Форма 2-В

Генподрядчик **ТОО "ТаразҚұрылысИнвест"**

(организация, адрес, телефон)

Субподрядчик **ТОО "Құрылыс ТЭД"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса для областной детско-юношеской спортивной школы №2 в городе Тараз Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Объект **Спортивный комплекс**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 34** от **25.05.2020**

Дата составления	Отчетный период	
	с	по
30.06.2020	25.05.2020	30.06.2020

Акт приемки выполненных работ

Номер по порядку	Номер позиции по смете	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Выполнено работ: количество	Выполнено работ: стоимость единицы, тенге	Выполнено работ: общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			Раздел: 25. Земляные работы				
1	**7**	**1101-0101-0313 РСНБ РК 2015 #ТЧ 01 табл. 11 п.3.34 Кзтр=1,45, Кзм=1,45**	**Подсыпка под полы.Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3. Разработка экскаваторами с грейферным ковшом в грунтах 2 группы, применен коэффициент к затратам труда - 1,45 и к времени эксплуатации машин - 1,45**	**м3 грунта**	**772,000**	**292,72**	**225980**
			Накладные расходы			*43,57*	*33638*
			Сметная прибыль			*21,68*	*16739*
2	**8**	**1101-0201-0502 РСНБ РК 2015**	**Уплотнение грунта 1,2 группы пневматическими трамбовками**	**м3**	**772,000**	**290,57**	**224323**

			Накладные расходы			*92,66*	*71536*
			Сметная прибыль			*21,52*	*16617*
			Раздел: 26. Фундаменты				
3	**16**	**1106-0101-0120 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство**	**м3**	**14,156**	**28848,13**	**408374**
			Накладные расходы			*3837,07*	*54318*
			Сметная прибыль			*2136,90*	*30250*
4	**17**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**2,865**	**256880,16**	**735992**
			Сметная прибыль			*19028,16*	*54518*
5	**18**	**2105-0309-0302 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,030**	**282200,76**	**8522**
			Сметная прибыль			*20903,76*	*631*
6	**19**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,255**	**792061,31**	**202134**
			Накладные расходы			*58892,32*	*15029*
			Сметная прибыль			*58671,21*	*14973*
7	**20**	**1108-0101-0307 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	**м2 поверхности**	**253,000**	**1165,29**	**294818**
			Накладные расходы			*236,07*	*59726*
			Сметная прибыль			*86,32*	*21838*
8	**21**	**1108-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом**	**м2 поверхности**	**48,000**	**1443,67**	**69296**
			Накладные расходы			*362,58*	*17404*
			Сметная прибыль			*106,94*	*5133*
9	**22**	**1111-0101-1303 РСНБ РК 2015 К=2**	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	**м2 покрытия**	**6,190**	**4857,41**	**30067**
			Накладные расходы			*551,80*	*3416*
			Сметная прибыль			*359,81*	*2227*
10	**23**	**1106-0201-0104 РСНБ РК 2015**	**Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 м3. Устройство**	**м3**	**1,460**	**26685,64**	**38961**
			Накладные расходы			*3838,25*	*5604*
			Сметная прибыль			*1976,71*	*2886*
11	**24**	**2105-0309-0303 РСНБ РК 2015**	**Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	**т**	**0,040**	**256880,16**	**10183**
			Сметная прибыль			*19028,16*	*754*
12	**25**	**1106-0301-0408 РСНБ РК 2015**	**Детали закладные весом до 20 кг. Установка**	**т**	**0,045**	**792061,31**	**35706**
			Накладные расходы			*58892,32*	*2655*
			Сметная прибыль			*58671,21*	*2645*

			Раздел: 27. Каркас (л.11-13)				
			Раздел: 28. Каркас и кровля				
13	51	1109-0302-0101 РСНБ РК 2015	Фермы стропильные и подстропильные пролетом до 24 м, массой до 3 т. Монтаж на высоте до 25 м	т конструкций	21,050	81175,49	1708744
			Накладные расходы			*21725,98*	*457332*
			Сметная прибыль			*6013,00*	*126574*
14	52	1109-0302-0301 РСНБ РК 2015	Связи из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	14,480	137093,12	1985108
			Накладные расходы			*44429,58*	*643340*
			Сметная прибыль			*10155,05*	*147045*
15	54	1109-0301-0201 РСНБ РК 2015	Колонны одноэтажных и многоэтажных зданий и крановых эстакад высотой до 25 м цельного сечения массой до 1 т. Монтаж	т конструкций	22,850	35759,35	817101
			Накладные расходы			*9274,96*	*211933*
			Сметная прибыль			*2648,84*	*60526*
16	56	2106-0801-0102 РСНБ РК 2015	Фермы.Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т	т	21,892	474641,64	10390855
			Сметная прибыль			*35158,64*	*769693*
17	58	2106-0408-0801 РСНБ РК 2015	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей	т	14,300	493028,64	7050310
			Сметная прибыль			*36520,64*	*522245*
18	59	2106-0408-0101 РСНБ РК 2015	Колонны масса 1 м до 0,075 т	т	23,764	458287,20	10890737
			Сметная прибыль			*33947,20*	*806721*
19	61	1113-0301-1406 РСНБ РК 2015	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	м2	2692,480	193,67	521463
			Накладные расходы			*32,87*	*88506*
			Сметная прибыль			*14,35*	*38627*
20	62	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.6п.2	Надбавка на марку стали С-245	т	72,400	6233,76	451324
			Сметная прибыль			*461,76*	*33431*
21	63	ПСЦ РК 8.04-08-2015 Тех.часть Тб.6п.6	Надбавка на марку стали С-345	т	3,250	17578,08	57129
			Сметная прибыль			*1302,08*	*4232*
			ИТОГО:				36157127
			Накладные расходы			1664437	
			Сметная прибыль			2678305	

			Временные здания и сооружения		**1,5 %**		**542357**
			Итого с временными				**36699483**
			Зимние удорожания		**0,9 %**		**330295**
			Итого с зимними удорожаниями				**37029779**
			Непредвиденные работы и затраты		**2 %**		**740596**
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**37770374**
			Итого в текущих ценах 2020 года, к = 1,04990099				**39655153**
			Понижающий коэфициент - 0,925%				**36681017**
			НДС		**12 %**		**4401722**
			Итого с НДС				**41082739**

Принял Генподрядчик

ТОО «ТаразҚұрылысИнвест»

Бекбердиев Н.

Сдал Субподрядчик

ТОО «Құрылыс ТЭД»

Нурланбекулы Н.