Заказчик: КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области

Форма № КС - 3

Подрядчик: ТОО "ИнПромСтрой"

Наименование строительства и его адрес: **Текущий ремонт здания КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, по адресу Костанайская область, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, д. 23.**

СПРАВКА
О СТОИМОСТИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ И ЗАТРАТ
за Ноябрь 2025 год

код		код		Договор		Источник финансиров	
Подрядчика		Субподрядчика		номер	дата	наименовани е	код
				167	**15.05.2025 г.**		

тенге

Наименование пусковых комплексов, объектов, работ	Стоимость выполненных работ и затрат								Налог на добавленную стоимость, в том числе	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце, без НДС	из графы 1							
			СМР в базисных ценах 2001 г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР	Дополнительные			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудов		на приобрет материалов	другие дополнит расходы		
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*	*11*
Акт №3 за Ноябрь	28 757 379,00	8 970 628,05							1 076 475,36	10 047 103,41
Всего	**28 757 379,00**	**8 970 628,05**							***1 076 475,36***	
к оплате:										**10 047 103,41**

КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области и.о. главного врача **Варфоломева Т.А.**

(наименование организации)

Поставщик:

Руководитель ТОО "ИнПромСтрой" **Жанибеков С.Т.**

(наименование организации)

Заказчик : КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Подрядчик : ТОО "ИнПромСтрой"
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный

Стройка : Текущий ремонт здания КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, по адресу Костанайская область, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, д. 23.
(наименование, адрес)

Объект : Текущий ремонт здания КГП "Денисовская районная больница" Управления здравоохранения акимата Костанайской области, по адресу Костанайская область, с. Денисовка, ул. Маслозаводская, д. 23.

Договор подряда (контракт) № 167 от 15.05.2025г.

Акт выполненных работ №3 (по корректировочной смете №1)

за ноябрь 2025 (месяц, год)

Номер по порядку	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 596 360**
	Раздел 1.	**Палата интенсивной терапии**				**148 035**
		Демонтаж/монтаж оборудования				
1	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж/монтаж нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	1	17 587	17 587
2	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж/монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	3	10 154	30 462
3	1217-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Светильники. Демонтаж/монтаж	шт.	2	8 396	16 792
4	1215-0101-0623 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Умывальник. Демонтаж/монтаж санитарно-технических приборов	прибор	1	10 158	10 158
5	1215-0101-0507 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Смеситель без душевой сетки. Демонтаж/монтаж	шт.	1	9 453	9 453
		ПОЛЫ				
13	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	18,4	135	2 484
14	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	20,2	410	8 282
		Электричество				
19	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	30	92	2 760
20	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	30	771	23 130
21	243-143-0115 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	м	30	452	13 560
22	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	7	1 139	7 973
23	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	2	582	1 164

24	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	5	846	4 230
	Раздел 2.	**Операционный блок**				**410 231**
		Стены				
33	1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022*	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	$м^2$	10,0	925	9 250
34	6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку стена, оштукатуренная под окраску	$м^2$	10,0	1 606	16 060
		Потолок в №46,54				
25	1217-0101-2102 *РСНБ РК 2022*	Светильники. Демонтаж/монтаж	шт.	3	8 396	25 188
26	6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж/монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	3	10 154	30 462
27	1213-0103-0402 *РСНБ РК 2022*	Облицовка из гипсокартонных листов потолков. Разборка	$м^2$ облицовки	24,3	436	10 595
28	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство гипсокартонного потолка на одноуровневом каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонным листом в 1 слой на прямых подвесах	$м^2$	24,3	7 076	171 947
29	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, облицованного гипсокартонными листами	$м^2$	24,3	2 237	54 359
		Двери металлические 2,1х1м-по указанию заказчика				
35	1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022*	Заполнение дверных проемов. Разборка	$м^2$	2,1	3 526	7 405
		Металлическая отсекающая решетка с проемами 2,5х3м-место по указанию заказчика				
36	1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Двери, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Изготовление и монтаж	т конструкций	0,1224	201 162	24 622
37	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром 12 мм	т	0,0864	306 053	26 443
38	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки 40 мм, толщиной 3 мм	т	0,03648	399 352	14 568
39	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля ГОСТ 5088-2005 Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	4	543	2 172
40	223-502-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 сувальный врезной ЗВ8	шт.	2	5 469	10 938
41	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,5	249	1 868
42	6111-0501-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями КЧ-728	$м^2$	14	311	4 354
	Раздел 3.	**Помещения №13,14,22,26,27,28,31,32,37**				**811 135**
		Сантехника				
43	6115-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж/монтаж нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	4	17 587	70 348
44	1215-0101-0404 *РСНБ РК 2022*	Поддон душевой. Демонтаж/монтаж	прибор	1	12 606	12 606
45	1215-0101-0623 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов	прибор	6	10 158	60 948
46	1215-0101-0507 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32*	Смеситель без душевой сетки. Смена	шт.	6	9 453	56 718

47	244-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 650 мм, B 500 мм	комплект	6	21 725	130 350
48	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	6	9 054	54 324
49	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	6	6 779	40 674
50	Прайс	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	12	1 190	14 280
51	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	6	815	4 890
		Стены				
56	1212-0103-0211 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Радиаторы и трубы стальные. Окраска масляными составами за два раза	$м^2$	30,6	2 951	90 301
		Окно для раздачи пищи 70х70см				
57	1205-0101-1502 *РСНБ РК 2022*	Перегородки кирпичные. Пробивка проемов со сплошным выравниванием откосов	$м^2$ проемов	0,49	8 137	3 987
58	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из ПВХ профиля, площадь до 2 $м^2$, глухой	$м^2$	0,49	9 193	4 505
59	223-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	0,49	55 044	26 972
60	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка доски подоконной из ПВХ в стене каменной, глубина проема до 0,5 м	м	0,7	3 118	2 183
61	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	0,735	2 608	1 917
		ПОЛЫ				
65	1207-0101-0301 *РСНБ РК 2022*	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	103,1	135	13 918
66	1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022*	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	$м^2$	22,5	410	9 225
		Электричество				
70	1217-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Электропроводка скрытая. Демонтаж	м	120	92	11 040
71	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовых бороздах	м	120	771	92 520
72	243-143-0115 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ППВ число жил 3, сечение 2,5 мм2	м	120	452	54 240
73	1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	29	1 139	33 031
74	247-212-0102 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	9	582	5 238
75	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	20	846	16 920
						1 226 959
	Раздел 4.	**Коридор**				
		Потолки				
76	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Демонтаж подвесного потолка из декоративно-акустических плит	$м^2$	42,0	4 161	174 762
77	6112-0501-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Облицовка потолка плитами из минерального волокна с установкой металлического каркаса, размер 600х600 мм	$м^2$	42,0	5 213	218 946

78	232-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Потолок подвесной из минеральных плит толщиной 12 мм	$м^2$	42,0	5 027	211 134
79	1217-0101-2101 *РСНБ РК 2022*	Светильники светодиодные. Смена	шт.	24	4 581	109 944
80	247-102-0107 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6565 eco W, мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	24	8 560	205 440
		Стены				
84	6112-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска простая масляным составом по штукатурке и сборным конструкциям (подготовленным под окраску),стена 500,2-300,2=200м2	$м^2$	200,0	1 114	222 800
85	1134-0108-0704 *РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28*	Отбойники. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм	$м^2$ поверхности	14,0	5 197	72 758
		Разные работы				
86	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	10,395	255	2 651
87	412-101-0110 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	103,95	82	8 524
	Дополнительные работы	**ВСЕГО ПО СМЕТЕ:**				**7 138 388**
		Двери металлические 2,1х1м-по указанию заказчика (заменяемый на ПВХ)				
147	1110-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 $м^2$ в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	$м^2$	3,05	6 199	18 907
148	223-203-0306 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей комбинированный со светопрозрачным заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом и глухим заполнением нижней части полотна ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-13, двупольный	$м^2$	3,05	57 759	176 165
149	223-502-0304 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной с защелкой, управляемой ручками и от ключа 3В7	шт.	1	4 853	4 853
	Раздел 1.	**Откосная система из ПВХ-28,601+3,225+2,226=34,052 $м^2$**				
20	1110-0405-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка по металлическому каркасу гипсокартонными листами	м2	43,8932	5 213	228 815
21	С1232-101-0701 232-101-0701 РСНБ РК 2022	Сэндвич-панель ПВХ толщиной 24 мм	м2	43,8932	4 147	182 025
22	С1223-503-0105 223-503-0105 РСНБ РК 2022	Наличник дверной из жесткого поливинилхлорида	м	102,96	680	70 013
23	1207-0101-0207 РСНБ РК 2022	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	м2	140	3 006	420 840
24	6109-0306-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство покрытий из плит керамогранитных 600х600х10мм на клее из сухих смесей	м2	246,925	9 639	2 380 110
25	6112-0102-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Облицовка поверхности плитками на всю высоту на клее из сухих смесей по готовому основанию	м2	37,8	10 909	412 360
26	Прайс	Установка системы "Кнопка вызова"	шт	1	761 875	761 875
27	1215-0101-0623 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32	Умывальник. Смена санитарно-технических приборов (Демонтаж/монтаж)	прибор	7	10 158	71 106
28	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных и воротных проемов ПВХ. Разборка	м2	16,4	3 526	57 826

29	1110-0501-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Проемы дверные наружные и внутренние площадью более 3 м2 в каменных стенах. Установка блоков из ПВХ профилей	м2	16,4	6 199	101 664
30	Е12-060101-1203 1206-0101-1203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы дверные. Смена ручек-скоб	шт.	8	1 770	14 160
31	С1223-502-0901 223-502-0901 РСНБ РК 2022	Ручки-скобы РС200, РС250, РС300, РС400, РС500, РС600 для входных дверей в здания	пара	8	4 542	36 336
32	Е12-060101-1201 1206-0101-1201 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Приборы дверные. Смена петель	шт.	18	5 430	97 740

33	С1223-504-0304 223-504-0304 РСНБ РК 2022	Петля регулируемая алюминиевая 3D ГОСТ 538-2014	шт.	18	1 525	27 450
34	1146-0401-1103 РСНБ РК 2022	Заполнение дверных проемов. Разборка	м2	6,3	3 526	22 214
35	6108-0204-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная	м2	6,3	11 247	70 856
36	1207-0101-0301 РСНБ РК 2022	Плинтусы деревянные и из пластмассовых материалов. Разборка	м	120	135	16 200
37	Е1111-0220-0105 1111-0220-0105 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06	Устройство плинтусов керамогранитных высота 10 см	м	120	3 790	454 800
38	С1232-201-1216 232-201-1216 ПрСЦ 07.2025	Керамогранитный плинтус	м	120	1 417	170 040
39	1134-0108-0704 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 28	Отбойники. Облицовка неперфорированными плитами древесностружечными с декоративной отделкой толщиной 19 мм (ширина 10см)	м2 поверхности	17	5 197	88 349
40	1212-0104-0504 РСНБ РК 2022	Стены простые. Очистка вручную от краски масляной, перхлорвиниловой с земли и лесов	м2	42	925	38 850
41	Е1115-0302-0103 1115-0302-0103 РСНБ РК 2024 Кзтр и Кэм=1,06	Улучшенная покраска водоэмульсионными составами по штукатурке и сборной конструкции стены	м2 окрашиваемой поверхности	18,25	2 636	48 095
42	6115-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Демонтаж/монтаж нагревателей электрических накопительных (емкостных) объемом до 100 л	комплект	12	17 587	211 044
43	513-106-202 513-106-0202 РСНБ РК 2022	Электрический накопительный водонагреватель настенный мощностью 1,8 кВт ГОСТ Р 52084-2003 объем 50 л	комплект	12	72 004	864 048
44	Прайс	Шланги гибкие к водоразборной арматуре с оплеткой из нержавеющей стальной проволоки PN 20, наружным диаметром 15 мм, длиной 1,0 м	шт.	20	1 190	23 800
45	414-104-0501 РСНБ РК 2022	Мусор строительный (механизированная). Погрузка	т	4,972	255	1 268
46	412-101-0110 РСНБ РК 2022	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки 10 км	т·км	4,972	82	408
47	1215-0101-0507 РСНБ РК 2022 Изм. и доп. вып. 32	Смеситель без душевой сетки. Демонтаж/монтаж	шт.	7	9 453	66 171
		Всего по смете				9 734 748
		Прибыль 8% (всеего 1 478 535 тенге,-акте 1,2 пропущена)				1 478 535
		Итого:				11 213 283
						8 970 628,05
		Итого с учетом договорной скидки				1 076 475,36
		НДС				10 047 103,41
		ВСЕГО ПО СМЕТЕ С УЧЕТОМ НДС				

ЗАКАЗЧИК:

КГП "Денисовская районная больница" управления здравоохранения акимата

и.о. главного врача_____ Вафоломеева Т.А.

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "ИнПромСтрой"

Руководитель_____ Жаниясов С.Т.