Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894,БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,РГУ "Комитет Казначейства МФ РК"
г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27
Подрядчик: ТОО "Дороги Востока". РНН 181600035300,БИН 960940001653.Кбе 17, БИК KCJBKZKX,ИИК KZ74 8560 0000 0000 3705, АО " БанкЦентрКредит"
Адрес: 070012,г.Усть-Каменогорск,с.Меновное.ул.Шоссейная,26

Наименование объекта: *Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска.ВКО.Генеральный Каменогорска ,ВКО.Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 120/2.*
Договор : № 149 от 12 декабря 2016 года; Доп. соглашение № 1 от 14.03.2017 г: доп согл.№ 2 от 30.11.2017 г.доп согл.№3 от 08.02.2018 г.

Акт №5
приемки выполненных работ за период с 1 по 13 апреля 2018 года

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 16.10.12) 13.04.2018 г

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-2-1. Водопровод,канализация.								
		Раздел 1 Водопровод В1								
1	Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	-44	123,1	119.11	-5416	-5241	-800	0,02426	-1
		м3 грунта		3,99	14,75	-176	-649	97	0,0512	-2
2	Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	-1.3	659,25	–	-857	0	-968	3,56	-5
		м3 грунта		659,25	–	-857	0	113	–	-
3	Е22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм	-0,0352	743661,69	25695,31	-26177	-904	-1825	194	-7
		км трубопровода		33075	6813.45	-1164	-240	130	26,38	-1
4	Е22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 80 мм с гидравлическим испытанием	-0,005	471753,47	10674,97	-2359	-53	-345	270	-1
		км трубопровода		48825	4032	-244	-20	130	19,69	0
5	Е22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм	-1	6891,46	17,71	-6891	-18	-309	1,4	-1
		задвижка или клапан		231,75	6,75	-232	-7	130	0,03	0
6	Е22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм	-1	5595,4	16,15	-5595	-16	-304	1,36	-1
		задвижка или клапан		227,25	6,75	-227	-7	130	0,03	0
7	Е22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм (футляр)	-0,0015	3648558,44	71861,81	-5473	-108	-214	441	-1
		км трубопровода		83025	27146,25	-125	-41	130	132,58	0
8	Е22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 377 мм (футляр)	-0,0106	4589019,18	102058,18	-48644	-1082	-2121	615	-7
		км трубопровода		115425	38553,75	-1224	-409	130	188,29	-2
9	Е22-37-3	Установка гидрантов пожарных	-1	18075,87	36,99	-18076	-37	-393	1,82	-2
		шт		288	13,5	-288	-14	130	0,07	0,07
10	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(диам.1,5 м)	-1,83	7823,55	1879,87	-14317	-3440	-4696	8,86	-16
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	-2627	-985	130	2,061	-4
11	Е22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (диам 2м)	-2,8	7823,55	1879,87	-21906	-5264	-7185	8,86	-25
		м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев		1435,5	538,43	-4019	-1508	130	2,061	-6
12	Е22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм	-1	739,72	120,17	-740	-120	-529	1,86	-2
		врезка		362,25	45	-362	-45	130	0,22	0
13	Е22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм	-1	2095,11	394,36	-2095	-394	-1144	3,64	-4
		врезка		731,25	148,5	-731	-149	130	0,73	-1
14	Е22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80 мм	-0,0006	285120,61	30429,76	-171	-18	-38	205	0
		км трубопровода		35550	11495,25	-21	-7	130	56,14	0
15	Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	-35,6	7,57	7,57	-269	-269	-85	0	0
		м3 грунта		0	2,46	0	-88	97	0,00942	0
16	Е9-62-8	Изготовление указателя ПГ	-0,00252	25987,18	4444,95	-65	-11	-45	110	0

	т конструкций		19800	696,02	-50	-2	90	2,55	0
17 Е15-172-3	Двухслойная окраска указателя белилами с добавлением колера	-1	100,69	0,07	-101	0	-63	0,369	0
	м2 окрашиваемой поверхности		60,3	0,02	-60	0	105	0,0001	0
18 Е34-108-4	Установка указателя на стене	-2	109,13	0	-218	0	-208	0,61	-1
	шт		94,5	0	-189	0	110	0	0
19 Е10-40-5	Устройство утеплительной крышки колодца (прим)	-1,44	283,55	50,98	-408	-73	-419	1,38	-2
	м2 забора		227,25	14,96	-327	-22	120	0,0589	0
20 1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта	-0,002403	10900		-26				
	м3								
21 Е16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм	-1	973,47	39,24	-973	-39	-346	1,47	-1
	шт		254,25	15,75	-254	-16	128	0,07	0
Раздел 2 Самотечная канализация.К1									
22 Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	-77,63	123,1	119,11	-9556	-9247	-1411	0,02426	-2
	м3 грунта		3,99	14,75	-310	-1145	97	0,0512	-4
23 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	-2,3	659,25	0	-1516	0	-1713	3,56	-8
	м3 грунта		659,25	–	-1516	0	113	0	0
24 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	-1,26	1461,2	152,52	-1870	-195	-351	1,02	-1
	м3 основания		153,68	57,15	-197	-73	130	0,279	0
25 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	-0,0425	1058806,75	90794,12	-44999	-3859	-3756	286	-12
	км трубопровода		48375	19582,83	-2056	-832	130	84,07	-4
26 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм(футляр)	-0,0027	5938751,88	115634,5	-16035	-312	-597	662	-2
	км трубопровода		126000	43681,5	-340	-118	130	213,34	-1
27 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	-2,41	8755,51	2308,84	-21101	-5564	-9871	13,869	-33

	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	-5509	-2084	130	4,223	-10
28 Е23-14-2	Устройство кирпичной кладки горловины	-0,13	10806,3	277,24	-1405	-36	-425	14,312	-2
	м3 конструкций колодцев		2413,58	103,73	-314	-13	130	0,507	0
29 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	-34,7	7,57	7,57	-263	-263	-84	0	0
	м3 грунта		0	2,46	0	-85	97	0,00942	0
Локальная смета №2-1-1.Электроснабжение									
Раздел 3 Электроснабжение									
30 Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	-25,2	123,1	119,11	-3102	-3002	-457	0,02426	-1
	м3 грунта		3,99	14,75	-101	-372	97	0,0512	-1
31 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	-0,8	659,25	0	-527	0	-596	3,56	-3
	м3 грунта		659,25	0	-527	0	113	0	0
32 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	-140	36,7	27,8	-5138	-3892	-2068	0,06	-8
	м кабеля		8,8	6,9	-1232	-966	95	0,04	-6
33 30-8-92	Песок природный	-8,4	1050		-8820				
	м3								
34 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	-0,059	327751,47	1984,82	-19337	-117	-3578	270	-16
	км трубопровода		45900	749,25	-2708	-44	130	3,66	0
35 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг К=2,00	-88	44	10,6	-3872	-933	-2618	0,18	-16
	м кабеля		29	2,3	-2552	-202	95	0,013	-1
36 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг К=2,00	-60	60,4	15,6	-3624	-936	-2423	0,24	-14
	м кабеля		38,7	3,8	-2322	-228	95	0,022	-1
37 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кгК=2,00	-40	33,4	9,8	-1336	-392	-756	0,11	-4
	м кабеля		17,7	2,2	-708	-88	95	0,013	-1
38 Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг К=2,0	-30	46,7	8,5	-1401	-255	-1003	0,21	-6

	м кабеля		33,5	1,7	-1005	-51	95	0,01	0
39 ЦЯ 143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее К=2,00 *м кабеля*	-140	32,4	23,7	-4536	-3318	-1929	0,06	-8
			8,6	5,9	-1204	-826	95	0,034	-5
40 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75 *1000шт*	-0,32	11000		-3520				
41 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	-16,8	7,57	7,57	-127	-127	-40	0	0
			0	2,46	0	-41	97	0,00942	0
42 Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2 *шт*	-4	2457,9	39,4	-9832	-158	-9022	12	-48
			2363	11,3	-9452	-45	95	0,066	0
43 16-10-63	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240 *комплект*	-4	5620		-22480				
44 18-3-203	Наконечники кабельные: ДТ-95 (прим.) *шт*	-16	134		-2144				

Локальная смета №2-4-1.Благоустройство территории

Раздел 4.Подготовительные работы

45 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м *м3 грунта*	-5006	7,91	7,91	-39597	-39597	-12479	0	0
			0	2,57	0	-12865	97	0,00984	-49
46 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	-4121	26,21	25,03	-108011	-103149	-31699	0,008	-33
			1,15	6,78	-4739	-27940	97	0,0232	-96
47 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	-4945,2	76,6	76,6	-378802	-378802	-75760	0	0
			0	15,32	0	-75760	100	0,03217	-159

Раздел 5 Земляные работы

48 Е1-12-30	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3 *м3 грунта*	-1542	112,12	108,82	-172889	-167800	-23199	0,02009	-31
			3,3	12,21	-5089	-18828	97	0,0424	-65
49 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т *м3 уплотненного грунта*	-1542	14	14	-21588	-21588	-7180	0	0
			0	4,8	0	-7402	97	0,01567	-24
50 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см К=5,00К=5,000; *м3 уплотненного грунта*	-7710	0,54	0,54	-4163	-4163	-1421	0	0
			0	0,19	0	-1465	97	0,00061	-5
51 Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы *м3 грунта*	-4400	86,67	84,64	-381348	-372416	-67136	0,01051	-46
			1,73	14	-7612	-61600	97	0,04972	-219
52 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза *т*	-11593,73947	76,6	76,6	-888080	-888080	-177616	0	0
			0	15,32	0	-177616	100	0,03217	-373

Всего прямые затраты	**-2341801**	**-2025291**	**-374**
	-62671	**-394897**	**-1041**
В том числе стоимость: материалов, тенге	253880		
Накладные расходы, тенге	**-461243**		
- заработная плата, тенге	69186		
- трудоемкость, чел-ч	231		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	**-168183**		
Всего	**-2971227**		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	**-32683**		
- сметная заработная плата, тенге	4608		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	26		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	**-86813**		
- сметная заработная плата, тенге	39934		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	243		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**-30039**		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**-12016**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**-3132778**		
Итого по акту в текущих ценах 2017 года, МРПтек.=2269 тенге	**-9171964,60**		
- материалы, тенге	743361		
- сметная заработная плата, тенге	1804901		

Локальная смета №2-2-1. Водопровод,канализация.

Раздел 1 Водопровод В1

1 1 1 12 36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3 *м3 грунта*	44	123,1	119,11	5416	5241	800	0,02426	1
			3,99	14,75	176	649	97	0,0512	2
2 E1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы *м3 грунта*	1,3	659,25	–	857	0	968	3,56	5
			659,25	–	857	0	113	–	0
3 E22-11-3	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 100 мм *км трубопровода*	0,0352	743661,69	25695,31	26177	904	1825	194	7
			33075	6813,45	1164	240	130	26,38	1
4 E22-8-3	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 80 мм с гидравлическим испытанием *км трубопровода*	0,005	471753,47	10674,97	2359	53	343	270	1
			48825	4032	244	20	130	19,69	0
5 E22-35-3	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 100 мм *задвижка или клапан*	1	6891,46	17,71	6891	18	311	1,4	1
			231,75	6,75	232	7	130	0,03	0
6 E22-35-2	Установка чугунных задвижек или клапанов обратных диаметром 80 мм *задвижка или клапан*	1	5595,4	16,15	5595	16	304	1,36	1
			227,25	6,75	227	7	130	0,03	0
7 E22-8-7	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 273 мм (футляр) *км трубопровода*	0,0015	3648558,44	71861,81	5473	108	216	441	1
			83025	27146,25	125	41	130	132,58	0
8 E22-8-9	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 377 мм (футляр) *км трубопровода*	0,0106	4589019,18	102058,18	48644	1082	2123	615	7
			115425	38553,75	1224	409	130	188,29	2
9 E22-37-3	Установка гидрантов пожарных *шт*	1	18075,87	36,99	18076	37	393	1,82	2
			288	13,5	288	14	130	0,07	0
10 E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах(диам.1,5 м) *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	1,83	7823,55	1879,87	14317	3440	4696	8,86	16
			1435,5	538,43	2627	985	130	2,061	4
11 E22-41-1	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в сухих грунтах (диам 2м) *м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев*	2,8	7823,55	1879,87	21906	5264	7185	8,86	25
			1435,5	538,43	4019	1508	130	2,061	6
12 E22-38-2	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 80 мм *врезка*	1	739,72	120,17	740	120	529	1,86	2
			362,25	45	362	45	130	0,22	0
13 E22-38-5	Врезка в существующую сеть из стальных труб стальных штуцеров (патрубков) диаметром 200 мм *врезка*	1	2095,11	394,36	2095	394	1144	3,64	4
			731,25	148,5	731	149	130	0,73	1
14 E22-14-3	Нанесение весьма усиленной антикоррозионной битумно-резиновой изоляции на стальные трубопроводы диаметром 80 мм *км трубопровода*	0,0006	285120,61	30429,76	171	18	36	205	0
			35550	11495,25	21	7	130	56,14	0
15 E1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м *м3 грунта*	35,6	7,57	7,57	269	269	85	0	0
			0	2,46	0	88	97	0,00942	0
16 E9-62-8	Изготовление указателя ПГ *т конструкций*	0,00252	25987,18	4444,95	65	11	47	110	0
			19800	696,02	50	2	90	2,55	0
17 E15-172-3	Двухслойная окраска указателя белилами с добавлением колера *м2 окрашиваемой поверхности*	1	100,69	0,07	101	0	63	0,369	0
			60,3	0,02	60	0	105	0,0001	0
18 E34-108-4	Установка указателя на стене *шт*	2	109,13	0	218	0	208	0,61	1
			94,5	0	189	0	110	0	0
19 E10-40-5	Устройство утеплительной крышки колодца (прим) *м2 забора*	1,44	283,55	50,98	408	73	419	1,38	2
			227,25	14,96	327	22	120	0,0589	0
20 1-2-64	Доски обрезные из хвойных пород, длина до 6,5 м, ширина 75-150 мм, толщина 19, 22 мм, III сорта *м3*	0,002403	10900		26				
21 E16-15-1	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм *шт*	1	973,47	39,24	973	39	346	1,47	1
			254,25	15,75	254	16	128	0,07	0

Раздел 2 Самотечная канализация,К1

22 E1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	77,63	123,1	119,11	9556	9247	1411	0,02426	2

	м3 грунта		3,99	14,75	310	1145	97	0,0512	4
23 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	2,3	659,25	0	1516	0	1713	3,56	8
	м3 грунта		659,25	–	1516	0	113	0	0
24 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под трубопроводы	1,28	1461,2	152,52	1870	195	351	1,02	1
	м3 основания		153,68	57,15	197	73	130	0,279	0
25 Е22-11-6	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб диаметром 200 мм	0,0425	1058806,75	90794,12	44999	3859	3754	286	12
	км трубопровода		48375	19582,83	2056	832	130	84,07	4
26 Е22-8-10	Укладка стальных водопроводных труб диаметром 426 мм(футляр)	0,0027	5938751,88	115634,5	16035	312	595	662	2
	км трубопровода		126000	43681,5	340	118	130	213,34	1
27 Е23-13-3	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев диаметром 1 м в сухих грунтах	2,41	8755,51	2308,84	21101	5564	9871	13,869	33
	м3 конструкций колодцев		2286	864,68	5509	2084	130	4,223	10
28 Е23-14-2	Устройство кирпичной кладки горловины	0,13	10806,3	277,24	1405	36	425	14,312	2
	м3 конструкций колодцев		2413,58	103,73	314	13	130	0,507	0
29 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	34,7	7,57	7,57	263	263	82	0	0
	м3 грунта		0	2,46	0	85	97	0,00942	0

Локальная смета №2-1-1.Электроснабжение

Раздел 3 Электроснабжение

30 Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	25,2	123,1	119,11	3102	3002	459	0,02426	1
	м3 грунта		3,99	14,75	101	372	97	0,0512	1
31 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	0,8	659,25	0	527	0	596	3,56	3
	м3 грунта		659,25	0	527	0	113	0	0
32 Ц8-142-1	Устройство постели при одном кабеле в траншее	140	36,7	27,8	5138	3892	2088	0,06	8
	м кабеля		8,8	6,9	1232	968	95	0,04	6
33 30-8-92	Песок природный	8,4	1050		8820				
	м3								
34 Е22-1-1	Укладка асбестоцементных водопроводных труб ВТ-6 диаметром 100 мм с соединением асбестоцементными муфтами	0,059	327751,47	1984,82	19337	117	3578	270	16
	км трубопровода		45900	749,25	2708	44	130	3,66	0
35 Ц8-141-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м до 6 кг К=2,00	88	44	10,6	3872	933	2616	0,18	16
	м кабеля		29	2,3	2552	202	95	0,013	1
36 Ц8-148-4	Кабели до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м до 6 кг К=2,00	60	60,4	15,6	3624	936	2423	0,24	14
	м кабеля		38,7	3,8	2322	228	95	0,022	1
37 Ц8-145-4	Кабели до 35 кВ, прокладываемые по дну канала без креплений, масса 1 м до 6 кгК=2,00	40	33,4	9,8	1336	392	756	0,11	4
	м кабеля		17,7	2,2	708	88	95	0,013	1
38 Ц8-147-4	Кабель до 35 кВ, прокладываемый по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м до 6 кг К=2,0	30	46,7	8,5	1401	255	1003	0,21	6
	м кабеля		33,5	1,7	1005	51	95	0,01	0
39 Ц8-143-1	Покрытие кирпичом одного кабеля, проложенного в траншее К=2,00	140	32,4	23,7	4536	3318	1929	0,06	8
	м кабеля		8,6	5,9	1204	826	95	0,034	5
40 30-6-6	Кирпич и камни керамические одинарные (ГОСТ 530-2007), 250х120х65 мм, М-75	0,32	11000		3520				
	1000шт								
41 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	16,8	7,57	7,57	127	127	40	0	0
	м3 грунта		0	2,46	0	41	97	0,00942	0
42 Ц8-166-5	Муфта соединительная свинцовая с защитным кожухом, с заливкой кожуха массой, для кабеля напряжением до 10 кВ, сечение до 185 мм2	4	2457,9	39,4	9832	158	9022	12	48
	шт		2363	11,3	9452	45	95	0,066	0
43 16-10-63	Муфты концевые термоусаживающие для силовых кабелей с алюминиевыми или медными жилами, с пластмассовой изоляцией, на напряжение до 1 кВ, тип 5КНТпН 1х150-240	4	5620		22480				
	комплект								
44 18-3-203	Наконечники кабельные: ДТ-95 (прим.)	16	134		2144				
	шт								

Локальная смета №2-4-1.Благоустройство

	Раздел 4.Подготовительные работы								
45 Е1-24-1	Разработка грунта 1 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 10 м	5006	7,91	7,91	39597	39597	12479	0	0
	м3 грунта		0	2,57	0	12865	97	0,00984	49
46 Е1-17-7	Разработка грунта 1 группы одноковшовыми экскаваторами емкостью 0,65 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4121	26,21	25,03	108011	103149	31699	0,008	33
	м3 грунта		1,15	6,78	4739	27940	97	0,0232	96
47 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	4945,2	76,6	76,6	378802	378802	75760	0	0
	т		0	15,32	0	75760	100	0,03217	159
	Раздел 5 Земляные работы								
48 Е1-12-30	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,65 м3	1542	112,12	108,82	172889	167800	23199	0,02009	31
	м3 грунта		3,3	12,21	5089	18828	97	0,0424	65
49 Е1-130-1	Уплотнение слоя грунта толщиной 20 см одним проходом по одному следу прицепного катка на пневмоколесном ходу массой 25 т	1542	14	14	21588	21588	7180	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	4,8	0	7402	97	0,01567	24
50 Е1-131-6	Добавлять за каждый последующий проход по одному следу прицепного кулачкового катка массой 8 т при толщине слоя 20 см К=5,00К=5,000;	7710	0,54	0,54	4163	4163	1421	0	0
	м3 уплотненного грунта		0	0,19	0	1465	97	0,00061	5
51 Е1-16-36	Разработка грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 1,25 м3 с погрузкой на автомобили-самосвалы	4400	86,67	84,64	381348	372416	67136	0,01051	46
	м3 грунта		1,73	14	7612	61600	97	0,04972	219
52 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	11593,73947	76,6	76,6	888080	888080	177616	0	0
	т		0	15,32	0	177616	100	0,03217	373
	Всего прямые затраты				**2341801**		**2025291**		**374**
					62671		**394897**		**1041**
	В том числе стоимость: материалов, тенге				253880				
	Накладные расходы, тенге				**461243**				
	- заработная плата, тенге				69186				
	- трудоемкость, чел-ч				231				
	Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)				**168183**				
	Всего				**2971227**				
	АКТ № 5								
	Локальная смета № 2-3-1								
	Теплотрасса								
1 Е1-12-36	Разработка в отвал грунта 6 группы экскаваторами типа "HITACHI" с ковшом вместимостью 0,5 м3	317,24	123,1	119,11	39052	37786	5767	0,02426	8
	м3 грунта		3,99	14,75	1266	4679	97	0,0512	16
2 Е1-164-4	Разработка вручную траншей глубиной до 2 м без креплений с откосами в грунтах 4 группы	9,5	659,25	–	6263	–	7077	3,56	34
	м3 грунта		659,25	–	6263	–	113	–	–
3 Е23-1-1	Устройство песчаного основания под лотки	8,1	1461,2	152,52	11836	1235	2220	1,02	8
	м3 основания		153,68	57,15	1245	463	130	0,279	2
4 Е7-61-1	Устройство непроходных одноячейковых каналов, перекрываемых или опирающихся на плиты	20,35	1986,57	564,43	40427	11486	21722	3,33	68
	м3 сборных конструкций		567	195,49	11538	3978	140	0,7533	15
7 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н1)	0,24	5700,25	66,01	1368	16	56	1,35	–
	м3		195,75	24,93	47	6	105	0,1218	–
8 Е7-62-3	Устройство неподвижных щитовых опор из монолитного бетона (Н-1)	0,51	10039,53	248,05	5120	127	1015	7,85	4
	м3 конструкций		1329,75	91,83	678	47	140	0,427	–
11 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н2)	0,23	5700,25	66,01	1311	15	54	1,35	–
	м3		195,75	24,93	45	6	105	0,1218	–
12 Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-2)	0,5	10039,53	248,05	5020	124	995	7,85	4
	м3 конструкций		1329,75	91,83	665	46	140	0,427	–
15 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н-3)	0,17	5700,25	66,01	969	11	39	1,35	–
	м3		195,75	24,93	33	4	105	0,1218	–
16 Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-3)	0,36	10039,53	248,05	3614	89	717	7,85	3
	м3 конструкций								

			1329,75	91,83	479	33	140	0,427	–
19 Е6-1-1	Устройство бетонной подготовки (неподвижная опора Н3)	0,26	5700,25	66,01	1482	17	60	1,35	–
	м3		195,75	24,93	51	6	105	0,1218	–
20 Е7-62-3	Устройство неподвижных опор из монолитного бетона (Н-3)	0,57	10039,53	248,05	5723	141	1134	7,85	4
	м3 конструкций		1329,75	91,83	758	52	140	0,427	–
23 Е8-4-7	Боковая обмазочная гидроизоляция по выровненной поверхности стен и фундаментов битумом в 2 слоя	165	245,44	3,82	40498	630	7553	0,212	35
	м2 поверхности		37,35	1,44	6163	238	118	0,007	1
24 Е23-14-3	Устройство кирпичной кладки торцов угловых лотков	0,3	7257,19	228,01	2177	68	731	10,603	3
	м3 конструкций колодцев		1785,6	85,5	536	26	130	0,417	–
25 Е6-1-1	Устройство опорной подушки ОП-1	5,6	5700,25	66,01	31921	370	1298	1,35	8
	м3		195,75	24,93	1096	140	105	0,1218	1
26 Е24-2-2	Прокладка в непроходном канале стальных трубопроводов диаметром 70 мм при условном давлении 1,6 МПа и температуре 150 °С	0,166	468915,92	46655,79	77840	7745	20275	428	71
	км трубопровода		76950	16999,5	12774	2822	130	88,32	15
29 Е26-9-1	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 40 мм	83	184,3	8,47	15297	703	4295	0,281	23
	м трубопровода		48,6	3,15	4034	261	100	0,015	1
30 Е26-9-2	Изоляция трубопроводов диаметром до 76 мм матами из стеклянного штапельного волокна, матами из супертонкого стеклянного волокна, холстами из БСТВ, матами звукопоглощающими при толщине изоляционного слоя 60 мм	83	268,31	9,93	22270	824	5099	0,335	28
	м трубопровода		57,6	3,83	4781	318	100	0,018	1
31 Е1-27-3	Засыпка траншей и котлованов грунтом 3 группы бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с.) с перемещением до 5 м	194,71	7,57	7,57	1474	1474	465	–	–
	м3 грунта		–	2,46	–	479	97	0,00942	2

Всего прямые затраты по разделу	**313662**	**62861**	**301**
	52452	**13604**	**54**
Стоимость: материалов, тенге	198349		
Накладные расходы, тенге	*80572*		
- заработная плата, тенге	12086		
- трудоемкость, чел-ч	40		
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	*23654*		
Всего по разделу	**417888**		
Всего по разделам	**3389115**		
- сметная заработная плата, тенге	81272		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	271		
Временные здания и сооружения (1,1 %)	**37280**		
- сметная заработная плата, тенге	5256		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	30		
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	**97945**		
- сметная заработная плата, тенге	252318		
- нормативная трудоемкость, чел-ч	34		
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	**33891**		
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	**13556**		
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**3571788**		
Всего по акту в текущих ценах	**10415425,57**		
Итого по акту №4	-9171964,60		
ВСЕГО СМР ПО АКТУ № 5	**1243460,97**		
налог 2 %	24869,22		
Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	**1268330,19**		
НДС 12%	152199,62		
Итого с учетом НДС 12%	**1420529,82**		

Заказчик:

Заместитель руководителя ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

Утебаев А.А.

Технадзор: Директор ТОО "АДК КОНС"

Джаксылыков А.К.

Подрядчик:

Директор ТОО "Дороги Востока"

Кайрат Д.