Заказчик: ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"
РНН 181600242894,БИН 060140009176, БИК KKMFKZ2A, ИИК KZ06 0701 03KS N181 6000,РГУ
г.Усть-Каменогорск,ул.Казахстан,27

Подрядчик: ТОО "Дороги Востока". РНН 181600035300,БИН 960940001653.Кбе 17, БИК KCJBKZKX,ИИК KZ74 8560 0000 0000 3705, АО " БанкЦентрКредит"
Адрес: 070012,г.Усть-Каменогорск,с.Меновное.ул.Шоссейная,26

Наименование объекта: **Строительство многоэтажных жилых домов с инженерными сетями в 3 квартале 19 жилого района города Усть-Каменогорска.ВКО. Генеральный план и инженерные сети к жилому дому позиция 120/2.**

Договор : № 149 от 12 декабря 2016 года; Доп. соглашение № 1 от 14.03.2017 г: доп согл.№ 2 от 30.11.2017 г:доп согл.№3 от 08.02.2018 г.

Акт №8

приемки выполненных работ за период с 1 по 13 июля 2018 года

Составлена в ценах 2001 г. (цены с 03.02.14) **13.07.2018**

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета №2-4-1. Благоустройство территории								
		Раздел 3 Покрытия								
		3.1 Тип 1								
13	Е27-49-2	Укладка щебеночных оснований толщиной 5 см с полупропиткой битумом	1228	305,68	13,75	375375	16885	19469	0,0519	64
		м2 покрытия и основания		7,88	4,04	9677	4961	133	0,01451	18
14	Е27-49-3	Добавлять к расценкам 27-49-1, 27-49-2 или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя К=5,0	6140	55,23	0,39	339112	2395	1714	0,0003	2
		м2 покрытия и основания		0,05	0,16	307	982	133	0,00066	4
15	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	1228	513,32	15,35	630357	18850	17966	0,0336	41
		м2 покрытия		5,94	5,06	7294	6214	133	0,01766	22
		3.2 Тип2								
18	Е27-53-1	Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых с плотностью каменных материалов 2,5-2,9 т/м3, типа АБВ	943	513,32	15,35	484061	14475	13796	0,0336	32
		м2 покрытия		5,94	5,06	5601	4772	133	0,01766	17
		Раздел 4 Малые архитектурные формы								
23	Т1-43-3	Скамья, тип С-4А – строительные работы (прим.)	21	9155,54	432,17	192266	9076	31731	7,9	166
		скамья		1295,25	143,82	27200	3020	105	0,702	15
25	Т1-49-9	Урна, тип I– монтаж металлоконструкций (прим.)	13	1471,62	2,5	19131	33	4851	2,1	27
		урна		355,42	–	4620	–	105	–	–
35	Т1-9-35	Стенка шведская – монтаж металлоконструкций	2	25920,5	290,59	51841	581	7716	25	50
		стенка		4273,51	13,09	8547	26	90	0,048	–
		Всего прямые затраты				**2092143**	**62295**			**382**
		В том числе стоимость: материалов, тенге				**63246** 1966603	**19975**			**76**

Накладные расходы, тенге	97243
- заработная плата, тенге	14586
- трудоемкость, чел-ч	49
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	131363
Всего	**2320749**
Временные здания и сооружения (1,1 %)	25528
- сметная заработная плата, тенге	3599
- нормативная трудоемкость, чел-ч	20
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (2,89 %)	67807
- сметная заработная плата, тенге	31191
- нормативная трудоемкость, чел-ч	190
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	23463
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	9385
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	2446932
Всего по акту в текущих ценах	7135315,90
налог 2 %	142706,32

Итого в текущих ценах с учетом налога (2%)	7278022,22
НДС 12%	873362,67
Итого с учетом НДС 12%	**8151384,89**

Заказчик:

Руководитель ГУ "Отдел строительства города Усть-Каменогорска"

_____ **Танекенов К.А.**

Технадзор: Директор ТОО "АДК КОНС"

_____ **Джаксыбыков А.К.**

Подрядчик:

Директор ТОО "Дороги Востока"

_____ **Кайрат Д.**