Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235 форма

Декларация о соответствии

Сноска. Форма в редакции приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 09.08.2019 № 632 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования); с изменениями, внесенными приказом Министра индустрии и инфраструктурного развития РК от 08.02.2021 № 53 (вводится в действие по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования).

"27" 12 **2021 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) :
ТОО «Компания ГазСтрой» город Кызылорда, ул.Абая 33 . БИН 090940015620
(наименование организации, юридический адрес)
в лице **директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы**
(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации)
по объекту: **«Строительство систем газификаций н.п.Арыс с/о Караконыр Отырарского района ЮКО»**
(наименование, местонахождения объекта)
заказчиком, которого является **ГУ «Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Отырарского района» акимата Отырарского района, 160700, Туркестанской область, Отырарский район,Шаульдер, пр.Жибек жолы №23. Тел: 87053688899. БИН 030440003975**
Руководитель Кудайбергенов Асылхан Маханбетханович
(наименование организации, фамилия, имя, отчество руководителя)
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации:

2-1. **ТОО «РемСтрой» № 21025320 от 01.09.2021г I категория**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
2-2. **ТОО «Р и А - Сервис ЛТД» № 14017718 от 24.11.2014г II категория**
(наименование организации, № лицензии и дата получения)
2-3. **ТОО «Golden City DS» № 20005797 от 02.04.2020г I категория**
3. Проект (проектно-сметная документация)
ТОО «Научно-производственно технический центр «САМИ» №15 от 22.06.2021г.
(наименование проектной организации, номер проекта)
утвержден(а) **№15 от 22.06.2021г. ТОО «Научно-производственно технический центр «САМИ»**
(наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения)
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		Марка, материал	Количество	Марка, материал	Количество
«Строительство систем газификаций н.п.Арыс с/о Караконыр Отырарского района ЮКО»	1 комплект	ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДГ-50В	1 комплект	ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДГ-50В	1 комплект

Выпуск продукции (оказания услуг), предусмотренной проектом в объеме, соответствующем нормам освоения проектных мощностей в начальный период_____

(факт начала выпуска продукции с указанием объема)

Нежилое помещение имеет следующие показатели:

№	Наименование	Единица измерения	По проекту		Фактически
			Общее (с учетом ранее принятых)	Пусковой комплекс или очередь	Общее (с учетом ранее принятых)
1	ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДГ-50В	комплект	1	1	1
2	Отвод удилинен ПЭ 100 SDR 11 Ду 63х5,8	шт	7	7	7
3	ГРПШ-10 двумя счетчиками G-4	комплект	13	13	17
4	ГРПШ-6 с одним счетчиками G-4	комплект	15	15	18
5	Молниезащита и заземления ГРПШ-10 и ГРПШ-6	шт	28	28	35
6	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - Ø63х5,8	м	3900	3900	4800
7	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - Ø90	м	2000	2000	2090
8	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 – Ø160	м			90

9	Трубы стальные диаметром 110 мм. Протаскивание в Футляр SDR 17 – Ø110	м	220	220	220
10	Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в Футляр SDR 17 – Ø160	м	36	36	36

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: **Площадка ГРПШ-13-2ВУ1 с двумя линиями редуцирования с регулятором РДГ-50В – 1 комплект, труба ст Ø89х3,5 – 1,30м, Ø57х3,5 – 1,80м; ГРПШ-10 двумя счетчиками G-4 – 17 комплект; ГРПШ-6 с одним счетчиками G-4 – 19 комплект ; Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - Ø90 – 2090 метр ; Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - Ø63х5,8 – 5400 метр; Трубы стальные диаметром 110 мм.Протаскивание в Футляр SDR 17 – Ø110- 220 метр; Трубы стальные диаметром 160 мм. Протаскивание в Футляр SDR 17 – Ø160 – 36 метр; Молниезащита и заземления ГРПШ-10 и ГРПШ-6 – 28шт;Шаровые краны PE SDR Ø63 -5 шт, Задвижка Ø80-1 шт, Ø50 – 2шт, шаровой кран Ø25- 36шт.**

(краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию)

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, редусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ **06.2021г ;**
месяц, год
окончание работ **12.2021г ;**
месяц, год
при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: 06 ;
фактически, месяц: 06 ;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;
9-1. Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 85 % и фактически применено 85 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);
10-1. Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;
11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____ **КазТрансГазАймак Туркестанский производственный филиал**

(наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии), подпись руководителя, дата Место печати(при наличии)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключеним выдаваемым государственной организацией осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____;

(фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект: **«Строительство систем газификаций н.п.Арыс с/о Караконыр Отырарского района ЮКО»**

(наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию,и гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)_____

директор Конысбаев Галымжан Амангелдыулы

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)