Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

		ИИН/БИН
Заказчик	Аппарат акима Медеуского района города Алматы КГУ,г.Алматы, Пушкина 72 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	360940000025
Исполнитель	Товарищество с ограниченной ответственностью "Агидель -Ас",РК, Алматинская обл., Жамбылский р-он, Улькенский поселковый округ, п. Улькен, мкр. №2, дом №10 *полное наименование, адрес, данные о средствах связи*	030140017390
Договор (контракт)	Типовой договор о государственных закупках строительно-монтажных работ №307 от 20.05.2025 года. Дополнительное соглашение №1 от 24.10.2025г.	

Номер документа	Дата составления
00000000035	12.11.2025

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне "Каменское плато"			работа	1	1 026 157 919,40	1 026 157 919,40	109 945 491,36
				Итого	1	x	1 026 157 919,40	109 945 491,36

683 290 100

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) _____ / _____
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) зам. акима / _____ / А. Кажетаев
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 12.11.2025

М.П.

Приложение 4-1 к
Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика
Утвержденных приказом Министра национальной экономики
Республики Казахстан
от 19 марта 2015 года №229

Заказчик: КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"

Подрядчик: ТОО "Агидель-Ас"

Объект: «Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато»

СПРАВКА №6
о стоимости выполненных работ и затрат
(по ресурсному методу)
на 12 ноября 2025года

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
360940000025	030140017390			№307 доп.№1	20.05.2025 24.10.2025		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце	из них:				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
«Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато»	3 042 198 589,3	3 042 198 589	1 026 157 919,4	1 026 157 919,40			109 945 491	1 026 157 919,4
Удержание авансового платежа								396 169 245,19
ИТОГО к оплате								629 988 674,21

Подрядчик:
ТОО "Агидель-Ас"
Генеральный директор_____Брискин А.И.

Технический надзор ТОО "GRAND URBAN"
Директор_____Кошкарбаев М.И.

Заказчик:
КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы"
Зам.акима_____Какетаев А.Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72 БИН 360940000025 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87272634093**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас" Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 10 БИН/ИИН 030140017390 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070G000827N01453 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато»**

(наименование, адрес)

Объект : **1 Наружные сети водоснабжение и канализации**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №307 от 20.05.2025г, доп.соглашение №1 от 24.10.2025г

Акт выполненных работ №10

за Ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1-1 Наружные сети водоснабжение и канализации работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 3: Автомобильные дороги (АД)					
			Раздел 15: Демонтажные работы					
			Подраздел 1: Разборка верхнего слоя					
1	207	**1220-0101-0601** *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 50 мм.** *При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен к нормам 20 раздела коэффициент к затратам труда рабочих и к времени эксплуатации машин - 1,2. ТЧ 1220 ОУ п.1.3*	**$м^2$**	**19 000**	**603,0**	**11 457 000,0**	
2	208	**414-104-0501** *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	**т**	**1 947,497393**	**255,0**	**496 611,8**	
3	209	**412-102-0117** *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	**т·км**	**58 424,921784**	**56,0**	**3 271 795,6**	
			Итого по подразделу 1: Разборка верхнего слоя				**15 225 407**	
			Подраздел 2: Разборка нижнего слоя					

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4	210	1220-0101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Покрытие асфальтобетонное. Срезка методом холодного фрезерования самоходными дорожными фрезами при ширине барабана 2000 мм, толщина слоя до 70 мм.** *При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен к нормам 20 раздела коэффициент к затратам труда рабочих и к времени эксплуатации машин - 1,2. ТЧ 1220 ОУ п.1.3*	$м^2$	19 000	733,0	13 927 000,0	
5	211	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	2 726,502252	255,0	695 258,06	
6	212	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	81 795,067545	56,0	4 580 523,87	
			Итого по подразделу 2: Разборка нижнего слоя				19 202 782	
			Подраздел 3: Разборка щебеночно-песчанного основания					
7	213	1220-0101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Основание песчаное (щебеночно-песчаное) толщиной 350 мм. Разборка механизированным способом с погрузкой.** *При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен к нормам 20 раздела коэффициент к затратам труда рабочих и к времени эксплуатации машин - 1,2. ТЧ 1220 ОУ п.1.3*	$м^2$	19 000	351,0	6 669 000,0	
8	214	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	798 000,65898	56,0	44 688 036,9	
			Итого по подразделу 3: Разборка щебеночно-песчанного основания				51 357 037	
			Подраздел 4: Разборка бортового камня					
9	215	1220-0401-0101 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни на бетонном основании. Разборка вручную.** *При выполнении ремонта дорожных оснований и покрытий в условиях непрекращающегося движения транспорта применен к нормам 20 раздела коэффициент к затратам труда рабочих и к времени эксплуатации машин - 1,2. ТЧ 1220 ОУ п.1.3*	м	150	4 311,0	646 650,0	
10	216	414-104-0501 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (механизированная). Погрузка**	т	27,63567	255,0	7 047,14	
11	217	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	829,0701	56,0	46 427,87	
			Итого по подразделу 4: Разборка бортового камня				700 125	
			Итого по разделу 15: Демонтажные работы				86 485 351	
			Раздел 19: Установка бортовых камней					
12	269	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	$м^3$	1,502594	9 696,0	14 569,21	
13	270	211-201-0406 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М600 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	1,727984	4 819,0	8 327,09	Казахстан
14	271	6201-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	м	150,000372	3 993,0	598 951,49	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
15	272	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок**	$м^3$	8,251316	19 843,0	163 730,85	Казахстан
16	273	255-101-0104 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х180 мм ГОСТ 6665-91**	м	150	2 433,0	364 950,0	Казахстан
17	274	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	22,538916	4 301,0	96 939,88	
			Итого по разделу 19: Установка бортовых камней				1 247 469	
			Раздел 20: Устройство дорожной одежды проезжей части					
18	275	6201-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песчано-гравийной смеси (толщина 20 см).** *Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2*	$м^3$	3 800,003138	7 572,0	28 773 623,84	
19	277	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов.** *Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2*	т	47,501954	7 972,0	378 685,45	
20	278	216-201-0203 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130**	т	48,927012	196 349,0	9 606 770,07	Казахстан
21	279	6201-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов.** *Производство работ на одной половине проезжей части при систематическом движении транспорта на другой, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2, к стоимости эксплуатации машин - 1,2*	т	11,398784	7 972,0	90 870,94	
22	280	216-201-0801 *РСНБ РК 2022*	**Эмульсия битумная СТ РК 1274-2014 дорожная**	т	11,740748	197 735,0	2 321 556,71	Казахстан
23	281	6201-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	19 000	461,0	8 759 000,0	
24	282	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	1 854,806719	18 354,0	34 043 122,59	Казахстан
25	283	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,2052	196 349,0	40 290,89	Казахстан
26	284	6201-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 6201-0602-0306 /до 7 см/**	$м^2$	19 000,01569	60,0	1 140 000,94	
27	285	212-501-0402 *РСНБ РК 2022*	**Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые СТ РК 1225-2019 марки II**	т	1 322,401092	18 354,0	24 271 349,53	Казахстан
28	286	216-201-0202 *РСНБ РК 2022*	**Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100**	т	0,1596	196 349,0	31 337,28	Казахстан
			Итого по разделу 20: Устройство дорожной одежды проезжей части				109 456 608	
			Итого по отделу Автомобильные дороги (АД)				197 189 428	
			ИТОГО по акту				197 189 428	
		Всего по акту					197 189 428	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	7,5%			14 789 207	
			Итого				**211 978 635**	
			Сметная прибыль 5%	5%			10 598 932	
			Непредвиденные затраты 2%	2%			4 239 573	
			Итого				**226 817 140**	
			4кв 2024 год 6% к-1,000				13 609 028	
			1кв 2025 год 18% к-1,0192				41 610 965	
			2кв 2025 год 18% к-1,0388				42 411 176	
			3кв 2025 год 18% к-1,0587				43 223 635	
			4кв 2025 год 15% к-1,079				36 710 354	
			1кв 2026 год 15% к-1,0992				37 397 610	
			2кв 2024 год 10% к-1,1198				25 398 983	
			ИТОГО				**240 361 752**	
			НДС	12%			28 843 410	
			ВСЕГО:				**269 205 162**	
			Тендерная скидка				9 176 037	
			ВСЕГО:				**260 029 125,4**	

Заказчик:

Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры

_____ К.Т. Сейтжапов

м.п.

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры

_____ Бөрай А.

Авторский надзор

ТОО "Инжиниринг центр" _____ С.Г. Ковалёв

м.п.

Генеральный подрядчик:

ТОО "Агидель-АС" _____ А.Й. Брискин

м.п.

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN" _____ М.С. Остапенко

м.п.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

Заказчик : **КГУ "Аппарат акима Медеуского района города Алматы" г.Алматы, Пушкина, 72 БИН 360940000025 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ32070102KSN6001000 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК" Тел.: 87272634093**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО "Агидель-Ас" Алматинская область, Жамбылский район, с.Улькен, Микрорайон 2 МИКРОРАЙОН, 10 БИН/ИИН 030140017390 БИК KKMFKZ2A ИИК KZ92070G000827N01453 РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **«Строительство сетей водоснабжения и канализации в микрорайоне «Каменское Плато»**

(наименование, адрес)

Объект : **1 Наружные сети водоснабжение и канализации (Протокол)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) №307 от 20.05.2025г, доп.соглашение №1 от 24.10.2025г

Акт выполненных работ №11

за **Ноябрь 2025** (месяц, год) на **2-1-1 Наружные сети водоснабжение и канализации** работы

Составлен (а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Отдел 1: Водоснабжение					
			Раздел 1: Земляные работы					
1	1	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м^3, группа грунта 2**	м^3	1 380	513,0	707 940,0	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м^3	41,4	11 341,0	469 517,0	
3	3	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	м^3	1 380	96,0	132 480,0	
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м^3	1 380	2 901,0	4 003 380,0	Казахстан
5	5	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м^3	41,4	4 930,0	204 102,0	
6	6	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	м^3	1 380	771,0	1 063 980,0	
7	7	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	72 450	72,0	5 216 400,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8	8	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	$м^3$	1 380	91,0	125 580,0	
			Итого по разделу 1: Земляные работы				11 923 379	
			Раздел 2: Прокладка трубопроводов					
9	9	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс**	установка	40	44 742,0	1 789 680,0	
10	10	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 (180) мм в грунтах 1-3 групп**	м	2 000	34 222,0	68 444 000,0	
11	11	241-201-0314 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х20,1 мм**	м	2 000	8 548,0	17 096 000,0	Казахстан
12	12	241-211-0613 *РСНБ РК 2022*	**Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11 (9), PN 16 диаметром 180 мм**	шт.	166	10 582,0	1 756 612,0	Казахстан
13	13	6301-0802-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 110 (63) мм в грунтах 1-3 групп**	м	2 000	18 221,0	36 442 000,0	
14	14	241-201-0613 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм**	м	2 000	1 828,0	3 656 000,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Прокладка трубопроводов				129 184 292	
			Итого по отделу Водоснабжение				141 107 671	
			Отдел 2: Канализация					
			Раздел 3: Земляные работы					
15	15	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	4 905	513,0	2 516 265,0	
16	16	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	147,15	11 341,0	1 668 828,0	
17	17	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	4 905	96,0	470 880,0	
18	18	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	$м^3$	4 905	2 901,0	14 229 405,0	Казахстан
19	19	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	$м^3$	147,15	4 930,0	725 450,0	
20	20	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунта 1,2**	$м^3$	4 905	771,0	3 781 755,0	
21	21	412-101-0117 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 5 до 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**	т·км	257 512,5	72,0	18 540 900,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	22	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	4 905	91,0	446 355,0	
			Итого по разделу 3: Земляные работы				42 379 838	
			Раздел 4: Прокладка трубопроводов					
23	23	6301-0802-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж и демонтаж установки горизонтально направленного бурения с тяговым усилием 75 тс	установка	109	44 742,0	4 876 878,0	
24	24	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 (180) мм в грунтах 1-3 групп	м	1 410	34 222,0	48 253 020,0	
25	25	241-201-0617 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 180х10,7 мм	м	1 410	4 833,0	6 814 530,0	Казахстан
26	26	6301-0802-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 225 (180) мм в грунтах 1-3 групп	м	1 000	34 222,0	34 222 000,0	
27	27	241-201-0619 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 225х13,4 мм	м	1 000	7 566,0	7 566 000,0	Казахстан
28	28	6301-0802-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов методом горизонтального направленного бурения с поэтапным расширением бурового канала протяженностью до 100 м из полимерных труб, диаметр 315 мм в грунтах 1-3 групп	м	3 000	52 794,0	158 382 000,0	
29	29	241-201-0622 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 315х18,7 мм	м	3 000	14 727,0	44 181 000,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Прокладка трубопроводов				304 295 428	
			Раздел 5: Сборные канализационные колодца д.1500 мм- 150 шт					
30	30	6101-0102-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 $м^3$, группа грунта 2	$м^3$	1 572	513,0	806 436,0	
31	31	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	$м^3$	47,16	11 341,0	534 842,0	
32	32	412-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км	т·км	85 005,9	56,0	4 760 330,0	
33	33	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 2, 3	$м^3$	1 619,16	91,0	147 344,0	
34	34	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	621	4 930,0	3 061 530,0	
35	35	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	$м^3$	621	2 901,0	1 801 521,0	Казахстан
36	36	6302-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1,5 м в мокрых грунтах	$м^3$	216,89	124 724,0	27 051 388,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
37	37	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	150	53 001,0	7 950 150,0	Казахстан
38	38	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	194	18 063,0	3 504 222,0	Казахстан
39	39	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	180	26 479,0	4 766 220,0	Казахстан
40	40	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	150	33 538,0	5 030 700,0	Казахстан
41	41	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	300	3 297,0	989 100,0	Казахстан
42	42	222-519-0301 *РСНБ РК 2022*	Соединительные элементы	т	8,28	1 079 378,0	8 937 250,0	Казахстан
43	43	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянки	т	3,525	1 142 607,0	4 027 690,0	Казахстан
44	44	244-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром и замком, тип Т (С250)	комплект	150	63 070,0	9 460 500,0	Казахстан
45	45	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$	2 303,0935	4 503,0	10 370 830,0	
			Итого по разделу 5: Сборные канализационные колодца д.1500 мм- 150 шт				93 200 053	
			Итого по отделу Канализация				439 875 319	
			ИТОГО по акту				580 982 990	
		Всего по акту					580 982 990	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,5%	7,5%			43 573 724	
			Итого				624 556 714	
			Сметная прибыль 5%	5%			31 227 836	
			Непредвиденные затраты 2%	2%			12 491 134	
			Итого				668 275 684	
			4кв 2024 год 6% к-1,000				40 096 541	
			1кв 2025 год 18% к-1,0192				122 599 184	
			2кв 2025 год 18% к-1,0388				124 956 861	
			3кв 2025 год 18% к-1,0587				127 350 624	
			4кв 2025 год 15% к-1,079				108 160 419	
			1кв 2026 год 15% к-1,0992				110 185 295	
			2кв 2024 год 10% к-1,1198				74 833 511	
			ИТОГО				708 182 435	
			НДС	12%			84 981 892	
			ВСЕГО:				793 164 327	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Тендерная скидка				27 035 534	
			ВСЕГО:				**766 128 794**	

Заказчик:

Руководитель отдела инженерной и дорожной инфраструктуры

_____ К.Т. Сейтжанов

м.п.

Главный специалист отдела инженерной и дорожной инфраструктуры

_____ Нурран А.

Генеральный подрядчик:

ТОО "Агидель-Ас" _____ А.И. Брискин

м.п.

Авторский надзор

ТОО "Инжиниринг центр" _____ С.Г. Ковалев

м.п.

Технический надзор

ТОО "GRAND URBAN" _____ М.С. Остапенко

м.п.