Утверждена приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства от "2" мая 2012 года № 170

Генподрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"
Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"
Наименование стройки: «Строительство системы газификации к населенному пункту Арыс сельского округа Отырар, Отырарского района, ЮКО»

Справка №1

Стоимости выполненных работ и затрат за октябрь 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	Наименование	код	Наименование	код

Наименование пусковых комплексов, объектов	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство системы газификации к населенному пункту Арыс сельского округа Отырар, Отырарского района, ЮКО	5 829 277	5 204 712							624 565	5 829 277

Генподрядчик:
ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор_____Конысбаев Г.

Субподрядчик
ТОО "Ремстрой"

Директор_____Миркамалов Б.Б.

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Компания ГазСтрой"

Субподрядчик: ТОО "Ремстрой"

Наименование стройки: «Строительство системы газификации к населенному пункту Арыс сельского округа Отырар, Отырарского района, ЮКО»

А К Т №1

за октябрь месяц 2021 года

Составлен(а) в текущих ценах 1 квартала 2019 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
				по проекту	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Подземный газопровод высокого давления									
		Подземный газопровод									
8	1122-0501-0107 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	**Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 250 мм. Укладка**	км трубопровода	0,11216	598482,77	213562,16	67126	23953	4230	45309	121430
		НР - 99%; СП - 8%			347208,00	60844,20	38943	6824		8995	
9	2301-0502-0821 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 250x22,7 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011**	м	122,412	12176,00	--	1490489	--	1490489	--	1609728
		СП - 8%			--	--	--	--		119239	
10	1116-1101-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	**Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое**	м трубопровода	5608	-80,75	-1,25	-452867	-6982	--	-436967	-961021
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-445885	--		-71187	
		ПЭ фитинги									
11	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	**Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка/отвод/**	шт.	30	1370,93	894,00	41128	26820	--	21225	67341
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	14308	7132		4988	
12	Прайс-лист	**Отвод полиэтиленовый 90° ПЭ 100 SDR 11, DN 250**	шт.	5	53276,79	--	266384	--	266384	--	287695
		СП - 8%			--	--	--	--		21311	
13	Прайс-лист	**Отвод полиэтиленовый 45° ПЭ 100 SDR 11, DN 250**	шт.	7	53276,79	--	372938	--	372938	--	402773
		СП - 8%			--	--	--	--		29835	
14	Прайс-лист	**Отвод полиэтиленовый 30° ПЭ 100 SDR 11, DN 250**	шт.	4	53276,79	--	213107	--	213107	--	230156
		СП - 8%			--	--	--	--		17049	
		Переход газопровода для трубы PE 100 SDR 11 - 250x22,7мм в футляре 400x36,3мм открытым способом =160м.(19шт.) /Пр.лист.8353.16СБ/									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	1122-0501-0110 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 400 мм. Укладка	км трубопровода	0,04	869912,86	349100,86	34797	13964	--	24574	64120
		НР - 99%; СП - 8%			520812,00	99743,50	20832	3990		4750	
16	2301-0502-0825 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 - 400x36,3 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011	м	40,4	31153,00	--	1258581	--	1258581	--	1359268
		СП - 8%			--	--	--	--		100686	
17	1116-1101-0104 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 5	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	160	-80,75	-1,25	-12921	-199	--	-12467	-27419
		НР - 98%; СП - 8%			-79,51	--	-12721	--		-2031	
18	1122-1401-0304 РСНБ РК 2015	Трубы стальные диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	160	1554,59	10,80	248734	1728	65026	180697	463786
		НР - 99%; СП - 8%			1137,38	3,39	181980	542		34355	
19	1124-0207-0201 РСНБ РК 2015	Трубка контрольная. Устройство	шт.	19	5890,64	2067,21	111922	39277	9444	76416	203405
		НР - 99%; СП - 8%			3326,36	736,17	63201	13987		15067	
20	2301-0201-0120 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 32 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	19	553,00	--	10507	--	10507	--	11348
		СП - 8%			--	--	--	--		841	
21	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /патрубок-накладка/	шт.	19	1370,93	894,00	26048	16986	--	13443	42650
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	9062	4517		3159	
22	Прайс-лист	Патрубок-накладка диам.400мм/32	шт	5	62839,29	--	314196	--	314196	--	339332
		СП - 8%			--	--	--	--		25136	
23	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /муфта полиэтиленовая с ЭН/	шт.	38	1370,93	894,00	52095	33972	--	26885	85299
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	18123	9034		6318	
24	Прайс-лист	Муфта полиэтиленовая ПЭ 100 SDR 11, DN 32	шт.	38	1229,46	--	46720	--	46720	--	50457
		СП - 8%			--	--	--	--		3738	
25	1122-0801-0201 РСНБ РК 2015	Фасонные части полиэтиленовые: отводы, колени, патрубки, переходы. Установка /переход "полиэтилен-сталь"/	шт.	19	1370,93	894,00	26048	16986	--	13443	42650
		НР - 99%; СП - 8%			476,93	237,73	9062	4517		3159	
26	Прайс-лист	Переход ПЭ-сталь ПЭ 32/СТ32	шт	19	6739,29	--	128046	--	128046	--	138290
		СП - 8%			--	--	--	--		10244	
27	1106-0201-0101 РСНБ РК 2015	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м3. Устройство (подушка под ковер из бетона кл.В12,5 W4 F150 сульфатостойкий)	м3	19	21017,90	979,21	399340	18605	303629	76062	513434
		НР - 91%; СП - 8%			4058,20	340,98	77106	6479		38032	
28	2302-1199-9910 РСНБ РК 2015	Стоимость ковера	т	0,12673	340999,00	--	43215	--	43215	--	46672
		СП - 8%			--	--	--	--		3457	
29	2113-0201-0901 РСНБ РК 2015	Болты строительные с гайками и шайбами	т	0,000817	499537,00	--	408	--	408	--	441
		СП - 8%			--	--	--	--		33	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	1122-1401-0401 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1К=0.1125	Концы футляра диаметром 800 мм. Заделка битумом и прядью /110мм/	футляр	19	1395,71	378,19	26519	7186	--	19272	49454
		НР - 99%; СП - 8%			1017,53	7,05	19333	134		3663	
31	2111-0404-3208 РСНБ РК 2015	Пенополиэтиленовый уплотнитель "Вилатерм-25	м	34,2	308,00	--	10534	--	10534	--	11376
		СП - 8%			--	--	--	--		843	
32	2110-0501-1201 РСНБ РК 2015 прим.	Герметик	кг	119,9812836	388,00	--	46553	--	46553	--	50277
		СП - 8%			--	--	--	--		3724	
33	1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м3 основания	0,38	3298,67	154,91	1253	59	821	386	1771
		НР - 99%; СП - 8%			982,26	43,89	373	17		131	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге								5204712
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								5204712
		Налог на добавленную стоимость (12%)	тенге								624565
		ВСЕГО ПО АКТУ	тенге								5829277

Генподрядчик:

ТОО "Компания ГазСтрой"

Директор_____Конысбаев Г.

Субподрядчик

ТОО "Ремстрой"

Директор_____Миркамалов Б.Б.