Приложение 1 к приказу исполняющего
обязанности Министра
промышленности и строительства

Заказчик : **ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина, 43 БИН 060240008558**

Подрядчик : **ТОО "Astana Energy NS" БИН/ИИН 170240018875**

Стройка :

Строительно-монтажные работы по объекту «Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса ТОО "МУСЛИМ-АГРО KZ" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, аульный округ Уил»

Объект : **«Строительство наружных сетей электроснабжения для комплекса ТОО "МУСЛИМ-АГРО KZ" по адресу: Актюбинская область, Уилский район, аульный округ Уил»**

Договор подряда (контракт) **№ 24 от от 24.02.2025 г.**

Акт выполненных работ № 1

за 2025 (месяц, год) на 6-01-04-04 Электромонтажные работы

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО по смете:	Тенге			**34 106 503**
			Раздел 1. Установка трансформаторной подстанции, ИТОГО:	тенге			**8 378 491**
			Подраздел 1.1. Фундамент, ИТОГО	тенге			**174 146**
1		**6109-0102-0104 Кклим = 1,05**	**Устройство подстилающих слоев с уплотнением трамбовками, щебеночных**	**м3**	**5**	**34024**	**123 013**
2		**6104-0101-0102 Кклим = 1,11**	**Укладка блоков и плит ленточных фундаментов массой до 1,5 т в котлован глубиной до 4 м**	**шт.**	**2**	**7599**	**11 013**
			неучтенные ресурсы				
2.1		261-101-0361	Сборные железобетонные изделия и конструкции	шт	2	0	0
3		**261-101-0383**	**Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные; башмаки и подпятники, балластные грузы, якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80, СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)**	**1 м3**	**1,1**	**49998**	**39 854**
			Подраздел 1.2. Ограждение, ИТОГО	тенге			**485 681**
4		**1201-0101-0402 Кклим = 1,11**	**Ямы для установки стоек и столбов. Рытье. Глубина 1,0 м**	**яма**	**9**	**23954**	**215 586**
5		**6101-0108-0102 Кклим = 1,11**	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	**м3**	**0,1125**	**21750**	**2 447**
6		**6103-0101-0104 Кклим = 1,11**	**Устройство фундамента бетонного под стойки**	**м3**	**1,53**	**64501**	**98 687**

		6106-0302-0112 Кклим = 1,11	Монтаж металлических стоек	т	0,144	74653	10 750
		241-102-0153	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	1 м	23	2240	51 520
9		6201-0801-0106	Устройство ограждений из сетки	м	20	4872	97 440
10		6104-0801-0309 Кклим = 1,11	Устройство калиток без установки столбов при металлических оградах и оградах из панелей	шт.	1	4009	4 009
11		222-509-1601	Сварная решетка ограждения	1 т	0,156	1122372	175 090
12		6111-0501-0205 Кклим = 1,05	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	м2	24	250	6 000
13		6111-0501-0505 Кклим = 1,05	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	м2	24	363	8 712
			Подраздел 1.3. Монтажные работы, ИТОГО	тенге			7 467 930
14		1133-0208-0202 Кклим = 1,11	Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	2096836	2 096 836
15		515-102-0406	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-63 кВА, мощность силового трансформатора 63 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	1 шт.	1	2096836	2 096 836
16		515-101-1001	Трансформатор трехфазный сухой с литой изоляцией (без кожуха), с обмоткой из алюминиевой фольги, класс напряжения 6/10 кВ ГОСТ 11677-85 типа ТСЛ-63/6/10-0,4, номинальная мощность 63 кВА	1 шт.	1	1954239	1 954 239
17		580-000-0001	Реклоузер ПСС-10	1 к-т	1	3227679	3 227 679
18		6401-0203-0202	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	20	1417	28 340
19		6401-0203-0103	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	8	6007	48 056
			Раздел 2. ВЛ 10кВ, ИТОГО:	тенге			38 975 748
			Подраздел 2.1. Подраздел без наименования, ИТОГО	тенге			38 975 748
20		1133-0202-0102 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка концевой опоры	опора	2	54829	109 658
21		225-204-0308	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-3,5	1 шт.	4	59752	239 008
22		1133-0203-0202 Кклим = 1,11	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	4	10479	41 916
23		225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	4	9158	36 632

		252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	34644	69 288
		252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	4103	16 412
		252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1825	3 650
		252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	2	2351	4 702
		252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	1481	2 962
		252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	13454	26 908
		252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	4	12765	51 060
		252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	4	1824	7 296
2		252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	1 шт.	2	3725	7 450
3		252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	8	66	528
34		261-107-0622	Крепления проводов ВШ-1	10 шт.	0,2	505	101
35		252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	4	665	2 660
36		252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	343	2 058
37		252-106-0112	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Д	1 шт.	12	6992	83 904
38		252-201-0203	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	6	1763	10 578
39		252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	1 шт.	6	3318	19 908
40		252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	6	1226	7 356
41		252-201-0109	Серьга типа СРС-7-17	1 шт.	6	980	5 880
42		1133-0208-0103 Кклим = 1,11	Разъединители. Установка на концевой опоре	комплект	1	57839	57 839
43		252-207-3920	Кронштейн РА 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	22810	22 810
44		252-207-3921	Кронштейн РА 2, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	4332	4 332
45		252-207-3921	Кронштейн РА 3, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	2	4332	8 664
46		252-207-3923	Кронштейн РА 4, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	2737	2 737
47		252-207-3924	Кронштейн РА 5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	3306	3 306

		252-207-0207	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	3	1985	5 955
		252-207-0208	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	1985	1 985
		252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	1824	9 120
		252-102-0226	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	1 шт.	4	6332	25 328
		252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	4	66	264
		261-107-0622	Крепления проводов ВШ-1	10 шт.	0,1	505	51
		252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	3	343	1 029
5		515-201-0506	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД.1-10.IV/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10 (полимер)	1 комплект	1	228982	228 982
56		261-107-0201	Болты специальные для крепления с гайками и шайбами диаметром от М12 до М16 СТ РК ИСО 4759-1-2010	1 т	0,01	408199	4 082
57		252-206-0602	Зажим аппаратный прессуемый с двумя отверстиями в контактной лапке, типа А2А 400-2	1 шт.	6	5333	31 998
58		1133-0202-0101 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка (промежуточная опора)	опора	160	26632	4 261 120
59		225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	160	65681	10 508 960
60		252-207-0526	Траверс типа ТМ -1, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	160	22813	3 650 080
61		252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	160	2351	376 160
62		252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	1 шт.	640	3725	2 384 000
63		252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	640	66	42 240
64		261-107-0622	Ккрепления проводов ВШ-1	10 шт.	64	505	32 320
65		252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	160	665	106 400
66		1133-0202-0103 Кклим = 1,11	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	5	84538	422 690
67		225-204-0309	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	1 шт.	15	65681	985 215
68		1133-0203-0202 Кклим = 1,11	Плиты анкерные объемом до 0,3 м3 для опор ВЛ 35 кВ. Установка	шт.	15	10479	157 185
69		225-204-1001	Плита опорно-анкерная ГОСТ 13015-2012 марки П 3 и	1 шт.	15	9158	137 370
70		252-207-0531	Траверс типа ТМ-6, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	34644	173 220

71		252-207-3941	Накладка ОГ 2, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	10	4103	41 030
72		252-207-3942	Накладка ОГ 5, оцинкованная, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	1825	9 125
73		252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	5	2351	11 755
74		252-207-2002	Болт Б5, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	5	1481	7 405
75		252-207-3925	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	10	13454	134 540
76		252-207-0268	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка , Т.П.3.407.1-143	1 шт.	15	12765	191 475
77		252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	10	1824	18 240
78		252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	1 шт.	10	3725	37 250
79		252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	10	66	660
80		261-107-0622	Крепления проводов ВШ-1	10 шт.	1	505	505
81		252-204-0802	Зажим соединительный плашечный типа ПС-2-1	1 шт.	15	665	9 975
82		252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	15	343	5 145
83		252-106-0112	Изолятор линейный подвесной тарельчатый стеклянный типа ПСД70Д	1 шт.	60	6992	419 520
84		252-201-0203	Ушкотипа У1-7-16 однолапчатое	1 шт.	60	1763	105 780
85		252-203-0101	Зажим натяжной клиновый коушный типа НКК-1-1Б	1 шт.	60	3318	199 080
86		252-201-0661	Звено промежуточное типа ПРТ-7-1 трехлапчатое	1 шт.	10	1279	12 790
87		252-201-0502	Скоба типа СК-7-1А	1 шт.	10	1226	12 260
88		252-201-0109	Серьга типа СРС-7-17	1 шт.	10	980	9 800
89		1133-0206-0101 Кклим = 1,11	Ответвления от ВЛ 0,38 кВ к зданиям. Устройство на промежуточной опоре	ответвление	1	8235	8 235
90		252-207-0527	Траверс типа ТМ-2, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	16261	16 261
91		252-207-0201	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут, Т.П.3.407.1-143	1 шт.	1	2351	2 351
92		252-207-3910	Проводник ЗП-1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	1 шт.	1	1824	1 824
93		252-102-0224	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-В	1 шт.	3	3725	11 175
94		252-108-0702	Изолятор колпачок ГОСТ 30284-2017 типа К-6 (КП-20)	1 шт.	3	66	198

95		[illegible]	Крепления проводов ВШ-1	10 шт.	0,2	505	101
96		252-204-0804	Зажим соединительный плашечный типа ПА-1-1	1 шт.	6	343	2 058
97		1133-0204-0205 Кклим = 1,11	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	8,41	505863	4 254 308
98		243-604-0106	Провод неизолированный для воздушных линий электропередачи из стальных оцинкованных проволок 1 группы и алюминиевых проволок ГОСТ 839-80, марки АС 50/8 мм2	1 м	25230	319	8 048 370
99		6401-0203-0103	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 10 мм	шт.	167	6007	1 003 169
100		6401-0203-0103	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 10 мм	шт.	1	6007	6 007
			Всего по смете:	Тенге			41 614 239
			в т.ч. оборудование:	Тенге			7 507 736
			Сметная прибыль 5%	Тенге			1 705 325
			Итого с затратами на организацию и управление СМР	Тенге			43 319 564
			НДЦС РК 8.04-07-2023, табл. 2, II квартал 2025 г., доля - 100 %, к - 1,1141	Тенге			43 319 564
			Скидка подрядчика 2%	Тенге			866 391
			Итого со скидкой	Тенге			42 453 172,72
			НДС - 12 %	Тенге			5 094 380,73
			Итого с НДС	Тенге			47 547 553,45

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Astana Energy NS" БИН/ИИН 170240018875

Генеральный директор _____ **Жәнібек Е.И**

Технический надзор: ТОО "Arsha MS"

Эксперт технического надзора: _____ **Кужаниязов М.Ш.**

Аттестат: KZ09VJE00068601 от 02.09.2020

Авторский надзор ТОО "АКЛ Авангард"

Эксперт _____ **Хабдуалиұлы Бейбарыс**

Принял (Заказчик)

ГУ "Уилский районный отдел архитектуры, строительства,жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог" Актюбинская область, Уилский район, с.Уил, Курмангазина, 43 БИН 060240008558

И.о. Директора _____ **/Бектұрган А.Е**