Приложение № 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЬЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных работ и затрат
за май месяц 2025 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			12	17	37	18.03.2025	бюджетное	1	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1		по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце			на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны	**400 936 268**	**223 214 285,71**							**26 785 714,29**	**250 000 000**
Авансовый платёж 30%	**120 280 880**	**66 964 285,71**							**8 035 714,29**	**75 000 000**
Удержание 5%	**20 046 813**	**11 160 714,29**							**1 339 285,71**	**12 500 000**
Итого по стройке	**260 608 574**	**145 089 285,71**							**17 410 714,29**	**162 500 000**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: Сто шестьдесят два миллиона пятьсот тысяч тенге.

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к Справке 3-КС №2

за май 2025 г.

№	Номер акта	Наименование сметы	Сумма акта
1	АВР №20	02-01-01-01 Общестроительные работы **БЛОК А**	**35 441 760**
2	АВР №21	02-01-04-04. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение. **БЛОК А.**	**13 405 784**
3	АВР №22	02-01-04-05. Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование. **БЛОК А.**	**12 273 088**
4	АВР №23	02-02-01-01. Общестроительные работы.**БЛОК Б.**	**1 394 093**
5	АВР №24	02-03-01-01. Общестроительные работы. **БЛОК В.**	**40 736 484**
6	АВР №25	ОТВЕТХРАН: 02-01-01-01 "Общестроительные работы **БЛОК А"**	**24 963 937**
7	АВР №26	ОТВЕТХРАН: 02-02-01-01 "Общестроительные работы **БЛОК Б"**	**35 315 754**
8	АВР №27	02-04-01-01. Общестроительные работы.**БЛОК Г.**	**24 045 605**
9	АВР №28	02-04-04-04. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение. **БЛОК Г.**	**3 303 268**
10	АВР №29	02-01-04-06. Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение/все блоки/	**46 331 873**
11	АВР №30	02-01-04-09. Внутренние инженерные системы. Слаботочные системы/все блоки/	**614 341**
12	АВР №31	02-01-04-07.Внутренние инженерные системы. Пожаротушение/все блоки/	**8 720 027**
13	АВР №32	02-01-04-08. Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения/все блоки/	**3 453 986**
		ИТОГО СУММА ПО АКТАМ ВСЕГО:	**250 000 000**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №20
за май месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-01-01. Блок А. Общестроительные работы.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**25688383**
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**356119**
			Тип 4				
1	**6**	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м²**	**14,87**	**3 983**	**59227**
			Полы 2-этаж				
			Тип 4				
2	**14**	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м²**	**22,09**	**3 983**	**87984**
			Полы 3-этаж				
			Тип 4				
3	**19**	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м²**	**30,65**	**3 983**	**122079**
			Полы 4-этаж				
			Тип 4				
4	**24**	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м²**	**21,8**	**3 983**	**86829**
		Раздел 5.	**Внутреняя отделка**				**445630**
			Стены				
5	**167**	**У6112-0202-0107** **6112-0202-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена**	**м²**	**202,1**	**2 205**	**445630**
		Раздел 9.	**Кровля**				**24880531**

			Кровля				
6	240	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство карнизов**	$м^2$	120	8 209	985080
7	242	У6107-0104-0213 6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	$м^2$	150	1 331	199650
8	243	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	$м^2$	150	2 895	434250
9	244	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	1 200	5 769	6922800
10	245	С1224-101-0501 224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1 327,2	5 262	6983726
11	255	У6111-0402-0304 6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	$м^2$	650	1 400	910000
12	256	С1261-107-0510 261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	**Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/**	$м^2$	1 327,2	137	181826
13	257	У6110-0202-0104 6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	м	82	7 583	621806
14	258	С1224-105-0112 224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	82	1 512	123984
15	259	С1224-105-0302 224-105-0302 *РСНБ РК 2022*	**Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	шт.	4	1 355	5420
16	260	С1224-105-0103 224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	160	860	137600
17	261	С1224-105-0102 224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	160	1 412	225920
18	262	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	36,4	8 176	297606
19	263	У6110-0402-0401 6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых**	м	126	1 367	172242
20	264	С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	126	1 050	132300
			Ходовой мостик 86пм				
21	265	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка досок ходовых**	м	86	213	18318
22	266	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,645	109 864	70862

23	267	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,344	117 770	40513
			Лестница к СО 4шт				
24	268	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,084	267 100	22436
25	269	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,084	10 343	869
			Ходовые доски				
26	270	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка досок ходовых**	м	80	213	17040
27	271	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,9	109 864	98878
28	272	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,32	117 770	37686
			Ограждение ОГ-1 150пм				
29	273	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,50001	290 069	145037
30	274	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,50001	1 146 761	573392
31	275	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	13,50027	288	3888
32	276	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	13,50027	216	2916
			Слуховое окно 4шт				
33	277	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство слуховых окон**	шт.	4	38 392	153568
34	278	С1215-204-1002 215-204-1002 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	1,92	109 864	210939
35	279	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	1,92	10 343	19859
36	280	С1224-101-0501 224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	27,6	5 262	145231
37	281	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	$м^2$	32,6	2 515	81989
38	282	С1215-204-1002 215-204-1002 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,232	109 864	25488
39	283	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,232	10 343	2400

40	284	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	**шт.**	**8**	**389**	**3112**
41	285	С1261-107-0629 261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	**шт.**	**4**	**1 090**	**4360**
42	286	У6108-0501-0112 6108-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Остекление окна с одним перелетом, толщина стекла 4 мм**	**$м^2$**	**1,6**	**5 775**	**9240**
			Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1			Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1	
43	287	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	**т**	**0,79**	**290 069**	**229155**
44	288	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	**т**	**0,79**	**1 146 761**	**905941**
45	289	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	**$м^2$**	**21,33**	**288**	**6143**
46	290	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	**$м^2$**	**21,33**	**216**	**4607**
			Водосточная система				
47	291	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	**$м^2$**	**426**	**8 176**	**3482976**
48	292	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	**кг**	**289,53**	**708**	**204987**
49	293	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	**т**	**0,0608**	**345 153**	**20985**
50	294	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	**$м^2$**	**1,4**	**2 504**	**3506**
						ВСЕГО ПО АКТУ:	**25688383**
						Оборудование	**-**

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		**25 688 383**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**1 618 368**
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		**27 306 751**
Сметная прибыль 5%	**5,0%**	**1 365 338**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**5,0%**	**1 365 338**
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		**30 037 426**
2024 год 100% К=1,075	**1,075**	**32 290 233**

	Тендерная скидка	**2,0%**	**645 805**
	ИТОГО со скидкой		**31 644 429**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**12,0%**	**3 797 331**
	ИТОГО С НДС:		**35 441 760**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и
инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №21
за май месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-04-04. Блок А. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9716586**
			Раздел 1. Отопление				**9716586**
1	**3**	**У6114-0103-0313** **6114-0103-0313** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**92,93**	**6 001**	**557673**
2	**4**	**С1241-205-2201** **241-205-2201** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**92,0007**	**362**	**33304**
3	**5**	**У6114-0103-0314** **6114-0103-0314** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.**	**м**	**425,05**	**6 463**	**2747098**
4	**6**	**С1241-205-2202** **241-205-2202** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм**	**м**	**420,7995**	**586**	**246589**
5	**7**	**У6114-0103-0315** **6114-0103-0315** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.**	**м**	**96,97**	**7 086**	**687129**
6	**8**	**С1241-205-2203** **241-205-2203** *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм**	**м**	**96**	**935**	**89760**

7	26	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	137	2 229	305373
8	27	С1245-510-0206 245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	137	8 873	1215601
9	28	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 20	шт.	137	10 138	1388906
10	29	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	137	898	123026
11	30	С1242-207-3801 242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	137	320	43840
12	31	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	371,48	6 133	2278287
						ВСЕГО ПО АКТУ:	**9 716 586**
						Оборудование	**-**

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		**9 716 586**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**612 145**
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		**10 328 731**
Сметная прибыль 5%	**5,0%**	**516 437**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**5,0%**	**516 437**
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		**11 361 604**
2024 год 100% К=1,075	**1,075**	**12 213 724**
Тендерная скидка	**2,0%**	**244 274**
ИТОГО со скидкой		**11 969 450**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**12,0%**	**1 436 334**
ИТОГО С НДС:		**13 405 784**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №22
за май месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-04-05. Блок А.Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**8909697**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4830891
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2352295*
			машины и механизмы	тенге			84875
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*26491*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3855779
			оборудование	тенге			138153
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	905		
		Раздел 1.	**Вентиляция**				**8909697**
			П1				
1	**5**	**У6118-0101-0302** **6118-0101-0302** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм**	**м²**	**42**	**15 885**	**667170**
2	**6**	**У6118-0101-0303** **6118-0101-0303** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм**	**м²**	**100,1**	**15 074**	**1508907**
3	**7**	**У6118-0101-0310** **6118-0101-0310** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм**	**м²**	**61,6**	**15 409**	**949194**
4	**8**	**У6118-0101-0311** **6118-0101-0311** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм**	**м²**	**38,7**	**13 587**	**525817**

1		2	3	4	5	6	7
5	9	У6118-0101-0314 6118-0101-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 4000 мм	$м^2$	8,2	11 802	96776
6	12	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	29,5	775	22862
			В1				
7	13	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
8	14	514-104-0205 514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43952
9	17	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	10,8	15 885	171558
10	18	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,01	15 260	15413
11	24	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	1,5	775	1163
			В2				
12	25	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
13	26	514-104-0207 514-104-0207 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 200	шт.	1	50 249	50249
14	29	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	15	15 885	238275
15	30	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8	15 074	120592
16	31	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,3	15 260	19838
17	37	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	775	2325
			В3				
18	38	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
19	39	514-104-0205 514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43952
20	42	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	13,2	15 885	209682

1		2	3	4	5	6	7
21	43	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,01	15 260	15413
22	49	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3	775	2325
			Естественная вентиляция				
23	51	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	258,6	15 885	4107861
24	55	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	24,5	775	18988
						ВСЕГО ПО АКТУ:	**8909697**
						Оборудование	**138 153**
	СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ						**8 771 544**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%					**6,3%**	**552 607**
	ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)						**9 324 151**
	Сметная прибыль 5%					**5,0%**	**466 208**
	Непредвиденные работы и затраты-5%					**5,0%**	**473 115**
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:						**10 401 627**
	2024 год 100% К=1,075					**1,075**	**11 181 749**
	Тендерная скидка					**2,0%**	**223 635**
	ИТОГО со скидкой						**10 958 114**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					**12,0%**	**1 314 974**
	ИТОГО С НДС:						**12 273 088**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года №

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №24
за май месяц 2025 г.

Локальная смета 02-03-01-01. Блок В. Общестроительные работы.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**29526028**
			Раздел 1. Внутреняя отделка				**1003032**
			Стены				
1	161	**У6112-0202-0107** **6112-0202-0107** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена**	$м^2$	**454,89**	**2 205**	**1003032**
			Раздел 2. Кровля				**28522996**
			Анкер А-1				
2	197	**У6103-0701-0803** **6103-0701-0803** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры**	**т**	**0,06132**	**749 350**	**45950**
3	198	**С1214-210-0102** **214-210-0102** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,059388**	**340 429**	**20217**
4	199	**С1217-101-0107** **217-101-0107** *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	**т**	**0,0020706**	**954 056**	**1975**
			Анкер А-2				
5	200	**У6103-0701-0803** **6103-0701-0803** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры**	**т**	**0,23842**	**749 350**	**178660**
6	201	**С1214-210-0102** **214-210-0102** *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	**т**	**0,228592**	**340 429**	**77819**

7	202	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0089726	954 056	8560
			Кровля				
8	203	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	10,04	283 164	2842967
9	204	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	4,14	224 064	927625
10	205	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	8,8	267 100	2350480
11	206	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	5,9	283 164	1670668
12	207	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	20,64	10 343	213480
13	208	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	56,25	8 209	461756
14	209	С1215-204-0302 215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	1,8	109 864	197755
15	210	У6107-0104-0213 6107-0104-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	$м^2$	64	1 331	85184
16	211	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	64	2 895	185280
17	212	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	$м^2$	1 150	5 769	6634350
18	213	С1224-101-0501 224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	1 271,9	5 262	6692738
19	214	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	8,64	109 864	949225
20	215	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	$м^2$	1 150	377	433550
21	216	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,35826	1 454 584	521119
22	225	У6110-0202-0104 6110-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	37	7 583	280571

23	226	С1224-105-0112 224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	**Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	37	1 512	55944
24	227	С1224-105-0103 224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	**Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	74	860	63640
25	228	С1224-105-0102 224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	**Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	74	1 412	104488
26	229	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	20	8 176	163520
27	230	У6110-0402-0401 6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых**	м	68	1 367	92956
28	231	С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	**Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80**	м	68	1 050	71400
			Ходовой мостик 60пм				
29	232	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка досок ходовых**	м	60	213	12780
30	233	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,45	109 864	49439
31	234	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,24	117 770	28265
			Лестница к СО 2шт				
32	235	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,042	267 100	11218
33	236	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,042	10 343	434
			Ходовые доски				
34	237	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка досок ходовых**	м	50	213	10650
35	238	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,5625	109 864	61798
36	239	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,2	117 770	23554
			Ограждение ОГ-1 78пм				
37	240	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,2600052	290 069	75419

38	241	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2600052	1 146 761	298164
39	242	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	7,0201404	288	2022
40	243	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,0201404	216	1516
			Слуховое окно 2шт				
41	244	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство слуховых окон	шт.	2	38 392	76784
42	245	С1215-204-1002 215-204-1002 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,96	109 864	105469
43	246	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,96	10 343	9929
44	247	С1224-101-0501 224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	$м^2$	13,8	5 262	72616
45	248	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	16,3	2 515	40994
46	249	С1215-204-1002 215-204-1002 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,116	109 864	12744
47	250	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,116	10 343	1200
48	251	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	4	389	1556
49	252	С1261-107-0629 261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090	2180
50	253	У6108-0501-0112 6108-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Остекление окна с одним перелетом, толщина стекла 4 мм	$м^2$	0,8	5 775	4620
			Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1				
51	254	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,2794	290 069	81045
52	255	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2794	1 146 761	320405
53	256	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	15,0876	288	4345

54	257	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	15,0876	216	3259
			Водосточная система				
55	258	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	213,4	8 176	1744758
56	259	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	172,77	708	122321
57	260	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0266	345 153	9181
58	261	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,98	2 504	2454
						ВСЕГО ПО АКТУ:	29526028
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		29 526 028
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	1 860 140
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		31 386 168
Сметная прибыль 5%	5,0%	1 569 308
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	1 569 308
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		34 524 785
2024 год 100% К=1,075	1,075	37 114 143
Тендерная скидка	2,0%	742 283
ИТОГО со скидкой		36 371 861
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	4 364 623
ИТОГО С НДС:		40 736 484

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №25
за май 2025 г.

Локальная смета 02-01-01-01 "Общестроительные работы БЛОК А"

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
							18093999
			Раздел 2. Ремонтные работы				
			Фасад				
1	45	С1231-306-0101 231-306-0101 *СпрСЦ 01.2024*	**Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 1000x500x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм**	$м^2$	957	13 477	12897489
2	46	С1231-102-0104 231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	**Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета**	$м^2$	957	5 430	5196510

ВСЕГО ПО АКТУ:	18 093 999
Оборудование	-
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	18 093 999
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3% 6,3%	1 139 922
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	19 233 921
Сметная прибыль 5% 5,0%	961 696
Непредвиденные работы и затраты-5% 5,0%	961 696
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	21 157 313

	2024 год 100% К=1,075	1,075	22 744 112
	Тендерная скидка	2,0%	454 882
	ИТОГО со скидкой		22 289 229
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	2 674 708
	ИТОГО С НДС		24 963 937

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:

ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №23
за май месяц 2025 г.

Локальная смета 02-02-01-01. Блок Б. Общестроительные работы.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1010446**
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**522171**
			Полы 1-этаж				
			Тип 3				
1	**11**	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м^2**	**30,51**	**3 983**	**121521**
			Полы 2-этаж				
			Тип 3				
2	**16**	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м^2**	**34,5**	**3 983**	**137414**
			Тип 4				
			Полы 3-этаж				
			Тип 3				
3	**21**	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	**м^2**	**29,16**	**3 983**	**116144**
			Полы 4-этаж				
			Тип 3				

1		2	3	4	5	6	7
4	26	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	36,93	3 983	147092
		Раздел 5.	**Внутреняя отделка**				**488275**
			Стены				
5	155	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена**	$м^2$	221,44	2 205	488275

	ВСЕГО ПО АКТУ:	**1010446**
	Оборудование	
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		**1 010 446**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**63 658**
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		**1 074 104**
Сметная прибыль 5%	**5,0%**	**53 705**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**5,0%**	**53 705**
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		**1 181 515**
2024 год 100% К=1,075	**1,075**	**1 270 128**
Тендерная скидка	**2,0%**	**25 403**
ИТОГО со скидкой		**1 244 726**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**12,0%**	**149 367**
ИТОГО С НДС:		**1 394 093**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №26
за май 2025 г.

		Ответхранение	Локальная смета 02-02-01-01 "Общестроительные работы БЛОК Б"				
Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
							20 797 700
		Раздел 2.	Ремонтные работы				
1	48	С1231-306-0101 231-306-0101 *СпрСЦ 01.2024*	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 1000х500х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	$м^2$	1 100,0	13 477	14 824 700
2	49	С1231-102-0104 231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	1 100,0	5 430	5 973 000
							4 799 353
		Раздел 9.	Кровля				
3	236	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	912,08	5 262	4 799 353
							25 597 053
						Оборудование	-
			СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ				25 597 053
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%	1 612 614
			ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)				27 209 667
			Сметная прибыль 5%			5,0%	1 360 483
			Непредвиденные работы и затраты-5%			5,0%	1 360 483
			ИТОГО с непредвиденными работами и затратами				29 930 634
			2024 год 100% К=1,075			1,075	32 175 431
			Тендерная скидка			2,0%	643 509
			ИТОГО со скидкой				31 531 923
			Налог на добавленную стоимость - 12 %			12,0%	3 783 831
			ИТОГО С НДС				35 315 754

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ Адилбекова З.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ Нургалиев А.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ Тастембеков Е.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ Бакиров Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №27
за май месяц 2025 г.

Локальная смета 02-04-01-01. Блок Г. Общестроительные работы.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**17428387**
			Раздел 5. Кровля				**17428387**
			Кровля				
1	57	**У6107-0104-0213** **6107-0104-0213** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву**	$м^2$	76	1 331	101156
2	58	**С1231-303-0101** **231-303-0101** *РСНБ РК 2022*	**Металлический сайдинг**	$м^2$	76	2 895	220020
3	59	**У6110-0101-0505** **6110-0101-0505** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон**	$м^2$	1 080	5 769	6230520
4	60	**С1224-101-0501** **224-101-0501** *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	1 194,48	5 262	6285354
5	62	**У6107-0115-0106** **6107-0115-0106** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	1 080	377	407160
6	63	**У6104-0802-0403** **6104-0802-0403** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,2923	1 454 584	425175
7	72	**У6110-0202-0104** **6110-0202-0104** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство конька для кровель из металлочерепицы**	м	38	7 583	288154

8	73	С1224-105-0112 224-105-0112 *РСНБ РК 2022*	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	38	1 512	57456
9	74	С1224-105-0103 224-105-0103 *РСНБ РК 2022*	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76	860	65360
10	75	С1224-105-0102 224-105-0102 *РСНБ РК 2022*	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	76	1 412	107312
11	76	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	12	8 176	98112
12	77	У6110-0402-0401 6110-0402-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	64	1 367	87488
13	78	С1224-105-0114 224-105-0114 *РСНБ РК 2022*	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	64	1 050	67200
			Ходовой мостик 50пм				
14	79	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка досок ходовых	м	50	213	10650
15	80	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,375	109 864	41199
16	81	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,2	117 770	23554
			Лестница к СО 2шт				
17	82	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	0,042	267 100	11218
18	83	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	0,042	10 343	434
			Ходовые доски				
19	84	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка досок ходовых	м	60	213	12780
20	85	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,675	109 864	74158
21	86	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	0,24	117 770	28265
					Ограждение ОГ-1 74пм		
22	87	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,2466716	290 069	71552

23	88	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,2466716	1 146 761	282873
24	89	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	6,6601332	288	1918
25	90	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	6,6601332	216	1439
			Слуховое окно 2шт				
26	91	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство слуховых окон**	шт.	2	38 392	76784
27	92	С1215-204-1002 215-204-1002 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,96	109 864	105469
28	93	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,96	10 343	9929
29	94	С1224-101-0501 224-101-0501 *РСНБ РК 2022*	**Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм**	$м^2$	13,8	5 262	72616
30	95	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции оклеечной в один слой**	$м^2$	16,3	2 515	40994
31	96	С1215-204-1002 215-204-1002 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,116	109 864	12744
32	97	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,116	10 343	1200
33	98	С1261-107-0997 261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная**	шт.	4	389	1556
34	99	С1261-107-0629 261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	**Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная**	шт.	2	1 090	2180
35	100	У6108-0501-0112 6108-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Остекление окна с одним перелетом, толщина стекла 4 мм**	$м^2$	0,8	5 775	4620
					Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1		
36	101	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,2794	290 069	81045
37	102	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,2794	1 146 761	320405
38	103	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	7,5438	288	2173

39	104	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	7,5438	216	1629
					Водосточная система		
40	105	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	193,2	8 176	1579603
41	106	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	148,25	708	104961
42	107	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0228	345 153	7869
43	108	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,84	2 504	2103
						ВСЕГО ПО АКТУ:	17428387
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		17 428 387
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	1 097 988
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		18 526 375
Сметная прибыль 5%	5,0%	926 319
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	926 319
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		20 379 013
2024 год 100% К=1,075	1,075	21 907 439
Тендерная скидка	2,0%	438 149
ИТОГО со скидкой		21 469 290
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	2 576 315
ИТОГО С НДС:		24 045 605

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №28
за май месяц 2025 г.

Локальная смета 02-04-04-04. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение. Блок Г.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2394227**
		Раздел 1.	**Отопление**				**2394227**
1	3	У6114-0103-0313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	40	6 001	240040
2	4	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	39,6	362	14335
3	9	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	29,8	7 548	224930
4	10	С1241-205-2204 241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	29,502	1 487	43869
5	16	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	47	2 229	104763
6	18	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 20	шт.	47	10 138	476486
7	19	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	47	898	42206
8	20	С1242-207-3801 242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	47	320	15040
9	21	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	125,06	6 133	766993
10	23	У6114-0204-0102 6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	2	2 411	4822

11	24	С1242-312-1905 242-312-1905 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	101 401	101401
12	25	С1242-312-1906 242-312-1906 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	139 910	139910
13	26	У6114-0203-0302 6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	3 448	6896
14	27	С1245-501-0105 245-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	2	84 625	169250
15	28	С1242-207-0801 242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	2 137	34192
16	29	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,4	3 789	9094
						ВСЕГО ПО АКТУ:	**2 394 227**
							-
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		**2 394 227**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**150 836**
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		**2 545 063**
Сметная прибыль 5%	**5,0%**	**127 253**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**5,0%**	**127 253**
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		**2 799 570**
2024 год 100% К=1,075	**1,075**	**3 009 537**
Тендерная скидка	**2,0%**	**60 191**
ИТОГО со скидкой		**2 949 347**
Налог на добавленную стоимость - 12 %	**12,0%**	**353 922**
ИТОГО С НДС:		**3 303 268**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №29
за май месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-04-06. Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение/все блоки/

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**33581597**
			Раздел 1. Электроосвещение				**20549742**
			Кабели изделия и трубы				
1	**153**	**У6119-0102-0101** **6119-0102-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде**	**м**	**14 285**	**934**	**13342190**
2	**154**	**С1243-107-0301** **243-107-0301** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 2, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 2х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**830**	**286**	**237380**
3	**155**	**С1243-107-0501** **243-107-0501** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**8 037**	**398**	**3198726**
4	**156**	**С1243-107-0701** **243-107-0701** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66**	**м**	**3 218**	**519**	**1670142**
5	**157**	**С1243-107-0502** **243-107-0502** *РСНБ РК 2022*	**Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66**	**м**	**2 200**	**601**	**1322200**
6	**158**	**С1241-207-0302** **241-207-0302** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм**	**м**	**14 427,85**	**54**	**779104**
			Раздел 2. Электрооборудование				**13031855**

1		2	3	4	5	6	7
			Кабельные изделия и трубы				
7	318	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	7 176	934	6702384
8	319	С1243-107-0502 243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	4 765	601	2863765
9	320	С1243-107-0503 243-107-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х4 (ок)-0,66	м	167	942	157314
10	321	С1243-107-0504 243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	134	1 345	180230
11	322	С1243-107-0902 243-107-0902 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х2,5 (ок)-0,66	м	708	977	691716
12	323	С1243-201-3903 243-201-3903 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х1,5-0,66	м	330	407	134310
13	324	С1243-201-3904 243-201-3904 *РСНБ РК 2022*	Кабель контрольный не распространяющий горение, с пластмассовой изоляцией и оболочкой, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 26411-85, марки КВВГнг 4х2,5-0,66	м	235	634	148990
14	325	С1243-107-1004 243-107-1004 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х6 (ок)-1	м	289	2 365	683485
15	326	С1243-107-1005 243-107-1005 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х10 (ок)-1	м	98	3 851	377398
16	327	С1243-111-1106 243-111-1106 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х25 (ок)-1	м	247	1 303	321841
17	328	С1243-111-1107 243-111-1107 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, число жил 5, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг 5х35 (ок)-1	м	173	1 731	299463
18	329	С1241-207-0302 241-207-0302 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 20 мм	м	5 472,18	54	295498
19	330	С1241-207-0303 241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	1 102,92	78	86028
20	331	С1241-207-0304 241-207-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	291,89	65	18973
21	332	С1241-207-0305 241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	98,98	99	9799

1		2	3	4	5	6	7
22	333	С1241-207-0306 241-207-0306 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 50 мм	м	424,2	143	60661
						ВСЕГО ПО АКТУ:	33581597
						Оборудование	-
	СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ						33 581 597
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					6,3%	2 115 641
	ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные						35 697 238
	Сметная прибыль 5%					5,0%	1 784 862
	Непредвиденные работы и затраты-5%					5,0%	1 784 862
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:						39 266 961
	2024 год 100% К=1,075					1,075	42 211 983
	Тендерная скидка					2,0%	844 240
	ИТОГО со скидкой						41 367 744
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					12,0%	4 964 129
	ИТОГО С НДС:						46 331 873

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №30
за май месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-0409. Внутренние инженерные системы. Слаботочные системы/все блоки/

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**445278**
			Раздел 2. Звонковая сигнализация. Часофикация				**445278**
1	28	С1248-306-0101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	18	252	4536
2	29	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	570	510	290700
3	30	С1243-305-0303 243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х0,75	км	330	118	38940
4	31	С1243-401-0204 243-401-0204 *РСНБ РК 2022*	Монтажный провод на напряжение 250 В, число жил 3, марки ПУНП 3х1,5 мм2	км	240	292	70080
5	34	У6119-0301-0207 6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	30	1 126	33780
6	35	С1241-207-0205 241-207-0205 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм	м	30,3	239	7242
						ВСЕГО ПО АКТУ:	**445 278**

						Оборудование	-
	СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ						**445 278**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**6,3%**	**28 053**
	ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные						**473 331**
	Сметная прибыль 5%					**5,0%**	**23 667**
	Непредвиденные работы и затраты-5%					**5,0%**	**23 667**
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:						**520 664**
	2024 год 100% К=1,075					**1,075**	**559 713**
	Тендерная скидка					**2,0%**	**11 194**
	ИТОГО со скидкой						**548 519**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					**12,0%**	**65 822**
	ИТОГО С НДС:						**614 341**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №31
за май месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-04-07.Внутренние инженерные системы. Пожаротушение/все блоки/

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6320324**
		Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**6320324**
					Провода и кабели		
1	**16**	**У6119-0101-0201** **6119-0101-0201** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2**	**м**	**7 737**	**351**	**2715687**
2	**17**	**С1243-305-0101** **243-305-0101** *РСНБ РК 2022*	**Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50**	**м**	**7 907,31**	**68**	**537697**
3	**18**	**С1243-142-0311** **243-142-0311** *РСНБ РК 2022*	**Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2**	**м**	**61,8**	**345**	**21321**
4	**19**	**У6119-0302-0101** **6119-0302-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	**м**	**145,63**	**1 282**	**186698**
5	**20**	**С1243-907-0102** **243-907-0102** *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	**м**	**150**	**75**	**11250**
6	**23**	**У6119-0301-0206** **6119-0301-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	**м**	**1 040,1**	**1 070**	**1112907**

7	24	С1241-207-0104 241-207-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм	м	50,5	343	17322
			Провода и кабели				
8	31	У6119-0101-0201 6119-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в проложенном коробе (кабель-канале) провода, сечение до 6 мм2	м	3 785	351	1328535
9	32	С1243-802-0102 243-802-0102 *РСНБ РК 2022*	Шнуры на напряжение до 220 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скрученными жилами, марки ШВВП 2х0,75 мм2	м	1 890,05	108	204125
10	33	С1243-305-0101 243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,50	м	1 205,1	68	81947
11	34	С1243-305-0102 243-305-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,50	м	803,4	128	102835
						ВСЕГО ПО АКТУ:	6 320 324
						Оборудование	-

	СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		6 320 324
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	398 180
	ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		6 718 504
	Сметная прибыль 5%	5,0%	335 925
	Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	335 925
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		7 390 355
	2024 год 100% К=1,075	1,075	7 944 631
	Тендерная скидка	2,0%	158 893
	ИТОГО со скидкой		7 785 739
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	934 289
	ИТОГО С НДС:		8 720 027

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №32
за май месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-04-08. Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения/все блоки/

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2503468**
1	**18**	**С1247-202-0201** **247-202-0201** *РСНБ РК 2022*	**Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56**	**шт.**	**47**	**1 038**	**48786**
2	**19**	**Ц13-080206-2202** **1308-0206-2202** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	**Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава**	**м**	**2 930**	**428**	**1254040**
3	**20**	**С1243-304-0131** **243-304-0131** *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4x2x0,52 PVC**	**м**	**2 060**	**166**	**341960**
4	**21**	**С1243-304-0132** **243-304-0132** *РСНБ РК 2022*	**Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat5e 4x2x0,52 PVC/PE**	**м**	**870**	**188**	**163560**
5	**25**	**У6119-0301-0206** **6119-0301-0206** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	**м**	**30**	**1 070**	**32100**
6	**26**	**С1241-207-0304** **241-207-0304** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 32 мм**	**м**	**30,3**	**65**	**1970**
7	**27**	**У6119-0301-0205** **6119-0301-0205** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм**	**м**	**580**	**990**	**574200**
8	**28**	**С1241-207-0303** **241-207-0303** *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм**	**м**	**585,8**	**78**	**45692**

9	29	С1241-221-0103 241-221-0103 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 25 мм	шт.	1 160	6	6960
10	30	Ц13-080206-2202 1308-0206-2202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	60	428	25680
11	31	С1243-142-0307 243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	60	142	8520
						ВСЕГО ПО АКТУ:	2 503 468
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		2 503 468
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	157 718
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		2 661 186
Сметная прибыль 5%	5,0%	133 059
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	133 059
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		2 927 305
2024 год 100% К=1,075	1,075	3 146 853
Тендерная скидка	2,0%	62 937
ИТОГО со скидкой		3 083 916
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	370 070
ИТОГО С НДС:		3 453 986

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**