Приложение № 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2025 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			12	17	37	18.03.2025	бюджетное	1	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны	**150 936 268**	**134 764 525**							**16 171 743**	**150 936 268**
Авансовый платёж 30%	**45 280 880**	**40 429 357**							**4 851 523**	**45 280 880**
Удержание 5%	**7 546 813**	**6 738 226**							**808 587**	**7 546 813**
Итого по стройке	**98 108 574**	**87 596 941**							**10 511 633**	**98 108 574**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: девяносто восемь миллионов сто восемь тысяч пятьсот семьдесят четыре тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ Адилбекова З.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ Нургалиев А.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ Тастембеков Е.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны**

ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**

ОБЪЕКТ: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны**

ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №1
за апрель 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 02-01-01-01 "Общестроительные работы БЛОК А"							
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**14823691**
			Полы 1-этаж				
			Тип 2				
1	2	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	95,69	539	51577
2	3	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	95,69	1 623	155305
3	4	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	95,69	356	34066
			Тип 3				
4	5	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	26,94	3 983	107302
			Тип 2.1				
5	7	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	66,91	539	36064
6	8	Е12-070101-0803 1207-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы простильные дощатые. Смена досок полная**	$м^2$	66,91	7 900	528589
7	9	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	66,91	356	23820
			Полы 2-этаж				
			Тип 2				
8	10	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	332,34	539	179131
9	11	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	332,34	1 623	539388

10	12	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	332,34	356	118313
			Тип 3				
11	13	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	32,83	3 983	130762
			Полы 3-этаж				
			Тип 2				
12	15	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	340,68	539	183627
13	16	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	340,68	1 623	552924
14	17	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	340,68	356	121282
			Тип 3				
15	18	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	16,05	3 983	63927
			Полы 4-этаж				
			Тип 2				
16	20	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	338,33	539	182360
17	21	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	338,33	1 623	549110
18	22	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	338,33	356	120445
			Тип 3				
19	23	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	16,08	3 983	64047
			Проемы				
20	25	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	97,44	5 251	511657
21	26	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная/Демонтаж**	$м^2$	12,39	7 204	89258
22	27	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная/Демонтаж/**	$м^2$	5,46	6 717	36675
23	28	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Установка блока витражного из ПВХ/Демонтаж/**	$м^2$	101,7	4 658	473719
24	29	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/Демонтаж/**	$м^2$	99,45	3 296	327787

25	30	У6106-0304-0302 6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев/Демонтаж/**	м	80,82	4 142	334756
26	31	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением/Демонтаж/**	т	0,12	165 797	19896
			Демонтаж отделки помещений				
27	32	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки. Очистка потолков от набелов**	$м^2$	3 030,33	827	2506083
28	33	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Очистка стен от набелов**	$м^2$	1 160,757	827	959946
29	34	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Очистка стен от краски масляной**	$м^2$	3 545,89	1 195	4237339
			Демонтаж кровли				
30	35	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	868	487	422716
31	36	Е12-080101-2001 1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* *К=0,8*	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)**	$м^2$	65,0333333	2 107	137025
32	38	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.** *Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5*	т конструкций	0,03	162 568	4877
33	39	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	8	111 780	894240
34	40	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	49,616461	1 353	67131
35	41	С3412-102-0116 412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	992,32922	59	58547
		Раздел 9.	**Кровля**				9735016
					Анкер А-1		
36	229	У6103-0701-0803 6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры**	т	0,11096	749 350	83148
37	230	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,107464	340 429	36584
38	231	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0037468	954 056	3575
					Анкер А-2		
39	232	У6103-0701-0803 6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры**	т	0,22008	749 350	164917
40	233	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм**	т	0,211008	340 429	71833

41	234	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0082824	954 056	7902
					Кровля		
42	235	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	7,57	283 164	2143551
43	236	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка прогона по фермам из брусьев	$м^3$	3,26	224 064	730449
44	237	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство элементов каркаса из брусьев	$м^3$	8,98	267 100	2398558
45	238	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка стропилы с изготовлением	$м^3$	8,59	283 164	2432379
46	239	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	$м^3$	24,67	10 343	255162
47	240	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство карнизов	$м^2$	120	8 209	985080
48	241	С1215-204-0302 215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	$м^3$	3,84	109 864	421878
Локальная смета 02-01-04-02 "Внутренние инженерные системы. Водоснабжение БЛОК А"							
		Раздел 2.	**Водопровод В1**				810745
49	33	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	70	2 737	191590
50	34	С1241-101-0109 241-101-0109 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	50	557	27850
51	35	С1241-101-0113 241-101-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	20	1 426	28520
52	36	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	85	5 110	434350
53	37	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	85	1 511	128435
		Раздел 4.	**Водопровод горячей воды Т3,Т4**				1277796
54	77	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	344	2 737	941528
55	78	С1241-101-0105 241-101-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	218	689	150202
56	79	С1241-101-0113 241-101-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	96	1 426	136896

57	80	С1241-101-0117 241-101-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм	м	30	1 639	49170
Локальная смета 02-01-04-03 "Внутренние инженерные системы. Канализация БЛОК А"							
		Раздел 1.	**Канализация К1**				1315363
58	1	Е12-150101-0801 1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	150	4 052	607800
59	3	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	35	3 971	138985
60	4	С1241-203-0101 241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	184,63	307	56681
61	5	Е12-150101-0802 1215-0101-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	88	4 324	380512
62	7	С1241-203-0107 241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	87,824	1 496	131385
		Раздел 4.	**Демонтажные работы**				923740
63	56	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	140	4 163	582820
64	57	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	180	1 894	340920
Локальная смета 02-01-04-04 "Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение БЛОК А"							
		Раздел 5.	**Демонтажные работы**				4265026
65	158	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1 110	1 894	2102340
66	159	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	220	3 257	716540
67	160	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	24	4 163	99912
68	161	Е12-150102-1603 1215-0102-1603 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Узлы элеваторные номер: 1, 2. Демонтаж	шт.	1	53 644	53644
69	162	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	240,5714286	5 373	1292590
Локальная смета 02-01-04-06 "Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение/все блоки/"							
		Раздел 2.	**Электрооборудование**				92096
					Демонтажные работы		

70	342	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Демонтаж шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	32	2 878	92096
Локальная смета 02-01-04-07 "Внутренние инженерные системы. Пожаротушение/все блоки/"							
		Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**3417100**
					Демонтажные работы		
71	37	У6125-0601-0107 6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Демонтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный	шт.	2	3 216	6432
72	38	У6125-0601-0303 6125-0601-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Демонтаж устройства ультразвукового блок питания и контроля	шт.	2	12 830	25660
73	39	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Демонтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	214	4 766	1019924
74	40	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Демонтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	87	2 382	207234
75	41	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	3 400	449	1526600
76	42	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Демонтаж короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1 250	505	631250
Локальная смета 02-01-04-08 "Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения/все блоки/"							**1649632**
					Демонтажные работы		
77	32	У6125-0408-0623 6125-0408-0623 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Монтаж устройства видиоконтрольного	шт.	1	5 747	5747
78	33	У6125-0801-0102 6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Монтаж камеры видеонаблюдения на кронштейне	шт.	47	8 705	409135
79	34	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Кабель. Демонтаж	м	2 750	449	1234750
Локальная смета 02-01-04-09 "Внутренние инженерные системы. Слаботочные системы/все блоки/"							
		Раздел 6.	**Демонтажные работы**				**335754**
					Телефонизация		
80	67	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Демонтаж прибора или аппарата	шт.	12	2 878	34536
					Звонковая сигнализация. Часофикация.		
81	68	У6125-0602-0101 6125-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Демонтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1	шт.	1	7 974	7974
82	69	У6125-0602-0201 6125-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Демонтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних	шт.	6	4 379	26274
83	70	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	Демонтаж прибора или аппарата	шт.	2	2 878	5756

84	71	Е12-170101-0601 1217-0101-0601 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кабель. Демонтаж**	м	210	449	94290
					Широковещательное телевидение.		
85	72	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,4*	**Демонтаж прибора или аппарата**	шт.	58	2 878	166924
Локальная смета 02-02-01-01 "Общестроительные работы БЛОК Б"							
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**14451576**
			Проемы				
86	1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	110,46	5 251	580025
87	2	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная/Демонтаж/**	$м^2$	9,114	7 204	65657
88	3	У6108-0204-0103 6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического двупольного, стена кирпичная/Демонтаж/**	$м^2$	5,586	6 717	37521
89	4	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Установка блока витражного из ПВХ/Демонтаж/**	$м^2$	116,4	4 658	542191
90	5	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/Демонтаж/**	$м^2$	98,4	3 296	324326
91	6	У6106-0304-0302 6106-0304-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Установка ограждения из нержавеющей стали с заполнением для стоек без фланцев/Демонтаж/**	м	80,82	4 142	334756
			Полы 1-этаж				
			Тип 2				
92	8	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	318,04	539	171424
93	9	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	318,04	1 623	516179
94	10	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	318,04	356	113222
			Тип 4				
95	12	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	30,51	3 983	121521
			Полы 2-этаж				
			Тип 2				
96	13	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	303,23	539	163441
97	14	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	303,23	1 623	492142

98	15	E12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	303,23	356	107950
			Тип 4				
99	17	E12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	34,5	3 983	137414
			Полы 3-этаж				
			Тип 2				
100	18	E12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	307,55	539	165769
101	19	E12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	307,55	1 623	499154
102	20	E12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	307,55	356	109488
			Тип 4				
103	22	E12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	29,16	3 983	116144
			Полы 4-этаж				
			Тип 2				
104	23	E12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	303,23	539	163441
105	24	E12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	303,23	1 623	492142
106	25	E12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	303,23	356	107950
			Тип 4				
107	27	E12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	36,93	3 983	147092
			Демонтаж отделки помещений				
108	28	E12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки. Очистка потолков от набелов**	$м^2$	3 210,92	827	2655431
109	29	E12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Очистка стен от набелов**	$м^2$	1 347,22	827	1114151
110	30	E12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Очистка стен от краски масляной**	$м^2$	3 178,994	827	2629028
			Демонтаж кровли				
111	31	E12-080101-0202 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	868	487	422716
112	32	E12-080101-2001 1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* *К=0,8*	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство**	$м^2$	65,0333333	2 107	137025
113	34	E12-030101-0201 1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	$м^3$ кладки	8	111 780	894240

114	35	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,03	162 568	4877
115	36	Е12-050101-0301 1205-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Перегородки кирпичные. Разборка на отдельные кирпичи	$м^2$ перегородок	80,9166667	8 513	688844
116	37	Е11-460401-0107 1146-0401-0107 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Перекрытия монолитные железобетонные. Разборка	$м^3$	0,06	103 352	6201
117	38	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Фундаменты бетонные. Разборка	$м^3$	0,8	79 037	63230
118	39	Е11-460401-0103 1146-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Фундаменты железобетонные. Разборка	$м^3$	0,8	144 938	115950
119	40	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка	$м^3$	0,23	91 194	20975
120	41	У6101-0201-0102 6101-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 2	$м^3$	1,2	10 671	12805
121	42	У6101-0206-0102 6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2	$м^3$	1,2	4 539	5447
122	43	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	67,7880183	1 353	91717
123	44	С3412-102-0116 412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1 355,7603668	59	79990
Локальная смета 02-02-04-03 "Внутренние инженерные системы. Канализация БЛОК Б"							
		Раздел 3.	**Демонтажные работы**				**536340**
124	45	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	60	3 257	195420
125	46	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	180	1 894	340920
Локальная смета 02-02-04-04 "Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение БЛОК Б"							
		Раздел 4.	**Демонтажные работы**				**4333227**
126	67	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	1 135	1 894	2149690
127	68	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	240	3 257	781680
128	69	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка	м трубопроводов	15	4 163	62445

129	70	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	шт.	249,2857143	5 373	1339412
Локальная смета 02-03-01-01 "Общестроительные работы БЛОК В"							
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				16899761
			Проемы				
130	1	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	78,12	5 251	410208
131	2	У6108-0204-0101 6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка блока дверного металлического однопольного, стена кирпичная/Демонтаж/**	$м^2$	3,78	7 204	27231
132	3	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Установка блока витражного из ПВХ/Демонтаж/**	$м^2$	46,2	4 658	215200
133	4	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/Демонтаж/**	$м^2$	54,9	3 296	180950
134	5	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением/Демонтаж/**	т	0,15	165 797	24870
135	6	Е12-130103-0401 1213-0103-0401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* *прим.*	**Облицовка из гипсокартонных листов стен и перегородок. Разборка**	$м^2$ облицовки	7,71	433	3338
136	7	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток. Разборка покрытия**	$м^2$	34,79	3 983	138569
137	8	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Фундаменты бетонные. Разборка**	$м^3$	4,8	79 037	379378
138	9	Е12-030101-0101 1203-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены каркасно-обшивные. Разборка дощатой неоштукатуренной обшивки**	$м^2$ стен	80	603	48240
			Полы 1-этаж				
			Тип 2				
139	11	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	41,06	539	22131
140	12	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	41,06	1 623	66640
141	13	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	41,06	356	14617
			Тип 3				
142	14	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	336,95	3 983	1342072
			Тип 4				
143	15	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	52,33	3 983	208430

			Полы 2-этаж				
			Тип 2				
144	16	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	500,8	539	269931
145	17	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	500,8	1 623	812798
146	18	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	500,8	356	178285
			Тип 4				
147	19	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	54,04	3 983	215241
			Тип 5				
148	20	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	279,26	1 623	453239
149	21	Е12-070101-0803 1207-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы простильные дощатые. Смена досок полная**	$м^2$	279,26	7 900	2206154
			Полы 3-этаж				
			Тип 2				
150	22	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	100,54	539	54191
151	23	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	100,54	1 623	163176
152	24	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	100,54	356	35792
			Тип 5				
153	25	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	155,9	1 623	253026
154	26	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	155,9	356	55500
155	27	Е12-070101-0210 1207-0101-0210 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из древесностружечных плит в один слой. Разборка покрытия**	$м^2$	155,9	762	118796
156	28	Е12-070101-0101 1207-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы. Разборка оснований покрытия: кирпичных столбиков под лаги**	$м^2$	155,9	663	103362
			Демонтаж отделки помещений				
157	29	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки. Очистка потолков от набелов**	$м^2$	3 027,95	827	2504115
158	30	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Очистка стен от набелов**	$м^2$	1 135,32	827	938910
159	31	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Очистка стен от краски масляной**	$м^2$	1 719,92	1 195	2055304

160	32	Е12-130103-0105 1213-0103-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка**	**м² облицовки**	**473,4**	**3 709**	**1755841**
			Кровля				
161	33	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	**м² кровли**	**828,9**	**487**	**403674**
162	34	Е12-080101-2001 1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* *К=0,8*	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)**	**м²**	**90,2666667**	**2 107**	**190192**
163	36	Е12-030101-0201 1203-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки**	**м³ кладки**	**7,2**	**111 780**	**804816**
164	37	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж.** ***Разборка (демонтаж) металлических конструкций, применен коэффициент к затратам труда - 0,6, к времени эксплуатации машин - 0,7, к расходу материалов - 0,5***	**т конструкций**	**0,02**	**162 568**	**3251**
165	38	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	**т**	**95,654686**	**1 353**	**129421**
166	39	С3412-102-0116 412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	**т·км**	**1 913,09372**	**59**	**112873**
Локальная смета 02-03-04-03 "Внутренние инженерные системы. Канализация БЛОК В"							
		Раздел 4.	**Демонтажные работы**				
							287660
167	61	Е12-150101-0103 1215-0101-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 100 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**60**	**4 163**	**249780**
168	62	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**20**	**1 894**	**37880**
Локальная смета 02-03-04-04 "Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение БЛОК В"							
		Раздел 4.	**Демонтажные работы**				
							1982288
169	59	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**510**	**1 894**	**965940**
170	60	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка**	**м трубопроводов**	**95**	**3 257**	**309415**
171	61	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж**	**шт.**	**131,5714286**	**5 373**	**706933**
Локальная смета 02-04-01-01 "Общестроительные работы БЛОК Г"							
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				
							5638337
			Полы 2-этаж				
			Тип 2				

172	1	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	309,33	539	166729
173	2	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	309,33	1 623	502043
174	3	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	309,33	356	110121
			Полы 3-этаж				
			Тип 1				
175	4	Е12-070101-0205 1207-0101-0205 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из линолеума и релина.Разборка покрытия**	$м^2$	397,87	539	214452
176	5	Е12-070101-0201 1207-0101-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы дощатые.Разборка покрытия**	$м^2$	397,87	1 623	645743
177	6	Е12-070101-0102 1207-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы.Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков**	$м^2$	397,87	356	141642
			Проемы				
178	7	Е11-460401-1103 1146-0401-1103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Заполнение дверных и воротных проемов деревянное. Разборка**	$м^2$	45,36	5 251	238185
179	8	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали/Демонтаж/**	$м^2$	37,8	3 296	124589
			Демонтаж отделки помещений				
180	9	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Потолки. Очистка потолков от набелов**	$м^2$	1 276,12	827	1055351
181	10	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Очистка стен от набелов**	$м^2$	223,73	827	185025
182	11	Е12-120104-0504 1212-0104-0504 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Очистка стен от краски масляной**	$м^2$	1 429,88	1 195	1708707
			Кровля				
183	12	Е12-080101-0202 1208-0101-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Кровли из листовой стали. Разборка покрытий**	$м^2$ кровли	762,06	487	371123
184	13	Е12-080101-2001 1208-0101-2001 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09* *К=0,8*	**Стяжка выравнивающая цементная. Устройство (демонтаж)**	$м^2$	61,3666667	2 107	129300
185	15	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	**Мусор строительный (ручная).Погрузка**	т	17,894552	1 353	24211
186	16	С3412-102-0116 412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км**	т·км	357,89104	59	21116
Локальная смета 02-04-04-02 "Внутренние инженерные системы. Водоснабжение БЛОК Г"							
		Раздел 1.	**Водопровод В1**				
							249354

187	6	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	42	4 426	185892
188	7	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	42	1 511	63462
		Раздел 2.	Водопровод горячей воды Т3,Т4				195282
189	27	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	57	2 737	156009
190	28	С1241-101-0105 241-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	57	689	39273
Локальная смета 02-04-04-03 "Внутренние инженерные системы. Канализация БЛОК Г"							
		Раздел 1.	Канализация К1				600049
191	1	Е12-150101-0801 1215-0101-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	15	4 052	60780
192	3	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	125	3 971	496375
193	4	С1241-203-0101 241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	139,72	307	42894
Локальная смета 02-04-04-04 "Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение БЛОК Г"							
		Раздел 3.	Демонтажные работы				1426828
194	38	Е12-150101-0101 1215-0101-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	м трубопроводов	435	1 894	823890
195	39	Е12-150101-0102 1215-0101-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм. Разборка	м трубопроводов	35	3 257	113995
196	40	Е12-150102-0801 1215-0102-0801 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Радиатор весом до 80 кг. Демонтаж	шт.	91	5 373	488943
Локальная смета 07-01-01-01 "Генеральный план"							
		Раздел 1.	Демонтажные работы				24152777
197	1	Е12-200101-0104 1220-0101-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 31*	Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка	$м^3$	1 566,6	12 192	19099987
198	2	Е12-180101-2003 1218-0101-2003 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Покрытия из тротуарных плит. Разборка с помощью молотков отбойных	$м^2$	103,1	552	56911

199	3	Е12-200401-0102 1220-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Бортовые камни на бетонном основании. Разборка с помощью отбойного молотка	м	542	4 799	2601058
200	4	Е11-460401-0102 1146-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	Фундаменты бетонные/отмостка/. Разборка	$м^3$	30,3	79 037	2394821

ВСЕГО ПО АКТУ:	109 399 439
Оборудование	-
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	109 399 439
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6 892 165
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	116 291 604
Сметная прибыль 5%	5 814 580
Непредвиденные работы и затраты-5%	5 814 580
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами	127 920 764
2024 год 100% К=1,075	137 514 821
Тендерная скидка	2 750 296
ИТОГО со скидкой	134 764 525
Налог на добавленную стоимость - 12 %	16 171 743
ИТОГО С НДС	150 936 268

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.**