Приложение № 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2025 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			12	17	37	18.03.2025	бюджетное	1	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны	**1 100 936 268**	**357 142 857,14**							**42 857 142,86**	**400 000 000**
Авансовый платёж 30%	**330 280 880**	**107 142 857,14**							**12 857 142,86**	**120 000 000**
Удержание 5%	**55 046 813**	**17 857 142,86**							**2 142 857,14**	**20 000 000**
Итого по стройке	**715 608 574**	**232 142 857,14**							**27 857 142,86**	**260 000 000**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: двести шестьдесят миллионов тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастенбеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

УТВЕРЖДАЮ:
Заказчик: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор_____ Адилбекова З.И.

Наименование стройки -Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ "Школа-лицей 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны, расположенного по адресу: г.Астана, р-н Сарыарка, проспект Абая 9/1"
Шифр стройки 017-2023
Наименование объекта -

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА на Исключение № 01-К
(Локальный сметный расчет)

на Исключение видов работ
(Наименование работ и затрат)

Основание: Протоколы технических совещаний

Сметная стоимость	-206255,713	тыс.тенге
Средства на оплату труда	-111416,224	тыс.тенге
Нормативная трудоемкость	-21,473	тыс.чел-ч

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-206255713**
Локальная смета №02-01-01-01Блок А.Общестроительные работы.							
	Раздел 1.		**Демонтажные работы (отсутствующий цементный пол в подвале; мозаичный мраморный пол по ЛК и маршам; утеплитель керамзит на чердаке, отделка потолка в подвале и по коридорам, отделка стен в подвале)**				**-8867328**
			Полы подвал				
			Тип 1				
1	**1**	**Е12-70101-208** **1207-0101-0208** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы цементные.Разборка покрытия**	$м^2$	**-642,34**	**8 226**	**-5283889**
			Полы 1-этаж				
			Тип 4				
2	**6**	**Е12-70101-207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	**-65,09**	**3 983**	**-259253**
			Полы 2-этаж				

1		2	3	4	5	6	7
			Тип 4				
3	14	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзл=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	-47,48	3 983	-189113
			Полы 3-этаж				
			Тип 4				
4	19	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзл=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	-78,13	3 983	-311192
			Полы 4-этаж				
			Тип 4				
5	24	Е12-70101-207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзл=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	-69,28	3 983	-275942
			Демонтаж отделки помещений				
6	32	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзл=1,09*	Потолки. Очистка потолков от набелов	$м^2$	-855,34	827	-707366
7	33	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзл=1,09*	Стены. Очистка стен от набелов	$м^2$	-374,367	827	-309602
			Демонтаж кровли				
8	37	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Покрытия. Демонтаж утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	-97,56	14 191	-1384474
9	40	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	57,83532	-1 353	-78251
10	41	С3412-102-0116 412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1 156,7064	-59	-68246
		Раздел 2.	**Ремонтные работы - фасад (исключение утеплителя)**				-1955070
					Фасад		
11	44	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	39,06	-50 053	-1955070
		Раздел 3.	**Стены Полы (ЛК и марши - другой вид работ по полам)**				-4697406
			1-этаж				
			Тип 3				
12	122	У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	-56,72	14 686	-832990
13	123	У6109-401-402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	-70	3 482	-243740
			2-этаж				
			Тип 3				

1		2	3	4	5	6	7
14	137	У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	-69,57	14 686	-1021705
15	138	У6109-401-402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	-42	3 482	-146244
			3-этаж				
			Тип 3				
16	148	У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	-74,97	14 686	-1101009
17	149	У6109-401-402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	-54	3 482	-188028
			4-этаж				
			Тип 3				
18	155	У6109-306-102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	-69,28	14 686	-1017446
19	156	У6109-401-402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	-42	3 482	-146244
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка (исключаются работы по отделке потолка - замена на армстронг по стенам в подвале)**				**-19934727**
			Потолок				
20	159	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	-642,34	231	-148381
21	160	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	-2 387,99	2 785	-6650552
22	161	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	-2 387,99	1 677	-4004659
			Стены				
23	162	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	-374,367	231	-86479
24	163	У6112-301-202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	-4 129,98	2 190	-9044656
		Раздел 7.	**Ограждение лестниц (замена ограждения на хромированное)**				**-1311117**
25	192	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,95006	-1 146 761	-1089492

1		2	3	4	5	6	7
26	193	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	-24	3 855	-92520
27	194	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	-25,65162	288	-7388
28	195	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	-25,65162	434	-11133
29	196	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3/Фланец напольного крепления, Декоративная крышка Д38х1,0/	шт.	184	-601	-110584
		Раздел 9.	Кровля (исключение пирога (в связи с неизменностью существующего утеплителя) на чердачном этаже)				-10794288
			Кровля				
30	249	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	-150	2 515	-377250
31	250	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	-96	2 467	-236832
32	251	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	-650	1 848	-1201200
33	252	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	-650	278	-180700
34	253	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	-650	3 900	-2535000
35	254	С1234-101-0112 234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	133,9	-46 776	-6263306
Локальная смета № 02-01-04-04. Блок А. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение							
		Раздел 1.	Отопление. (замена стояночной системы, ПЭ, ПП труб на стальные, замена радиаторов на биметалл)				-4890407
36	9	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	-20	7 548	-150960
37	10	С1241-205-2204 241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	19,8	-1 487	-29443

1		2	3	4	5	6	7
38	11	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,86 Нзн. и доп. зкп. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	-20	9 279	-185580
39	12	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	18,92	-2 356	-44576
40	32	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	2 008	-2 231	-4479848
Локальная смета № 02-01-04-02.Блок А.Внутренние инженерные системы. Водоснабжение							
		Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевого водопровода В1п.(подключение от городской сети водопровода до насосных станций)((замена на оцинкованную трубу)**				**-155200**
			Трубопроводы				
41	13	С1241-102-0162 241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	50	-3 104	-155200
Локальная смета № 02-02-01-01. Блок Б. Общестроительные работы							
		Раздел 1.	**Демонтажные работы (отсутствующий цементный пол в подвале; мозаичный мраморный пол по ЛК и маршам; утеплитель керамзит на чердаке, отделка потолка в подвале и по коридорам, отделка стен в подвале)**				**-8246000**
			Полы подвал				
			Тип 1				
42	7	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,09*	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	-648,81	8 226	-5337111
			Полы 1-этаж				
			Тип 3				
43	11	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	-38,33	3 983	-152668
			Полы 2-этаж				
			Тип 3				
44	16	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	-34,5	3 983	-137414
			Полы 3-этаж				
			Тип 3				

1		2	3	4	5	6	7
45	21	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзл=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	-39,84	3 983	-158683
			Полы 4-этаж				
			Тип 3				
46	26	Е12-070101-0207 1207-0101-0207 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзл=1,09*	Полы из керамических плиток.Разборка покрытия	$м^2$	-32,07	3 983	-127735
			Демонтаж отделки помещений				
47	28	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзл=1,09*	Потолки. Очистка потолков от набелов	$м^2$	-971,12	827	-803116
			Демонтаж кровли				
48	33	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом/Демонтаж/	$м^3$	-97,56	14 191	-1384474
49	43	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	57,16514	-1 353	-77344
50	44	С3412-102-0116 412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т·км	1 143,3028	-59	-67455
		Раздел 2.	**Ремонтные работы(фасады - исключение теплоизоляции)**				**-5754844**
51	47	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	114,975	-50 053	-5754844
		Раздел 11.	**Стены Полы (ЛК и марши - другой вид работ по полам, полы в подвале исключаются)**				**-6210581**
			Подвал				
			Тип 4				
52	106	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	-648,81	2 729	-1770602
53	107	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	648,81	345	223839
			1-этаж				
			Тип 2				
54	116	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	-68,84	14 686	-1010984
55	117	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	-50	3 482	-174100
			2-этаж				

1		2	3	4	5	6	7
			Тип 2				
56	125	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	-69	14 686	-1013334
57	126	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	-42	3 482	-146244
			3-этаж				
			Тип 2				
58	132	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	-69	14 686	-1013334
59	133	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	-42	3 482	-146244
			4-этаж				
			Тип 2				
60	143	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	-69	14 686	-1013334
61	144	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса из керамогранита	м	-42	3 482	-146244
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка (исключаются работы по отделке потолка - замена на армстронг, отделка по стенам в подвале)**				**-20160830**
			Потолок				
62	147	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	-648,81	231	-149875
63	148	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	-2 528,88	2 785	-7042931
64	149	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	-2 528,88	1 677	-4240932
			Стены				
65	150	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	-380,96	231	-88002
66	151	У6112-301-202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	-3 944,79	2 190	-8639090
		Раздел 7.	**Ограждение лестниц (замена ограждения на хромированное)**				**-1311117**
67	182	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,95006	-1 146 761	-1089492

1		2	3	4	5	6	7
68	183	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	-24	3 855	-92520
69	184	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	-25,65162	288	-7388
70	185	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	-25,65162	434	-11133
71	186	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3/Фланец напольного крепления, Декоративная крышка Д38х1,0/	шт.	184	-601	-110584
		Раздел 9.	**Кровля (исключение пирога (в связи с неизменностью существующего утеплителя) на чердачном этаже)**				**-10911322**
			Кровля				
72	240	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	-150	2 515	-377250
73	241	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	-99	2 467	-244233
74	242	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	-657	1 848	-1214136
75	243	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	-657	278	-182646
76	244	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	-657	3 900	-2562300
77	245	С1234-101-0112 234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	135,342	-46 776	-6330757
Локальная смета № 02-02-04-04. Блок Б. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение (замена радиаторов на биметалл)							
		Раздел 15.	**Отопление (замена радиаторов на биметалл).**				**-4582474**
78	32	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	2 054	-2 231	-4582474
Локальная смета № 02-03-01-01.Блок В.Общестроительные работы							
		Раздел 1.	**Демонтажные работы (отсутствующий цементный пол в подвале; утеплитель керамзит на чердаке, отделка потолка и стен в подвале, отделка потолка по коридорам)**				**-9690071**

1		2	3	4	5	6	7
			Полы подвал				
			Тип 1				
79	10	Е12-070101-0208 1207-0101-0208 *РСНБ РК 2022 Кзар а Кзп=1,09*	Полы цементные.Разборка покрытия	$м^2$	-862,82	8 226	-7097557
			Демонтаж отделки помещений				
80	29	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзар а Кзп=1,09*	Потолки. Очистка потолков от мебелов	$м^2$	-636,84	827	-526667
			Кровля				
81	35	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Покрытия. Демонтаж утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	-135,41	14 191	-1921603
82	38	С3414-104-0601 414-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Мусор строительный (ручная).Погрузка	т	56,946	-1 353	-77048
83	39	С3412-102-0116 412-102-0116 *РСНБ РК 2022*	Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 15 до 20 км	т-км	1 138,92	-59	-67196
		Раздел 2.	**Ремонтные работы (фасады, исключается утеплитель)**				**-1313891**
84	42	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	26,25	-50 053	-1313891
		Раздел 4.	**Полы**				**-3781794**
			2-этаж				
			Тип 6				
85	131	У6111-0403-0701 6111-0403-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$	-279,26	216	-60320
86	132	С1233-204-0301 233-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	$м^2$	279,26	-298	-83219
87	133	У6109-0307-0803 6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка лаг по плитам перекрытий	$м^2$	-279,26	2 759	-770478
88	134	С1233-203-0102 233-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	10,360546	-151 875	-1573508
			3-этаж				
			Тип 6				
89	147	У6111-0403-0701 6111-0403-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Тепло- и звукоизоляция ленточная под лаги из плит древесноволокнистых. Устройство	$м^2$	-145,3	216	-31385
90	148	С1233-204-0301 233-204-0301 *РСНБ РК 2022*	Звукоизоляционная подложка под паркет толщиной 3 мм ГОСТ 16297-80	$м^2$	145,3	-298	-43299

1		2	3	4	5	6	7
91	149	У6109-0307-0803 6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка лаг по плитам перекрытий	$м^3$	-145,3	2 759	-400883
92	150	С1233-203-0102 233-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм	$м^3$	5,39063	-151 875	-818702
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка (исключаются работы по отделке потолка - замена на армстронг)**				**-15350000**
			Потолок				
93	153	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	-862,82	231	-199311
94	154	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	-2 090,06	2 785	-5820817
95	155	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	-2 090,06	1 677	-3505031
			Стены				
96	156	У6112-0302-0202 6112-0302-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска поверхности внутри зданий, известковая по кирпичу и бетону	$м^2$	-239,24	231	-55264
97	157	У6112-301-202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	-2 634,51	2 190	-5769577
		Раздел 8.	**Кровля (исключение пирога (в связи с неизменностью существующего утеплителя) на чердачном этаже)**				**-14639320**
			Кровля				
98	217	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	-123	2 515	-309345
99	218	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	-77,2	2 467	-190452
100	219	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	-902,8	1 848	-1668374
101	220	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	-902,8	278	-250978
102	221	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	-902,8	3 900	-3520920
103	222	С1234-101-0112 234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	185,9768	-46 776	-8699251

Локальная смета № 02-03-04-04 Блок В. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение (замена радиаторов на биметалл)

1		2	3	4	5	6	7
		Раздел 1.	Отопление (замена радиаторов на биметалл)				-2503182
104	25	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	1 122	-2 231	-2503182
Локальная смета № 02-04-01-01. Блок Г. Общестроительные работы.							
		Раздел 1.	Демонтажные работы (утеплитель керамзит на чердаке, отделка по потолку)				-1511661
			Демонтаж отделки помещений				
105	9	Е12-120104-0501 1212-0104-0501 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,09*	Потолки. Очистка потолков от набелов	$м^2$	-248	827	-205096
			Кровля				
106	14	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=0,8*	Покрытия. Демонтаж утепление керамзитом	$м^2$ утеплителя	-92,07	14 191	-1306565
		Раздел 2.	Ремонтные работы (фасады)				-486140
107	19	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	9,7125	-50 053	-486140
		Раздел 4.	Внутренняя отделка (исключаются работы по отделке потолка - замена на армстронг				-8144134
108	38	У6112-0301-0301 6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка потолка раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, за один раз	$м^2$	-1 013,61	2 785	-2822904
109	39	У6112-0302-0106 6112-0302-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, потолок подготовленный под окраску	$м^2$	-1 013,61	1 677	-1699824
110	40	У6112-301-202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	-1 653,61	2 190	-3621406
		Раздел 5.	Кровля (исключение пирога (в связи с неизменностью существующего утеплителя) на чердачном этаже)				-10043421
111	64	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	-108	2 515	-271620
112	65	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	-63	2 467	-155421

1		2	3	4	5	6	7
113	66	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	-614	1 848	-1134672
114	67	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=10*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	-614	278	-170692
115	68	У6111-0402-0103 6111-0402-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	$м^2$	-614	3 900	-2394600
116	69	С1234-101-0112 234-101-0112 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-120	$м^3$	126,484	-46 776	-5916416
Локальная смета № 2-04-04-04. Блок Г. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение							
		Раздел 1.	**Отопление (замена радиаторов на биметалл)**				**-1508156**
117	22	С1245-102-0105 245-102-0105 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления алюминиевый ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 155 Вт	секция	676	-2 231	-1508156
Локальная смета № 02-01-04-06. Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение/все блоки/.							
		Раздел 1.	**Электроосвещение (замена люминисцентных светильников на светодиодные)**				**-1893273**
			Светильники				
118	121	С1247-101-0117 247-101-0117 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО 01-2х18-012	шт.	229	-7 341	-1681089
119	122	С1247-101-0115 247-101-0115 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛПО01-36-001	шт.	2	-7 444	-14888
120	123	С1247-101-0106 247-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Светильник для люминесцентных ламп ГОСТ 17677-82 типа ЛСП01-2х36-002 "Норд" IP65 ЭмПРА/012 ЭПРА	шт.	16	-12 331	-197296
Локальная смета № 02-01-04-07. Внутренние инженерные системы. Пожаротушение/все блоки/							
		Раздел 1.	**Пожаротушение (замена кабель-канала на трубу гофрированную)**				**-9216203**
			Провода и кабели				
121	19	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	-6 710	1 282	-8602220

1		2	3	4	5	6	7
122	20	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	6 386	-75	-478950
123	21	С1243-907-0105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	309	-129	-39861
124	22	С1243-907-0110 243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	216,3	-440	-95172
Локальная смета № 02-01-04-08. Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения/все блоки/ (замена кабель-каналана трубу гофрированную)							
			Всего:				**-2142589**
			Провода и кабели				
125	22	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	-1 460	1 282	-1871720
126	23	С1243-907-0105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	1 256,6	-129	-162101
127	24	С1243-907-0110 243-907-0110 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 40 мм	м	247,2	-440	-108768
Локальная смета № 02-01-04-09. Внутренние инженерные системы. Слаботочные системы/все блоки/ .							
		Раздел 1.	**Телефонизация (замена кабель-каналана трубу гофрированную)**				**-3003942**
			Провода и кабели				
128	17	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	-2 210	1 282	-2833220
129	18	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	2 276,3	-75	-170722
Локальная смета № 07-01-01-01. Генеральный план.							
		Раздел 3.	**Покрытие (замена на тротуарную плитку)**				**-11245225**
			ТИП 1. Асфальтобетонное покрытие 1236,33 $м^2$				
130	9	У7101-0401-0101 7101-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка	$м^3$	-185,4495	7 371	-1366948

1		2	3	4	5	6	7
131	10	У7101-402-101 7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,5*	Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см	$м^2$	-1 236,33	972	-1201713
132	11	У7101-0602-0306 7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	-1 236,33	2 771	-3425870
133	12	У7101-0602-0406 7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306	$м^2$	-1 236,33	1 135	-1403235
134	13	У7101-0602-0301 7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 $т/м^3$	$м^2$	-1 236,33	3 112	-3847459

Составлено:

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазКавроСтрой"

Директор_____ Нургалиев А.Г.

Согласовано:

Авторский надзор:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт_____ Бакиров Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №46
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-01-01. Блок А. Общестроительные работы.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**19853414**
			Раздел 2. Ремонтные работы				**165926**
					Фасад		
1	44	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	$м^3$	3,315	50 053	165926
			Раздел 4. Полы				**9305442**
			1-й этаж				
			Тип 1				
2	114	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	-0,31	2 151	-667
3	115	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	-0,31	419	-130
4	116	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	95,69	6 972	667151
			Тип 2				

1		2	3	4	5	6	7
5	120	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	22,76	6 972	158683
			Тип 4				
6	124	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	24,62	8 043	198019
			Тип 1.1				
7	125	У6109-0307-0803 6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	$м^2$	66,91	2 759	184605
8	126	С1233-203-0102 233-203-0102 *РСНБ РК 2022*	**Доска для покрытия полов со шпунтом и гребнем ГОСТ 8242-88 из антисептированной древесины тип 2, толщина 36 мм, ширина от 68 до 98 мм**	$м^3$	2,482161	151 875	376978
9	127	У6112-0302-0313 6112-0302-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по дереву, пол**	$м^2$	66,91	1 438	96217
10	128	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	39	806	31434
			2-этаж				
			Тип 1				
11	131	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	332,34	6 972	2317074
			Тип 2				
12	135	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	2,32	6 972	16175
			2-й этаж				
			Тип 4				
13	139	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	30,51	8 043	245392
			3-этаж				
			Тип 1				
14	142	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	340,68	6 972	2375221
			Тип 2				
15	146	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	3,16	6 972	22032
			3-й этаж				
			Тип 4				

1		2	3	4	5	6	7
16	150	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	16,05	8 043	129090
			4-этаж				
			Тип 1				
17	153	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	338,33	6 972	2358837
			4-й этаж				
			Тип 4				
18	157	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	16,08	8 043	129331
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**7026316**
			Стены		Стены		
19	164	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	-0,02	1 871	-37
20	165	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	2 137,76	1 500	3206640
166	166	У6112-0302-0305 6112-0302-0305 ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена**	$м^2$	1 992,22	2 141	4265343
21	167	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена**	$м^2$	-202,1	2 205	-445630
		Раздел 8.	**Вентиляционный канал**				**2963617**
			Вентиляционный канал ВШ-1				
22	197	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	13	8 176	106288
23	198	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,1792	338 820	60717
24	199	С1214-201-0301 214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм**	т	0,104	399 222	41519
25	200	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0752	335 983	25266
26	201	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	$м^3$	1,3	185 405	241026

1		2	3	4	5	6	7
27	202	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,261	31 847	40159
			Вентиляционный канал ВШ-2 2шт				
28	203	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	30	8 176	245280
29	204	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,39016	338 820	132194
30	205	С1214-201-0301 214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,2292	399 222	91502
31	206	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,16096	335 983	54080
32	207	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	3	185 405	556215
33	208	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	2,91	31 847	92675
			Вентиляционный канал ВШ-3				
34	209	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	15	8 176	122640
35	210	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,20639	338 820	69929
36	211	С1214-201-0301 214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,12215	399 222	48765
37	212	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,08424	335 983	28303
38	213	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	1,5	185 405	278108
39	214	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,455	31 847	46337
			Вентиляционный канал ВШ-4				
40	215	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	14,6	8 176	119370
41	216	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,15826	338 820	53622

1		2	3	4	5	6	7
42	217	С1214-201-0301 214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,10556	399 222	42142
43	218	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0527	335 983	17706
44	219	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	1,46	185 405	270691
45	220	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	1,4162	31 847	45102
			Вентиляционный канал ВШ-5				
46	221	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,8	8 176	22893
47	222	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0606	338 820	20532
48	223	С1214-201-0301 214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм	т	0,0558	399 222	22277
49	224	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0048	335 983	1613
50	225	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	0,28	185 405	51913
51	226	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,2716	31 847	8650
			Устройство отверстия				
52	228	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,02	305 139	6103
		Раздел 9.	**Кровля**				**176470**
					Кровля		
53	248	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,12132	1 454 584	176470
		Раздел 10.	**Разные работы**				**215643**
			Зонт для вент шахт				

1		2	3	4	5	6	7
54	295	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,12692	276 565	35102
55	296	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Переплеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,12692	1 140 313	144729
56	297	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,004	345 153	1381
57	298	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,42684	288	987
58	299	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,42684	216	740
59	300	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	4	8 176	32704
						ВСЕГО ПО АКТУ:	19853414
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		19 853 414
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	1 250 765
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		21 104 179
Сметная прибыль 5%	5,0%	1 055 209
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	1 055 209
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		23 214 597
2024 год 100% К=1,075	1,075	24 955 692
Тендерная скидка	2,0%	499 114
ИТОГО со скидкой		24 456 578

1	2	3	4	5	6	7
	Налог на добавленную стоимость - 12 %				**12,0%**	**2 934 789**
	ИТОГО С НДС:					**27 391 367**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №47
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-04-02. Блок А. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2 811 611**
			Раздел 2. Водопровод В1				**1 711 473**
1	31	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	150	6 868	1 030 200
2	32	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	148,5	271	40 244
3	34	С1241-101-0109 241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	50	-557	-27 850
4	37	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	50	5 670	283 500
5	40	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	300	5	1 500

1		2	3	4	5	6	7
6	41	С1241-221-0104 241-221-0104 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	40	10	400
7	42	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	15	36	540
8	43	С1241-209-1903 241-209-1903 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	4	107	428
9	44	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	37	18	666
10	45	С1241-208-2503 241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	53	212
11	46	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	42	708	29 736
12	47	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	323	419	135 337
13	48	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,323	301 078	97 248
14	49	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	31,5	356	11 214
15	50	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	31,5	838	26 397
					Пожарный кран		
16	53	С1244-401-0102 244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	53 Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	8	894	7 152
17	54	С1244-401-0101 244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	54 Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	16	1 067	17 072
18	60	С1241-114-0105 241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	60 Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	628	2 512
19	61	С1241-114-0117 241-114-0117 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	770	3 080
					Поливочный кран(внутренний)		
20	62	У6114-0601-0102 6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	5	2 230	11 150

1		2	3	4	5	6	7
21	64	С1261-107-0752 261-107-0752 *РСНБ РК 2022*	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	50	453	22 650
					Поливочный кран(наружный)		
22	65	У6114-0601-0102 6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	2 230	2 230
23	67	С1261-107-0752 261-107-0752 *РСНБ РК 2022*	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	35	453	15 855
		Раздел 4.	**Водопровод горячей воды Т3,Т4**				**1100138**
24	75	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	36	6 868	247 248
25	76	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	35,64	198	7 057
26	81	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	68	5 110	347 480
27	82	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	68	1 511	102 748
28	83	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	110	5	550
29	84	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	81	36	2 916
30	85	С1241-209-2005 241-209-2005 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х32 мм	шт.	4	80	320
31	86	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	56	18	1 008
32	87	С1241-208-2504 241-208-2504 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	120	240
33	88	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	708	16 992
34	89	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	448	419	187 712
35	90	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,448	301 078	134 883

1		2	3	4	5	6	7
36	91	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	42,7	356	15 201
37	92	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	42,7	838	35 783
						ВСЕГО ПО АКТУ:	2 811 611
						Оборудование	0

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		2 811 611
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	177 131
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		2 988 742
Сметная прибыль 5%	5,0%	149 437
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	149 437
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		3 287 617
2024 год 100% К=1,075	1,075	3 534 188
Тендерная скидка	2,0%	70 684
ИТОГО со скидкой		3 463 504
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	415 621
ИТОГО С НДС		3 879 125

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 48
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-04-03. Блок А. Внутренние инженерные системы. Канализация.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**102978**
			Раздел 1. Канализация К1				**102978**
1	2	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	150	419	62850
2	6	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	88	456	40128
						ВСЕГО ПО АКТУ:	**102978**
						Оборудование	**-**

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		**102 978**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**6 488**
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		**109 466**
Сметная прибыль 5%	**5,0%**	**5 473**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**5,0%**	**5 473**
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		**120 412**
2024 год 100% К=1,075	**1,075**	**129 443**
Тендерная скидка	**2,0%**	**2 589**

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО со скидкой					**126 854**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %				**12,0%**	**15 223**
	ИТОГО С НДС					**142 077**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 49
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-04-05. Блок А. Внутренние инженерные системы.Вентиляция и кондиционирование.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3 962 933**
			Раздел I. Вентиляция				**3 962 933**
			П1				
1	3	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	182	7 174	1 305 668
2	4	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	19	219	4 161
3	10	У6111-0301-0301 6111-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	$м^2$	120,5	9 653	1 163 187
			В1				
4	15	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	8	7 174	57 392
5	16	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
6	20	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляции трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	1,75	113 983	199 470

7	21	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	1,89	23 188	43 825
8	23	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,004025	552 642	2 224
			В2				
9	27	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	17	7 174	121 958
10	28	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	219	876
11	32	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	2,9	113 983	330 551
12	33	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	3,132	23 188	72 625
13	34	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	5,8	2 276	13 201
14	35	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00667	552 642	3 686
			В3				
15	40	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	4	7 174	28 696
16	41	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
17	44	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	1,75	113 983	199 470
18	45	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	1,89	23 188	43 825
19	47	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,004025	552 642	2 224
			Естественная вентиляция				
20	50	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	45	7 174	322 830

21	51	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	2,92	15 885	46407
						ВСЕГО ПО АКТУ:	3 962 933
						Оборудование	0
	СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ						3 962 933
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					6,3%	249 665
	ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные						4 212 598
	Сметная прибыль 5%					5,0%	210 630
	Непредвиденные работы и затраты-5%					5,0%	210 630
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:						4 633 858
	2024 год 100% К=1,075					1,075	4 981 397
	Тендерная скидка					2,0%	99 628
	ИТОГО со скидкой						4 881 769
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					12,0%	585 812
	ИТОГО С НДС:						5 467 581

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 50
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-03-01-01. Блок В.Общестроительные работы.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12928696**
			Раздел 2. Ремонтные работы				**-1313891**
1	42	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	26,25	-50 053	-1313891
			Раздел 3. Воздухозаборная шахта				**1 025 473**
2	49	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1,5	77 231	115 846
3	50	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0056	727 784	4 076
4	51	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1,5	4 751	7 127
5	52	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,02	56 307	57 433

1		2	3	4	5	6	7
6	53	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006384	440 050	2 809
7	54	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000912	498 782	455
8	55	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5	3 936	19 680
			Монолитная плита				
9	56	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,23	140 730	32 368
10	57	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0219	336 740	7 375
			Решетка РМ-1				
11	58	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0179	276 565	4 951
12	59	С1214-201-0302 214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0125	375 518	4 694
13	60	С1214-101-0202 214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0054	367 536	1 985
14	61	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,5191	3 855	2 001
			Покрытие				
15	62	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	2,3	2 515	5 785
16	63	У6110-0101-0105 6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	2,6	2 441	6 347
17	64	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	2,3333333	1 848	4 312

1		2	3	4	5	6	7
18	65	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	2,3333333	418	975
19	66	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0066	74 330	491
20	67	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0066	383 139	2 529
21	68	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,3	43 700	13 110
22	69	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^3$	1,8	8 176	14 717
			Перемычка металлическая ПМ-1 1шт				
23	70	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,0415	1 010 601	41 940
24	71	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,02392	423 393	10 128
25	72	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0147	375 091	5 514
26	73	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00288	335 983	968
27	74	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002765	954 056	2 638
28	75	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,16776	288	336
29	76	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,16776	434	507
30	77	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	2,5	5 342	13 355

1		2	3	4	5	6	7
31	78	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,1385	2 504	347
			Отв 200х350х350 2шт				
32	79	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,01864	962 329	17 938
33	80	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01624	375 091	6 091
34	81	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0024	335 983	806
35	82	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,50328	288	145
36	83	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,50328	434	218
			Отв 400х350х350 3шт				
37	84	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,05901	962 329	56 787
38	85	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05145	375 091	19 298
39	86	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00756	335 983	2 540
40	87	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,59327	288	459
41	88	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,59327	434	691
			Отв 400х350х350 3шт				
42	89	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,09658	962 329	92 942

1		2	3	4	5	6	7
43	90	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,09274	375 091	34 786
44	91	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00384	335 983	1 290
45	92	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	2,60766	288	751
46	93	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	2,60766	434	1 132
			Отв 610х250х200 1шт				
47	94	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,06346	962 329	61 069
48	95	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,05962	375 091	22 363
49	96	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00384	335 983	1 290
50	97	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,71342	288	493
51	98	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,71342	434	744
			Устройство отверстия				
52	100	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,02	305 139	6 103
			Узел 1				
53	101	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные.Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных,глубиной 200 мм,диаметром 20 мм	отверстие	1	2 555	2 555

1		2	3	4	5	6	7
54	102	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,02852	1 234 294	35 202
55	103	С1214-203-0402 214-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,02852	562 214	16 034
56	104	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,00558	954 056	5 324
57	105	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Перекрытия железобетонные.Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,01	343 254	3 433
			Узел 2				
58	106	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные.Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных,глубиной 200 мм,диаметром 20 мм	отверстие	2	2 555	5 110
59	107	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,05704	1 234 294	70 404
60	108	С1214-203-0402 214-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,05704	562 214	32 069
61	109	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01116	954 056	10 647
62	110	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Перекрытия железобетонные.Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,02	343 254	6 865
			Узел 3				
63	111	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные.Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных,глубиной 200 мм,диаметром 20 мм	отверстие	2	2 555	5 110
64	112	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка детали закладной,вес до 4 кг	т	0,05704	1 234 294	70 404

1		2	3	4	5	6	7
65	113	С1214-203-0402 214-203-0402 *РСНБ РК 2022*	Швеллер гнутый равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8278-83 толщиной стенки от 5 до 8 мм	т	0,05704	562 214	32 069
66	114	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,01116	954 056	10 647
67	115	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Перекрытия железобетонные.Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,02	343 254	6 865
		Раздел 4.	**Полы**				**8 008 449**
			2-этаж				
			Тип 5				
68	129	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	500,8	6 972	3 491 578
			3-этаж				
			Тип 5				
69	140	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	95,17	6 972	663 525
			Тип 6				
70	152	У6109-0302-0401 6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	$м^2$	906,03	4 253	3 853 346
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**3770495**
			Стены				
159	159	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	1 352,51	1 500	2 028 765
160	160	У6112-0302-0305 6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	1 282	2 141	2 744 762
71	161	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена	$м^2$	-454,89	2 205	-1003032
		Раздел 8.	**Кровля**				**1438170**
					Кровля		

1		2	3	4	5	6	7
72	223	У6111-0402-0304 6111-0402-0304 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	902,8	1 400	1263920
73	224	С1261-107-0510 261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых волос/	$м^2$	1 271,9	137	174250
						ВСЕГО ПО АКТУ:	12928696
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		12 928 696
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	814 508
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		13 743 204
Сметная прибыль 5%	5,0%	687 160
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	687 160
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		15 117 524
2024 год 100% К=1,075	1,075	16 251 339
Тендерная скидка	2,0%	325 027
ИТОГО со скидкой		15 926 312
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	1 911 157
ИТОГО С НДС:		17 837 469

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕврОСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ № 51
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-03-04-02. Блок В. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**810564**
		Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевого водопровода В1п.(подключение от городской сети водопровода до насосных станций)**				**-155591**
			Трубопроводы				
1	8	У6114-0102-0511 6114-0102-0511 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 300 до 350 мм	м	-1	18 457	-18457
2	9	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	-1	6 412	-6412
3	10	С1241-102-0238 241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	1	-15 564	-15564
4	12	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	-2	18 507	-37014
5	13	С1242-101-0602 242-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	-39 072	-78144
		Раздел 2.	**Водопровод В1**				**-301241**

1		2	3	4	5	6	7
6	14	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	-2 063	-41260
7	15	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	-2	10 236	-20472
8	16	С1242-101-0601 242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	-28 851	-57702
9	17	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	-2	18 507	-37014
10	18	С1242-101-0602 242-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	-39 072	-78144
11	24	С1241-102-0162 241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	45	-3 104	-139680
12	29	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,145	301 078	43656
			Поливочный кран(внутренний)				
13	41	У6114-0601-0102 6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	2 230	2230
14	43	С1261-107-0752 261-107-0752 *РСНБ РК 2022*	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	20	453	9060
			Поливочный кран(наружный)				
15	44	У6114-0601-0102 6114-0601-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов поливочных, диаметр до 25 мм	кран	1	2 230	2230
16	46	С1261-107-0752 261-107-0752 *РСНБ РК 2022*	Рукав резинотканевый диаметром 16 мм ГОСТ 18698-79	м	35	453	15855
		Раздел 3.	**Водопровод горячей воды Т3,Т4**				**1267396**
17	51	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	96	6 868	659328
18	52	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	95,04	198	18818
19	53	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	40	2 737	109480

1		2	3	4	5	6	7
20	54	С1241-101-0113 241-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	40	1 426	57040
21	55	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	40	4 426	177040
22	56	С1241-102-0137 241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	40	1 511	60440
23	57	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	182	5	910
24	58	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	14	36	504
25	59	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	7	18	126
26	60	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	40	708	28320
27	61	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	176	419	73744
28	62	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,176	301 078	52990
29	63	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	24	356	8544
30	64	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	24	838	20112
						ВСЕГО ПО АКТУ:	**810564**
						Оборудование	**-**

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		**810 564**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**51 066**
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		**861 630**
Сметная прибыль 5%	**5,0%**	**43 081**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**5,0%**	**43 081**
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		**947 792**
2024 год 100% К=1,075	**1,075**	**1 018 877**
Тендерная скидка	**2,0%**	**20 378**

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО со скидкой					**998 499**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %				**12,0%**	**119 820**
	ИТОГО С НДС:					**1 118 319**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ № 52
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-04-04-02. Блок Г. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**2082605**
			Раздел 1. Водопровод В1				**1238971**
1	2	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	10 236	10236
2	3	С1242-101-0601 242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	28 851	28851
3	4	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСП РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	100	6 868	686800
4	5	С1241-205-1201 241-205-1201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	99	271	26829
5	8	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	40	5	200
6	9	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	20	36	720
7	10	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	10	18	180

1		2	3	4	5	6	7
8	11	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	21	708	14868
9	12	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	142	419	59498
10	13	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,142	301 078	42753
11	14	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	16	356	5696
12	15	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	16	838	13408
					Пожарный кран		
13	16	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	4	19 877	79508
14	17	С1242-303-0301 242-303-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	4	23 182	92728
15	18	С1244-401-0102 244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	4	894	3576
16	19	С1244-401-0101 244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	8	1 067	8536
17	20	У6114-0601-0202 6114-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	4	9 013	36052
18	21	С1248-307-0105 248-307-0105 *РСНБ РК 2022*	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	4	32 133	128532
		Раздел 2.	**Водопровод горячей воды Т3,Т4**				**843634**
19	25	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	106	6 868	728008
20	26	С1241-205-2301 241-205-2301 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	104,94	198	20778
21	28	С1241-101-0105 241-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	57	-689	-39273
22	29	С1241-221-0102 241-221-0102 *РСНБ РК 2022*	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	110	5	550

1		2	3	4	5	6	7
23	30	С1241-209-1901 241-209-1901 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	95	36	3420
24	31	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	56	18	1008
25	32	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	6	708	4248
26	33	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	163	419	68297
27	34	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,163	301 078	49076
28	35	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	$м^2$	6,3	356	2243
29	36	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	$м^2$	6,3	838	5279
						ВСЕГО ПО АКТУ:	2082605
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		**2 082 605**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	**6,3%**	**131 204**
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**2 213 809**
Сметная прибыль 5%	**5,0%**	**110 690**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**5,0%**	**110 690**
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		**2 435 190**
2024 год 100% К=1,075	**1,075**	**2 617 829**
Тендерная скидка	**2,0%**	**52 357**
ИТОГО со скидкой		**2 565 473**

1	2	3	4	5	6	7
	Налог на добавленную стоимость - 12 %				**12,0%**	**307 857**
	ИТОГО С НДС:					**2 873 329**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 53
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-04-04-03. Блок Г. Внутренние инженерные системы. Канализация.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**42292**
			Раздел 1. Канализация К1				**42292**
1	6	С1241-208-3601 241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	106	2332
2	7	С1241-209-2401 241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	10	72	720
3	8	С1241-212-0501 241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	578	1156
4	9	С1241-220-0201 241-220-0201 *РСНБ РК 2022*	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	16	367	5872
5	10	С1241-216-0201 241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	222	69	15318
6	11	С1241-208-3501 241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	22	91	2002
7	12	С1241-212-0501 241-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	6	578	3468

1		2	3	4	5	6	7
8	13	С1241-211-0605 241-211-0605 *РСНБ РК 2022*	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм/огнеза/	шт.	8	1 428	11424
						ВСЕГО ПО АКТУ:	42292
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		42 292
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	2 664
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		44 956
Сметная прибыль 5%	5,0%	2 248
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	2 248
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		49 452
2024 год 100% К=1,075	1,075	53 161
Тендерная скидка	2,0%	1 063
ИТОГО со скидкой		52 098
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	6 252
ИТОГО С НДС:		58 349

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ № 54
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-04-04-04. Блок Г. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-465565**
			Раздел 1. Отопление				**-465565**
1	23	У6114-0204-0102 6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	-2	2 411	-4822
2	24	С1242-312-1905 242-312-1905 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	-101 401	-101401
3	25	С1242-312-1906 242-312-1906 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	-139 910	-139910
4	26	У6114-0203-0302 6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	-2	3 448	-6896
5	27	С1245-501-0105 245-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	2	-84 625	-169250
6	28	С1242-207-0801 242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	16	-2 137	-34192

1		2	3	4	5	6	7
7	29	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	2,4	-3 789	-9094
						ВСЕГО ПО АКТУ:	-465565
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		-	465 565
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	-	29 331
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		-	494 896
Сметная прибыль 5%	5,0%	-	24 745
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	-	24 745
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		-	544 385
2024 год 100% К=1,075	1,075	-	585 214
Тендерная скидка	2,0%	-	11 704
ИТОГО со скидкой		-	573 510
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	-	68 821
ИТОГО С НДС:		-	642 331

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ № 55
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-04-01-01. Блок Г. Общестроительные работы.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9455472**
		Раздел 2.	**Ремонтные работы**				**5691955**
1	19	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем II 120-130**	$м^3$	9,7125	-50 053	-486140
			Устройство отверстия				
2	22	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	**Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 20 мм**	отверстие	52	2 555	132860
3	23	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	**Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$**	$м^3$ заделки	0,02	305 139	6103
			2,3-этажи				
			Тип 1				
4	26	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	687,64	6 972	4794226
			2,3-этаж				
			Тип 2				

1		2	3	4	5	6	7
5	28	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	19,56	9 722	190162
			Тип 2				
6	30	У6109-0302-0401 6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	$м^2$	248	4 253	1054744
		Раздел 3.	**Проемы**				**105658**
			Двери внутренние				
7	34	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	68	601	40868
8	35	С1223-502-0301 223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	19	3 410	64790
		Раздел 4.	**Внутренняя отделка**				**3059790**
			Стены				
9	41	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	$м^2$	-0,39	1 871	-730
42	42	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	748,61	1 500	1122915
43	43	У6112-0302-0305 6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	905	2 141	1937605
		Раздел 5.	**Кровля**				**598069**
			Кровля		Кровля		
10	63	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	-0,2923	1 454 584	-425175
11	70	У6111-0402-0304 6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции обмазочной в один слой	$м^2$	614	1 400	859600
12	71	С1261-107-0510 261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	$м^2$	1 194,48	137	163644
						ВСЕГО ПО АКТУ:	**9455472**
						Оборудование	**-**
	СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ						**9 455 472**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)					**6,3%**	**595 695**

1	2	3	4	5	6	7
	ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные					**10 051 167**
	Сметная прибыль 5%				**5,0%**	**502 558**
	Непредвиденные работы и затраты-5%				**5,0%**	**502 558**
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:					**11 056 283**
	2024 год 100% К=1,075				**1,075**	**11 885 505**
	Гендерная скидка				**2,0%**	**237 710**
	ИТОГО со скидкой					**11 647 795**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %				**12,0%**	**1 397 735**
	ИТОГО С НДС:					**13 045 530**

ЗАКАЗЧИК:
УГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 56
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-04-01-01. Блок Б. Общестроительные работы.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**21728970**
			Раздел 3. Воздухозаборная шахта				**777536**
1	53	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1,5	77 231	115846
2	54	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0056	727 784	4076
3	55	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1,5	4 751	7127
4	56	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,02	56 307	57433
5	57	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006384	440 050	2809
6	58	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000912	498 782	455

1		2	3	4	5	6	7
7	59	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5	3 936	19680
			Монолитная плита				
8	60	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,23	140 730	32368
9	61	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0219	336 740	7375
			Решетка РМ-1				
10	62	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0179	276 565	4951
11	63	С1214-201-0302 214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0125	375 518	4694
12	64	С1214-101-0202 214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0054	367 536	1985
13	65	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,4833	3 855	1863
					Покрытие		
14	66	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	2,3	2 515	5785
15	67	У6110-0101-0105 6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	2,6	2 441	6347
16	68	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	2,3333333	1 848	4312
17	69	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	2,3333333	418	975

1		2	3	4	5	6	7
18	70	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0066	74 330	491
19	71	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0066	383 139	2529
20	72	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,3	43 700	13110
21	73	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1,8	8 176	14717
		Перемычка металлическая ПМ-1					
22	74	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,0415	1 010 601	41940
23	75	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,02392	423 393	10128
24	76	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0147	375 091	5514
25	77	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00288	335 983	968
26	78	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002765	954 056	2638
27	79	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,16834	288	336
28	80	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,16834	434	507
29	81	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	2,5	5 342	13355
30	82	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,1385	2 504	347
		Перемычка металлическая ПМ-2 4шт					

1		2	3	4	5	6	7
31	83	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,12708	1 010 601	128427
32	84	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,07488	423 393	31704
33	85	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0362	375 091	13578
34	86	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,016	335 983	5376
35	87	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009056	954 056	8640
36	88	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,58092	288	1031
37	89	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,58092	434	1554
38	90	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	10	5 342	53420
39	91	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,554	2 504	1387
			Перемычка металлическая ПМ-3 2шт				
40	92	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,06354	1 010 601	64214
41	93	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,03744	423 393	15852
42	94	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0181	375 091	6789
43	95	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,008	335 983	2688

1		2	3	4	5	6	7
44	96	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004528	954 056	4320
45	97	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,79046	288	516
46	98	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,79046	434	777
47	99	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	5	5 342	26710
48	100	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,277	2 504	694
			Отв 200х400х300 2шт				
49	101	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,01864	962 329	17938
50	102	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01624	375 091	6091
51	103	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0024	335 983	806
52	104	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	0,50328	288	145
53	105	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	0,50328	434	218
		Раздел 4.	**Полы**				**12196602**
			1-этаж Тип 1				
54	110	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	310,44	6 972	2 164 388
			Тип 1/1				
55	114	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	11,69	6 972	81 503

1		2	3	4	5	6	7
			1-этаж Тип 2				
56	116	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	21,36	14 686	313693
			Тип 3				
57	120	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	18,82	8 043	151369
			2-этаж				
			Тип 1				
58	123	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	243,95	6 972	1 700 819
			2-этаж				
			Тип 2				
59	125	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	21,52	14 686	316043
			3-этаж				
			Тип 1				
60	130	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	307,55	6 972	2 144 239
			3-этаж				
			Тип 2				
61	132	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	21,52	14 686	316043
			Тип 3				
62	134	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	29,16	8 043	234534
			4-этаж		4-этаж		
			Тип 2				
63	143	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	21,52	14 686	316043
			Тип 3				
64	145	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	34,04	8 043	273784
65	146	У6109-0302-0401 6109-0302-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных**	$м^2$	983,81	4 253	4 184 144
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				**6 792 061**
			Стены				

1		2	3	4	5	6	7
66	153	У6112-0302-0105 6112-0302-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом улучшенная по сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	1 818,19	1 500	2 727 285
67	154	У6112-0302-0305 6112-0302-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска улучшенная масляным составом по сборным конструкциям (подготовленным под окраску), стена	$м^2$	2 126,6	2 141	4 553 051
68	155	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена	$м^2$	221,44	-2 205	-488 275
		Раздел 6.	**Проемы**				**278092**
			Двери внутренние				
69	165	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	162	601	97362
70	166	С1223-502-0301 223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	53	3 410	180730
		Раздел 8.	**Вентиляционный канал**				**15257**
			Устройство отверстия				
71	212	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзп=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,05	305 139	15257
		Раздел 9.	**Кровля**				**1669422**
			Анкер А-1				
72	220	У6103-0701-0803 6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,11096	749 350	83148
73	221	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,107464	340 429	36584
74	222	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,0037468	954 056	3575
			Анкер А-2				
75	223	У6103-0701-0803 6103-0701-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка болта анкерного: при бетонировании со связями из арматуры	т	0,22008	749 350	164917
76	224	С1214-210-0102 214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 25 мм	т	0,211008	340 429	71833

1		2	3	4	5	6	7
77	225	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	**Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный**	т	0,0008282	954 056	790
			Кровля				
			Ходовой мостик 80пм				
78	256	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка досок ходовых**	м	80	213	17040
79	257	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,6	109 864	65918
80	258	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,32	117 770	37686
			Лестница к СО 4шт				
81	259	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,084	267 100	22436
82	260	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	$м^3$	0,084	10 343	869
			Ходовые доски				
83	261	У6107-0101-0212 6107-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка досок ходовых**	м	80	213	17040
84	262	С1215-204-0402 215-204-0402 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,9	109 864	98878
85	263	С1215-202-0502 215-202-0502 *РСНБ РК 2022*	**Брусок обрезной хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,32	117 770	37686
			Ограждение ОГ-1 150пм				
86	264	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,50001	290 069	145037
87	265	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,50001	1 146 761	573392
88	266	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	13,50027	288	3888
89	267	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	13,50027	216	2916
			Зонт для вент.шахт				
90	286	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,12 Изм. к доп. кал. 32*	**Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж**	т конструкций	0,15406	276 565	42608

1		2	3	4	5	6	7
91	287	С1222-509-0701 222-509-0701 *РСНБ РК 2022*	Перемлеты оконные, нестандартные, жалюзийные и защитные решетки из горячекатаных, холодногнутых профилей и труб ГОСТ 7511-73	т	0,15406	1 140 313	175677
92	288	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	4,15962	288	1198
93	289	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	4,15962	216	898
94	290	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	8	8 176	65408
						ВСЕГО ПО АКТУ:	21728970
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		21 728 970
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	1 368 925
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		23 097 895
Сметная прибыль 5%	5,0%	1 154 895
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	1 154 895
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		25 407 685
2024 год 100% К=1,075	1,075	27 313 261
Тендерная скидка	2,0%	546 265
ИТОГО со скидкой		26 766 996
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	3 212 039
ИТОГО С НДС:		29 979 035

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-гимназия № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "ТОР РЮЛЕСТ"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 57
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-02-04-02. Блок Б.Внутренние инженерные системы. Водоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-875829**
			Раздел 1. Водопровод В1				**-66971**
1	1	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	86	-2 063	-177418
2	2	С1242-301-1203 242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	-2 627	-5254
3	3	С1242-301-1205 242-301-1205 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	-5 498	-10996
4	4	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	-3	10 236	-30708
5	5	С1242-101-0601 242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	-28 851	-86553
21	21	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	334	419	139946
22	22	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	0,334	301 078	100560

1		2	3	4	5	6	7
					Пожарный кран		
27	27	С1244-401-0102 244-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	8	894	7152
28	28	С1244-401-0101 244-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	16	1 067	17072
33	33	С1241-113-0110 241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	10	-1 826	-18260
34	34	С1241-114-0105 241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	-628	-2512
			Раздел 2. Водопровод горячей воды Т3,Т4				-808858
41	41	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	54	-2 063	-111402
42	42	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	-3 933	-7866
43	43	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	-1	10 236	-10236
44	44	С1242-101-0601 242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	-28 851	-28851
48	48	С1241-101-0105 241-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	256	-689	-176384
58	58	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	-448	419	-187712
59	59	У6121-0301-0101 6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм	км	-0,448	301 078	-134883
62	62	С1242-304-0202 242-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	6	-25 254	-151524
						ВСЕГО ПО АКТУ:	-875829
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		-	875 829
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	-	55 177
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		-	931 006
Сметная прибыль 5%	5,0%	-	46 550

1	2	3	4	5	6	7
	Непредвиденные работы и затраты-5%				5,0%	- 46 550
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:					- 1 024 107
	2024 год 100% К=1,075				1,075	- 1 100 915
	Тендерная скидка				2,0%	- 22 018
	ИТОГО со скидкой					- 1 078 897
	Налог на добавленную стоимость - 12 %				12,0%	- 129 468
	ИТОГО С НДС:					- 1 208 364

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ Адилбекова З.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ Тастембеков Е.П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ Нургалиев А.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ Бакиров Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 58
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-02-04-04. Блок Б.Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5102939**
			Раздел 1. Отопление				**5102939**
1	3	У6114-0103-0313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	36	6 001	216036
2	4	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	35,64	362	12902
3	5	У6114-0103-0314 6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	176	6 463	1137488
4	6	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	174,24	586	102105
5	7	У6114-0103-0315 6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	64	7 086	453504
6	8	С1241-205-2203 241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	63,36	935	59242
7	26	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	139	2 229	309831

1		2	3	4	5	6	7
8	27	С1245-510-0206 245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	139	8 873	1233347
9	28	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 20	шт.	139	10 138	1409182
10	29	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	139	898	124822
11	30	С1242-207-3801 242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	139	320	44480
						ВСЕГО ПО АКТУ:	5102939
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		5 102 939
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	321 485
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		5 424 424
Сметная прибыль 5%	5,0%	271 221
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	271 221
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		5 966 867
2024 год 100% К=1,075	1,075	6 414 382
Тендерная скидка	2,0%	128 288
ИТОГО со скидкой		6 286 094
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	754 331
ИТОГО С НДС		7 040 425

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 59
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-02-04-05. Блок Б. Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5502954**
			Раздел 1. Вентиляция				**5502954**
			П1		П1		
1	5	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	51	15 885	810135
2	6	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	42,3	15 074	637630
3	7	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	140,8	15 409	2169587
4	8	У6118-0101-0312 6118-0101-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3200 мм	$м^2$	45	12 487	561915
5	9	У6118-0101-0314 6118-0101-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр 4000 мм	$м^2$	8,2	11 802	96776
			П2		П2		
6	16	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	74	13 587	1005438

1		2	3	4	5	6	7
7	17	У6118-0101-0313 6118-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм	$м^2$	17,8	12 181	216822
			В1		В1		
31	31	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,5	775	1938
			В2		В2		
43	43	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,5	775	2713
						ВСЕГО ПО АКТУ:	5502954
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		5 502 954
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	346 686
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		5 849 640
Сметная прибыль 5%	5,0%	292 482
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	292 482
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		6 434 604
2024 год 100% К=1,075	1,075	6 917 199
Тендерная скидка	2,0%	138 344
ИТОГО со скидкой		6 778 855
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	813 463
ИТОГО С НДС:		7 592 318

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 55 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 60
за июль месяц 2025 г.

по включенным видам работ по локальным сметам

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**172433822**
			Локальная смета № 02-01-01-01 Общестроительные работы БЛОК А				**8334460**
			Раздел 1. Демонтажные работы				
			Демонтируемые и монтируемые перегородки из газоблока, демонтаж стяжки под сети по полам				
1	ВКЛ	Е11-460401-0105 1146-0401-0105 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,12*	Стены мелкоблочные. Разборка	$м^3$	13,7933	38 827	535552
2	ВКЛ	Е11-460302-0603 1146-0302-0603 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,12*	Стены, полы бетонные. Пробивка борозд площадью сечения до 100 см2	м борозд	437,4	7 052	3084545
3	ВКЛ	Е11-080401-0502 1108-0401-0502 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,12 Изм. в доп. вып. 28*	Перегородки неармированные толщиной 100 мм. Кладка блоками из ячеистого бетона при высоте этажа до 4 м	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	26,3868	5 282	139375
4	ВКЛ	С1213-301-102 213-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок стеновой из ячеистого бетона автоклавного твердения (газобетон) ГОСТ 31360-2007 В2,5, D500	$м^3$	2,6914536	30 307	81570
			Демонтаж штукатурки со стен				
5	ВКЛ	Е11-460201-802 1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,12*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	4 129,98	1 088	4493418
			Раздел 2. Ремонтные работы				**29038086**
			Добавить объём фасада				

1		2	3	4	5	6	7
6	42	У6112-401-114 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	924,3	386	356780
7	43	С1261-105-0703 261-105-0703 *РСНБ РК 2022*	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/$м^2$	$м^2$	952,029	120	114243
8	44	У6112-0401-0115 6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	924,3	10 109	9343749
9	45	С1231-306-0101 231-306-0101 *СборСЦ 01.2024*	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 1000x500x0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	$м^2$	1 016,73	13 477	13702470
10	46	С1231-102-0104 231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	1 016,73	5 430	5520844
		Раздел 4. Полы					1677715
			Устройство основания полов в подвале				
11	ВКЛ	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,06*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	38,5404	28 840	1111505
12	ВКЛ	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,06*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	12,8468	44 074	566210
		Раздел 5. Внутренняя отделка					29856646
			Потолки				
13	ВКЛ	У6112-501-105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	1 980,0	6 776	13416480
14	ВКЛ	СПРАЙС СТПРАЙС	Плиты акустические (Армстронг)	$м^2$	2 079	1 400	2910600
15	ВКЛ	С1261-107-0885 261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	Элементы крепления подвесных потолков	м	987,4656	731	721837
			Стены				
			Штукатурка и огрунтовка стен				
16	ВКЛ	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,06*	/Прим/ Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Бетон-контактом	$м^2$	4 129,98	296	1222474
17	ВКЛ	С1236-101-102 236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	908,5956	728	661458
18	ВКЛ	У6112-202-702 6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм	$м^2$	4 129,98	2 645	10923797
Локальная смета 02-01-04-02. Блок А. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение.							
		Раздел 2. Водопровод В1					471850

1		2	3	4	5	6	7
19	39 ВКЛ	С1241-104-119 241-104-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная холоднодеформированная из углеродистой стали ГОСТ 10707-80 оцинкованная с двух сторон размерами 88,9х2,0 мм	м	50	9 437	471850
Локальная смета № 02-01-04-04. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение. БЛОК А.							
		Раздел 1. Отопление					7752409
20	ВКЛ	С1242-303-403 242-303-0403 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный латунный с резьбовой муфтой, радиаторный, угловой, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	152	7 892	1199584
21	ВКЛ	С1241-208-2502 241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	152	34	5168
22	ВКЛ	С1241-208-2503 241-208-2503 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	88	53	4664
23	ВКЛ	С1241-209-2010 241-209-2010 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 40х25х40 мм	шт.	68	111	7548
24	ВКЛ	С1241-209-2008 241-209-2008 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х25х32 мм	шт.	74	87	6438
25	ВКЛ	С1241-211-1805 241-211-1805 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой размерами 25х3/4"	шт.	152	362	55024
26	ВКЛ	С1241-211-1103 241-211-1103 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R соединительная диаметром 32 мм, приварная	шт.	52	55	2860
27	ВКЛ	С1241-210-1006 241-210-1006 *РСНБ РК 2022*	Переход полипропиленовый PP-R приварной размерами 40х32 мм	шт.	12	80	960
28	ВКЛ	Е11-160401-101 1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзат=1,86 Изм. и доп. изм. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	258,32	4 355	1124984
29	ВКЛ	Е11-160401-103 1116-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзат=1,86 Изм. и доп. изм. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	48	5 671	272208
30	ВКЛ	С1241-108-101 241-108-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 20х3,0 мм	м	97,42	649	63226
31	ВКЛ	С1241-108-104 241-108-0104 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 25х3,5 мм	м	160,5	988	158574
32	ВКЛ	С1241-108-129 241-108-0129 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	м	48	4 685	224880

1		2	3	4	5	6	7
33	ВКЛ	С1241-112-108 241-112-0108 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х2,5 мм	шт.	25	155	3875
34	ВКЛ	С1245-103-110 245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	2 008	2 302	4622416
		Раздел 2.	**Магистральные трубопроводы от Распределительной гребенки к стояками и Блокам Б,В,Г отопления**				3551458
35	ВКЛ	Е11-160401-104 1116-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06 Нзн. и доп. мат. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	102,6	5 671	581845
36	ВКЛ	С1241-108-135 241-108-0135 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	102,6	5 523	566660
37	ВКЛ	Е11-160401-103 1116-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06 Нзн. и доп. мат. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	28	5 671	158788
38	ВКЛ	С1241-108-129 241-108-0129 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	м	28	4 685	131180
39	ВКЛ	Е11-160401-102 1116-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06 Нзн. и доп. мат. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	62,2	5 109	317780
40	ВКЛ	С1241-108-119 241-108-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	62,2	3 640	226408
41	ВКЛ	С1241-114-119 241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	4	988	3952
42	ВКЛ	С1241-113-113 241-113-0113 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	2	2 004	4008
43	ВКЛ	С1241-113-110 241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	3	1 826	5478
44	ВКЛ	С1241-112-139 241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	18	1 339	24102
45	ВКЛ	С1241-112-109 241-112-0109 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 25х3,0 мм	шт.	40	243	9720
46	ВКЛ	С1242-202-109 242-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	77 453	309812
47	ВКЛ	С1242-202-107 242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	36 406	145624

1		2	3	4	5	6	7
48	ВКЛ	С1242-202-104 242-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	19	30 621	581799
49	ВКЛ	С1242-202-102 242-202-0102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	21	22 944	481824
50	ВКЛ	С1241-119-106 241-119-0106 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	4	252	1008
51	ВКЛ	С1241-119-101 241-119-0101 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 15 мм	шт.	21	70	1470
Локальная смета №02-02-01-01.Блок Б.Общестроительные работы.							
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				4291932
			Демонтаж штукатурки со стен				
52	ВКЛ	Е11-460201-802 1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,12*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	3 944,79	1 088	4291932
		Раздел 4.	**Полы**				2253583
			Устройство оснований полов в подвале				
53	ВКЛ	Е11-110101-0204 1111-0101-0204 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	51,7692	28 840	1493024
54	ВКЛ	Е11-110101-0209 1111-0101-0209 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	17,2564	44 074	760559
		Раздел 5.	**Внутренняя отделка**				23699796
			Потолки				
55	ВКЛ	У6112-501-105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2021*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	2 153,0	6 776	14588728
56	ВКЛ	СПРАЙС СТПРАЙС	Плиты акустические (Армстронг)	$м^2$	2 260,65	1 400	3164910
57	ВКЛ	С1261-107-0885 261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	Элементы крепления подвесных потолков	м	1 073,74416	731	784907
			Стены				
			Штукатурка и огрунтовка стен				
58	ВКЛ	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,08*	/Прим/ Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Бетон-контактом	$м^2$	3 944,79	296	1167658
59	ВКЛ	С1236-101-102 236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	867,8538	728	631798

1		2	3	4	5	6	7
60	ВКЛ	У6112-202-702 6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм	$м^2$	1 271,0	2 645	3361795
Локальная смета 02-02-04-04. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение. Блок Б							
Раздел 1. Отопление							2539528
61	ВКЛ	Е11-160401-104 1116-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	64,5	5 671	365780
62	ВКЛ	С1241-108-135 241-108-0135 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	64,5	5 523	356234
63	ВКЛ	Е11-160401-103 1116-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	26	5 671	147446
64	ВКЛ	С1241-108-129 241-108-0129 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	м	26	4 685	121810
65	ВКЛ	Е11-160401-102 1116-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	95	5 109	485355
66	ВКЛ	С1241-108-119 241-108-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	95	3 640	345800
67	ВКЛ	Е11-160401-101 1116-0401-0101 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	26	4 355	113230
68	ВКЛ	С1241-108-129 241-108-0129 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	м	26	4 685	121810
69	ВКЛ	С1241-114-119 241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	2	988	1976
70	ВКЛ	С1241-114-112 241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	4	585	2340
71	ВКЛ	С1241-113-110 241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3652
72	ВКЛ	С1241-112-139 241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	9	1 339	12051
73	ВКЛ	С1241-112-125 241-112-0125 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,5 мм	шт.	8	700	5600

1		2	3	4	5	6	7
74	ВКЛ	С1241-119-106 241-119-0106 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	4	252	1008
75	ВКЛ	С1242-202-109 242-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	77 453	309812
76	ВКЛ	С1242-202-107 242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	4	36 406	145624
Локальная смета №02-03-01-01.Блок В.Общестроительные работы.							
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**2866347**
			Демонтаж штукатурки со стен				
77	ВКЛ	Е11-460201-802 1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,12*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	2 634,51	1 088	2866347
		Раздел 4.	**Полы**				**6905640**
			2-й этаж				
			Тип 6.(спортзал)				
78	ВКЛ	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	279,26	2 729	762101
79	ВКЛ	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	279,26	1 033	288476
80	ВКЛ	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06 Нзн. к дет. смет. 28*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	279,26	2 781	776622
81	ВКЛ	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзт=1,06 Нзн. к дет. смет. 26* *К=2*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	279,26	649	181240
82	ВКЛ	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	279,26	1 549	432574
83	ВКЛ	С1233-101-114 233-101-0114 *СборСЦ 01.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot	$м^2$	290,4304	7 235	2101264
			3-й этаж				
			Тип6.(спортзал малый)				
			Тип 6				
84	ВКЛ	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	145,3	2 729	396524

1		2	3	4	5	6	7
85	ВКЛ	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=6*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	145,3	1 033	150095
86	ВКЛ	Е11-110101-1109 1111-0101-1109 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,06 Ипл. и доп. вып. 28*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 5 мм	$м^2$ стяжки	145,3	2 781	404079
87	ВКЛ	Е11-110101-1110 1111-0101-1110 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,06 Ипл. и доп. вып. 26* *К=2*	Основания (стяжки) бетонные и цементные. Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями. Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины слоя к норме 1111-0101-1109	$м^2$ стяжки	145,3	649	94300
88	ВКЛ	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из линолеума на клее	$м^2$	145,3	1 549	225070
89	ВКЛ	С1233-101-114 233-101-0114 *СборСЦ 01.2024*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гетерогенный спортивный, толщиной 6 мм и защитным слоем 1 мм, класс 23, 34, 43 типа Bigfoot	$м^2$	151,112	7 235	1093295
90		**Раздел 5.**	**Внутренняя отделка**				18847137
			Потолки				
91	ВКЛ	У6112-501-105 6112-0501-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	1 240	6 776	8402240
92	ВКЛ	СПРАЙС СТПРАЙС	Плиты акустические (Армстронг)	$м^2$	1 302	1 400	1822800
93	ВКЛ	С1261-107-0885 261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	Элементы крепления подвесных потолков	м	618,4128	731	452060
			Стены				
			Штукатурка и огрунтовка стен				
94	ВКЛ	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзп=1,06*	/Прим/ Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Бетон-контактом	$м^2$	2 634,51	296	779815
95	ВКЛ	С1236-101-102 236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	579,5922	728	421943
96	ВКЛ	У6112-202-702 6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм	$м^2$	2 634,51	2 645	6968279
Локальная смета 02-03-04-04.Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение. Блок В							
		Раздел 2.	**Магистральные трубопроводы от Распределительной гребенки к стоякам и в Блок Б отопления.**				1615077

1		2	3	4	5	6	7
97	ВКЛ	Е11-160401-104 1116-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзн=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	114	5 671	646494
98	ВКЛ	С1241-108-135 241-108-0135 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	114	5 523	629622
99	ВКЛ	Е11-160401-103 1116-0401-0103 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзн=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 80 мм. Прокладка	м трубопровода	12	5 671	68052
100	ВКЛ	С1241-108-129 241-108-0129 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 76х3,5 мм	м	12	4 685	56220
101	ВКЛ	Е11-160401-102 1116-0401-0102 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзн=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	22	5 109	112398
102	ВКЛ	С1241-108-119 241-108-0119 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 57х3,5 мм	м	22	3 640	80080
103	ВКЛ	С1241-114-119 241-114-0119 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 89х3,5-76х3,5 мм	шт.	4	988	3952
104	ВКЛ	С1241-114-112 241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	585	1170
105	ВКЛ	С1241-112-139 241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	7	1 339	9373
106	ВКЛ	С1241-112-131 241-112-0131 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	4	1 016	4064
107	ВКЛ	С1241-113-110 241-113-0110 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	2	1 826	3652
Локальная смета №02-04-01-01.Блок Г.Общестроительные работы							
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**1799128**
			Демонтаж штукатурки со стен				
108	ВКЛ	Е11-460201-802 1146-0201-0802 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзн=1,12*	Стены и потолки. Отбивка штукатурки с кирпичных поверхностей	$м^2$	1 653,61	1 088	1799128
		Раздел 15.	**Внутренняя отделка**				**13015386**
			Потолки				
109	ВКЛ	У6112-501-105 6112-0501-0105 *ЕСН РСНБ РК 2023*	Устройство подвесного потолка, из декоративно-акустических плит	$м^2$	916	6 776	6206816

1		2	3	4	5	6	7
110	ВКЛ	СПРАЙС СПРАЙС	Плиты акустические (Армстронг)	$м^2$	961,8	1 400	1346520
111	ВКЛ	С1261-107-0885 261-107-0885 *РСНБ РК 2022*	Элементы крепления подвесных потолков	м	456,82752	731	333941
			Стены				
			Штукатурка и огрунтовка стен				
112	ВКЛ	Е11-130301-0101 1113-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06*	/Прим/ Поверхности бетонные и оштукатуренные. Огрунтовка Бетон-контактом	$м^2$	1 653,61	296	489469
113	ВКЛ	С1236-101-102 236-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Грунтовка адгезионная (бетон-контакт) для гипсовых штукатурок СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	363,7942	728	264842
114	ВКЛ	У6112-202-702 6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм	$м^2$	1 653,61	2 645	4373798
Локальная смета 02-04-04-04. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение. Блок Г							
		Раздел 1.	**Отопление**				1556152
115	32	С1245-103-110 245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	676	2 302	1556152
		Раздел 2.	**Магистральные трубопроводы от Распределительной гребенки к стоякам отопления**				1368663
116	ВКЛ	Е11-160401-104 1116-0401-0104 *РСНБ РК 2022 Кзар и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	122,1	5 671	692429
117	ВКЛ	С1241-108-135 241-108-0135 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная бесшовная горячедеформированная из стали марки 15, 20 диаметром от 20 до 108 мм ГОСТ 8731-74 размерами 89х3,5 мм	м	122,1	5 523	674358
118	ВКЛ	С1241-119-106 241-119-0106 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 50 мм	шт.	2	252	504
119	ВКЛ	С1241-119-105 241-119-0105 *РСНБ РК 2022*	Резьба стальная на условное давление PN 1,6 ГОСТ 3262-75 диаметром 40 мм	шт.	2	210	420
120	ВКЛ	С1241-114-107 241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	476	952
Локальная смета 02-01-04-09. Внутренние инженерные системы. Слаботочные системы/все блоки/							
		Раздел 2.	**Звонковая сигнализация. Часофикация**				511152

1		2	3	4	5	6	7
121	ВКЛ	У6119-301-205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	460	990	455400
122	ВКЛ	С1241-207-101 241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	464,6	120	55752
Локальная смета 02-01-04-07.Внутренние инженерные системы. Пожаротушение/все блоки/.							
		Раздел 1. Пожарная сигнализация					8859325
			Провода и кабели				
123	ВКЛ	С1241-207-201 241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1 000	65	65000
124	ВКЛ	У6119-301-205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	5 704,26	990	5647217
125	ВКЛ	С1241-207-101 241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5 761,3026	120	691356
126	ВКЛ	У6119-301-205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	2 210	990	2187900
127	ВКЛ	С1241-207-101 241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2 232,1	120	267852
Локальная смета 02-01-04-08. Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения/все блоки/							
			ВСЕГО:				1622352
128	ВКЛ	У6119-301-205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	1 460	990	1445400
129	ВКЛ	С1241-207-101 241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 474,6	120	176952
						ВСЕГО ПО АКТУ:	172433822
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		172 433 822
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)	6,3%	10 863 331
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные		183 297 153
Сметная прибыль 5%	5,0%	9 164 858
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	9 164 858
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		201 626 868
2024 год 100% К=1,075	1,075	216 748 883

1	2	3	4	5	6	7
	Тендерная скидка				**2,0%**	**4 334 978**
	ИТОГО со скидкой					**212 413 906**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %				**12,0%**	**25 489 669**
	ИТОГО С НДС:					**237 903 574**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ № 61
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-03-04-05. Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование. Блок В.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**24447345**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9980571
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4936332*
			машины и механизмы	тенге			348458
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*112199*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			8279195
			оборудование	тенге			5839128
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 762		
			Раздел 1. Вентиляция				**24447345**
					III1		
1	1	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м³/час**	**шт.**	**1**	**276 240**	**276240**
2	2	514-401-0404 514-401-0404 *РСНБ РК 2022*	**Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS055-R-FHVS расход воздуха 5500 м³/ч, 500 Па**	**комплект**	**1**	**3 125 393**	**3125393**
3	3	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм**	**шт.**	**4**	**7 174**	**28696**
4	4	У6118-0202-0211 6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм**	**шт.**	**57**	**7 298**	**415986**

1		2	3	4	5	6	7
5	5	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	3	219	657
6	6	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	3	15 885	47655
7	7	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	49,5	15 074	746163
8	8	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	88,8	15 409	1368319
9	9	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	31,1	13 587	422556
10	10	У6118-0101-0313 6118-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм	$м^2$	7,1	12 181	86485
11	11	У6111-0301-0301 6111-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	$м^2$	35,5	9 653	342682
12	12	С1234-302-0123 234-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90°С, толщиной 51 мм	$м^2$	40,825	13 788	562895
13	13	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	22,5	775	17438
					112		
14	14	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	276 240	276240
15	15	514-401-0403 514-401-0403 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS040-R-FHVS расход воздуха 4000 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	2 581 879	2581879
16	16	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	22	1 665	36630
17	17	С1246-304-0609 246-304-0609 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	22	9 331	205282
18	18	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219

1		2	3	4	5	6	7
19	19	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	9,1	15 409	140222
20	20	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	51	13 587	692937
21	21	У6118-0101-0313 6118-0101-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 3600 мм	$м^2$	14	12 181	170534
22	22	У6111-0301-0301 6111-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	$м^2$	55	11 029	606595
23	23	С1234-302-0123 234-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90°С, толщиной 51 мм	$м^2$	63,25	13 788	872091
24	24	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9,5	775	7363
					В1		
25	25	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
26	26	С1246-401-0421 246-401-0421 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 2,20 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 5300 $м^3$/ч, 380 В	комплект	1	323 412	323412
27	27	У6118-0202-0301 6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток вентиляционных пластиковых (алюминиевых), площадь в свету до 0,05 $м^2$	шт.	22	1 665	36630
28	28	С1246-304-0609 246-304-0609 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 300 до 450 мм размерами 300 мм х 300 мм	шт.	22	9 331	205282
29	29	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
30	30	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	10,4	15 409	160254
31	31	У6118-0101-0311 6118-0101-0311 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр до 2400 мм	$м^2$	59,5	13 587	808426
32	32	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	13	113 983	1481779

1		2	3	4	5	6	7
33	33	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	14,04	23 188	325560
34	34	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	25,5	2 276	58038
35	35	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,029325	552 642	16206
36	36	У6118-0204-0404 6118-0204-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм	шт.	1	33 746	33746
37	37	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	9	775	6975
					В2		
38	38	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
39	39	514-104-0205 514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43952
40	40	У6118-0202-0211 6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	8	7 298	58384
41	41	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
42	42	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	13,8	15 885	219213
43	43	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,01	15 260	15413
44	44	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	4,5	113 983	512924
45	45	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	4,86	23 188	112694
46	46	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	9	2 276	20484

1		2	3	4	5	6	7
47	47	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,01035	552 642	5720
48	48	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	22 099	22099
49	49	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	775	1550
					В3		
50	50	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
51	51	С1246-401-0412 246-401-0412 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,78 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 3500 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	266 662	266662
52	52	У6118-0202-0203 6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.	шт.	4	7 256	29024
53	53	У6118-0202-0204 6118-0202-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 200, размер 252х252 мм	шт.	27	7 353	198531
54	54	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
55	55	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	4,8	15 885	76248
56	56	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	5,4	15 074	81400
57	57	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	21,7	15 409	334375
58	58	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	7	113 983	797881
59	59	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	7,56	23 188	175301
60	60	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	14	2 276	31864

1		2	3	4	5	6	7
61	61	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0161	552 642	8898
62	62	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	1	31 012	31012
63	63	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	5	775	3875
					В4		
64	64	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
65	65	С1246-401-0405 246-401-0405 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, n 1500 об/мин, Qmax 1250 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	115 706	115706
66	66	У6118-0202-0211 6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	10	7 298	72980
67	67	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
68	68	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	15,3	15 074	230632
69	69	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	3,6	113 983	410339
70	70	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	3,888	23 188	90155
71	71	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	7,2	2 276	16387
72	72	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00828	552 642	4576
73	73	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	22 099	22099
74	74	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2	775	1550
					В5		

1		2	3	4	5	6	7
75	75	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
76	76	С1246-401-0409 246-401-0409 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,38 кВт, n 1000 об/мин, Qmax 2470 м^3/ч, 380 В	комплект	1	222 804	222804
77	77	У6118-0202-0211 6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 200, размер 200х200 мм	шт.	20	7 298	145960
78	78	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	1	219	219
79	79	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м^2	6,3	15 074	94966
80	80	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м^2	22,1	15 409	340539
81	81	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	м^3	5,5	113 983	626906
82	82	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	м^3	5,94	23 188	137737
83	83	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	м^2	10,5	2 276	23898
84	84	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 м^2	0,012075	552 642	6673
85	85	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	1	31 012	31012
86	86	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,5	775	2713
					В6		
87	87	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
88	88	514-104-0205 514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43952

1		2	3	4	5	6	7
89	89	У6118-0202-0203 6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.	шт.	12	7 256	87072
90	90	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
91	91	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	24	15 885	381240
92	92	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	3,5	15 074	52759
93	93	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,01	15 260	15413
94	94	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	2,3	113 983	262161
95	95	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	2,484	23 188	57599
96	96	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	4,6	2 276	10470
97	97	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,00529	552 642	2923
98	98	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	1	31 012	31012
99	99	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	3,6	775	2790
					В7		
100	100	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
101	101	514-104-0205 514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43952
102	102	У6118-0202-0203 6118-0202-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.	шт.	12	7 256	87072

1		2	3	4	5	6	7
103	103	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
104	104	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	12	15 885	190620
105	105	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	$м^2$	8,4	15 074	126622
106	106	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	$м^2$	1,01	15 260	15413
107	107	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	4,75	113 983	541419
108	108	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	5,13	23 188	118954
109	109	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	9,5	2 276	21622
110	110	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,010925	552 642	6038
111	111	У6118-0204-0403 6118-0204-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1600 мм	шт.	1	31 012	31012
112	112	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	2,7	775	2093
						ВСЕГО ПО АКТУ:	**24447345**
						Оборудование	**5 839 128**

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		**18 608 217**
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	**6,3%**	**1 172 318**
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		**19 780 535**
Сметная прибыль 5%	**5,0%**	**989 027**
Непредвиденные работы и затраты-5%	**5,0%**	**1 280 983**
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		**27 889 673**
2024 год 100% К=1,075	**1,075**	**29 981 398**
Тендерная скидка	**2,0%**	**599 628**
ИТОГО со скидкой		**29 381 770**

1	2	3	4	5	6	7
					12,0%	3 525 812
	Налог на добавленную стоимость - 12 %					32 907 582
	ИТОГО С НДС:					

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 61
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-04-04-05. Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование. Блок Г

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1406794**
			Раздел 1. Вентиляция механическая				**1406794**
				П2			
1	1	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	105	7 174	753270
2	2	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка нитометражного лючка СТД-8281	шт.	2	219	438
				Естественная вентиляция			
3	7	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	30	7 174	215220
4	9	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	6	22 099	132594
5	10	У6118-0204-0402 6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	1	25 786	25786
6	11	У6118-0204-0404 6118-0204-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2000 мм	шт.	1	33 746	33746

1		2	3	4	5	6	7
7	12	У6118-0204-0405 6118-0204-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм	шт.	5	49 148	245740
						ВСЕГО ПО АКТУ:	1406794
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		1 406 794
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	6,3%	88 628
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		1 495 422
Сметная прибыль 5%	5,0%	74 771
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	74 771
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		1 644 964
2024 год 100% К=1,075	1,075	1 768 337
Тендерная скидка	2,0%	35 367
ИТОГО со скидкой		1 732 970
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	207 956
ИТОГО С НДС:		1 940 926

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ № 63
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-04-06. Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение/все блоки/

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5436931**
			Раздел 2. Электрооборудование				**5436931**
			Заземление				
1	334	У6124-0203-0304 6124-0203-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 100 мм2	м	60	1 453	87180
2	335	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	360	1 796	646560
3	336	У6124-0203-0104 6124-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 16 мм	шт.	6	8 156	48936
4	337	С1247-215-0213 247-215-0213 *РСНБ РК 2022*	Шина медная марки М1 размерами 5 мм х 40 мм х 4000 мм	шт.	4	95 111	380444
5	338	У6119-0102-0101 6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	60	934	56040

1		2	3	4	5	6	7
6	339	С1243-142-0307 243-142-0307 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 2,5 мм2	м	60	142	8520
7	340	С1241-207-1701 241-207-1701 *СпрСЦ 01.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм	м	60,6	118	7151
			Молниезащита				
8	341	У6124-0203-0306 6124-0203-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали круглой, диаметр 8 мм	м	3 150	1 334	4202100
						ВСЕГО ПО АКТУ:	5436931
						Оборудование	-

СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		5 436 931
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом	6,3%	342 527
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом		5 779 458
Сметная прибыль 5%	5,0%	288 973
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	288 973
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		6 357 403
2024 год 100% К=1,075	1,075	6 834 209
Тендерная скидка	2,0%	136 684
ИТОГО со скидкой		6 697 525
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	803 703
ИТОГО С НДС:		7 501 227

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ № 61
за июль месяц 2025 г.

Локальная смета 02-01-04-09. Внутренние инженерные системы. Слаботочные системы/все блоки/

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку		Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1		2	3	4	5	6	7
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3749028**
			Раздел 3. Широковещательное телевидение.				**3528858**
1	45	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	2 400	510	1224000
2	46	С1243-302-0103 243-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-11	км	0,03	221 782	6653
3	47	С1243-302-0101 243-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабель коаксиальный со сплошной изоляцией обычной теплостойкости марки RG-6	м	2 370	125	296250
4	48	У6119-0301-0207 6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм	м	30	1 126	33780
5	49	С1241-207-0305 241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	30,3	99	3000
6	50	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	1 185	1 282	1519170

7	51	С1243-907-0105 243-907-0105 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 25 мм х 16 мм	м	551,05	129	71085
8	52	С1243-907-0111 243-907-0111 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 60 мм х 60 мм	м	669,5	560	374920
		Раздел 4.	**Молниезащитное устройство антенн ТВ.**				67372
9	53	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	30	1 433	42990
10	54	У6124-0203-0305 6124-0203-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж открыто по строительным основаниям проводника заземляющего, из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	6	1 796	10776
11	55	У6124-0203-0103 6124-0203-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж заземлителя вертикального из стали круглой, диаметр 12 мм	шт.	2	6 803	13606
		Раздел 5.	**Система обратной речевой связи.**				152798
12	62	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	80	510	40800
13	63	С1243-305-0304 243-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,75	м	70	217	15190
14	64	С1243-304-0131 243-304-0131 *РСНБ РК 2022*	Кабель для структурированных кабельных систем марки ParLan F/UTP Cat 5e 4х2х0,52 PVC	м	10	166	1660
15	65	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	70	1 282	89740
16	66	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм	м	72,1	75	5408
						ВСЕГО ПО АКТУ:	**3749028**
						Оборудование	-
	СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ						**3 749 028**
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом					**6,3%**	**236 189**
	ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом						**3 985 217**
	Сметная прибыль 5%					**5,0%**	**199 261**

	Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	199 261
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами:		4 383 738
	2024 год 100% К=1,075	1,075	4 712 519
	Тендерная скидка	2,0%	94 250
	ИТОГО со скидкой		4 618 268
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	554 192
	ИТОГО С НДС:		5 172 461

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**