ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к Справке 3-КС №5

за август 2025 г.

№	Номер акта	Наименование сметы	Сумма акта
1	АВР № 65	02-01-01-01. Блок А. Общестроительные работы.	**8 941 422**
2	АВР № 66	02-01-04-02. Блок А. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение.	**20 102 325**
3	АВР № 67	02-01-04-03. Блок А. Внутренние инженерные системы. Канализация.	**6 073 277**
4	АВР № 68	02-01-04-04. Блок А. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение	**31 876 341**
5	АВР № 69	Корректирующая смета по АВР №60	**-15 166 591**
6	АВР № 70	02-01-04-05. Блок А. Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование	**4 479 962**
7	АВР № 71	02-01-04-06. Электрооборудование и электроосвещение/все блоки/	**75 234 421**
8	АВР № 72	02-01-04-07. Пожарная сигнализация/все блоки/	**17 864 928**
10	АВР № 73	02-01-04-09. Внутренние инженерные системы. Слаботочные системы/все блоки/	**12 721 543**
11	АВР № 74	02-02-01-01. Блок Б, Общестроительные работы	**16 246 420**
13	АВР № 75	02-02-04-03. Блок Б, Канализация	**6 147 546**
14	АВР № 76	02-02-04-04. Блок Б, Теплоснабжение	**18 642 830**
15	АВР № 77	02-02-04-05. Блок Б, Вентиляция и кондиционирование	**19 908 327**
16	АВР № 78	02-03-01-01. Блок В, Общестроительные работы	**66 732 534**
19	АВР № 79	02-03-04-04. Блок В, Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение	**16 944 158**
20	АВР № 80	02-04-01-01. Блок Г, Общестроительные работы	**1 198 960**
22	АВР № 81	02-04-04-03. Блок Г, Внутренние инженерные системы. Канализация	**1 986 221**
23	АВР № 82	02-04-04-04. Блок Г, Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение	**7 442 402**
24	АВР № 83	07-01-01-01. Генеральный план	**36 034 911**
25	АВР № 84	Смета на включаемые объемы К-01	**77 400 177**
		ИТОГО СУММА ПО АКТАМ ВСЕГО:	**430 812 114**

Приложение № 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

СПРАВКА №5
о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			12	17	37	18.03.2025	бюджетное	1	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны	**1 531 748 382**	**384 653 672,97**							**46 158 440,76**	**430 812 114**
Авансовый платёж 30%	**459 524 515**	**115 396 101,89**							**13 847 532,23**	**129 243 634**
Удержание 5%	**76 587 419**	**19 232 683,65**							**2 307 922,04**	**21 540 606**
Итого по стройке	**995 636 448**	**250 024 887,43**							**30 002 986,49**	**280 027 874**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: Двесте восемьдесят миллионов двадцать семь тысяч восемьсот семьдесят четыретенге

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ Адилбекова З.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ Тастембеков Е.П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ Нургалиев А.Г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №65
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-01-01-01. Блок А. Общестроительные работы.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**6480792**
			Раздел 1. Демонтажные работы				**-518510**
			Полы 3-этаж				
			Тип 4				
1	19	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	**-30,65**	**3 983**	**-122079**
			Полы 4-этаж				
			Тип 4				
2	24	**Е12-070101-0207** **1207-0101-0207** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Полы из керамических плиток.Разборка покрытия**	$м^2$	**-21,8**	**3 983**	**-86829**
			Демонтаж отделки помещений				
4	33	**Е12-120104-0501** **1212-0104-0501** *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Стены. Очистка стен от набелов**	$м^2$	**-374,367**	**827**	**-309602**
			Раздел 2. Ремонтные работы				**1600622**
			Перегородка насосной				
6	47	**У6107-0201-0402** **6107-0201-0402** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом**	$м^2$	**71,5**	**10 203**	**729514**

7	48	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами	$м^2$	143	2 190	313170
8	49	У6112-0302-0101 6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску	$м^2$	143	920	131560
					Перемычка металлическая ПМ-1 1шт		
9	50	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,04148	1 010 601	41920
10	51	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,02392	423 393	10128
11	52	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0147	375 091	5514
12	53	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00288	335 983	968
13	54	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,002765	954 056	2638
14	55	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,16776	288	336
15	56	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,16776	434	507
16	57	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	2,5	5 342	13355
17	58	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,1385	2 504	347
					Перемычка металлическая ПМ-2 2шт		
18	59	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструкций перемычек	0,05526	1 010 601	55846
19	60	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,03744	423 393	15852
20	61	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,01206	375 091	4524
21	62	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,00576	335 983	1935

22	63	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,004528	954 056	4320
23	64	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	1,5669	288	451
24	65	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	1,5669	434	680
25	66	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	5	5 342	26710
26	67	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,277	2 504	694
					Перемычка металлическая ПМ-3 4шт		
27	68	Е12-030101-2401 1203-0101-2401 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Стены существующих зданий. Устройство металлических перемычек	т металлоконструк ций перемычек	0,12308	1 010 601	124385
28	69	С1214-203-0102 214-203-0102 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с внутренним уклоном граней полок из углеродистой стали ГОСТ 8240-97 № 12У-20У	т	0,07488	423 393	31704
29	70	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,0362	375 091	13578
30	71	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,012	335 983	4032
31	72	С1217-101-0107 217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болт с гайкой и шайбой ГОСТ ISO 8992-2015 строительный	т	0,009056	954 056	8640
32	73	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	3,47292	288	1000
33	74	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	3,47292	434	1507
34	75	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	$м^2$	10	5 342	53420
35	76	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	$м^2$	0,554	2 504	1387
							414223
		Раздел 3.	**Воздухозаборная шахта**				
36	77	У6105-0201-0302 6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кладка стен приямков и каналов	$м^3$	1,5	77 231	115846

37	78	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0056	727 784	4076
38	79	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом	$м^2$	1,5	4 751	7127
39	80	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м	$м^3$	1,02	56 307	57433
40	81	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,006384	440 050	2809
41	82	С1214-403-0102 214-403-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,000912	498 782	455
42	83	Е11-150203-0101 1115-0203-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 28*	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	5	3 936	19680
					Монолитная плита		
43	84	Е11-060801-0102 1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм. Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	0,23	140 730	32368
44	85	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0219	440 050	9637
					Решетка РМ-1		
45	86	Е11-090601-0102 1109-0601-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 32*	Лотки, решетки, затворы из полосовой и тонколистовой стали. Монтаж	т конструкций	0,0179	276 565	4951
46	87	С1214-201-0302 214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм	т	0,0125	375 518	4694
47	88	С1214-101-0202 214-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 14 до 50 мм	т	0,0054	367 536	1985
48	89	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	0,4833	3 855	1863
					Покрытие		
49	90	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	$м^2$	2,3	2 515	5785
50	91	У6110-0101-0105 6110-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство кровель скатных из наплавляемых материалов в два слоя	$м^2$	2,6	2 441	6347
51	92	У6110-0302-0101 6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, толщина 15 мм	$м^2$	2,3333333	1 848	4312

52	93	У6110-0302-0102 6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=15*	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных, Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины к норме 6110-0302-0201	$м^2$	2,3333333	418	975
53	94	У6103-0701-0810 6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Армирование слоя подстилающего и набетонки	т	0,0066	74 330	491
54	95	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,0066	383 139	2529
55	96	У6111-0402-0202 6111-0402-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Утепление покрытия (монолитное и засыпка) керамзитом	$м^3$	0,3	43 700	13110
56	97	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	1,8	8 176	14717
					Приямок П-1		
57	98	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,08	32 226	2578
58	99	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	0,28	79 722	22322
59	100	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02552	335 983	8574
60	101	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00014	345 153	48
61	102	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04966	375 091	18627
62	103	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	345 153	138
63	104	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00423	383 139	1621
					Приямок П-2		
64	105	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,08	32 226	2578
65	106	Е11-061301-0104 1106-1301-0104 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Стены и плоские днища прямоугольных сооружений при толщине более 150 мм. Устройство	$м^3$	0,22	79 722	17539
66	107	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,02552	335 983	8574

67	108	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,00014	345 153	48
68	109	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,04966	375 091	18627
69	110	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0004	345 153	138
70	111	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,00423	383 139	1621
							2101172
		Раздел 4. Полы					
			Подвал				
			Тип 6				
71	112	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм	$м^2$	642,34	2 729	1752946
72	113	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101	$м^2$	-642,34	345	-221607
			1-этаж				
			Тип 1				
73	114	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	$м^2$	0,31	2 151	667
74	115	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=3*	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	$м^2$	0,31	419	130
75	117	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	83	806	66898
			Тип 2				
76	121	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	33	806	26598
			2-этаж				
			Тип 1				
77	132	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	184	806	148304
			Тип 2				
78	136	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике	м	6	806	4836
			3-этаж				
			Тип 1				

79	143	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	196	806	157976
			Тип 2				
80	147	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	8	806	6448
					4-этаж		
			Тип 1				
81	154	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	196	806	157976
		Раздел 5.	**Внутреняя отделка**				**37**
					Стены		
82	164	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	0,02	1 871	37
		Раздел 6.	**Проемы**				**839895**
					Витраж		
83	189	У6112-0401-0201 6112-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос**	м	130,248	4 334	564495
84	190	У6112-0202-0703 6112-0202-0703 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм**	$м^2$	54	5 100	275400
		Раздел 7.	**Ограждение лестниц**				**275583**
85	191	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,95006	290 069	275583
		Раздел 8.	**Кровля**				**452400**
					Кровля		
86	247	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам**	$м^2$	1 200	377	452400
		Раздел 9.	**Разные работы**				**1268973**
					Крыльцо Кр-1		
87	301	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,5	33 230	16615
88	302	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	16,4	14 645	240178

89	303	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,07494	290 069	21738
90	304	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,07494	1 146 761	85938
91	305	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	10	3 855	38550
					Крыльцо Кр-2		
92	306	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,6	33 230	19938
93	307	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	15	14 645	219675
					Крыльцо Кр-3		
94	308	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,12	33 230	3988
95	309	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	4	14 645	58580
					Крыльцо Кр-4		
96	310	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	1,1	33 230	36553
97	311	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе	$м^2$	36	14 645	527220
		Раздел 10.	**Санузел для МГН**				**46397**
98	312	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,00442	290 069	1282
99	313	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,00442	1 146 761	5069
100	314	С1232-602-0102 232-602-0102 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	11,4	2 353	26824
101	315	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	601	13222
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**6 480 792,000**
			Оборудование	*Тенге*			*0,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*6 480 792,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*408 289,896*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*6 889 081,896*

Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*344 454,095*
Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*344 454,095*
Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*7 577 990,086*
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*8 146 339,342*
С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*7 983 412,555*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*958 009,507*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**8 941 422,062**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ Адилбекова З.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ Тастембеков Е.П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ Нургалиев А.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ Бакиров Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №66
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-01-04-02. Блок А. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**15752156**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1240026
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*608879*
			машины и механизмы	тенге			70140
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*18409*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2857982
			оборудование	тенге			11584009
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	217		
	Раздел 1.		**Сеть хоз-питьевого водопровода В1п.(подключение от городской сети водопровода до насосных станций)**				**2965698**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			840256
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*414221*
			машины и механизмы	тенге			59139
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15664*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1638194
			оборудование	тенге			428110
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	148		
					Оборудование.		

1	1	У6114-0501-0101 6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	68 815	68815
2	2	С1244-301-1002 244-301-1002 *РСНБ РК 2022*	Счетчик универсальный турбинный с импульсным выходом и радиомодулем класса В, DN 65, Qn 25 $м^3$/ч, Tmax 120°	шт.	1	198 284	198284
					Арматура		
3	3	С1245-405-0610 245-405-0610 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 80	шт.	6	52 341	314046
4	4	У6116-0605-0106 6116-0605-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 80 мм	шт.	1	10 085	10085
5	5	С1242-404-0108 242-404-0108 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 80	шт.	1	64 354	64354
6	6	С1242-301-0301 242-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды, Т до +50°С, PN 16, марки 15ч9рГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	3 716	3716
7	7	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	23	18 507	425661
8	8	С1242-101-0602 242-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	20	39 072	781440
9	9	С1242-304-0402 242-304-0402 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный межфланцевый, для воды, пара, нефти, Т до +225°С, PN 16, марки 19ч21р (бр) ГОСТ 33423-2015 DN 80	шт.	3	27 705	83115
10	10	Ц13-121101-0305 1312-1101-0305 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	Арматура фланцевая с электрическим приводом на условное давление до 4 МПа, диаметр условного прохода 80 мм. Монтаж оборудования	шт.	2	49 104	98208
11	11	519-101-0102 519-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая параллельная двухдисковая с выдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с электроприводом, для воды и пара, Т до +225°С, PN 10, марки 30ч906бр, 31ч906бр ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	214 055	428110
					Трубопроводы		
12	12	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	50	5 670	283500
					Фасонные части		
13	14	С1261-401-0438 261-401-0438 *РСНБ РК 2022*	Бобышки прямые тип БМ20	шт.	1	267	267
14	15	С1261-301-0234 261-301-0234 *РСНБ РК 2022*	Пробки П-М27х2	шт.	1	364	364
15	16	С1241-116-0209 241-116-0209 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 80 мм	шт.	18	3 152	56736

16	17	С1241-112-0139 241-112-0139 *РСНБ РК 2022*	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 89х3,5 мм	шт.	11	1 339	14729
17	18	С1241-113-0114 241-113-0114 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм	шт.	8	3 170	25360
18	19	С1241-113-0114 241-113-0114 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х4,0 мм/Крестовина ДУ80/	шт.	2	3 170	6340
19	20	С1241-117-0103 241-117-0103 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 80 мм	шт.	2	1 460	2920
20	21	У6114-0401-0102 6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 100 мм	м трубопровода	50	426	21300
21	22	У6121-0301-0102 6121-0301-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 75-80 мм	км	0,05	305 161	15258
22	23	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза	$м^2$	13	3 855	50115
23	24	С1222-519-0201 222-519-0201 *РСНБ РК 2022*	Опоры скользящие	т	0,0073	1 126 773	8225
24	25	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,15	31 665	4750
		Раздел 2.	**Водопровод В1**				**725649**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			140763
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*68544*
			машины и механизмы	тенге			5641
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1382*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			579245
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	23		
25	26	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	78	2 063	160914
26	27	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3 933	7866
27	28	С1242-301-1203 242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2 627	5254
28	29	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	5	10 236	51180

29	30	С1242-101-0601 242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	5	28 851	144255
30	34	С1241-101-0109 241-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х3,0 мм	м	50	557	27850
31	38	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	18	5 670	102060
32	39	С1241-102-0162 241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	68	3 104	211072
					Поливочный кран(внутренний)		
33	63	С1242-301-1203 242-301-1203 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	5	2 627	13135
					Поливочный кран(наружный)		
34	66	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	1	2 063	2063
		Раздел 3.	**Насосные установки**				**11339351**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			166744
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*81187*
			машины и механизмы	тенге			2404
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*666*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			14304
			оборудование	тенге			11155899
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	28		
35	68	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	2	91 726	183452
36	69	511-703-5701 511-703-5701 *СнрСЦ 01.2024*	Установка пожаротушения с двумя вертикальными насосами (1 рабочий+1 резервный) серии HELIX V, без частотного преобразователя CO 2 HELIX V 2202/SK-FFS-R Q 22 м^3/ч, Н 26 м вод. ст.	шт.	1	6 194 216	6194216
37	70	ПРАЙС *ЛИСТ ТОО Tesco стр 1* *ПРАЙС ЛИСТ ТОО Tesco стр 1*	Насосная установка хоз.питьевого назначения Wilo TESSiBoost Smart 2 Helix VE 602Q=7m3/h H=21m	шт	1	4 961 683,03	4961683
		Раздел 4.	**Водопровод горячей воды Т3,Т4**				**721458**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			92263
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*44927*
			машины и механизмы	тенге			2956
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*697*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			626239
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	16		

38	71	С1242-301-1202 242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	59	2 063	121717
39	72	С1242-301-1204 242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	4	3 933	15732
40	73	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	10 236	20472
41	74	С1242-101-0601 242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	28 851	57702
42	93	С1242-304-0202 242-304-0202 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	6	25 254	151524
					Водомерный узел		
43	94	У6114-0501-0101 6114-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией, диаметр ввода до 65 мм, диаметр водомера до 40 мм	узел	1	68 815	68815
44	95	С1244-301-0210 244-301-0210 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды многоструйный класса В, с импульсным выходом, DN 32, Qn 10 $м^3$/ч, Tmax 130°С	шт.	1	62 948	62948
45	96	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	10 236	20472
46	97	С1242-101-1001 242-101-1001 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая универсальная, с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем корпус из ВЧШГ, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	47 528	95056
47	98	У6116-0605-0103 6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	1	6 520	6520
48	99	С1242-404-0105 242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	1	30 108	30108
49	100	С1241-114-0107 241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	2	476	952
50	101	С1242-207-3801 242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	1	320	320
51	102	С1245-405-0608 245-405-0608 *РСНБ РК 2022*	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95°С ГОСТ 27036-86 PN 16, DN 50	шт.	2	33 056	66112
52	103	С1241-101-0209 241-101-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,5 мм	м	2	1 504	3008
		ИТОГО ПО АВР		**Тенге**			**15752156**
		Оборудование		*Тенге*			*11 584 009,000*
		Без оборудования		*Тенге*			*4 168 147,000*

	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*262 593,261*
	Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*16 014 749,261*
	Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*221 537,013*
	Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*800 737,463*
	Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*17 037 023,737*
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*18 314 800,517*
	С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*17 948 504,507*
	Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*2 153 820,541*
	ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**20 102 325,048**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ Адилбекова З.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ Нургалиев А.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ Тастембеков Е.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ Бакиров Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №67
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-01-04-03. Блок А. Внутренние инженерные системы. Канализация.

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4414609**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1472123
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*720170*
			машины и механизмы	тенге			36466
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*11997*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2781892
			оборудование	тенге			124128
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	253		
		Раздел 1.	**Канализация К1**				**415123**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			63700
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*31015*
			машины и механизмы	тенге			1635
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*540*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			349788
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
1	**8**	**У6114-0101-0111** **6114-0101-0111** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм**	**м**	**5**	**16 008**	**80040**
2	**9**	**У6114-0101-0112** **6114-0101-0112** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм**	**м**	**10**	**30 538**	**305380**

3	10	С1241-102-0238 241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	1	15 564	15564
4	11	С1241-102-0237 241-102-0237 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм**	м	0,5	28 278	14139
		Раздел 2.	**Сантехнические приборы**				**2974803**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1190372
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*582987*
			машины и механизмы	тенге			29242
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10096*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1755189
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	206		
5	29	Е12-150101-0613 1215-0101-0613 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Унитаз. Смена санитарно-технических приборов**	прибор	9	21 802	196218
6	30	У6115-0102-0101 6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка унитаза с бачком непосредственно присоединенным**	комплект	10	12 072	120720
7	31	С1244-101-0307 244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами L 660 мм, В 330 мм, без бачка**	шт.	19	14 824	281656
8	32	С1244-101-0601 244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	19	14 807	281333
9	33	С1244-104-0201 244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	19	1 620	30780
10	34	Е12-150101-0623 1215-0101-0623 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Умывальник. Смена санитарно-технических приборов**	прибор	24	13 263	318312
11	35	У6115-0103-0104 6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	12	46 983	563796
12	36	С1244-101-0101 244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	36	13 128	472608
13	37	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	36	9 054	325944
14	38	С1244-104-0401 244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм**	шт.	4	4 235	16940
15	39	У6115-0101-0301 6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трапов, диаметр 50 мм.**	комплект	8	32 664	261312

16	40	У6115-0103-0201 6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка мойки на одно отделение**	**комплект**	**4**	**6 409**	**25636**
17	41	С1244-102-0401 244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	**Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм**	**шт.**	**4**	**7 966**	**31864**
18	42	С1261-301-0370 261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**91**	**524**	**47684**
		Раздел 3.	**Дренажная канализация К3**				**1024683**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			218051
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*106168*
			машины и механизмы	тенге			5589
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1361*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			676915
			оборудование	тенге			124128
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	35		
19	43	У6115-0101-0301 6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка трапов, диаметр 50 мм.**	**комплект**	**2**	**32 664**	**65328**
20	44	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм**	**м**	**10**	**3 972**	**39720**
21	45	С1241-203-0101 241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**м**	**9,98**	**307**	**3064**
22	46	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	**м трубопровода**	**10**	**419**	**4190**
23	47	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм**	**м**	**25**	**5 110**	**127750**
24	48	С1241-417-0101 241-417-0101 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная в ППМ изоляции ГОСТ 10704-91 размерами 57х3,5-34 мм, Ст3**	**м**	**25**	**14 774**	**369350**
25	49	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм**	**шт.**	**4**	**10 236**	**40944**
26	50	С1242-101-0601 242-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50**	**шт.**	**4**	**28 851**	**115404**
27	51	С1241-113-0106 241-113-0106 *РСНБ РК 2022*	**Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**2**	**931**	**1862**
28	52	С1241-112-0124 241-112-0124 *РСНБ РК 2022*	**Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм**	**шт.**	**4**	**521**	**2084**

29	53	С1242-304-0203 242-304-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный чугунный подъемный фланцевый для воды и пара, Т до +225°С, PN 25, марки16кч9нж ГОСТ 33423-2015 DN 50	шт.	4	30 096	120384
30	54	511-304-0303 511-304-0303 *РСНБ РК 2022*	Насос дренажный погружной в комплекте с датчиком заполнения Q 8,4 $м^3$/ч, Н 6,6 м вод. ст.	шт.	2	62 064	124128
31	55	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	25	419	10475
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**4414609**
			Оборудование	*Тенге*			*124 128,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*4 290 481,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*270 300,303*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*4 684 909,303*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*228 039,065*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*234 245,465*
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*5 147 193,833*
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*5 533 233,371*
			С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*5 422 568,703*
			Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*650 708,244*
			ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**6 073 276,948**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №68
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-01-04-04. Блок А. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**23284411**
		Раздел 1.	**Отопление**				**4897276**
1	1	У6114-0103-0312 6114-0103-0312 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	550	5 628	3095400
2	2	С1241-205-2101 241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	544,5	213	115978
3	3	У6114-0103-0313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	172,07	6 001	1032592
4	4	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	170,3493	362	61666
5	5	У6114-0103-0314 6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	-120,05	6 463	-775883
6	6	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	118,8495	-586	-69646
7	7	У6114-0103-0315 6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	103,03	7 086	730071

8	8	С1241-205-2203 241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	102	935	95370
9	13	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	10 802	108020
10	14	С1241-205-2206 241-205-2206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	9,74	3 059	29795
11	15	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	9 596	95960
12	16	С1241-205-2207 241-205-2207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	9,74	4 384	42700
13	17	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	274	18	4932
14	18	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	320	136	43520
15	19	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	40	50	2000
16	20	С1241-209-2004 241-209-2004 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	20	136	2720
17	21	С1241-209-2015 241-209-2015 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	8	313	2504
18	22	С1241-209-2014 241-209-2014 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	8	267	2136
19	23	С1241-209-2020 241-209-2020 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	8	798	6384
20	24	С1241-209-2025 241-209-2025 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х63х75 мм	шт.	4	688	2752
21	25	С1241-209-2029 241-209-2029 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х75х90 мм	шт.	4	1 202	4808
22	31	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	-122,41	6 133	-750741
23	33	У6114-0204-0101 6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	1	2 051	2051

24	34	С1242-312-1901 242-312-1901 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	52 243	52243
25	35	У6114-0204-0102 6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	1	2 411	2411
26	36	С1242-312-1904 242-312-1904 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	81 001	81001
27	37	У6114-0204-0103 6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	2 909	5818
28	38	С1242-312-1906 242-312-1906 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	139 910	279820
29	39	У6114-0203-0301 6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	3 109	6218
30	40	С1245-501-0101 245-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	2	106 623	213246
31	41	У6114-0203-0302 6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	3 448	6896
32	42	С1245-501-0105 245-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	1	84 625	84625
33	43	С1245-501-0106 245-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50	шт.	1	193 338	193338
34	44	С1242-207-0801 242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	2 137	68384
35	45	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,8	3 789	18187
		Раздел 2.	**Магистральные трубопроводы от Распределительной гребенки к стоякам и Блокам Б,В,Г отопления**				**6552817**
36	46	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	60	6 873	412380
37	47	С1241-205-2101 241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	59,4	213	12652

38	48	У6114-0103-0304 6114-0103-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм	м	15	8 956	134340
39	49	С1241-205-2203 241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	14,85	935	13885
40	50	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	45	9 279	417555
41	51	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	42,57	2 356	100295
42	52	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	185	10 802	1998370
43	53	С1241-205-2206 241-205-2206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	180,19	3 059	551201
44	54	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	115	9 596	1103540
45	55	С1241-205-2207 241-205-2207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	112,01	4 384	491052
46	56	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	6	9 596	57576
47	57	С1241-204-2001 241-204-2001 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	5,94	1 603	9522
48	58	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	420	2 146	901320
49	59	С1234-303-0207 234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	66	228	15048
50	60	С1234-303-0214 234-303-0214 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 42 мм	м	16,5	383	6320
51	61	С1234-303-0219 234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	49,5	700	34650
52	62	С1234-303-0221 234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	203,5	815	165852

53	63	С1234-303-0223 234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	126,5	1 006	127259
		Раздел 3.	**Трубопроводы от БТП к теплоснабжению приточных установок**				**1611431**
54	64	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	40	5 670	226800
55	65	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	40	2 301	92040
56	66	У6114-0102-0506 6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	50	7 641	382050
57	67	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	50	3 789	189450
58	68	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	90	2 146	193140
59	69	С1234-303-0221 234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	44	815	35860
60	70	С1234-303-0226 234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	55	1 703	93665
61	71	С1242-202-0103 242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	2	26 717	53434
62	72	С1242-202-0108 242-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	72 852	145704
63	73	С1242-202-0110 242-202-0110 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	2	99 644	199288
		Раздел 4.	**Магистральные трубопроводы от ТС до БТП**				**10222887**
64	74	У6114-0102-0506 6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 125 мм.	м	4	7 641	30564
65	75	С1241-102-0209 241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	4	4 780	19120
66	76	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	2	264	528
67	77	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,5	113 983	56992

68	78	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,54	23 188	12522
69	79	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	4	2 276	9104
70	80	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,0046	552 642	2542
					Распределительная гребенка		
71	81	У6114-0102-0507 6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	8	7 641	61128
72	82	С1241-102-0219 241-102-0219 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,5 мм	м	8	6 429	51432
73	83	С1242-202-0308 242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	21 035	84140
74	84	С1242-202-0309 242-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	4	33 215	132860
75	85	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	27,44	708	19428
76	86	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	4	264	1056
77	87	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	0,5	113 983	56992
78	88	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	0,54	23 188	12522
79	89	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	7,1	2 276	16160
80	90	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,008165	552 642	4512
					БТП		
81	91	У6125-1003-104 6125-1003-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка на фланцевых соединениях ротаметра, счетчика, преобразователя диаметр условного прохода до 50 мм	шт.	2	17 055	34110
82	92	С1245-706-0110 245-706-0110 *РСНБ РК 2022*	Расходомер ультразвуковой фланцевый, расход Gном 15 $м^3$/ч, расход Gмакс 30 $м^3$/ч, монтажная длина 270 мм, Тмакс 150°С, PN 25, DN 50	шт.	2	246 892	493784
83	93	С1245-703-0101 245-703-0101 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры отопления наружной температуры для регулятора	шт.	2	21 245	42490

84	94	С1245-710-0204 245-710-0204 *РСНБ РК 2022*	Тепловычислитель модели ТСРВ-033	шт.	1	75 180	75180
85	95	У6116-0603-0301 6116-0603-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка теплообменников пластинчатых в тепловом пункте, масса до 100	шт.	2	11 312	22624
86	96	С1245-301-0111 245-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 100 кВт-125 кВт, количество пластин 38, DN 32	шт.	1	270 381	270381
87	97	С1245-301-0113 245-301-0113 *РСНБ РК 2022*	Теплообменник пластинчатый разборный, для систем отопления T1=90°C/T2=70°C,T11=80°C/T21=60°C, PN 16, Tmax 150°C мощностью 150 кВт-175 кВт, количество пластин 23, DN 50	шт.	1	311 587	311587
88	98	У6114-0203-0302 6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	3 448	6896
89	99	С1245-501-0106 245-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50	шт.	1	193 338	193338
90	100	С1245-501-0105 245-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	1	84 625	84625
91	101	У6114-0203-0301 6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	1	3 109	3109
92	102	С1245-504-0106 245-504-0106 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 G 1 1/4", Kvs 8,0 $м^3$/ч, DN 25	шт.	1	58 038	58038
93	103	У6114-0203-0302 6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	3 448	6896
94	104	С1245-504-0114 245-504-0114 *РСНБ РК 2022*	Клапан седельный регулирующий двухходовой зональный ГОСТ 30815-2002 Rp 1 1/2", Kvs 20,0 $м^3$/ч, DN 40, модель CV 216 RGA, типа IMI	шт.	2	127 532	255064
95	105	С1245-405-2613 245-405-2613 *РСНБ РК 2022*	Привод термоэлектрический для термостатических клапанов и клапанов для охладительных установок, нормально закрытый, напряжение питания 24 В	шт.	3	15 759	47277
96	106	У6116-0501-0101 6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка насосов центробежных с электродвигателем, масса агрегата до 0,1 т	шт.	6	91 726	550356
97	107	511-401-0109 511-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 25, PN 16, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	253 634	507268
98	108	511-401-0105 511-401-0105 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 25, PN 10, H 7,7 м вод. ст., двигатель мощностью 1,2 кВт	шт.	2	376 144	752288
99	109	511-401-0109 511-401-0109 *РСНБ РК 2022*	Насос циркуляционный DN 25, PN 16, H 12,5 м вод. ст., двигатель мощностью 0,3 кВт	шт.	2	253 634	507268
100	110	Ц13-110301-0102 1311-0301-0102 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка электронного регулятора температуры	шт.	1	6 272	6272

101	111	С1245-601-0201 245-601-0201 *РСНБ РК 2022*	Электронный регулятор температуры ECL 110, ~230В	шт.	1	208 036	208036
102	112	С1245-601-0411 245-601-0411 *СпрСЦ 01.2024*	Ключ программирования A 376	шт.	1	293	293
103	113	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка датчика	шт.	5	3 131	15655
104	114	С1245-601-0701 245-601-0701 *РСНБ РК 2022*	Датчик температуры наружного воздуха ESMT	шт.	1	26 095	26095
105	115	С1245-601-0705 245-601-0705 *РСНБ РК 2022*	Датчик погружной ESMU длиной 100 мм (медь)	шт.	4	42 806	171224
106	116	С1242-202-0310 242-202-0310 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 125	шт.	14	66 539	931546
107	117	С1242-202-0309 242-202-0309 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 100	шт.	5	33 215	166075
108	118	С1242-202-0308 242-202-0308 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	4	21 035	84140
109	119	С1242-202-0307 242-202-0307 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	5	15 702	78510
110	120	С1242-202-0305 242-202-0305 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый стальной приварной, стандартнопроходной, для воды, пара, нефтепродуктов,Т до +200°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	4	8 318	33272
111	121	С1242-207-0803 242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	4	5 233	20932
112	122	С1242-207-0801 242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	10	2 137	21370
113	123	У6116-0605-0108 6116-0605-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 125 мм	шт.	6	27 532	165192
114	124	У6116-0605-0107 6116-0605-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 100 мм	шт.	1	11 979	11979
115	125	У6116-0605-0105 6116-0605-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 65 мм	шт.	1	8 072	8072
116	126	У6116-0605-0103 6116-0605-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка фильтров для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 40 мм	шт.	2	6 520	13040
117	127	С1242-404-0110 242-404-0110 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 125	шт.	6	117 490	704940

118	128	С1242-404-0109 242-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 100	шт.	1	80 305	80305
119	129	С1242-404-0107 242-404-0107 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 65	шт.	1	49 598	49598
120	130	С1242-404-0105 242-404-0105 *РСНБ РК 2022*	Фильтр сетчатый фланцевый Y-образный, корпус из серого чугуна, для систем водоснабжения, Т до +200°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 40	шт.	2	30 108	60216
121	131	С1242-306-0108 242-306-0108 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 125	шт.	6	51 332	307992
122	132	С1242-306-0105 242-306-0105 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 65	шт.	1	21 246	21246
123	133	С1242-306-0103 242-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный стальной межфланцевый одностворчатый, для воды, Т до 130°С, PN 16 ГОСТ 33423-2015 DN 40	шт.	2	16 528	33056
124	134	У6116-0602-0105 6116-0602-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка грязевиков наружный, диаметр патрубка 133 мм	шт.	2	190 706	381412
125	135	У6116-0701-0102 6116-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка манометров с трехходовым краном	шт.	41	4 437	181917
126	136	У6116-0701-0104 6116-0701-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка термометров в оправе прямых и угловых	шт.	12	7 693	92316
127	137	У6114-0102-0507 6114-0102-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 125 до 150 мм	м	36	7 641	275076
128	138	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	12	5 670	68040
129	139	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	36	5 670	204120
130	140	С1241-102-0209 241-102-0209 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 133х4,0 мм	м	36	4 780	172080
131	141	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	12	3 789	45468
132	142	С1241-102-0161 241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	24	2 706	64944
133	143	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	12	2 301	27612
134	144	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	12	5 670	68040

135	145	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	12	2 301	27612
136	146	У6114-0102-0105 6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	10	2 461	24610
137	147	С1241-101-0207 241-101-0207 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,5 мм	м	10	1 434	14340
138	148	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	106	2 146	227476
139	149	С1234-303-0326 234-303-0326 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 133 мм	м	39,6	2 887	114325
140	150	С1234-303-0323 234-303-0323 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 108 мм	м	13,2	1 719	22691
141	151	С1234-303-0321 234-303-0321 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	26,4	1 206	31838
142	152	С1234-303-0319 234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	13,2	925	12210
143	153	С1234-303-0319 234-303-0319 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 76 мм	м	13,2	925	12210
144	154	С1234-303-0312 234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	11	515	5665
145	155	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021	$м^2$	36	288	10368
146	156	У6111-0501-0517 6111-0501-0517 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной краской БТ-177 серебристой	$м^2$	36	530	19080
147	157	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	150	708	106200

ИТОГО ПО АВР	**Тенге**		**23284411**
Оборудование	*Тенге*		*1 766 824,000*
Без оборудования	*Тенге*		*21 517 587,000*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*	*1 355 607,981*
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*		*24 640 018,981*
Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*	*1 143 659,749*
Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*	*1 232 000,949*
Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*		*27 015 679,679*

Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*29 041 855,655*
С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*28 461 018,542*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*3 415 322,225*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**31 876 340,767**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕврoСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №69
за август месяц 2025 г.
Корректирующая смета по АВР №60

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**-10992829**
		Раздел 1.	**Локальная смета №02-01-04-09**				**-511152**
1	121	У6119-301-205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	-460	990	-455400
2	122	С1241-207-101 241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	464,6	-120	-55752
		Раздел 2.	**Локальная смета №02-01-04-07**				**-8859325**
3	123	С1241-207-201 241-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 16 мм	м	1 000	-65	-65000
4	124	У6119-301-205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	-5 704,26	990	-5647217
5	125	С1241-207-101 241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	5 761,3026	-120	-691356
6	126	У6119-301-205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	-2 210	990	-2187900

7	127	С1241-207-101 241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	2 232,1	-120	-267852
		Раздел 3.	Локальная смета №02-01-04-08				-1622352
8	128	У6119-301-205 6119-0301-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 25 мм	м	-1 460	990	-1445400
9	129	С1241-207-101 241-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба из полипропилена гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	1 474,6	-120	-176952
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**-10992829**
			Оборудование	*Тенге*			*0,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*-10 992 829,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*-692 548,227*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*-11 685 377,227*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*-584 268,861*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*-584 268,861*
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*-12 853 914,950*
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*-13 817 958,571*
			С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*-13 541 599,400*
			Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*-1 624 991,928*
			ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**-15 166 591,327**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №70
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-01-04-05. Блок А. Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**3323176**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			175285
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111699*
			машины и механизмы	тенге			3586
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*824*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2398675
			оборудование	тенге			745632
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		
		Раздел 1.	**Вентиляция**				**3323176**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			175285
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*111699*
			машины и механизмы	тенге			3586
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*824*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2398675
			оборудование	тенге			745632
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	29		

1	11	С1234-302-0123 234-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90°С, толщиной 51 мм	$м^2$	138,575	13 788	1910672
					В1		
2	19	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	22 099	22099
3	22	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	3,5	2 276	7966
					В2		
4	36	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	22 099	22099
					В3		
5	46	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	3,5	2 276	7966
6	48	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	22 099	22099
					Естественная вентиляция		
7	51	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	-2,92	15 885	-46384
8	52	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	22 099	22099
9	53	У6118-0204-0402 6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	4	25 786	103144
10	54	У6118-0204-0405 6118-0204-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 2600 мм	шт.	9	49 148	442332
					Кондиционирование		
11	56	У6118-0505-0201 6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт	шт.	2	31 726	63452
12	57	514-303-0601 514-303-0601 *СпрСЦ 01.2024*	Блок наружный типа Samsung холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели AC026BXADEH/AF/Сплит-система кондиционер настенный CS-BE20TKD/CU/	шт.	2	372 816	745632
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**3323176**
			Оборудование	*Тенге*			*745 632,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*2 577 544,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*162 385,272*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*3 485 561,272*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*136 996,464*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*174 278,064*

Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*3 796 835,799*
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*4 081 598,484*
С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*3 999 966,514*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*479 995,982*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**4 479 962,496**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №71
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-01-04-06. Электрооборудование и электроосвещение/все блоки/

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**55829461**
			Раздел 1. Электроосвещение				**38186669**
					ЩО-1		
1	1	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
2	2	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7384
3	3	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	13	3 131	40703
4	4	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
5	5	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	575	5750
6	6	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7108
7	7	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802

					ЩО-2		
8	8	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
9	9	С1247-201-0214 247-201-0214 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15 941	15941
10	10	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	22	3 131	68882
11	11	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
12	12	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	16	575	9200
13	13	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	5	3 554	17770
14	14	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩО-3		
15	15	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
16	16	С1247-201-0214 247-201-0214 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15 941	15941
17	17	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	25	3 131	78275
18	18	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
19	19	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	17	575	9775
20	20	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	3 554	24878
21	21	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩО-4		
22	22	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
23	23	С1247-201-0211 247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7242

24	24	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	11	3 131	34441
25	25	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
26	26	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	575	4600
27	27	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7108
28	28	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩО-5		
29	29	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
30	30	С1247-201-0213 247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502	10502
31	31	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	21	3 131	65751
32	32	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
33	33	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	17	575	9775
34	34	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554	10662
35	35	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩО-5.1		
36	36	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
37	37	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
38	38	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	3 131	12524
39	39	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964

40	40	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
41	41	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
				ЩО-6			
42	42	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
43	43	С1247-201-0213 247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502	10502
44	44	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	22	3 131	68882
45	45	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
46	46	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	18	575	10350
47	47	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554	10662
48	48	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
				ЩО-7			
49	49	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
50	50	С1247-201-0213 247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502	10502
51	51	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	15	3 131	46965
52	52	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
53	53	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	10	575	5750
54	54	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	4	3 554	14216
55	55	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
				ЩО-8			

56	56	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
57	57	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7384
58	58	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	3 131	37572
59	59	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
60	60	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	8	575	4600
61	61	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	3	3 554	10662
62	62	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩАО-1		
63	63	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
64	64	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
65	65	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	3 131	15655
66	66	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
67	67	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	575	2300
68	68	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩАО-2		
69	69	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
70	70	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
71	71	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	3 131	15655

72	72	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
73	73	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	575	2300
74	74	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩАО-3		
75	75	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
76	76	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
77	77	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	3 131	18786
78	78	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
79	79	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	5	575	2875
80	80	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩАО-4		
81	81	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
82	82	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
83	83	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	3 131	12524
84	84	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
85	85	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	575	1725
86	86	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩАО-5		
87	87	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213

88	88	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
89	89	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	3 131	25048
90	90	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
91	91	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	575	4025
92	92	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩАО-5.1		
93	93	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
94	94	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
95	95	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	3 131	9393
96	96	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
97	97	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575	1150
98	98	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩАО-6		
99	99	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
100	100	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
101	101	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	3 131	25048
102	102	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
103	103	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	7	575	4025

104	104	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩАО-7		
105	105	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
106	106	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
107	107	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	3 131	15655
108	108	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
109	109	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	575	2300
110	110	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩАО-8		
111	111	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
112	112	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
113	113	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	3 131	9393
114	114	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
115	115	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575	1150
116	116	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					Светильники		
117	117	Е12-170101-2101 1217-0101-2101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Светильники с лампами накаливания. Смена	шт.	538	5 914	3181732
118	118	У6119-0401-0101 6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж светильника с лампами светодиодными, устанавливаемого с подвесом на крюке	шт.	599	2 630	1575370
119	119	С1247-102-0509 247-102-0509 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный, степень защиты IP40, типа Diora Light Office SE 40/5200 prism 3-6K	шт.	515	35 087	18069805

120	120	С1247-102-0401 247-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Светильник светодиодный для освещения школьных досок, степень защиты IP40, типа Diora Light Plank 19/1900 prism 4K (в комплекте 2 кронштейна)	шт.	106	44 502	4717212
121	124	С1247-104-0111 247-104-0111 *РСНБ РК 2022*	Светильник промышленный светодиодный типа ДСП 1403, мощность 70 Вт, IP54	шт.	6	33 781	202686
122	125	С1247-102-0110 247-102-0110 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 4045 мощность 45 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014	шт.	15	24 569	368535
123	126	С1247-102-0133 247-102-0133 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа GALAD ДПО01-40 эконом, мощность 40 Вт, IP20 СТ РК 2595-2014	шт.	30	18 246	547380
124	127	С1247-102-0120 247-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 65 СТ РК 2595-2014	шт.	210	8 238	1729980
125	128	С1247-102-0119 247-102-0119 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа СПС-9-220Д, мощность 9 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт.	8	4 167	33336
126	129	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка указателя светового настенного	шт.	64	3 540	226560
127	130	С1248-304-0108 248-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель световой модели ЛЮКС-220 "Выход"	шт.	64	4 138	264832
128	131	У6119-0604-0603 6119-0604-0603 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж прожектора мощность до 3 кВт	шт.	4	38 981	155924
129	132	С1247-103-0919 247-103-0919 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа LED LS PS 180 промышленный, мощностью 180 Вт, IP66/Proton Lighting PL PAR LED UV54/	шт.	2	119 288	238576
130	133	С1247-103-0920 247-103-0920 *РСНБ РК 2022*	Прожектор типа LED LS PS 400 промышленный, мощностью 400 Вт, IP66/Proton Lighting PL PAR 400 TWIN/	шт.	2	173 503	347006
131	134	У6119-0601-0101 6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трансформатора понижающего, мощность до 0,25 кВ•А	шт.	4	8 721	34884
132	135	С1247-203-0103 247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	4	18 901	75604
133	136	С1247-104-2502 247-104-2502 *СпрСЦ 01.2024*	Светильник специального назначения переносной РВО42/36В 12м, IP 54	шт.	4	7 781	31124
134	137	С1247-106-0107 247-106-0107 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, E14/E27, G45, 4W	шт.	35	723	25305
135	138	С1247-106-0102 247-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа Т8, 1200, мощность 18 Вт, IP 20	шт.	528	3 796	2004288
136	139	С1247-106-0106 247-106-0106 *РСНБ РК 2022*	Лампа светодиодная типа LEDF, E27, A60, 8W	шт.	223	813	181299
					Установочные изделия		

137	140	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	443	1 469	650767
138	141	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	85	1 366	116110
139	142	С1247-212-0101 247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	265	478	126670
140	143	С1247-212-0104 247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	83	536	44488
141	144	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	180	613	110340
142	145	У6119-0402-0102 6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки неутопленного типа при открытой проводке	шт.	10	1 172	11720
143	146	С1247-212-0201 247-212-0201 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	6	408	2448
144	147	С1247-212-0208 247-212-0208 *РСНБ РК 2022*	Выключатель открытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный с индикатором, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	4	512	2048
145	148	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ40002, диаметром 65 мм, глубиной 40 мм	шт.	542	40	21680
146	149	С1247-202-0603 247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	2 428	123	298644
147	150	С1252-207-3980 252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	1 143	1 175	1343025
148	151	С1261-404-0211 261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	4 856	65	315640
149	152	С1247-212-1203 247-212-1203 *СпрСЦ 01.2024*	Переключатель промежуточный одноклавишный, от 220 до 250 В, 10 А, IP20 Arkedia	шт.	4	4 042	16168
		Раздел 2.	**Электрооборудование**				**17642792**
				ВРУ-1			
150	159	У6124-0303-0304 6124-0303-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж блока управления шкафного исполнения или распределительного пункта (шкафа), устанавливаемого на стене, высота и ширина до 1200х1000 мм	шт.	4	57 659	230636
151	160	515-301-0303 515-301-0303 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-13-10 (вводная панель), номинальный ток панели 400 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 2х400 А	шт.	1	1 493 808	1493808
152	161	515-301-0312 515-301-0312 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-47-00 (распределительная панель), количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100+5х100 А	шт.	2	684 887	1369774

153	162	515-301-0306 515-301-0306 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-21-10 (вводно-распределительная панель), номинальный ток панели 200 А, количество и номинальный ток вводного аппарата 1х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий НПН2 2х60 + ПН2 4х100 А	шт.	1	1 915 196	1915196
154	163	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	1	6 366	6366
155	164	С1247-301-0203 247-301-0203 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Меркурий 230 АМ-02, 3х230/400 В, 10(100) А, ОУ, класс точности 1	шт.	1	21 690	21690
156	165	У6119-0602-0202 6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка счетчика на готовое основание, трехфазного	шт.	2	6 366	12732
157	166	С1247-301-0327 247-301-0327 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, многотарифный марки Меркурий 234 ARTM2-03, PBR.R 3х230/400 В, 5(10) А, ЖКИ, A/R-0,2S/0,5, на 2 направления трансформаторного включения, Мн.т	шт.	2	118 643	237286
					ЩС-1		
158	167	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
159	168	С1247-201-0215 247-201-0215 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21 257	21257
160	169	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	16	3 131	50096
161	170	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
162	171	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	15	3 554	53310
163	172	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-2		
164	173	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
165	174	С1247-201-0213 247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502	10502
166	175	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	10	3 131	31310
167	176	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964

168	177	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 554	31986
169	178	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-3		
170	179	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
171	180	С1247-201-0215 247-201-0215 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21 257	21257
172	181	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	15	3 131	46965
173	182	С1247-204-0760 247-204-0760 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 091	2091
174	183	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	3 554	49756
175	184	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-4		
176	185	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
177	186	С1247-201-0213 247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502	10502
178	187	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	10	3 131	31310
179	188	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
180	189	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 554	31986
181	190	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-5		
182	191	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
183	192	С1247-201-0215 247-201-0215 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 54з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	21 257	21257

184	193	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	15	3 131	46965
185	194	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
186	195	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	14	3 554	49756
187	196	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
				ЩС-6			
188	197	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
189	198	С1247-201-0213 247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502	10502
190	199	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	10	3 131	31310
191	200	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
192	201	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	9	3 554	31986
193	202	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
				ЩС-7			
194	203	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
195	204	С1247-201-0214 247-201-0214 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15 941	15941
196	205	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	3 131	37572
197	206	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
198	207	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	11	3 554	39094
199	208	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
				ЩС-8			

200	209	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
201	210	С1247-201-0213 247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502	10502
202	211	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	11	3 131	34441
203	212	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
204	213	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	10	3 554	35540
205	214	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-9		
206	215	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
207	216	С1247-201-0213 247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502	10502
208	217	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	9	3 131	28179
209	218	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
210	219	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	8	3 554	28432
211	220	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-10		
212	221	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
213	222	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9924
214	223	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	4	3 131	12524
215	224	С1247-204-2527 247-204-2527 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 63 А	шт.	1	2 824	2824

216	225	С1247-204-0230 247-204-0230 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С32 30 мА	шт.	1	6 078	6078
217	226	С1247-204-0226 247-204-0226 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С25 30 мА	шт.	1	5 677	5677
218	227	С1247-204-0218 247-204-0218 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 34 С16 30 мА	шт.	1	5 772	5772
219	228	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-11		
220	229	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
221	230	С1247-201-0103 247-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	9 924	9924
222	231	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	5	3 131	15655
223	232	С1247-204-2526 247-204-2526 *РСНБ РК 2022*	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 3Р 50 А	шт.	1	2 965	2965
224	233	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	2	1 964	3928
225	234	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	2 016	4032
226	235	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-12		
227	236	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
228	237	С1247-201-0106 247-201-0106 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	16 311	16311
229	238	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	11	3 131	34441
230	239	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
231	240	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	10	3 554	35540

232	241	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-13		
233	242	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
234	243	С1247-201-0214 247-201-0214 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 48з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	15 941	15941
235	244	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	14	3 131	43834
236	245	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
237	246	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	13	3 554	46202
238	247	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-14		
239	248	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
240	249	С1247-201-0213 247-201-0213 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 36з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	10 502	10502
241	250	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	12	3 131	37572
242	251	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
243	252	С1247-204-0170 247-204-0170 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 32 С16 30 мА	шт.	1	3 982	3982
244	253	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	10	3 554	35540
245	254	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-15		
246	255	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
247	256	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7384

248	257	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	3 131	25048
249	258	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
250	259	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	7	3 554	24878
251	260	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-16(ЩСВ)		
252	261	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
253	262	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7384
254	263	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	3 131	18786
255	264	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
256	265	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 016	6048
257	266	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	2	3 554	7108
258	267	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-17(ЩСВ)		
259	268	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
260	269	С1247-201-0211 247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7242
261	270	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	6	3 131	18786
262	271	С1247-204-0761 247-204-0761 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 40А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 162	2162
263	272	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	2 016	6048

264	273	С1247-204-0716 247-204-0716 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	1	683	683
265	274	С1247-204-2810 247-204-2810 *РСНБ РК 2022*	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 30 мА	шт.	1	3 554	3554
266	275	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-18(ЩСВ)		
267	276	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
268	277	С1247-201-0210 247-201-0210 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 12з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	6 287	6287
269	278	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	3	3 131	9393
270	279	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
271	280	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	2 016	2016
272	281	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	575	575
273	282	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-19(ЩСВ)		
274	283	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
275	284	С1247-201-0212 247-201-0212 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 24з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 384	7384
276	285	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	8	3 131	25048
277	286	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
278	287	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	6	2 016	12096
279	288	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	1	575	575

280	289	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					ЩС-20		
281	290	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
282	291	С1247-201-0211 247-201-0211 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный встраиваемый ГОСТ 32397-2013, типа ЩРв 18з-1 36 УХЛ3 IP31	шт.	1	7 242	7242
283	292	Ц13-110301-0101 1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Установка прибора или аппарата	шт.	7	3 131	21917
284	293	С1247-204-0759 247-204-0759 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 25А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 964	1964
285	294	С1247-204-0757 247-204-0757 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 3Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	4	2 016	8064
286	295	С1247-204-0713 247-204-0713 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	2	575	1150
287	296	С1247-215-0104 247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм	шт.	1	802	802
					Электрооборудование		
288	297	У6124-0302-0701 6124-0302-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж, на устанавливаемые конструкции на полу, пускателя магнитного общего назначения отдельно стоящего, на ток до 40 А	шт.	9	19 909	179181
289	298	С1247-208-2722 247-208-2722 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 3160М, 40А 400В	шт.	4	13 758	55032
290	299	С1247-208-0202 247-208-0202 *РСНБ РК 2022*	Контактор с электротепловым реле типа КМИ 10960, 9 А, в оболочке 380 В/АС-3, IP54	шт.	1	11 662	11662
291	300	С1247-208-2714 247-208-2714 *РСНБ РК 2022*	Пускатель электромагнитный ПМЛ 2160ДМ, 25А 400В	шт.	4	5 071	20284
292	301	У6124-0303-0405 6124-0303-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 900х600х500 мм	шт.	13	20 375	264875
293	302	515-301-0107 515-301-0107 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2074УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 1 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,61 А до 1 А	шт.	5	830 382	4151910
294	303	515-301-0108 515-301-0108 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2274 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 2 А, тепловое реле 1,6 А	шт.	1	446 620	446620
295	304	515-301-0110 515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	2	479 840	959680

296	305	515-301-0111 515-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	474 622	474622
297	306	515-301-0110 515-301-0110 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2674 УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	479 840	479840
298	307	515-301-0139 515-301-0139 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5411-1874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 0,6 А, предел регулирования тока теплового реле от 0,38 А до 0,65 А	шт.	2	483 611	967222
299	308	515-301-0111 515-301-0111 *РСНБ РК 2022*	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа Я 5111-2874УХЛ4 с автоматическими выключателями на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 6 А, предел регулирования тока теплового реле от 3,8 А до 6 А	шт.	1	474 622	474622
300	309	Е12-170101-2201 1217-0101-2201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09*	Выключатели, розетки. Смена	шт.	127	1 469	186563
301	310	У6119-0402-0101 6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка выключателя одноклавишного или двухклавишного, штепсельной розетки утопленного типа при скрытой проводке	шт.	55	1 323	72765
302	311	С1247-214-0116 247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	180	613	110340
303	312	С1247-214-0122 247-214-0122 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	2	3 477	6954
304	313	С1247-216-1402 247-216-1402 *РСНБ РК 2022*	Люк электротехнический для организации рабочего места типа SPL на 2 поста (45х45), латунь/алюминий, с металлической коробкой 125х125х65 мм, IP44	шт.	33	32 803	1082499
305	314	С1247-202-0603 247-202-0603 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	982	123	120786
306	315	С1247-202-0602 247-202-0602 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ41004, диаметром 80 мм, глубиной 40 мм	шт.	182	40	7280
307	316	С1252-207-3980 252-207-3980 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка У994	шт.	462	1 175	542850
308	317	С1261-404-0211 261-404-0211 *РСНБ РК 2022*	Скоба К-142 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1 964	65	127660
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**55 829 461,000**
			Оборудование	*Тенге*			*12 733 294,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*43 096 167,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*2 715 058,521*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*58 544 519,521*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*2 290 561,276*

	Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*2 927 225,976*
	Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*63 762 306,773*
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*68 544 479,781*
	С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*67 173 590,185*
	Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*8 060 830,822*
	ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**75 234 421,008**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №72
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-01-04-07. Пожарная сигнализация/все блоки/

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12948598**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8956621
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6015728*
			машины и механизмы	тенге			12973
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1037*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3979005
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 665		
		Раздел 1.	**Пожарная сигнализация**				**12948598**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8956621
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6015728*
			машины и механизмы	тенге			12973
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1037*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3979005
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 665		
					Оборудование		

1	1	У6125-0601-0107 6125-0601-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования приборов приемно-контрольных сигнальных концентратор блок линейный	шт.	4	8 063	32252
2	2	С1248-303-0210 248-303-0210 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-24	шт.	3	58 597	175791
3	3	С1248-303-0207 248-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели Гранит-16	шт.	1	47 325	47325
4	4	С1248-306-0305 248-306-0305 *РСНБ РК 2022*	Источник питания резервированный РИП-12, исполнение 01	шт.	8	18 030	144240
5	5	С1248-306-0376 248-306-0376 *СпрСЦ 01.2024*	Аккумулятор 12 В, 7 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1207К	шт.	8	15 941	127528
					Материалы		
6	6	У6125-0601-0202 6125-0601-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического дымового, фотоэлектрического, радиоизотопного, светового в нормальном исполнении	шт.	437	12 011	5248807
7	7	С1248-302-0203 248-302-0203 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный дымовой модели ИП 212-45	шт.	437	3 274	1430738
8	8	У6125-0601-0201 6125-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ПС автоматического теплового электро-контактного, магнитоконтактного в нормальном исполнении	шт.	64	6 010	384640
9	9	С1248-302-0103 248-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 103-5/4-А3	шт.	53	1 137	60261
10	10	С1248-302-0104 248-302-0104 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный тепловой модели ИП 105-1D	шт.	11	6 646	73106
11	11	У6125-0601-0204 6125-0601-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж извещателя ОС автоматического контактного, магнитоконтактного на открывание окон, дверей	шт.	33	6 126	202158
12	12	С1248-302-0501 248-302-0501 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный ручной модели ИПР 513-10	шт.	33	1 654	54582
13	13	С1248-302-0701 248-302-0701 *РСНБ РК 2022*	Извещатель пожарный комбинированный Скиф Д-К	шт.	62	3 524	218488
14	14	С1243-905-0101 243-905-0101 *РСНБ РК 2022*	Коробка телефонная распределительная, устройство малой емкости типа ТВС-К 10	шт.	62	4 142	256804
15	15	С1248-306-0101 248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П	шт.	30	252	7560
					Провода и кабели		

16	19	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	м	-145,63	1 282	-186698
17	20	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	150	-75	-11250
18	23	У6119-0301-0206 6119-0301-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 32 мм**	м	-990,1	1 070	-1059407
					Оповещение о пожаре		
19	25	У6125-0411-0207 6125-0411-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж в помещении громкоговорителя или звуковой колонки**	шт.	127	11 275	1431925
20	26	С1248-303-0607 248-303-0607 *РСНБ РК 2022*	**Прибор управления оповещением модели Рокот-4**	шт.	6	22 563	135378
21	27	С1248-202-0204 248-202-0204 *СпрСЦ 01.2024*	**Динамик настенный ITC T-103E, мощность 1,5-3W, уровень шума 94dB**	шт.	121	6 581	796301
22	28	У6119-0401-0501 6119-0401-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка указателя светового настенного**	шт.	61	3 540	215940
23	29	С1248-304-0102 248-304-0102 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель световой модели КРИСТАЛЛ-12 "Шыгу"**	шт.	61	1 933	117913
24	30	С1248-304-0212 248-304-0212 *РСНБ РК 2022*	**Оповещатель комбинированный свето-звуковой модели Маяк-12-К**	шт.	13	3 098	40274
					Провода и кабели		
25	35	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	м	2 210	1 282	2833220
26	36	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	2 276,3	75	170722

	ИТОГО ПО АВР	**Тенге**	**12948598**
	Оборудование	*Тенге*	*0,000*
	Без оборудования	*Тенге*	*12 948 598,000*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге* 6,3%	*815 761,674*
	Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*	*13 764 359,674*
	Сметная прибыль 5%	*Тенге* 5%	*688 217,984*
	Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге* 5%	*688 217,984*
	Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*	*15 140 795,641*
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге* 1,075	*16 276 355,315*

С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*15 950 828,208*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*1 914 099,385*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**17 864 927,593**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №73
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-01-04-09. Внутренние инженерные системы. Слаботочные системы/все блоки/

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**9459106**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4768238
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2500491*
			машины и механизмы	тенге			53245
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14027*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2300379
			оборудование	тенге			2337244
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	858		
		Раздел 1.	**Телефонизация**				**4376917**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3700480
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1967659*
			машины и механизмы	тенге			17397
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*3819*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			593951
			оборудование	тенге			65089
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	664		
1	**1**	**У6125-0408-0608** **6125-0408-0608** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Монтаж шкафа коммутации**	**шт.**	**1**	**404 319**	**404319**

2	2	С1248-102-1721 248-102-1721 *СпрСЦ 01.2024*	Шкаф телекоммуникационный настенный типа ITK, LINEA W 15U, размерами 600x450 мм, со стеклянной дверью	шт.	1	109 929	109929
3	3	У6125-0203-0101 6125-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования аппаратов телефонных системы ЦБ или АТС настенных	шт.	1	4 554	4554
4	4	СПРАЙС *ЛИСТ ТОО Logitex стр.3* *СПРАЙС*	Мини АТС 3 городских, 16 внутренних ARIA 3x16	шт	1	26 158,39	26158
5	5	У6125-0202-0302 6125-0202-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования телефонных устройств	шт.	13	167 298	2174874
6	6	С1248-201-0101 248-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Аппарат телефонный модели KX-TS2350	шт.	13	7 221	93873
7	7	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	1	7 213	7213
8	8	С1248-102-0102 248-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Терминал абонентский оптический, марки GPON-ONT NTU-RG-5421G-Wac, 1 порт PON(SC), 4 порта LAN 10/100/1000 Base-T,1xUSB,1xFXS, WiFi(802.11ac,2x2 866 Мбит/с, 5 GHz+802.11n, 2x2, 300 Мбит/с, 2.4 GHz)	шт.	1	89 260	89260
9	9	У6125-0202-0206 6125-0202-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж оборудования отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания	шт.	1	72 454	72454
10	10	522-101-0244003 522-101-0244003 *СпрСЦ 01.2024*	Источник бесперебойного питания UPS SVC V1500-F, 1500 VA, 900W, 2x12V/9Ah, AVR 165-275 V, USB, Line	шт.	1	65 089	65089
11	11	С1248-201-0602 248-201-0602 *СпрСЦ 01.2024*	Блок силовых розеток модели Sonar RD-8 (вилка)	шт.	1	44 603	44603
12	12	С1247-214-1601 247-214-1601 *СпрСЦ 01.2024*	Розетка телефонная Inspiria, RJ-11	шт.	13	1 527	19851
13	13	С1247-212-0501 247-212-0501 *РСНБ РК 2022*	Аксессуары, используемые с выключателями кнопочными ДК22-10 НО/НЗ дополнительный контакт используемый с ВК-22, ВК-30, ПЕ-22 и ПЕ-30	шт.	30	261	7830
14	14	С1243-906-2504 243-906-2504 *СпрСЦ 01.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-2M-LSZH	шт.	2	3 194	6388
15	15	Ц13-080206-2203 1308-0206-2203 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 28*	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 16 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	м	744	510	379440
16	16	С1243-305-0204 243-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСПВГ 4x0,35	м	744	123	91512
17	17	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм	м	560	1 282	717920

18	18	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	576,8	75	43260
19	19	У6119-0301-0207 6119-0301-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в готовой борозде по основанию пола трубы полимерной, диаметр до 50 мм**	м	15	1 126	16890
20	20	С1241-207-0305 241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	**Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм**	м	15,15	99	1500
		Раздел 2.	**Звонковая сигнализация. Часофикация**				**3190572**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			869678
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*436380*
			машины и механизмы	тенге			2760
			материалы, изделия и конструкции	тенге			45979
			оборудование	тенге			2272155
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	159		
21	21	У6125-0602-0101 6125-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж оборудования часов первичные электрических показывающих кварцевые типа ПКЧЗ-2-РН-Р24-Р6-1**	шт.	1	19 963	19963
22	22	518-203-0102 518-203-0102 *СпрСЦ 01.2024*	**Часовая станция Standing, 300 мм х 315 мм х 56 мм, 220 В, температура от -10 до +45**	шт.	1	238 814	238814
23	23	У6125-0602-0201 6125-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж на стене электрочасов вторичных для помещений односторонних**	шт.	17	10 979	186643
24	24	518-203-0202 518-203-0202 *СпрСЦ 01.2024*	**Цифровые часы Standing 114, 448 мм х 186 мм х 12 мм, 220В, температур от -10 до +45**	шт.	17	89 406	1519902
25	25	518-203-0301 518-203-0301 *СпрСЦ 01.2024*	**Standing-BGR, блок гальванической развязки**	шт.	17	10 343	175831
26	26	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка прибора или аппарата**	шт.	12	7 213	86556
27	27	518-203-303 518-203-0303 *СпрСЦ 01.2024*	**МЗМ-1, звонок громкого боя**	шт.	12	28 134	337608
28	32	У6119-0302-0101 6119-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка короба (кабель-канала) полимерного, периметр до 60 мм**	м	460	1 282	589720
29	33	С1243-907-0102 243-907-0102 *РСНБ РК 2022*	**Канал кабельный из ПВХ, размерами 15 мм х 10 мм**	м	473,8	75	35535
		Раздел 3.	**Широковещательное телевидение.**				**583267**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			154916
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*75434*
			машины и механизмы	тенге			33088

			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10208*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			395263
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	27		
30	36	С1248-101-0201 248-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Мачта антенная марки M30D2 высотой 3 м, длина колен 1500 мм	шт.	2	22 389	44778
31	37	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 213	43278
32	38	С1248-101-0101 248-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 311-01	шт.	2	9 947	19894
33	39	С1248-101-0103 248-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 375	шт.	2	31 633	63266
34	40	С1248-101-0102 248-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Антенна эфирная марки DELTA 311A-01 с усилителем	шт.	2	5 332	10664
35	41	СПРАЙС *ЛИСТ ТОО Aish-L стр.4* *СТПРАЙС*	Разветвитель абонентский на 8 выходов REXANT TB-8	шт	23	4 359,73	100274
36	42	У6124-0303-0404 6124-0303-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка шкафа (пульта) управления навесного высота, ширина и глубина до 600х600х350 мм	шт.	8	18 341	146728
37	43	С1247-201-0811 247-201-0811 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2.3.1-0 36 УХЛ3 IP31	шт.	8	9 800	78400
38	44	С1247-214-1202 247-214-1202 *СпрСЦ 01.2024*	Розетка TV NEW3, количество выходов 1	шт.	65	1 169	75985
		Раздел 4.	**Система обратной речевой связи.**				**1308350**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			43164
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*21018*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1265186
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
39	56	У6124-0303-0601 6124-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка прибора или аппарата	шт.	6	7 213	43278
40	57	СПРАЙС *ЛИСТ ТОО СОУЭ ТРОМБОН КЗ стр.2* *СТПРАЙС*	Локальный блок связи (настенного исполнения) Тромбон СОРС-ЛБС исп. Н	шт	1	487 567,16	487567
41	58	С1248-401-0758 248-401-0758 *РСНБ РК 2022*	DS-KM9503, мастер станция - пульт консьержа/Пульт диспетчера Тромбон СОРС-ПД/	шт.	1	405 524	405524
42	59	СПРАЙС *ЛИСТ ТОО СОУЭ ТРОМБОН КЗ стр.2* *СТПРАЙС*	Абонентское вызывное устройство (врезное исполнение) Тромбон СОРС-АВУ исп. "В"	шт	2	128 643,49	257287

43	60	**СПРАЙС** *ЛИСТ ТОО СОУЭ ТРОМБОН КЗ стр.2 СТПРАЙС*	**Комбинированное устройство вызова с кнопкой и стропой с кольцом. Тромбон СОРС-ВС-КС**	**шт**	**1**	**46 625,59**	**46626**
44	61	**СПРАЙС** *ЛИСТ ТОО СОУЭ ТРОМБОН КЗ стр.2 СТПРАЙС*	**Светозвуковое табло (торцевой кронштейн для монтажа перпендикулярно стене) Тромбон СОРС-ИСТ исп. П2**	**шт**	**1**	**68 067,63**	**68068**

	ИТОГО ПО АВР	**Тенге**		**9459106**
	Оборудование	*Тенге*		*2 337 244,000*
	Без оборудования	*Тенге*		*7 121 862,000*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*	*448 677,306*
	Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*		*9 907 783,306*
	Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*	*378 526,965*
	Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*	*495 389,165*
	Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*		*10 781 699,437*
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*	*1,075*	*11 590 326,894*
	С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*	*0,98*	*11 358 520,356*
	Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*	*1 363 022,443*
	ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*		**12 721 542,799**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №74
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-02-01-01. Блок Б, Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**11775495**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7240407
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4133573*
			машины и механизмы	тенге			592326
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*201179*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3942757
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 405		
		Раздел 1.	**Ремонтные работы**				**-2154434**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			519332
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*259688*
			машины и механизмы	тенге			6160
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1848*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			-2679926
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	95		
1	**47**	**С1234-101-0205 234-101-0205** *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130**	**$м^3$**	**57,48**	**-50 053**	**-2877046**
					Перегородка насосной		

2	50	У6107-0201-0402 6107-0201-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом**	$м^2$	44	10 203	448932
3	51	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	88	2 190	192720
4	52	У6112-0302-0101 6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	88	920	80960
		Раздел 2.	**Полы**				**1904089**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			572948
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*792441*
			машины и механизмы	тенге			32372
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10173*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1298769
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	105		
					1-этаж		
			Тип 1				
5	111	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	198	806	159588
			Тип 1/1				
6	115	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	20	806	16120
			Тип 2				
7	116	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	-21,36	14 686	-313693
			Тип 2/1				
8	118	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	7,6	14 686	111614
9	119	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	10	3 482	34820
					2-этаж		
			Тип 1				
10	124	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	176	806	141856
			Тип 2				
11	125	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	-21,52	14 686	-316043
			Тип 3				

12	127	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	34,5	8 043	277484
				3-этаж			
			Тип 1				
13	131	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	178	806	143468
			Тип 2				
14	132	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	-21,52	14 686	-316043
				4-этаж			
			Тип 1				
15	137	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	303,23	6 972	2114120
16	138	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	176	806	141856
			Тип 1.1				
17	141	У6109-0308-0101 6109-0308-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из линолеума на клее**	$м^2$	2,89	6 972	20149
18	142	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	6	806	4836
			Тип 2				
19	143	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	-21,52	14 686	-316043
		Раздел 3.	**Ограждение лестниц**				**275583**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			179619
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*89425*
			машины и механизмы	тенге			71064
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20118*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			24899
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	37		
20	181	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,95006	290 069	275583
		Раздел 4.	**Вентиляционный канал**				**3831283**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2180081
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1091479*
			машины и механизмы	тенге			312349
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*124102*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1338851

			нормативная трудоемкость	чел.-ч	421		
					Вентиляционный канал ВШ-1		
21	187	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	1,9	8 176	15534
22	188	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,0537	338 820	18195
23	189	С1214-201-0301 214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм**	т	0,0513	399 222	20480
24	190	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,0024	335 983	806
25	191	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	$м^3$	0,19	185 405	35227
26	192	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	0,1843	31 847	5869
					Вентиляционный канал ВШ-2 3шт		
27	193	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	45	8 176	367920
28	194	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,58524	338 820	198291
29	195	С1214-201-0301 214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм**	т	0,3438	399 222	137253
30	196	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм**	т	0,24144	335 983	81120
31	197	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной**	$м^3$	4,5	185 405	834322
32	198	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	**Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110**	$м^3$	4,365	31 847	139012
					Вентиляционный канал ВШ-3		
33	199	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	30	8 176	245280
34	200	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,41278	338 820	139858
35	201	С1214-201-0301 214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	**Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8510-86 ширина большей полки от 25 до 56 мм, толщиной от 3 до 5 мм**	т	0,2443	399 222	97530

36	202	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,16848	335 983	56606
37	203	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	3	185 405	556215
38	204	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	2,91	31 847	92675
					Вентиляционный канал ВШ-4		
39	205	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	2,8	8 176	22893
40	206	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка монтажных изделий масса, до 20 кг	т	0,0606	338 820	20532
41	207	С1214-201-0301 214-201-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0558	399 222	22277
42	208	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,0048	335 983	1613
43	209	У6111-0201-0101 6111-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов на битуме холодной поверхности стены и колонны прямоугольной	$м^3$	0,28	185 405	51913
44	210	С1234-101-0204 234-101-0204 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 100-110	$м^3$	0,2716	31 847	8650
					Устройство отверстия		
45	211	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 20 мм	отверстие	164	2 555	419020
					Деталь устройства отверстия 650х650(h) в стене 400мм		
46	213	Е11-460101-0803 1146-0101-0803 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 28*	Отдельные места в перекрытиях. Заполнение бетоном	$м^3$	0,12	238 868	28664
47	214	Е11-460303-0101 1146-0303-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	Перекрытия железобетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$	$м^3$ заделки	0,4	344 904	137962
48	215	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,01412	383 139	5410
49	216	С1214-201-0102 214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,07254	375 091	27209
50	217	С1214-101-0201 214-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из углеродистой стали ГОСТ 19903-2015 толщиной от 4 до 12 мм	т	0,0084	335 983	2822

51	218	У6103-0703-0201 6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Изготовление в построечных условиях каркаса арматурного пространственного из арматуры, диаметр до 25 мм**	т	0,093	94 709	8808
52	219	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,093	336 740	31317
		Раздел 5.	**Кровля**				**7017941**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3220111
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1616753*
			машины и механизмы	тенге			116930
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*29155*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3680897
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	637		
					Кровля		
53	239	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,33924	1 454 584	493453
54	246	У6111-0402-0304 6111-0402-0304 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство пароизоляции обмазочной в один слой**	$м^2$	657	1 400	919800
			Слуховое окно 4шт				
55	277	У6108-0501-0112 6108-0501-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Остекление окна с одним перелетом, толщина стекла 4 мм**	$м^2$	1,6	5 775	9240
					Вертикальная пожарная лестница ПЛ-1		
56	278	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,79	290 069	229155
57	279	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,79	1 146 761	905941
58	280	У6111-0501-0205 6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ГФ-021**	$м^2$	21,33	288	6143
59	281	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115**	$м^2$	21,33	216	4607
					Водосточная система		
60	282	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали**	$м^2$	426	8 176	3482976
61	283	С1261-301-0219 261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	**Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/**	кг	289,53	708	204987
62	284	С1214-210-0101 214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,0608	345 153	20985

63	285	С1214-401-0207 214-401-0207 *РСНБ РК 2022*	**Сетка стальная плетеная одинарная из проволоки оцинкованной ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм**	$м^2$	1,4	2 504	3506
					Крыльцо Кр-1		
64	291	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,6	33 230	19938
65	292	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	15	14 645	219675
					Крыльцо Кр-2		
66	293	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,2	33 230	6646
67	294	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	6	14 645	87870
					Крыльцо Кр-3		
68	295	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	0,5	33 230	16615
69	296	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	16,4	14 645	240178
70	297	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,07494	290 069	21738
71	298	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,07494	1 146 761	85938
72	299	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	10	3 855	38550
		Раздел 6.	**Фундаменты**				**868048**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			567480
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*283371*
			машины и механизмы	тенге			53120
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15689*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			247448
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	110		
73	300	У6103-0101-0209 6103-0101-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство фундамента ленточного железобетонного, ширина поверху до 1 м**	$м^3$	2	56 307	112614
74	301	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012**	т	0,02168	440 050	9540
75	302	У6109-0301-0201 6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий щебеночных с пропиткой битумом**	$м^2$	5	4 754	23770

76	303	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	$м^3$	0,26	44 074	11459
77	304	Е12-010101-0301 1201-0101-0301 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Пол в здании. Изменение уровня, подсыпка грунта**	$м^3$ грунта	1,2	23 088	27706
					Узел А, Б, В		
78	305	У6103-0701-0804 6103-0701-0804 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка болта анкерного: при бетонировании на поддерживающие конструкции**	т	0,00248	224 298	556
79	306	С1214-210-0201 214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм**	т	0,00248	336 740	835
80	307	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,00108	2 413 948	2607
					Устройство кирпичной перегородки		
81	308	У6105-0201-0502 6105-0201-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Кладка перегородки из кирпича армированной, толщина в 1/2 кирпича**	$м^2$	24,1666667	16 014	387005
82	309	У6105-0401-0103 6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Армирование при кладке стен и других конструкций**	т	0,01034	727 784	7525
83	310	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена**	$м^2$	47,1	5 342	251608
					Пробивка дверного проема		
84	311	Е11-460302-0103 1146-0302-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12*	**Проемы в конструкциях из кирпича. Пробивка**	$м^3$	0,22932	91 194	20913
85	312	У6104-0301-0110 6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка перемычек, масса до 0,3 т**	шт.	1	1 742	1742
86	313	С1222-102-0101 222-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 1 кН/м ГОСТ 948-84**	$м^3$	0,022	124 724	2744
87	314	Е11-460303-0105 1146-0303-0105 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий площадью до 0,1 $м^2$**	$м^3$ заделки	0,016	463 974	7424
		Раздел 7.	**Санузел для МГН**				**32985**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			836
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*416*
			машины и механизмы	тенге			331
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*94*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			31819
88	315	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,00442	290 069	1282

89	316	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,00442	1 146 761	5069
90	317	С1232-602-0102 232-602-0102 *РСНБ РК 2022*	Поручень, тип 1, размер 27х54 мм ГОСТ 8242-88	м	5,7	2 353	13412
91	318	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	22	601	13222

	ИТОГО ПО АВР	**Тенге**		**11775495**
	Оборудование	*Тенге*		*0,000*
	Без оборудования	*Тенге*		*11 775 495,000*
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*	*741 856,185*
	Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*		*12 517 351,185*
	Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*	*625 867,559*
	Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*	*625 867,559*
	Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*		*13 769 086,304*
	Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*	*1,075*	*14 801 767,776*
	С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*	*0,98*	*14 505 732,421*
	Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*	*1 740 687,890*
	ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*		**16 246 420,311**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №75
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-02-04-03. Блок Б, Канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**4455775**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2106191
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1033140*
			машины и механизмы	тенге			44869
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*15545*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2304715
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	359		
		Раздел 1.	**Канализация К1**				**784491**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			438460
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*215962*
			машины и механизмы	тенге			4089
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1446*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			341942
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	70		
1	**4**	**С1241-203-0101** **241-203-0101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм**	**м**	**179,64**	**307**	**55149**
2	**5**	**Е12-150101-0802** **1215-0101-0802** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09***	**Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена**	**м трубопровода с фасонными частями**	**88**	**4 324**	**380512**

3	9	У6114-0101-0111 6114-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм**	м	10	16 008	160080
4	10	У6114-0101-0112 6114-0101-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм**	м	5	30 538	152690
5	11	С1241-102-0238 241-102-0238 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм**	м	0,5	15 564	7782
6	12	С1241-102-0237 241-102-0237 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 273х9,0 мм**	м	1	28 278	28278
		Раздел 2.	**Сантехнические приборы**				**3671284**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1667731
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*817178*
			машины и механизмы	тенге			40780
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*14099*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1962773
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	288		
7	31	Е12-150101-0613 1215-0101-0613 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Унитаз. Смена санитарно-технических приборов**	прибор	26	21 802	566852
8	32	С1244-101-0307 244-101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Унитаз размерами L 660 мм, В 330 мм, без бачка**	шт.	26	14 824	385424
9	33	С1244-101-0601 244-101-0601 *РСНБ РК 2022*	**Бачок смывной устанавливаемый на унитазе с боковым или верхним пуском размерами L 430 мм**	комплект	26	14 807	384982
10	34	С1244-104-0201 244-104-0201 *РСНБ РК 2022*	**Сиденье ГОСТ 15062-83 для унитаза**	шт.	26	1 620	42120
11	35	Е12-150101-0623 1215-0101-0623 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Умывальник. Смена санитарно-технических приборов**	прибор	16	13 263	212208
12	36	У6115-0103-0104 6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	19	46 983	892677
13	37	С1244-101-0101 244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, В 300 мм**	комплект	35	13 128	459480
14	38	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	35	9 054	316890
15	39	С1244-104-0408 244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	**Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором**	шт.	1	6 779	6779

16	40	С1244-104-0401 244-104-0401 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с центральной подводкой, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	4	4 235	16940
17	41	У6115-0101-0301 6115-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка трапов, диаметр 50 мм.	комплект	8	32 664	261312
18	42	У6115-0103-0201 6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка мойки на одно отделение	комплект	4	6 409	25636
19	43	С1244-102-0401 244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450х505х160 мм	шт.	4	7 966	31864
20	44	С1261-301-0370 261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	130	524	68120

ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**4455775**
Оборудование	*Тенге*			*0,000*
Без оборудования	*Тенге*			*4 455 775,000*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*280 713,825*
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*4 736 488,825*
Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*236 824,441*
Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*236 824,441*
Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*5 210 137,708*
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*5 600 898,036*
С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*5 488 880,075*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*658 665,609*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**6 147 545,684**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ Адилбекова З.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ Тастембеков Е.П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ Нургалиев А.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ Бакиров Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №76
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-02-04-04. Блок Б, Теплоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**13512426**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			9724146
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4739918*
			машины и механизмы	тенге			308658
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*78965*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3479623
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 622		
		Раздел 1.	**Отопление**				**10185838**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7776476
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3786292*
			машины и механизмы	тенге			103328
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*21255*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2306035
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 284		
1	**1**	**У6114-0103-0312** **6114-0103-0312** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**585**	**5 628**	**3292380**
2	**2**	**С1241-205-2101** **241-205-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	**м**	**579,15**	**213**	**123359**

3	3	У6114-0103-0313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	234	6 001	1404234
4	4	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	231,66	362	83861
5	5	У6114-0103-0314 6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	129	6 463	833727
6	6	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	127,71	586	74838
7	7	У6114-0103-0315 6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	126	7 086	892836
8	8	С1241-205-2203 241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	124,74	935	116632
9	9	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	20	7 548	150960
10	10	С1241-205-2204 241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	19,8	1 487	29443
11	11	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	30	9 279	278370
12	12	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	28,38	2 356	66863
13	13	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	10 802	108020
14	14	С1241-205-2206 241-205-2206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	9,74	3 059	29795
15	15	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	5	9 596	47980
16	16	С1241-205-2207 241-205-2207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	4,87	4 384	21350
17	17	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	278	18	5004
18	18	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	320	136	43520

19	19	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	40	50	2000
20	20	С1241-209-2004 241-209-2004 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	20	136	2720
21	21	С1241-209-2015 241-209-2015 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	8	313	2504
22	22	С1241-209-2014 241-209-2014 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х32х50 мм	шт.	8	267	2136
23	23	С1241-209-2020 241-209-2020 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	8	798	6384
24	24	С1241-209-2025 241-209-2025 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 75х63х75 мм	шт.	4	688	2752
25	25	С1241-209-2029 241-209-2029 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 90х75х90 мм	шт.	4	1 202	4808
26	31	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	254,74	6 133	1562320
27	33	У6114-0204-0101 6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	2	2 051	4102
28	34	С1242-312-1901 242-312-1901 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	1	52 243	52243
29	35	С1242-312-1903 242-312-1903 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	1	64 165	64165
30	36	У6114-0204-0103 6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	2 909	5818
31	37	С1242-312-1906 242-312-1906 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	139 910	279820
32	38	У6114-0203-0301 6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 15-25 мм	шт.	2	3 109	6218
33	39	С1245-501-0101 245-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 15	шт.	2	106 623	213246
34	40	У6114-0203-0302 6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	3 448	6896

35	41	С1245-501-0105 245-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	1	84 625	84625
36	42	С1245-501-0106 245-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50	шт.	1	193 338	193338
37	43	С1242-207-0801 242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	32	2 137	68384
38	44	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	4,8	3 789	18187
		Раздел 2.	**Магистральные трубопроводы от Распределительной гребенки к стоякам отопления**				**2225747**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1537690
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*752626*
			машины и механизмы	тенге			176410
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*49130*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			511647
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	270		
39	45	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм	м	60	6 873	412380
40	46	С1241-205-2101 241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	59,4	213	12652
41	47	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм	м	20	8 100	162000
42	48	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	19,8	586	11603
43	49	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	40	9 279	371160
44	50	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	37,84	2 356	89151
45	51	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	9 596	479800
46	52	С1241-205-2207 241-205-2207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	48,7	4 384	213501
47	53	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	170	2 146	364820

48	54	С1234-303-0207 234-303-0207 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 20 мм	м	66	228	15048
49	55	С1234-303-0212 234-303-0212 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 35 мм	м	22	341	7502
50	56	С1234-303-0219 234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	44	700	30800
51	57	С1234-303-0223 234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	55	1 006	55330
		Раздел 3.	**Трубопроводы от БТП к теплоснабжению приточных установок**				**1100841**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			409980
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*201000*
			машины и механизмы	тенге			28920
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*8580*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			661941
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	68		
52	58	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	10	5 670	56700
53	59	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	50	5 670	283500
54	60	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	10	2 301	23010
55	61	С1241-102-0161 241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	50	2 706	135300
56	62	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	60	2 146	128760
57	63	С1234-303-0221 234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	11	815	8965
58	64	С1234-303-0321 234-303-0321 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 89 мм	м	55	1 206	66330
59	65	С1242-202-0103 242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	26 717	106868
60	66	С1242-202-0108 242-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	4	72 852	291408

ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**13512426**
Оборудование	*Тенге*			*0,000*
Без оборудования	*Тенге*			*13 512 426,000*
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*851 282,838*
Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*14 363 708,838*
Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*718 185,442*
Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*718 185,442*
Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*15 800 079,722*
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*16 985 085,701*
С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*16 645 383,987*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*1 997 446,078*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**18 642 830,065**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №77
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-02-04-05. Блок Б, Вентиляция и кондиционирование

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**14790999**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5244343
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2592971*
			машины и механизмы	тенге			86967
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24895*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4798118
			оборудование	тенге			3542161
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	885		
		Раздел 1.	**Вентиляция**				**14790999**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5244343
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2592971*
			машины и механизмы	тенге			86967
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*24895*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4798118
			оборудование	тенге			3542161
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	885		
					П1		
1	**3**	**У6118-0202-0203** **6118-0202-0203** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Установка решеток жалюзийных стальных, штампованных, нерегулируемых (РШ) номер 150, размер 200х200 мм.**	**шт.**	**195**	**7 256**	**1414920**

2	4	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	21	219	4599
3	10	У6111-0301-0301 6111-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	$м^2$	129	9 653	1245237
4	11	С1234-302-0123 234-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90°С, толщиной 51 мм	$м^2$	148,35	13 788	2045450
5	12	С1246-301-0502 246-301-0502 *РСНБ РК 2022*	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	29,5	775	22862
					П2		
6	13	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс $м^3$/час	шт.	1	276 240	276240
7	14	514-401-0404 514-401-0404 *РСНБ РК 2022*	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS055-R-FHVS расход воздуха 5500 $м^3$/ч, 500 Па	комплект	1	3 125 393	3125393
8	15	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	$м^2$	28	15 409	431452
9	18	У6111-0301-0301 6111-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие поверхности изоляции трубопроводов фольгой алюминиевой дублированной	$м^2$	91,8	11 029	1012462
10	19	С1234-302-0123 234-302-0123 *РСНБ РК 2022*	Теплоизоляционная система для трубопроводов на основе керамического волокна, стекловолокна с покрытием из фольги или армированной фольги ГОСТ 16381-77 для температуры носителя до 90°С, толщиной 51 мм	$м^2$	105,57	13 788	1455599
					В1		
11	20	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
12	21	514-104-0205 514-104-0205 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор общего назначения канальный круглый К 160	шт.	1	43 952	43952
13	22	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	10	7 174	71740
14	23	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	219	876
15	26	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	1,75	113 983	199470
16	27	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	1,89	23 188	43825

17	28	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 * *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	3,5	2 276	7966
18	29	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,004025	552 642	2224
19	30	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	22 099	22099
					В2		
20	32	У6118-0301-0201 6118-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка вентилятора осевого масса до 0,025 т	шт.	1	25 795	25795
21	33	С1246-401-0405 246-401-0405 *РСНБ РК 2022*	Вентилятор канальный для прямоугольных воздуховодов, общего назначения из оцинкованной стали ГОСТ 7402-84 Р 0,33 кВт, п 1500 об/мин, Qmax 1250 $м^3$/ч, 220 В	комплект	1	115 706	115706
22	34	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	40	7 174	286960
23	35	С1246-301-0701 246-301-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка питометражного лючка СТД-8281	шт.	4	219	876
24	36	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	$м^2$	19	15 885	301815
25	38	У6111-0101-0901 6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$	2,25	113 983	256462
26	39	С1234-101-0106 234-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из минеральной ваты СТ РК 3829-2022 на синтетическом связующем П-50	$м^3$	2,43	23 188	56347
27	40	У6111-0301-0701 6111-0301-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство изоляции поверхности рулонными материалами Обертывание насухо с проклейкой швов	$м^2$	4,5	2 276	10242
28	41	С1261-105-0190 261-105-0190 *РСНБ РК 2022*	Стеклопластик рулонный, марка РСТ-А-Л-В	1000 $м^2$	0,05175	552 642	28599
29	42	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	1	22 099	22099
					Естественная вентиляция		
30	44	У6118-0202-0210 6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка решеток жалюзийных стальных, регулирующих (Р) номер 150, размер 150х150 мм	шт.	47	7 174	337178
31	46	У6118-0204-0401 6118-0204-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1000 мм	шт.	3	22 099	66297
32	47	У6118-0204-0402 6118-0204-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка над шахтами зонтов из листовой оцинкованной стали прямоугольного сечения периметр 1300 мм	шт.	11	25 786	283646

33	48	С1246-301-0501 246-301-0501 *РСНБ РК 2022*	**Кронштейны и подставки под оборудование из сортовой стали**	**кг**	**29,5**	**775**	**22862**
					Кондиционирование		
34	49	У6118-0505-0201 6118-0505-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка сплит-системы с внутренним блоком на стене мощность до 5 кВт**	**шт.**	**1**	**31 726**	**31726**
35	50	514-303-0601 514-303-0601 *СпрСЦ 01.2024*	**Блок наружный типа Samsung холодопроизводительностью 2,6 кВт, теплопроизводительностью 2,9 кВт, модели AC026BXADEH/AF/Сплит-система кондиционер настенный CS-BE20TKD/CU/**	**шт.**	**1**	**372 816**	**372816**
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**14 790 999,00**
			Оборудование	*Тенге*			*3 542 161,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*11 248 838,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*708 676,794*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*15 499 675,794*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*597 875,740*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*774 983,790*
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*16 872 535,323*
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*18 137 975,473*
			С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*17 775 215,963*
			Налог на добавленную стоимость 12%	*Тенге*	*12%*		*2 133 025,916*
			ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**19 908 327,020**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №78
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-03-01-01. Блок В, Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**48368109**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			8319714
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4255470*
			машины и механизмы	тенге			780807
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*218699*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			39498922
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 710		
		Раздел 1.	**Ремонтные работы**				**796455**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			495290
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*247508*
			машины и механизмы	тенге			31540
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12915*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			269624
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	93		
						Перегородка насосной	
1	**45**	**У6107-0201-0402** **6107-0201-0402** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Устройство гипсокартонной перегородки на одинарном каркасе из алюминиевых профилей с обшивкой гипсокартонными листами в 1 слой с двух сторон толщина 75-125 мм, с одним дверным проемом**	**$м^2$**	**38**	**10 203**	**387714**

2	46	У6112-0301-0202 6112-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная цементно-песчаными растворами**	$м^2$	76	2 190	166440
3	47	У6112-0302-0101 6112-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска водоэмульсионным составом простая по штукатурке и сборным конструкциям, стена подготовленная под окраску**	$м^2$	76	920	69920
4	48	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	т	0,08238	1 534 238	126391
					Устройство отверстия		
5	99	Е11-460301-0101 1146-0301-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	**Конструкции железобетонные. Сверление установками алмазного бурения отверстий вертикальных, глубиной 200 мм, диаметром 20 мм**	отверстие	18	2 555	45990
		Раздел 2.	**Полы**				**9866289**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4914050
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2552531*
			машины и механизмы	тенге			362270
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*110657*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4589970
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 027		
					Подвал		
			Тип 6				
6	116	У6109-0302-0101 6109-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий бетонных, толщина 30 мм**	$м^2$	862,82	2 729	2354636
7	117	У6109-0302-0102 6109-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство покрытий бетонных, добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины к норме 6109-0302-0101**	$м^2$	-862,82	345	-297673
					1-этаж		
			Тип 1				
8	118	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	336,95	14 686	4948448
9	119	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	133	3 482	463106
			Тип 2				
10	120	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	24,51	14 686	359954
11	121	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	38	3 482	132316
			Тип 3				
12	122	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	52,33	8 043	420890

13	123	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	64	3 482	222848
			Тип 4				
14	124	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	16,55	8 043	133112
15	125	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	16	3 482	55712
					2-этаж		
			Тип 3				
16	126	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	54,04	8 043	434644
			Тип 5				
17	130	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	245	806	197470
			Тип 6				
18	135	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	72	806	58032
					3-этаж		
			Тип 2				
19	136	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	5,37	14 686	78864
20	137	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	9	3 482	31338
			Тип 5				
21	141	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	78	806	62868
			Тип 7				
22	142	У6111-0403-0503 6111-0403-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной керамзитовой**	$м^3$	0,742	50 786	37683
23	143	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство стяжки цементной толщина 20 мм**	$м^2$	10,6	2 151	22801
24	144	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	**Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101**	$м^2$	-10,6	281	-2979
25	145	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	10,6	9 722	103053

26	146	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	13	806	10478
			Тип 6				
27	151	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	48	806	38688
		Раздел 3.	**Проемы**				**199714**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			199714
					Двери внутренние		
28	170	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	**Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3**	шт.	94	601	56494
29	171	С1223-502-0301 223-502-0301 *РСНБ РК 2022*	**Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1**	шт.	42	3 410	143220
		Раздел 4.	**Сцена**				**1002262**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			440952
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*220441*
			машины и механизмы	тенге			17193
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5540*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			544120
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	90		
30	186	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	1,5564	267 100	415714
31	187	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка прогона по фермам из брусьев**	$м^3$	0,108	224 064	24199
32	188	У6107-0115-0105 6107-0115-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом каркаса, эстакады**	$м^3$	1,5564	19 858	30907
33	189	У6109-0307-0803 6109-0307-0803 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Укладка лаг по плитам перекрытий**	$м^2$	6	2 759	16554
34	190	У6109-0307-0202 6109-0307-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий дощатых, толщина 36 мм**	$м^2$	35	9 207	322245
35	191	У6107-0102-0211 6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка досками**	$м^2$	8,1	2 368	19181
36	192	С1215-204-0302 215-204-0302 *РСНБ РК 2022*	**Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2**	$м^3$	0,486	109 864	53394

37	193	У6112-0302-0313 6112-0302-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска простая масляным составом по дереву, пол**	$м^2$	43,1	1 438	61978
38	194	У6109-0401-0101 6109-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса деревянного**	м	13,5	806	10881
39	195	У6111-0403-0502 6111-0403-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство тепло- и звукоизоляции засыпной шлаковой**	$м^3$	0,8	27 060	21648
					Лестничный марш		
40	196	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство элементов каркаса из брусьев**	$м^3$	0,0957	267 100	25561
		Раздел 5.	**Разные работы**				**36453404**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2455362
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1227992*
			машины и механизмы	тенге			369157
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*89419*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			33860217
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	497		
					Крыльцо Кр-1		
41	262	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	1,4	33 230	46522
42	263	У6109-0306-0102 6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе**	$м^2$	46	14 645	673670
43	264	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением**	т	0,05069	290 069	14704
44	265	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	**Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы**	т	0,05069	1 146 761	58129
45	266	У6112-0305-0104 6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покраска прочих поверхностей масляным составом, решетка, переплет, радиатор, труба и тому подобное, диаметр менее 50 мм, количество покрасок за 2 раза**	$м^2$	10	3 855	38550
					Пандус		
46	267	У6103-0101-0211 6103-0101-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плиты фундаментной железобетонной плоской**	$м^3$	16	35 965	575440
47	268	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство бетонной подготовки**	$м^3$	30	33 230	996900
48	269	С1214-403-0101 214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	**Сетка арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм**	т	0,15912	383 139	60965
49	270	У6103-0701-0807 6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка детали закладной, вес до 4 кг**	т	0,05777	2 365 645	136663

50	271	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	$м^2$	50	20 248	1012400
			Ограждение ЛО-1				
51	272	У6106-0304-0101 6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж лестницы прямолинейной, криволинейной, пожарной с ограждением	т	0,2599	290 069	75389
52	273	С1222-503-0201 222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,2599	1 146 761	298043
53	274	С1223-502-0201 223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	216	601	129816
					Навес		
54	275	У6106-0302-0301 6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	0,8602	392 993	338053
55	276	С1222-525-0101 222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	24,9458	1 132 558	28252565
56	277	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	$м^2$	22,8	8 176	186413
57	278	У6107-0104-0211 6107-0104-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной неоцинкованной по дереву	$м^2$	84	2 412	202608
58	279	С1231-303-0101 231-303-0101 *РСНБ РК 2022*	Металлический сайдинг	$м^2$	84	2 895	243180
59	280	У6106-0401-0201 6106-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж покрытия кровельного из профилированного листа, высота здания: до 25 м	$м^2$	90	2 515	226350
60	281	С1224-101-0502 224-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм	$м^2$	90	5 787	520830
61	282	Е11-150504-0101 1115-0504-0101 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	Козырьки входные (типа "Горка", "Арочный", "Домик"). Облицовка поликарбонатными листами	$м^2$ поверхности козырька	40	8 769	350760
62	283	С1217-206-0104 217-206-0104 *РСНБ РК 2022*	Панель сотовая поликарбонатная прозрачная толщиной 10 мм	$м^2$	40,8	3 146	128357
63	284	У6101-0205-0102 6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Копание ям без откосов вручную без креплений для стоек и столбов, глубина до 0,7 м, группа грунта 2	$м^3$	0,384	13 698	5260
64	285	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,216	30 120	6506
65	286	У6103-0101-0201 6103-0101-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство фундамента железобетонного под колонну, объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,93	68 426	63636

66	287	У6103-0701-0101 6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	$м^3$	0,03	34 620	1039
67	288	С1214-210-0202 214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,03712	326 370	12115
68	289	С1214-403-0103 214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0092	440 050	4048
69	290	У6106-0302-0112 6106-0302-0112 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж опорной стойки для пролетов: до 24 м	т	0,963	76 038	73225
70	291	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,963	12 833	12358
71	292	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,768	1 184 085	909377
72	293	С1222-525-0401 222-525-0401 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием толстолистовой стали средняя масса сборочной единицы до 0,5 т	т	0,195	1 131 374	220618
73	294	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	26,001	434	11284
74	295	У6106-0302-0101 6106-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Монтаж стропильной фермы, подстропильной фермы: пролет до 24 м, масса до 3 т, высота до 25 м	т	0,4428	220 227	97517
75	296	Е11-090501-0202 1109-0501-0202 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	Части опорные каркасов (колонны, подкрановые балки) одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	0,4428	12 833	5682
76	297	С1222-525-0301 222-525-0301 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутосварных профилей и круглых труб средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,4428	1 184 085	524313
77	298	У6111-0501-0505 6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=2*	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ПФ-115	$м^2$	11,9556	434	5189
					Водосточная система		
78	299	У6110-0401-0301 6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство водостока при покрытии кровли металлочерепицей наружного	м	12	6 984	83808
79	300	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	12	2 554	30648
80	301	С1224-106-0104 224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	3	2 535	7605
81	302	С1224-106-0102 224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	8	2 554	20432

82	303	С1224-106-0108 224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	**Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм**	**шт.**	**6**	**1 310**	**7860**
83	304	С1224-106-0111 224-106-0111 *РСНБ РК 2022*	**Отвод металлический оцинкованный круглого сечения диаметром 100 мм**	**шт.**	**3**	**3 667**	**11001**
84	305	С1224-106-0203 224-106-0203 *РСНБ РК 2022*	**Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 150 мм**	**шт.**	**3**	**1 638**	**4914**
		Раздел 6.	**Решетки для радиаторов**				**49985**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			14060
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*6998*
			машины и механизмы	тенге			647
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*168*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			35277
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	2		
					РД-1		
85	306	У6107-0102-0211 6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка досками**	**$м^2$**	**0,9655**	**5 125**	**4948**
86	307	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**0,9655**	**10 343**	**9986**
87	308	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,01056**	**1 534 238**	**16202**
					РД-2		
88	309	У6107-0102-0211 6107-0102-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Обшивка досками**	**$м^2$**	**0,1711**	**5 125**	**877**
89	310	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата**	**$м^3$**	**0,1711**	**10 343**	**1770**
90	311	Е11-070107-0103 1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**	**т стальных элементов**	**0,01056**	**1 534 238**	**16202**
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**48 368 109,00**
			Оборудование	*Тенге*			*0,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*48 368 109,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*3 047 190,867*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*51 415 299,867*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*2 570 764,993*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*2 570 764,993*
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*56 556 829,854*
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*60 798 592,093*
			С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*59 582 620,251*

Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*	*7 149 914,430*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*		**66 732 534,201**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ Адилбекова З.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ Тастембеков Е.П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ Нургалиев А.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ Бакиров Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №79
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-03-04-04. Блок В, Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**12281219**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			7250573
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3538089*
			машины и механизмы	тенге			461457
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*124239*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4569190
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 226		
		Раздел 1.	**Отопление**				**6898989**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4333925
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2110195*
			машины и механизмы	тенге			34250
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*5679*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			2530815
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	706		
1	**1**	**У6114-0103-0312** **6114-0103-0312** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**265**	**5 628**	**1491420**
2	**2**	**С1241-205-2101** **241-205-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	**м**	**262,35**	**213**	**55881**

3	3	У6114-0103-0313 6114-0103-0313 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.	м	135	6 001	810135
4	4	С1241-205-2201 241-205-2201 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм	м	133,65	362	48381
5	5	У6114-0103-0314 6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	110	6 463	710930
6	6	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	108,9	586	63815
7	7	У6114-0103-0315 6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	65	7 086	460590
8	8	С1241-205-2203 241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	64,35	935	60167
9	9	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	20	7 548	150960
10	10	С1241-205-2204 241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	19,8	1 487	29443
11	11	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	10	9 279	92790
12	12	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	9,46	2 356	22288
13	13	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	120	18	2160
14	14	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	100	136	13600
15	15	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	40	50	2000
16	16	С1241-209-2004 241-209-2004 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	20	136	2720
17	17	С1241-209-2015 241-209-2015 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	8	313	2504
18	18	С1241-209-2020 241-209-2020 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 63х50х63 мм	шт.	4	798	3192

19	19	У6114-0203-0102 6114-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка клапанов термостатических на резьбовом соединении проходных	шт.	57	2 229	127053
20	20	С1245-510-0206 245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	57	8 873	505761
21	21	С1245-405-3402 245-405-3402 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорный радиаторный RLV-П, прямой, Тмакс 120°С, PN 16, типа Danfoss DN 20	шт.	57	10 138	577866
22	22	У6116-0701-0105 6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка кранов воздушных	шт.	57	898	51186
23	23	С1242-207-3801 242-207-3801 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	57	320	18240
24	24	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	139,13	6 133	853284
25	26	У6114-0204-0103 6114-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 50 мм.	шт.	2	2 909	5818
26	27	С1242-312-1906 242-312-1906 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	2	139 910	279820
27	28	У6114-0203-0302 6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	3 448	6896
28	29	С1245-501-0106 245-501-0106 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 50	шт.	2	193 338	386676
29	30	С1242-207-0801 242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	24	2 137	51288
30	31	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	3,2	3 789	12125
		Раздел 2.	**Магистральные трубопроводы от Распределительной гребенки к стоякам и в Блок Б отопления**				**3260775**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1941035
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*949667*
			машины и механизмы	тенге			359375
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*98545*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			960365
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	356		

31	32	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	55	9 279	510345
32	33	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм	м	52,03	2 356	122583
33	34	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	50	10 802	540100
34	35	С1241-205-2206 241-205-2206 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм	м	48,7	3 059	148973
35	36	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях	м трубопровода	95	9 596	911620
36	37	С1241-205-2207 241-205-2207 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 90х15,0 мм	м	92,53	4 384	405652
37	38	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	200	2 146	429200
38	39	С1234-303-0219 234-303-0219 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 64 мм	м	60,5	700	42350
39	40	С1234-303-0221 234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	55	815	44825
40	41	С1234-303-0223 234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	104,5	1 006	105127
		Раздел 3.	**Трубопроводы от БТП к теплоснабжению приточных установок**				**2121455**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			975613
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*478227*
			машины и механизмы	тенге			67832
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*20015*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1078010
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	163		
41	42	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	4	5 110	20440
42	43	У6114-0102-0504 6114-0102-0504 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 65 до 80 мм	м	40	5 670	226800

43	44	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	80	5 670	453600
44	45	У6114-0102-0506 6114-0102-0506 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 100 до 125 мм	м	15	7 641	114615
45	46	С1241-102-0139 241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	4	1 731	6924
46	47	С1241-102-0153 241-102-0153 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,5 мм	м	40	2 301	92040
47	48	С1241-102-0161 241-102-0161 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х3,5 мм	м	80	2 706	216480
48	49	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм	м	15	3 789	56835
49	50	У6111-0101-1701 6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Изоляция трубопровода изделиями из вспененного каучука трубками из вспененного каучука, диаметр до 160 мм	м	139	2 146	298294
50	51	С1234-303-0218 234-303-0218 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 60 мм	м	4,4	602	2649
51	52	С1234-303-0221 234-303-0221 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 76 мм	м	44	815	35860
52	53	С1234-303-0223 234-303-0223 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 89 мм	м	88	1 006	88528
53	54	С1234-303-0226 234-303-0226 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 114 мм	м	16,5	1 703	28100
54	55	С1242-202-0103 242-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	4	26 717	106868
55	56	С1242-202-0107 242-202-0107 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	36 406	72812
56	57	С1242-202-0108 242-202-0108 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 65	шт.	2	72 852	145704
57	58	С1242-202-0109 242-202-0109 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый из кованой стали, приварной, стандартнопроходной, для воды и пара, Т до +200°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 80	шт.	2	77 453	154906
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**12281219**
			Оборудование	*Тенге*			*0,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*12 281 219,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*773 716,797*

Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*13 054 935,797*
Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*652 746,790*
Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*652 746,790*
Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*14 360 429,377*
Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*15 437 461,580*
С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*15 128 712,348*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*1 815 445,482*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**16 944 157,830**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ Адилбекова З.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ Нургалиев А.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ Тастембеков Е.П.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ Бакиров Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №80
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-04-01-01. Блок Г, Общестроительные работы

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**869013**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3346275
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1680865*
			машины и механизмы	тенге			36600
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*12401*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			940331
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	606		
		Раздел 1.	**Ремонтные работы**				**443108**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			297920
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*149722*

			машины и механизмы	тенге			2046
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*670*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			143142
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	49		
					2,3-этаж		
			Тип 1				
1	27	У6109-0401-0801 6109-0401-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса поливинилхлоридного на мастике**	м	**472**	**806**	**380432**
			Тип 2				
2	29	У6109-0401-0402 6109-0401-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство плинтуса из керамогранита**	м	**18**	**3 482**	**62676**
		Раздел 2.	**Внутреняя отделка**				**730**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2957492
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1485907*
			машины и механизмы	тенге			29592
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*10718*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			467839
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	543		
					Потолок		
					Стены		
3	41	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)**	$м^2$	**0,39**	**1 871**	**730**
		Раздел 3.	**Кровля**				**425175**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			90863
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*45236*
			машины и механизмы	тенге			4962
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1013*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			329350
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	14		

6	63	У6104-0802-0403 6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка монтажных изделий масса, до 20 кг**	**т**	**0,2923**	**1 454 584**	**425175**
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**869 013,000**
			Оборудование	*Тенге*			*0,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*869 013,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*54 747,819*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*923 760,819*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*46 188,041*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*46 188,041*
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*1 016 136,901*
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*1 092 347,168*
			С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*1 070 500,225*
			Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*128 460,027*
			ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**1 198 960,252**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"
ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"
ОБЪЕКТ: "Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"
ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №81
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-04-04-03. Блок Г, Внутренние инженерные системы. Канализация

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**1439624**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			760537
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*370762*
			машины и механизмы	тенге			27848
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9592*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			651239
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	128		
		Раздел 1.	**Канализация К1**				**246405**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			68805
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*33495*
			машины и механизмы	тенге			765
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*240*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			176835
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	11		
1	2	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм**	м трубопровода	15	419	6285
2	5	У6114-0101-0111 6114-0101-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 50 мм**	м	15	16 008	240120
		Раздел 2.	**Сантехнические приборы**				**1193219**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			691732
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*337267*
			машины и механизмы	тенге			27083
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*9352*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			474404
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	116		
3	14	Е12-150101-0623 1215-0101-0623 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 32*	**Умывальник. Смена санитарно-технических приборов**	прибор	5	13 263	66315
4	15	У6115-0103-0104 6115-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка умывальника группового с подводкой холодной и горячей воды**	комплект	14	46 983	657762
5	16	С1244-101-0101 244-101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Умывальник без пьедестала полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L от 400 до 500 мм, B 300 мм**	комплект	19	13 128	249432
6	17	С1244-104-0101 244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	**Пьедестал для умывальника**	шт.	19	9 054	172026

7	18	C1261-301-0370 261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	**Подводки гибкие к водоразборной арматуре**	**м**	**91**	**524**	**47684**
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**1439624**
			Оборудование	*Тенге*			*0,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*1 439 624,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*90 696,312*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*1 530 320,312*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*76 516,016*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*76 516,016*
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*1 683 352,343*
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*1 809 603,769*
			С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*1 773 411,694*
			Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*212 809,403*
			ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**1 986 221,097**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №82
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 02-04-04-04. Блок Г, Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**5394294**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3804395
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2131050*
			машины и механизмы	тенге			283695
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*72460*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			1306203
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	647		
		Раздел 1.	**Отопление**				**3153371**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			2235000
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1366867*
			машины и механизмы	тенге			6995
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*-545*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			911375
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	360		
1	**1**	**У6114-0103-0312** **6114-0103-0312** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.**	**м**	**205**	**5 628**	**1153740**
2	**2**	**С1241-205-2101** **241-205-2101** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм**	**м**	**202,95**	**213**	**43228**
3	**3**	**У6114-0103-0313** **6114-0103-0313** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023***	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 25 мм.**	**м**	**75**	**6 001**	**450075**
4	**4**	**С1241-205-2201** **241-205-2201** ***РСНБ РК 2022***	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х4,2 мм**	**м**	**74,25**	**362**	**26878**

5	5	У6114-0103-0314 6114-0103-0314 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	115	6 463	743245
6	6	С1241-205-2202 241-205-2202 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х5,4 мм	м	113,85	586	66716
7	7	У6114-0103-0315 6114-0103-0315 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 40 мм.	м	25	7 086	177150
8	8	С1241-205-2203 241-205-2203 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 40х6,7 мм	м	24,75	935	23141
9	9	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.	м	-19,8	7 548	-149450
10	10	С1241-205-2204 241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм	м	19,602	-1 487	-29148
11	11	С1241-208-2501 241-208-2501 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	100	18	1800
12	12	С1241-209-2001 241-209-2001 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х20 мм	шт.	80	136	10880
13	13	С1241-209-2002 241-209-2002 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 25х20х25 мм	шт.	30	50	1500
14	14	С1241-209-2004 241-209-2004 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 32х20х25 мм	шт.	18	136	2448
15	15	С1241-209-2015 241-209-2015 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R переходной приварной под углом 90° размерами 50х40х50 мм	шт.	4	313	1252
16	17	С1245-510-0206 245-510-0206 *РСНБ РК 2022*	Клапан термостатической регулировки радиаторов ГОСТ ГОСТ 9871-75 Tmax 110°С, PN 10, угловой с резьбой R 3/4", DN 20	шт.	47	8 873	417031
17	21	У6116-0301-0103 6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка радиаторов биметаллических (алюминиевых)	кВт	-41,2	6 133	-252680
18	23	У6114-0204-0102 6114-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 32-40 мм.	шт.	2	2 411	4822
19	24	С1242-312-1905 242-312-1905 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	1	101 401	101401
20	25	С1242-312-1906 242-312-1906 *РСНБ РК 2022*	Клапан запорно-балансировочный с предварительной настройкой, латунный, муфтовый, с внутренней резьбой, с измерительными ниппелями, со сливным краном, Т до +120°С, PN 20 ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	1	139 910	139910
21	26	У6114-0203-0302 6114-0203-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка регуляторов перепада давления на резьбовом соединении, диаметр 32-50 мм	шт.	2	3 448	6896
22	27	С1245-501-0105 245-501-0105 *РСНБ РК 2022*	Регулятор перепада давления автоматический ГОСТ 12678-80 с внутренней резьбой, Т 120°С, PN 10, DN 40	шт.	2	84 625	169250

23	28	С1242-207-0801 242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	**Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15**	**шт.**	**16**	**2 137**	**34192**
24	29	С1241-102-0177 241-102-0177 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х4,0 мм**	**м**	**2,4**	**3 789**	**9094**
		Раздел 2.	**Магистральные трубопроводы от Распределительной гребенки к стоякам отопления**				**2240923**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1569395
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*764183*
			машины и механизмы	тенге			276700
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*73005*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			394828
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	287		
25	30	У6114-0103-0316 6114-0103-0316 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Прокладка трубопроводов отопления из напорных полимерных труб в раструб на сварных соединениях, наружный диаметр 50 мм.**	**м**	**15**	**7 548**	**113220**
26	31	С1241-205-2204 241-205-2204 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 50х8,3 мм**	**м**	**14,85**	**1 487**	**22082**
27	32	Е11-160501-0206 1116-0501-0206 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 63 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**25**	**9 279**	**231975**
28	33	С1241-205-2205 241-205-2205 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 63х10,5 мм**	**м**	**23,65**	**2 356**	**55719**
29	34	Е11-160501-0207 1116-0501-0207 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 75 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**55**	**10 802**	**594110**
30	35	С1241-205-2206 241-205-2206 *РСНБ РК 2022*	**Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 6 PN 20 ГОСТ 32415-2013 размерами 75х12,5 мм**	**м**	**53,57**	**3 059**	**163871**
31	36	Е11-160501-0208 1116-0501-0208 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06 Изм. и доп. вып. 37*	**Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр до 90 мм. Прокладка на сварных соединениях**	**м трубопровода**	**95**	**9 596**	**911620**
32	37	С1241-204-2001 241-204-2001 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 90 мм ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**92,53**	**1 603**	**148326**
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**5394294**
			Оборудование	*Тенге*			*0,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*5 394 294,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*339 840,522*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*5 734 134,522*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*286 706,726*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*286 706,726*
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*6 307 547,974*
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*6 780 614,072*

С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*6 645 001,791*
Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*797 400,215*
ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**7 442 402,006**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ Адилбекова З.И.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ Тастембеков Е.П.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ Нургалиев А.Г.

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ Бакиров Н.А.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №83
за август месяц 2025 г.
Локальная смета 07-01-01-01. Генеральный план

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**26118302**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			5863739
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2896565*
			машины и механизмы	тенге			4081977
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*927182*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			16172590
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 441		
		Раздел 1.	**Демонтажные работы**				**2260859**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			1515399
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*747871*
			машины и механизмы	тенге			745461
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*239586*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	392		
1	1	**Е12-200101-0104** **1220-0101-0104** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 31***	**Основание с покрытием асфальтобетонным. Разборка**	**$м^3$**	**185,437934**	**12 192**	**2260859**
		Раздел 2.	**Вертикальная планировка**				**142813**

			из них:				
			машины и механизмы	тенге			142815
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37651*
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	12		
2	**5**	**У6101-0104-0102** **6101-0104-0102** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами,мощность 59 кВт (80 л с),группа грунта 2**	**м^3**	**199,4**	**146**	**29112**
3	**6**	**У6101-0104-0110** **6101-0104-0110** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=4*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м,к норме 6101-0104-0102**	**м^3**	**199,4**	**501**	**99899**
4	**7**	**У6101-0106-0105** **6101-0106-0105** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами,мощность 79 кВт (108 л с),группа грунта 2**	**м^3**	**136,66**	**70**	**9566**
5	**8**	**У6101-0106-0111** **6101-0106-0111** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м,к норме 6101-0106-0105**	**м^3**	**136,66**	**31**	**4236**
		Раздел 3.	**Покрытие**				**23195143**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4311792
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2130329*
			машины и механизмы	тенге			3192476
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*649498*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			15690876
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 029		
						ТИП 1. Асфальтобетонное покрытие 3730м^2	
6	**9**	**У7101-0401-0101** **7101-0401-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований из песка**	**м^3**	**236,3505**	**7 371**	**1742140**
7	**10**	**У7101-0402-0101** **7101-0402-0101** *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=1,5*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см**	**м^2**	**1 575,67**	**2 115**	**3332542**
8	**11**	**У7101-0602-0306** **7101-0602-0306** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1 575,67**	**2 771**	**4366182**
9	**12**	**У7101-0602-0406** **7101-0602-0406** *ЕСЦ РСНБ РК 2023* *К=4*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	**м^2**	**1 575,67**	**1 135**	**1788385**
10	**13**	**У7101-0602-0301** **7101-0602-0301** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м^3**	**м^2**	**1 575,67**	**3 112**	**4903485**
11	**14**	**У7101-0301-0602** **7101-0301-0602** *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	**м**	**384,49**	**5 492**	**2111619**

12	15	С1255-101-0103 255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	384,49	2 482	954304
					ТИП 2. Плиточное покрытие 103,05м^2		
13	16	У7101-0402-0101 7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,833*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см**	м^2	103,05	1 001	103153
14	17	Е11-110101-2501 1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	м^2 покрытия	103,05	5 811	598824
15	18	С1255-102-0607 255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	м^2	103,05	4 194	432192
16	19	У7101-0301-0602 7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия**	м	32	5 492	175744
17	20	С1255-101-0106 255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	32	1 297	41504
					Отмостка 303м^2		
18	21	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство основания под фундаменты, щебеночное**	м^3	30,3	16 130	488739
19	22	У6109-0102-0110 6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство подстилающих слоев бетонных**	м^3	45,45	47 444	2156330
		Раздел 4.	**Тактильные знаки**				**519487**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			36548
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*18365*
			машины и механизмы	тенге			1225
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*447*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			481714
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	7		
20	23	У6109-0308-0301 6109-0308-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство покрытий из "Релина" на клее/тактильные плиты из резины/**	м^2	16,56	2 508	41532

21	24	С1251-104-0105 251-104-0105 *РСНБ РК 2022*	**Плитка тактильная ГОСТ Р 52875-2018 дорожная из резины**	**м²**	**16,56**	**28 862**	**477955**
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**26118302**
			Оборудование	*Тенге*			*0,000*
			Без оборудования	*Тенге*			*26 118 302,000*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*1 645 453,026*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*27 763 755,026*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*1 388 187,751*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*1 388 187,751*
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*30 540 130,529*
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*32 830 640,318*
			С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*32 174 027,512*
			Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*3 860 883,301*
			ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**36 034 910,813**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны"**
ПОДРЯДЧИК: **ТОО "КазЕвроСтрой"**
ОБЪЕКТ: **"Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны"**
ДОГОВОР: **№ 37 от 18.03.2025 г.**

Акт выполненных работ №84
за август месяц 2025 г.
ВКЛЮЧЕННЫЕ ОБЪЕМЫ

Составлен(а) в текущих ценах 2024 года

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:				**56 100 075**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			28 087 315
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*13 869 753*
			машины и механизмы	тенге			2 090 720
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*592 074*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			25 922 039
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	5 164		
		Раздел 1.	**ПерекрытиеВнутренняя отделка**				**1424225**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			873 675
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*434 896*
			машины и механизмы	тенге			12 650
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*4 125*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			537 900
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	159		
			Стены				
			Устройство ГКЛ коробов (облицовка трубопроводов и венткоробов)				

1	16	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**/ГКЛ короба/Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**275**	**5 179**	**1 424 225**
		Раздел 2.	**7Ограждение лестниц (замена ограждения на хромированное)**				**3582920**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			3 582 920
2	20	С1222-503-0301 222-503-0301 *РСНБ РК 2022*	**Ограждения двухригельные горизонтальные из нержавеющей стали для внутренней установки, высотой до 1200 мм**	**м**	**136**	**26 345**	**3 582 920**
		Раздел 3.	**Локальная смета № 02-01-04-04. Блок А. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение Р1 Отопление (замена стоячной системы, ПЭ, ПП труб на стальные, замена радиаторов на биметалл)**				**5461915**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			4 632 107
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*2 321 840*
			машины и механизмы	тенге			252 449
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*99 984*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			577 359
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	934		
3	22	Е11-460301-304 1146-0301-0304 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 34*	**Конструкции железобетонные. Сверление перфоратором отверстий вертикальных в полу, глубиной 200 мм, диаметром до 65 мм**	**шт.**	**64**	**1 578**	**100 992**
4	23	Е12-190101-403 1219-0101-0403 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09*	**Отверстия в местах прохода трубопроводов в перекрытиях. Заделка**	**отверстие**	**64**	**3 598**	**230 272**
			Стены				
			Устройство ГКЛ коробов (облицовка трубопроводов и венткоробов)				
5	62	Е11-100404-0201 1110-0404-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**/ГКЛ короба/Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**240**	**5 179**	**1 242 960**
			Штукатурка и огрунтовка стен				
6	65	У6112-202-702 6112-0202-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Штукатурка внутренней стены сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 15 мм (в среднем)**	**$м^2$**	**2 673,79**	**1 454**	**3 887 691**
		Раздел 4.	**Локальная смета 02-02-04-04. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение. Блок Б Р1 Отопление**				**4728308**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			4 728 308

7	82	С1245-103-110 245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт**	**секция**	**2 054**	**2 302**	**4 728 308**
		Раздел 5.	**ПерекрытиеВнутренняя отделка**				**932220**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			571 860
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*284 659*
			машины и механизмы	тенге			8 280
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*2 700*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			352 080
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	104		
			Стены				
			Устройство ГКЛ коробов (облицовка трубопроводов и венткоробов)				
8		Е11-100404-0201 1110-0404-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**/ГКЛ короба/Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**180**	**5 179**	**932 220**
		Раздел 6.	**Локальная смета № 02-03-04-04. Блок В. Внутренние инженерные системы. Теплоснабжение Р1 Отопление (замена радиаторов на биметалл)**				**6595116**
			из них:				
			материалы, изделия и конструкции	тенге			6 595 116
9		С1245-103-109 245-103-0109 *РСНБ РК 2022*	**Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей до 160 Вт**	**секция**	**1 122**	**5 878**	**6 595 116**
		Раздел 7.	**СтеныВнутренняя отделка**				**517900**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			317 700
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*158 144*
			машины и механизмы	тенге			4 600
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*1 500*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			195 600
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	57		
			Стены				
			Устройство ГКЛ коробов (облицовка трубопроводов и венткоробов)				
10		Е11-100404-0201 1110-0404-0201 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,12 Изм. и доп. вып. 25*	**/ГКЛ короба/Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу, отнесенному от базовой стены, из ПН и ПС профилей одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**100**	**5 179**	**517 900**
		Раздел 8.	**Локальная смета № 02-01-04-06.Внутренние инженерные системы. Электроснабжение и электроосвещение/все блоки/ Р1 Электроосвещение**				**1571414**

		из них:				
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 571 414
		Замена люминисцентных светильников на светодиодные				
11	С1247-102-0101 247-102-0101 *РСНБ РК 2022*	**Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 6560-Р мощность 36 Вт, IP 40 СТ РК 2595-2014**	**шт.**	**247**	**6 362**	**1 571 414**
	Раздел 9.	**Локальная смета № 02-01-04-07. Внутренние инженерные системы. Пожаротушение/все блоки/ Р1 Пожарная сигнализация (замена кабель-каналана трубу гофрированную)**				**11428338**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			9 534 910
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*4 644 327*
		машины и механизмы	тенге			597 190
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*174 460*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			1 296 238
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 652		
		Провода и кабели.Замена кабель-канала на трубу гофрированную				
12	Ц13-80206-1904 1308-0206-1904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**6 710**	**1 584**	**10 628 640**
13	С1241-207-1701 241-207-1701 *СпрСЦ 01.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм**	**м**	**6 777,1**	**118**	**799 698**
	Раздел 10.	**Локальная смета № 02-01-04-08. Внутренние инженерные системы. Система видеонаблюдения/все блоки/.**				**2486643**
		из них:				
		затраты на труд рабочих	тенге			2 074 660
		в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 010 539*
		машины и механизмы	тенге			129 940
		в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*37 960*
		материалы, изделия и конструкции	тенге			282 043
		нормативная трудоемкость	чел.-ч	360		
		Провода и кабели.Замена кабель-канала на трубу гофрированную				
14	Ц13-80206-1904 1308-0206-1904 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26*	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**1 460**	**1 584**	**2 312 640**
15	С1241-207-1701 241-207-1701 *СпрСЦ 01.2024*	**Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм**	**м**	**1 474,6**	**118**	**174 003**

	Раздел 11.		**Локальная смета № 02-01-04-09. Внутренние инженерные системы. Слаботочные системы/все блоки/ Р 1 Телефонизация.**				**3764028**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			3 140 410
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*1 529 652*
			машины и механизмы	тенге			196 690
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*57 460*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			426 928
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	544		
			Провода и кабели.Замена кабель-канала на трубу гофрированную				
16		**Ц13-80206-1904** **1308-0206-1904** ***РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,09 Изм. и доп. вып. 26***	**Труба винипластовая диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по потолкам**	**м**	**2 210**	**1 584**	**3 500 640**
17		**С1241-207-1701** **241-207-1701** ***СпрСЦ 01.2024***	**Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм**	**м**	**2 232,1**	**118**	**263 388**
	Раздел 12.		**Локальная смета № 07-01-01-01. Генеральный план. Покрытие (замена на тротуарную плитку)**				**13607048**
			из них:				
			затраты на труд рабочих	тенге			6 941 993
			в том числе оплата труда рабочих	*тенге*			*3 485 696*
			машины и механизмы	тенге			888 921
			в том числе оплата труда машинистов	*тенге*			*213 885*
			материалы, изделия и конструкции	тенге			5 776 133
			нормативная трудоемкость	чел.-ч	1 354		
			Покрытие (тротуарная плитка взамен асфальта)				
					ТИП 2. Плиточное покрытие 1236,33 $м^2$		
18		**У7101-0402-0101** **7101-0402-0101** ***ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=0,833***	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 12 см**	**$м^2$**	**1 236,33**	**1 001**	**1 237 566**

19		E11-110101-2501 1111-0101-2501 *РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06*	**Покрытия из брусчатки. Устройство по готовому подстилающему слою с заполнением швов песком**	**$м^2$ покрытия**	**1 236,33**	**5 811**	**7 184 314**
20		C1255-102-0607 255-102-0607 *РСНБ РК 2022*	**Плита бетонная фигурная толщиной 70 мм серая ГОСТ 17608-2017**	**$м^2$**	**1 236,33**	**4 194**	**5 185 168**
			ИТОГО ПО АВР	**Тенге**			**56 100 075**
			Оборудование	*Тенге*			*0*
			Без оборудования	*Тенге*			*56 100 075*
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 6,3%	*Тенге*	*6,3%*		*3 534 305*
			Итого с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по	*Тенге*			*59 634 380*
			Сметная прибыль 5%	*Тенге*	*5%*		*2 981 719*
			Непредвиденные работы и затраты 5%	*Тенге*	*5%*		*2 981 719*
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	*Тенге*			*65 597 818*
			Итого по части II в прогнозных ценах на 2024 К=1,075	*Тенге*		*1,075*	*70 517 654*
			С понижающим k по условиям договора 0,93	*Тенге*		*0,98*	*69 107 301*
			Налог на добавленную стоимоть 12%	*Тенге*	*12%*		*8 292 876*
			ИТОГО С НДС 12%	*Тенге*			**77 400 177**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**