Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017года № 235

форма

Декларация о соответствии

«06» октября **2025 года**

Подрядчик (генеральный подрядчик) **ТОО "КазЕвроСтрой", БИН 050940013378, город Астана, район Есиль, ул. Алихан Бокейхан, д. 10/1, н.п. 1**
наименование организации, юридический адрес

в лице **Директора Нургалиева Алибека Галиевича**
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны» по адресу г. Астана, район Сарыарка, проспект Абая 9/1**
наименование, местонахождения объекта

заказчиком, которого является **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны", Руководитель Адилбекова Зауреш Ишанкуловна**
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

удостоверяет, что:

1. Строительно-монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно-сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;

2. Субподрядные организации:
   ТОО "Талдыкорган Асу", № 23011830 от 24.05.2023 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **Мырзалиев Марал Жазылханұлы**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   ТОО "АСТ-Технология", №0002338 от 18.06.2021 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **Хамзиев Альберт Батырханович**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", №000636 от 02.02.2007 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **Омарбеков Айдарбек Жанибекович**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   ТОО " СК ЭкоСтрой Групп", 15-ГСЛ №003828 от 11.06.2021 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **Жуман Манат Боранбайұлы**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
   ТОО " Универсал Plus", №21024510 от 18.08.2021 г.
   наименование организации, № лицензии и дата получения
   в лице **Монтаев Азамат Серикович**
   фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) **ТОО "TOP PROJECT", БИН 070340007436, ГСЛ №17017450 от 10.10.2017 г., РП №17–2023**
   наименование проектной организации, номер проекта
   утвержден **ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны", БИН 910840000117**
   наименование организации, утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Число этажей	этаж	4		4	
Общая площадь	$м^2$	11742 $м^2$		11742 $м^2$	
Площадь застройки	$м^2$	2515.8 $м^2$		2515.8 $м^2$	
Строительный объем	$м^3$	-		-	
Продолжительность строительства	месяц	5		5	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Здание школы состоит из четырех блоков (которые подлежат капитальному ремонту), разделенных между с собой деформационными швами. Архитектурно - планировочное решение основано на четкой функциональной взаимосвязи помещений и обеспечивает необходимые пути эвакуации из здания. В здании предусмотрены следующие виды работ:

Блок А-Г:

- наружная отделка стен и цоколь

- полная замена подоконных сливов из оцинкованной стали

- облицовка крылец керамогранитной (противоскользящей) плиткой

- внутренняя отделка стен - зачистка от водоэмульсионной окраски, выравнивание шпатлевкой «Алинекс» с последующей водоэмульсионной и акриловыми красками на водной основе, облицовка керамической плиткой;

- потолок - зачистка от водоэмульсионной окраски, выравнивание шпатлевкой «Алинекс» с последующей водоэмульсионной окраской и акриловыми красками на водной основе;

- частичная замена внутренних дверных блоков в соответствии с назначением помещений;

- полная замена утеплителя кровли с устройством ж/б стяжки;

- полная замена существующего покрытия кровли из профилированных листов на металлочерепицу с заменой деревянных несущих конструкций;

- замена вентиляционных шахт на новые;

- шлифовка и полировка существующего пола из мозаичного покрытия.

АРХИТЕКТУРНО - СТРОИТЕЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ После капитального ремонта: Стены - утепление минераловатными плитами, с последующей отделкой металлокассетами по металлическим направляющим; Крыльца - облицовка крылец керамогранитной (противоскользящей) плиткой; Внутренняя отделка - зачистка от водоэмульсионной окраски, выравнивание шпатлевкой «Алинекс» с последующей водоэмульсионной и акриловыми красками на водной основе, облицовка керамической плиткой; Потолок - зачистка от водоэмульсионной окраски, выравнивание шпатлевкой «Алинекс» с последующей водоэмульсионной окраской и акриловыми красками на водной основе; Двери - полная замена наружных дверных блоков на металлические утепленные, частичная замена внутренних дверных блоков в соответствии с

назначением помещений; Полы - частичная замена конструкции полов из бетона, керамической плитки, линолеума.

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
   начало работ **апрель 2025 г.**;
   месяц, год
   окончание работ **октябрь 2025 г.**;
   месяц, год
   при продолжительности строительства месяц: **6**;
   по норме или по проекту организации строительства, месяц: **6**;
   фактически, месяц: **6**;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;

9.1 Доля местного содержания предусмотрена в проектно-сметной документации 100 % и фактически применено 100 % (на объектах финансируемых за счет государственных инвестиций и средств квазигосударственного сектора);

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии);

10.1 Исполнительная техническая документация имеется в полном объеме, в том числе в электронном модуле;

11. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

12. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект **Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны» по адресу г. Астана, район Сарыарка, проспект Абая 9/1**

наименование объекта (комплекса)

готовым к приемке в эксплуатацию, гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному сроку в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик):
ТОО "КазЕвроСтрой", Директор Нургалиев Алибек Галиевич
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата

Место печати (при наличии)

ТОО «КазЕвроСтрой» ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ БСНІБИН 050940013278