Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Адрес: Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, ул.Кабанбай Батыра ,69
БИН 180740029573, ИИК KZ79070103KSN1811000, БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «СК-KazAlem»
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН 960940001653, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748560000000003705, АО "Банк ЦентрКредит"
Договор №72 от 13.09.2019г., Доп. соглашение № 1 от 02.03.2020г., Доп. соглашение № 2 от 25.02.2021г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»

СПРАВКА 8
о стоимости выполненных работ и затрат от 22 июня 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		75	13.09.2019г.				
		доп.согл.1	02.03.2020г.				
		доп.согл.2	25.02.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (май) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»	375 222 953,38	90 491 670				79 203 748	13 382 113		10 859 000,38	101 350 670,20
Итого к оплате	**375 222 953,38**									**101 350 670,20**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573
Руководитель отдела _____ Ордаханов Д.М.

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem" БИН 960940001653
Директор _____ Кайрат Д.

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA" БИН 990540001085
Директор_____Каребаева Ж.А.
Эксперт(ы) технического надзора
Технический эксперт (аттестат № KZ16VJE00049961, приказ №65 от04.06.2020г., ИИН600316301211)
_____ Бекенов Б.Б.
Сметчик ТОО "VK ETNA" _____ Кайдарханова Р.К.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба" БИН 09114000932
Директор _____ Темеков А.О.

"SANA-2015". Версия 18.4

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "CK-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "CK-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Көкпекті ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы,Көкпекті ауылы, Қабанбай батыр көшесі,69
БСН 180740029573 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, ул.Кабанбай Батыра ,69
БИН 180740029573 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»
Договор №72 от 13.09.2019г., Доп. соглашение № 1 от 02.03.2020г., Доп. соглашение № 2 от 25.02.2021г.

Форма 2В

Акт №8 от 22.06.2021г
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Внеплощадочные сети водоснабжения									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	810,56	113,6	107,64	92077	87245	–	18927	119884
					5,96	26,47	4832	21455	–	8880	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	763,492	181,86	172,36	138845	131594	–	28521	180755
					9,5	42,39	7251	32361	–	13389	

3	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	2782	11055,6	4433,6	30756679	12334275	–	17387789	51996025
					6622	2058,7	18422404	5727303	–	3851557	
4	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	6481,68	236,8	224,42	1534844	1454596	–	315325	1998183
					12,38	55,19	80248	357704	–	148014	
5	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	1401,22	316,94	302,63	444109	424050	572	97110	584517
					13,91	82,35	19487	115388	–	43298	
6	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,800;	т	2522,196	583		1470440		–		1588075
7	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	1401,22	20,78	17,3	29124	24239	572	10080	42340
					3,08	6,91	4313	9687	–	3136	
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	327,58	2913,51	–	954406	–	–	687172	1772904
					2913,51	–	954406	–	–	131326	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	211,24	7987,2	152,6	1687216	32235	1454599	207242	2046015
					948,6	42,38	200382	8953	–	151557	
10	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	4379,88	27,25	27,25	119335	119335	–	31553	162959
					–	10,01	–	43824	–	12071	
12	1101-0205-1201	Траншеи. Водоотлив НР = 72 %	м3 мокрого грунта	59,31	1041,04	1041,04	61744	61744	–	31021	100186

				–	726,44	–	43085	–	7421	
Раздел 2 Система В1										
13	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,0852	20789330,99	633791,08	1771251	53999	1660227	73907	1992771
					669307,51	206913,15	57025	17629	–	147613	
14	1122-0601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,0852	4234424,88	690399,06	360773	58822	293249	27116	418920
					102136,15	219342,72	8702	18688	–	31031	
15	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	85,2	1298,84	7,27	110661	619	22960	86384	212809
					1022,09	2,05	87082	175	–	15764	
16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,5	322081,33	95149,33	483122	142724	4875	373334	924972
					223682	27721,33	335523	41582	–	68516	

66	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	84,321	35912,68	8441,61	3028193	711805	1528961	1064429	4420032
					9338,44	3412,6	787427	287754	–	327410	
67	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	27092		54184		54184		58519
										4335	
68	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	50952		1936176		1936176		2091070
										154894	
70	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	19844		416724		416724		450062
										33338	
71	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	24	23459		563016		563016		608057
										45041	
72	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	108	32199		3477492		3477492		3755691
										278199	
73	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	22037		44074		44074		47600
										3526	

74	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	38	39440	1498720	1498720	1618618
							119898	
75	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	56	3345	187320		202306
							0	
							14986	
76	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	66	3612	238392	238392	257463
							–	19071
		Итого				**77 650 733**		
		в том числе						
		- зарплата рабочих-строителей, тенге				20 969 082		
		- затраты на эксплуатацию машин, тенге				15 637 282		
		- в т.ч. зарплата машинистов, тенге				6 725 588		
		- материалы, изделия и конструкции, тенге				13 382 113		
		- перевозка грузов, тенге				1 470 440		
		Накладные расходы, тенге				20 439 910		
		Сметная прибыль (8 %), тенге				5 751 906		
		Итого по смете				**77 650 733**		
		Временные здания и сооружения (2%)				1 553 015		
		Итого				79 203 748		
		Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3.3 %)				2 613 724		
	Расчет	Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска						

Расчет	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне	
Расчет	Затраты на командировочные расходы	12 304 560
	Итого	94 122 031
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 636 349
	Итого в текущих ценах 2019г	95 758 381
	в текущих прогнозных ценах 2019г.-100%(Иинф-1,050)	100 546 300
	Итого с учетом скидки к-0,9	90 491 669,82
	Налог на добавленную стоимость (12 %)	**10 859 000,38**
	Всего по акту	**101 350 670,20**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Руководитель отдела _____ **Ордаханов Д.М.**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт технадзора _____ **Б.Б. Бекенов**

Гл.спец. СДО _____ **Кайдарханова Р.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"

Директор _____ **А.О. Темеков**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ **Кайрат Д.**