Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Адрес: Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, ул.Кабанбай Батыра ,69
БИН 180740029573, ИИК KZ79070103KSN1811000, БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «СК-KazAlem»
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН 960940001653, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748560000000003705, АО "Банк ЦентрКредит"
Договор №72 от 13.09.2019г., Доп. соглашение № 1 от 02.03.2020г., Доп. соглашение № 2 от 25.02.2021г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»

СПРАВКА 9
о стоимости выполненных работ и затрат от 21 июля 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		75	13.09.2019г.				
		доп.согл.1	02.03.2020г.				
		доп.согл.2	25.02.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (май) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»	445 961 188,93	63 159 139				52 325 938	373 786		7 579 096,67	70 738 235,55
Итого к оплате	**445 961 188,93**									**70 738 235,55**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573
Руководитель отдела _____ **Ордаханов Д.М.**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem" БИН 960940001653
Директор _____ **Кайрат Д.**

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA" БИН 990540001085
Директор _____ **Каребаева Ж.А.**
Эксперт(ы) технического надзора
Технический эксперт (аттестат № KZ16VJE00049961, приказ №65 от04.06.2020г., ИИН600316301211)
_____ **Бекенов Б.Б.**

сметчик ТОО "VK ETNA" _____ **Кайдарханова Р.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба" БИН 09114000932
Директор _____ **Темеков А.О.**

"SANA-2015". Версия 18.4

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Көкпекті ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы,Көкпекті ауылы, Қабанбай батыр көшесі,69
БСН 180740029573 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, ул.Кабанбай Батыра ,69
БИН 180740029573 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»
Договор №72 от 13.09.2019г., Доп. соглашение № 1 от 02.03.2020г., Доп. соглашение № 2 от 25.02.2021г.

Форма 2В

Акт № 9 от 21.07.2021г
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуата-ция машин / зарплата маши-нистов	материалы / оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-1-1)									
		Внеплощадочные сети водоснабжения									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1185,601	113,6	107,64	134681	127613	–	27684	175354
					5,96	26,47	7068	31382	–	12989	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	3664,336	181,86	172,36	666378	631576	–	136883	867522
					9,5	42,39	34802	155313	–	64261	
3	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	1768,2878	11055,6	4433,6	19549482	7839880	–	11051983	33049582

				6622	2058,7	11709602	3640374	–	2448117		
4	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1401,87	236,8	224,42	331959	314603	–	68199	432171
				12,38	55,19	17356	77365	–	32013		
5	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	356,19	316,94	302,63	112892	107793	145	24686	148584
				13,91	82,35	4954	29332	–	11006		
6	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,800;	т	641,142	583		373786		–		403689
7	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	356,19	20,78	17,3	7402	6161	145	2562	10761
				3,08	6,91	1096	2463	–	797		
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	276,6	2913,5	–	805875	–	–	580230	1496993
				2913,5	–	805875	–	–	110888		
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	146,505	7987,2	152,6	1170165	22357	1008833	143733	1419010
				948,6	42,39	138975	6210	–	105112		
10	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	1172,04	27,25	27,25	31934	31934	–	8443	43607
				–	10,01	–	11727	–	3230		
11	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1748,438	37,14	37,14	64942	64942	–	17171	88682
				–	13,64	–	23849	–	6569		

Раздел 2 Система В1

13	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,1878	20789329,07	633785,94	3904236	119025	3659514	162909	4392517
					669313,1	206911,61	125697	38858	–	325372	
14	1122-0601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,18744	4234405,68	690402,26	793697	129409	645144	59653	921618
					102134,02	219334,19	19144	41112	–	68268	
16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,832	322081,88	95149,56	590054	174314	5955	455964	1129699
					223681,77	27721,07	409785	50785	–	83681	
19	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	1,24986	282938,89	75101,21	353634	93866	1813	282135	686631
					206387,12	21626,42	257955	27030	–	50862	

20	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	764,57	647		494677		494677		534251
66	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	37,422	35912,7	8441,64	1343925	315903	678559	472397	1961628
					9338,44	3412,59	349463	127706	–	145306	
67	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	27092		108368		108368		117037
68	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	50952		509520		509520		550282
70	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	10	19844		198440		198440		214315
71	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	23459		187672		187672		202686
72	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	31	32199		998169		998169		1078023
73	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	22037		110185		110185		119000
74	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	17	39440		670480		670480		724118

75	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	42	3345		140490		140490		151729
76	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	21	3612		75852		75852		81920
79	2303-0101-0503	Люк полимерно-композитный Тип Т СТ РК 2384-2013	комплект	13	8456		109928		109928		118722
81	1122-1001-0103	Гидранты пожарные. Установка НР = 99 %	шт.	2	2573	167,5	5146	335	1120	3795	9656
					1845,5	71	3691	142	–	715	
82	2303-0103-0910	Гидранты пожарные подземные Н 2750 мм ГОСТ 8220-85	шт.	2	78774		157548		157548		170152
									–	12604	

Итого	**51 299 939**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	13 885 463
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	9 979 711
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	4 263 648
- материалы, изделия и конструкции, тенге	9 762 557
- перевозка грузов, тенге	373 786
Накладные расходы, тенге	13 498 427
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 799 995
Итого по смете	**51 299 939**
Временные здания и сооружения (2%)	1 025 999
Итого	52 325 938
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %)	1 726 756
Расчет Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	
Расчет Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне	500 300

Расчет	Затраты на командировочные расходы	11 201 020
	Итого	65 754 014
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 081 054
	Итого в текущих ценах 2019г	66 835 068
	в текущих прогнозных ценах 2019г.- 100%(Иинф-1,050)	70 176 821
	Итого с учетом скидки к-0,9	63 159 138,88
	Налог на добавленную стоимость (12 %)	**7 579 096,67**
	Всего по акту	**70 738 235,55**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Руководитель отдела _____ **Ордаханов Д.М.**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт технадзора _____ **Б.Б. Бекенов**

Гл.спец. СДО _____ **Кайдарханова Р.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"

Директор _____ **А.О. Темеков**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ **Кайрат Д.**