Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Адрес: Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, ул.Кабанбай Батыра ,69
БИН 180740029573, ИИК KZ79070103KSN1811000, БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «СК-KazAlem»
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН 960940001653, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748560000000003705, АО "Банк ЦентрКредит"
Договор №72 от 13.09.2019г., Доп. соглашение № 1 от 02.03.2020г., Доп. соглашение № 2 от 25.02.2021г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»

СПРАВКА 10
о стоимости выполненных работ и затрат от 25 августа 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		75	13.09.2019г.				
		доп.согл.1	02.03.2020г.				
		доп.согл.2	25.02.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце (май) без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»	512 961 189,52	59 821 429				53 184 309	28 904 136		7 178 571,49	67 000 000,59
Итого к оплате	**512 961 189,52**									**67 000 000,59**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573
Руководитель отдела _____ **Ордаханов Д.М.**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem" БИН 960940001653
Директор _____ **Кайрат Д.**

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA" БИН 990540001085
Директор _____ **Каребаева Ж.А.**
Эксперт(ы) технического надзора
Технический эксперт (аттестат № KZ16VJE00049961, приказ №65 от04.06.2020г., ИИН600316301211)
Беконов Б.Б.

сметчик ТОО "VK ETNA" _____ **Кайдарханова Р.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Шыгыс Курылыс Жоба" БИН 09114000932
Директор _____ **Темеков А.О.**

"SANA-2015". Версия 18.4 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "CK-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "CK-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Көкпекті ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы,Көкпекті ауылы, Қабанбай батыр көшесі,69
БСН 180740029573 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, ул.Кабанбай Батыра ,69
БИН 180740029573 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»
Договор №72 от 13.09.2019г., Доп. соглашение № 1 от 02.03.2020г., Доп. соглашение № 2 от 25.02.2021г. **Форма 2В**

Акт № 10 от 25.08.2021г
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-3-1) Насосная станция I-го подъема (сооружение 1, 2)									
		Общестроительные работы (сооружение 1, 2)									
		Раздел 1 Земляные работы									
1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	24,96	151,4	143,67	3779	3586	–	755	4897
					7,73	34,25	193	855	–	363	
2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	39,84	242,39	230,02	9657	9164	–	1928	12512
					12,37	54,84	493	2185	–	927	

3	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	3,4	3265,88	–	11104	–	–	7995	20627
					3265,88	–	11104	–	–	1528	
4	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	15	326	313,87	4890	4708	5	1026	6389
					11,8	83,2	177	1248	–	473	
5	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	24	583		13992		–		15111
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	15	18,93	15,87	284	238	4	99	414
					2,8	6,33	42	95	–	31	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	3,4	786,47	–	2674	–	–	1925	4967
					786,47	–	2674	–	–	368	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	3,4	142,65	65,88	485	224	–	266	811
					76,76	31,76	261	108	–	60	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	64,8	31,77	31,77	2059	2059	–	544	2811
					–	11,67	–	756	–	208	
	Раздел 2 Фундамент										
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	2,36	24512,29	1058,9	57849	2499	52648	2930	65641
					1144,92	219,49	2702	518	–	4862	

11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	5,6	30857,86	1889,82	172804	10583	140589	21609	209966
					3862,86	377,5	21632	2114	–	15553	
12	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,13246	208293		27590		27590		29797
13	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	8	3489,63	1712,88	27917	13703	6021	15744	47154
					1024,13	643,63	8193	5149	–	3493	
14	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=0,543;	м3	4,344	21817		94773		94773		102355
15	1107-0501-0101	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	12	1628	771,33	19536	9256	4260	11152	33143
					501,67	285,92	6020	3431	–	2455	
16	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=0,195;	м3	2,34	22253		52072		52072		56238

17	1106-0701-0201	Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	0,3	37243,33	4476,67	11173	1343	7125	2701	14984
					9016,67	876,67	2705	263	–	1110	
18	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	1,86	38780,65	4474,19	72132	8322	47038	16752	95995
					9017,2	880,11	16772	1637	–	7111	
19	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0324	207806		6733		6733		7272
20	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,09	208293		18746		18746		20246
21	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0124	429919,35	1209,68	5331	15	2583	2492	8449
					220403,23	483,87	2733	6	–	626	
22	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	93,12	844,79	17,73	78667	1651	53464	22114	108843
					252,92	2,43	23552	226	–	8062	
23	1111-0101-1101	Горизонтальная гидроизоляция толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	11,392	780,64	26,25	8893	299	5021	3497	13381
					313,64	12,9	3573	147	–	991	
24	1111-0101-1102	Горизонтальная гидроизоляция. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 см НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	22,784	118,28	4,43	2695	101	2506	129	3050
					3,86	2,15	88	49	–	226	

Раздел 3 Стены

25	1108-0201-1001	Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 %	м3 кладки	42,50414	38983,54	2156	1656962	91639	1278159	284774	2097075

				6756,14	448,07	287164	19045	–	155339	
26 1108-0201-0701	Стены и другие конструкции. Армирование кладки НР = 93 %	т металлических изделий	0,27954	62660,08	2142,81	17516	599	–	15903	36093
				60517,28	654,65	16917	183	–	2674	
27 2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,02654	271871		7215		7215		7792
28 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,2322	230570		53538		53538		57821
29 2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0208	208293		4332		4332		4679
30 1106-0701-0109	Перемычки. Устройство НР = 91 %	м3	0,24	49933,33	4133,33	11984	992	7741	3137	16331
				13545,83	816,67	3251	196	–	1210	
31 2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01574	207806		3271		3271		3533
32 2105-0309-0302	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-I (А240) и А-II (А300), диаметром от 6 до 16 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,00514	241113		1239		1239		1338
33 2105-0309-0303	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,01032	230570		2379		2379		2569
								–	190	
	Итого					**3 112 284**				
	в том числе									
	- зарплата рабочих-строителей, тенге					410 246				

- затраты на эксплуатацию машин, тенге	160 981
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	38 211
- материалы, изделия и конструкции, тенге	1 879 052
- перевозка грузов, тенге	13 992
Накладные расходы, тенге	417 472
Сметная прибыль (8 %), тенге	230 541

(локальная смета 2-4-1) Насосная станция II-го подъема (сооружение 7)

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	26,4192	151,41	143,68	4000	3796	–	798	5182
					7,72	34,26	204	905	–	384	
2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	2,328	242,27	229,81	564	535	–	113	731
					12,46	54,98	29	128	–	54	
3	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % т.ч. п.3.179: ktpp1=1,2;	м3 грунта	2,6	3265,77	–	8491	–	–	6114	15773
					3265,77	–	8491	–	–	1168	
4	1101-0102-0315	Грунты 3 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,5 м3 НР = 72 %	м3 грунта	33,6	325,95	313,84	10952	10545	11	2298	14310
					11,79	83,21	396	2796	–	1060	
5	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,600;	т	53,76	583		31342		–		33849
6	1101-0102-0602	Грунты 2-3 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	33,6	18,99	15,89	638	534	9	222	929

				2,83	6,34	95	213	–	69	
7	1101-0205-0502	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	2,6	786,54	–	2045	–	–	1472	3798
					786,54	–	2045	–	–	281	
8	1101-0201-0501	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 %	м3 уплотненного грунта	12,6	142,7	66,03	1798	832	–	984	3005
					76,67	31,83	966	401	–	223	
9	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	28,7472	31,79	31,79	914	914	–	242	1248
					–	11,69	–	336	–	92	
	Раздел 2 Фундамент										
10	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	9,99	24512,61	1058,96	244881	10579	222865	12404	277868
					1144,84	219,62	11437	2194	–	20583	
11	1106-0101-0120	Фундаменты ленточные железобетонные при ширине поверху до 1000 мм. Устройство НР = 91 %	м3	10,98	30857,92	1889,8	338820	20750	275656	42369	411684
					3862,84	377,5	42414	4145	–	30495	
12	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0126	271871		3426		3426		3700
13	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,39882	208293		83071		83071		89717
14	1107-0501-0103	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	18	3489,67	1712,89	62814	30832	13547	35425	106098
					1024,17	643,67	18435	11586	–	7859	

15	2104-1201-9911	Блоки бетонные для стен подвалов объемом 0,5 м3 и более из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=0,543;	м3	9,774	21817		213239		213239		230298
16	1107-0501-0102	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка НР = 118 %	шт. сборных конструкций	7	2307,14	1082,29	16150	7576	3645	9143	27316
					704,14	402,71	4929	2819	–	2023	
17	2104-1201-9903	Блоки бетонные для стен подвалов объемом до 0,3 м3 из тяжелого бетона класса В7,5 ГОСТ 13579-78 К=0,265;	м3	1,855	22253		41279		41279		44581
18	1106-0701-0201	Монолитные заделки. Устройство НР = 91 %	м3	0,97	37244,33	4474,23	36127	4340	23040	8736	48452
					9017,53	879,38	8747	853	–	3589	
19	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	3,28	38495,43	4474,39	126265	14676	82012	29542	168272
					9017,38	880,18	29577	2887	–	12465	
20	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05693	207806		11830		11830		12776
21	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14685	208293		30588		30588		33035
22	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0408	429877,45	1225,49	17539	50	8498	8201	27799
					220367,65	514,71	8991	21	–	2059	
23	1108-0101-0307	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону НР = 93 %	м2 поверхности	165,12	844,78	17,73	139490	2928	94801	39210	192996
					252,91	2,42	41761	400	–	14296	
24	1111-0101-1101	Горизонтальная гидроизоляция толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	22,016	780,75	26,3	17189	579	9705	6758	25863

				313,64	12,9	6905	284	–	1916	
25	1111-0101-1102	Горизонтальная гидроизоляция. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 30 см НР = 94 % К=2,000;	м2 стяжки	44,032	118,3	4,45	5209	196	4842	249	5895
					3,88	2,13	171	94	–	437	

Итого **1 785 175**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 185 593
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 109 662
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 30 062
- материалы, изделия и конструкции, тенге 1 122 064
- перевозка грузов, тенге 31 342

Накладные расходы, тенге 204 280

Сметная прибыль (8 %), тенге 132 234

(локальная смета 2-5-1) Резервуар чистой воды V=100 м3 (сооружение 3)

Общестроительные работы

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0313	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	22,05	151,38	143,67	3338	3168	–	666	4324
					7,71	34,24	170	755	–	320	
2	1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	221,405	242,4	230,02	53668	50927	–	10716	69535
					12,38	54,84	2741	12142	–	5151	
3	1101-0205-0103	Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 %	м3 грунта	10,12	2721,64	–	27543	–	–	19831	51164
					2721,64	–	27543	–	–	3790	

4	1101-0104-0402	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	157,941	31,78	31,78	5019	5019	–	1327	6854
					–	11,67	–	1843	–	508	
5	1101-0102-0308	Грунты 2 группы недостаток. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	323,19	190,01	181,39	61410	58625	88	13427	80824
					8,34	49,36	2697	15952	–	5987	
6	4102-0101-1017	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 17 км К=1,600;	т	517,104	639		330429		–		356863
7	1101-0105-0306	Насыпи. Возведение из резервов экскаваторами "Драглайн" с ковшом вместимостью 0,65 м3. Группа грунтов 2 НР = 72 %	м3 грунта	418,82	179,57	176,32	75206	73846	–	16786	99351
					3,25	52,42	1360	21954	–	7359	
	Раздел 2 Днище										
8	1106-0101-0101	Подготовка бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	4,42	25540,5	1059,05	112889	4681	103148	5487	127846
					1144,8	219,46	5060	970	–	9470	
9	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	44,2	627,94	38,55	27755	1704	10778	14559	45699
					345,54	4,86	15273	215	–	3385	
10	1111-0101-0406	Гидроизоляция обмазочная. Устройство. Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 1111-0101-0405 НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	44,2	232,62	19,98	10282	883	4245	4958	16459
					116,61	2,71	5154	120	–	1219	
11	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	44,2	818,85	26,27	36193	1161	21169	13566	53740
					313,64	12,87	13863	569	–	3981	

Итого	**912 659**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	73 861
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	200 014
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	54 520
- материалы, изделия и конструкции, тенге	139 428
- перевозка грузов, тенге	330 429
Накладные расходы, тенге	101 323
Сметная прибыль (8 %), тенге	67 604

(локальная смета 2-1-1)

Внеплощадочные сети водоснабжения

Раздел 1 Земляные работы

1	1101-0101-0307	Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	390,68	113,6	107,64	44380	42051	–	9122	57782
					5,96	26,47	2329	10341	–	4280	
2	1101-0101-0309	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	1236,112	181,85	172,36	224793	213053	–	46176	292647
					9,5	42,39	11740	52393	–	21678	
3	1101-0205-0904	Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 %	м3 грунта	586,02	11055,6	4433,6	6478802	2598178	–	3662685	10952806
					6622	2058,7	3880624	1206439	–	811319	
4	1101-0101-0310	Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 %	м3 грунта	467,29	236,8	224,42	110653	104868	–	22733	144057
					12,38	55,19	5785	25788	–	10671	
5	1101-0102-0310	Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 %	м3 грунта	118,73	316,94	302,63	37630	35931	48	8228	49527

				13,91	82,35	1651	9777	–	3669	
6	4102-0101-1015	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,800;	т	213,714	583		124595	–		134563
7	1101-0102-0603	Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 %	м3 грунта	118,73	20,78	17,3	2467	2054	48	854	3587
					3,07	6,91	365	821	–	266	
8	1101-0205-0303	Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2;	м3 грунта	92,2	2913,5	–	268625	–	–	193410	498998
					2913,5	–	268625	–	–	36963	
9	1123-0101-0101	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 %	м3 основания	48,835	7987,2	152,6	390055	7452	336278	47911	473003
					948,6	42,39	46325	2070	–	35037	
10	1101-0104-0401	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 %	м3 грунта	390,68	27,25	27,25	10645	10645	–	2814	14536
					–	10,01	–	3909	–	1077	
11	1101-0104-0403	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	1795,602	37,14	37,14	66694	66694	–	17634	91074
					–	13,64	–	24492	–	6746	
	Раздел 2 Система В1										
13	1122-0301-0108	Трубы водопроводные стальные, диаметр 300 мм. Укладка футляров НР = 99 %	км трубопровода	0,153	20789339,87	633790,85	3180769	96970	2981394	132723	3578571
					669313,73	206921,57	102405	31659	–	265079	
14	1122-0601-1008	Трубопроводы стальные диаметром 300 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,15336	4234409,23	690401,67	649389	105880	527846	48808	754053

				102132,24	219340,11	15663	33638	–	55856		
15	1122-1401-0301	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр НР = 99 %	м трубы, уложенной в футляре	340,8	1298,83	7,27	442642	2476	91840	345538	851234
				1022,08	2,06	348326	702	–	63054		
16	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,4569	322081,42	95149,92	147159	43474	1485	113717	281746
				223681,33	27721,6	102200	12666	–	20870		
17	2301-0501-1313	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	951,827	1845		1756121		1756121		1896611
19	1122-0501-0102	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,00254	283070,87	75196,85	719	191	4	574	1396
				206299,21	22047,24	524	56	–	103		
20	2301-0501-1310	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010;	м	0,35401	647		229		229		247
41	2302-0803-1301	Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88	шт.	29	81502		2363558		2363558		2552643
43	2302-0803-0302	Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88	шт.	4	200840		803360		803360		867629
45	2305-1206-1411	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	187	58331		10907897		10907897		11780529
48	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	368	2991		1100688		1100688		1188743

54	2301-0501-1305	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,400;	м	6,4	186		1190		1190		1285
55	2301-0501-1303	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=0,400;	м	6,8	175		1190		1190		1285
66	1122-1301-0101	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	139,517	35912,68	8441,61	5010429	1177748	2529810	1761196	7313355
					9338,44	3412,59	1302871	476115	–	541730	
67	2104-0302-0102	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	14	27092		379288		379288		409631
68	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	-2	50952		-101904		-101904		-110056
69	2104-0301-0110	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	8	15266		122128		122128		131898
70	2104-0301-0112	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	30	19844		595320		595320		642946
73	2104-0302-0109	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	13	22037		286481		286481		309399
75	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3345		13380		13380		14450

76	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	5	3612	18060	18060	19505
80	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	6,4	163454	1046106	1046106	1129794
89	2113-0201-0303	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М10 ГОСТ 1759.0-87 К=82,000;	кг	8,2	213	1747	1747	1887
							–	140

Итого	**46 331 361**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	6 089 433
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	4 507 665
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	1 890 866
- материалы, изделия и конструкции, тенге	25 763 592
- перевозка грузов, тенге	124 595
Накладные расходы, тенге	6 414 123
Сметная прибыль (8 %), тенге	3 431 953
Итого по смете	**52 141 479**
Временные здания и сооружения (2%)	1 042 830
Итого	53 184 309
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее	1 755 082
Расчет Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	
Расчет Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне	
Расчет Затраты на командировочные расходы	7 264 921
Итого	62 204 312
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	1 098 788

Итого в текущих ценах 2019г	63 303 100
в текущих прогнозных ценах 2019г.-100%(Иинф-1,050)	66 468 255
Итого с учетом скидки к-0,9	59 821 429,10
Налог на добавленную стоимость (12 %)	7 178 571,49
Всего по акту	67 000 000,59

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Руководитель отдела _____ **Ордаханов Д.М.**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт технадзора _____ **Б.Б. Бекенов**

Гл.спец. СДО _____ **Кайдарханова Р.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"

Директор _____ **А.О. Темеков**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ **Кайрат Д.**