**Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**
Адрес: Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, ул.Кабанбай Батыра ,69
БИН 180740029573, ИИК KZ79070103KSN1811000, БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
**Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «СК-KazAlem»**
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН 960940001653, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748560000000003705, АО "Банк ЦентрКредит"
Договор №72 от 13.09.2019г., Доп. соглашение № 1 от 02.03.2020г., Доп. соглашение № 2 от 25.02.2021г.
**Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»**

СПРАВКА 11
о стоимости выполненных работ и затрат от 27 сентября 2021 г.

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор номер | Договор дата | Источник финансирования наименованиие | Источник финансирования код | организационно-правовая форма наименование | организационно-правовая форма код |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 75 | 13.09.2019г. | | | | |
| | | доп.согл.1 | 02.03.2020г. | | | | |
| | | доп.согл.2 | 25.02.2021г. | | | | |
| | | | | | | | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце (май) без НДС | Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете | из них: в отчетном месяце | по монтажу оборудования | Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г. | Дополнительные затраты: на приобретение материалов | другие дополнительные расходы | Налог на добаленную стоимость | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| "Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО» | 553 905 671,11 | 36 557 573 | | | | 36 715 128 | 3 957 341 | | 4 386 908,74 | 40 944 481,59 |
| | | | | | | | | | | |
| **Итого к оплате** | **553 905 671,11** | | | | | | | | | **40 944 481,59** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**
**БИН 180740029573**
**Руководитель отдела** _____ **Ордаханов Д.М.**

**Подрядчик:**
**ТОО "СК-KazAlem" БИН 960940001653**
**Директор** _____ **Кайрат Д.**

**Технический надзор:**
**ТОО "VK ETNA" БИН 990540001085**
**Директор** _____ **Каребаева Ж.А.**
*Эксперт(ы) технического надзора*
Технический эксперт (аттестат № KZ16VJE00049961, приказ №65 от04.06.2020г., ИИН600316301211)
_____ **Бекенов Б.Б.**

**сметчик ТОО "VK ETNA"** _____ **Кайдарханова Р.К.**

**Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:**
**ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба" БИН 09114000932**
**Директор** _____ **Темеков А.О.**

"SANA-2015". Версия 18.4 Цены региона Восточно-Казахстанская обл. Приложение 2 к НДОССС в РК

**Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС**
**Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,**
**Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26**
**БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX**
**ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ**
**ТОО "СК-KazAlem"**
**Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,**
**с.Меновное, Шоссейная, 26**
**БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX**
**ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"**

**Тапсырыс беруші: "Көкпекті ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ**
**Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы,Көкпекті ауылы, Қабанбай батыр көшесі,69**
**БСН 180740029573 БСК KKMFKZ2A**
**ЖСК KZ79070103KSN1811000**
**ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**
**Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, ул.Кабанбай Батыра ,69**
**БИН 180740029573 БИК KKMFKZ2A**
**ИИК KZ79070103KSN1811000**
**РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"**

**Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»**
**Договор №72 от 13.09.2019г., Доп. соглашение № 1 от 02.03.2020г., Доп. соглашение № 2 от 25.02.2021г.**

**Форма 2В**

## Акт № 11 от 27.09.2021г
## приемки выполненных работ

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге | | Общая стоимость, тенге | | | Накладные расходы, тенге | го стость с НСП, ге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всего | эксплуата-ция машин | Всего | эксплуата-ция машин | материалы | | |
| | | | | | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | зарплата рабочих-строителей | зарплата маши-нистов | оборудо-вание, мебель, инвентарь | Сметная прибыль, тенге | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 2 |
| | | **(локальная смета 2-1-1)** | | | | | | | | | |
| | | Внеплощадочные сети водоснабжения | | | | | | | | | |
| | | **Раздел 1 Земляные работы** | | | | | | | | | |
| 3 | 1101-0205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % | м3 грунта | 16,7514 | 11055,61 | 4433,6 | 185197 | 74269 | – | 104698 | 13087 |
| | | | | | 6622,01 | 2058,69 | 110928 | 34486 | – | 23192 | |
| | | **Раздел 2 Система В1** | | | | | | | | | |
| 17 | 2301-0501-1313 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110x6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | -824,968 | 1845 | | -1522066 | | -1522066 | | 43831 |
| 20 | 2301-0501-1310 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 63x3,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | -0,00001 | 647 | | – | | – | | – |

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1122-0501-0101 | Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр до 50 мм. Укладка НР = 99 % | км трубопровода | 3,2798 | 266784,56 | 66404,05 | 875000 | 217792 | 2990 | 709900 | 1711692 |
| | | | | | 199468,87 | 19163,67 | 654218 | 62853 | – | 126792 | |
| 23 | 2301-0501-1305 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 32x2,4 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 3,03 | 186 | | 564 | | 564 | | 609 |
| 24 | 2301-0501-1302 | Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 25x1,8 питьевая ГОСТ 18599-2001 К=1,010; | м | 1809,568 | 131 | | 237053 | | 237053 | | 256017 |
| 66 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 30 | 35912,7 | 8441,63 | 1077381 | 253249 | 543979 | 378705 | 1572573 |
| | | | | | 9338,43 | 3412,57 | 280153 | 102377 | – | 116487 | |
| 67 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | -13 | 27092 | | -352196 | | -352196 | | -380372 |
| 68 | 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 12 | 50952 | | 611424 | | 611424 | | 660338 |
| 69 | 2104-0301-0110 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | -7 | 15266 | | -106862 | | -106862 | | -115411 |
| 70 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | -27 | 19844 | | -535788 | | -535788 | | -578651 |
| 71 | 2104-0301-0115 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 7 | 23459 | | 164213 | | 164213 | | 177350 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 72 | 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 24 | 32199 | | 772776 | 772776 | | 834598 |
| 74 | 2104-0302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 39440 | | 118320 | 118320 | | 127786 |
| 76 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 16 | 3612 | | 57792 | 57792 | | 62415 |
| | | | | | | | | – | 4623 | |
| | | **Итого** | | | | | **2 998 200** | | | |
| | | в том числе | | | | | | | | |
| | | - зарплата рабочих-строителей, тенге | | | | | 1 045 299 | | | |
| | | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | | | | | 545 310 | | | |
| | | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | | | | | 199 716 | | | |
| | | - материалы, изделия и конструкции, тенге | | | | | -7 801 | | | |
| | | Накладные расходы, тенге | | | | | 1 193 303 | | | |
| | | Сметная прибыль (8 %), тенге | | | | | 222 089 | | | |

**(локальная смета 2-1-1) ТР №1**

Внеплощадочные сети

## Раздел 1 Земляные работы

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 662 | 113,6 | 107,64 | 75201 | 71255 | – | 15457 | 97911 |
| | | | | | 5,96 | 26,47 | 3946 | 17522 | – | 7253 | |
| 2 | 1101-0101-0309 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1371,739 | 181,86 | 172,36 | 249458 | 236430 | – | 51242 | 324756 |
| | | | | | 9,5 | 42,38 | 13028 | 58141 | – | 24056 | |
| 3 | 1101-0205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % | м3 грунта | 1104,1717 | 11055,6 | 4433,6 | 12207281 | 4895456 | – | 6901188 | 20637147 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 6622 | 2058,7 | 7311825 | 2273158 | – | 1528678 | |
| 4 | 1101-0101-0310 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 1090,254 | 236,8 | 224,42 | 258169 | 244671 | – | 53040 | 336106 |
| | | | | | 12,38 | 55,19 | 13498 | 60168 | – | 24897 | |
| 5 | 1101-0102-0310 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 269,44 | 316,66 | 302,63 | 85322 | 81541 | 34 | 18673 | 112315 |
| | | | | | 13,91 | 82,35 | 3747 | 22188 | – | 8320 | |
| 6 | 4102-0101-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км | т | 484,992 | 583 | | 282750 | | – | | 305370 |
| 7 | 1101-0102-0603 | Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 270,48 | 20,79 | 17,3 | 5622 | 4679 | 110 | 1946 | 8173 |
| | | | | | 3,08 | 6,91 | 833 | 1870 | – | 605 | |
| 8 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % ктрр1=1,2; | м3 грунта | 132,14 | 2913,5 | – | 384990 | – | – | 277193 | 715158 |
| | | | | | 2913,5 | – | 384990 | – | – | 52975 | |
| 9 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 70,14 | 7987,2 | 152,59 | 560222 | 10703 | 482984 | 68813 | 679358 |
| | | | | | 948,6 | 42,39 | 66535 | 2973 | – | 50323 | |
| 10 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 561,02 | 27,25 | 27,25 | 15286 | 15286 | – | 4041 | 20873 |
| | | | | | – | 10 | – | 5613 | – | 1546 | |
| 11 | 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 2577,62 | 37,14 | 37,14 | 95741 | 95741 | – | 25314 | 130739 |
| | | | | | – | 13,64 | – | 35159 | – | 9684 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 1101-0205-1201 | Траншеи. Водоотлив НР = 72 % | м3 мокрого грунта | 62,466 | 1041,05 | 1041,05 | 65030 | 65030 | – | 32672 | 105518 |
| | | | | | – | 726,44 | – | 45378 | – | 7816 | |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **23 473 424** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 7 798 402 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 5 720 792 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 2 522 170 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 483 128 |
| - перевозка грузов, тенге | 282 750 |
| Накладные расходы, тенге | 7 449 579 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 1 738 773 |

**(локальная смета 2-2-1)**

Внутриплощадочные сети водоснабжения

## Раздел 1 Земляные работы

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 158,76 | 113,59 | 107,63 | 18034 | 17088 | – | 3707 | 23480 |
| | | | | | 5,96 | 26,47 | 946 | 4202 | – | 1739 | |
| 2 | 1101-0101-0309 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 332,556 | 181,86 | 172,36 | 60477 | 57319 | – | 12422 | 78731 |
| | | | | | 9,5 | 42,38 | 3158 | 14095 | – | 5832 | |
| 3 | 1101-0205-0904 | Грунт скальный 6 группы. Разработка отбойными молотками НР = 72 % | м3 грунта | 171,99 | 11055,6 | 4433,59 | 1901452 | 762534 | – | 1074956 | 3214521 |
| | | | | | 6622 | 2058,7 | 1138918 | 354076 | – | 238113 | |
| 4 | 1101-0101-0310 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 90,034 | 236,8 | 224,42 | 21320 | 20205 | – | 4380 | 27756 |
| | | | | | 12,38 | 55,19 | 1115 | 4969 | – | 2056 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1101-0102-0310 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 81,956 | 316,94 | 302,63 | 25975 | 24802 | 33 | 5680 | 34187 |
| | | | | | 13,91 | 82,35 | 1140 | 6749 | – | 2532 | |
| 6 | 4102-0101-1015 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 15 км К=1,800; | т | 147,5208 | 583 | | 86005 | | – | | 92885 |
| 7 | 1101-0102-0603 | Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 81,956 | 20,78 | 17,3 | 1703 | 1418 | 33 | 590 | 2476 |
| | | | | | 3,07 | 6,92 | 252 | 567 | – | 183 | |
| 8 | 1101-0205-0303 | Грунты 3 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами НР = 72 % т.ч. п.3.179: ктрр1=1,2; | м3 грунта | 39 | 2913,51 | – | 113627 | – | – | 81811 | 211073 |
| | | | | | 2913,51 | – | 113627 | – | – | 15635 | |
| 9 | 1123-0101-0101 | Основание под трубопроводы песчаное. Устройство НР = 99 % | м3 основания | 18,9 | 7987,2 | 152,59 | 150958 | 2884 | 130145 | 18543 | 183061 |
| | | | | | 948,62 | 42,38 | 17929 | 801 | – | 13560 | |
| 10 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 18,9 | 142,65 | 65,98 | 2696 | 1247 | – | 1476 | 4506 |
| | | | | | 76,67 | 31,8 | 1449 | 601 | – | 334 | |
| 11 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 226,8 | 27,24 | 27,24 | 6179 | 6179 | – | 1634 | 8438 |
| | | | | | – | 10 | – | 2269 | – | 625 | |
| 12 | 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 759,78 | 37,14 | 37,14 | 28221 | 28221 | – | 7462 | 38538 |
| | | | | | – | 13,64 | – | 10364 | – | 2855 | |

**Раздел 2 Система В1**

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1122-0301-0102 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 75 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,1025 | 2032595,12 | 77873,17 | 208341 | 7982 | 165785 | 37157 | 265138 |
| | | | | | 337307,32 | 28858,54 | 34574 | 2958 | – | 19640 | |
| 15 | 1122-0601-1002 | Трубопроводы стальные диаметром 75 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % | км трубопровода | 0,1025 | 1029141,46 | 214,63 | 105487 | 22 | 82109 | 23128 | 138904 |
| | | | | | 227863,41 | 58,54 | 23356 | 6 | – | 10289 | |
| 17 | 1122-0301-0103 | Трубы водопроводные стальные, диаметр 100 мм. Укладка с гидравлическим испытанием НР = 99 % | км трубопровода | 0,04 | 3127125 | 100825 | 125085 | 4033 | 106710 | 15690 | 152037 |
| | | | | | 358550 | 37650 | 14342 | 1506 | – | 11262 | |
| 18 | 1122-0601-1003 | Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 % | км трубопровода | 0,04 | 1360350 | 250 | 54414 | 10 | 45051 | 9262 | 68770 |
| | | | | | 233825 | 75 | 9353 | 3 | – | 5094 | |
| 45 | 1122-1301-0101 | Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих НР = 99 % | м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца | 19,97 | 35912,62 | 8441,56 | 717175 | 168578 | 362108 | 252093 | 1046809 |
| | | | | | 9338,46 | 3412,62 | 186489 | 68150 | – | 77541 | |
| 46 | 2104-0302-0102 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 27092 | | 27092 | | 27092 | | 29259 |
| 47 | 2104-0302-0103 | Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 50952 | | 305712 | | 305712 | | 330169 |
| 48 | 2104-0301-0112 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 3 | 19844 | | 59532 | | 59532 | | 64295 |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 2104-0301-0115 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 23459 | 23459 | 23459 | 25336 |
| 50 | 2104-0301-0117 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 17 | 32199 | 547383 | 547383 | 591174 |
| 51 | 2104-0302-0109 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 1 | 22037 | 22037 | 22037 | 23800 |
| 52 | 2104-0302-0113 | Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 6 | 39440 | 236640 | 236640 | 255571 |
| 53 | 2104-0301-0201 | Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 23 | 3345 | 76935 | 76935 | 83090 |
| 54 | 2104-0301-0101 | Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90 | шт. | 8 | 3612 | 28896 | 28896 | 31208 |
| | | | | | | | – | 2312 |

| | |
|---|---|
| **Итого** | **7 025 212** |
| в том числе | |
| - зарплата рабочих-строителей, тенге | 1 546 648 |
| - затраты на эксплуатацию машин, тенге | 1 102 522 |
| - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | 471 316 |
| - материалы, изделия и конструкции, тенге | 2 219 660 |
| - перевозка грузов, тенге | 86 005 |
| Накладные расходы, тенге | 1 549 991 |
| Сметная прибыль (8 %), тенге | 520 386 |

**(локальная смета 2-2-1) ТР № 1**

Внеплощадочные сети водоснабжения

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0307 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 362,88 | 113,6 | 107,64 | 41222 | 39059 | – | 8473 | 53671 |
| | | | | | 5,96 | 26,47 | 2163 | 9605 | – | 3976 | |
| 2 | 1101-0101-0309 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 760,128 | 181,85 | 172,36 | 138233 | 131014 | – | 28395 | 179958 |
| | | | | | 9,5 | 42,38 | 7219 | 32218 | – | 13330 | |
| 3 | 1101-0101-0310 | Грунты 4 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 (0,5 - 1) м3 НР = 72 % | м3 грунта | 205,792 | 236,8 | 224,42 | 48731 | 46183 | – | 10012 | 63442 |
| | | | | | 12,38 | 55,19 | 2548 | 11357 | – | 4699 | |
| 4 | 1101-0102-0310 | Грунты 4 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 НР = 72 % | м3 грунта | 187,328 | 316,66 | 302,63 | 59319 | 56691 | 23 | 12983 | 78086 |
| | | | | | 13,91 | 82,35 | 2605 | 15427 | – | 5784 | |
| 5 | 4102-0101-1010 | Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км | т | 126,45 | 430 | | 54374 | | – | | 58724 |
| 6 | 1101-0102-0603 | Грунты 4 группы. Работа на отвале НР = 72 % | м3 грунта | 70,248 | 20,78 | 17,3 | 1460 | 1215 | 29 | 505 | 2122 |
| | | | | | 3,07 | 6,92 | 216 | 486 | – | 157 | |
| 7 | 1101-0201-0501 | Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками НР = 72 % | м3 уплотненного грунта | 11,34 | 142,77 | 66,05 | 1619 | 749 | – | 886 | 2705 |
| | | | | | 76,72 | 31,75 | 870 | 360 | – | 200 | |
| 8 | 1101-0104-0401 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 НР = 72 % | м3 грунта | 136,08 | 27,25 | 27,25 | 3708 | 3708 | – | 981 | 5064 |
| | | | | | – | 10,01 | – | 1362 | – | 375 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 1101-0104-0403 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 3 НР = 72 % | м3 грунта | 455,868 | 37,14 | 37,14 | 16932 | 16932 | – | 4477 | 23122 |
| | | | | | – | 13,64 | – | 6218 | – | 1713 | |

**Итого** **466 894**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 15 621
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 295 551
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 77 033
- материалы, изделия и конструкции, тенге 52
- перевозка грузов, тенге 54 374

Накладные расходы, тенге 66 712

Сметная прибыль (8 %), тенге 34 584

**(локальная смета 2-4-1) ТР №1**

Насосная станция II-го подъема

**Раздел 3 Стены**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1108-0201-1001 | Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | 84,48092 | 38983,55 | 2155,99 | 3293366 | 182140 | 2540461 | 566015 | 4168131 |
| | | | | | 6756,14 | 448,07 | 570765 | 37853 | – | 308750 | |

**Итого** **4 168 131**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге 570 765
- затраты на эксплуатацию машин, тенге 182 140
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге 37 853
- материалы, изделия и конструкции, тенге 2 540 461

Накладные расходы, тенге 566 015

Сметная прибыль (8 %), тенге 308 750

**(локальная смета 2-5-1) ТР№1**

Резервуар чистой воды V=100 м3 (сооружение 3) Общестроительные работы

**Раздел 1 Земляные работы**

| | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1101-0101-0313 | Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | -6,615 | 151,32 | 143,61 | -1001 | -950 | – | -200 | -1297 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | 7,71 | 34,32 | -51 | -227 | – | -96 | |
| 2 | 1101-0101-0315 | Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 % | м3 грунта | -66,4215 | 242,39 | 230,02 | -16100 | -15278 | – | -3215 | -20860 |
| | | | | 12,38 | 54,85 | -822 | -3643 | – | -1545 | |
| 3 | 1101-0205-0103 | Грунты 3 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м НР = 72 % | м3 грунта | -3,036 | 2721,67 | – | -8263 | – | – | -5949 | -15349 |
| | | | | 2721,67 | – | -8263 | – | – | -1137 | |
| 4 | 1101-0104-0402 | Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2 НР = 72 % | м3 грунта | -47,3823 | 31,78 | 31,78 | -1506 | -1506 | – | -398 | -2056 |
| | | | | – | 11,67 | – | -553 | – | -152 | |

**Итого** **-39 562**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -9 136
- затраты на эксплуатацию машин, тенге -17 734
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге -4 423

Накладные расходы, тенге -9 762

Сметная прибыль (8 %), тенге -2 930

**(локальная смета 2-3-1) ТР№ 1**

Общестроительные работы (сооружение 1, 2)

## Раздел 3 Стены

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 1108-0201-1001 | Стены наружные из кирпича, толщиной 380 мм. Кладка с облицовкой лицевым кирпичом при высоте этажа до 4 м НР = 93 % | м3 кладки | -42,50414 | 38983,54 | 2156 | -1656962 | -91639 | -1278159 | -284774 | -2097075 |
| | | | | | 6756,14 | 448,07 | -287164 | -19045 | – | -155339 | |

**Итого** **-2 097 075**

в том числе

- зарплата рабочих-строителей, тенге -287 164

| | | |
|---|---|---|
| | - затраты на эксплуатацию машин, тенге | -91 639 |
| | - в т.ч. зарплата машинистов, тенге | -19 045 |
| | - материалы, изделия и конструкции, тенге | -1 278 159 |
| | Накладные расходы, тенге | -284 774 |
| | Сметная прибыль (8 %), тенге | -155 339 |
| | **Итого по смете** | **35 995 224** |
| | Временные здания и сооружения (2%) | 719 904 |
| | Итого | 36 715 128 |
| | Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (3,3 %) | 1 211 599 |
| Расчет | Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска | |
| Расчет | Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне | |
| Расчет | Затраты на командировочные расходы | |
| | Итого | 37 926 728 |
| | **Непредвиденные работы и затраты (2 %)** | 758 535 |
| | **Итого в текущих ценах 2019г** | 38 685 262 |
| | **в текущих прогнозных ценах 2019г.-100%(Иинф-1,050)** | 40 619 525 |
| | **Итого с учетом скидки к-0,9** | 36 557 572,85 |
| | **Налог на добавленную стоимость (12 %)** | **4 386 908,74** |
| | **Всего по акту** | **40 944 481,59** |

**Заказчик:**
**ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"**

**Руководитель отдела** _____ **Ордаханов Д.М.**

**Технадзор:**
**ТОО "VK ETNA"**

**Директор** _____ **Ж.А.Карбаева**

**Эксперт технадзора** _____ **Б.Б. Бекенов**

**Гл.спец. СДО** _____ **Кайдарханова Р.К.**

**Авторский надзор:**
**ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"**

**Директор** _____ **А.О. Темеков**

**Подрядчик:**
**ТОО "СК-KazAlem"**

**Директор** _____ **Кайрат Д.**