Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Адрес: Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, ул.Кабанбай Батыра ,69
БИН 180740029573, ИИК KZ79070103KSN1811000, БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"
Подрядчик: Товарищество с Ограниченной Ответственностью «СК-KazAlem»
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск, с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН 960940001653, БИК KCJBKZKX, ИИК KZ748560000000003705, АО "Банк ЦентрКредит"
Договор №72 от 13.09.2019г., Доп. соглашение № 1 от 02.03.2020г., Доп. соглашение № 2 от 25.02.2021г.
Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»

СПРАВКА 13
о стоимости выполненных работ и затрат от 24 ноября 2021 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименованиие	Источник финансирования код	организационно-правовая форма наименование	организационно-правовая форма код
		75	13.09.2019г.				
		доп.согл.1	02.03.2020г.				
		доп.согл.2	25.02.2021г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге: С начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	Из графы 1: Строительно-монтажные работы по смете	из них: в отчетном месяце	по монтажу оборудования	Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 2020г.	Дополнительные затраты: на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	Налог на добаленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
"Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»	694 191 078,66	27 894 906					16 985 689		3 347 388,68	31 242 294,36
Итого к оплате	**694 191 078,66**									**31 242 294,36**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
БИН 180740029573
Руководитель отдела _____ **Ордаханов Д.М.**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem" БИН 960940001653
Директор _____ **Кайрат Д.**

Технический надзор:
ТОО "VK ETNA" БИН 990540001085
Директор _____ **Каребаева Ж.А.**
Эксперт(ы) технического надзора
Технический эксперт (аттестат № KZ16VJE00049961, приказ №65 от04.06.2020г., ИИН600316301211)
_____ **Бекенов Б.Б.**

сметчик ТОО "VK ETNA" _____ **Кайдарханова Р.К.**

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
ТОО "Шыгыс Курылыс Жоба" БИН 09114000932
Директор _____ **Темеков А.О.**

"SANA-2015". Версия 18.4

Цены региона Восточно-Казахстанская обл.

Приложение 2 к НДОССС в РК

Мердігер: "СК-KazAlem" ЖШС
Шығыс Қазақстан облысы,Өскемен қ,
Меновное ауылы,Шоссейная көшесі,26
БСН/ЖСН 960940001653 БСК KCJBKZKX
ЖСК KZ748560000000003705 "Банк ЦентрКредит" АҚ
ТОО "СК-KazAlem"
Восточно-Казахстанская область, г.УстьКаменогорск,
с.Меновное, Шоссейная, 26
БИН/ИИН 960940001653 БИК KCJBKZKX
ИИК KZ748560000000003705 АО "Банк ЦентрКредит"

Тапсырыс беруші: "Көкпекті ауданының сәулет, қала құрылысы және құрылыс бөлімі" ММ
Шығыс Қазақстан облысы, Көкпекті ауданы,Көкпекті ауылы, Қабанбай батыр көшесі,69
БСН 180740029573 БСК KKMFKZ2A
ЖСК KZ79070103KSN1811000
ҚР Қаржы министрлігінің Қазынашылық Комитеті РММ
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"
Восточно-Казахстанская область, Кокпектинский район, с.Кокпекты, ул.Кабанбай Батыра ;69
БИН 180740029573 БИК KKMFKZ2A
ИИК KZ79070103KSN1811000
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Наименование объекта: "Строительство водопроводных сетей в с.Миролюбовка Кокпектинского района ВКО»
Договор №72 от 13.09.2019г., Доп. соглашение № 1 от 02.03.2020г., Доп. соглашение № 2 от 25.02.2021г.

Форма 2В

Акт № 13 от 24.11.2021г
приемки выполненных работ

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуата-ция машин	Всего	эксплуата-ция машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата маши-нистов	оборудо-вание, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		(локальная смета 2-4-1) Насосная станция II-го подъема (сооружение 7)									
		Общестроительные работы									
		Раздел 3 Стены, перегородки									
35	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	3,5	160	2,57	560	9	443	75	686
					30,86	0,29	108	1	–	51	
36	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	3,5	449,71	3,71	1574	13	1454	76	1782
					30,57	0,86	107	3	–	132	
		Раздел 4 Перекрытие									

52	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	21,6	160,05	2,45	3457	53	2734	468	4239
					31,02	0,37	670	8	–	314	
53	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	21,6	449,63	3,66	9712	79	8974	465	10991
					30,51	0,69	659	15	–	814	
54	1107-0512-0106	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м2. Установка в зданиях кирпичных и блочных НР = 118 %	шт. сборных конструкций	1	12174	6273	12174	6273	525	7875	21653
					5376	1298	5376	1298	–	1604	
55	2104-0111-9912	Плиты козырьков железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м3	0,3	74678		22403		22403		24195
56	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,01388	221613,83	1224,78	3076	17	–	2791	6336
					220389,05	576,37	3059	8	–	469	
57	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00148	208293		308		308		333
58	2105-0201-0502	Уголок стальнои горячекатаныи равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0124	242113		3002		3002		3242
59	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	0,4	160	2,5	64	1	51	8	78
					30	–	12	–	–	6	

60	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	0,4	447,5	2,5	179	1	166	8	202
					30	–	12	–	–	15	
61	1106-0701-0201	Пояса в опалубке. Устройство НР = 91 %	м3	4,82	38780,5	4474,07	186922	21565	121894	43412	248761
					9017,22	880,08	43463	4242	–	18427	
62	2105-0309-0301	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,0567	271871		15415		15415		16648
63	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,05736	207806		11920		11920		12874
64	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,14826	208293		30882		30882		33353
65	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,03762	221557,68	1196,17	8335	45	–	7562	17169
					220361,51	531,63	8290	20	–	1272	
66	2105-0301-3001	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,01434	207806		2980		2980		3218
67	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,02328	208293		4849		4849		5237
									–	388	

Раздел 5 Проемы

5.1 Окна

72	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	2,7	1025,56	13,33	2769	36	72	2456	5643

				985,56	3,33	2661	9	–	418	
73	2105-0104-0303	Сталь листовая оцинкованная углеродистая толщиной от 0,8 до 1,2 мм ГОСТ 14918-80	т	0,017	313476		5329		5329	5755
								–	426	

Раздел 6 Приямок

6.0 Подраздел без наименования

83	1108-0201-0703	Решетки приямков металлические. Установка НР = 93 %	т металлических изделий	0,03798	528067,4	8688,78	20056	330	18002	1710	23507
					45392,31	3027,91	1724	115	–	1741	
84	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 НР = 69 %	м2	1,1	224,55	1,82	247	2	228	12	280
					15,45	–	17	–	–	21	

Раздел 8 Полы

8.0 Подраздел без наименования

101	1111-0101-0401	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	125,47	1360,68	76,34	170724	9578	84105	73727	264007
					614,02	11,09	77041	1392	–	19556	
102	1111-0101-0405	Гидроизоляция обмазочная битумной мастикой толщиной 2 мм. Устройство в один слой НР = 94 %	м2 изолируемой поверхности	125,47	627,94	38,54	78788	4836	30596	41327	129724
					345,55	4,85	43356	609	–	9609	
103	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,0139	385035,97	1223,02	5352	17	2272	2795	8799
					220359,71	575,54	3063	8	–	652	
104	1109-0501-0301	Конструкции одноэтажных производственных зданий. Постановка болтов строительных с гайками и шайбами НР = 69 %	болт	60	133,23	0,78	7994	47	–	5499	14572
					132,45	0,37	7947	22	–	1079	
105	2113-0205-0501	Анкерный болт стальной оцинкованный с рубашкой под гайку М10х12х85 мм ГОСТ 28778-90	шт.	60	135		8100		8100		8748

106	1111-0101-1103	Стяжки бетонные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	125,47	798,99	25,67	100249	3221	58086	38125	149444
					310,37	12,88	38942	1616	–	11070	
	Раздел 9 Внутренняя отделка										
107	1115-0203-0502	Потолки. Сплошное выравнивание бетонных поверхностей (однослойное оштукатуривание) цементно-известковым раствором НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	99,07	630	5,9	62414	585	13993	38510	108998
					482,85	3,04	47836	301	–	8074	
108	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	47,23	94,66	0,7	4471	33	397	3246	8334
					85,56	0,34	4041	16	–	617	
109	1115-0405-0113	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	51,84	338,35	0,71	17540	37	3854	10934	30752
					263,29	0,35	13649	18	–	2278	
110	1115-0405-0114	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0113 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	51,84	173,75	0,29	9007	15	1496	6002	16210
					144,6	0,14	7496	7	–	1201	
111	1115-0203-0101	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону НР = 80 %	м2 оштукатуриваемой поверхности	286,64	967,96	51,43	277457	14743	82143	154526	466542
					629,96	43,91	180571	12586	–	34559	
112	1115-0401-0201	Поверхности внутри помещений. Окраска водными составами известковая по штукатурке НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	215,73	94,69	0,71	20428	154	1816	14826	38074
					85,56	0,34	18458	74	–	2820	

113	1115-0107-0105	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону НР = 80 %	м2 поверхности облицовки	20	4327,15	22,3	86543	446	51654	27825	123517
					1722,15	16,9	34443	338	–	9149	
114	1115-0405-0111	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70,91	295,74	0,72	20971	51	5274	12536	36188
					220,65	0,34	15646	24	–	2681	
115	1115-0405-0112	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами. Добавлять на следующий слой к норме 1115-0405-0111 НР = 80 %	м2 окрашиваемой поверхности	70,91	145,04	0,3	10285	21	2046	6582	18216
					115,89	0,14	8218	10	–	1349	
	Раздел 10 Кровля										
116	1112-0101-1501	Пароизоляция оклеечная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	116,7	710,31	23,8	82893	2777	58898	19923	111041
					181,82	3,74	21218	437	–	8225	
117	1112-0101-1303	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой НР = 92 %	м2 утепляемого покрытия	116,7	3759,37	48,47	438718	5657	376954	52810	530850
					480,78	11,1	56107	1295	–	39322	
118	1111-0101-0803	Тепло- и звукоизоляция засыпная керамзитовая. Устройство НР = 94 % К=0,060;	м3 изоляции	7,002	18174,81	1531,71	127260	10725	92111	26312	165858
					3488,15	509,43	24424	3567	–	12286	
119	1112-0101-1503	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой НР = 92 %	м2 изолируемой поверхности	116,7	331,95	11,61	38739	1355	28848	8154	50644
					73,14	2,8	8536	327	–	3751	

120	1112-0101-1701	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство НР = 92 %	м2 стяжки	116,7	862,36	98,07	100637	11445	65144	24647	135307
					206,07	23,5	24048	2742	–	10023	
121	1112-0101-1702	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 1112-0101-1701 до 30 мм НР = 92 % К=15,000;	м2 стяжки	1750,5	26,12	1,45	45722	2546	41840	1814	51339
					0,76	0,36	1336	636	–	3803	
122	1106-0301-0410	Слои подстилающие и набетонки. Армирование НР = 91 %	т	0,1524	223832,02	1292,65	34112	197	32018	1802	38787
					12447,51	544,62	1897	83	–	2873	
123	1112-0101-0101	Кровли скатные из трех слоев кровельных рулонных материалов на битумной мастике. Устройство НР = 92 %	м2 кровли	116,7	1729,82	59,26	201870	6916	174968	19061	238605
					171,26	6,28	19986	733	–	17674	
124	1112-0101-1001	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство НР = 92 %	м2 покрытия	45,21	2819,24	13,47	127458	609	82290	41130	182075
					985,6	3,25	44559	147	–	13487	
125	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,07961	221592,76	1218,44	17641	97	–	16002	36334
					220374,32	515,01	17544	41	–	2691	
126	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,07545	163454		12333		12333		13320
127	2105-0301-3501	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 диаметром от 3 до 5 мм ГОСТ 6727-80	т	0,00416	210057		874		874		944

128	1135-0124-0801	Шов податливости деформационный. Устройство из деревянных брусьев НР = 82 %	м3 древесины в деле	0,0485	60123,71	61,86	2916	3	1916	818	4033
					20556,7	–	997	–	–	299	
129	1106-0101-0101	Цементный раствор. Устройство НР = 91 %	м3	0,61	24600	1059,02	15006	646	13662	757	17024
					1144,26	219,67	698	134	–	1261	
130	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка (лист 10) НР = 91 %	т	0,3798	221590,31	1216,43	84160	462	–	76344	173344
					220373,88	516,06	83698	196	–	12840	
131	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,344	163454		56228		56228		60726
132	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0358	208293		7457		7457		8054
									–	597	
	Раздел 11 Наружняя отделка										
133	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	162,6	562,42	6,46	91449	1051	65788	19078	119369
					151,35	3,03	24610	492	–	8842	
135	1126-0301-0802	Слой пароизоляционный из пленки полиэтиленовой (без стекловолокнистых материалов). Установка НР = 76 %	м2 поверхности покрытия изоляции	162,6	562,42	6,46	91449	1051	65788	19078	119369
					151,35	3,03	24610	492	–	8842	
141	1108-0701-0102	Леса наружные инвентарные высотой до 16 м трубчатые для прочих отделочных работ. Установка и разборка НР = 93 %	м2 вертикальной проекции	196,7	705,9	1,81	138851	356	50021	82436	238990
					449,79	0,85	88474	167	–	17703	

Раздел 12 Пути тали

142	1109-0301-0301	Балки одиночные подкрановые массой до 1 т. Монтаж на отметке до 25 м НР = 69 %	т конструкций	0,72246	39833,35	18115,88	28778	13088	3985	10411	42324
					16201,59	4682,61	11705	3383	–	3135	
143	2105-0203-0802	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 20Б-35Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,59328	322853		191542		191542		206865
144	2105-0203-0801	Балка двутавровая горячекатаная с параллельными гранями полок нормальная № 10Б-18Б из углеродистой стали обыкновенного качества СТ РК 2585-2014	т	0,1233	306865		37836		37836		40863
145	2105-0201-0502	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00588	242113		1424		1424		1538
146	1106-0301-0407	Детали закладные весом до 4 кг. Установка НР = 91 %	т	0,00858	221678,32	1282,05	1902	11	–	1724	3916
					220396,27	466,2	1891	4	–	290	
147	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,00834	163454		1363		1363		1472
148	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,00024	208293		50		50		54
149	1113-0301-0401	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-010 за один раз НР = 69 %	м2	38,5	160,03	2,47	6161	95	4873	833	7554
					30,99	0,36	1193	14	–	560	

150	1113-0301-1411	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХВ-785 за два раза НР = 69 % ктрр1=2; ктрм1=2; кэкс1=2; кмат1=2;	м2	38,5	449,64	3,69	17311	142	15995	829	19591
					30,49	0,73	1174	28	–	1451	
151	1106-0101-0102	Опорная подушка объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 %: К=8,000;	м3	0,448	29886,16	1671,88	13389	749	10637	1967	16584
					4470,98	352,68	2003	158	–	1228	
152	1135-0124-0801	Шов податливости деформационный. Устройство из деревянных брусьев НР = 82 %	м3 древесины в деле	0,01	60200	100	602	1	395	169	833
					20600	–	206	–	–	62	

Раздел 13 Крыльца

153	1106-0101-0102	Крыльца объемом до 3 м3. Устройство НР = 91 % К=3,000;	м3	1,5	34594	1675,33	51891	2513	42670	6587	63156
					4472	354	6708	531	–	4678	

Раздел 14 Прочие работы

155	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,150;	м3	11,844	30243,92	1059,02	358209	12543	332107	14706	402748
					1144,8	219,6	13559	2601	–	29833	

Итого	**4 971 818**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	1 048 046
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	137 243
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	40 948
- материалы, изделия и конструкции, тенге	2 467 478
Накладные расходы, тенге	950 770
Сметная прибыль (8 %), тенге	368 281

Локальная смета № 2-4-1 ТР №1

Насосная станция II-го подъема

Раздел 5 Проемы

5.1 Окна

9	1109-0403-0401	**Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м2. Установка в кирпичных стенах НР = 69 %**	м2	**20,16**	2696,33	43,85	54358	884	10726	29749	90836
					2120,44	18,2	42748	367	–	6729	
10	2109-0402-0201	**Блоки дверные стальные наружные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003**	м2	**20,16**	25557,91		515247		515247	–	556467
					–		–		–	41220	
	Раздел 11 Наружняя отделка										
	11										
11	1115-0108-1808	**Фасад здания. Облицовка профлистом НР = 80 %**	м2	**162,6**	17096,24	2,43	2779848	395	2719744	47889	3053956
					367,21	0,93	59709	152	–	226219	
12	1126-0101-1102	**Поверхности фасонные. Изоляция матами минераловатными прошивными НР = 76 %**	м3 изоляции	**13,008**	52480,09	1318,88	682661	17156	368567	231779	987595
					22827,34	617,62	296938	8034	–	73155	
	Раздел 14 Прочие работы										
13	1111-0101-1303	**Покрытия щебеночные. Устройство НР = 94 %**	м2 покрытия	**78,96**	523,62	134,55	41345	10624	11076	21902	68307
					248,8	46,29	19645	3655	–	5060	

Итого по смете	**4 757 161**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	419 040
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	29 059
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	12 208
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 625 360
Накладные расходы, тенге	331 319
Сметная прибыль (8 %), тенге	352 383

(локальная смета 2-4-2)
Водопровод, канализация

Раздел 1 Система В1

1	1116-0301-0201	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 15 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5,5	1713,64 / 408,18	19,64 / 7,45	9425 / 2245	108 / 41	7072 / –	2240 / 933	12598
2	1116-0301-0202	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 20 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	8	1891,75 / 408,13	19,5 / 7,63	15134 / 3265	156 / 61	11713 / –	3259 / 1471	19864
3	1116-0401-0202	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	5	1958,8 / 683	37,4 / 13,2	9794 / 3415	187 / 66	6192 / –	3411 / 1056	14261
4	1116-1101-0101	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое НР = 98 %	м трубопровода	18,5	78,22 / 76,81	0,92 / –	1447 / 1421	17 / –	9 / –	1393 / 227	3067
5	1113-0301-0406	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз НР = 69 %	м2	1,66	84,94 / 40,36	2,41 / –	141 / 67	4 / –	70 / –	46 / 15	202
6	1113-0301-1406	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115 НР = 69 %	м2	1,66	79,52 / 23,49	1,2 / –	132 / 39	2 / –	91 / –	27 / 13	172
7	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2013 / 1636	76 / 12	2013 / 1636	76 / 12	301 / –	1615 / 290	3918
8	2304-0902-0102	Краны шаровые стальные сварные типа Naval, Т до +200 °С, PN 40, DN 15 ГОСТ 21345-2005	шт.	1	9512		9512		9512		10273

9	1116-0701-0102	Краны поливочные диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	34630	–	34630	–	34267	356	37785
					363	–	363	–	–	2799	
10	1116-0701-0101	Краны пожарные диаметром 50 мм. Установка НР = 98 %	кран	1	20406	112	20406	112	19204	1103	23230
					1090	36	1090	36	–	1721	
11	1116-1401-0101	Шкафы пожарные металлические массой до 10 кг. Установка на стене или внише НР = 98 %	шт.	1	10390	15	10390	15	9540	823	12110
					835	5	835	5	–	897	
12	2308-0305-0106	Огнетушители порошковые ОП-10 СТ РК ГОСТ Р 51057-2005	шт.	2	14298		28596		28596		30884
13	1116-0601-0101	Вентили, задвижки, затворы, клапаны обратные, краны проходные на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм. Установка НР = 98 %	шт.	1	2013	76	2013	76	301	1615	3918
					1636	12	1636	12	–	290	
14	2304-0905-0101	Краны водоразборные настенные полированные из латуни для раковин и моек марки КВ-15, Т 90 °С, Ру 0,63 МПа, Dy 15 мм ГОСТ 21345-2005	шт.	1	1009		1009		1009		1090
									–	81	
	Раздел 2 Систама К1										
15	1116-0501-0101	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка НР = 98 %	м трубопровода	7	1160,43	1,29	8123	9	2971	5043	14219
					734,71	0,43	5143	3	–	1053	
16	1117-0101-0106	Умывальники одиночные. Установка с подводкой холодной и горячей воды НР = 98 %	комплект	1	10903	83	10903	83	8459	2353	14316
					2361	40	2361	40	–	1060	

17	2303-0102-1301	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, бидэ СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	1	966		966		966	1043
18	2302-0601-0801	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	шт.	1	155		155		155	167
19	1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	0,01	322000 / 223700	95000 / 27700	3220 / 2237	950 / 277	33 / –	2489 / 457	6166
20	2301-0603-0101	Трубы полипропиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/ID 100 SN 8 PP ГОСТ Р 54475-2011 К=1,010;	м	10,1	574		5797		5797	6261
21	1106-0101-0102	Упоры бетонные. Устройство НР = 91 %	м3	0,01	29900 / 4500	1600 / 300	299 / 45	16 / 3	238 / –	44 / 27	370

Итого	**215 914**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 798
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	1 811
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	556
- материалы, изделия и конструкции, тенге	146 496
Накладные расходы, тенге	25 817
Сметная прибыль (8 %), тенге	15 992

(локальная смета 2-5-1) Резервуар чистой воды V=100 м3 (сооружение 3)

Общестроительные работы

Раздел 4 Перекрытие

27	1107-0504-0102	Панели перекрытий площадью до 15 м2. Установка с опиранием по контуру НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	5835,5 / 3297	1476,5 / 319,5	11671 / 6594	2953 / 639	2124 / –	8535 / 1616	21822

28	1107-0504-0106	Панели перекрытий площадью до 10 м2. Установка с опиранием на две стороны НР = 118 %	шт. сборных конструкций	2	6674	1251,5	13348	2503	4498	8120	23185
					3173,5	267	6347	534	–	1717	
29	2104-0302-9904	Плиты покрытий, перекрытий и днищ для сооружений водопровода, канализации, резервуаров, колодцев и ирригационных систем из тяжелого бетона класса В22,5, плоские прямоугольные СТ РК 937-92	м3	4	65039		260156		260156		280968
30	1106-0801-0109	Монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство НР = 91 %	м3	0,6	39153,33	2523,33	23492	1514	16885	4914	30678
					8488,33	511,67	5093	307	–	2272	
31	2105-0301-3201	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06364	208293		13256		13256		14316
32	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,9	818,87	26,3	26122	839	15278	9791	38786
					313,64	12,88	10005	411	–	2873	
33	1111-0101-1102	Стяжки цементные. Устройство. Добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 1111-0101-1101 до 50 мм НР = 94 % К=6,000;	м2 стяжки	191,4	127,84	4,46	24469	853	22874	1081	27594
					3,88	2,13	742	408	–	2044	
34	1126-0101-1101	Поверхности плоские и криволинейные. Изоляция пенополиуретаном НР = 76 % К=0,050;	м3 изоляции	1,595	40290,91	1326,02	64264	2115	34931	21434	92554
					17064,58	617,55	27218	985	–	6856	
35	1111-0101-1101	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство НР = 94 %	м2 стяжки	31,9	818,87	26,3	26122	839	15278	9791	38786
					313,64	12,88	10005	411	–	2873	

64	1106-0101-0102	Обойма бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,21	29890,48	1671,43	6277	351	4987	922	7775
					4471,43	352,38	939	74	–	576	
		Раздел 3 Переливной трубопровод ПР									
66	1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,016	1360312,5	250	21765	4	18020	3705	27508
					233812,5	62,5	3741	1	–	2038	
		Раздел 4 Спускной трубопровод СП									
69	1122-0601-1003	Трубопроводы стальные диаметром 100 мм. Нанесение весьма усиленной антикоррозионной изоляции из полимерных липких лент НР = 99 %	км трубопровода	0,02	1360400	250	27208	5	22526	4631	34386
					233850	50	4677	1	–	2547	
71	1122-0901-0103	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 100 мм. Установка НР = 99 %	задвижка или клапан	2	1910	77,5	3820	155	661	3046	7415
					1502	36,5	3004	73	–	549	
72	2304-0102-1105	Задвижки с обрезиненным клином фланцевые, корпус из ВЧШГ, без штурвала, для воды, Т от -20 °С до +70 °С, PN 16, DN 100, типа AVK, VAG ГОСТ 5762-2002	шт.	2	68928		137856		137856	–	148884
					–		–		–	11028	
73	1122-0801-0105	Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка НР = 99 %	т фасонных частей	0,0026	935000	463461,54	2431	1205	49	1516	4263
					452692,31	136153,85	1177	354	–	316	
74	2302-0101-0202	Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)	шт.	2	1797		3594		3594	–	3882
					–		–		–	288	

75	2305-1206-1411	Вставка гибкая ZKB фланцевая, Тмакс 95 °С, PN 16, DN 100, типа Danfoss ГОСТ 27036-86	шт.	2	58331		116662		116662	–	125995
					–		–		–	9333	
76	2302-0103-0210	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 12816-80	шт.	4	2991		11964		11964	–	12921
					–		–		–	957	
77	1122-1301-0102	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых НР = 99 %	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	6,84	56590,64	8537,87	387080	58399	219058	131741	560327
					16026,75	3428,22	109623	23449	–	41506	
78	2104-0302-0103	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	50952		101904		101904	–	110056
					–		–		–	8152	
79	2104-0301-0115	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	23459		46918		46918	–	50671
					–		–		–	3753	
80	2104-0301-0117	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	6	32199		193194		193194	–	208650
					–		–		–	15456	
81	2104-0302-0113	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	39440		78880		78880	–	85190
					–		–		–	6310	
82	2104-0301-0201	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2	3345		6690		6690	–	7225

				–		–		–	535	
83	2104-0301-0101	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	4	3612		14448		14448	–	15604
					–		–		–	1156	
84	2106-0304-0401	Лестницы приставные и прислоненные с ограждениями	т	0,0503	550864		27708		27708	–	29925
					–		–		–	2217	
85	2303-0101-0504	Люк полимерно-композитный Тип С СТ РК 2384-2013	комплект	2	7288		14576		14576	–	15742
					–		–		–	1166	
86	2113-0210-0102	Детали закладные и накладные, изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий, поставляемые отдельно ГОСТ 10922-2012	т	0,1	163454		16345		16345	–	17653
					–		–		–	1308	
87	1108-0101-0203	Основание отмостки гравийно-песчанное. Устройство НР = 93 %. К=0.150;	м3 основания	0,564	9657,8	1521,28	5447	858	4143	767	6711
					790,78	671,99	446	379	–	497	
88	1106-0101-0101	Отмостка бетонная. Устройство НР = 91 % К=0,050;	м3	0,188	25542,55	1058,51	4802	199	4388	233	5438
					1143,62	218,09	215	41	–	403	
89	1106-0101-0102	Обойма бетонная. Устройство НР = 91 %	м3	0,063	29920,63	1682,54	1885	106	1497	276	2334
					4476,19	333,33	282	21	–	173	

Итого по смете	**4 517 255**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	180 425
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	82 107
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	31 298
- материалы, изделия и конструкции, тенге	3 711 136
Накладные расходы, тенге	208 976
Сметная прибыль (8 %), тенге	334 611

	Итого по смете	**27 272 097**
	- оборудование, тенге	7 589
	Временные здания и сооружения (2%)	545 290
	Итого	27 817 387
	Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее	917 974
Расчет	Расчет средств на дополнительную оплату труда и социальную поддержку населения, проживающего в зонах радиоционного риска	
Расчет	Затраты на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за проживание на территориях, подвергшихся загрязнению радиоактивными веществами вследствии испытаний ядерного оружия на семипалатинском полигоне	
Расчет	Затраты на командировочные расходы	208 351
	Итого	28 943 712
	Непредвиденные работы и затраты (2 %)	574 707
	Итого в текущих ценах 2019г	29 518 419
	в текущих прогнозных ценах 2019г.- 100%(Иинф-1,050)	30 994 340
	Итого с учетом скидки к-0,9	27 894 905,68
	Налог на добавленную стоимость (12 %)	**3 347 388,68**
	Всего по акту	**31 242 294,36**

Заказчик:
ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Кокпектинского района"

Руководитель отдела _____ **Ордаханов Д.М.**

Технадзор:
ТОО "VK ETNA"

Директор _____ **Ж.А.Каребаева**

Эксперт технадзора _____ **Б.Б. Бекенов**

Гл.спец. СДО _____ **Кайдарханова Р.К.**

Авторский надзор:
ТОО "Шығыс Құрылыс Жоба"

Директор _____ **А.О. Темеков**

Подрядчик:
ТОО "СК-KazAlem"

Директор _____ **Кайрат Д.**