Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

РЕЕСТР АКТОВ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

к справке №1

за апрель 2025 г.

№	Номер акта	Наименование сметы	Сумма акта
1	АВР №33	02-01-01-01 Общестроительные работы БЛОК А	**73 274 251**
2	АВР №34	02-01-04-02 Водоснабжение БЛОК А	**975 240**
3	АВР №35	02-01-04-03 Канализация БЛОК А	**313 054**
4	АВР №36	02-02-01-01 Общестроительные работы БЛОК Б	**108 780 986**
5	АВР №37	02-02-04-02 Водопровод БЛОК Б	**7 333 411**
6	АВР №38	02-02-04-03 Канализация БЛОК Б	**1 631 182**
7	АВР №39	02-02-04-05 Вентиляция БЛОК Б	**12 734 661**
8	АВР №40	02-03-04-02 Водопровод БЛОК В	**4 137 940**
9	АВР №41	02-03-04-03 Канализация БЛОК В	**978 413**
10	АВР №42	02-04-01-01 Общестроительные работы БЛОК Г	**19 615 939**
11	АВР №43	02-04-04-05 Вентиляция БЛОК Г	**5 300 110**
12	АВР №44	02-03-01-01 Общестроительные работы БЛОК В	**59 940 459**
13	АВР №45	02-01-04-05 Вентиляция и кондиционирование. БЛОК А.	**4 984 354**
		ИТОГО СУММА ПО АКТАМ ВСЕГО:	**300 000 000**

Приложение № 4 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика

Форма 3

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

СПРАВКА №3
о стоимости выполненных работ и затрат
за июнь 2025 г.

			Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
					Номер	Дата	наименование	код	наименование	код
			12	17	37	18.03.2025	бюджетное	1	ТОО	17
Наименование пусковых комплексов, объектов и затрат	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1			Стоимость прочих затрат, не входящие в состав СМР в сметном	дополнительные затраты		НДС в отчетном месяце	Всего к оплате
			СМР в базовом уровне цен	в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны	**700 936 268**	**267 857 143**							**32 142 857**	**300 000 000**
Авансовый платёж 30%	**210 280 880**	**80 357 143**							**9 642 857**	**90 000 000**
Удержание 5%	**35 046 813**	**13 392 857**							**1 607 143**	**15 000 000**
Итого по стройке	**455 608 574**	**174 107 143**							**20 892 857**	**195 000 000**

ИТОГО К ОПЛАТЕ: сто девяносто пять миллионов тенге

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ Адилбекова З.И.

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ Нургалиев А.Г.

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ Тастембеков Е.П.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №33
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 02-01-01-01 "Общестроительные работы БЛОК А"							
		Раздел 2.	**Ремонтные работы**				
					Фасад		
1	42	У6112-0401-0114 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	870	510	443700
2	43	У6112-0401-0115 6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	870	10 109	8794830
3	44	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	42,36	50 053	2120245
		Раздел 4	**Полы**				
4	114	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	96	2 151	205829
5	115	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	96	419	40094
6	118	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	22,76	2 151	48957
7	119	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	23	140	3186
8	129	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	332	2 151	714863
9	130	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	332,34	419	139250

10	133	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	2	2 151	4990
11	134	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	2	140	325
12	140	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	340,68	2 151	732803
13	141	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	341	419	142745
14	144	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	3	2 151	6797
15	145	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	3,16	140	442
16	151	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	338	2 151	727748
17	152	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	338,33	419	141760
18	158	У6109-0302-0401 6109-0302-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Шлифование покрытий бетонных и металлоцементных	м2	873	4 253	3713720
		Раздел 5.	Внутреняя отделка				
19	164	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	4 130	1 871	7727193
20	167	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена	м2	202,1	2 205	445630
21	168	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	202	13 736	2776046
22	169	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	100	5 401	540100
23	170	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	20,0	13 736	274720
		Раздел 6	Проемы				
24	171	У6108-0202-0101 6108-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	25	7 289	185367
25	172	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	24	56 506	1329021

26	173	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	2	51 666	98734
27	174	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	71	7 203	508244
28	175	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	53	12 298	650810
29	176	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	18	13 805	243520
30	177	С1223-502-0201 223-502-0201 РСНБ РК 2022	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3	шт.	118	601	70918
31	178	С1223-502-0301 223-502-0301 РСНБ РК 2022	Замок ГОСТ 5089-2011 цилиндровый врезной 3В1	шт.	52	3 410	177320
32	179	У6108-0204-0102 6108-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м2	8	14 517	110968
33	180	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	8	58 830	449697
34	181	У6108-0204-0102 6108-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м2	1,89	14 517	27437
35	182	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	1,89	58 830	111189
36	183	У6108-0204-0104 6108-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная	м2	16	13 329	212731
37	184	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	16	68 169	1087977
38	185	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	102	24 299	2471208
39	186	С1223-301-0101 223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	71,6	109 410	7833756
40	187	С1223-301-0201 223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	30	119 322	3591592
41	188	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	83,25	8 176	680652
42	189	У6112-0401-0201 6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	812,752	4 334	3522467
						ВСЕГО ПО АКТУ:	53 109 581
						Оборудование	-
						СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	53 109 581
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%			6,3%	3 345 904

	ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		56 455 485
	Сметная прибыль 5%	5,0%	2 822 774
	Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	2 822 774
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		62 101 033
	2024 год 100% К=1,075	1,075	66 758 611
	Тендерная скидка	2,0%	1 335 172
	ИТОГО со скидкой		65 423 439
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	7 850 813
	ИТОГО С НДС		73 274 251

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №34
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 02-01-04-02 "Внутренние инженерные системы. Водоснабжение БЛОК А"							
		Раздел 2.	**Водопровод В1**				
1	51	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	8	19 877	159016
2	52	С1242-303-0301 242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	23 182	185456
3	55	У6114-0601-0202 6114-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	8	9 013	72104
4	56	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	8	32 133	257064
5	57	С1241-113-0217 241-113-0217 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	3	6 269	18807
6	58	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1042
7	59	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	10	1 337	13370

ВСЕГО ПО АКТУ:		706 859
Оборудование		-
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		706 859
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	44 532
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		751 391
Сметная прибыль 5%	5,0%	37 570
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	37 570
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		826 530
2024 год 100% К=1,075	1,075	888 520

	Тендерная скидка	**2,0%**	**17 770**
	ИТОГО со скидкой		**870 750**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**12,0%**	**104 490**
	ИТОГО С НДС		**975 240**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №35
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 02-01-04-03 "Внутренние инженерные системы. Канализация БЛОК А"							
		Раздел 1.	Канализация К1				
1	12	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	382	1910
2	13	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	106	4558
3	14	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	26,0	72	1872
4	15	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	30	277	8310
5	16	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	189	1134
6	17	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2,0	781	1562
7	18	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	578	1156
8	19	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	10,0	176	1760
9	20	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	24	367	8808
10	21	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	11	653	7183
11	22	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	150	203	30450

12	23	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	300	69	20700
13	24	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8,0	315	2520
14	25	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	91	1092
15	26	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	4,0	578	2312
16	27	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	781	781
17	28	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм/огнеза/	шт.	35	3 737	130795

ВСЕГО ПО АКТУ:		226 903
Оборудование		-
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		226 903
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	14 295
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		241 198
Сметная прибыль 5%	5,0%	12 060
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	12 060
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		265 318
2024 год 100% К=1,075	1,075	285 217
Тендерная скидка	2,0%	5 704
ИТОГО со скидкой		279 512
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	33 541

ИТОГО С НДС		313 054

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №36
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 02-02-01-01 "Общестроительные работы БЛОК Б"							
		Раздел 2.	**Ремонтные работы**				
1	45	У6112-0401-0114 6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	1 095,0	510	558450
2	46	У6112-0401-0115 6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	1 095,0	10 109	11069355
3	47	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	57,48	50 053	2877046
4	48	С1231-306-0101 231-306-0101 СпрСЦ 01.2024	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 1000х500х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	104,5	13 477	1408347
5	49	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	104,5	5 430	567435
		Раздел 4	**Полы**				
6	108	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	310,44	2 151	667756
7	109	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	310,44	419	130074
8	112	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	11,69	2 151	25145
9	113	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	11,69	419	4898

10	121	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	243,95	2 151	524736
11	122	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	243,95	419	102215
12	128	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	307,55	2 151	661540
13	129	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	307,55	419	128863
14	135	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	303,23	2 151	652248
15	136	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	303,23	419	127053
16	139	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	2,89	2 151	6216
17	140	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	2,89	140	405
		Раздел 5	Внутренняя отделка				
18	152	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	3 944,79	1 871	7380702
19	155	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена	м2	221,44	2 205	488275
20	156	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	221,44	13 736	3041700
21	157	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	100,0	5 401	540100
22	158	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	20,0	13 736	274720
		Раздел 6.	Проемы				
23	159	У6108-0202-0101 6108-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	31,29	7 289	228073
24	160	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	29,4	56 506	1661276
25	161	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	1,89	51 666	97649

26	162	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	78,12	7 203	562698
27	163	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,56	12 298	92973
28	164	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	70,56	13 805	974081
29	167	У6108-0204-0102 6108-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м2	3,822	14 517	55484
30	168	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,822	58 830	224848
31	169	У6108-0204-0102 6108-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м2	3,78	14 517	54874
32	170	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,78	58 830	222377
33	171	У6108-0204-0104 6108-0204-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического двупольного, стена бетонная	м2	10,5	13 329	139954
34	172	С1223-207-0102 223-207-0102 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, двупольный	м2	10,5	68 169	715774
35	173	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	122,1	24 299	2966908
36	174	С1223-301-0101 223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	88,64	109 410	9698102
37	175	С1223-301-0201 223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	33,46	119 322	3992514
38	176	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока витражного из ПВХ	м2	3,0	7 047	21141
39	177	С1223-203-0101 223-203-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей остекленный с заполнением однокамерным стеклопакетом ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-8, однопольный	м2	3,0	57 527	172581
40	178	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	79,25	8 176	647948
41	179	У6112-0401-0201 6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	320,0	4 334	1386880
42	180	У6112-0202-0703 6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	64,0	5 100	326400
		Раздел 9.	Кровля				
			Кровля				

43	226	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением	м3	7,7	283 164	2180363
44	227	У6107-0101-0203 6107-0101-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка прогона по фермам из брусьев	м3	4,06	224 064	909700
45	228	У6107-0102-0207 6107-0102-0207 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство элементов каркаса из брусьев	м3	9,18	267 100	2451978
46	229	У6107-0101-0214 6107-0101-0214 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка стропилы с изготовлением	м3	9,3	283 164	2633425
47	230	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	26,38	10 343	272848
48	231	У6107-0102-0205 6107-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство карнизов	м2	120,0	8 209	985080
49	232	С1215-204-0302 215-204-0302 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 25 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	3,84	109 864	421878
50	233	У6107-0104-0213 6107-0104-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подшивка деревянного потолка сталью кровельной оцинкованной по дереву	м2	120,0	1 331	159720
51	234	С1231-303-0101 231-303-0101 РСНБ РК 2022	Металлический сайдинг	м2	120,0	2 895	347400
52	235	У6110-0101-0505 6110-0101-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий кровель из металлочерепицы по деревянной обрешетке с ее устройством без слуховых окон	м2	1 200,0	5 769	6922800
53	236	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	415,12	5 262	2184361
54	237	С1215-204-0402 215-204-0402 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	7,7	109 864	845953
55	238	У6107-0115-0106 6107-0115-0106 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом обрешетки под кровлю, покрытия и настила по фермам	м2	1 200,0	377	452400
56	247	С1261-107-0510 261-107-0510 РСНБ РК 2022	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м2	1 327,2	137	181826
57	248	У6110-0202-0104 6110-0202-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство конька для кровель из металлочерепицы	м	82,0	7 583	621806
58	249	С1224-105-0112 224-105-0112 РСНБ РК 2022	Планка конька круглого для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	82,0	1 512	123984
59	250	С1224-105-0302 224-105-0302 РСНБ РК 2022	Заглушка конька круглого простая для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	шт.	4,0	1 355	5420
60	251	С1224-105-0103 224-105-0103 РСНБ РК 2022	Планка карнизная для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	160,0	860	137600
61	252	С1224-105-0102 224-105-0102 РСНБ РК 2022	Планка ендовы верхней для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	160,0	1 412	225920

62	253	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	44,2	8 176	361379
63	254	У6110-0402-0401 6110-0402-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство снегозадержателей для кровель из металлочерепицы уголковых	м	121,0	1 367	165407
64	255	С1224-105-0114 224-105-0114 РСНБ РК 2022	Планка снегодержателя для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80	м	121,0	1 050	127050
			Слуховое окно				
65	268	У6107-0101-0213 6107-0101-0213 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство слуховых окон	шт.	4	38 392	153568
66	269	С1215-204-1002 215-204-1002 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	1,92	109 864	210939
67	270	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	2	10 343	19859
68	271	С1224-101-0501 224-101-0501 РСНБ РК 2022	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,70 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 22 мкм до 30 мкм	м2	27,6	5 262	145231
69	272	У6111-0402-0301 6111-0402-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой	м2	32,6	2 515	81989
70	273	С1215-204-1002 215-204-1002 РСНБ РК 2022	Доска обрезная хвойных пород длиной от 2 м до 3,75 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, ГОСТ 8486-86 сорт 2	м3	0,232	109 864	25488
71	274	У6107-0115-0104 6107-0115-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Покрытие огнезащитным составом фермы, арки, балки, стропилы, мауэрлата	м3	0,232	10 343	2400
72	275	С1261-107-0997 261-107-0997 РСНБ РК 2022	Петля накладная	шт.	8,0	389	3112
73	276	С1261-107-0629 261-107-0629 РСНБ РК 2022	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	4,0	1 090	4360

	ВСЕГО ПО АКТУ:		78 845 058
	Оборудование		-
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ			78 845 058
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%		6,3%	4 967 239
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			83 812 297
Сметная прибыль 5%		5,0%	4 190 615
Непредвиденные работы и затраты-5%		5,0%	4 190 615
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами			92 193 527
2024 год 100% К=1,075		1,075	99 108 041
Тендерная скидка		2,0%	1 982 161
ИТОГО со скидкой			97 125 880
Налог на добавленную стоимость - 12 %		12,0%	11 655 106

ИТОГО С НДС		108 780 986

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №37
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04-02.Внутренние инженерные системы. Водоснабжение. БЛОК Б.							
		Раздел 1.	**Водопровод В1**				
1	1	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	86	2 063	177418
2	2	С1242-301-1203 242-301-1203 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	2 627	5254
3	3	С1242-301-1205 242-301-1205 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 40	шт.	2	5 498	10996
4	4	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	3	10 236	30708
5	5	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	3	28 851	86553
6	6	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	187	6 868	1284316
7	7	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	185	271	50170
8	8	У6114-0103-0303 6114-0103-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 32 мм.	м	10	8 094	80940
9	9	С1241-205-1203 241-205-1203 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х4,4 мм	м	10	672	6653
10	10	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	20	2 737	54740
11	11	С1241-101-0114 241-101-0114 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х2,5 мм	м	20	1 204	24080

12	12	У6114-0102-0502 6114-0102-0502 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 50 мм.	м	117	4 426	517842
13	13	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	117	1 511	176787
14	14	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	360	5	1800
15	15	С1241-221-0104 241-221-0104 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 32 мм	шт.	20	10	200
16	16	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	15	36	540
17	17	С1241-209-1903 241-209-1903 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 32 мм	шт.	35	107	3745
18	18	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	6	18	108
19	19	С1241-208-2503 241-208-2503 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 32 мм	шт.	4	53	212
20	20	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	48	708	33984
21	23	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	м2	36	356	12816
22	24	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	м2	36	838	30168
					Пожарный кран		
23	25	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	8	19 877	159016
24	26	С1242-303-0301 242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	8	23 182	185456
25	29	У6114-0601-0202 6114-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	8	9 013	72104
26	30	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	8	32 133	257064
27	32	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1042
28	33	С1241-113-0110 241-113-0110 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 76х3,5 мм	шт.	10	1 826	18260
29	34	С1241-114-0105 241-114-0105 РСНБ РК 2022	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	4	628	2512
		Раздел 2.	Водопровод горячей воды				

30	41	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	54	2 063	111402
31	42	С1242-301-1204 242-301-1204 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	2	3 933	7866
32	43	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	1	10 236	10236
33	44	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	28 851	28851
34	45	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	36	6 868	247248
35	46	С1241-205-2301 241-205-2301 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	36	198	7057
36	47	У6114-0102-0205 6114-0102-0205 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	329	2 737	900473
37	48	С1241-101-0105 241-101-0105 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	256	689	176384
38	49	С1241-101-0113 241-101-0113 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 32х3,0 мм	м	61	1 426	86986
39	50	С1241-101-0117 241-101-0117 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 40х3,2 мм	м	12	1 639	19668
40	51	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	62	5 110	316820
41	52	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	62	1 511	93682
42	53	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	530	5	2650
43	54	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	81	36	2916
44	55	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	19	18	342
45	56	С1241-208-2504 241-208-2504 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 40 мм	шт.	2	120	240
46	57	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	24	708	16992

						ВСЕГО ПО АКТУ:	5 315 297
						Оборудование	-
						СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	5 315 297
	Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%					6,3%	334 864

	ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		**5 650 161**
	Сметная прибыль 5%	**5,0%**	**282 508**
	Непредвиденные работы и затраты-5%	**5,0%**	**282 508**
	ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		**6 215 177**
	2024 год 100% К=1,075	**1,075**	**6 681 315**
	Тендерная скидка	**2,0%**	**133 626**
	ИТОГО со скидкой		**6 547 689**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**12,0%**	**785 723**
	ИТОГО С НДС		**7 333 411**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тахтембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №38
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 02-02-04-03 "Внутренние инженерные системы. Канализация БЛОК Б"							
		Раздел 1.	**Канализация К1**				
1	1	Е12-150101-0801 1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	150	4 052	607800
2	2	У6114-0401-0101 6114-0401-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 50 мм	м трубопровода	150	419	62850
3	3	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	30	3 971	119130
4	6	У6114-0401-0103 6114-0401-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения, диаметр до 200 мм	м трубопровода	88	456	40128
5	7	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	8	3 815	30520
6	8	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	96	1 496	143329
7	13	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	382	2292
8	14	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	38	106	4028
9	15	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	72	3096
10	16	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	25	277	6925
11	17	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	189	378

12	18	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	781	781
13	19	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	578	578
14	20	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	8	176	1408
15	21	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	36	367	13212
16	22	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	12	653	7836
17	23	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	150	203	30450
18	24	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	200	69	13800
19	25	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	8	315	2520
20	26	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	91	1092
21	27	С1241-212-0501 241-212-0501 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	1	578	578
22	28	С1241-212-0502 241-212-0502 РСНБ РК 2022	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	1	781	781
23	29	С1241-211-0605 241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм/огнеза/	шт.	36	1 428	51408
24	30	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм/огнеза/	шт.	10	3 737	37370

ВСЕГО ПО АКТУ:		1 182 290
	Оборудование	-
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		1 182 290
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	74 484
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		1 256 774
Сметная прибыль 5%	5,0%	62 839
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	62 839
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		1 382 452
2024 год 100% К=1,075	1,075	1 486 136
Тендерная скидка	2,0%	29 723
ИТОГО со скидкой		1 456 413
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	174 770

ИТОГО С НДС		**1 631 182**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №39
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-02-04-05.Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование. БЛОК Б.							
		Раздел 1	**Вентиляция**				
1	1	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	276 240	276240
2	2	514-401-0406 514-401-0406 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS100-R-FHVS расход воздуха 10000 м3/ч, 500 Па	комплект	1	4 399 623	4399623
3	24	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	17	15 885	266868
4	25	У6118-0101-0301 6118-0101-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм диаметр до 200 мм	м2	1	15 260	15413
5	36	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	19	15 885	301815
6	37	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	8,0	15 074	120592
7	45	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	270,6	15 885	4298481

ВСЕГО ПО АКТУ:		9 679 032
Оборудование		4 399 623
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		5 279 409
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	332 603
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		5 612 012
Сметная прибыль 5%	5,0%	280 601
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	500 582
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		10 792 817
2024 год 100% К=1,075	1,075	11 602 278

	Тендерная скидка	**2,0%**	**232 046**
	ИТОГО со скидкой		**11 370 233**
	Налог на добавленную стоимость - 12 %	**12,0%**	**1 364 428**
	ИТОГО С НДС		**12 734 661**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №40
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-03-04-02. Внутренние инженерные системы. Водоснабжение. БЛОК В.							
		Раздел 1.	**Сеть хоз-питьевого водопровода В1п.(подключение от городской сети водопровода до насосных станций)**				
1	1	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	50	5670	283500
2	2	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	50	3104	155200
3	3	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	15	708	10620
4	4	С1222-519-0201 222-519-0201 РСНБ РК 2022	Опоры скользящие	т	0,0073	1126773	8225
5	6	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	м2	14	356	4948
6	7	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	м2	14	838	11648
7	8	У6114-0102-0511 6114-0102-0511 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 300 до 350 мм	м	1	18 457	18457
8	9	У6121-0801-0301 6121-0801-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Протаскивание в футляр стальных труб, диаметр 100 мм	м	1	6 412	6412
9	10	С1241-102-0238 241-102-0238 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 325х4,0 мм	м	1	15564	15564
10	11	С1242-207-3801 242-207-3801 РСНБ РК 2022	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	2	320	640

11	12	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	18507	37014
12	13	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	39072	78144
		Раздел 2.	Водопровод В1				
13	14	С1242-301-1202 242-301-1202 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	20	2 063	41260
14	15	У6114-0202-0102 6114-0202-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 50 мм	шт.	2	10 236	20472
15	16	С1242-101-0601 242-101-0601 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	2	28 851	57702
16	17	У6114-0202-0103 6114-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб, диаметр до 100 мм	шт.	2	18 507	37014
17	18	С1242-101-0602 242-101-0602 РСНБ РК 2022	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином, с невыдвижным шпинделем, корпус из серого чугуна, с маховиком, для воды, Т до +75°С, PN 16, марки 30ч39р ГОСТ 5762-2002 DN 80	шт.	2	39072	78144
18	19	У6114-0103-0301 6114-0103-0301 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полимерных труб на сварных соединениях, наружный диаметр 20 мм.	м	55	6868	377740
19	20	С1241-205-1201 241-205-1201 РСНБ РК 2022	Труба напорная из полипропилена PP-R не армированная SDR 7,4 PN 16 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х2,8 мм	м	54,45	271	14756
20	21	У6114-0102-0503 6114-0102-0503 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 50 до 65 мм	м	57	5110	291270
21	22	У6114-0102-0505 6114-0102-0505 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр свыше 80 до 100 мм	м	45	5 670	255150
22	23	С1241-102-0137 241-102-0137 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	57	1 511	86127
23	24	С1241-102-0162 241-102-0162 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	45	3 104	139680
24	25	С1241-221-0102 241-221-0102 РСНБ РК 2022	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) диаметром 20 мм	шт.	90	5	450
25	26	С1241-209-1901 241-209-1901 РСНБ РК 2022	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 20 мм	шт.	16	36	576
26	27	С1241-208-2501 241-208-2501 РСНБ РК 2022	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 20 мм	шт.	16	18	288
27	28	С1261-301-0219 261-301-0219 РСНБ РК 2022	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	23	708	16284
28	30	У6111-0501-0203 6111-0501-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Огрунтовка поверхности металлической грунтовкой за 1 раз ФЛ-ОЗК	м2	36	356	12816

29	31	У6111-0501-0507 6111-0501-0507 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=2	Окраска поверхности металлической огрунтованной эмалями ХВ-785	м2	36	838	30168
30	32	У6114-0601-0101 6114-0601-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка кранов пожарных, диаметр 50 мм.	кран	8	19 877	159016
31	33	С1242-303-0301 242-303-0301 РСНБ РК 2022	Клапан (вентиль) запорный латунный муфтовый, пожарный, для воды, PN 10 марки 1Б3р ГОСТ 5761-2005 DN 50	шт.	16	23 182	370912
32	34	С1244-401-0102 244-401-0102 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГЦ-50	шт.	8	894	7152
33	35	С1244-401-0101 244-401-0101 РСНБ РК 2022	Головка для присоединения СТ РК 1711-2007 ГР-50	шт.	16	1067	17072
34	36	У6114-0601-0202 6114-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка шкафов пожарных металлических на стене или в нише, масса до 20 кг.	шт.	8	9013	72104
35	37	С1248-307-0105 248-307-0105 РСНБ РК 2022	Шкаф пожарный, типа ШПК 320 НЗК/НЗБ	шт.	8	32133	257064
36	38	С1241-113-0217 241-113-0217 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный переходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 89х3,5-57х3,0 мм	шт.	2	6269	12538
37	39	С1241-112-0124 241-112-0124 РСНБ РК 2022	Отвод бесшовный приварной крутоизогнутый 90°, наружным диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001) размерами 57х3,0 мм	шт.	2	521	1042
38	40	С1241-113-0108 241-113-0108 РСНБ РК 2022	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 57х4,0 мм	шт.	9	1 337	12033

ВСЕГО ПО АКТУ:		2 999 202
Оборудование		-
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		2 999 202
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	188 950
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		3 188 152
Сметная прибыль 5%	5,0%	159 408
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	159 408
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		3 506 967
2024 год 100% К=1,075	1,075	3 769 989
Тендерная скидка	2,0%	75 400
ИТОГО со скидкой		3 694 590
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	443 351

ИТОГО С НДС		**4 137 940**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №41
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 02-03-04-03 "Внутренние инженерные системы. Канализация БЛОК В"							
		Раздел 2.	**Производственная канализация К3**				
1	23	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	15	3 971	59565
2	24	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	15	307	4596
3	25	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	12	3 815	45780
4	26	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	12	1 496	17916
5	27	У6114-0101-0112 6114-0101-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка в траншеях трубопроводов из чугунных канализационных труб, диаметр до 100 мм	м	5	30 538	152690
6	29	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	5	72	360
7	30	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	1	277	277
8	31	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352
9	32	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	367	734
10	33	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	2	653	1306
		Раздел 3.	**Канализация К1**				

11	36	Е12-150101-0801 1215-0101-0801 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 50 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	20	4 052	81040
12	38	У6114-0103-0101 6114-0103-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм	м	28	3 971	111188
13	39	С1241-203-0101 241-203-0101 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 50х3 мм	м	48	307	14707
14	40	Е12-150101-0802 1215-0101-0802 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,09	Трубопроводы из полиэтиленовых канализационных труб диаметром до 100 мм. Смена	м трубопровода с фасонными частями	20	4 324	86480
15	42	У6114-0103-0102 6114-0103-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм	м	10	3 815	38150
16	43	С1241-203-0107 241-203-0107 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 32414-2013 размерами 110х4,2 мм	м	30	1 496	44790
17	47	С1241-208-3603 241-208-3603 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	382	1528
18	48	С1241-208-3601 241-208-3601 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	6	106	636
19	49	С1241-209-2401 241-209-2401 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	12	72	864
20	50	С1241-209-2406 241-209-2406 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	277	831
21	51	С1241-209-2404 241-209-2404 РСНБ РК 2022	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х50х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	2	189	378
22	52	С1241-210-1102 241-210-1102 РСНБ РК 2022	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	2	176	352
23	53	С1241-211-0605 241-211-0605 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 50 мм/огнеза/	шт.	3	1 428	4284
24	54	С1241-211-0609 241-211-0609 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 110 мм/огнеза/	шт.	3	3 737	11211
25	55	С1241-220-0201 241-220-0201 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	7	367	2569
26	56	С1241-220-0204 241-220-0204 РСНБ РК 2022	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	7	653	4571
27	57	С1241-216-0203 241-216-0203 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	80	203	16240
28	58	С1241-216-0201 241-216-0201 РСНБ РК 2022	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	60	69	4140
29	59	С1241-208-3503 241-208-3503 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	315	1260

30	60	С1241-208-3501 241-208-3501 РСНБ РК 2022	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	4	91	364

						ВСЕГО ПО АКТУ:	709 159
						Оборудование	-
						СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ	709 159
						Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	44 677
						ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		753 836
						Сметная прибыль 5%	5,0%	37 692
						Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	37 692
						ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		829 220
						2024 год 100% К=1,075	1,075	891 411
						Тендерная скидка	2,0%	17 828
						ИТОГО со скидкой		873 583
						Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	104 830
						ИТОГО С НДС		978 413

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Алилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №42
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 02-04-01-01 "Общестроительные работы БЛОК Г"							
		Раздел 2.	**Ремонтные работы**				
1	17	У6112-0401-0114 6112-0401-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	$м^2$	185	510	94350
2	18	У6112-0401-0115 6112-0401-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	$м^2$	185	10 109	1870165
3	19	С1234-101-0205 234-101-0205 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	$м^3$	19,425	50 053	972280
4	20	С1231-306-0101 231-306-0101 *СпрСЦ 01.2024*	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 1000х500х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	$м^2$	203,5	13 477	2742570
5	21	С1231-102-0104 231-102-0104 *РСНБ РК 2022*	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	$м^2$	203,5	5 430	1105005
6	24	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	687,64	2 151	1479114
7	25	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	687,64	419	288121
		Раздел 3	**Проёмы**				
8	31	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	45,36	7 203	326728
9	32	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	7,56	12 298	92973

10	33	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	37,8	13 805	521829
11	36	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	31,5	8 176	257544
12	37	У6112-0401-0201 6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	226,0	4 334	979484
		Раздел 4.	Внутреняя отделка				
13	41	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	1 654	1 871	3093904
14	44	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	50,0	5 401	270050
15	45	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	9,0	13 736	123624

ВСЕГО ПО АКТУ:		14 217 741
	Оборудование	-
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		14 217 741
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	895 718
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		15 113 459
Сметная прибыль 5%	5,0%	755 673
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	755 673
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		16 624 805
2024 год 100% К=1,075	1,075	17 871 665
Тендерная скидка	2,0%	357 433
ИТОГО со скидкой		17 514 232
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	2 101 708
ИТОГО С НДС		19 615 939

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №43
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-04-04-05.Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование. Блок Г.							
		Раздел 1.	**Вентиляция механическая**				
1	3	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	38	15 885	600453
2	4	У6118-0101-0303 6118-0101-0303 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр 800, 1000 мм	м2	23	15 074	343687
3	5	У6118-0101-0310 6118-0101-0310 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,7 мм периметр от 1100 до 1600 мм	м2	46	15 409	704191
4	6	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	14	775	10462
5	8	У6118-0101-0302 6118-0101-0302 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Прокладка воздуховодов класса Н (нормальных) из оцинкованной стали, толщина 0,5 мм периметр до 600 мм	м2	137	15 885	2173068
6	13	С1246-301-0502 246-301-0502 РСНБ РК 2022	Средство для крепления воздуховодов: подвески СТД6208, СТД6209, СТД6210	кг	13	775	9688

ВСЕГО ПО АКТУ:		3 841 549
	Оборудование	-
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		3 841 549
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	242 018
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		4 083 567
Сметная прибыль 5%	5,0%	204 178
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	204 178
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		4 491 923
2024 год 100% К=1,075	1,075	4 828 817
Тендерная скидка	2,0%	96 576
ИТОГО со скидкой		4 732 241

	Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	567 869
	ИТОГО С НДС		5 300 110

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Алидбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №44
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
Локальная смета 02-03-01-01 "Общестроительные работы БЛОК В"							
		Раздел 2	Ремонтные работы				
1	40	У6112-0401-0114 6112-0401-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка ветрогидрозащитного слоя при устройстве вентилируемого фасада, из паропроницаемой мембраны	м2	500,0	510	255000
2	41	У6112-0401-0115 6112-0401-0115 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка фасада металлосайдингом, с устройством теплоизоляционного слоя, с лесов	м2	500,0	10 109	5054500
3	42	С1234-101-0205 234-101-0205 РСНБ РК 2022	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130	м3	52,5	50 053	2627782
4	43	С1231-306-0101 231-306-0101 СпрСЦ 01.2024	Кассета фасадная объемная из оцинкованной стали с полимерно-порошковым покрытием размерами 1000х500х0,7 мм, толщиной защитного покрытия 80 мкм	м2	550,0	13 477	7412350
5	44	С1231-102-0104 231-102-0104 РСНБ РК 2022	Подсистема профильная алюминиевая для навесных вентилируемых фасадов тип облицовки: металлокассета	м2	550,0	5 430	2986500
		Раздел 4	Полы				
6	127	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	500,8	2 151	1077221
7	128	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	500,8	419	209835
8	138	У6109-0201-0101 6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство стяжки цементной толщина 20 мм	м2	95,17	2 151	204711
9	139	У6109-0201-0102 6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023 К=3	Устройство стяжки цементной добавлять или исключать на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 6109-0201-0101	м2	95,17	419	39876

		Раздел 5	Внутренняя отделка				
10	158	У6112-0301-0203 6112-0301-0203 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Подготовка внутренней поверхности раствором из сухих смесей на гипсовой основе под чистовую отделку, стена оштукатуренная под окраску (финишный слой)	м2	2 634,51	1 871	4929168
11	161	У6112-0202-0107 6112-0202-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Выравнивание поверхности внутри зданий цементными растворами по бетону, стена	м2	454,89	2 205	1003032
12	162	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	454,89	13 736	6248369
13	163	У6112-0202-0103 6112-0202-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону улучшенная, стена	м2	80,0	5 401	432080
14	164	У6112-0102-0201 6112-0102-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Облицовка поверхности плитками на растворе по кирпичу и бетону	м2	7,0	13 736	96152
		Раздел 6	Проёмы				
15	165	У6108-0202-0101 6108-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	22,05	7 289	160722
16	166	С1223-203-0201 223-203-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-7, однопольный	м2	22,05	56 506	1245957
17	167	У6108-0201-0105 6108-0201-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного в перегородке или во внутренней стене на распорных дюбелях, площадь проема до 3 м2	м2	54,18	7 203	390259
18	168	С1223-201-0103 223-201-0103 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П	м2	41,58	12 298	511351
19	169	С1223-201-0104 223-201-0104 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с глухими полотнами ДГ 21-12П, ДГ 24-10П, ДГ 24-12П	м2	12,6	13 805	173943
20	172	У6108-0204-0102 6108-0204-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического однопольного, стена бетонная	м2	3,822	14 517	55484
21	173	С1223-207-0101 223-207-0101 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003 утепленный, однопольный	м2	3,822	58 830	224848
22	174	У6108-0204-0201 6108-0204-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного металлического противопожарного, однопольного, глухого или остекленного	м2	1,89	17 295	32688
23	175	С1223-207-0201 223-207-0201 РСНБ РК 2022	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м2	1,89	64 046	121047
24	176	У6108-0202-0101 6108-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока дверного из ПВХ профиля в стене каменной, площадь проема до 3 м2	м2	3,78	7 289	27552
25	177	С1223-203-0203 223-203-0203 РСНБ РК 2022	Блок дверной внутренний из ПВХ профилей глухой, с заполнением панелями или другими непрозрачными материалами ГОСТ 30970-2014 ДПВ 21-9, однопольный	м2	3,78	51 666	195297
26	178	Е11-090403-0203 1109-0403-0203 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	Панели фасадов навесные из герметичных стеклопакетов в пластиковой или алюминиевой обвязке. Монтаж	м2	36,0	24 299	874764

27	179	С1223-301-0101 223-301-0101 РСНБ РК 2022	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 внутренний толщиной от 45 мм до 48 мм, глухим заполнением нижней (верхней) части, с заполнением верхней (нижней) части однокамерным стеклопакетом	м2	21,6	109 410	2363256
28	180	С1223-301-0201 223-301-0201 РСНБ РК 2022	Дверь из алюминиевых профилей для конструкций витражей внутренняя толщиной от 45 мм до 48 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом	м2	14,4	119 322	1718237
29	181	У6108-0301-0101 6108-0301-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка блока витражного из ПВХ	м2	7,1	7 047	50034
30	182	С1223-102-0301 223-102-0301 РСНБ РК 2022	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м2	10,2	32 337	329837
31	183	У6110-0203-0201 6110-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытий мелких (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали	м2	44,75	8 176	365876
32	184	У6112-0401-0201 6112-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство откоса и отлива наружных из оцинкованной стали с полимерным покрытием шириной 250 мм, откос	м	466,0	4 334	2019644
33	185	У6112-0202-0703 6112-0202-0703 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Штукатурка откоса дверного и оконного сухими смесями на гипсовой основе, толщина до 10 мм	м2	1,53	5 100	7803

ВСЕГО ПО АКТУ:		43 445 175
Оборудование		-
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		43 445 175
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	2 737 046
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		46 182 221
Сметная прибыль 5%	5,0%	2 309 111
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	2 309 111
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		50 800 443
2024 год 100% К=1,075	1,075	54 610 476
Тендерная скидка	2,0%	1 092 210
ИТОГО со скидкой		53 518 267
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	6 422 192
ИТОГО С НДС		59 940 459

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики
Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

ЗАКАЗЧИК: ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

ПОДРЯДЧИК: ТОО "КазЕвроСтрой"

ОБЪЕКТ: Капитальный ремонт здания ГКП на ПХВ «Школа-лицей №35 имени Назира Торекулова» акимата города Астаны

ДОГОВОР: № 37 от 18.03.2025 г.

Акт выполненных работ №45
за июнь 2025 г.

Номер по порядку	Номер по смете	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге
0	1	2	3	4	5	6	7
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-04-05.Внутренние инженерные системы. Вентиляция и кондиционирование. БЛОК А.							
		Раздел 1.	**Вентиляция**				
1	1	У6118-0207-0401 6118-0207-0401 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка камер приточных типовых без секции орошения производительность до 10 тыс м3/час	шт.	1	276 240	276240
2	2	514-401-0405 514-401-0405 РСНБ РК 2022	Напольная приточная установка в комплекте с автоматикой, водяным нагревателем, вентилятором и шумоглушителем VVS075-R-FHVS расход воздуха 7500 м3/ч, 500 Па	комплект	1	3 715 531	3715531

ВСЕГО ПО АКТУ:		3 991 771
Оборудование		3 715 531
СТОИМОСТЬ БЕЗ ОБОРУДОВАНИЯ		276 240
Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 6,3%	6,3%	17 403
ИТОГО с затратами на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)		293 643
Сметная прибыль 5%	5,0%	14 682
Непредвиденные работы и затраты-5%	5,0%	200 459
ИТОГО с непредвиденными работами и затратами		4 224 315
2024 год 100% К=1,075	1,075	4 541 139
Тендерная скидка	2,0%	90 823
ИТОГО со скидкой		4 450 316
Налог на добавленную стоимость - 12 %	12,0%	534 038

ИТОГО С НДС		**4 984 354**

ЗАКАЗЧИК:
ГКП на ПХВ "Школа-лицей № 35 имени Назира Торекулова" акимата города Астаны

Директор: _____ **Адилбекова З.И.**

ТЕХНИЧЕСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "DALA-Z GROUP"

Эксперт: _____ **Тастембеков Е.П.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "КазЕвроСтрой"

Руководитель: _____ **Нургалиев А.Г.**

АВТОРСКИЙ НАДЗОР:
ТОО "TOP PROJECT"

Эксперт: _____ **Бакиров Н.А.**