Приложение 4-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек ЗКО"
Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой"
Наименование строительства и его адрес: Строительство водопровода в с.Жалын района Байтерек ЗКО

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат (по ресурсному методу)
за май 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма			
		номер	дата	наименование	код	наименование		код	
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тысячах тенге							НДС	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за май) без НДС	из графы 1						
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно монтажных работ по смете 20__г.	дополнительные затраты		
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство водопровода в с.Жалын района Байтерек ЗКО	146285817	130612337							15673480	146285817

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Байтерек ЗКО" - Арстанов Г.Б. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Подрядчик Директор ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230 - Айткалиев Б.С. _____
(должность фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт(ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "Мунай жолдары" - Тюлюгалиев Д.Т. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись, печать)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек", БИН 101140012069, тел.: 8-71130-22195, ЗКО, район Бәйтерек, с.Переметное, ул.Гагарина, 137
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: ТОО "Батысгазстрой", БИН 040240006230, адрес: ЗКО, 090000, г.Уральск, ул.Амангельды Каримуллина 2/5, тел. 8-7112-53-84-73
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство водопровода в с.Жалын района Бәйтерек ЗКО
(наименование, адрес)

Объект: Наружный водопровод
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 6 от 03.02.2025г.

Акт выполненных работ за май 2025г. (месяц, год) №1 от 27.05.2025г.
на строительно-монтажных работы

Основание: 8-24.05.2023-НВ
Составлен (а) в текущих ценах 01.01.2024 года

№ по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
			02-01-01. Наружный водопровод					
			Земляные работы. Магистральный водопровод МТ					
1	1	6101-0104-0105 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 79кВт (108 л с), группа грунта 1/срезка растительного грунта/	м3	7 150	92	657800	-
2	3	6101-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	34 650	356	12335400	-
3	4	6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м,глубина до 2 м, группа грунта 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м3	1039,51	7 102	7382600	-
4	8	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	5897,2	3 463	20422004	-
5	9	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	22232,29	102	2267694	-
6	10	6101-0106-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м к норме 6101-0106-0202	м3	22232,29	49	1089382	-
			Разводящая сеть					

7	13	6121-0102-0114 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Разработка грунта в траншеях в отвал экскаваторами "обратная лопата",вместимость ковша 0,65 м3, группа грунта 2	м3	10257,65	356	3651723	-
8	14	6101-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023 ТЧ 6101, табл. 1.10, п. 3.29, Кзтр=1,2	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 2 м, группа грунта 1. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом,применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.	м3	267,52	7 102	1899927	-
9	17	6101-0206-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1	м3	1377,68	3 463	4770906	-
10	18	6101-0106-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 2	м3	5752,22	102	586726	-
11	19	6101-0106-0208 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0202	м3	5752,22	49	281859	-
			Водопровод В1 (МТ и водопроводная сеть)					
12	20	6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	10,56	1378275	14554584	-
13	21	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1560	2175	3393000	РК
14	22	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	9000	1456	13104000	РК
			Водопроводные колодцы					
			Водопроводные колодцы круглые (магистральный водопровод) диам.2000мм					
15	84	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	5,92	79000	467680	-
16	85	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	47502	95004	РК
17	86	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	86852	86852	РК
18	87	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	20112	80448	РК
19	88	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/КС 15-9а/	шт.	2	31587	63174	РК
20	89	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	31506	63012	РК
21	90	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9/КС 20-9а/	шт.	1	48266	48266	РК
22	91	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	51566	103132	РК
23	92	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	76455	76455	РК
24	95	224-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	3	6510	19530	РК

			Водопроводные колодцы круглые (Разводящая сеть) диам.2000мм (2 шт)					
25	111	6121-0701-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	42,93	79000	3391470	-
26	112	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	25	47502	1187550	РК
27	114	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/+ КС 15-6а/	шт.	50	20112	1005600	РК
28	115	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/+КС 15-9а/	шт.	25	31587	789675	РК
29	118	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	25	51566	1289150	РК
30	122	224-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	25	6510	162750	РК
			Итого				95327353	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,7%				8293480	
			Итого				103620833	
			Сметная прибыль 5%				5181042	
			Итого в сметных ценах				108801874	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)					
			в том числе на II квартал 2024г., доля - 20%, к-1,0368				22561157	
			в том числе на III квартал 2024г., доля - 40%, к-1,0557				45944855	
			в том числе на IV квартал 2024г., доля - 40%, к-1,075				46784806	
			Итого в прогнозных ценах на 2024г.				115290818	
			Коэф. договорной цены К-0,98				112985002	
			Налог на добавленную стоимость НДС - 12%				13558200	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ				126543202	

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Батысгазстрой" БИН 040240006230	ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бәйтерек"
	БИН 101140012069
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный
Директор Айткалиев Б.С.	Руководитель Арстанов Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)	(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Всего по акту:

Эксперты (ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "Мунай жолдары" - Тюлюгалиев Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подписи, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Инженер авторского надзора ТОО "ТС-ИНДУСТРИЯ" - Дюйсенахметов М.Ф. 30.05.2024
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подписи)

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)
Форма

казчик: ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек", БИН 101140012069, тел.: 8-71130-22195, ЗКО, район Бэйтерек, с.Переметное, ул.Гагарина, 137
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

дрядчик: ТОО "Батысгазстрой", БИН 040240006230, адрес: ЗКО, 090000, г.Уральск, ул.Амангельды Каримуллина 2/5, тел. 8-7112-53-84-73
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

ройка: Строительство водопровода в с.Жалын района Бэйтерек ЗКО
(наименование, адрес)

бъект: Бурения эксплуатационных скважин 35м (2шт)
(наименование)

говор подряда (контракт) № 6 от 03.02.2025г.

Акт выполненных работ за май 2025г. (месяц, год) №2 от 27.05.2025г.
на строительно-монтажных работы

снование: ведомость объемов работ
ставлен (а) в текущих ценах 01.01.2024 года

ме ю ря ку	Номер позиции локальной сметы	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ВСЕГО ПО СМЕТЕ:					
			02-01-02. БУРЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ СКВАЖИН 35м (2шт)					
			Бурение 2-х эксплуатационных скважин					
1	1	6102-0602-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 250 мм грунты и породы группы 2	м	64	9845	630080	-
2	2	6102-0602-0103 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 250 мм грунты и породы группы 3	м	6	16509	99054	-
3	3	6102-0602-0112 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 2	м	64	10941	700224	-
4	4	6102-0602-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Бурение скважины вращательным (роторным) способом, диаметр 300 мм грунты и породы группы 3	м	6	18180	109080	-
5	5	261-403-0104 РСНБ РК 2022	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН	шт.	1	231932	231932	импорт
6	6	261-403-0105 РСНБ РК 2022	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5С-ГНУ-1	шт.	1	273341	273341	импорт

Примечание:

. Форма применяется для авктов выполненных работ, составленным по сметам с использованием ресурсного метода.

. По графе 9 указываются сведения по тем материальным ресурсам и оборудованию, которые в акте выполненных работ учитываются отдельной строкой.

Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ

о Строительство водопровода в с.Жалын района Бәйтерек ЗКО

наименование здания, сооружения, объекта, стройки)

Основание:

акт выполненных работ май 2025г.

№, Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
21	241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	1560	РК	-
22	241-201-0612 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 90х5,4 мм	м	9000	РК	-
85	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	РК	-
86	225-101-0603 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН20	шт.	1	РК	-
87	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	4	РК	-
88	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/КС 15-9а/	шт.	2	РК	-
89	225-101-0110 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-6	шт.	2	РК	-
90	225-101-0111 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 20-9/КС 20-9а/	шт.	1	РК	-
91	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	2	РК	-
92	225-101-0613 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП20-1	шт.	1	РК	-
95	224-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	3	РК	-
112	225-101-0602 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	25	РК	-
114	225-101-0108 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6/+ КС 15-6а/	шт.	50	РК	-
115	225-101-0109 РСНБ РК 2022	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9/+КС 15-9а/	шт.	25	РК	-
118	225-101-0609 РСНБ РК 2022	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	25	РК	-
122	224-201-0302 РСНБ РК 2022	Люк из композитных материалов СТ РК 2384-2013 полимерно-песчаный Тип Л	комплект	25	РК	-

Материалы (в ранжированном порядке)

Оборудование (в ранжированном порядке)

7	7	1104-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11 .ТЧ 04 п.3.91 Кзтр=0,8, Кэм=0,8	Фильтры. Установка на колонне водоподъемных труб глубиной до 500 м буровыми установками и агрегатами роторного бурения. Установка фильтровой колонны на колонне водоподъемных (обсадных) труб к диаметром до 200 мм, применены коэффициенты к затратам труда - 0,8; к времени эксплуатации машин - 0,8	м труб	71	2763	196173	-
8	8	241-102-0225 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм/трубчатый фильтр/	м	20	11 488	229760	импорт
9	9	241-110-0101 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	73,2	22172	1622990	импорт
10	10	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Скважины глубиной до 300 м. Откачка воды эрлифтом с оборудованием роторного бурения и компрессором, работающим от двигателя внутреннего сгорания	сутки откачки	6	1 020 701	6124206	-
11	11	1104-0501-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,11	Скважины глубиной до 500 м. Откачка воды насосом и оборудование роторного бурения	сутки откачки	10	465564	4655640	-
			Итого				14872480	
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) - 8,7%				1293906	
			Итого				16166386	
			Сметная прибыль 5%				808319	
			Итого в сметных ценах				16974706	
			Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффицента (индекса)					
			в том числе на II квартал 2024г., доля - 20%, к-1,0368				3519875	
			в том числе на III квартал 2024г., доля - 40%, к-1,0557				7168079	
			в том числе на IV квартал 2024г., доля - 40%, к-1,075				7299123	
			Итого в прогнозных ценах на 2024г.				17987077	
			Коэф. договорной цены К-0,98				17627335	
			Налог на добавленную стоимость НДС - 12%				2115280	
			ВСЕГО СТОИМОСТЬ				19742615	

Сдал (Подрядчик)	Принял (Заказчик)
ТОО "Батыстазстрой" БИН 040240006230	ГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства района Бэйтерек" БИН 101140012069
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)	(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный
Директор Айткалиев Б.С.	Руководитель Арстанов Г.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)	(должность, подпись, расшифровка подписи) Место печати (при наличии)

Всего по акту:

Эксперты (ы) технического надзора: Эксперт технического надзора ТОО "Мунай жолдары" - Тюлюгалиев Д.Т.
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подписи, место печати (при наличии)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора: Инженер авторского надзора ТОО "ТС-ИНДУСТРИЯ" - Дюйсенахметов М.Ф. 30.05.2025
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подписи)

Примечание:
1. Форма применяется для авктов выполненных работ, составленным по сметам с использованием ресурсного метода.
2. По графе 9 указываются сведения по тем материальным ресурсам и оборудованию, которые в акте выполненных работ учитываются отдельной строкой.
Ведомость материальных ресурсов и оборудования к Акту выполненных работ
по Строительство водопровода в с.Чувашинское района Бэйтерек ЗКО
(наименование здания, сооружения, объекта, стройки)
Основание:
Акт выполненных работ май 2025г.

№, Номер по порядку	Коды ресурсов	Наименование ресурсов	Единица измерения	Количество	Происхождение товара (страна-изготовитель)	Сертификат СТ-KZ (при наличии)
5	261-403-0104 РСНБ РК 2022	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 215,9 МСЗ-ГН	шт.	1	импорт	-
6	261-403-0105 РСНБ РК 2022	Долота трехшарошечные ГОСТ 20692-2003 марки III 244,5С-ГНУ-1	шт.	1	импорт	-
8	241-102-0225 РСНБ РК 2022	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 168х6,0 мм/трубчатый фильтр/	м	20	импорт	-
9	241-110-0101 РСНБ РК 2022	Труба бесшовная обсадная с треугольной резьбой ОТТМ из стали группы прочности Д ГОСТ 632-80 размерами 168х7,3 мм	м	73,2	импорт	-

Материалы (в ранжированном порядке)
Оборудование (в ранжированном порядке)