**Заказчик: : ГУ" Специализированная гимназия для одаренных детей города Аксу"**

**Подрядчик: ТОО "СанЖанАйс - ПАВЛОДАР"**

**Наименование объекта**: Капитальный ремонт фасадов здания ГУ" Специализированная гимназия для одаренных детей города Аксу"

**Договор** №50от 24 марта 2017 года

## Акт №1
## приемки выполненных работ от 9 августа 2017 года
## (локальная смета 2-1-1)

Составлена в ценах 2001 г. с пересчетаом на текущие цены

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат / *Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | **Раздел 1 Окна , двери** | | | | | | | | | |
| 1 | Е46-44-1 | Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками | 542,740 | 270,90 | 23,78 | 147 028 | 12 906 | 125 096 | 1,65390 | 898 |
| | | *1м2* | | 247,12 | 8,98 | 134 122 | 4 874 | 90 | 0,04390 | 24 |
| 2 | Е10-91-8 | Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), трехстворчатых( в т.ч. При наличии створок глухого остекления), площадь проема более 2м2 | 542,740 | 348,94 | 18,88 | 189 384 | 10 247 | 104 090 | 1,02340 | 555 |
| | | *1м2 проемов* | | 171,01 | 6,57 | 92 814 | 3 566 | 108 | 0,03210 | 17 |
| | | *м2* | | | | | | | | |
| 4 | Е10-22-3 | Установка подоконных досок из ПВХ в проемы каменных стен высотой до 2 м | 542,740 | 163,73 | 3,84 | 88 863 | 2 084 | 38 698 | 0,40200 | 218 |
| | | *м2* | | 64,58 | 1,44 | 35 050 | 782 | 108 | 0,00710 | 4 |
| 5 | 6-1-195 | Доски подоконные из ПВХ профилей, шир.350 мм | 315,740 | 2860,00 | | 903 016 | | | | |
| | | *м* | | | | | | | | |
| 6 | Е61-7-1 | Ремонт штукатурки откосов прямолинейных внутру здания по камню и бетону цементно-извесковым раствором | 108,560 | 1124,33 | 67,78 | 122 057 | 7 358 | 67 259 | 3,85200 | 418 |
| | | *1м2* | | 644,33 | 11,29 | 69 948 | 1 225 | 95 | 0,06240 | 7 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е15-64-5 | Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов (однослойная штукатурка) из сухих ртворных смесей толщиной до 10 мм | 108,560 | 147,51 | 6,12 | 16 014 | 664 | 14 743 | 0,80560 | 87 |
| | | *1 м2* | | 141,39 | 2,32 | 15 349 | 252 | 95 | 0,01132 | 1 |
| 8 | 30-2-56 | Сухие смеси: шпаклевки для "финишной" отделки поверхностей на гипсовой основе | 373,015 | 37,00 | | 13802 | | | | |
| | | *кг* | | | | | | | | |
| 9 | Е15-180-5 | Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску | 108,560 | 251,66 | 1,88 | 27 320 | 204 | 4 068 | 0,23100 | 25 |
| | | *1 м2 окрашиваемой поверхности* | | 38,93 | 0,72 | 4 226 | 78 | 94,5 | 0,0035 | 0 |
| | | **РАЗДЕЛ №2. Фасад здания** | | | | | | | | |
| 10 | Е46-24-2 | Очистка цоколя от старой штукатурки | 262,840 | 32,87 | 0 | 8 640 | 0 | 7 776 | 0,22820 | 60 |
| | | *1 м2* | | 32,87 | 0 | 8 640 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| 11 | Е62-36-4 | Очистка вручную простых фасадов от масляной, перхлорвиниловой окраски с земли и лесов | 3624,010 | 37,04 | 0 | 134 233 | 0 | 126 850 | 0,25700 | 931 |
| | | *1 м2* | | 37,04 | 0 | 134 233 | 0 | 94,5 | 0,00000 | 0 |
| 12 | Е15-61-1 | Простая штукатурка цоколя цементно-известками или цементным раствором | 162,840 | 120,39 | 3,39 | 19 604 | 552 | 18 115 | 0,65000 | 106 |
| | | *1 м2 оштукатриваемой поверхности* | | 117,00 | 0,72 | 19 052 | 117 | 94 | 0,05050 | 8 |
| 13 | 30-2-28 | Раствор готовый отделочный тяжелый цементный 1:3 | 2,459 | 9230,00 | | 22697 | | | | |
| | | *м 3* | | | | | | | | |
| 14 | Е15-176-4 | Однослойное покрие масляными и спиртовыми лаками по окрашенной или огрунтованной поверхности стен | 162,840 | 10,85 | 0 | 1 767 | 0 | 1 670 | 0,05900 | 10 |
| | | *1 м2* | | 10,85 | 0 | 1 767 | 0 | 95 | 0,00000 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | Е61-10-3 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли лесов цементно-известковым раствором при площади отдельных мест более 5 м2,толщина слоя до 20мм | 812,000 | 527,41 | 15,7 | 428 257 | 12 748 | 220 495 | 1,71200 | 1 390 |
| | | *1 м2* | | 284,92 | 2,43 | 231 355 | 1 973 | 94,5 | 0,01320 | 11 |
| 17 | Е15-158-2 | Кремнийорганическая окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности | 3624,010 | 303,58 | 2,03 | 1 100 177 | 7 357 | 56 576 | 0,08980 | 325 |
| | | *1 м2 окрашиваемой поверхности* | | 15,75 | 0,77 | 57 078 | 2 790 | 94,5 | 0,00380 | 14 |
| 21 | Е58-18-4 | Устройство поясков, сандриков,подоконных отливов из листовой стали | 231,400 | 201,91 | 0,56 | 46 722 | 130 | 10 149 | 0,26120 | 60 |
| | | *1м* | | 40,86 | 0,09 | 9 455 | 21 | 107 | 0,00090 | 0 |
| 25 | Е62-9-5 | Улучшенная масляная окраска окон за 2 раза с расчисткой старой краски до 35% | 245,740 | 221,45 | 0,09 | 54 419 | 22 | 41 060 | 1,06200 | 261 |
| | | *1 м2* | | 176,78 | 0,03 | 43 442 | 7 | 95 | 0,00010 | 0 |
| 29 | Е6-1-1 | Устроиство бетонной отмостки | 4,137 | 6092,95 | 66,01 | 25 207 | 273 | 863 | 1,35000 | 6 |
| | | *1 м3* | | 195,75 | 24,93 | 810 | 103 | 95 | 0,12180 | 1 |
| 30 | Е8-35-1 | | | | | | | | | |
| | | Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 метров для кладки и облицовки | 1890,552 | 125,15 | 0,62 | 236 603 | 1 172 | 138 696 | 0,43400 | 820 |
| | | *1 м2 вертикальной проекции для наружных лесов* | | 68,85 | 0,23 | 130 165 | 435 | 106 | 0,00110 | 2 |
| | **Раздел № 3. Прочие работы** | | | | | | | | | |
| 31 | Е69-18-1 | Очистка помещений от строительно мусора при производстве каменных, штукатурных работ | 426,800 | 6,08 | 0 | 2 595 | 0 | 2 335 | 0,04600 | 20 |
| | | *1м2 пола* | | 6,08 | 0 | 2 595 | 0 | 90 | 0,00000 | 0 |
| 32 | П9-29-1 | Мусор строительный -погрузка | 14,800 | 27,10 | 27,1 | 401 | 401 | 253 | 0,00000 | 0 |
| | | *1т* | | 0,00 | 18,97 | 0 | 281 | 90 | 0,39837 | 6 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 П8-5-1 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза | 14,800 | 45,00 | 45 | 666 | 666 | 120 | 0,00000 | 0 |
| | *1т* | | 0,00 | 9 | 0 | 133 | 90 | 0,17010 | 3 |
| | Всего прямые затраты | | | | **3 589 471** | **56 785** | **978 911** | **21** | **6 191** |
| | Стоимость: материалов, тенге | | | | **990 101** | **16 637** | **2 596** | **1** | **97** |
| | Оборудование, тенге | | | | | | | | |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 978 911 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 274 103 |
| **Всего по смете** | **4 842 485** |
| Дополнительные затраты на строительство: | |
| Выслуга лет, 1% | 48 425 |
| Дополнительные отпуска, 0,4% | 19 370 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **4910279** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | **12557643,62** |
| Ценовая скидка, 25,303887733% | 3177572 |
| Итого по акту с учетом ценовой скидки | 9380072 |
| Налог (2 %) | 187601 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **9567673,01** |
| НДС (12 %) | 1148121 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **10715793,77** |

**Заказчик:**

**ГУ" Специализированная гимназия для одаренных детей города Аксу"**

**Руководитель**_____**Касенова М. А.**

М.П.

**Технический надзор : ТОО «Респект»**

**Директор**_____**Хитайлова Н.С.**

**М.П.**

**Подрядчик:**

**ТОО "СанЖанАйс-Павлодар"**

**Директор** _____ **Мусаипов А.Ж.**

М.П.

**Заказчик: : ГУ" Специализированная гимназия для одаренных детей города Аксу"**

**Подрядчик: ТОО "СанЖанАйс - ПАВЛОДАР"**

**Наименование объекта**: Капитальный ремонт фасадов здания ГУ" Специализированная гимназия для одаренных детей города Аксу"

**Договор** №50от 24 марта 2017 года

**Акт №2**
**приемки выполненных работ от 9 августа 2017 года**
**(нулева смета №1)**

Составлена в ценах 2001 г. с пересчетаом на текущие цены

| №№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат<br>*Единица измерения* | Кол-во | Стоимость ед., тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Общая стоимость, тенге<br>Всего / з/п рабочих-строителей | <br>экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов | Накладные расходы, тенге / % | Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов<br>на единицу | <br>всего |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| | | **Раздел 2. Добавить:** | | | | | | | | |
| 1 | 6-1-714 | Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - с одной поворотно-откидной створкой ГОСТ 30674-99<br>*м2* | 553 | 6226 | | 3442978 | | | | |
| 2 | 1-1-1163 | Пена монтажная для герметизации стыков, баллончик емкостью 750 мл<br>*шт* | 210 | 530 | | 111300 | | | | |
| 3 | Е15-40-1 | Устройство наружных оконных откосов из пластика шириной 200 мм<br>*м* | 720 | 356,34 | 2,02 | 256 565 | 1 454 | 43 981 | 0,3925 | 283 |
| | | | | 64,13 | 0,17 | 46 174 | 122 | 95 | 0,0013 | 1 |
| 4 | Е15-40-1 | Устройство внутренних оконных откосов из пластика шириной 200 мм<br>*м* | 720 | 356,34 | 2,02 | 256 565 | 1 454 | 43 981 | 0,3925 | 283 |
| | | | | 64,13 | 0,17 | 46 174 | 122 | 95 | 0,0013 | 1 |
| 5 | Е7-56-2 | Устройство деформационных швов в кирпичных и крупноблочных зданиях<br>*м шва* | 210 | 218,43 | 0,9 | 45 870 | 189 | 23 190 | 0,538 | 113 |
| | | | | 87,3 | 0,34 | 18 333 | 71 | 126 | 0,0016 | 0 |
| 6 | Е15-152-4 | Огрунтовка Праймером по штукатурке и кирпичу<br>*м2 окрашиваемой поверхности* | 3600 | 47,7 | 0,07 | 171 720 | 252 | 71 649 | 0,129 | 464 |
| | | | | 20,93 | 0,02 | 75 348 | 72 | 95 | 0,0001 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Е53-2-1 | Разборка кладки стен простых из кирпича | 1,2 | 4899,15 | 1881 | 5 879 | 2 257 | 4 524 | 21,241 | 25 |
| | | *м3 кладки* | | | | | | | | |
| | | | | 3018,15 | 538,09 | 3 622 | 646 | 106 | 2,91 | 3 |
| 8 | 1-1-1073 | Эмаль ПФ-133 темно-серая | 0,066 | 210200 | | 13888,965 | | | | |
| | | *т* | | | | | | | | |
| | | **Всего прямые затраты** | | | | **4 304 766** | **5 607** | **187 324** | **23** | **1 168** |
| | | | | | | **189 650** | **1 034** | | | **5** |

| | |
|---|---|
| Накладные расходы, тенге | 187 324 |
| Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %) | 269525 |
| **ИТОГО по разделу ДОБАВИТЬ:** | **4 761 616** |
| Дополнительные затраты на строительство: | |
| Выслуга лет, 1% | 47 616 |
| Дополнительные отпуска, 0,4% | 19 046 |
| **Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге** | **5097804** |
| **Итого по акту в текущих ценах 2015 года, МРПтек.=1982 тенге** | **13037222,07** |
| Ценовая скидка, 25,303887733% | 3298924 |
| Итого по акту с учетом ценовой скидки | 9738298 |
| Налог (2 %) | 194766 |
| **Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)** | **9933064** |
| НДС (12 %) | 1191968 |
| **Всего по акту с учетом НДС (12 %)** | **11125031,67** |

**Заказчик:**

**ГУ" Специализированная гимназия для одаренных детей города Аксу"**

**Руководитель**_____**Касенова М. А.**

М.П.

**Технический надзор : ТОО «Респект»**

**Директор**_____**Хитайлова Н.С.**

М.П.

**Подрядчик:**

**ТОО "СанЖанАйс-Павлодар"**

**Директор**_____**Мусаипов А.Ж.**

М.П