Заказчик: Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Исы Байзакова"
Подрядчик: ТОО "СанЖанАйс - ПАВЛОДАР"
Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Исы Байзакова"
Договор № 8 от 28 февраля 2017 года

Акт №1
приемки выполненных работ от июля 2017 г
(локальная смета 2-1-1)

Капитальный ремонт кровли ГУ "Средняя общеобразовательная школа имени Исы Байзакова"

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / *Единица измерения*	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Демонтаж								
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	512	29,02	2,02	14858	1034	14967	0,1741	89
		м2 кровли		27	0,32	13824	164	107	0,0028	1
2	Е58-20-1 (ДМ	Разборка выравнивающей цементной стяжки ОПр п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	512	66,78	11,34	34191	5806	31347	0,34216	175
		м2		55,44	1,78	28385	911	107	0,00992	5
3	Е12-13-3 (ДМ	Разборка покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	51,2	69,93	4,72	3580	242	3670	0,37076	19
		м2 утепляемого покрытия		65,21	1,78	3339	91	107	0,0086	0

5	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	40	14,39	1,29	576	52	571	0,091	4
		м		13,1	0,23	524	9	107	0,0012	0
6	Е58-4-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - водосточных труб с люлек	20	44,58	0,64	892	13	943	0,2934	6
		м		43,94	0,11	878,8	2	107	0,0009	0

Раздел 2 Монтаж

10	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	512	228,68	19,93	117084	10204	25913	0,27945	143
		м2 стяжки		39,85	7,45	20403,2	3814	107	0,03638	19
11	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	2560	8,24	0,18	21094	461	520	0,00104	3
		м2 стяжки		0,13	0,06	332,8	154	107	0,00038	1
12	Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,563	5604,41	409,15	3155	230	1245	13,34	8
		т		2173,5	154,89	1223,6805	87	95	0,75	0
13	4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,563	64100		36088				
		т								
14	Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	512	25,89	0,28	13256	143	4596	0,05129	26
		м2 кровли		8,28	0,11	4239,36	56	107	0,0005	0
15	Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	512	74,61	34,24	38200	17531	29145	0,2254	115
		м2 кровли		40,37	12,83	20669,44	6569	107	0,06263	32

16 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	1157,12	202		233738				
	м2								
17 1-1-1449	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	588,8	224		131891				
	м2								
18 Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	40	228,68	19,93	9147	797	2024	0,27945	11
	м2 стяжки		39,85	7,45	1594	298	107	0,03638	1
19 Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=5,000;	200	8,24	0,18	1648	36	148	0,00104	0
	м2 стяжки		0,13	0,56	26	112	107	0,00038	0
20 Е6-36-4	Железнение поверхности	40	63,32	0,29	2533	12	2246	0,33235	13
	м2 поверхности		59	0,11	2360	4	95	0,0005	0
Раздел 4 Прочие									
29 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	5,36	27,1	27,1	145	145	92	0	0
	т		0	18,97	0	102	90	0,03984	0
30 П8-10-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 10 км, 1 класс груза	5,36	84,26	84,26	452	452	81	0	0
	т		0	16,85	0	90	90	0,03539	0

ДОБАВИТЬ:

Раздел 1 Демонтаж

5	Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	64	14,39	1,29	921	83	913	0,091	6
		м		13,1	0,23	838,4	15	107	0,0012	0
6	Е58-4-3	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - водосточных труб с люлек	44	44,58	0,64	1962	28	2074	0,2934	13
		м		43,94	0,11	1933,36	5	107	0,0009	0
1	Е58-2-1	Разборка покрытий кровли из рулонных материалов	121	29,02	2,02	3511	244	3537	0,1741	21
		м2 кровли		27	0,32	3267	39	107	0,0028	0
2	Е58-20-1 (ДМ	Разборка выравнивающей цементной стяжки ОПр п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	121	66,78	11,34	8080	1372	7408	0,34216	41
		м2		55,44	1,78	6708	215	107	0,00992	1
3	Е12-13-3 (ДМ	Разборка покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОПс п. 2.8б: ктрр1=0,8; ктрм1=0,8; кзпр1=0,8; кэкс1=0,8; кзпм1=0,8; кмат1=0;	126,5	69,93	4,72	8846	597	9067	0,37076	47
		м2 утепляемого покрытия		65,21	1,78	8249	225	107	0,0086	1

Раздел 2 Монтаж

10	Е12-17-1	Устройство выравнивающих цементно-песчаных стяжек толщиной 15 мм	621	228,68	19,93	142010	12377	31429	0,27945	174
		м2 стяжки		39,85	7,45	24746,85	4626	107	0,03638	23
11	Е12-17-2	Добавлять или исключать на каждый 1 мм изменения толщины цементно-песчаных стяжекК=65,000;	40365	8,24	0,18	332608	7266	8206	0,00104	42
		м2 стяжки		0,13	0,06	5247,45	2422	107	0,00038	15

12 Е6-11-10	Армирование подстилающих слоев и набетонок	0,111	5604,41	409,15	622	45	246	13,34	1
	т		2173,5	154,89	241,2585	17	95	0,75	0
13 4-1-88	Каркасы и сетки плоские: проволока арматурная из низкоуглеродистой стали В-I, ВР-I, d=3 мм	0,111	64100		7115				
	т								
14 Е12-16-1	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер	121	25,89	0,28	3133	34	1086	0,05129	6
	м2 кровли		8,28	0,11	1001,88	13	107	0,0005	0
15 Е12-1-4	Устройство кровель скатных трехслойных из наплавляемых материалов	121	74,61	34,24	9028	4143	6888	0,2254	27
	м2 кровли		40,37	12,83	4884,77	1552	107	0,06263	8
16 1-1-1447	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, пленка/пленка, марка ХПП-3,0 ГОСТ 30547-97	371	202		74942				
	м2								
17 1-1-1449	Рулонные наплавляемые кровельные и гидроизоляционные битумно-полимерные материалы элит-класса, модифицированные СБС-полимером, гибкость на брусе R 25 мм, t от -25 °С до -20 °С, теплостойкость от +85 °С до +95 °С, стеклохолст, крошка/пленка, марка ХКП-4,0 ГОСТ 30547-97	134	224		30016				
	м2								
1 Е15-40-2	Устройство наружных отливов из оцинкованной стали	44	462,12	2,02	20333	89	2688	0,3925	17
	м		64,13	0,17	2821,72	7	95	0,0013	0

4 Е69-5-4									
	Сверление отверстий диаметром до 10 мм, глубиной до 20 см в деревянных конструкциях электродрелью	88	16,54	0	1456	0	1310	0,105	9
	отверстие								
			16,54	0	1455,52	0	90	0	0
6 Е9-52-1	Резка стального оцинкованного листа	96	134,76	5,38	12937	516	4549	0,34	33
	м реза								
			56,25	2,25	5400	216	81	0,01	1
7 Е27-66-5	Разогрев битумных эмульсий	0,190	88462,54	1769,34	16797	336	185	1,25	0
	т битумных эмульсий								
			207	605,7	39,30516	115	120	2,14	0
9 Е53-17-4	Ремонт поверхности кирпичных стенах с глубиной заделки в 1 кирпич площадью в одном месте более 1 м2	21	4038,05	276,31	84799	5803	33707	9,798	206
	м2 отремонтированной поверхности								
			1467,68	46,58	30821,28	978	106	0,274	6
10 Е69-16-3	Приготовление цементного раствора в построечных условиях	44,6908	2820,73	607,85	126061	27165	92933	16,077	718
	м3 раствора								
			2212,88	97,65	98895,3775	4364	90	0,667	30
					1547706	**97256**	**323736**	**58,91254**	**1975**
					323736				
					112287				
					1983729				
					28566				
					19837				
					7935				
					2040067				

Всего прямые затраты	**4407412**	**134172**	**437575**	**75**	**2568**
Накладные расходы, тенге	437575				
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	290699				
Всего	**5153647**				
Временные здания и сооружения (1,8 %)	74213				
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	51536				
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	20615				
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	**5300010**				
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	**12665314,81**				
Налог (2 %)	253306,2961				
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	**5019283,92**				
Ценовая скидка, 25,273464109%	1268546,92				
Всего с учетом ценовой скидки	**3750737**				
НДС (12 %)	450088				
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	**4200825,44**				

Заказчик:

Государственное учреждение "Средняя общеобразовательная школа имени Исы Байзакова"

Директор _____ **Тельгузинова Н.К.**

М.П.

ТОО «СтройСервисГарант»

Директор _____ **Ташимов М.М.**

М.П.

Подрядчик:

ТОО "СанЖанАйс-Павлодар"

Директор _____ **Мусаипов А.Ж.**

М.П.