Форма 2В

Заказчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Кокше-НП"
БИН 030640000640, Акмолинская область, Зерендинский район, с.Караозек, ТАУЕЛСИЗДИК, 1, тел 87774747649
Субподрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Алтын Астык Казахстан"
БИН 020940005155, Акмолинская область, Кокшетау Г.А., г. Кокшетау, ул. О. Куанышева, д. 198/36
Стройка: Капитальный ремонт детского отделения КГП на ПХВ "Уалихановская ЦРБ" акимата СКО УЗ СКО по адресу: Северо-Казахстанская область, Уалихановский район, с.Кишкенеколь, улица Маликова, 100
Объект: Капитальный ремонт детского отделения КГП на ПХВ "Уалихановская ЦРБ"

Акт выполненных работ №1
за июль 2019 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2017 с учетом прогнозируемого уровня инфляции на 2018 год

N п/п	N по смете	Шифр и № позиции норматива	Наименование работ и затрат, единица измерения	Коли-чество	Стоимость ед, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Стоимость ед, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / ЗП рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Экспл. машин / в т.ч. ЗП машинистов	Накладные расходы: тенге / %	Затраты труда, чел.-ч, рабочих-строителей: рабочих, обслуживаю-щих машины: на един.	всего
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Локальная смета 2-1-1 - Архитектурно-строительная часть									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
1	1	12-060101-0901 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в каменных стенах. Демонтаж с отбивкой штукатурки в откосах	1	1479,74	77,00	1480	77	933	1,96	2
			шт.		1402,73	34,12	1403	34	59,1	0,04	--
2	2	12-060101-0904 РСНБ РК 2015	Коробки дверные в деревянных стенах каркасных и в перегородках. Демонтаж	26	541,65	--	14083	--	9130	0,76	20
			шт.		541,65	--	14083	--	59,1	--	--
3	3	12-060101-1001 РСНБ РК 2015	Полотна дверные. Снятие	51,87	257,28	--	13345	--	8651	0,36	19
			м2		257,28	--	13345	--	59,1	--	--
4	4	12-060101-0202 РСНБ РК 2015 прим	Витражи деревянные остекленные. Снятие	98,82	342,90	12,95	33885	1280	1220	0,46	46
			м2		329,95	7,08	32606	700	--	0,01	1
5	5	12-070101-0102 РСНБ РК 2015	Полы. Разборка оснований покрытия: лаг из досок и брусков	370,7	53,41	--	19798	--	12835	0,08	28
			м2		53,41	--	19798	--	59,1	--	--
6	6	12-070101-0201 РСНБ РК 2015	Полы дощатые. Разборка покрытия	370,7	245,94	11,98	91170	4439	57871	0,34	125
			м2		233,96	6,55	86730	2427	59,1	0,01	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
7	7	12-070101-0205 РСНБ РК 2015	Полы из линолеума и релина. Разборка покрытия	370,7	81,12	1,81	30072	671	19308	0,11	42
			м2		79,31	0,99	29401	367	59,1	--	--
8	8	12-070101-0207 РСНБ РК 2015	Полы из керамических плиток. Разборка покрытия	40,28	551,86	20,05	22229	808	14186	0,70	28
			м2		531,81	10,96	21421	441	59,1	0,01	1
9	9	12-030101-0201 РСНБ РК 2015	Стены из кирпича простые. Разборка каменной кладки	1,73	17714,21	3155,41	30646	5459	17971	21,24	37
			м3 кладки		14558,79	1366,00	25187	2363	59,1	1,54	3
10	10	12-120104-0501 РСНБ РК 2015	Стены и потолки. Очистка вручную от краски известковой с земли и лесов	1440,35	123,94	--	178524	--	115733	0,18	256
			м2		123,94	--	178524	--	59,1	--	--
11	11	12-130103-0105 РСНБ РК 2015	Облицовка стен из плит керамических глазурованных. Разборка	254,24	558,82	36,68	142074	9327	89001	0,74	189
			м2 облицовки		522,14	16,76	132748	4260	59,1	0,02	5
			РАЗДЕЛ 2.Проемы								
12	12	12-030101-1901 РСНБ РК 2015	Участки стен отдельные и проемы простые. Кладка и заделка кирпичом	0,67	27239,53	1331,80	18250	892	2523	5,63	4
			м3 кладки		4212,93	335,14	2823	225	59,1	0,39	--
			РАЗДЕЛ 5.Полы								
			Тип пола 1								
13	32	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	249,45	773,56	23,30	192965	5813	54541	0,41	102
			м2 стяжки		290,33	12,08	72422	3014	60,9	0,01	3
14	33	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	249,45	262,64	25,20	65515	6285	41655	0,30	74
			м2 изолируемой поверхности		237,44	12,24	59230	3053	60,9	0,01	3
15	34	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	7,70801	12673,60	--	97688	--	3517	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
16	35	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	249,45	838,56	23,35	209178	5824	67713	0,52	129
			м2 стяжки		370,31	12,08	92373	3014	60,9	0,01	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
17	36	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	249,45	948,35	31,69	236567	7905	15591	0,04	10
			м2 стяжки		28,97	15,98	7226	3987	60,9	--	1
					Тип пола 2						
18	38	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	134,83	773,56	23,30	104299	3142	29480	0,41	55
			м2 стяжки		290,33	12,08	39145	1629	60,9	0,01	2
19	39	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	134,83	262,64	25,20	35412	3397	22515	0,30	40
			м2 изолируемой поверхности		237,44	12,24	32014	1650	60,9	0,01	2
20	40	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	4,16625	12673,60	--	52801	--	1901	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--
21	41	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	134,83	838,56	23,35	113063	3148	36599	0,52	70
			м2 стяжки		370,31	12,08	49929	1629	60,9	0,01	2
22	42	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	134,83	948,35	31,69	127867	4273	8427	0,04	5
			м2 стяжки		28,97	15,98	3906	2155	60,9	--	--
					Тип пола 3						
23	44	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	26,19	773,56	23,30	20260	610	5726	0,41	11
			м2 стяжки		290,33	12,08	7604	316	60,9	0,01	--
24	45	11-110101-0901 РСНБ РК 2015	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	26,19	262,64	25,20	6878	660	4373	0,30	8
			м2 изолируемой поверхности		237,44	12,24	6219	321	60,9	0,01	--
25	46	21-110401-0103 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-35 ГОСТ 15588-2014	0,80927	12673,60	--	10256	--	369	--	--
			м3		--	--	--	--	--	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
26	47	11-110101-1105 РСНБ РК 2015	Стяжки легкобетонные толщиной 20 мм. Устройство	26,19	838,56	23,35	21962	612	7109	0,52	14
			м2 стяжки		370,31	12,08	9698	316	60,9	0,01	--
27	48	11-110101-1106 РСНБ РК 2015 К=8	Стяжки легкобетонные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1105	26,19	948,35	31,69	24837	830	1637	0,04	1
			м2 стяжки		28,97	15,98	759	419	60,9	--	--
28	49	11-110101-0401 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство первого слоя	26,19	1105,14	61,20	28944	1603	9158	0,48	13
			м2 изолируемой поверхности		481,10	10,05	12600	263	60,9	0,01	--
29	50	11-110101-0402 РСНБ РК 2015	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике. Устройство последующего слоя	26,19	720,53	30,52	18871	799	5571	0,29	8
			м2 изолируемой поверхности		290,28	5,73	7602	150	60,9	0,01	--
30	51	11-110101-1101 РСНБ РК 2015	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	26,19	773,56	23,30	20260	610	5726	0,41	11
			м2 стяжки		290,33	12,08	7604	316	60,9	0,01	--
31	52	11-110101-1102 РСНБ РК 2015 К=2	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	26,19	244,54	7,92	6405	207	415	0,01	--
			м2 стяжки		7,18	4,00	188	105	60,9	--	--
			РАЗДЕЛ 8.Вывоз мусора								
32	72	41-020101-1010 РСНБ РК 2015 в ценах IV квартала 2017 года	Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 7,5 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 10 км	23,35	413,07	--	9645	--	347	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
33	73	41-310104-0501 РСНБ РК 2015	Мусор строительный. Погрузка	23,35	73,00	--	1705	--	61	--	--
			т		--	--	--	--	--	--	--
		Локальная смета 2-1-2 - Водопровод и канализация									
			РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы								
34	1	12-150101-0101 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм. Разборка	142	284,54	1,96	40404	278	23666	0,35	49
			м трубопроводов		257,14	0,76	36513	108	59,1	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
35	2	12-150101-0201 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 50 мм. Разборка	74	521,48	2,23	38589	165	24762	0,69	51
			м трубопровода с фасонными частями		519,25	1,22	38424	90	59,1	--	--
36	3	12-150101-0202 РСНБ РК 2015	Трубопроводы из чугунных канализационных труб диаметром 100 мм. Разборка	36,5	648,23	4,46	23660	163	15166	0,85	31
			м трубопровода с фасонными частями		643,78	2,44	23498	89	59,1	--	--
РАЗДЕЛ 2.Водопровод хозяйственно-питьевой (выше отм. 0.000) и оборудование											
37	4	11-160501-0202 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 25 мм. Прокладка	42	1846,25	243,12	77543	10211	39055	1,48	62
			м трубопровода		1313,85	80,59	55182	3385	60,4	0,08	4
38	5	11-160501-0201 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа, наружный диаметр до 20 мм. Прокладка	84	2249,50	394,04	188958	33099	100492	1,89	158
			м трубопровода		1670,32	130,25	140307	10941	60,4	0,14	11
39	6	23-020401-3503 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 25 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	53	8,21	--	435	--	14	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
40	7	23-020401-3502 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Опора полипропиленовая PP-R одинарная (клипса) DN 20 СТ РК ГОСТ Р 52134-2010	85	7,29	--	620	--	20	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
РАЗДЕЛ 4.Канализация											
41	33	11-160501-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	86	739,61	0,85	63606	73	29831	0,58	50
			м трубопровода		517,21	0,29	44480	25	60,4	--	--
42	34	11-160501-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 6	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	20	1167,16	2,06	23343	41	6956	0,56	11
			м трубопровода		495,96	0,66	9919	13	60,4	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
43	35	11-220201-0103 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1	Трубы водопроводные чугунные напорные раструбные, диаметр 100 мм. Укладка при заделке раструбов асбестоцементом /в земле на выпуске/	0,0165	4046472,35	11294,04	66767	186	5079	330,00	5
			км трубопровода		270659,40	3645,77	4466	60	62,1	3,56	--
44	36	23-020601-0803 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 100	2	716,75	--	1434	--	47	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
45	37	23-020601-0801 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Ревизия канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, с крышкой DN 50	1	335,03	--	335	--	11	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
46	38	23-020601-0903 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100	4	115,73	--	463	--	15	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
47	39	23-020601-0901 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 50	8	42,84	--	343	--	11	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
48	40	23-020601-1101 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Крестовина канализационная ПВХ 45° с уплотнительной резинкой, DN 50	2	261,53	--	523	--	17	--	--
			шт.		--	--	--	--	--	--	--
Локальная смета 2-1-4 - Электроосвещение и электрооборудование											
РАЗДЕЛ 1.Демонтажные работы											
49	1	12-170101-2601 РСНБ РК 2015	Электрощитков навесных.Демонтаж	2	1037,21	--	2074	--	1345	1,21	2
			шт.		1037,21	--	2074	--	59,1	--	--
50	2	12-170101-0705 РСНБ РК 2015	Светильники для люминесцентных ламп. Демонтаж	79	129,13	1,11	10201	88	6589	0,18	14
			шт.		128,02	0,61	10113	48	59,1	--	--
51	3	12-170101-0701 РСНБ РК 2015	Выключатели и розетки. Демонтаж	96	40,67	--	3904	--	2531	0,06	6
			шт.		40,67	--	3904	--	59,1	--	--
РАЗДЕЛ 5.Провода, кабель и трубы											
52	46	13-080206-2001 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка	1212	199,33	6,32	241593	7662	73043	0,14	170
			м		117,52	2,21	142434	2682	42,8	--	3

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
53	47	23-010504-0102 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 20 мм	1184	25,56	--	30263	--	1089	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
54	48	23-010504-0103 РСНБ РК 2015	Трубы гибкие гофрированные из ПВХ диаметром 25 мм	28	39,86	--	1116	--	40	--	--
			м		--	--	--	--	--	--	--
55	49	13-080206-2201 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	1184	59,35	0,56	70273	669	24670	0,05	59
			м		41,97	0,20	49694	238	42,8	--	--
56	50	13-080206-2202 РСНБ РК 2015	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание первого в проложенные трубы и металлические рукава	28	69,81	1,13	1955	32	701	0,06	2
			м		50,37	0,40	1410	11	42,8	--	--
57	51	13-080206-2209 РСНБ РК 2015 прим	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2. Затягивание каждого последующего в проложенные трубы и металлические рукава	72	33,18	0,56	2389	41	628	0,02	1
			м		16,79	0,20	1209	14	42,8	--	--
58	52	23-060144-0303 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 2х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,164	94253,93	--	15458	--	556	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
59	53	23-060144-0503 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,455	139768,53	--	63595	--	2289	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
60	54	23-060144-0703 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 4х1,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,12	210251,08	--	25230	--	908	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
61	55	23-060144-0504 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 3х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,445	224711,06	--	99996	--	3600	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
62	56	23-060144-0902 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,04	394568,46	--	15783	--	568	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--
63	57	23-060144-0904 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 5х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	855547,55	--	25666	--	924	--	--

1		2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
64	58	23-060144-0104 РСНБ РК 2015 в ценах IV	Кабели силовые, не распространяющие горение ВВГнг 1х2,5 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	0,03	88026,71	--	2641	--	95	--	--
			км		--	--	--	--	--	--	--

Всего прямые затраты **3 140 094** **2 018**

47

Итого в текущих ценах на 2018 год, k=1,0599383 **3 328 306**

НДС (12 %) 399 397

Всего по акту с учетом НДС **3 727 703**

сдал

Субподрядчик:
ТОО «Алтын Астык Казахстан»
Сагинбаев Ж. А. _____

Принял (Заказчик)

ТОО "Кокше-НП"
БИН 030640000640

Директор _____ **Искаков Л. Д.**