Заказчик: Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"

Тех.надзор: ТОО "Шебер Құрылысшы"

Наименование строительства и его адрес: «Строительство парковки в мкр. Берекс г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области»

СПРАВКА №1 от 09.08.2024 года
о стоимости выполненных работ и затрат за август месяц 2024 года

Код		Договор		Источник		Организационно-правовая	
заказчика	подрядчика	номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№72	03.07.2024				
		№1	06.08 2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном уровне цен	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство парковки в мкр. Береке г Кульсары Жылыойского района. Атырауской области	13 199 929,83	11 785 651,63							1 414 278,20	13 199 929,83
Итого к оплате:	13 199 929,83	11 785 651,63							1 414 278,20	13 199 929,83

Заказчик:

ГУ "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Руководитель _____ **Бозжигитов Б. Е**

Технический надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Куанышкалиев А. К.**

Подрядчик:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жанибеков Т.З.**

Форма 2

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"
Подрядчик: ТОО "Prof-Facade"
Тех.надзор ТОО "Шебер Құрылысшы"
Договор: Доп.соглашение №1 от 06.08.2024 г. к договору №72 от 2024-07-03
Наименование стройки - «Строительство парковки в мкр. Береке г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области»

А К Т

приемки выполненных работ №1

за август месяц 2024 г.

на «Строительство парковки в мкр. Береке г Кульсары Жылыойского района, Атырауской области»

Составлен(а) в текущих ценах на 3 квартал 2023

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
РАЗДЕЛ 1.Асфальтобетонное покрытие												
1	211-601-0101 РСНБ РК 2022	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	172,66		10758,00	–	1857476	–	1857476	–	2006074
		СП - 8%				–	–	–	–		148598	
2	211-201-0606 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м³	177,66		10388,00	–	1845532	–	1845532	–	1993175
		СП - 8%				–	–	–	–		147643	
3	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	14,1		11990,00	–	169059	–	169059	–	182584
		СП - 8%				–	–	–	–		13525	
4	255-101-0101 РСНБ РК 2022	Камни бетонные бортовые М-300	м³	7,875		73235,00	–	576726	–	576726	–	622864
		СП - 8%				–	–	–	–		46138	
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					4448793	–	4448793	–	4804697
								–	–	–	355904	
Стоимость общестроительных работ			Тенге					4448793				
Стоимость материалов и конструкций			Тенге					4448793				
Сметная прибыль			Тенге					355904				
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ			Тенге					4804697				
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге					4804697				
РАЗДЕЛ 2. Электрооборудование												
5	Прайс лист	Ящик управления освещением ЯУО 9602-3274 16А ;5 отходящих; фотореле/ручной;IP54 IEK	шт	1		76794,43	–	76794	–		–	76794
ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге					76794	–	–	–	76794
								–	–	76794	–	
Стоимость оборудования			Тенге					76794				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ВСЕГО, Стоимость оборудования	Тенге				76794				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				76794				
		РАЗДЕЛ 3.Кабельно проводниковая продукция									
6	243-116-0905 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х10 (ок)-0,66	км	0,9	3731389,00	–	3358250	–	3358250	–	3626910
		СП - 8%			–	–	–	–		268660	
7	243-116-0903 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 5х4,0 (ок)-0,66	км	0,2	1749888,00	–	349978	–	349978	–	377976
		СП - 8%			–	–	–	–		27998	
8	243-116-0502 РСНБ РК 2022	Кабель силовой число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВБбШв 3х2,5 (ок)-0,66	км	0,2	825805,00	–	165161	–	165161	–	178374
		СП - 8%			–	–	–	–		13213	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				3873389	–	3873389	–	4183260
							–	–	–	309871	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				3873389				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				3873389				
		Сметная прибыль	Тенге				309871				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				4183260				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				4183260				
		РАЗДЕЛ 4.Осветительные приборы и материалы									
9	247-306-0103 РСНБ РК 2022	Стойка стальная оцинкованная, граненая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГКФ 6-3 70/136-А высотой 6000 мм, диаметром 70/136 мм, тип фланца А	шт.	7	65668,00	–	459676	–	459676	–	496450
		СП - 8%			–	–	–	–		36774	
10	247-306-0922 СпрСЦ 06.2023	Фундамент закладной анкерный ЗФ-160-М16-1120-4 (ЗФ1)	шт.	7	9774,00	–	68418	–	68418	–	73891
		СП - 8%			–	–	–	–		5473	
11	247-306-0305 РСНБ РК 2022	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/15-0,96 высотой 960 мм, длина вылета 1500 мм, угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	7	11173,00	–	78211	–	78211	–	84468
		СП - 8%			–	–	–	–		6257	
12	247-103-2704 РСНБ РК 2022	Светильник уличный светодиодный, типа ДКУ 01-56х2-001 У1х, мощность 125 Вт, IP 66	шт.	7	82314,00	–	576198	–	576198	–	622294
		СП - 8%			–	–	–	–		46096	
13	261-404-0530 РСНБ РК 2022	Схемы ответвительные	100 шт.	0,21	5671,00	–	1191	–	1191	–	1286
		СП - 8%			–	–	–	–		95	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1183694	–	1183694	–	1278389
							–	–	–	94695	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				1183694				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				1183694				
		Сметная прибыль	Тенге				94695				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				1278389				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 4	Тенге				1278389				
		РАЗДЕЛ 5.Монтажные работы									
14	249-101-0507 РСНБ РК 2022	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,9 м	м	100	235,00	–	23500	–	23500	–	25380
		СП - 8%			–	–	–	–		1880	
15	249-102-0101 РСНБ РК 2022	Плита закрытия кабели типа ПЗК из полимерпесчаной композиции	$м^3$	86,4	5331,00	–	460598	–	460598	–	497446
		СП - 8%			–	–	–	–		36848	
16	241-101-0306 РСНБ РК 2022	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 50х3,0 мм	м	14	3545,00	–	49630	–	49630	–	53600
		СП - 8%			–	–	–	–		3970	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				533728	–	533728	–	576426
							–	–	–	42698	
		Стоимость общестроительных работ	Тенге				533728				
		Стоимость материалов и конструкций	Тенге				533728				
		Сметная прибыль	Тенге				42698				
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ	Тенге				576426				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 5	Тенге				576426				
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								10919566
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						10039604		
		- Оборудования, инвентаря	Тенге						76794		
		- Сметная прибыль	Тенге							803168	
		Итого по смете:					10 919 566,00				
		Временные здания и сооружения 1,3-0,8%					113 563,49				
		Итого:					11 033 129,49				
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ связанные с климатическими условиями температурной зоны стройки 1,02%					112 537,92				
		Итого:					11 145 667,41				
		Непредвиденные работы и затраты-2%					222 913,35				
		Итого:					11 368 580,76				
		В текущих ценах на 2023 К=1,079					12 026 175,13				
		Понижающий К=0,98					11 785 651,63				
		Налог на добавленную стоимость 2024 г 12%					13 199 929,83				
		Итого по АКТУ					13 199 929,83				

ЗАКАЗЧИК:
Государственное учреждение "Отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта, автомобильных дорог и жилищной инспекции Жылыойского района"

Руководитель _____ **Божигитов Б. Е**

Тех.надзор:

ТОО "Шебер Құрылысшы"

Эксперт _____ **Кунышкалиев А. К**

ПОДРЯДЧИК:

ТОО "Prof-Facade"

Директор _____ **Жаимбетов Т.З.**