Заказчик: **ТОО "Dim Nur company"**

Форма № КС-3

БИН/ИИН 120 140 021 575

Подрядчик: **ТОО "BAYTIK GROUP"**

БИН /ИИН 190 540 033 070

Наименование строительства и его адрес: **Строительство инфраструктуры школы на 600 мест в селе Аксу, Аксукентского сельского округа Сайрамского района (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, телефонизация)**

СПРАВКА

о стоимости выполненных работ и затрат
за март месяц 2025 года

Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
Номер	Дата	Наименование	код	Наименование	код
1/2025	05.01.2025				

Наименование объектов и комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге)							налог на добавленную стоимость	За отчетный месяц
	С начала строительства по отчетный месяц, включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г.	дополнительные затраты			
			в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие доп. расходы		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство инфраструктуры школы на 600 мест в селе Аксу, Аксукентского сельского округа Сайрамского района (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, телефонизация)	6 251 598	5 581 784						669 814	6 251 598,00
Итого к оплате									**6 251 598,00**

Заказчик
ТОО "Dim Nur company"
Директор:

_____ **Маханбетова М.А**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Подрядчик
ТОО "BAYTIK GROUP"
Директор:

_____ **Бердібаев Д.М**
(должность, Ф.И.О., подпись)

Наименование стройки -«Строительство инфраструктуры школы на 600 мест в селе Аксу, Аксукентского сельского округа Сайрамского района (водоснабжение, газоснабжение, электроснабжение, телефонизация)»

АКТ №1
ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
за март 2025 г.

ЗАКАЗЧИК: ТОО "Dim Nur company"

ПОДРЯДЧИК: ТОО "BAYTIK GROUP"

ДОГОВОР: 1/2025 от 05.01.2025 года

Составлен(а) в текущих ценах 4 квартала 2023 года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с накладными расходами и сметной прибылью, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		РАЗДЕЛ 1. Газопровод среднего давления Г2									
1	Прайс лист	Кран шаровый PE100 SDR 11 Д63	шт	1	34 822,77	–	34823	–	34823	–	34823
					–	–	–	–		–	
2	Прайс лист	Телескопический удлинитель для кранов	шт	1	21 495,54	–	21496	–	21496	–	21496
					–	–	–	–		–	
3	Прайс лист	ГАЗ ВХОД ЗАПРЕЩЕН	шт	1	6 878,57	–	6879	–	6879	–	6879
					–	–	–	–		–	
4	Прайс лист	Огнеопасно ГАЗ	шт	1	6 878,57	–	6879	–	6879	–	6879
					–	–	–	–		–	
5	Прайс лист	Запрещается пользоваться открытым огнём и курить	шт	1	6 878,57	–	6879	–	6879	–	6879
					–	–	–	–		–	
6	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,01	1 301 794	439 550	13018	4395	–	–	13018
					862 244	110 810	8622	1108		–	
7	С1241-202-0210 241-202-0210 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива PE 100 ГАЗ SDR 11 СТ РК ГОСТ Р 50838-2011 размерами 63х5,8 мм	м	10,1	1 272	–	12847	–	12847	–	12847
					–	–	–	–		–	
8	У6121-0105-0403 6121-0105-0403 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0,012	1 301 794	439 550	15622	5275	–	–	15622

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					862 244	110 810	10347	1330		--	
9	С1241-201-0613 241-201-0613 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х6,6 мм	м	12,12	2 466	--	29888	--	29888	--	29888
					--	--	--	--		--	
		Отвод									
10	У6121-0401-0201 6121-0401-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: отводы, колени, патрубки, переходы	шт.	12	4 189	2 090	50268	25080	--	--	50268
					2 099	509	25188	6108		--	
11	С1241-208-0802 241-208-0802 РСНБ РК 2022	Отвод полиэтиленовый сварной от 15° до 30° ПЭ 100 SDR 11 PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	4 144	--	24864	--	24864	--	24864
					--	--	--	--		--	
12	С1241-211-0606 241-211-0606 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 63 мм	шт.	6	1 314	--	7884	--	7884	--	7884
					--	--	--	--		--	
13	У6121-0401-0202 6121-0401-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Установка фасонных частей полиэтиленовых: тройники	шт.	3	6 177	3 079	18531	9237	--	--	18531
					3 098	750	9294	2250		--	
14	С1241-211-0612 241-211-0612 РСНБ РК 2022	Муфта полиэтиленовая электросварная ПЭ 100 SDR 11, PN 16 диаметром 160 мм	шт.	2	6 537	--	13074	--	13074	--	13074
					--	--	--	--		--	
15	С1241-209-1615 241-209-1615 РСНБ РК 2022	Тройник полиэтиленовый электросварной переходной 90° ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 160х63х160 мм	шт.	1	18 301	--	18301	--	18301	--	18301
					--	--	--	--		--	
16	С1211-203-0102 211-203-0102 РСНБ РК 2022	Щебень шлаковый для дорожного строительства ГОСТ 3344-83 фракция 10-20 мм	$м^3$	4	2 394	--	9576	--	9576	--	9576
					--	--	--	--		--	
17	Е11-250127-0101 1125-0127-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание воздухом от передвижных компрессорных установок на давление до 6 МПа	км трубопровода	0,606	2 771 776	1 896 156	1679696	1149070	4988	--	1679696
					867 389	416 431	525638	252357		--	
		РАЗДЕЛ 2. Сети 10кВ									
18	Е11-330202-101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	6	25 279	9 757	151674	58542	5550	--	151674
					14 597	3 118	87582	18708		--	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С1225-204-0309 225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	6	75 559 --	-- --	453354 --	-- --	453354	-- --	453354
20	Е11-330204-0206 1133-0204-0206 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,25	525 914 275 923	245 140 61 037	131478 68981	61285 15259	1212	-- --	131478
21	С1243-701-0504 243-701-0504 РСНБ РК 2022	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х70-20	км	0,75	582 821 --	-- --	437116 --	-- --	437116	-- --	437116
22	С1252-207-0536 252-207-0536 РСНБ РК 2022	Траверс типа ТМ-11, оцинкованный, из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	30 634 --	-- --	153170 --	-- --	153170	-- --	153170
23	С1252-207-3925 252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1, оцинкованный, Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	5	12 290 --	-- --	61450 --	-- --	61450	-- --	61450
24	Е11-330208-0103 1133-0208-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Разъединители. Установка с помощью механизмов	комплект	1	54 496 43 060	11 225 3 441	54496 43060	11225 3441	211	-- --	54496
25	С1252-102-0226 252-102-0226 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой фарфоровый на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШФ 20-Г1 (без колпачка)	шт.	15	3 622 --	-- --	54330 --	-- --	54330	-- --	54330
26	С1252-207-2101 252-207-2101 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа ВС-35/50.1	шт.	30	505 --	-- --	15150 --	-- --	15150	-- --	15150
27	У6124-0203-0202 6124-0203-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали полосовой, сечение 160 мм2	м	60	1 346 740	56 14	80760 44400	3360 840	33000	-- --	80760
28	У6124-0203-0201 6124-0203-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж заземлителей горизонтальных из стали круглой, диаметр 12 мм	м	50	1 200	39	60000	1950	15750	--	60000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					846	9	42300	450		--	
29	С1252-207-1190 252-207-1190 СпрСЦ 09.2023	Зажим анкерный РА 450	шт.	10	4 340	--	43400	--	43400	--	43400
					--	--	--	--		--	
30	С1252-202-0103 252-202-0103 РСНБ РК 2022	Зажим поддерживающий глухой типа ПГ-3-10	шт.	6	5 138	--	30828	--	30828	--	30828
					--	--	--	--		--	
31	Е11-090305-0301 1109-0305-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 32	Конструкции опорные для крепления трубопроводов внутри зданий и сооружений массой до 0,1 т /подставка /. Монтаж	т конструкций	0,0264	392 396	12 547	10359	331	391	--	10359
					365 038	852	9637	22		--	
32	С1222-525-0201 222-525-0201 РСНБ РК 2022	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,0264	1 103 584	--	29135	--	29135	--	29135
					--	--	--	--		--	
33	У14-11203-801 1401-1203-0801 РСНБ РК 2022	Кабель силовой длиной до 500 м, напряжением до 10 кВ. Испытание	испытание	3	31 014	--	93042	--	--	--	93042
					31 014	--	93042	--		--	
РАЗДЕЛ 3. Водоснабжения											
34	У6121-0105-0102 6121-0105-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов из полиэтиленовых труб, диаметр 65 мм	км	0,008	1 134 123	193 089	9073	1544	11	--	9073
					939 736	47 933	7518	383		--	
35	С1241-201-0610 241-201-0610 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 63х3,8 мм	м	8	829	--	6632	--	6632	--	6632
					--	--	--	--		--	
36	Прайс лист	Фланцевый адаптор Poelsan Синий Д63х2	шт	1	5 491,68	--	5492	--	5492	--	5492
					--	--	--	--		--	
37	Прайс лист	Фланцевый адаптор Poelsan Синий Д50х2	шт	1	5 491,68	--	5492	--	5492	--	5492
					--	--	--	--		--	
38	У6121-0105-0406 6121-0105-0406 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 160 мм	км	0,012	1 525 796	547 252	18310	6567	--	--	18310
					978 544	129 602	11743	1555		--	
39	С1241-201-0616 241-201-0616 РСНБ РК 2022	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х9,5 мм	м	12,12	5 431	--	65824	--	65824	--	65824
					--	--	--	--		--	
РАЗДЕЛ 4. Сети связи											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	Е11-330202-101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	4	25 279	9 757	101116	39028	3700	--	101116
					14 597	3 118	58388	12472		--	
41	С1225-204-0301 225-204-0301 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ95-2	шт.	4	50 762	--	203048	--	203048	--	203048
					--	--	--	--		--	
42	С1252-207-1190 252-207-1190 СпрСЦ 09.2023	Зажим анкерный РА 450	шт.	8	4 340	--	34720	--	34720	--	34720
					--	--	--	--		--	
43	С1252-207-1802 252-207-1802 РСНБ РК 2022 прим	Лента крепления типа СОТ37 бандажная стальная	м	8	1 444	--	11552	--	11552	--	11552
					--	--	--	--		--	
44	С1252-207-2355 252-207-2355 СпрСЦ 09.2023	Крюк типа CF 16 бандажный	шт.	8	2 997	--	23976	--	23976	--	23976
					--	--	--	--		--	
45	Е11-221401-0301 1122-1401-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. вып. 28	Трубы диаметром 100 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	50,67	5 233	19	265156	962	28325	--	265156
					4 655	5	235869	253		--	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								4580631
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				1063894				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					1376964			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					316303			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						1895051		
		- Оборудование, инвентарь	Тенге						244722		
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:									4 580 631
		в том числе оборудование									
		в том числе СМР									4 580 631
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты) 7,1%									325 225
		Итого									4 905 855
		Сметная прибыль 5%									245 293
		Непредвиденные работы и затраты-3%									147 176
		Итого с оборудованием									-
		Итого									5 298 324
		В текущих ценах на 2024 год - 100 %, К=1,075									5 695 698
		Итого с понижающим К-0,98									5 581 784

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		НДС 12%									669 814
		Стоимость строительства									6 251 598

Заказчик:

Директор ТОО "Dim Nur company"

_____Маханбетова М.А

Подрядчик:

ТОО "BAYTIK GROUP"

_____Бердібаев Д.М