Приложение 1 к приказу Министра промышленности и строительства
Республики Казахстан от 13 мая 2024 года № 169

функция заказчика (застройщика) Форма
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Генподрядчик : **ТОО "NIYET construction"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "BAYTIK GROUP"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы, Кербулакского района**

(наименование, адрес)

Объект : **04-01 Электроснабжение. Наружные сети. 05-01.Наружные сети связи. 06-01 Наружный водопровод и канализация**

(наименование)

Договор субподряда (контракт) **№9 от 01.07.2024 г.**

Акт выполненных работ

за **ноябрь 2024** **(месяц, год)**

Составлен (а) 2024.3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Смета: электроснабжения [04-01]									
1	1	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2.** *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	0.2	8,300.0 8,300.0	0.0 0.0	1,660.0 1,660.0	0.0 0.0			1,660.0
2	2	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 2**	м³	1.7	3,609.0 3,609.0	0.0 0.0	6,135.0 6,135.0	0.0 0.0			6,135.0
3	3	6101-0108-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	**Устройство отмостки из гпс**	м³	0.6	8,436.0 3,510.0	4,921.0 1,487.0	5,062.0 2,106.0	2,952.0 892.0	3.0		5,062.0
4	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	**Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014**	м³	1.15	1,536.0		1,766.0		1,766.0		1,766.0
5	5	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	1	51,977.0 28,436.0	22,619.0 7,185.0	51,977.0 28,436.0	22,619.0 7,185.0	922.0		51,977.0
6	6	1133-0204-0201 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов до 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	0.03	368,701.0 220,105.0	145,549.0 37,816.0	11,061.0 6,603.0	4,366.0 1,134.0	92.0		11,061.0
7	7	243-701-0502 *РСНБ РК 2022*	**Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015, марки СИП-3 1х35-20**	м	100	362.0		36,200.0		36,200.0		36,200.0
8	8	225-204-0312 *РСНБ РК 2022*	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-5А**	шт.	2	71,211.0		142,422.0		142,422.0		142,422.0
9	9	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	**Траверс типа SH188, одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз**	шт.	1	251,617.0		251,617.0		251,617.0		251,617.0
10	10	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	4	1,397.0 940.0	49.0 12.0	5,588.0 3,760.0	196.0 48.0	1,632.0		5,588.0

11	11	252-207-0243 *РСНБ РК 2022*	Крепление подкоса У52	шт.	2	9,014.0		18,028.0		18,028.0		18,028.0
12	12	252-207-2107 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа СО35	шт.	8	1,038.0		8,304.0		8,304.0		8,304.0
13	13	252-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SDI37	шт.	4	16,899.0		67,596.0		67,596.0		67,596.0
14	14	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14,295.0		42,885.0		42,885.0		42,885.0
15	15	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	6	2,421.0		14,526.0		14,526.0		14,526.0
16	16	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	33,138.0		99,414.0		99,414.0		99,414.0
17	17	252-207-2406 *СпрСЦ 03.2024*	Гайка крюкообразная A-SLC.NH.20.02 (для M20)	шт.	2	5,425.0		10,850.0		10,850.0		10,850.0
18	18	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	4.4	11,894.0 3,510.0	4,921.0 1,487.0	52,334.0 15,444.0	21,653.0 6,543.0	15,237.0		52,334.0
19	19	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	2	12,004.0 4,342.0	5,850.0 1,133.0	24,008.0 8,684.0	11,700.0 2,266.0	3,624.0		24,008.0
20	20	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	1.63	58,551.0		95,438.0		95,438.0		95,438.0
21	21	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	24	1,493.0 731.0	54.0 14.0	35,832.0 17,544.0	1,296.0 336.0	16,992.0		35,832.0
22	22	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9,720.0 4,700.0	445.0 121.0	77,760.0 37,600.0	3,560.0 968.0	36,600.0		77,760.0
23	23	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	9.0432	10,898.0 10,898.0	0.0 0.0	98,553.0 98,553.0	0.0 0.0			98,553.0
24	24	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	$м^2$ покрытия	1.73328	4,199.0 1,054.0	406.0 99.0	7,278.0 1,827.0	704.0 172.0	4,747.0		7,278.0
25	25	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	$м^3$	0.9	56,790.0 22,046.0	2,723.0 535.0	51,111.0 19,841.0	2,451.0 482.0	28,818.0		51,111.0
26	26	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	$м^2$ поверхности	9.0432	4,097.0 1,122.0	40.0 5.0	37,050.0 10,146.0	362.0 45.0	26,542.0		37,050.0
27	27	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки из труб массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.3356	384,662.0 363,738.0	10,182.0 848.0	129,093.0 122,070.0	3,417.0 285.0	3,606.0		129,093.0
28	28	241-102-0162 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 89х4,0 мм	м	40	3,104.0		124,160.0		124,160.0		124,160.0
29	29	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	11.2	192.0 100.0	3.0 0.0	2,150.0 1,120.0	34.0 0.0	997.0		2,150.0
30	30	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	11.2	248.0 172.0	4.0 0.0	2,778.0 1,926.0	45.0 0.0	806.0		2,778.0
31	31	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0.53956	594,987.0 489,238.0	98,750.0 26,519.0	321,031.0 263,973.0	53,282.0 14,309.0	3,776.0		321,031.0
32	32	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0.53956	204,993.0 188,706.0	12,561.0 2,286.0	110,606.0 101,818.0	6,777.0 1,233.0	2,011.0		110,606.0
33	33	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.385	365,165.0		140,589.0		140,589.0		140,589.0
34	34	214-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Прокат листовой горячекатаный из низколегированной стали ГОСТ 19281-2014 толщиной от 4 до 12 мм		0.00508	352,680.0		1,792.0		1,792.0		1,792.0

				т								
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0.043	387,658.0		16,669.0		16,669.0		16,669.0
36	36	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	44	2,246.0		98,824.0		98,824.0		98,824.0
37	37	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	15.64724	248.0 172.0	4.0 0.0	3,881.0 2,691.0	63.0 0.0	1,127.0		3,881.0
38	38	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	15.64724	192.0 100.0	3.0 0.0	3,004.0 1,565.0	47.0 0.0	1,393.0		3,004.0
39	39	261-404-0563 *РСНБ РК 2022*	Замок КС-078-1 ГОСТ Р 51177-2017	шт.	1	126.0		126.0		126.0		126.0
40	40	6101-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Ямы для стоек и столбов. Копание вручную без креплений без откосов глубиной до 0,7 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	10.5504	10,898.0 10,898.0	0.0 0.0	114,978.0 114,978.0	0.0 0.0			114,978.0
41	41	6109-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м² покрытия	2.02216	4,199.0 1,054.0	406.0 99.0	8,491.0 2,131.0	821.0 200.0	5,539.0		8,491.0
42	42	6103-0101-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Фундаменты-столбы бетонные. Устройство	м³	0.7623	56,790.0 22,046.0	2,723.0 535.0	43,291.0 16,806.0	2,076.0 408.0	24,409.0		43,291.0
43	43	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10.5504	4,097.0 1,122.0	40.0 5.0	43,225.0 11,838.0	422.0 53.0	30,965.0		43,225.0
44	44	1109-0305-0301 *РСНБ РК 2022*	Стойки из труб и швеллера массой до 0,1 т. Монтаж	т конструкций	0.26504	384,662.0 363,738.0	10,182.0 848.0	101,951.0 96,405.0	2,699.0 225.0	2,847.0		101,951.0
45	45	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	35.6	2,043.0		72,731.0		72,731.0		72,731.0
46	46	214-203-0202 *РСНБ РК 2022*	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой сталиГОСТ 380-2005 № 12П-20П	т	0.0728	385,964.0		28,098.0		28,098.0		28,098.0
47	47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	9.9712	192.0 100.0	3.0 0.0	1,914.0 997.0	30.0 0.0	887.0		1,914.0
48	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	9.9712	248.0 172.0	4.0 0.0	2,473.0 1,715.0	40.0 0.0	718.0		2,473.0
49	49	6103-0701-0807 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 4кг . Установка	т	0.004452	982,249.0 978,532.0	3,717.0 1,135.0	4,373.0 4,356.0	16.0 5.0			4,373.0
50	50	1109-0701-0103 *РСНБ РК 2022*	Конструкции решетчатые (стойки, опоры, фермы и пр.). Изготовление	т конструкций	0.275625	594,987.0 489,238.0	98,750.0 26,519.0	163,993.0 134,846.0	27,218.0 7,309.0	1,929.0		163,993.0
51	51	1109-0606-0110 *РСНБ РК 2022*	Ограждение металлическое. Монтаж	т конструкций	0.275625	204,993.0 188,706.0	12,561.0 2,286.0	56,501.0 52,012.0	3,462.0 630.0	1,027.0		56,501.0
52	52	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0.23751	365,165.0		86,730.0		86,730.0		86,730.0
53	53	214-401-0108 *РСНБ РК 2022*	Сетка стальная плетеная одинарная без покрытия ГОСТ 5336-80 размерами 2 мм х 20 мм	м²	15.75	2,246.0		35,374.0		35,374.0		35,374.0
54	54	6103-0701-0809 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Детали закладные весом до 20 кг . Установка	т	0.0096	102,559.0 98,842.0	3,717.0 1,135.0	985.0 949.0	36.0 11.0			985.0
55	55	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	7.993125	248.0 172.0	4.0 0.0	1,982.0 1,375.0	32.0 0.0	576.0		1,982.0
56	56	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м²	7.993125	192.0 100.0	3.0 0.0	1,535.0 799.0	24.0 0.0	711.0		1,535.0
57	57	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручка РУ	шт	2	3,380.0		6,760.0		6,760.0		6,760.0

58	58	261-107-0997 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная	шт.	2	389.0		778.0		778.0		778.0
59	59	6110-0101-0512 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытия кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м² кровли	12	5,092.0 3,642.0	56.0 16.0	61,104.0 43,704.0	672.0 192.0	16,728.0		61,104.0
60	60	251-101-0239 *РСНБ РК 2022*	Знак информационный	шт.	1	3,642.0		3,642.0		3,642.0		3,642.0
61	61	1106-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	2.56	56,167.0 17,404.0	2,531.0 728.0	143,788.0 44,554.0	6,480.0 1,864.0	92,754.0		143,788.0
62	62	6124-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	12	1,493.0 731.0	54.0 14.0	17,916.0 8,772.0	648.0 168.0	8,496.0		17,916.0
63	63	6124-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм. Монтаж оборудования	шт.	8	9,720.0 4,700.0	445.0 121.0	77,760.0 37,600.0	3,560.0 968.0	36,600.0		77,760.0
64	64	1337-0101-0106 *РСНБ РК 2022*	Оборудование (Дизельная генераторная установка) массой 1,5 т. Монтаж на открытой площадке	шт.	1	237,725.0 170,348.0	29,902.0 7,484.0	237,725.0 170,348.0	29,902.0 7,484.0	37,475.0		237,725.0
66	66	6124-0101-1301 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Подстанция комплектная трансформаторная напряжением до 10 кВ с трансформатором мощностью до 400 КВ•А. Монтаж оборудования	подстанция	1	256,046.0 145,647.0	101,439.0 29,806.0	256,046.0 145,647.0	101,439.0 29,806.0	8,960.0		256,046.0
67	67	515-102-0407 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-100 кВА, мощность силового трансформатора 100 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - воздушный	шт.	1	2,416,184.0		2,416,184.0		2,416,184.0		2,416,184.0
68	68	515-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-100/6(10)/0,4 и герметичного исполнения с гофростенкой типа ТМГ-100/6(10)/0,4, номинальная мощность 100 кВА	шт.	1	1,331,403.0		1,331,403.0		1,331,403.0		1,331,403.0
69	69	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	м³ грунта	21.56	6,917.0 6,917.0	0.0 0.0	149,131.0 149,131.0	0.0 0.0			149,131.0
70	70	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	21.56	3,609.0 3,609.0	0.0 0.0	77,810.0 77,810.0	0.0 0.0			77,810.0
71	71	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м³	6.16	3,592.0		22,127.0		22,127.0		22,127.0
72	72	6124-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель в траншее один. Устройство постели	м кабеля	77	735.0 324.0	411.0 131.0	56,595.0 24,948.0	31,647.0 10,087.0			56,595.0
73	73	6124-0201-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 3 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	145	1,222.0 647.0	529.0 146.0	177,190.0 93,815.0	76,705.0 21,170.0	6,670.0		177,190.0
74	74	6124-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	109	959.0 539.0	346.0 91.0	104,531.0 58,751.0	37,714.0 9,919.0	8,066.0		104,531.0
75	75	243-113-0911 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х120 (ок)-1	м	145	4,834.0		700,930.0		700,930.0		700,930.0
76	76	6124-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Покрытие кабеля, проложенного в траншеях, лентой сигнальной	м	77	21.0 19.0	2.0 1.0	1,617.0 1,463.0	154.0 77.0			1,617.0
77	77	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	77	53.0		4,081.0		4,081.0		4,081.0
78	78	1320-0103-0109 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель трехполюсный на опоре с приводом ручным. Монтаж оборудования	шт.	1	152,629.0 131,434.0	20,995.0 6,152.0	152,629.0 131,434.0	20,995.0 6,152.0	200.0		152,629.0

79	79	515-201-0505 *СпрСЦ 03.2024*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10П/400 УХЛ1 с приводом ПРНЗ-10	комплект	1	167,495.0		167,495.0				167,495.0
										167,495.0		
80	80	1106-0301-0410 *РСНБ РК 2022*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0.10656	59,456.0	3,931.0	6,336.0	419.0	28.0		6,336.0
						55,261.0	1,201.0	5,889.0	128.0			
81	81	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400), диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0.10656	436,020.0		46,462.0		46,462.0		46,462.0
			ИТОГО: электроснабжения [04-01]									9,197,823.0
			Смета: Наружный водопровод и канализация [06-01]									
82	1	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м³	м³ грунта	205.9088	336.0	336.0	69,185.0	69,186.0			69,185.0
						0.0	68.0	0.0	14,002.0			
83	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Разработка грунта вручную в траншеях, глубина до 2 м без креплений с откосами, группа грунта 2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2.*	м³	6.3712	8,300.0	0.0	52,881.0	0.0			52,881.0
						8,300.0	0.0	52,881.0	0.0			
84	3	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	63.692	3,609.0	0.0	229,864.0	0.0			229,864.0
						3,609.0	0.0	229,864.0	0.0			
85	4	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	148.598	89.0	89.0	13,225.0	13,225.0			13,225.0
						0.0	22.0	0.0	3,269.0			
86	5	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	148.598	576.0	224.0	85,592.0	33,286.0			85,592.0
						352.0	70.0	52,306.0	10,402.0			
87	6	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	7.13	8,674.0	418.0	61,846.0	2,980.0	28,171.0		61,846.0
						4,305.0	94.0	30,695.0	670.0			
88	7	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм	км	0.078	1,310,768.0	451,270.0	102,240.0	35,199.0			102,240.0
						859,498.0	110,437.0	67,041.0	8,614.0			
89	8	241-201-0304 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения РЕ 100 SDR 9 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х3,6 мм	м	78.78	350.0		27,573.0		27,573.0		27,573.0
90	9	6121-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из стальных водопроводных труб с гидравлическим испытанием, диаметр труб 50 мм	км	0.0005	1,770,901.0	180,886.0	885.0	90.0	32.0		885.0
						1,525,226.0	50,392.0	763.0	25.0			
91	10	241-102-0117 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 32х3,0 мм	м	0.5	926.0		463.0		463.0		463.0
92	11	6121-0201-0119 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции на стальные трубопроводы, диаметр труб 50 мм	км	0.0005	2,396,163.0	48,874.0	1,198.0	24.0	743.0		1,198.0
						860,489.0	187.0	430.0	0.0			
93	12	6121-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Установка задвижек или клапанов обратных стальных, диаметр 50 мм	шт.	1	6,459.0	252.0	6,459.0	252.0	703.0		6,459.0
						5,504.0	80.0	5,504.0	80.0			
94	13	242-105-0104 *РСНБ РК 2022*	Задвижка латунная, муфтовая, клиновая, с вентилем, для воды и масла, Т до +120°С, PN 10 ГОСТ 5762-2002 DN 32	шт.	1	6,778.0		6,778.0		6,778.0		6,778.0
95	14	241-116-0305 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 16 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	2	1,547.0		3,094.0		3,094.0		3,094.0
96	15	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Трубопроводы диаметром 50 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.078	238,675.0	0.0	18,617.0	0.0	140.0		18,617.0
						236,886.0	0.0	18,477.0	0.0			
97	16	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	м³	2.64	73,018.0	25,187.0	192,768.0	66,494.0	14,414.0		192,768.0
						42,371.0	7,540.0	111,859.0	19,906.0			
98	17	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плиты днищ железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 ПН15	шт.	1	36,014.0		36,014.0		36,014.0		36,014.0

99	18	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КС15.9	шт.	2	25,133.0		50,266.0		50,266.0		50,266.0
100	19	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1, 2ПП15-1	шт.	1	47,470.0		47,470.0		47,470.0		47,470.0
101	20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7,044.0		7,044.0		7,044.0		7,044.0
102	21	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8,911.0		8,911.0		8,911.0		8,911.0
103	22	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23,555.0		23,555.0		23,555.0		23,555.0
104	23	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-2	т	0.03416	1,143,119.0		39,049.0		39,049.0		39,049.0
105	24	1308-0201-3701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта. Монтаж	шт.	1	4,711.0 3,344.0	0.0 0.0	4,711.0 3,344.0	0.0 0.0	1,367.0		4,711.0
106	25	251-102-0701 *РСНБ РК 2022*	Указатель пожарного гидранта	шт.	1	6,839.0		6,839.0		6,839.0		6,839.0
107	26	6121-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 100 мм	шт.	1	23,765.0 12,545.0	10,365.0 2,695.0	23,765.0 12,545.0	10,365.0 2,695.0	855.0		23,765.0
108	27	6101-0102-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	90.74059	336.0 0.0	336.0 68.0	30,489.0 0.0	30,488.0 6,170.0			30,489.0
109	28	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м^3 грунта	2.80641	8,300.0 8,300.0	0.0 0.0	23,293.0 23,293.0	0.0 0.0			23,293.0
110	29	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м^3 грунта	28.0641	3,609.0 3,609.0	0.0 0.0	101,283.0 101,283.0	0.0 0.0			101,283.0
111	30	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м^3 грунта	65.4829	89.0 0.0	89.0 22.0	5,828.0 0.0	5,828.0 1,441.0			5,828.0
112	31	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м^3 уплотненного грунта	65.4829	576.0 352.0	224.0 70.0	37,718.0 23,050.0	14,668.0 4,584.0			37,718.0
113	32	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство	м^3 основания	4.3745	8,674.0 4,305.0	418.0 94.0	37,944.0 18,832.0	1,828.0 411.0	17,284.0		37,944.0
114	33	6122-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 160 мм	м	67.3	454.0 356.0	49.0 15.0	30,554.0 23,959.0	3,298.0 1,010.0	3,298.0		30,554.0
115	34	241-204-2006 *РСНБ РК 2022*	Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 145 мм ГОСТ Р 54475-2011	м	68.646	2,355.0		161,661.0		161,661.0		161,661.0
116	35	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м^3	3.52	116,070.0 70,070.0	28,811.0 8,538.0	408,566.0 246,646.0	101,415.0 30,054.0	60,505.0		408,566.0
117	36	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	4	21,731.0		86,924.0		86,924.0		86,924.0
118	37	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	4	15,836.0		63,344.0		63,344.0		63,344.0
119	38	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19,236.0		19,236.0		19,236.0		19,236.0
120	39	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	4	26,162.0		104,648.0		104,648.0		104,648.0

121	40	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	3	7,044.0		21,132.0		21,132.0		21,132.0
122	41	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	м³ кладки	0.0768	31,939.0 25,415.0	5,085.0 963.0	2,453.0 1,952.0	391.0 74.0	111.0		2,453.0
123	42	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	4	23,555.0		94,220.0		94,220.0		94,220.0
124	43	222-506-0401 *РСНБ РК 2022*	Стремянка С-1	т	0.05536	1,143,119.0		63,283.0		63,283.0		63,283.0
125	44	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы в котлованах объемом до 1000 м³. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	9.506	456.0 0.0	456.0 96.0	4,335.0 0.0	4,335.0 913.0			4,335.0
126	45	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применяется коэффициент к стоимости затрат труда основных рабочих - 1,2*	м³ грунта	0.294	8,300.0 8,300.0	0.0 0.0	2,440.0 2,440.0	0.0 0.0			2,440.0
127	46	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	30.894	3,609.0 3,609.0	0.0 0.0	111,496.0 111,496.0	0.0 0.0			111,496.0
128	47	6101-0107-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	6.35	576.0 352.0	224.0 70.0	3,658.0 2,235.0	1,423.0 445.0			3,658.0
129	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство бетонной подготовки	м³	0.13	38,209.0 5,084.0	2,566.0 485.0	4,967.0 661.0	334.0 63.0	3,973.0		4,967.0
130	49	6122-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев, диаметр 1 м в сухих грунтах	м³	0.92	116,070.0 70,070.0	28,811.0 8,538.0	106,784.0 64,464.0	26,506.0 7,855.0	15,814.0		106,784.0
131	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6	шт.	1	7,044.0		7,044.0		7,044.0		7,044.0
132	51	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	8,911.0		8,911.0		8,911.0		8,911.0
133	52	225-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10	шт.	1	21,731.0		21,731.0		21,731.0		21,731.0
134	53	225-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6	шт.	2	15,836.0		31,672.0		31,672.0		31,672.0
135	54	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	1	19,236.0		19,236.0		19,236.0		19,236.0
136	55	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	26,162.0		26,162.0		26,162.0		26,162.0
137	56	6103-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Устройство стены и перегородки бетонной, высота до 3 м, толщина до 500 мм	м³	0.11	62,657.0 23,771.0	5,076.0 964.0	6,892.0 2,615.0	558.0 106.0	3,719.0		6,892.0
138	57	244-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 с шарниром, тип Л (А15)	комплект	1	23,555.0		23,555.0		23,555.0		23,555.0
139	58	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Горловина колодца. Кладка.	м³ кладки	0.0768	31,939.0 25,415.0	5,085.0 963.0	2,453.0 1,952.0	391.0 74.0	111.0		2,453.0
140	59	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2023*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м² поверхности	10.0425	4,097.0 1,122.0	40.0 5.0	41,144.0 11,268.0	401.0 50.0	29,475.0		41,144.0
141	60	1141-0101-0103 *РСНБ РК 2022*	Поверхности бетонные вертикальные. Изоляция штукатурная мастикой асфальтовой в два слоя по 5 мм	м²	8.48	5,102.0 4,191.0	597.0 124.0	43,265.0 35,540.0	5,063.0 1,052.0	2,662.0		43,265.0
142	61	216-201-0501 *РСНБ РК 2022*	Битум нефтяной строительный изоляционный ГОСТ 9812-74 марки БНИ IV		0.001696	281,095.0		477.0		477.0		477.0

				т								
143	62	261-107-0626 РСНБ РК 2022	Скобы ходовые	шт.	9	785.0		7,065.0		7,065.0		7,065.0
144	63	222-506-0401 РСНБ РК 2022	Стремянка С-2	т	0.01708	1,143,119.0		19,524.0		19,524.0		19,524.0
145	64	6111-0401-0206 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Укладка прокладки резиновой толщина 30 мм	м²	0.42	25,736.0 730.0	90.0 29.0	10,809.0 307.0	38.0 12.0	10,465.0		10,809.0
146	65	251-305-0110 РСНБ РК 2022	Прокладки резиновые (пластина техническая прессованная)	кг	0.147	951.0		140.0		140.0		140.0
147	66	6103-0701-0807 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Детали закладные весом до 4 кг. Установка	т	0.10626	982,249.0 978,532.0	3,717.0 1,135.0	104,374.0 103,979.0	395.0 121.0			104,374.0
148	67	222-509-1002 РСНБ РК 2022	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями	т	0.10626	1,177,428.0		125,113.0		125,113.0		125,113.0
149	68	6109-0102-0104 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м³ подстилающего слоя	0.0504	17,569.0 12,761.0	4,803.0 1,417.0	885.0 643.0	242.0 71.0			885.0
150	69	211-201-0601 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м³	0.014616	3,582.0		52.0		52.0		52.0
151	70	211-201-0604 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м³	0.004536	3,531.0		16.0		16.0		16.0
152	71	211-201-0607 РСНБ РК 2022	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м³	0.0504	2,963.0		149.0		149.0		149.0
153	72	6113-0301-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см	м²	0.42	900.0 749.0	10.0 3.0	378.0 315.0	4.0 1.0	59.0		378.0
154	73	212-502-0101 РСНБ РК 2022	Смеси асфальтобетонные холодные плотные мелкозернистые СТ РК 1225-2019 типа Бх, марки I	т	0.029988	24,711.0		741.0		741.0		741.0
			ИТОГО: Наружный водопровод и канализация [06-01]									3,148,336.0
			Смета : Наружные сети связи [05-01]									
155	1	6125-0202-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2023	Монтаж оборудования.Радиомост	шт.	1	31,540.0 28,551.0	2,578.0 578.0	31,540.0 28,551.0	2,578.0 578.0	411.0		31,540.0
156	2	248-102-0519 РСНБ РК 2022	Радиомост Wisnetworks WIS-D5230	шт.	1	43,362.0		43,362.0		43,362.0		43,362.0
			ИТОГО: Наружные сети связи [05-01]									74,902.0
			Итого									12,421,061
				В том числе :								
				Стоимость оборудования, всего						3,788,766.00		
				в том числе, оборудование поставки заказчика						-		
			Затраты на организацию и управление СМР по стройке в целом (общеплощадочные затраты) (6.6%)	тенге						569,731.47		
			Дополнительная оплата в зонах экологического бедствия и радиационного риска							**1,011,438.72**		
			Итого	тенге						**14,002,231.19**		
			Сметная прибыль (5%)	тенге						460,101.32		
			Непредвиденные работы и затраты (2%)	тенге						280,044.62		
			Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами	тенге						**14,742,377.14**		
			Итого в прогнозных ценах на 2024 К=1,075:	тенге						15,848,055.42		
			Условная скидка 20%	тенге						12,678,444.34		
			Налог на добавленную стоимость 2024 г.- 12%	тенге						1,521,413.32		
			Итого по акту с НДС							**14,199,857.66**		

Сдал (Субподрядчик)
ТОО "BAYTIK GROUP"

Директор Бердибаев Д.М.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)
ТОО "NIYET construction"

Директор Альрбекон Б.Б.
(должность, подпись, расшифровка подписи)
Место печати (при наличии)

Приложение 2 к приказу Министра промышленности и
строительства Республики Казахстан от 13 мая 2024 года №169
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления
функций заказчика (застройщика)

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Субподрядчик: **ТОО "BAYTIK GROUP"**
Наименование строительства и его адрес: **Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы, Кербулаксого района**

Справка №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за ноябрь 2024 года

БИН / ИИН		КОПФ		договор		Источник финансирования		
генподрядчика	субподрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы / подпрограммы / специфики		код
040540000252	190540033070			9	01.07.2024 г.			

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат						НДС	Всего к оплате
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство инженерно-коммуникационных инфраструктур врачебных амбулаторий в селе Карашокы, Кербулаксого района	**14,199,857.66**	**12,678,444.34**	**12,678,444.34**				**1,521,413.32**	**14,199,857.66**
Итого								**14,199,857.7**

Генподрядчик: **ТОО "NIYET construction"**
Директор Адырбеков Б.Б.
БИН 040540000252

Субподрядчик: **ТОО "BAYTIK GROUP"**
Директор Бердібаев Д.М
БИН 190540033070