Форма 3КС

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Наименование объекта: Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №13,14,15,16,17 микрарайона "Жаңа -Нұр" пос. Атасу, Жанааркинского района Карагандинской области (Благоустройство ,НВК,Тепловые сети)
Договор: №9 от 28.05.2021 г.

СПРАВКА №1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июнь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор	28.05.2021	Источник финансирования: Наименование	Код	Организационно-правовая форма: Наименование			код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
			из графы 1						
				из них			дополнительные			
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №13,14,15,16,17 микрарайона "Жаңа -Нұр" пос. Атасу, Жанааркинского района Карагандинской области (Благоустройство, НВК,Тепловые сети)"	33 013 087,51	29 475 970,99							3 537 116,52	33 013 087,51
Всего по объекту	33 013 087,51	29 475 970,99							3 537 116,52	33 013 087,51
Итого к оплате: 33 013 087,51 (тридцать три миллиона тринадцать тысяч восемьдесят семь) тенге 51 тиын, в том числе НДС - 3 537 116,52 тенге										

Генподрядчик:
ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:
ТОО "Акмешит Строй Сервис"
(наименование организации)

Директор: Байсалов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Наименование стройки: Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №13,14,15,16,17 микрарайона "Жана -Нұр" пос. Атасу, Жанааркинского района Карагандинской области (Благоустройство ,НВК,Тепловые сети)
Договор: №9 от 28.05.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июнь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах на 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на.единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №6-1. Водопровод и канализация.					
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод					
1	С123-010501-1313 2301-0501-1313 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 110х6,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	543,3800		1646,00	894403
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		131,68	71552
		Сметная стоимость:				1777,68	965956
2	С123-010501-1312 2301-0501-1312 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 90х5,4 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	78,7800		1101,00	86737
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		88,08	6939
		Сметная стоимость:				1189,08	93676
3	С123-010501-1311 2301-0501-1311 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 75х4,5 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	126,2500		770,00	97213
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		61,60	7777
		Сметная стоимость:				831,60	104990

1	2	3	4	5	6	7	8
4	С123-010501-1308 2301-0501-1308 РСНБ РК 2015	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 50x3 питьевая ГОСТ 18599-2001	м	10,1000		341,00	3444
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		27,28	276
		Сметная стоимость:				368,28	3720
5	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	8,0000		54520,00	436160
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		4361,60	34893
		Сметная стоимость:				58881,60	471053
6	С123-040102-1903 2304-0102-1903 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 80, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	4,0000		44189,00	176756
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3535,12	14140
		Сметная стоимость:				47724,12	190896
7	С123-040102-1901 2304-0102-1901 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 50, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	2,0000		29844,00	59688
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2387,52	4775
		Сметная стоимость:				32231,52	64463
8	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	2,4000		2008,00	4819
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		160,64	386
		Сметная стоимость:				2168,64	5205
9	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	24,0000		2688,00	64512
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		215,04	5161
		Сметная стоимость:				2903,04	69673

1	2	3	4	5	6	7	8
10	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	**шт.**	**18,0000**		**1444,00**	**25992**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		115,52	2079
		Сметная стоимость:				1559,52	28071
11	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**18,0000**		**2688,00**	**48384**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		215,04	3871
		Сметная стоимость:				2903,04	52255
12	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,6000**		**1393,00**	**836**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		111,44	67
		Сметная стоимость:				1504,44	903
13	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**6,0000**		**1862,00**	**11172**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		148,96	894
		Сметная стоимость:				2010,96	12066
14	С123-020302-8008 2302-0302-8008 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10**	**шт.**	**3,0000**		**943,00**	**2829**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		75,44	226
		Сметная стоимость:				1018,44	3055
15	С123-020103-0208 2302-0103-0208 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 65 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**3,0000**		**1862,00**	**5586**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		148,96	447
		Сметная стоимость:				2010,96	6033

1	2	3	4	5	6	7	8
16	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	0,4000		1032,00	413
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		82,56	33
		Сметная стоимость:				1114,56	446
17	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	4,0000		1439,00	5756
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		115,12	460
		Сметная стоимость:				1554,12	6216
18	С123-020302-8006 2302-0302-8006 РСНБ РК 2015	**Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 50, PN 10**	шт.	2,0000		682,00	1364
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		54,56	109
		Сметная стоимость:				736,56	1473
19	С123-020103-0207 2302-0103-0207 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	шт.	2,0000		1439,00	2878
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		115,12	230
		Сметная стоимость:				1554,12	3108
20	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 93° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	4,0000		1873,00	7492
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		149,84	599
		Сметная стоимость:				2022,84	8091
21	С123-020302-2408 2302-0302-2408 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 75, PN 10**	шт.	3,0000		1142,00	3426
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		91,36	274
		Сметная стоимость:				1233,36	3700

1	2	3	4	5	6	7	8
22	С123-011201-0105 2301-1201-0105 РСНБ РК 2015	**Трубы хризотилцементные напорные ВТ6 DN 300 с муфтами типа САМ-6 и уплотнительными резиновыми кольцами ГОСТ 31416-2009**	**м**	**20,1600**		**2494,00**	**50279**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		199,52	4022
		Сметная стоимость:				2693,52	54301
23	С123-010501-1321 2301-0501-1321 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 - 280x16,6 питьевая ГОСТ 18599-2001**	**м**	**11,6150**		**10422,00**	**121052**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		833,76	9684
		Сметная стоимость:				11255,76	130736
24	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**2321,00**	**6963**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		185,68	557
		Сметная стоимость:				2506,68	7520
25	С123-020803-0410 2302-0803-0410 РСНБ РК 2015	**Крест фланцевый чугунный DN 100x100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**1,0000**		**215092,00**	**215092**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		17207,36	17207
		Сметная стоимость:				232299,36	232299
26	С123-020803-0302 2302-0803-0302 РСНБ РК 2015	**Крест фланцевый с пожарной подставкой для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**1,0000**		**250404,00**	**250404**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20032,32	20032
		Сметная стоимость:				270436,32	270436
27	С123-020803-0204 2302-0803-0204 РСНБ РК 2015	**Тройник фланцевый ППТФ для труб из ВЧШГ DN 100x100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**		**245114,00**	**490228**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		19609,12	39218
		Сметная стоимость:				264723,12	529446

1	2	3	4	5	6	7	8
28	**С123-020803-1301 2302-0803-1301 РСНБ РК 2015**	**Подставка пожарная фланцевая ППФ для труб из ВЧШГ DN 100 ГОСТ 5525-88**	**шт.**	**2,0000**		**115375,00**	**230750**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		9230,00	18460
		Сметная стоимость:				124605,00	249210
29	**С123-030103-0904 2303-0103-0904 РСНБ РК 2015**	**Гидранты пожарные подземные Н 1250 мм ГОСТ 8220-85**	**шт.**	**3,0000**		**39336,00**	**118008**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		3146,88	9441
		Сметная стоимость:				42482,88	127449
30	**С124-010201-0401 2401-0201-0401 РСНБ РК 2015**	**Указатель пожарного гидранта**	**м2**	**0,2400**		**20839,00**	**5001**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1667,12	400
		Сметная стоимость:				22506,12	5401
31	**С123-020101-1037 2302-0101-1037 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 108 мм х 4 мм - 89 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**1010,00**	**2020**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		80,80	162
		Сметная стоимость:				1090,80	2182
32	**С123-020101-1027 2302-0101-1027 РСНБ РК 2015**	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 3,5 мм - 76 мм х 3,5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**3,0000**		**832,00**	**2496**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		66,56	200
		Сметная стоимость:				898,56	2696
33	**С123-020103-3419 2302-0103-3419 РСНБ РК 2015**	**Заглушки эллиптические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17379-2001)**	**шт.**	**5,0000**		**871,00**	**4355**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		69,68	348
		Сметная стоимость:				940,68	4703

1	2	3	4	5	6	7	8
34	**С123-010201-0186 2301-0201-0186 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**0,4000**		**2532,00**	**1013**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		202,56	81
		Сметная стоимость:				2734,56	1094
		Отмостка					
35	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см/10см/. Устройство**	**м2 покрытия**	**72,6000**		**686,48**	**49839**
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой					
35.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2.9=1136)	чел-ч	0,243	17,642	1136,00	20041
35.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	2,12	1501,76	3184
		Итого оплата труда:				**319,90**	**23225**
35.3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0115	0,8349	4593,00	3835
35.4	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,9438	5113,00	4826
35.5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,34122	5744,00	1960
		Итого эксплуатация машин:				**146,29**	**10620**
35.6	100414 С (2101-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	12,632	1515,00	19138
35.7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02	1,452	27,00	39
		Итого материалов:				**264,15**	**19177**
		Накладные расходы (НП0=108)	%	108		345,49	25083

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		82,56	5994
		Сметная стоимость:				1114,53	80915
36	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**72,6000**		**-66,90**	**-4857**
36. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1136)	чел-ч	0,0108	0,78408	-1136,00	-891
36. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,1452	-1382,00	-201
		Итого оплата труда:				**-15,03**	**-1091**
36. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики. 5 т	маш.-ч	0,002	0,1452	-4593,00	-667
		Итого эксплуатация машин:				**-9,19**	**-667**
36. 4	100414 С (2101-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,03	2,178	-1515,00	-3300
		Итого материалов:				**-45,45**	**-3300**
		Накладные расходы (НПО=108)	%	108		-16,24	-1179
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		-6,65	-483
		Сметная стоимость:				**-89,79**	**-6519**
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д 1500мм-8шт					
37	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**15,0000**		**44518,98**	**667785**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища					
37. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1315)	чел-ч	13,9	208,5	1315,00	274178
37. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	33,465	1753,49	58681
		Итого оплата труда:				**22190,54**	**332858**

1	2	3	4	5	6	7	8
37.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,00465	27,00	0
37.16	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	1,8	1363,00	2453
37.17	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	1,2	326,00	391
		Итого материалов:				16733,41	251001
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		21968,64	329530
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		5319,01	79785
		Сметная стоимость:				71806,62	1077099
38	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,7200**		**18857,00**	**13577**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1508,56	1086
		Сметная стоимость:				20365,56	14663
39	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**8,0000**		**25596,00**	**204768**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2047,68	16381
		Сметная стоимость:				27643,68	221149
40	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**11,0000**		**20681,00**	**227491**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1654,48	18199
		Сметная стоимость:				22335,48	245690
41	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**6,0000**		**15960,00**	**95760**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1276,80	7661
		Сметная стоимость:				17236,80	103421

1	2	3	4	5	6	7	8
42	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**8,0000**		**20681,00**	**165448**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1654,48	13236
		Сметная стоимость:				22335,48	178684
43	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**8,0000**		**19603,00**	**156824**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1568,24	12546
		Сметная стоимость:				21171,24	169370
44	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**8,0000**		**5830,00**	**46640**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		466,40	3731
		Сметная стоимость:				6296,40	50371
45	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**8,0000**		**5100,00**	**40800**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		408,00	3264
		Сметная стоимость:				5508,00	44064
46	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**5,0000**		**18190,00**	**90950**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1455,20	7276
		Сметная стоимость:				19645,20	98226
47	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	**Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**3,0000**		**28918,00**	**86754**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2313,44	6940
		Сметная стоимость:				31231,44	93694

1	2	3	4	5	6	7	8
48	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянки лестницы С-7**	**т**	**0,2226**		**582046,00**	**129563**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		46563,68	10365
		Сметная стоимость:				628609,68	139929
49	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,2226**		**916,63**	**204**
49. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	0,646	0,1438	1225,00	176
49. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000089	1325,25	0
		Итого оплата труда:				**791,88**	176
49. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000022	2236,00	0
49. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000067	2779,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	--
49. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,003	0,000668	90,00	0
49. 6	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,00601	828,00	5
49. 7	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,05476	413,00	23
		Итого материалов:				**124,22**	28
		Накладные расходы (П10=80)	%	80		633,50	141
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		124,01	28
		Сметная стоимость:				**1674,15**	373

1	2	3	4	5	6	7	8
50	**Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка**	**м3**	**0,0720**		**40239,74**	**2897**
		Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов					
50. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=1202)	чел-ч	11.9	0.8568	1202.00	1030
50. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0.44	0.03168	1852.91	59
		Итого оплата труда:				**15119,08**	**1089**
50. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0.35	0.0252	5063.00	128
50. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0.09	0.00648	2779.00	18
		Итого эксплуатация машин:				**2022.16**	146
50. 5	100007 С (2101-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Глина	м3	0.12	0.00864	1624.00	14
50. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0.08	0.00576	1386.00	8
50. 7	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0.04	0.00288	10374.00	30
50. 8	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0.49	0.03528	41294.00	1457
50. 9	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0.0006	0.000043	31785.00	1
50.10	146020 С (2113-0211-0403 РСНБ РК 2015)	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0.0003	0.000022	228636.00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
50.11	147109 С (2113-0805-0201 РСНБ РК 2015)	Войлок строительный	т	0.003	0.000216	402937.00	87
50.12	279786 С (2105-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2.5 до 3.9 мм ГОСТ 16523-97	т	0.006	0.000432	277088.00	120
		Итого материалов:				**23913,78**	**1722**
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		14060.74	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4344.04	313
		Сметная стоимость:				**58644,52**	**4222**
		ВОДОПРОВОДНЫЕ КОЛОДЦЫ Д 2000мм-1шт					
51	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**3,2200**		**44518,98**	**143351**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и опор для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища					
51.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.7 1315)	чел-ч	13.9	44.758	1315.00	58857
51.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2.231	7.184	1753.49	12597
		Итого оплата труда:				**22190,54**	**71454**
51.3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	1.4	4.508	5063.00	22824
51.4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш-ч	0.149	0.47978	735.00	353
51.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0.831	2.676	2779.00	7436
		Итого эксплуатация машин:				9507.06	30613

1	2	3	4	5	6	7	8
52	С121-040302-0103 2104-0302-0103 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН20 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000		38687,00	38687
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3094,96	3095
		Сметная стоимость:				41781,96	41782
53	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,0000		31008,00	62016
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2480,64	4961
		Сметная стоимость:				33488,64	66977
54	С121-040301-0115 2104-0301-0115 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000		24792,00	24792
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1983,36	1983
		Сметная стоимость:				26775,36	26775
55	С121-040301-0117 2104-0301-0117 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС20.9 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000		31008,00	31008
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2480,64	2481
		Сметная стоимость:				33488,64	33489
56	С121-040302-0113 2104-0302-0113 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП20-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000		40624,00	40624
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		3249,92	3250
		Сметная стоимость:				43873,92	43874
57	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	1,0000		5830,00	5830
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		466,40	466
		Сметная стоимость:				6296,40	6296

1	2	3	4	5	6	7	8
58	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5100,00**	**5100**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		408,00	408
		Сметная стоимость:				5508,00	5508
59	**Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка** Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов	**м3**	**0,0810**		**40239,74**	**3259**
59.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	11,9	0,9639	1202,00	1159
59.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,03564	1852,91	66
		Итого оплата труда:				**15119,08**	**1225**
59.3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш-ч	0,35	0,02835	5063,00	144
59.4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,09	0,00729	2779,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**2022,16**	**164**
59.5	100007 С (2101-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Глина	м3	0,12	0,00972	1624,00	16
59.6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	0,00648	1386,00	9
59.7	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,00324	10374,00	34
59.8	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,49	0,03969	41294,00	1639

1	2	3	4	5	6	7	8
59. 9	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,000049	31785,00	2
59.10	146020 С (2113-0211-0403 РСНБ РК 2015)	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0003	0,000024	228636,00	6
59.11	147109 С (2113-0805-0201 РСНБ РК 2015)	Войлок строительный	т	0,003	0,000243	402937,00	98
59.12	279786 С (2105-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	0,000486	277088,00	135
		Итого материалов:				**23913,78**	1937
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		14060,74	1139
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4344,04	352
		Сметная стоимость:				**58644,52**	4750
60	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**18190,00**	**18190**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1455,20	1455
		Сметная стоимость:				**19645,20**	19645
61	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянки лестницы С-7**	**т**	**0,0292**		**582046,00**	**16996**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46563,68	1360
		Сметная стоимость:				**628609,68**	18355
62	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0292**		**916,63**	**27**
62. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	0,646	0,018863	1225,00	23
62. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000012	1327,05	0
		Итого оплата труда:				791,88	23
62. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000003	2236,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
62. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000009	2779,00	0
		Итого эксплуатация машин:				1,06	--
62. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,003	0,000088	90,00	0
62. 6	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,000788	828,00	1
62. 7	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,007183	413,00	3
		Итого материалов:				**124,22**	4
		Накладные расходы (НП0=80)	%	80		633,50	18
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		124,01	4
		Сметная стоимость:				**1674,15**	49
63	**Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка** Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов	**м3**	**0,0180**		**40239,74**	**724**
63. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	11,9	0,2142	1202,00	257
63. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,00792	1852,90	15
		Итого оплата труда:				**15119,08**	272
63. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,35	0,0063	5063,00	32
63. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,00162	2779,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				2022,16	36
63. 5	100007 С (2101-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Глина	м3	0,12	0,00216	1624,00	4
63. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	0,00144	1386,00	2
63. 7	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,00072	10374,00	7
63. 8	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,49	0,00882	41294,00	364
63. 9	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,000011	31785,00	0
63.10	146020 С (2113-0211-0403 РСНБ РК 2015)	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0003	0,000005	228636,00	1
63.11	147109 С (2113-0805-0201 РСНБ РК 2015)	Войлок строительный	т	0,003	0,000054	402937,00	22
63.12	279786 С (2105-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	0,000108	277088,00	30
		Итого материалов:				23913,78	430
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		14060,74	253
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4344,04	78
		Сметная стоимость:				58644,52	1056
		Мокрые КОЛОДЦЫ Д 1500мм-2шт					
64	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых**	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,5800**		**44518,98**	**203897**

Состав работ:
1. Устройство бетонной подготовки
2. Монтаж сборных железобетонных конструкций
3. Заделка труб с установкой стальных футляров
4. Установка [illegible] металлических стремянок

1	2	3	4	5	6	7	8
64.13	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00916	169961,00	1557
64.14	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,01832	1358560,00	24889
64.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,00142	27,00	0
64.16	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,5496	1363,00	749
64.17	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,3664	326,00	119
		Итого материалов:				**16733,41**	**76639**
		Накладные расходы (НП=99)	%	99		21968,64	100616
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		5319,01	24361
		Сметная стоимость:				**71806,62**	**328874**
65	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1800**		**18857,00**	**3394**
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		1508,56	272
		Сметная стоимость:				**20365,56**	**3666**
66	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**25596,00**	**51192**
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		2047,68	4095
		Сметная стоимость:				**27643,68**	**55287**
67	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4,0000**		**20681,00**	**82724**
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		1654,48	6618
		Сметная стоимость:				**22335,48**	**89342**

1	2	3	4	5	6	7	8
68	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6б из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	3,0000		15960,00	47880
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1276,80	3830
		Сметная стоимость:				17236,80	51710
69	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,0000		20681,00	41362
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1654,48	3309
		Сметная стоимость:				22335,48	44671
70	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,0000		19603,00	39206
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1568,24	3136
		Сметная стоимость:				21171,24	42342
71	С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	2,0000		5830,00	11660
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		466,40	933
		Сметная стоимость:				6296,40	12593
72	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	2,0000		5100,00	10200
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		408,00	816
		Сметная стоимость:				5508,00	11016
73	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	2,0000		18190,00	36380
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1455,20	2910
		Сметная стоимость:				19645,20	39290

1	2	3	4	5	6	7	8
74	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянки лестницы С-7**	**т**	**0,0584**		**582046,00**	**33991**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		46563,68	2719
		Сметная стоимость:				628609,68	36711
75	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0584**		**916,63**	**54**
75. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	0,646	0,037726	1225,00	46
75. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000023	1327,05	0
		Итого оплата труда:				791,88	46
75. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000006	2236,00	0
75. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000018	2779,00	0
		Итого эксплуатация машин:				1,06	--
75. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,003	0,000175	90,00	0
75. 6	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,001577	828,00	1
75. 7	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,014366	413,00	6
		Итого материалов:				124,22	7
		Накладные расходы (НП0=80)	%	80		633,50	37
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		124,01	7
		Сметная стоимость:				1674,15	98

1	2	3	4	5	6	7	8
76	**Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка**	**м3**	**0,0720**		**40239,74**	**2897**
		Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов					
76. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3.2=1202)	чел-ч	11,9	0,8568	1202,00	1030
76. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,03168	1852,91	59
		Итого оплата труда:				**15119,08**	**1089**
76. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,35	0,0252	5063,00	128
76. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,00648	2779,00	18
		Итого эксплуатация машин:				**2022,16**	**146**
76. 5	100007 С (2101-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Глина	м3	0,12	0,00864	1624,00	14
76. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	0,00576	1386,00	8
76. 7	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,00288	10374,00	30
76. 8	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,49	0,03528	41294,00	1457
76. 9	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,000043	31785,00	1
76.10	146020 С (2113-0211-0403 РСНБ РК 2015)	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0003	0,000022	228636,00	5

1	2	3	4	5	6	7	8
76.11	147109 С (2113-0805-0201 РСНБ РК 2015)	Войлок строительный	т	0,003	0,000216	402937,00	87
76.12	279786 С (2105-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	0,000432	277088,00	120
		Итого материалов:				23913,78	1722
		Накладные расходы (Н10=93)	%	93		14060,74	1012
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4344,04	313
		Сметная стоимость:				58644,52	4222
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**6367405**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2522061**
Материалы -			Тенге				**403249**
Всего заработная плата -			Тенге				**531997**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**5001**
Местные материалы -			Тенге				**1446983**
		Накладные расходы -	Тенге				**528402**
		Сметная прибыль -	Тенге				**244037**
ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3294501**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**531997**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**180551**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**180551**
		Сметная прибыль -	Тенге				**14444**
ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**194995**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3664793**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**3664793**
		Сметная прибыль -	Тенге				**293183**
ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**3957976**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**7447472**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**390**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**531997**

РАЗДЕЛ 2. Канализация К1

77	**С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	м	**222,2000**		**1149,00**	**255308**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		91,92	20425
		Сметная стоимость:				1240,92	275732
78	**С123-010503-0204 2301-0503-0204 РСНБ РК 2015**	**Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011**	**м**	**141,4000**		**2270,00**	**320978**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		181,60	25678
		Сметная стоимость:				2451,60	346656
		Канализационные КОЛОДЦЫ Д 1500мм-16шт					
79	**Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища	**м3 конструкций колодца**	**36,7200**		**44337,96**	**1628090**
79.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	11,16	409,795	1270,00	520440
79.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	65,839	1761,37	115967
		Итого оплата труда:				17331,33	636407
79.3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	42,191	5063,00	213614
79.4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	2,24	735,00	1646
79.5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	23,648	2779,00	65717

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				7651,90	280978
79. 6	100463 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	3,709	14371,00	53298
79. 7	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	19,094	18857,00	360063
79. 8	144476 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,025704	26662,00	685
79. 9	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,29376	161678,00	47495
79.10	146756 С (2113-0703-0902 РСНБ РК 2015)	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,05508	52357,00	2884
79.11	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,006	0,22032	1358560,00	299318
79.12	279119 С (2106-0510-1802 РСНБ РК 2015)	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,069768	901984,00	62930
		Итого материалов:				**22512,86**	**826672**
		Накладные расходы (НП=99)	%	99		17158,02	630043
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		4919,68	180651
		Сметная стоимость:				66415,66	2438783
80	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**9,7600**		**18857,00**	**184044**
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1508,56	14724
		Сметная стоимость:				20365,56	198768
81	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**16,0000**		**25596,00**	**409536**
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		2047,68	32763
		Сметная стоимость:				27643,68	442299

1	2	3	4	5	6	7	8
82	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30,0000		20681,00	620430
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		1654,48	49634
		Сметная стоимость:				22335,48	670064
83	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16,0000		15960,00	255360
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		1276,80	20429
		Сметная стоимость:				17236,80	275789
84	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16,0000		19603,00	313648
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		1568,24	25092
		Сметная стоимость:				21171,24	338740
85	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16,0000		5100,00	81600
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		408,00	6528
		Сметная стоимость:				5508,00	88128
86	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3,0000		18190,00	54570
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		1455,20	4366
		Сметная стоимость:				19645,20	58936
87	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	13,0000		28918,00	375934
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		2313,44	30075
		Сметная стоимость:				31231,44	406009

1	2	3	4	5	6	7	8
88	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянки лестницы**	**т**	**0,3762**		**582046,00**	**218966**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		46563,68	17517
		Сметная стоимость:				628609,68	236483
89	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,3762**		**916,63**	**345**
89. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	0,646	0,243025	1225,00	298
89. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,00015	1325,76	0
		Итого оплата труда:				791,88	298
89. 3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000038	2236,00	0
89. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000113	2779,00	0
		Итого эксплуатация машин:				1,06	--
89. 5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,003	0,001129	90,00	0
89. 6	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,010157	828,00	8
89. 7	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,092545	413,00	38
		Итого материалов:				124,22	47
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		633,50	238
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,01	47
		Сметная стоимость:				1674,15	630

1	2	3	4	5	6	7	8
90	**Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка**	**м3**	**0,3780**		**40239,74**	**15211**
		Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных хомутов					
90. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	11,9	4,498	1202,00	5407
90. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,16632	1852,91	308
		Итого оплата труда:				**15119,08**	**5715**
90. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,35	0,1323	5063,00	670
90. 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,03402	2779,00	95
		Итого эксплуатация машин:				**2022,16**	**764**
90. 5	100007 С (2101-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Глина	м3	0,12	0,04536	1624,00	74
90. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	0,03024	1386,00	42
90. 7	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,01512	10374,00	157
90. 8	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,49	0,18522	41294,00	7648
90. 9	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,000227	31785,00	7
90.10	146020 С (2113-0211-0403 РСНБ РК 2015)	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0003	0,000113	228636,00	26

1	2	3	4	5	6	7	8
90.11	147109 С (2113-0805-0201 РСНБ РК 2015)	Войлок строительный	т	0,003	0,001134	402937,00	457
90.12	279786 С (2105-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Прокат тонколистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	0,002268	277088,00	628
		Итого материалов:				**23913,78**	**9039**
		Накладные расходы (П10=93)	%	93		14060,74	5315
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		4344,04	1642
		Сметная стоимость:				**58644,52**	**22168**
		Отмостка колодца					
91	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**105,6000**		**686,48**	**72493**
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой					
91.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1136)	чел-ч	0,243	25,661	1136,00	29151
91.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	3,084	1501,76	4631
		Итого оплата труда:				**319,90**	**33781**
91.3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0115	1,214	4593,00	5578
91.4	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш-ч	0,013	1,373	5113,00	7019
91.5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш-ч	0,0047	0,49632	5744,00	2851
		Итого эксплуатация машин:				**146,29**	**15448**
91.6	100414 С (2101-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	18,374	1515,00	27837

1	2	3	4	5	6	7	8
91.7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02	2,112	27,00	57
		Итого материалов:				264,15	27894
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		345,49	36484
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		82,56	8718
		Сметная стоимость:				1114,53	117695
92	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**105,6000**		**-66,90**	**-7065**
92.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1136)	чел-ч	0,0108	1,14	-1136,00	-1296
92.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,2112	-1382,00	-292
		Итого оплата труда:				-15,03	-1587
92.3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,002	0,2112	-4593,00	-970
		Итого эксплуатация машин:				-9,19	-970
92.4	100414 С (2101-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,03	3,168	-1515,00	-4800
		Итого материалов:				-45,45	-4800
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		-16,24	-1714
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		-6,65	-702
		Сметная стоимость:				-89,79	-9482
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**4799447**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**3573691**
Материалы -			Тенге				**858853**
Всего заработная плата -			Тенге				**674613**
Местные материалы -			Тенге				**1864618**
		Накладные расходы -	Тенге				**670365**
		Сметная прибыль -	Тенге				**339525**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**4583581**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**508**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**674613**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**218966**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				218966

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль -	Тенге				17517
	ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -		Тенге				236483
	Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1006790
	Стоимость материалов и конструкций -		Тенге				1006790
		Сметная прибыль -	Тенге				80543
	ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -		Тенге				1087333
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				5907397
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				508
		Сметная заработная плата -	Тенге				674613
		РАЗДЕЛ 3. Канализация напорная					
93	С123-010501-1412 2301-0501-1412 РСНБ РК 2015	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 13,6 - 110x8,1 питьевая ГОСТ 18599-2001**	м	466,6200		2023,00	943972
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		161,84	75518
		Сметная стоимость:				2184,84	1019490
94	С123-010201-0241 2301-0201-0241 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 325 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	20,0800		10026,00	201322
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		802,08	16106
		Сметная стоимость:				10828,08	217428
95	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 90° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	1,0000		1873,00	1873
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		149,84	150
		Сметная стоимость:				2022,84	2023
96	С123-020302-2410 2302-0302-2410 РСНБ РК 2015	**Отвод полиэтиленовый литой 135° ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10**	шт.	8,0000		1873,00	14984
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		149,84	1199
		Сметная стоимость:				2022,84	16183
97	С123-020101-0620 2302-0101-0620 РСНБ РК 2015	**Тройники приварные бесшовные равнопроходные из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром 108 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001)**	шт.	2,0000		2321,00	4642

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		185,68	371
		Сметная стоимость:				2506,68	5013
98	С123-040102-1904 2304-0102-1904 РСНБ РК 2015	Задвижка чугунная фланцевая с обрезиненным клином, со штурвалом, среда: вода и нейтральные жидкости, Т до +70°С, PN 10, DN 100, типа Sigmetex ГОСТ 5762-2002	шт.	6,0000		54520,00	327120
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		4361,60	26170
		Сметная стоимость:				58881,60	353290
99	С123-040501-0104 2304-0501-0104 РСНБ РК 2015	Вентили проходные муфтовые 15ч8р для воды, PN 16, DN 32 ГОСТ 5761-2005	шт.	2,0000		1916,00	3832
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		153,28	307
		Сметная стоимость:				2069,28	4139
100	С123-010201-0184 2301-0201-0184 РСНБ РК 2015	Трубы стальные электросварные прямошовные, D 108 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80	м	1,0000		2008,00	2008
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		160,64	161
		Сметная стоимость:				2168,64	2169
101	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	10,0000		2688,00	26880
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		215,04	2150
		Сметная стоимость:				2903,04	29030
102	С123-020302-8010 2302-0302-8010 РСНБ РК 2015	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, DN 110, PN 10	шт.	5,0000		1444,00	7220
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		115,52	578
		Сметная стоимость:				1559,52	7798
103	С123-020103-0210 2302-0103-0210 РСНБ РК 2015	Фланцы стальные свободные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 10, DN 100 ГОСТ 33259-2015	шт.	5,0000		2688,00	13440
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		215,04	1075
		Сметная стоимость:				2903,04	14515

1	2	3	4	5	6	7	8
104	**Е11-221301-0102 1122-1301-0102 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах мокрых** Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Монтаж сборных железобетонных конструкций 3. Заделка труб с установкой стальных футляров 4. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 5. Устройство упоров и ниш для установки арматуры 6. Гидроизоляция стен и днища	**м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца**	**4,1800**		**44518,98**	**186089**
104. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,7=1315)	чел-ч	13,9	58,102	1315,00	76404
104. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	2,231	9,326	1753,49	16352
		Итого оплата труда:				**22190,54**	**92756**
104. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,4	5,852	5063,00	29629
104. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,149	0,62282	735,00	458
104. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,831	3,474	2779,00	9653
		Итого эксплуатация машин:				**9507,06**	**39740**
104. 6	100467 С (2102-0101-0301 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,272	1,137	16346,00	18585
104. 7	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,42218	17381,00	7338
104. 8	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,01	0,0418	13959,00	583
104. 9	102736 С (2102-0501-0303 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки ГОСТ РК 1225-2013	т	0,09	0,3762	16168,00	6082

1	2	3	4	5	6	7	8
104.10	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,004	0,01672	25051,00	419
104.11	135836 С (2110-0501-0701 РСНБ РК 2015)	Мастика битумная кровельная для горячего применения МБК-Г ГОСТ 2889-80	кг	21,1	88,198	136,00	11995
104.12	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,00011	0,00046	31785,00	15
104.13	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,002	0,00836	169961,00	1421
104.14	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,004	0,01672	1358560,00	22715
104.15	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,00031	0,001296	27,00	0
104.16	275941 С (2701-0101-0105 РСНБ РК 2015)	Щиты из досок, толщина 40 мм	м2	0,12	0,5016	1363,00	684
104.17	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,08	0,3344	326,00	109
		Итого материалов:				16733,41	69946
		Накладные расходы (П10=99)	%	99		21968,64	91829
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		5319,01	22233
		Сметная стоимость:				71806,62	300152
105	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,1800**		**18857,00**	**3394**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1508,56	272
		Сметная стоимость:				20365,56	3666
106	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**25596,00**	**51192**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		2047,68	4095
		Сметная стоимость:				27643,68	55287

1	2	3	4	5	6	7	8
107	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**20681,00**	**41362**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1654,48	3309
		Сметная стоимость:				22335,48	44671
108	**С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**4,0000**		**15960,00**	**63840**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1276,80	5107
		Сметная стоимость:				17236,80	68947
109	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9а из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**20681,00**	**41362**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1654,48	3309
		Сметная стоимость:				22335,48	44671
110	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**19603,00**	**39206**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1568,24	3136
		Сметная стоимость:				21171,24	42342
111	**С121-040301-0101 2104-0301-0101 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7.3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**5830,00**	**11660**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		466,40	933
		Сметная стоимость:				6296,40	12593
112	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**2,0000**		**5100,00**	**10200**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		408,00	816
		Сметная стоимость:				5508,00	11016

1	2	3	4	5	6	7	8
113	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**2,0000**		**18190,00**	**36380**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		1455,20	2910
		Сметная стоимость:				19645,20	39290
114	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянки лестницы С-7**	**т**	**0,0584**		**582046,00**	**33991**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		46563,68	2719
		Сметная стоимость:				628609,68	36711
115	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0584**		**916,63**	**54**
115.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,3=1225)	чел-ч	0,646	0,037726	1225,00	46
115.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000023	1327,05	0
		Итого оплата труда:				**791,88**	**46**
115.3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш.-ч	0,0001	0,000006	2236,00	0
115.4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0003	0,000018	2779,00	0
		Итого эксплуатация машин:				**1,06**	**--**
115.5	147047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,003	0,000175	90,00	0
115.6	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,001577	828,00	1
115.7	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,014366	413,00	6
		Итого материалов:				124,22	7

1	2	3	4	5	6	7	8
		Накладные расходы (Н10=80)	%	80		633,50	37
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,01	7
		Сметная стоимость:				1674,15	98
		Колодец-гаситель Д 1500мм-1шт					
116	**Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8**	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые**	**м3 конструкций колодца**	**2,0100**		**44337,96**	**89119**
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища					
116. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,5=1270)	чел-ч	11,16	22,432	1270,00	28488
116. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,793	3,604	1761,37	6348
		Итого оплата труда:				**17331,33**	**34836**
116. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	1,149	2,309	5063,00	11693
116. 4	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0,061	0,12261	735,00	90
116. 5	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,644	1,294	2779,00	3597
		Итого эксплуатация машин:				7651,90	15380
116. 6	100363 С (2102-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В3,5 ГОСТ 7473-2010	м3	0,101	0,20301	14371,00	2917

1	2	3	4	5	6	7	8
116, 7	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,52	1,045	18857,00	19709
116, 8	144176 С (2113-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Портландцемент бездобавочный ПЦ 400-Д0 ГОСТ 10178-85	т	0,0007	0,001407	26662,00	38
116, 9	144636 С (2113-0104-0103 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные ГОСТ 6617-76 марки БН 90/10	т	0,008	0,01608	161678,00	2600
116,10	146756 С (2113-0703-0902 РСНБ РК 2015)	Топливо моторное, марка ДТ ГОСТ 1667-68	т	0,0015	0,003015	52357,00	158
116,11	147076 С (2113-0804-0401 РСНБ РК 2015)	Каболка	т	0,006	0,01206	1358560,00	16384
116,12	279119 С (2106-0510-1802 РСНБ РК 2015)	Опалубка стальная ГОСТ 34329-2017	т	0,0019	0,003819	901984,00	3445
		Итого материалов:				**22512,86**	**45251**
		Накладные расходы (Н10=99)	%	99		17158,02	34488
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		4919,68	9889
		Сметная стоимость:				**66415,66**	**133495**
117	**С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015**	**Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010**	**м3**	**0,5400**		**18857,00**	**10183**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1508,56	815
		Сметная стоимость:				**20365,56**	**10997**
118	**С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**25596,00**	**25596**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2047,68	2048
		Сметная стоимость:				**27643,68**	**27644**
119	**С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015**	**Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**2,0000**		**20681,00**	**41362**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1654,48	3309
		Сметная стоимость:				22335,48	44671

1	2	3	4	5	6	7	8
120	**С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016**	**шт.**	**1,0000**		**19603,00**	**19603**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		1568,24	1568
		Сметная стоимость:				21171,24	21171
121	**С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015**	**Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90**	**шт.**	**1,0000**		**5100,00**	**5100**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		408,00	408
		Сметная стоимость:				5508,00	5508
122	**С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015**	**Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99**	**комплект**	**1,0000**		**18190,00**	**18190**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		1455,20	1455
		Сметная стоимость:				19645,20	19645
123	**С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015**	**Стремянки лестницы**	**т**	**0,0195**		**582046,00**	**11350**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		46563,68	908
		Сметная стоимость:				628609,68	12258
124	**Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2**	**м2 окрашиваемой поверхности**	**0,0195**		**916,63**	**18**
124.1	1	Затраты труда рабочих-строителей (3,3 - 1225)	чел-ч	0,646	0,012597	1225,00	15
124.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0004	0,000008	1320,51	0
		Итого оплата труда:				791,88	15
124.3	1569 С (3105-0602-0401 РСНБ РК 2015)	Подъемники мачтовые, высота подъема 50 м	маш-ч	0,0001	0,000002	2236,00	0
124.4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш-ч	0,0003	0,000006	2779,00	0

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				1,06	--
124, 5	117047 С (2113-0803-1001 РСНБ РК 2015)	Ветошь	кг	0,003	0,000058	90,00	0
124, 6	149394 С (2204-0603-0107 РСНБ РК 2015)	Олифа натуральная ГОСТ 32389-2013	кг	0,027	0,000527	828,00	0
124, 7	278579 С (2204-0201-0616 РСНБ РК 2015)	Краска масляная, готовая к употреблению МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,246	0,004797	113,00	2
		Итого материалов:				124,22	2
		Накладные расходы (НР=80)	%	80		633,50	12
		Сметная прибыль (СП=8)	%	8		124,01	2
		Сметная стоимость:				1674,15	33
125	**Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9**	**Кирпичная кладка**	**м3**	**0,0360**		**40239,74**	**1449**
		Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных зонтов					
125, 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,2=1202)	чел-ч	11,9	0,4284	1202,00	515
125, 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,44	0,01584	1852,91	29
		Итого оплата труда:				**15119,08**	**544**
125, 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,35	0,0126	5063,00	64
125, 4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,09	0,00324	2779,00	9
		Итого эксплуатация машин:				2022,16	73
125, 5	100007 С (2101-0102-0101 РСНБ РК 2015)	Глина	м3	0,12	0,00432	1624,00	7

1	2	3	4	5	6	7	8
125. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	0,08	0,00288	1386,00	4
125. 7	102633 С (2102-0401-2801 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М25 ГОСТ 28013-98	м3	0,04	0,00144	10374,00	15
125. 8	102867 С (2103-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,49	0,01764	41294,00	728
125. 9	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0006	0,000022	31785,00	1
125.10	146020 С (2113-0211-0403 РСНБ РК 2015)	Заклепки с полукруглой головкой 4х10	т	0,0003	0,000011	228636,00	2
125.11	147109 С (2113-0805-0201 РСНБ РК 2015)	Войлок строительный	т	0,003	0,000108	402937,00	44
125.12	279786 С (2105-0101-0402 РСНБ РК 2015)	Прокат толстолистовой горячекатаный с обрезными кромками из углеродистой стали обыкновенного качества толщиной от 2,3 до 3,9 мм ГОСТ 16523-97	т	0,006	0,000216	277088,00	60
		Итого материалов:				**23913,78**	**861**
		Накладные расходы (НР=93)	%	93		14060,74	506
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		4344,04	156
		Сметная стоимость:				**58644,52**	**2111**
		Отмостка колодца					
126	**Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015**	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство**	**м2 покрытия**	**19,8000**		**686,48**	**13592**
		Состав работ:					
		1. Планировка и укатка земляного полотна					
		2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи крупную					
		3. Укатка с поливкой водой					
126. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1136)	чел-ч	0,243	4,811	1136,00	5466
126. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0292	0,37816	1501,76	868
		Итого оплата труда:				319,90	6334
126. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш-ч	0,0115	0,2277	1593,00	1046

1	2	3	4	5	6	7	8
126. 4	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,013	0,2574	5113,00	1316
126. 5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0047	0,09306	5744,00	535
		Итого эксплуатация машин:				146,29	2896
126. 6	100414 С (2101-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,174	3,445	1515,00	5219
126. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02	0,396	27,00	11
		Итого материалов:				264,15	5230
		Накладные расходы (НР=108)	%	108		345,49	6841
		Сметная прибыль (СП=8)	%	8		82,56	1635
		Сметная стоимость:				1114,53	22068
127	**Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2**	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	**м2 покрытия**	**19,8000**		**-66,90**	**-1325**
127. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1136)	чел-ч	0,0108	0,21384	-1136,00	-243
127. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,002	0,0396	-1382,00	-55
		Итого оплата труда:				-15,03	-298
127. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,002	0,0396	-4593,00	-182
		Итого эксплуатация машин:				-9,19	-182
127. 4	100414 С (2101-0601-0101 РСНБ РК 2015)	Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014	м3	0,03	0,594	-1515,00	-900
		Итого материалов:				-45,45	-900
		Накладные расходы (НР=108)	%	108		-16,24	-321
		Сметная прибыль (СП=8)	%	8		-6,65	-132
		Сметная стоимость:				-89,79	-1778

1	2	3	4	5	6	7	8
		Вскрытие и восстановление гравийного покрытия					
128	**Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015**	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3**	**9,7600**		**370,78**	**3619**
		Состав работ: 1. Очистка покрытия или основания 2. Разборка покрытия и основания 3. Стребание материала, полученного от разборки 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке					
128.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,117	1,142	968,00	1105
128.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	0,333792	1676,27	560
		Итого оплата труда:				**170,58**	**1665**
128.3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	0,16592	10433,00	1731
128.4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,044896	5744,00	258
128.5	1607 С (3206-0101-1401 РСНБ РК 2015)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	0,122976	195,00	24
128.6	1827 С (3304-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	0,122976	4070,00	501
		Итого эксплуатация машин:				257,52	2513
		Накладные расходы (П10=108)	%	108		184,23	1798
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		44,10	433
		Сметная стоимость:				599,41	5850
129	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=1,66**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/20СМ/. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**48,8000**		**193,61**	**9448**

1	2	3	4	5	6	7	8
130	С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**9,7600**		**1515,00**	**14786**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		121,20	1183
		Сметная стоимость:				1636,20	15969
131	Е11-270302-0104 1127-0302-0104 РСНБ РК 2015	Вскрытие и восстановление асфальтобетонного покрытия **Покрытия и основания асфальтобетонные. Разборка**	**м3 конструкции**	**22,3200**		**2964,66**	**66171**
		Состав работ: 1. Разборка покрытия и основания 2. Стребание материала, полученного от разборки					
131.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,7=1098)	чел-ч	1,55	34,596	1098,00	37986
131.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3886	8,674	1402,72	12167
		Итого оплата труда:				2247,00	50153
131.3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0136	0,303552	10433,00	3167
131.4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,375	8,37	2879,00	24097
131.5	1159 С (3403-0401-0301 РСНБ РК 2015)	Молотки отбойные пневматические при работе от передвижных компрессорных станций	маш.-ч	0,75	16,74	55,00	921
		Итого эксплуатация машин:				1262,76	28185
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		2426,76	54165
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		431,31	9627
		Сметная стоимость:				5822,73	129963
132	Е11-270302-0102 1127-0302-0102 РСНБ РК 2015	**Покрытия и основания щебеночные. Разборка**	**м3**	**111,6000**		**370,78**	**41379**
		Состав работ: 1. Очистка покрытия и основания 2. Разбор. покрытия со сборкой					

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Стребание материала, полученного при разборке 4. Оправка в штабеля материала, полученного при разборке					
132. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,117	13,057	968,00	12639
132. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0342	3,817	1676,27	6398
		Итого оплата труда:				170,58	19037
132. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,017	1,897	10433,00	19793
132. 4	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0046	0,51336	5744,00	2949
132. 5	1607 С (3206-0101-1401 РСНБ РК 2015)	Рыхлители прицепные (без трактора)	маш.-ч	0,0126	1,406	195,00	274
132. 6	1827 С (3304-0101-0101 РСНБ РК 2015)	Тракторы на гусеничном ходу, 59 кВт (80 л.с.)	маш.-ч	0,0126	1,406	4070,00	5723
		Итого эксплуатация машин:				257,52	28739
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		184,23	20560
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		44,40	4955
		Сметная стоимость:				599,41	66894
133	**Е11-270402-0101 1127-0402-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17К=2,5**	**Основания и покрытия из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей однослойные толщиной 12 см/30СМ/. Устройство**	**м2 основания или покрытия**	**372,0000**		**193,85**	**72112**
		Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна или подстилающего слоя 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Укатка с поливкой водой 4. Уход за покрытием					
133. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1117)	чел-ч	0,0416	15,475	1117,00	17286
133. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02419	8,999	1696,92	15270
		Итого оплата труда:				87,52	32556

1	2	3	4	5	6	7	8
133. 3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,00232	0,86304	10433,00	9004
133. 4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00592	2,202	4593,00	10115
133. 5	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00728	2,708	5113,00	13847
133. 6	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00672	2,5	6793,00	16983
133. 7	625 С (3201-0101-0201 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 16 т	маш.-ч	0,00052	0,19344	8065,00	1560
133. 8	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00143	0,53196	5744,00	3056
		Итого эксплуатация машин:				**146,67**	54563
133. 9	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,02625	9,765	27,00	264
		Итого материалов:				**0,71**	264
		Накладные расходы (НП=108)	%	108		94,52	35160
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		23,07	8582
		Сметная стоимость:				311,44	115854
134	**С121-010601-0101 2101-0601-0101 РСНБ РК 2015**	**Смеси песчано-гравийные природные ГОСТ 23735-2014**	**м3**	**111,6000**		**1515,00**	**169074**
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		121,20	13526
		Сметная стоимость:				1636,20	182600

1	2	3	4	5	6	7	8
135	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см/6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	м2 покрытия	372,0000		1656,10	616069
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
135.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,0336	12,499	1382,00	17274
135.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	6,238	1893,05	11810
		Итого оплата труда:				78,18	29084
135.3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	1,291	5113,00	6600
135.4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	3,757	6793,00	25523
135.5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,14508	5744,00	833
135.6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,5208	120,00	62
135.7	1955 С (3201-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	1,042	13595,00	14161
135.8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,00372	2779,00	10
		Итого эксплуатация машин:				126,85	47189

1	2	3	4	5	6	7	8
135.9	102750 М (2102-0501-0502 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	35,303	15594,00	550512
135.10	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,002306	216144,00	499
135.11	144655 С (2113-0104-0502 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные жидкие СТ РК 1551-2006 марки МГ 70/130	т	0,000011	0,004018	148119,00	595
		Итого материалов:				1482,81	551605
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		84,44	31410
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		139,24	51798
		Сметная стоимость:				1879,78	699277
136	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство. добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**372,0000**		**0,58**	**215**
136.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,00036	0,13392	1382,00	185
		Итого оплата труда:				0,50	185
136.2	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,25296	120,00	30
		Итого эксплуатация машин:				0,08	30
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		0,54	200
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		0,09	33
		Сметная стоимость:				1,21	449
		КНС					
		Земляные работы					
137	**Е11-010101-0301 1101-0101-0301 РСНБ РК 2015**	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 1 (1 - 1,2) м3**	**м3 грунта**	**1157,0037**		**94,17**	**108956**

Состав работ:
1. Разработка грунта навымет
2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватором по откосу и забою					
137. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,00478	5,53	968,00	5354
137. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0104	12,033	1974,00	23753
		Итого оплата труда:				25,16	29106
137. 3	2265 С (3101-0201-0104 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 1 м3	маш.-ч	0,0104	12,033	8610,00	103603
		Итого эксплуатация машин:				89,54	103603
		Накладные расходы (1110*72)	%	72		18,11	20957
		Сметная прибыль (1130*8)	%	8		8,98	10393
		Сметная стоимость:				121,27	140306
138	**Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2**	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	**м3 грунта**	**87,0863**		**1581,67**	**137742**
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности стенок 3. Откидка грунта от бровки					
138. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,8=1117)	чел-ч	1,416	123,314	1117,00	137742
		Итого оплата труда:				1581,67	137742
		Накладные расходы (1110*72)	%	72		1138,80	99174
		Сметная прибыль (1130*8)	%	8		217,64	18953
		Сметная стоимость:				2938,11	255869
		Устройство валунов					
139	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы /валуны/. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3**	**м3 грунта**	**23,3700**		**207,85**	**4857**
		Состав работ: 1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы 2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забойной дороги бульдозером 3. Содержание забойной дороги					

1	2	3	4	5	6	7	8
		4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
139. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,00984	0,229961	968,00	223
139. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,666746	1974,00	1316
		Итого оплата труда:				**65,84**	**1539**
139. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,166628	4915,00	819
139. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,500118	7630,00	3816
		Итого эксплуатация машин:				**198,33**	**4635**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		47,41	1108
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,42	477
		Сметная стоимость:				**275,68**	**6443**
140	**С341-020103-1008 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**43,2345**		**176,00**	**7609**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,08	609
		Сметная стоимость:				**190,08**	**8218**
141	**С121-010301-0404 2101-0301-0404 РСНБ РК 2015**	**Гравий для строительных работ М400, фракция 40-80(70) мм СТ РК 1284-2004 /валуны/**	**м3**	**23,3700**		**2380,00**	**55621**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		190,40	4450
		Сметная стоимость:				**2570,40**	**60070**
		Устройство подушки из гальки					
142	**Е11-010102-0308 1101-0102-0308 РСНБ РК 2015**	**Грунты 2 группы. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью 0,65 м3 /гравийно-галечниковый грунт**	**м3 грунта**	**34,6000**		**207,96**	**7195**

Состав работ:

1. Разработка грунта экскаваторами с погрузкой на автомобили-самосвалы

2. Планировка поверхности забоя и земляного полотна забоями с порыва бульдозера

1	2	3	4	5	6	7	8
		3. Содержание забойной дороги 4. Вспомогательные работы, связанные с устройством водоотводных канав или ограждающих валиков, выполняемые вручную, с переходом экскаватора с одного места работы на другое и из забоя в забой					
142. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2=968)	чел-ч	0,00984	0,340464	968,00	330
142. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02853	0,987138	1974,00	1949
		Итого оплата труда:				65,84	2278
142. 3	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00713	0,246698	4915,00	1213
142. 4	2264 С (3101-0201-0103 РСНБ РК 2015)	Экскаваторы одноковшовые дизельные на гусеничном ходу, 0,65 м3	маш.-ч	0,0214	0,74044	7630,00	5650
		Итого эксплуатация машин:				198,33	6862
142. 5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,00004	0,001384	2715,00	4
		Итого материалов:				0,11	4
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		47,41	1640
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		20,43	707
		Сметная стоимость:				275,80	9543
143	**С341-020103-1008 4102-0103-1008 РСНБ РК 2015**	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне карьеров. Грузоподъемность 20 т. Класс груза 1. Расстояние перевозки 8 км**	**т**	**60,5500**		**176,00**	**10657**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		14,08	853
		Сметная стоимость:				190,08	11509
144	**Е11-010201-1001 1101-0201-1001 РСНБ РК 2015**	**Подушки грунтовые на просадочных грунтах. Устройство методом послойной укатки**	**м3 грунтовой подушки**	**34,6000**		**495,68**	**17151**
		Состав работ: 1. Планировка дна котлована 2. Доувлажнение поверхностного слоя дна котлована с уплотнением его укаткой 3. Планировка водозащитного вала 4. Рыхление грунта в резерве 5. Подготовка грунта в резерве (доувлажнение грунта)					

1	2	3	4	5	6	7	8
		Обратная засыпка					
145	**Е11-010104-0404 1101-0104-0404 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 /обратная засыпка/**	**м3 грунта**	**938,0400**		**15,63**	**14661**
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
145. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00318	2,983	1974,00	5888
		Итого оплата труда:				6,28	**5888**
145. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00318	2,983	4915,00	14661
		Итого эксплуатация машин:				15,63	**14661**
		Накладные расходы (НП=72)	%	72		4,52	4240
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1,61	1512
		Сметная стоимость:				21,76	**20413**
146	**Е11-010104-0410 1101-0104-0410 РСНБ РК 2015**	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с), добавлять на каждые последующие 5 м перемещения грунта. Группа грунтов 1 /наружные пазухи фундамента,подсыпка под полы/**	**м3 грунта**	**938,0400**		**7,72**	**7238**
		Состав работ:					
		1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов					
146. 1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,00157	1,473	1974,00	2907
		Итого оплата труда:				3,10	**2907**
146. 2	258 С (3101-0101-0103 РСНБ РК 2015)	Бульдозеры, 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	0,00157	1,473	4915,00	7238
		Итого эксплуатация машин:				7,72	**7238**
		Накладные расходы (НП=72)	%	72		2,23	2093
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		0,80	747
		Сметная стоимость:				10,74	**10078**
147	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**110,7502**		**816,86**	**90467**
		Состав работ:					
		1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием					

1	2	3	4	5	6	7	8
		2. Поливка водой при необходимости					
147.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1.7=923)	чел-ч	0,885	98,014	923,00	90467
		Итого оплата труда:				816,86	90467
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		588,14	65136
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,40	12448
		Сметная стоимость:				1517,39	168051
148	**Прайс-лист**	**КНС**	**шт**	**1,0000**		**12053913,93**	**12053914**
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 3			Тенге				**15809204**
		В том числе:					
Стоимость оборудования -			Тенге				**12053914**
ВСЕГО. Стоимость оборудования -			Тенге				**12053914**
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2108086**
Материалы -			Тенге				**121785**
Всего заработная плата -			Тенге				**546356**
Местные материалы -			Тенге				**1154053**
Транспортные расходы -			Тенге				**18266**
		Накладные расходы -	Тенге				**479421**
		Сметная прибыль -	Тенге				**207000**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**2794507**
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				**456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546356**
Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**45341**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**45341**
		Сметная прибыль -	Тенге				**3627**
ВСЕГО. Стоимость металломонтажных работ -			Тенге				**48969**
Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1601863**
Стоимость материалов и конструкций -			Тенге				**1601863**
		Сметная прибыль -	Тенге				**128149**
ВСЕГО. Стоимость сантехнических работ -			Тенге				**1730012**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				**16627402**
		Нормативная трудоемкость -	чел-ч				**456**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**546356**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
Итого прямые затраты:			Тенге				**26976056**
в том числе:							
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**1427225**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**903804**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**325742**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**12572847**

1	2	3	4	5	6	7	8
		- перевозка грузов	Тенге				18266
		- оборудование	Тенге				12053914
	Накладные расходы		Тенге				1678188
	ИТОГО:		Тенге				28654244
	Сметная прибыль		Тенге				1328026
	ИТОГО по акту:		Тенге				29982270

Временные здания и сооружения 1%	299822,70
Итого	30282092,66
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,98%	296764,51
Итого	30578857,17
Непредвиденные работы и затраты-2%	611577,14
Итого	31190434,31
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	32751078,88
Итого с понижающим коэф.К=0,9	29475970,99
Налог на добавленную стоимость - 12 %	3537116,52
ВСЕГО ПО АКТУ	**33013087,51**

Генподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"

_____ **Етжанұлы Е.**

Субподрядчик:

ТОО "Акмешит Строй Сервис"

_____ **Байсалов А.А.**