Форма 3КС

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Наименование объекта: Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №13,14,15,16,17 микрарайона "Жаңа - Нұр" пос. Атасу, Жанааркинского района Карагандинской области (Благоустройство ,НВК,Тепловые сети)
Договор: №9 от 28.05.2021 г.

СПРАВКА №2
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за июль месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор 9	Договор 28.05.2021	Источник финансирования Наименование	Источник финансирования Код	Организационно-правовая форма Наименование	Организационно-правовая форма код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге						
			из графы 1				
				из них		дополнительные затраты	
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №13,14,15,16,17 микрарайона "Жаңа -Нұр" пос. Атасу, Жанааркинского района Карагандинской области (Благоустройство, НВК,Тепловые сети)"	48 713 087,51	14 017 857,14							1 682 142,86	15 700 000,00
Всего по объекту	48 713 087,51	14 017 857,14							1 682 142,86	15 700 000,00
Итого к оплате: 15 700 000,00 (пятнадцать миллионов семьсот тысяч) тенге 00 тиын, в том числе НДС - 1 682 142,86 тенге										

Генподрядчик:
ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподрядчик:
ТОО "Акмешит Строй Сервис"
(наименование организации)

Директор: Байсалов А.А.
(должность, фамилия, имя, отчество подпись)

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Наименование стройки: Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №13,14,15,16,17 микрарайона "Жаңа -Нұр" пос. Атасу, Жанааркинского района Карагандинской области (Благоустройство ,НВК,Тепловые сети)

Договор №9 от 28.05.2021 г.

АКТ
приемки выполненных работ за июль месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах на 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №6-1. Водопровод и канализация.					
1	**Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015**	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1**	**м3 грунта**	**123,7598**		**816,86**	**101094**
		Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости					
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1,7=923)	чел-ч	0,885	109,527	923,00	101094
		Итого оплата труда:				**816,86**	**101094**
		Накладные расходы (Н10=72)	%	72		588,14	72788
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		112,40	13911
		Сметная стоимость:				1517,39	187792
2	**Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015**	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**	**м3 уплотненного грунта**	**938,0400**		**164,73**	**154527**
		Состав работ: 1. Уплотнение грунта					

1	2	3	4	5	6	7	8
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=810)	чел-ч	0,108	101,308	810,00	82060
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,02625	24,624	1382,00	34030
		Итого оплата труда:				**123,76**	**116089**
2.3	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания, давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,02625	24,624	2879,00	70891
2.4	1866 С (3403-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,105	98,494	16,00	1576
		Итого эксплуатация машин:				77,25	72467
		Накладные расходы (НО=72)	%	72		89,11	83584
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		20,31	19049
		Сметная стоимость:				274,15	257160
3	**Е11-010201-0601 1101-0201-0601 РСНБ РК 2015**	**Грунт насыпейуплотняемый. Полив водой** Состав работ: 1. Полив водой	**м3 уплотненного грунта**	**938,0400**		**82,66**	**77537**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(1=810)	чел-ч	0,0122	11,444	810,00	9270
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0122	11,444	1382,00	15816
		Итого оплата труда:				**26,74**	**25085**
3.3	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0122	11,444	5744,00	65735
		Итого эксплуатация машин:				70,08	65735
3.4	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,1	93,804	27,00	2533
		Итого материалов:				2,70	2533
		Накладные расходы (НО=72)	%	72		19,25	18062
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		8,15	7648
		Сметная стоимость:				110,07	103247
4	**Е11-010205-1202 1101-0205-1202 РСНБ РК 2015**	**Котлованы. Водоотлив**	**м3 мокрого грунта**	**449,8977**		**1530,00**	**688343**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Состав работ:					
		1. Водоотлив из котлованов площадью до 30 м2					
4.1	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	1,02	458,896	966,67	443599
		Итого оплата труда:				986,00	443599
4.2	1275 С (3205-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Насос для водопонижения и водоотлива, 5-8 кВт	маш.-ч	3,4	1529,652	450,00	688343
		Итого эксплуатация машин:				1530,00	688343
		Накладные расходы (НЗ0=72)	%	72		709,92	319391
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		179,19	80619
		Сметная стоимость:				2419,11	1088354
		Лишний грунт 71,54м3. Балланземлянных масс учтен в смете на вертикальную планировку					
		Фундамент под котельную					
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 1			Тенге				**1021501**
		В том числе:					
Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1021501**
Материалы -			Тенге				**2533**
Всего заработная плата -			Тенге				**685868**
		Накладные расходы -	Тенге				**493825**
		Сметная прибыль -	Тенге				**121226**
ВСЕГО. Стоимость общестроительных работ -			Тенге				**1636552**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**717**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**685868**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				**1636552**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**717**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**685868**
		Локальная смета №6-2. Тепловые сети.					
		ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ					
5	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	м	303,0000		1032,00	312696
		Сметная прибыль (НЗ0=8)	%	8		82,56	25016
		Сметная стоимость:				1114,56	337712

1	2	3	4	5	6	7	8
6	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**101,0000**		**1393,00**	**140693**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		111,44	11255
		Сметная стоимость:				1504,44	151948
7	С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**282,8000**		**2069,00**	**585113**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		165,52	46809
		Сметная стоимость:				2234,52	631922
8	С123-020101-1019 2302-0101-1019 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76,1 мм х 5 мм - 60,3 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**935,00**	**1870**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		74,80	150
		Сметная стоимость:				1009,80	2020
9	С123-020101-1024 2302-0101-1024 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 88,9 мм х 5,6 мм - 60,3 мм х 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**746,00**	**1492**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		59,68	119
		Сметная стоимость:				805,68	1611
10	С123-020101-0154 2302-0101-0154 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 60,3 мм, толщиной стенки 4 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**30,0000**		**660,00**	**19800**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		52,80	1584
		Сметная стоимость:				712,80	21384
11	С123-020101-0167 2302-0101-0167 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76,1 мм, толщиной стенки 5 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**12,0000**		**1009,00**	**12108**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		80,72	969
		Сметная стоимость:				1089,72	13077

1	2	3	4	5	6	7	8
12	С123-020101-0179 2302-0101-0179 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 88,9 мм, толщиной стенки 5,6 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**16,0000**		**1685,00**	**26960**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		134,80	2157
		Сметная стоимость:				1819,80	29117
13	С123-040904-1007 2304-0904-1007 РСНБ РК 2015	**Краны шаровые полнопроходные подземной установки с удлиненным штоком высотой Н от 276 мм до 500 мм, тип присоединения сварка/сварка, для воды и пара, PN 40, DN 40, типа Broen Ballomax ГОСТ 21345-2005**	**шт.**	**2,0000**		**99628,00**	**199256**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		7970,24	15940
		Сметная стоимость:				107598,24	215196
14	С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**4,0000**		**29882,00**	**119528**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		2390,56	9562
		Сметная стоимость:				32272,56	129090
15	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**44816,00**	**89632**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		3585,28	7171
		Сметная стоимость:				48401,28	96803
16	С123-020103-0307 2302-0103-0307 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 50 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**8,0000**		**1726,00**	**13808**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		138,08	1105
		Сметная стоимость:				1864,08	14913
17	С123-020103-0309 2302-0103-0309 РСНБ РК 2015	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 80 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**4,0000**		**2647,00**	**10588**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		211,76	847
		Сметная стоимость:				2858,76	11435

1	2	3	4	5	6	7	8
18	С121-060510-1004 2106-0510-1004 РСНБ РК 2015	**Опоры неподвижные**	т	0,0098		482767,00	4731
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38621,36	378
		Сметная стоимость:				521388,36	5110
19	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Опоры скользящие**	т	0,3730		482767,00	180053
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38621,36	14404
		Сметная стоимость:				521388,36	194457
20	С121-060510-1003 2106-0510-1003 РСНБ РК 2015	**Плита опорная диэлектрическая**	т	0,2706		482767,00	130656
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		38621,36	10452
		Сметная стоимость:				521388,36	141109
21	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-50 ГОСТ 10499-95**	м3	21,6612		17668,00	382710
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1413,44	30617
		Сметная стоимость:				19081,44	413327
22	С121-100401-0901 2110-0401-0901 РСНБ РК 2015	**Стеклорубероид гидроизоляционный С-РМ ГОСТ 15879-70**	м2	424,9365		160,00	67990
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		12,80	5439
		Сметная стоимость:				172,80	73429
23	С123-020601-0701 2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 110**	шт.	1,0000		4358,00	4358
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		348,64	349
		Сметная стоимость:				4706,64	4707

1	2	3	4	5	6	7	8
24	С123-010801-0115 2301-0801-0115 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 110, толщина стенки 3,2 мм**	м	1,5150		848,00	1285
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		67,84	103
		Сметная стоимость:				915,84	1387
25	С123-010402-0104 2301-0402-0104 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 57х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	20,0000		5816,00	116320
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		465,28	9306
		Сметная стоимость:				6281,28	125626
26	С123-020201-0104 2302-0201-0104 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 57х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	32,0000		17081,00	546592
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1366,48	43727
		Сметная стоимость:				18447,48	590319
27	С123-020201-5204 2302-0201-5204 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 57-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	шт.	40,0000		2991,00	119640
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		239,28	9571
		Сметная стоимость:				3230,28	129211
28	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков 57/140 ГОСТ 30732-2006**	комплект	32,0000		4761,00	152352
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		380,88	12188
		Сметная стоимость:				5141,88	164540
29	С123-010402-0105 2301-0402-0105 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 76х3-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	м	10,0000		7106,00	71060
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		568,48	5685
		Сметная стоимость:				7674,48	76745

1	2	3	4	5	6	7	8
30	С123-020201-0105 2302-0201-0105 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 76х3-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**16,0000**		**21879,00**	**350064**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		1750,32	28005
		Сметная стоимость:				23629,32	378069
31	С123-020201-5207 2302-0201-5207 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 108-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**20,0000**		**3451,00**	**69020**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		276,08	5522
		Сметная стоимость:				3727,08	74542
32	С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков 76/140 ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**16,0000**		**4761,00**	**76176**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		380,88	6094
		Сметная стоимость:				5141,88	82270
33	С123-010402-0106 2301-0402-0106 РСНБ РК 2015	**Труба Ст 89х4-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**м**	**10,0000**		**9156,00**	**91560**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		732,48	7325
		Сметная стоимость:				9888,48	98885
34	С123-020201-0106 2302-0201-0106 РСНБ РК 2015	**Отвод Ст 89х4-90°-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**16,0000**		**29961,00**	**479376**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		2396,88	38350
		Сметная стоимость:				32357,88	517726
35	С123-020201-5206 2302-0201-5206 РСНБ РК 2015	**Опора скользящая 89-1-ППУ-ПЭ ГОСТ 30732-2006**	**шт.**	**20,0000**		**3250,00**	**65000**
		Сметная прибыль (НЗО=8)	%	8		260,00	5200
		Сметная стоимость:				3510,00	70200

1	2	3	4	5	6	7	8
36	**С123-020201-6101 2302-0201-6101 РСНБ РК 2015**	**Муфта термоусаживаемая из полиэтилена с комплектом изоляции стыков 89/160 ГОСТ 30732-2006**	**комплект**	**16,0000**		**4761,00**	**76176**
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		380,88	6094
		Сметная стоимость:				5141,88	82270
		Деталь заделки трубопровода					
37	**Е11-460303-0105 1146-0303-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Стены и перегородки бетонные. Заделка отверстий, гнезд и борозд площадью до 0,1 м2**	**м3 заделки**	**0,2850**		**118096,47**	**33657**
		Состав работ: 1. Расчистка отверстий, гнезд и борозд 2. Установка опалубки 3. Укладка бетона 4. Заделка отверстий, гнезд и борозд					
37.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,4=1042)	чел-ч	75,22	21,438	1042,00	22338
37.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,4	0,114	1382,00	158
		Итого оплата труда:				**78932,04**	**22496**
37.3	1044 С (3105-0402-0301 РСНБ РК 2015)	Лебедки электрические тяговым усилием до 5,79 кН (0,59 т)	маш.-ч	0,21	0,05985	28,00	2
37.4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,4	0,114	2779,00	317
		Итого эксплуатация машин:				**1117,48**	**318**
37.5	100511 С (2102-0101-0501 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010	м3	1,04	0,2964	17381,00	5152
37.6	128070 С (2105-0307-1013 РСНБ РК 2015)	Проволока горячекатаная обычной точности в мотках из стали СВ-08А диаметром от 6,3 мм до 6,5 мм ГОСТ 10543-98	кг	9,5	2,708	70,00	190
37.7	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,21	0,05985	25051,00	1499

1	2	3	4	5	6	7	8
37.8	131600 С (2107-0203-0305 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной 44 мм и более, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,18	0,0513	69546,00	3568
37.9	144600 С (2113-0102-0801 РСНБ РК 2015)	Известь строительная негашеная комовая, сорт 1, ГОСТ 9179-77	т	0,0049	0,001396	31785,00	44
37.10	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,0137	0,003904	27,00	0
37.11	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	5,9	1,681	326,00	548
		Итого материалов:				**38599,75**	**11001**
		Накладные расходы (НП=84)	%	84		66302,91	18896
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		14751,95	4204
		Сметная стоимость:				199151,33	56758
38	**Е11-220801-0105 1122-0801-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 1**	**Фасонные части стальные сварные диаметром 100-250 мм. Установка**	**т фасонных частей**	**0,0426**		**1393670,48**	**59309**
		Состав работ: 1. Опускание и установка фасонных частей на готовое основание 2. Соединение с трубопроводом сваркой, свертыванием фланцев или заделкой раструбов 3. Приварка фланцев к фасонным частям и ответных фланцев к трубопроводу					
38.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(5=1651)	чел-ч	312,7	13,307	1651,00	21970
38.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	94,3	4,013	1644,75	6600
		Итого оплата труда:				671367,89	**28571**
38.3	126 С (3106-0201-0501 РСНБ РК 2015)	Агрегаты сварочные двухпостовые для ручной сварки на тракторе 79 кВт (108 л.с.)	маш.-ч	92,11	3,92	5563,00	21806
38.4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	2,19	0,093198	2779,00	259
		Итого эксплуатация машин:				518493,94	22065

1	2	3	4	5	6	7	8
38. 5	147348 С (2113-0812-1046 РСНБ РК 2015)	Электроды, d=6 мм, Э42 ГОСТ 9466-75	т	0,09	0,00383	207976,00	797
38. 6	251470 С (2302-1199-9910 РСНБ РК 2015)	Фасонные части стальные сварные, d до 800 мм	т	1	0,042556	340191,00	14477
		Итого материалов:				**358908,84**	**15274**
		Накладные расходы (НП=99)	%	99		664654,21	28285
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		164665,98	7008
		Сметная стоимость:				**2222990,67**	**94602**
39	**С123-020103-0313 2302-0103-0313 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 215 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2,0000**		**8173,00**	**16346**
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		653,84	1308
		Сметная стоимость:				8826,84	17654
40	**С123-020103-0316 2302-0103-0316 РСНБ РК 2015**	**Фланцы стальные приварные плоские из углеродистой и низколегированной стали PN 16, DN 280 ГОСТ 33259-2015**	**шт.**	**2,0000**		**15488,00**	**30976**
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		1239,04	2478
		Сметная стоимость:				16727,04	33454
41	**С121-130406-0101 2113-0406-0101 РСНБ РК 2015**	**Асбестовый шнур общего назначения (ШАОН-1) диаметром 0,7 мм ГОСТ 1779-83**	**т**	**0,0024**		**2575130,00**	**6180**
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		206010,40	494
		Сметная стоимость:				2781140,40	6675
		УТ1					
42	**С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**1393,00**	**8358**
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		111,44	669
		Сметная стоимость:				1504,44	9027
43	**С123-010201-0171 2301-0201-0171 РСНБ РК 2015**	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 89 мм, толщина стенки 4,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**2069,00**	**8276**
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		165,52	662

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная стоимость:				2234,52	8938
44	С123-020101-0163 2302-0101-0163 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 76 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**627,00**	**1254**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		50,16	100
		Сметная стоимость:				677,16	1354
45	С123-020101-1027 2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 89 мм х 4 мм - 76 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**832,00**	**1664**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		66,56	133
		Сметная стоимость:				898,56	1797
46	С123-040201-1502 2304-0201-1502 РСНБ РК 2015	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 80 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**44816,00**	**89632**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		3585,28	7171
		Сметная стоимость:				48401,28	96803
47	С123-040601-1205 2304-0601-1205 РСНБ РК 2015	**Вентили проходные фланцевые 15с27нж для пара, PN 64, DN 40 ГОСТ 5761-2005**	**шт.**	**2,0000**		**64451,00**	**128902**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		5156,08	10312
		Сметная стоимость:				69607,08	139214
48	С123-020101-1027 2302-0101-1027 РСНБ РК 2015	**Штуцер для ответвления 89 мм х 4 мм - 76 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**832,00**	**1664**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		66,56	133
		Сметная стоимость:				898,56	1797
49	С123-020601-0701 2302-0601-0701 РСНБ РК 2015	**Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой, DN 100**	**шт.**	**1,0000**		**4358,00**	**4358**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		348,64	349
		Сметная стоимость:				4706,64	4707

1	2	3	4	5	6	7	8
50	С123-010801-0108 2301-0801-0108 РСНБ РК 2015	**Трубы канализационные из поливинилхлорида ПВХ с раструбом DN 100, толщина стенки 3,2 мм**	**м**	**1,9960**		**832,00**	**1661**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		66,56	133
		Сметная стоимость:				898,56	1794
51	С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-40 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,1716**		**17668,00**	**3032**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		1413,44	243
		Сметная стоимость:				19081,44	3274
		УТ2					
52	С123-010201-0143 2301-0201-0143 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 57 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**6,0000**		**1032,00**	**6192**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		82,56	495
		Сметная стоимость:				1114,56	6687
53	С123-010201-0158 2301-0201-0158 РСНБ РК 2015	**Трубы стальные электросварные прямошовные, D 76 мм, толщина стенки 3,0 мм ГОСТ 10705-80**	**м**	**4,0000**		**1393,00**	**5572**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		111,44	446
		Сметная стоимость:				1504,44	6018
54	С123-020101-0152 2302-0101-0152 РСНБ РК 2015	**Отводы крутоизогнутые приварные бесшовные из углеродистой и низколегированной стали, 90°, наружным диаметром 57 мм, толщиной стенки 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17375-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**471,00**	**942**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		37,68	75
		Сметная стоимость:				508,68	1017
55	С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015	**Переходы концентрические приварные из углеродистой и низколегированной стали, наружными диаметрами и толщинами стенок 76 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**679,00**	**1358**
		Сметная прибыль (И30=8)	%	8		54,32	109
		Сметная стоимость:				733,32	1467

1	2	3	4	5	6	7	8
56	**С123-040201-1501 2304-0201-1501 РСНБ РК 2015**	**Задвижки стальные фланцевые 30с41нж, клиновые литые с выдвижным шпинделем Т 425°С, PN 16, DN 50 мм ГОСТ 9698-86**	**шт.**	**2,0000**		**29882,00**	**59764**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		2390,56	4781
		Сметная стоимость:				32272,56	64545
57	**С123-020101-1017 2302-0101-1017 РСНБ РК 2015**	**Штуцер для ответвления 76 мм х 3 мм - 57 мм х 3 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001)**	**шт.**	**2,0000**		**679,00**	**1358**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		54,32	109
		Сметная стоимость:				733,32	1467
58	**С121-110203-0106 2111-0203-0106 РСНБ РК 2015**	**Маты теплоизоляционные из стекловолокна М-25-40 ГОСТ 10499-95**	**м3**	**0,1716**		**17668,00**	**3032**
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		1413,44	243
		Сметная стоимость:				19081,44	3274
		Подпольный канал					
59	**Е11-110101-0201 1111-0101-0201 РСНБ РК 2015**	**Слои подстилающие песчаные. Устройство с уплотнением трамбовками**	**м3 подстилающего слоя**	**51,0000**		**5736,62**	**292568**
		Состав работ: 1. Планировка основания 2. Устройство подстилающего слоя с разравниванием и уплотнением					
59. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,5=1061)	чел-ч	2,99	152,49	1061,00	161792
59. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,3	15,3	1382,00	21145
		Итого оплата труда:				3586,99	182936
59. 3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,08	4,08	4593,00	18739
59. 4	660 С (3106-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением до 686 кПа (7 атм), 5 м3/мин	маш.-ч	0,22	11,22	2879,00	32302
59. 5	1866 С (3303-0402-0101 РСНБ РК 2015)	Трамбовки пневматические при работе от компрессора	маш.-ч	0,44	22,44	16,00	359

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого эксплуатация машин:				**1007,86**	**51401**
59. 6	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1.12	57.12	1386,00	79168
59. 7	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0.15	7.65	27,00	207
		Итого материалов:				**1556,37**	**79375**
		Накладные расходы (П10=94)	%	94		3371.77	171960
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		728,67	37162
		Сметная стоимость:				9837,06	**501690**
60	**Е11-070601-0101 1107-0601-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Каналы непроходные одноячейковые, перекрываемые или опирающиеся на плиты. Устройство**	**м3 сборных конструкций**	**65,7300**		**11499,73**	**755877**
		Состав работ: 1. Установка сборных лотковых элементов, плит и опорных подушек 2. Заполнение цементным раствором вертикальных стыков между лотковыми элементами с устройством и разборкой опалубки 3. Покрытие наружных поверхностей каналов битумом за 2 раза					
60. 1	1	Затраты труда рабочих-строителей(3,6=1293)	чел-ч	3,33	218.881	1293,00	283013
60. 2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,549	36.086	1646,37	59410
		Итого оплата труда:				**5209,55**	**342423**
60. 3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0316	2,077	5063,00	10516
60. 4	783 С (3105-0104-0101 РСНБ РК 2015)	Краны на гусеничном ходу, до 16 т	маш.-ч	0.47	30.893	4507,00	139235
60. 5	1238 С (3201-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Котлы битумные передвижные, 400 л	маш.-ч	0.5264	34.6	735,00	25431

1	2	3	4	5	6	7	8
60. 6	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0474	3,116	2779,00	8658
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		Итого эксплуатация машин:				**2796,91**	**183841**
60. 7	131599 С (2107-0203-0304 РСНБ РК 2015)	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0026	0,170898	69546,00	11885
60. 8	144663 С (2113-0104-0702 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные строительные изоляционные ГОСТ 9812-74 марки БНИ-IV	т	0,034	2,235	110717,00	247433
60. 9	146755 С (2113-0703-0901 РСНБ РК 2015)	Топливо дизельное из малосернистых нефтей	т	0,0017	0,111741	169961,00	18992
60.10	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,5	32,865	326,00	10714
		Итого материалов:				4397,13	**289023**
		Накладные расходы (НП=118)	%	118		6147,26	404060
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		1411,76	92795
		Сметная стоимость:				19058,75	**1252732**
61	**С121-040303-0109 2104-0303-0109 РСНБ РК 2015**	**Лотки каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ЛК75.150.60-1,ЛК300.150.60-1/**	**м3**	**17,4200**		**83762,00**	**1459134**
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		6700,96	116731
		Сметная стоимость:				90462,96	**1575865**
62	**С121-040302-0209 2104-0302-0209 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В15, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТ75.150.12-6,ПТ300.150.12-6/**	**м3**	**43,0900**		**75924,00**	**3271565**
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		6073,92	261725
		Сметная стоимость:				81997,92	**3533290**
63	**С121-040302-0233 2104-0302-0233 РСНБ РК 2015**	**Плиты перекрытий каналов и тоннелей для прокладки коммуникаций из тяжелого бетона класса В22,5, под расчетную нагрузку 8 тс/м2, объемом до 0,5 м3 СТ РК 937-92/ПТУ230.150.12-6,ПДУ170.180.14-6/**	**м3**	**3,3235**		**88047,00**	**292620**
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		7043,76	23410
		Сметная стоимость:				95090,76	316029
ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ ПО РАЗДЕЛУ 2			Тенге				**11063914**

1	2	3	4	5	6	7	8
		В том числе:					
		Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**6627674**
		Материалы -	Тенге				**394673**
		Всего заработная плата -	Тенге				**576426**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**462944**
		Местные материалы -	Тенге				**5023319**
		Накладные расходы -	Тенге				**623201**
		Сметная прибыль -	Тенге				**580070**
		ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ -	Тенге				**7830946**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**462**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**576426**
		Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**315440**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**315440**
		Сметная прибыль -	Тенге				**25235**
		ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ -	Тенге				**340675**
		Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**4120800**
		Стоимость материалов и конструкций -	Тенге				**4120800**
		Сметная прибыль -	Тенге				**329664**
		ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ -	Тенге				**4450464**
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				**12622084**
		Нормативная трудоемкость -	чел.-ч				**462**
		Сметная заработная плата -	Тенге				**576426**
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
		Итого прямые затраты:	Тенге				**12085415**
		в том числе:					
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**681537**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**1084171**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**580758**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**10319708**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
		Накладные расходы	Тенге				**1117026**
		ИТОГО:	Тенге				**13202441**
		Сметная прибыль	Тенге				**1056195**
		ИТОГО по акту:	Тенге				**14258637**

Временные здания и сооружения 1%	142586,37
Итого	14401223,59

1	2	3	4	5	6	7	8
		Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,98%					141131,99
		Итого					14542355,58
		Непредвиденные работы и затраты-2%					290847,11
		Итого					14833202,70
		В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036					15575396,83
		Итого с понижающим коэф.К=0,9					14017857,14
		Налог на добавленную стоимость - 12 %					1682142,86
		ВСЕГО ПО АКТУ					**15700000,00**

Генподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"

_____ **Етізбайұлы Е.**

Субподрядчик:

ТОО "Акмешит Строй Сервис"

_____ **Байсалов А.А.**