Подрядчик: ТОО " Алтын Айдарлы"

Субподрядчик: ТОО " Акмешит Строй Сервис"

Наименование строительства и его адрес: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нұр" п.Атасу Жанаркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17) "

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных работ и затрат

за сентябрь месяц 2021г

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		№ 9	28.05.2021г				

Наименование пусковых комплексов, объектов пусковых комплексов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								Налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном текущем	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нұр" п.Атасу Жанаркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17)	64 290 024,93	7 665 196,02		8 585 019,42					919 823,40	8 585 019,42

МП

Подрядчик: Директор ТОО "Алтын Айдарлы" Етизбайулы Е.

Субподрядчик: Директор ТОО "Акмешит Строй Сервис" Байсалов А.А.

Подрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Объект: "Развитие и обустройство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам в мкр " Жана-Нұр" п.Атасу Жанааркинского района,Карагандинской области. Благоустройство. НВК. Тепловые сети (дом №13,14,15,16,17) "
Договор: № 9 от 28.05.2021г

АКТ
приемки выполненных работ
за сентябрь месяц 2021г.

Составлен(а) в текущих ценах на 2020 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
				на единицу измерения	по проекту	Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	в т. ч. зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5		6	7	8	9	10	11	12
		Земляные работы										
1	Е11-010101-0313 1101-0101-0313 РСНБ РК 2015	**Грунты 1 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3**	м3 грунта	4199,737		163,85	155,03	688137	651102	--	144852	899628
						8,82	39,09	37035	164148		66639	
		Состав работ: 1. Разработка грунта навымет 2. Устройство и содержание водоотводных канав или ограждающих валиков 3. Вспомогательные работы, связанные с перемещением экскаватора из забоя в забой										
2	Е11-010205-0301 1101-0205-0301 РСНБ РК 2015 ТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Ктр=1,2	**Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2**	м3 грунта	129,893		1581,67	--	205448	--	--	147923	381640
						1581,67	--	205448	--		28270	
		Состав работ: 1. Разработка грунта с выбрасыванием на бровку 2. Зачистка дна и поверхности откосов 3. Откидка грунта от бровки										
3	Е11-010104-0402 1101-0104-0402 РСНБ РК 2015	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2/уплотненный грунт 800мм/**	м3 грунта	180,24		35,57	35,57	6411	6411	--	1727	8789
						--	13,31	--	2398		651	
		Состав работ: 1. Перемещение грунта с кавалкой траншей и котлованов										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Е11-010201-0501 1101-0201-0501 РСНБ РК 2015	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками(основание на глубину 0,8м) Состав работ: 1. Уплотнение грунта	м3 уплотненного грунта	180,24	164,73 87,48	77,25 36,28	29692 15767	13924 6539	--	16060 3660	49412
5	Е11-230101-0101 1123-0101-0101 РСНБ РК 2015	Основание под трубопроводы песчаное. Устройство Состав работ: 1. Планировка дна траншеи 2. Укладка материала с разравниванием и уплотнением	м3 основания	22,53	2767,58 1082,22	160,76 48,37	62353 24382	3622 1090	34349	25217 7006	94577
6	Е11-010104-0401 1101-0104-0401 РСНБ РК 2015	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1 Состав работ: 1. Перемещение грунта с засыпкой траншей и котлованов	м3 грунта	3643,673	30,49 --	30,49 11,41	111110 --	111110 41569	--	29929 11283	152322
7	Е11-010205-0501 1101-0205-0501 РСНБ РК 2015	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1 Состав работ: 1. Засыпка ранее выброшенным грунтом с разбивкой комьев и трамбованием 2. Поливка водой при необходимости	м3 грунта	404,857	816,86 816,86	-- --	330709 330709	-- --	--	238111 45506	614326
		РАЗДЕЛ 1. Водопровод									
85	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-7	т	0,2226	582046,00 --	-- --	129563 --	-- --	129563	-- 10365	139929
86	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,2226	916,63 791,35	1,06 0,53	204 176	-- --	28	141 28	373
98	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы С-7	т	0,0292	582046,00 --	-- --	16996 --	-- --	16996	-- 1360	18355
99	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,0292	916,63 791,35	1,06 0,53	27 23	-- --	4	18 4	49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремники лестницы С-7	т	0,0584	582046,00	--	33991	--	33991	--	36711
					--	--	--	--		2719	
112	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремники, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,0584	916,63	1,06	54	--	8	37	98
					791,35	0,53	46	--		7	
113	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и опалубки 3. Установка стальных анкеров	м3	0,072	40239,74	2022,16	2897	146	1721	1012	4222
					14303,80	815,28	1030	59		313	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				183732	146	216660	605027	2400431
							1275	59	--	177811	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3182				
	Материалы		Тенге				1760				
	Всего заработная плата		Тенге					1334			
		Накладные расходы	Тенге				1209				
		Сметная прибыль	Тенге				351				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4742				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1334			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				180551				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				180551				
		Сметная прибыль	Тенге				14444				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				194995				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 1	Тенге				199736				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								1
		Сметная заработная плата	Тенге					1334			
		РАЗДЕЛ 2. Канализация К1									
114	Е11-220501-0105 1122-0501-0105 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 150 мм. Укладка Состав работ: 1. Термовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плети труб в траншею	км трубопровода	0,22	482908,24	152493,80	106240	33549	2429	79419	200511
					319371,00	45270,06	70262	9959		14853	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
115	Е11-220501-0106 1122-0501-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 4	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 200 мм. Укладка	км трубопровода	0,14	585530,29	198085,11	81974	27732	2470	59437	152724
					369798,00	59041,37	51772	8266		11313	
		Состав работ: 1. Торцовка концов труб 2. Сварка труб в плети 3. Опускание и укладка плетей труб в траншею 4. Гидравлическое испытание 5. Присыпка трубопровода слоем грунта толщиной 10 см									
116	С123-010503-0203 2301-0503-0203 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 160 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	222,2	1149,00	--	255308	--	255308	--	275732
					--	--	--	--		20425	
117	С123-010503-0204 2301-0503-0204 РСНБ РК 2015	Трубы полиэтиленовые безнапорные гофрированные для наружных сетей канализации с раструбом DN/OD 200 SN 8 PE ГОСТ Р 54475-2011	м	141,4	2270,00	--	320978	--	320978	--	346656
					--	--	--	--		25678	
		Канализационные КОЛОДЦЫ Д 1500мм-16шт									
118	Е11-230601-0106 1123-0601-0106 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 8	Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные, диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты мокрые	м3 конструкций колодца	36,72	44337,96	7651,90	1628090	280978	826672	630043	2438783
					14173,20	3158,13	520440	115967		180651	
		Состав работ: 1. Устройство бетонной подготовки 2. Укладка асфальтовой смеси по бетонной подготовке 3. Укладка сборной железобетонной плиты днища 4. Устройство бетонного лотка с установкой и снятием металлической опалубки, затиркой и железнением поверхности 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций 6. Заделка труб 7. Установка люка, ходовых скоб и металлических стремянок 8. Гидроизоляция стен и днища									
119	С121-020101-0601 2102-0101-0601 РСНБ РК 2015	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	9,76	18857,00	--	184044	--	184044	--	198768
					--	--	--	--		14724	
120	С121-040302-0102 2104-0302-0102 РСНБ РК 2015	Плиты днищ железобетонные для колодцев ПН15 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	25596,00	--	409536	--	409536	--	442299

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					--	--	--	--		32763	
121	С121-040301-0112 2104-0301-0112 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.9 из тяжелого бетона класса В15СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	30	20681,00	--	620430	--	620430	--	670064
					--	--	--	--		49634	
122	С121-040301-0110 2104-0301-0110 РСНБ РК 2015	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС15.6 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	15960,00	--	255360	--	255360	--	275789
					--	--	--	--		20429	
123	С121-040302-0109 2104-0302-0109 РСНБ РК 2015	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1, 2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-2016	шт.	16	19603,00	--	313648	--	313648	--	338740
					--	--	--	--		25092	
124	С121-040301-0201 2104-0301-0201 РСНБ РК 2015	Кольца опорные железобетонные для колодцев КО6 СТ РК 1971-2010, ГОСТ 8020-90	шт.	16	5100,00	--	81600	--	81600	--	88128
					--	--	--	--		6528	
125	С123-030101-0303 2303-0101-0303 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	3	18190,00	--	54570	--	54570	--	58936
					--	--	--	--		4366	
126	С123-030101-0304 2303-0101-0304 РСНБ РК 2015	Люк чугунный, тип Т (С250) ГОСТ 3634-99	комплект	13	28918,00	--	375934	--	375934	--	406009
					--	--	--	--		30075	
127	С121-060208-0501 2106-0208-0501 РСНБ РК 2015	Стремянки лестницы	т	0,3762	582046,00	--	218966	--	218966	--	236483
					--	--	--	--		17517	
128	Е11-150403-1004 1115-0403-1004 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17	Стремянки, лестницы. Окраска масляная, количество окрасок 2	м2 окрашиваемой поверхности	0,3762	916,63	1,06	345	--	47	238	630
					791,35	0,53	298	--		47	
129	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	Кирпичная кладка Состав работ: 1 Кладка труб с устройством разделок, ходовых четвертей 2 Устройство и разборка подмостей и лесов 3 Установка стальных балок	м3	0,378	40239,74	2022,16	15211	764	9040	5315	22168
					14303,80	815,28	5407	308		1642	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Отмостка колодца									
130	Е11-270701-0201 1127-0701-0201 РСНБ РК 2015	**Основания под тротуары из ГПС, толщиной 12 см. Устройство**	м2 покрытия	105,6	686,48	146,29	72493	15448	27894	36484	117695
					276,05	43,85	29151	4631		8718	
		Состав работ: 1. Планировка и укатка земляного полотна 2. Россыпь и разравнивание щебня, клинца и каменной мелочи вручную 3. Укатка с поливкой водой									
131	Е11-270701-0202 1127-0701-0202 РСНБ РК 2015 К=2	**Вычитается позиция: Основания под тротуары из ГПС. Устройство. исключать на каждый 1 см изменения толщины к нормам 1127-0701-0201**	м2 покрытия	105,6	-66,90	-9,19	-7065	-970	-4799	-1714	-9482
					-12,27	-2,76	-1296	-292		-702	
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	**Тенге**				4987661	357501	3954127	809222	6260633
							676033	138839	--	463753	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				3761905				
	Материалы		Тенге				863753				
	Всего заработная плата		Тенге					814872			
	Местные материалы		Тенге				1864618				
		Накладные расходы	Тенге				809221				
		Сметная прибыль	Тенге				365690				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				4936817				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					814872			
	Стоимость металломонтажных работ		Тенге				218966				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				218966				
		Сметная прибыль	Тенге				17517				
	ВСЕГО, Стоимость металломонтажных работ		Тенге				236483				
	Стоимость сантехнических работ		Тенге				1006790				
	Стоимость материалов и конструкций		Тенге				1006790				
		Сметная прибыль	Тенге				80543				
	ВСЕГО, Стоимость сантехнических работ		Тенге				1087333				
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 2	Тенге				6260633				
		Нормативная трудоемкость	чел.-ч								618
		Сметная заработная плата	Тенге					814872			
		РАЗДЕЛ 3. Канализация напорная									
174	Е11-080801-0501 1108-0801-0501 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 9	**Кирпичная кладка**	м3	0,036	40239,74	2022,16	1449	73	861	506	2111
					14303,80	815,28	515	29		156	
		Состав работ: 1. Кладка труб с устройством разделок, холодных четвертей 2. Устройство и разборка подмостей и мощубки 3. Установка стальных зонтов									
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				1449	73	861	506	2111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
							515	29	--	156	
	Стоимость общестроительных работ		Тенге				1449				
	Материалы		Тенге				861				
	Всего заработная плата		Тенге					544			
		Накладные расходы	Тенге				506				
		Сметная прибыль	Тенге				156				
	ВСЕГО, Стоимость общестроительных работ		Тенге				2111				
		Сметная заработная плата	Тенге					544			
		ИТОГО ПО РАЗДЕЛУ 3	Тенге				2111				
		Сметная заработная плата	Тенге					544			
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	**Тенге**								**8663176**
		В ТОМ ЧИСЛЕ									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				**1291166**				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					**1143888**			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					**354670**			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						**4171648**		
		- Накладные расходы	Тенге							**1414755**	
		- Сметная прибыль	Тенге							**641720**	

Временные здания и сооружения 1%	86 632
Итого	8 749 808
Дополнительные затраты при производстве строительно- монтажных (ремонтно- строительных) работ в зимнее время 0,98%	85 748
Итого	8 835 556
Непредвиденные работы и затраты 2%	176 711
Итого сметная стоимость	9 012 267
ИТОГО в текущих ценах 2021гг с к=1,05003600005	9 463 205
Итого с договорным коэффициентом к=0,81	7 665 196,02
Налог на добавленную стоимость-12%	919 823,40
Всего по акту выполненных работ	**8 585 019,42**

МП **Подрядчик:** **Директор ТОО "Алтын Айдарлы"** **Егизбайулы Е.**

МП **Субподрядчик:** **Директор ТОО "Акмешит Строй Сервис"** **Байсалов А.А.**