Форма 3КС

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"
Субподрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"
Наименование объекта: Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №13,14,15,16,17 микрарайона "Жаңа -Нұр"
Договор: №9 от 28.05.2021 г.

СПРАВКА №4
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2021 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор 9	Договор 28.05.2021	Источник финансирования: Наименование	Источник финансирования: Код	Организационно-правовая форма: Наименование			Организационно-правовая форма: код
Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат тыс. тенге								
		из графы 1							
				из них			дополнительные затраты		
	с начала года по отчётный месяц включительно с НДС	в отчётном месяце без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	в отчётном месяце	по монтажу оборудования	Ст-мость проч затрат, не вход. в состав СМР по смете	на приобретение материалов	другие дополнительные расходы	НДС (по графе 1)	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Объект: "Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №13,14,15,16,17 микрарайона "Жаңа -Нұр" пос. Атасу, Жанааркинского района Карагандинской области (Благоустройство, НВК,Тепловые сети)"	64 290 025,13	7 665 195,91							919 823,51	8 585 019,42
Всего по объекту	64 290 025,13	7 665 195,91							919 823,51	8 585 019,42
Итого к оплате: 8 585 019,42 (восемь миллионов пятьсот восемьдесят пять тысяч девятнадцать) тенге 42 тиын, в том числе НДС - 919 823,51 тенге										

Генподрядчик:
ТОО "Алтын Айдарлы"
(наименование организации)

Директор: Егізбайұлы Е.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Субподряд
ТОО "Акмешит Строй Сервис"
(наименование организации)

Директор: Байсалов А.А.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Форма 2

Генподрядчик: ТОО "Алтын Айдарлы"

Субподрядчик: ТОО "Акмешит Строй Сервис"

Наименование стройки: Обустройство и развитие инженерно-коммуникационной инфраструктуры к многоквартирным жилым домам №13,14,15,16,17

Договор №9 от 28.05.2021 г.

АКТ

приемки выполненных работ за сентябрь месяц 2021 г.

Составлена в текущих ценах на 2020 г.

№ п.п.	Шифр норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество		Стоимость, тенге	
				на единицу измерения	по проекту	на единицу измерения	по проекту
1	2	3	4	5	6	7	8
		Локальная смета №7-1. Благоустройство территории.					
		РАЗДЕЛ 1. ПОКРЫТИЕ					
		АСФАЛЬТОБЕТОННОЕ ПОКРЫТИЕ ТИП-1=250м2					
1	**Е11-270401-0101 1127-0401-0101 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 17**	**Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство** Состав работ: 1. Планировка и прикатка земляного полотна с поливом водой 2. Россыпь и разравнивание материалов 3. Уплотнение россыпей с поливкой водой	**м3 материала основания в плотном теле**	**37,5000**		**2722,13**	**102080**
1.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,3=1024)	чел-ч	0,144	5,4	1024,00	5530
1.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,1357	5,089	1758,49	8949
		Итого оплата труда:				**386,08**	**14478**
1.3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0155	0,58125	10433,00	6064
1.4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,0429	1,609	4593,00	7389

1	2	3	4	5	6	7	8
1.5	626 С (3201-0101-0202 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные на пневмоколесном ходу, 30 т	маш.-ч	0,0708	2,655	9218,00	24474
1.6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,0065	0,24375	5744,00	1400
		Итого эксплуатация машин:				1048,72	39327
1.7	100328 С (2101-0401-0101 РСНБ РК 2015)	Песок природный ГОСТ 8736-2014.	м3	1,1	41,25	1386,00	57173
1.8	249132 С (2113-0703-1405 РСНБ РК 2015)	Вода техническая	м3	0,05	1,875	27,00	51
		Итого материалов:				1525,95	57223
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		416,97	15636
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		251,13	9417
		Сметная стоимость:				3390,23	127133
2	**Е11-270602-0706 1127-0602-0706 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Основания щебеночные толщиной 8 см/18см/. Укладка и пропитка с применением битума** Состав работ: 1. Очистка основания 2. Устройство боковых упоров 3. Россыпь, разравнивание и укатка щебня крупных фракций 4. Россыпь и разравнивание щебня мелких фракций 5. Розлив вяжущих материалов 6. Укатка	**м2 основания**	**250,0000**		**1454,11**	**363529**
2.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=1080)	чел.-ч	0,0518	12,95	1080,00	13986
2.2	3	Затраты труда машинистов	чел.-ч	0,02177	5,442	1754,12	9547
		Итого оплата труда:				94,13	23533
2.3	107 С (3101-0103-0201 РСНБ РК 2015)	Автогрейдеры среднего типа, 99 кВт (135 л.с.)	маш.-ч	0,0032	0,8	10433,00	8346

1	2	3	4	5	6	7	8
2.4	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,00408	1,02	4593,00	4685
2.5	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,0015	0,375	5113,00	1917
2.6	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,00716	1,79	6793,00	12159
2.7	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0075	5063,00	38
2.8	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0026	0,65	6291,00	4089
2.9	1245 С (3201-0212-0301 РСНБ РК 2015)	Трактор с щетками дорожными навесными	маш.-ч	0,00055	0,1375	4016,00	552
2.10	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00005	0,0125	2779,00	35
		Итого эксплуатация машин:				**127,29**	**31822**
2.11	100080 С (2101-0201-0603 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 20-40 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0128	3,2	3202,00	10246
2.12	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,0918	22,95	2715,00	62309
2.13	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,001533	216144,00	331
2.14	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0375	25051,00	939

1	2	3	4	5	6	7	8
2.15	135545 С (2110-0401-1001 РСНБ РК 2015)	Толь гидроизоляционный ТГ-350 ГОСТ 10923-93	м2	0,003	0,75	226,00	170
2.16	144641 С (2113-0104-0203 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,00824	2,06	118313,00	243725
		Итого материалов:				1270,88	317721
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		101,66	25415
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,46	31116
		Сметная стоимость:				1680,24	420060
3	**Е11-270602-0707 1127-0602-0707 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=10**	**Основания щебеночные. Укладка и пропитка с применением битума. добавлять на каждый 1 см изменения толщины слоя к нормам 1127-0602-0706**	**м2 основания**	**250,0000**		**1537,93**	**384482**
3.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,6=1080)	чел-ч	0,003	0,75	1080,00	810
3.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0106	2,65	1549,49	4106
		Итого оплата труда:				**19,66**	**4916**
3.3	112 С (3105-0501-0101 РСНБ РК 2015)	Автопогрузчики, 5 т	маш.-ч	0,004	1	4593,00	4593
3.4	1239 С (3201-0202-0101 РСНБ РК 2015)	Автогудронаторы, 3500 л	маш.-ч	0,0033	0,825	6291,00	5190
		Итого эксплуатация машин:				**39,13**	**9783**
3.5	100081 С (2101-0201-0604 РСНБ РК 2015)	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000, фракция 40-70 мм СТ РК 1284-2004	м3	0,102	25,5	2715,00	69233
3.6	144641 С (2113-0104-0203 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,0103	2,575	118313,00	304656
		Итого материалов:				**1495,55**	**373888**
		Накладные расходы (Н10=108)	%	108		21,24	5309
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		124,73	31183
		Сметная стоимость:				**1683,90**	**420974**

1	2	3	4	5	6	7	8
4	**Е11-270602-0306 1127-0602-0306 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14**	**Покрытия толщиной 4 см/6СМ/ из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**250,0000**		**1655,78**	**413944**
		Состав работ: 1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
4.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,0336	8.4	1382,00	11609
4.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01677	4,192	1893,05	7937
		Итого оплата труда:				**78,18**	**19545**
4.3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,8675	5113,00	4436
4.4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,525	6793,00	17152
4.5	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0975	5744,00	560
4.6	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,35	120,00	42
4.7	1955 С (3201-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,7	13595,00	9517
4.8	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00001	0,0025	2779,00	7
		Итого эксплуатация машин:				126,85	31713

1	2	3	4	5	6	7	8
4.9	102750 С (2102-0501-0502 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0949	23,725	15594,00	369968
4.10	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00155	216144,00	335
4.11	144641 С (2113-0104-0203 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,0027	118313,00	319
		Итого материалов:				1482,49	370622
		Накладные расходы (НП=108)	%	108		84,44	21109
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		139,22	34804
		Сметная стоимость:				1879,43	469858
5	**Е11-270602-0406 1127-0602-0406 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 14 К=4**	**Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей. Устройство, добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к нормам 1127-0602-0306**	**м2 покрытия**	**250,0000**		**737,28**	**184320**
5.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,00036	0,09	1382,00	124
		Итого оплата труда:				**0,50**	**124**
5.2	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,00068	0,17	120,00	20
		Итого эксплуатация машин:				**0,08**	**20**
5.3	102750 С (2102-0501-0502 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие пористые крупнозернистые, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0472	11,8	15594,00	184009
5.4	144641 С (2113-0104-0203 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000006	0,0014	118313,00	166
		Итого материалов:				736,70	184175
		Накладные расходы (НП=108)	%	108		0,54	134
		Сметная прибыль (НП=8)	%	8		59,03	14756
		Сметная стоимость:				796,84	199210
6	**Е11-270602-0301 1127-0602-0301 РСНБ РК 2015**	**Покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство**	**м2 покрытия**	**250,0000**		**1730,14**	**432534**

Состав работ:

1	2	3	4	5	6	7	8
		1. Очистка основания 2. Укладка асфальтобетонной смеси с обрубкой краев, устранением дефектов, трамбованием мест, недоступных укатке 3. Укатка 4. Вырубка образцов и заделка вырубок					
6.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(4=1382)	чел-ч	0,0336	8,4	1382,00	11609
6.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,01683	4,207	1892,28	7962
		Итого оплата труда:				78,28	19571
6.3	621 С (3201-0101-0102 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 8 т	маш.-ч	0,00347	0,8675	5113,00	4436
6.4	623 С (3201-0101-0104 РСНБ РК 2015)	Катки дорожные самоходные гладкие, 13 т	маш.-ч	0,0101	2,525	6793,00	17152
6.5	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,00003	0,0075	5063,00	38
6.6	1135 С (3201-0211-0201 РСНБ РК 2015)	Машины поливомоечные, 6000 л	маш.-ч	0,00039	0,0975	5744,00	560
6.7	1240 С (3201-0202-0301 РСНБ РК 2015)	Гудронаторы ручные	маш.-ч	0,0014	0,35	120,00	42
6.8	1955 С (3201-0209-0101 РСНБ РК 2015)	Укладчики асфальтобетона	маш.-ч	0,0028	0,7	13595,00	9517
6.9	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,00004	0,01	2779,00	28
		Итого эксплуатация машин:				127,09	31772
6.10	102737 С (2102-0501-0304 РСНБ РК 2015)	Смеси асфальтобетонные горячие плотные мелкозернистые, типа Б, марки II СТ РК 1225-2013	т	0,0966	24,15	16048,00	387559

1	2	3	4	5	6	7	8
6.11	127727 С (2105-0302-0101 РСНБ РК 2015)	Поковки из квадратных заготовок ГОСТ 8479-70	т	0,000006	0,00155	216144,00	335
6.12	131548 С (2107-0201-0301 РСНБ РК 2015)	Бруски обрезные хвойных пород длиной от 4 м до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 40 мм до 75 мм, 3 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,00015	0,0375	25051,00	939
6.13	144641 С (2113-0104-0203 РСНБ РК 2015)	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 100/130	т	0,000011	0,0027	118313,00	319
		Итого материалов:				1556,61	389153
		Накладные расходы (П10=108)	%	108		84,54	21136
		Сметная прибыль (П30=8)	%	8		145,17	36294
		Сметная стоимость:				1959,86	489964
7	**Е11-270201-1001 1127-0201-1001 РСНБ РК 2015 Изм. и доп. вып. 16**	**Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях** Состав работ: 1. Устройство бетонного основания с уплотнением, установкой и снятием опалубки 2. Установка бортовых камней с подтеской, заливкой швов и их расшивкой 3. Очистка бортов	**м бортового камня**	**117,5490**		**1599,94**	**188071**
7.1	1	Затраты труда рабочих-строителей(2,9=1136)	чел-ч	0,698	82,049	1136,00	93208
7.2	3	Затраты труда машинистов	чел-ч	0,0065	0,764069	1937,57	1480
		Итого оплата труда:				805,52	94688
7.3	762 С (3105-0102-0102 РСНБ РК 2015)	Краны на автомобильном ходу, 10 т	маш.-ч	0,0061	0,717049	5063,00	3630
7.4	2509 С (3301-0201-0101 РСНБ РК 2015)	Автомобили бортовые, до 5 т	маш.-ч	0,0004	0,04702	2779,00	131
		Итого эксплуатация машин:				32,00	3761
7.5	100533 С (2102-0101-0601 РСНБ РК 2015)	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м3	0,039	4,584	18857,00	86448

1	2	3	4	5	6	7	8
7, 6	102636 С (2102-0401-2804 РСНБ РК 2015)	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М100 ГОСТ 28013-98	м3	0,0006	0,070529	13959,00	985
7, 7	131571 С (2107-0202-0401 РСНБ РК 2015)	Брусья необрезные хвойных пород длиной от 3 м до 6,5 м, любой ширины, толщиной от 100 мм до 125 мм, 4 сорта ГОСТ 8486-86	м3	0,0017	0,199833	16445,00	3286
7, 8	286164 С (2113-0209-0104 РСНБ РК 2015)	Гвозди строительные ГОСТ 283-75	кг	0,01	1,175	326,00	383
		Итого материалов:				775,01	91102
		Накладные расходы (НП=108)	%	108		869,96	102263
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		197,59	23227
		Сметная стоимость:				2667,49	313561
8	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/**	**м3**	**16,7782**		**45639,00**	**765739**
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		3651,12	61259
		Сметная стоимость:				49290,12	826998
9	**С121-040508-9902 2104-0508-9902 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В30 ГОСТ 6665-91/БР100.30.15/**	**м3**	**56,7136**		**45639,00**	**2588350**
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		3651,12	207068
		Сметная стоимость:				49290,12	2795418
10	**С121-040509-0104 2104-0509-0104 РСНБ РК 2015**	**Плиты тротуарные из тяжелого бетона класса от В22,5 до В27,5 серые толщиной 60 мм ГОСТ 17608-2017**	**м2**	**544,7900**		**2325,00**	**1266637**
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		186,00	101331
		Сметная стоимость:				2511,00	1367968
11	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.20.08/**	**м3**	**4,9682**		**44629,00**	**221724**
		Сметная прибыль (НЗП=8)	%	8		3570,32	17738
		Сметная стоимость:				48199,32	239462
12	**С121-040508-9901 2104-0508-9901 РСНБ РК 2015**	**Камни бортовые из бетона класса В22,5 ГОСТ 6665-91/БР100.20.08/**	**м3**	**2,6194**		**44629,00**	**116899**

1	2	3	4	5	6	7	8
		Сметная прибыль (Н30=8)	%	8		3570,32	9352
		Сметная стоимость:				48199,32	126251
ИТОГО ПО ЛОКАЛЬНОЙ РЕСУРСНОЙ СМЕТЕ:							
	Итого прямые затраты:		Тенге				**7028308**
	в том числе:						
		- зарплата рабочих-строителей	Тенге				**136875**
		- затраты на эксплуатацию машин	Тенге				**148199**
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге				**39980**
		- материалов, изделий и конструкций	Тенге				**6743234**
		- перевозка грузов	Тенге				**0**
		- оборудование	Тенге				**0**
	Накладные расходы		Тенге				**191004**
	ИТОГО:		Тенге				**7219313**
	Сметная прибыль		Тенге				**577545**
	ИТОГО по акту:		Тенге				**7796858**

Временные здания и сооружения 1%	77968,58
Итого	7874826,58
Дополнительные затраты при производстве строительно-монтажных (ремонтно-строительных) работ в зимнее время 0,98%	77173,30
Итого	7951999,88
Непредвиденные работы и затраты-2%	159040,00
Итого	8111039,88
В текущих ценах на 2021 год - 100 %, К=1,050036	8516884,35
Итого с понижающим коэф.К=0,9	7665195,91
Налог на добавленную стоимость - 12 %	919823,51
ВСЕГО ПО АКТУ	**8585019,42**

Генподрядчик:

ТОО "Алтын Айдарлы"

_____ **Егізбайұлы Е.**

Субподрядчик:

ТОО "Акмешит Строй Сервис"

_____ **Байсалов А.А.**