Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Генподрядчик : **ТОО "Касиет LTD "**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Акмешит Строй Сервис"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Реконструкция стей водоснабжения в н.п. Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Реконструкция стей водоснабжения в н.п. Келинтобе Жанакорганского района Кызылординской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№3** от **07.03.2024**

Акт выполненных работ

за **сентябрь 2024** (месяц, год) на **6-1-1 Водопроводная сеть н.п Келинтобе работы**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	1	Е11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,08	Е11-010102-0601	ф2	40,28	291,81 0	291,81 68,09	11755 0	11755 2743	0	1975 1099	14829
2	2	Е11-010101-0361 Кзтр и Кэм=1,08	Грунты 1 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3	м^3 грунта	411,59	291,81 0	291,81 68,09	120105 0	120105 28025	0	20176 11224	151505
3	3	Е11-010205-0301 Кзтр и Кэм=1,08 #ГЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами#Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м^3 грунта	12,73	2191,46 2191,46	0 0	27896 27896	0 0	0	20085 3838	51819
4	4	Е11-010205-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	м^3 грунта	12,73	1131,67 1131,67	0 0	14406 14406	0 0	0	10372 1982	26760
5	5	Е11-010104-0404 Кзтр и Кэм=1,08	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 1	м^3 грунта	411,59	30,72 0	30,72 8,7	12644 0	12644 3581	0	2577 1218	16439
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кэм=1,08	Р МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ	м^3 уплотненного грунта	411,59	235,38 121,19	114,19 50,24	96879 49880	46999 20678	0	50802 11813	159494
7	7	Е11-221301-0101 Кзтр и Кэм=1,08	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих	м^3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,76	29624,7 14755,09	13032,08 5393,84	22515 11214	9904 4099	1397	15160 3014	40689
8	8	Е11-080101-0307 Кзтр и Кэм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности буговой кладки, кирпичу, бетону	м^2 поверхности	10,5504	427,51 399,54	27,97 3,83	4510 4215	295 40	0	3958 677	9145
9	9	Е11-220301-0106 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,58	1596893,67 789419,52	700237,21 242732,07	926198 457863	406138 140785	62197	592661 121509	1640368
10	10	Е11-220301-0107 Кзтр и Кэм=1,08	Трубы водопроводные стальные, диаметр 250 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,03	1781309,11 925888,32	737420,49 260559,98	53439 27777	22123 7817	3540	35238 7094	95959,4
			ИТОГО:					**1290347** **593251**	**629963** **207768**	**67134**	**753004** **163468**	**2207007,4**
			Временные здания и сооружения			**2 %**		**44140,148**				
			Итого с временными									**2251148**
			Зимние удорожания			**1,1 %**		**24762,62303**				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Итого с зимними удорожаниями									**2275910**
			Непредвиденные работы и затраты			**2 %**		**45518,20342**				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2321428**
			НДС			**12 %**		**278571,4049**				
			Итого с НДС									**2 600 000**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Акмешит Строй Сервис"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Байсалов А.А

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Принял (Генподрядчик)

ТОО "Касиет LTD "

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Бертлеуов А.Х

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)