Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **ГУ "Черноярская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района"** **980940001499**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с огран.ответс."СанЖанАйс-Павлодар"** **040940008084**
полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 17 от 24.05.2016 г.

Номер документа	Дата составления
15	08.06.2016

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)		
					количество	цена за единицу	стоимость
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Капитальный ремонт кровли и окон ГУ "Черноярская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района"			тенге	1	14 224 000,00	14 224 000,00
				Итого	1	x	14 224 000,00

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика
наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц

Сдал (Исполнитель) Директор / подпись / Кунанбаев К.Т.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) Директор / подпись / Бектемесбаев Ж.Б.
должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 08.06.2016

М.П.

Заказчик:Государственное учреждение "Черноярская средняя общеобразовательная школа Павлодарского района"

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "СанЖанАйс - ПАВЛОДАР"

Наименование объекта: Капитальный ремонт кровли и окон государственного учреждения

Договор № 17 от 24 мая 2016 года

Акт №1

приемки выполненных работ от 8 июня 2016 г.

(локальная смета 2-1-1, Нулева смета 2-1-1)

Общестроительные работы

Составлен в ценах 2001 г. (цены с 11.10.13)

№№ п/п	Шифр и номер позиции норматива	Наименование работ и затрат / Единица измерения	Кол-во	Стоимость ед., тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Стоимость ед., тенге: экспл. машин / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Всего / з/п рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: экспл. машин / в т.ч. з/п машинистов	Накладные расходы, тенге / %	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: на единицу	Затраты труда, чел-ч рабочих-строителей / машинистов: всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		Раздел 1 Кровля								
14	П9-29-1	Мусор строительный - погрузка	6,404	27,1	27,1	174	174	109	–	–
		т		–	18,97	–	121	90	0,03984	–
15	П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза	6,404	49,5	49,5	317	317	57	–	–
		т		–	9,9	–	63	90	0,02079	–
		Раздел 2 Окна								
16	Е46-44-1	Разборка деревянных заполнений оконных проемов с подоконными досками	275	270,9	23,78	74498	6540	63385	1,6539	455
		м2		247,12	8,98	67958	2470	90	0,0439	12

17 Е58-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п *м*	135,5	14,39 13,1	1,29 0,23	1950 1775	175 31	1932 107	0,091 0,0012	12 –
18 Е10-91-4	Установка оконных блоков из ПХВ профилей, поворотных (откидных, поворотно-откидных), одностворчатых, площадь проема более 2 м2 *м2 проемов*	275	415,37 175,1	23,44 7,73	114227 48153	6446 2126	54301 108	1,04788 0,03775	288 10
19 6-1-184	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99 *м2*	263	5206		1369178				
20 6-1-181	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, не открывающиеся: глухие ГОСТ 30674-99 *м2*	11,8	4472		52770				
23 Е10-22-3	Установка деревянных подоконных досок в проемы каменных стен высотой более 2 м *м2 проемов*	275	153,7 74,27	4,8 1,8	42268 20424	1320 495	22593 108	0,4623 0,00888	127 2
24 6-1-194	Доски подоконные из ПХВ профилей, ширина 500 мм *м*	140	2030		284200				
26 Е58-18-4	Устройство поясков, сандриков, подоконных отливов из листовой стали *м*	135,5	190,3 40,86	0,56 0,09	25786 5537	76 12	5937 107	0,2612 0,0009	35 –
	Нулева смета 2-1-1								
	Раздел 4 Добавить:								
	4.1 Кровля								
25 Е58-2-4	Разборка покрытий кровли из волнистых асбестоцементных листов	1002	48,37	4,36	48467	4369	47914	0,2875	288

	м2 кровли		44,01	0,58	44098	681	107	0,005	5
26 Е69-4-1	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали - поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. *м*	320	14,39 13,1	1,29 0,23	4605 4192	413 74	4565 107	0,091 0,0012	29 –
27 Е69-12-1	Ремонт водосточных труб с земли или подмостей *м*	50	87,75 87,75	– –	4388 4388	– –	4695 107	0,546 –	27 –
28 Е12-12-1 (Д)	Демонтаж ограждение кровель kмат1=0; *м ограждения*	150	12,17 9,68	2,49 0,92	1826 1452	374 138	1701 107	0,059 0,0045	9 1
29 Е69-1-1	Разборка деревянных элементов конструкций крыш - обрешетки из брусков с прозорами *м2 кровли*	996	24,15 21,51	2,64 0,45	24053 21424	2629 448	23403 107	0,1516 0,0046	151 5
30 Е69-6-3	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из брусьев *м*	489	811,99 235,62	7,94 1,31	397063 115218	3883 641	123969 107	1,5009 0,015	734 7
31 Е69-6-4	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена стропильных ног из досок *м*	120	415,78 216,83	2,74 0,45	49894 26020	329 54	27899 107	1,3325 0,0052	160 1
32 Е69-6-1	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - укрепление стропильных ног *м*	256	531,21 61,81	4,92 0,79	135990 15823	1260 202	17147 107	0,3987 0,0099	102 3
33 Е69-6-5	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш - смена отдельных частей мауэрлатов *м*	110	1265,49 276,91	12,89 2,12	139204 30460	1418 233	32842 107	1,6021 0,0244	176 3
34 Е53-17-1	Ремонт поверхности кирпичных стен (парапет) *м2 отремонтированной поверхности*	53,2	1453,66	137,49	77335	7314	55854	6,154	327

			967,26	23,18	51459	1233	106	0,136	7
[illegible]	[illegible]	47,909	819,55	546,58	39263	26186	20657	1,845	88
	м ворозёмы						90	1,13	54
			272,97	206,12	13077	9875	120226	7,56	620
[illegible]	Разборка и сборка промежуточного узла	82	1370,25	–	112361	–	107	–	–
	узел		1370,25	–	112361	–			
[illegible]	Разборка круговых окон прямоугольных двухстворных	4	549,36	44,86	2197	179	2189	3,413	14
	окно		504,5	7,09	2018	28	107	0,061	–
35 E46-68-1	Установка и снятие временных тупиков, упоров, ограждений	1	10073,09	195,36	10073	195	4126	27,5	28
	конструкция		4522,5	60,75	4523	61	90	0,29	–
36 E46-8-3	Заполнение бетоном отдельных мест в перекрытиях	0,38437	25099,2	302,67	9647	116	1368	24,61	9
	м3		3840,75	114,75	1476	44	90	0,56	–
41 E12-7-5	Устройство кровельного покрытия без слуховых окон профнастилом по деревянной обрешетке с ее устройством	996	515,93	10,25	513866	10209	338622	1,9665	1959
	м2 кровли		313,89	3,85	312634	3835	107	0,01875	19
41.1 1-1-3035	Профнастил, толщина стели 0,45 мм, толщиной защитного покрытия от 31 мкм до 40 мкм СТ РК 2083-2011	1195,2	582		695606				
	м2								
42 E12-20-3	Устройство планок кровель из профилированного оцинкованного листа коньковых	287,2	852,65	7,74	244881	2223	16087	0,3105	89
	м планки		51,82	0,53	14883	152	107	0,00213	1
43 E10-62-1	Огнезащита обрешетки под кровлю, покрытий и настилов по фермам	996	21,42	1,14	21334	1135	6249	0,03335	33
	м2 обработанной поверхности								

52 Е68-18-8	Устройство примыкания к дымовым и вентиляционным трубам из листовой стали *м*	33	239,96 20,05	0,62 0,09	7919 662	20 3	712 107	0,1478 0,001	5 –
53 Е12-12-1	Ограждение кровель перилами *м ограждения*	150	15,49 11,13	3,11 1,15	2324 1670	467 173	1972 107	0,06785 0,00563	10 1
54 П9-29-1	Мусор строительный - погрузка *т*	35,98	27,1 –	27,1 18,97	975 –	975 683	615 90	– 0,03984	– 1
55 П8-5-1	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами на 5 км, 1 класс груза *т*	35,98	49,5 –	49,5 9,9	1781 –	1781 356	320 90	– 0,02079	– 1
4.2 Окна									
56 Е9-53-2 (ДМ)	Демонтаж лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали ОПс п. 2.8д: ктрр1=0,6; ктрм1=0,7; кзпр1=0,6; кэкс1=0,7; кзпм1=0,7; кмат1=0; *т конструкций*	0,72	5228,55 4414,5	814,05 75,6	3765 3178	586 54	2618 81	27,96 0,371	20 –
57 Е53-2-1	Разборка кладки стен простых из кирпича (под подоконными досками) *м3 кладки*	3,78	4899,15 3018,15	1881 536,09	18519 11409	7110 2034	14250 106	21,241 2,91	80 11
58 Е53-21-1	Кладка из кирпича отдельных участков наружных стен простых *м3 кладки*	3,78	3525,41 873	300,96 101,79	13326 3300	1138 385	3906 106	5,63 0,39	21 1
59 Е53-15-3	Заделка отверстий и гнезд в стенах кирпичных *м3 заделки*	0,2	15583,39 6615	488,84 83,25	3117 1323	98 17	1206 90	44,42 0,44	9 –
60 Е61-27-1	Насечка под штукатурку поверхностей стен, перегородок, прямоугольных столбов, колонн, пилястр и криволинейных поверхностей большого радиуса по кирпичу *м2*	232	43,27	2,14	10039	496	9149	0,28	65

			41,13	0,38	9542	88	95	0,0021	–
61 Е61-7-1	Ремонт штукатурки откосов прямолинейных по камню и бетону цементно-известковым раствором *м2*	232	1165,69 644,33	67,78 11,29	270440 149485	15725 2619	144499 95	3,852 0,0624	894 14
62 Е69-16-2	Приготовление цементно-известкового раствора в построечных условиях *м3 раствора*	4,64	2964,84 2277,68	687,16 110,25	13757 10568	3188 512	9972 90	16,645 0,708	77 3
63 Е15-64-5	Сплошное выравнивание бетонных поверхностей оконных и дверных откосов плоских (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей толщиной до 5 мм *м2 оштукатуриваемой поверхности*	232	668,68 162,6	7,65 2,9	155134 37723	1775 673	36476 95	0,92644 0,01415	215 3
64 00-2-68	Сухая смесь штукатурная цементно-полимерная "Rotband" *кг*	520,14	85		44212				
65 Е15-180-5	Улучшенная окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами сборных конструкций стен, подготовленных под окраску *м2 окрашиваемой поверхности*	232	327,27 44,77	2,35 0,9	75927 10387	545 209	10066 95	0,26565 0,00438	62 1
66 Е8-35-2	Установка и разборка наружных инвентарных трубчатых лесов высотой до 16 м для прочих отделочных работ *м2 вертикальной проекции*	900	161,14 79,44	0,78 0,29	145026 71496	702 261	76062 106	0,50025 0,00138	450 1
	Всего прямые затраты				5575995 1278964	161212 39653			7940 195
	В том числе стоимость: материалов, тенге				4135815				
	Накладные расходы, тенге				1365035				
	- заработная плата, тенге				204755				

- трудоемкость, чел-ч	683
Стоимость демонтируемых материалов, тенге	80975
Ненормируемые и непредвиденные затраты (6,00 %)	421320
Всего	7362350
Единовременное вознаграждение за выслугу лет (1 %)	73624
На оплату дополнительных отпусков (0,4 %)	29449
Итого в базовых ценах 2001 года, МРП=775 тенге	7465423
Итого по акту в текущих ценах 2014 года, МРПтек.=1852 тенге	17842361
- материалы, тенге	9884598
- сметная заработная плата, тенге	3887204
Налог (2 %)	356847
Итого в текущих ценах с учетом налога (2 %)	18199208
Ценовая скидка без НДС	5499208
Всего с учетом ценовой скидки без НДС	12700000
НДС (12 %)	1524000
Всего по акту с учетом НДС (12 %)	14224000

Заказчик:

Государственное учреждение
Черноярская общеобразовательная школа Павлодарского района

Руководитель _____ Бейсембаев Ж.Т.

М.П.

ТОО "ПрофЭкоСтрой-ПВ"

Эксперт по техническому надзору _____ Искаков Б.С.

М.П.

Подрядчик:

ТОО "СанЖанАйс-Павлодар"

Директор _____ Кунанбаев К.Т.

М.П.