Приложение №3
к приказу и. о. Министра
национальной экономики
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
Форма

Декларация о соответствии

«8» августа 2025 г.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ***ТОО "СЕрВИС НС" Карагандинская область, г.Темиртау , Караганды, 160.***

наименование организации, юридический адрес

в лице директора по строительству ТОО "СЕрВИС НС" Баянбек С.

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации

по объекту: «Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области». Село Уштобе, Бухар-Жырауский район,Карагандинская область.

наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является ***Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области", Республика Казахстан, Карагандинская область ,Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ ,56 А, Жанбырбаев Б.О.*** *наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя*

удостоверяет, что:

1. Строительно–монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно–сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ***ТОО «ДСП Караколь»***

наименование организации

3. Проект (проектно-сметная документация) **соответствует смете Заказчика** ***Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области",***

наименование проектной организации, номер проекта

утвержден (а) **ведомственной экспертизой ТОО «Altai Expert KZ» № ALTAY-0003/24 от 26.06.2024 г.**

наименование организации, утвердившей (пере утвердившей) проект и дата утверждения

4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам

(кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди
Категория дороги		IV			
Общая протяженность	км	0,68807		0,68807	
Дорожная одежда. Покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупнозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	5856		5966,5	
Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство.	м2	7228		7376,5	
Покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 5 см, песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/м3. Устройство	м2	3978		3388,64	
Укрепление обочин щебнем толщиной 15см	м2	4602		3442,23	
Бортовые камни бетонные. Устройство	м	532		561	
Водопропускные железобетонные трубы отверстием 0,5 м.	шт	3		3	
Бортовые камни бетонные тротуарные. Устройство	м	2602		2641,5	
Дорожные знаки на металлических стойках, Установка	шт	38		32	
Разметка проезжей части	км	1,265		1,265	
Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов	км	0,81		0,672	
Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и сборным	шт	26		26	

железобетонным фундаментом, высотой до 12 м. Установка					
Светильники на кронштейнах (до трех рожков). Установка	шт	31		31	

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными: Покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных, песчаных, ***покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых АБВ, покрытия толщиной 6 см из горячих асфальтобетонных смесей пористых крупноозернистых АБВ, покрытия толщиной 5 см из горячих асфальтобетонных смесей*** **песчаных ГД, *укрепление обочин, разметка проезжей части, установка дорожных знаков, подвеска проводов ВЛ установка светильников.***

краткие технические характеристики по особенностям его размещения, по основным материалам и конструкциям, инженерному и технологическому оборудованию

6. ***Проектом оборудование не предусмотрено.***

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены; ***согласно специальным нормам и правилам «Охрана труда и техника безопасности» СНИП РК 1.03-05-2001. По дорожному строительству действуют «Правила техники безопасности при строительстве, ремонте и содержании автомобильных дорог».***

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ ***август 2024 года***
месяц, год
окончание работ ***июль 2025 года***
месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:
по норме или по проекту организации строительства, месяц: ***5 месяцев***
фактически, месяц: ***12 месяцев***

9. ***Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов;***

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии»;

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:
НЕТ
наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата МП

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения_____

_____

Фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата
Место печати при наличии

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает «Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области» готовым к приемке в эксплуатацию.

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийного срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик)
Директор по строительству ТОО "СЕрВИС НС" Баянбек С._____
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя, подпись, дата *М.П.*

«СЕрВИС НС» Товарищество с ограниченной ответственностью Республика Казахстан г.Караганда Район имени Казыбек би