Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области",100400, Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, поселок Ботакара, ул. Бухар-Жырау, зд. 56А, тел. 87024421064, тел.: (872154)22018,21508** — **060140011663**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС",Республика Казахстан, Акмолинская область, Аршалинский район, с.Аршалы, ул. Маншук Маметовой, дом 34** — **000340005764**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) Договор № 88 от 06.08.2024г. Доп.соглашение № 88-2 от 28.10.24 г.

Номер документа	Дата составления
90	**23.07.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области			Работа	1	15 956 925,31	15 956 925,31	1 709 670,57
				Итого	1	x	15 956 925,31	1 709 670,57

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Директор по строительству дорог / _____ / Баянбек С.

должность *подпись* *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) _____

М.П.

Форма № 3

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

БИН 060140011663
ИИК KZ48070103KSN3013000
БИК KKMFKZ2A
РГУ "КОМИТЕТ КАЗНАЧЕЙСТВА МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РК"

Подрядчик: ТОО "Сервис НС"

БИН/ИИН 000340005764
ИИК KZ91601A371004486331
БИК HSBKKZKX
АО "Народный банк Казахстана"

Договор: Дополительное соглашение № 88-4 от 17.02.2025 г. к договору № 88 от 06.08.2024 г.

АКТ № 7
приемки выполненных работ от 23 июля 2025 г.
Наименование объекта: "Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области"

(тенге с НДС)

1	Общая стоимость выполняемых работ с начала действия договора с НДС		245 656 642,81
2	Сумма договора на 2024 год		**213 742 709,35**
3	Сумма договора на 2025 год		31 913 933,46
4	Сумма аванса, перечисленная исполнителю		**67 497 512,81**
5	Ранее заактированные суммы по выполненным работам		224 991 709,35
6	Сумма ранее оплаченных работ заказчиком исполнителю		**146 245 196,54**
7	Виды выполненных работ		Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области
8	Сумма выполненных работ за текущий месяц		**15 956 925,31**
9	Сумма фактических расходов произведенных исполнителем для выполнения указанных работ с НДС		**240 948 634,66**
10	Удержание резерва от суммы выполненных работ за текущий месяц 5%		797 846,27
11	Сумма выполненных работ с НДС с удержанием резерва		15 159 079,04
12	Сумма ранее удержанного резерва за 2024 год		11 249 585,46
13	Итого сумма удержания резерва		**12 047 431,73**
14	Погашение аванса в размере 30%		585,46
15	Остаток аванса		**0,00**
16	Сумма необходимая к перечислению, для оплаты выполненных работ		**15 158 493,58**
17	в том числе НДС-12%		1 624 124,31

Заказчик: **Руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области"** **Жанбырбаев Б.О.**

Подрядчик: Директор по строительству ТОО "СЕрВИС НС" **Баянбек С.**

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ, 56А БИН 060140011663**

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" Акмолинская область, г.Косшы , РЕСПУБЛИКА, 15, БИН 000340005764**

Наименование строительства и его адрес: **Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области**

Справка о стоимости выполненных строительных работ и затрат №7

(ресурсный метод)

за **Июль 2025 г.**

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		88	06.08.2024 г.				
		Д/с № 88-4	17.02.2025 г.				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС	Всего
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за Июль) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав строительно-монтажных работ по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		приобретение материало	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области (7-1)	240 948 634,66	14 247 254,74	14 247 254,74	14 247 254,74					1 709 670,57	15 956 925,31
ИТОГО по справке	240 948 634,66	14 247 254,74	14 247 254,74	14 247 254,74					1 709 670,57	15 956 925,31

Заказчик Руководитель ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 060140011663, Жанбырбаев Б.О.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Подрядчик Директор по строительству ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764, Баянбек С.
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора:
Инженер по авторскому надзору ТОО "City Road Centre", Калиев К.М., Приказ № 46 от 12.08.2024 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа)

Эксперт(ы) технического надзора:
Эксперт ТОО "BMC Group", Капашев Б.Г., KZ79VJE00082874 , 22.09.2023 г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области" Карагандинская область, Бухар-Жырауский район, п.Ботакара, БУХАР-ЖЫРАУ, 56А БИН 060140011663**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "СЕрВИС НС" Акмолинская область, г.Косшы , РЕСПУБЛИКА, 15, БИН 000340005764**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **7-1 Строительство автомобильной дороги в селе Уштобе Бухар-Жырауского района Карагандинской области**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № **Дополнительное соглашение №88-4 от 17.02.2025 г. к договору № 88 от 06.08.2024 г.**

Акт выполненных работ №7

за **Июль 2025** (месяц, год) на **07-01-01 Автомобильная дорога**

Составлен (а) в текущих ценах на 17.07.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: .3.Устройство проезжей части										
			3.1 Устройство проезжей части основной дороги										
1	1	7101-0301-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, покрытия цементно-бетонные**	м	29	4 632,0 3 417,0	90,0 26,0	134 328,0 99 093,0	2 610,0 754,0	32 625,0		134 328,0	
2	2	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	29	2 397,0		69 513,0		69 513,0		69 513,0	
			3.2 Устройство проезжей части пересечений и примыканий,парковки										
3	3	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство нижних слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	31,18	9 533,0 636,0	2 726,0 526,0	297 239,0 19 830,0	84 997,0 16 401,0	192 412,0		297 239,0	
4	4	7101-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2), однослойных, толщина 15 см**	$м^2$	112,5	1 780,0 151,0	680,0 158,0	200 250,0 16 988,0	76 500,0 17 775,0	106 762,0		200 250,0	
5	5	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,07875	216 993,0 0,0	6 404,0 2 022,0	17 088,0 0,0	504,0 159,0	16 584,0		17 088,0	
6	6	7101-0602-0306 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей пористых, толщина 4 см, крупнозернистые, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	110,5	2 618,0 100,0	373,0 53,0	289 289,0 11 050,0	41 217,0 5 857,0	237 022,0		289 289,0	
7	7	7101-0602-0406 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0306**	$м^2$	110,5	1 074,0 36,0	0,0 0,0	118 677,0 3 978,0	0,0 0,0	114 699,0		118 677,0	
8	8	7101-0602-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Розлив вяжущих материалов**	т	0,05525	216 993,0 0,0	6 404,0 2 022,0	11 989,0 0,0	354,0 112,0	11 635,0		11 989,0	
9	9	7101-0602-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, мелкозернистые АБВ, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	148,5	2 993,0 100,0	387,0 51,0	444 460,0 14 850,0	57 470,0 7 574,0	372 141,0		444 460,0	
10	10	7101-0602-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0301**	$м^2$	148,5	639,0 18,0	0,0 0,0	94 892,0 2 673,0	0,0 0,0	92 218,0		94 892,0	
			3.4.Устройство укрепления обочин										
11	11	7101-0701-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укрепление обочин из щебня, толщина 15 см**	$м^2$	510,17	-582,0 -145,0	-437,0 -98,0	-296 919,0 -73 975,0	-222 945,0 -49 997,0			-296 919,0	
12	12	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	4,73	-4 599,0		-21 753,0		-21 753,0		-21 753,0	
13	13	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	21,23	-5 261,0		-111 691,0		-111 691,0		-111 691,0	
14	14	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**		41,63	-5 337,0		-222 179,0		-222 179,0		-222 179,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$ $м^3$	8,25	-3 018,0		-24 898,0		-24 898,0		-24 898,0	
			Итого по разделу 1: .3.Устройство проезжей части					1 000 285 94 487	40 707 -1 365	865 090 0	0 0	1 000 285	
			Раздел 2: . 4.Устройство новых тротуаров и велодорожек										
16	16	7101-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Установка камней бортовых бетонных, другие виды покрытия.** ***Устройство бортовых камней сечением 100 - 200 мм при других видах покрытий, применяется коэффициент к стоимости расхода материалов: бетон класса В15 - 0,86.***	м	39,5	4 917,0 3 417,0	90,0 26,0	194 222,0 134 972,0	3 555,0 1 027,0	55 695,0		194 222,0	
17	17	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	39,5	1 367,0		53 996,0		53 996,0		53 996,0	
18	18	7101-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство нижних слоев оснований из песчано-гравийной смеси, дресвы**	$м^3$	14,3	9 533,0 636,0	2 726,0 526,0	136 322,0 9 095,0	38 982,0 7 522,0	88 245,0		136 322,0	
19	19	7101-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных или щебеночно-песчаных смесей, однослойных, толщина 10 см**	$м^2$	94,64	588,0 200,0	388,0 86,0	55 648,0 18 928,0	36 720,0 8 139,0			55 648,0	
20	20	211-201-0606 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм**	$м^3$	2,18	4 599,0		10 026,0		10 026,0		10 026,0	
21	21	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм**	$м^3$	5,38	5 261,0		28 304,0		28 304,0		28 304,0	
22	22	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	**Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм**	$м^3$	6,5	5 337,0		34 690,0		34 690,0		34 690,0	
23	23	211-501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5**	$м^3$	7,1	3 018,0		21 428,0		21 428,0		21 428,0	
24	24	7101-0602-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия из горячих асфальтобетонных смесей плотных, толщина 4 см, песчаные ГД, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/$м^3$**	$м^2$	2 156,64	2 770,0 100,0	373,0 53,0	5 973 893,0 215 664,0	804 427,0 114 302,0	4 953 802,0		5 973 893,0	
25	25	7101-0602-0405 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**добавлять на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия к норме 7101-0602-0305**	$м^2$	2 156,64	589,0 18,0	0,0 0,0	1 270 261,0 38 820,0	0,0 0,0	1 231 441,0		1 270 261,0	
			Итого по разделу 2: . 4.Устройство новых тротуаров и велодорожек					7 778 790 417 479	883 684 130 990	6 477 627 0	0 0	7 778 790	
			Раздел 3: Знаки										
26	26	251-102-0703 *РСНБ РК 2022*	**Стойка круглая металлическая для дорожных знаков ГОСТ 32948-2014 марки СКМ 1.30**	шт.	6	-7 586,0		-45 516,0		-45 516,0		-45 516,0	
27	27	251-101-0221 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 5.12-5.14, 5.38, 5.39, 4.9.1-4.9.3, 6.1-6.13, 6.14, 6.15, 6.16, 6.17, 6.18, размером 1050 мм х 700 мм/ II типоразмера 5.12/**	шт.	1	-15 308,0		-15 308,0		-15 308,0		-15 308,0	
28	28	251-101-0212 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 квадратный 2.1, 2.2, 2.7, 5.5, 5.6, 5.15-5.16.2, 5.18-5.19.3, 7.13, 5.17.1-5.17.4, 5.20.3, 5.29.1, В=600 мм/II типоразмера 5.16.1/1, 5.16 1/2/**	шт.	10	-10 467,0		-104 670,0		-104 670,0		-104 670,0	
29	29	251-101-0226 *РСНБ РК 2022*	**Знак дорожный односторонний со световозвращающей пленкой типа 2 СТ РК 1125-2021 прямоугольный 1.4.1-1.4.6, 7.1.3, 7.1.4, 7.2.2-7.11, 7.14-7.19, 7.21.1, 7.4.8, размером 300 мм х 600 мм/II типоразмера 7.6.5,7.17/**	шт.	1	-5 380,0		-5 380,0		-5 380,0		-5 380,0	
			Итого по разделу 3: Знаки					-170 874 0	0 0	-170 874 0	0 0	-170 874	
			Раздел 4: Дополнительные работы										
			Подраздел 1: Восстановление бортовых камней										
30	30	1220-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни бетонные. Ремонт с заменой**	м	31	11 259,0 7 356,0	3 887,0 1 135,0	349 029,0 228 036,0	120 497,0 35 185,0	496,0		349 029,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	255-101-0103 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой дорожный с сечением сторон 300х150 мм ГОСТ 6665-91**	м	31	2 397,0		74 307,0		74 307,0		74 307,0	
32	32	1220-0401-0201 *РСНБ РК 2022*	**Бортовые камни бетонные. Ремонт с заменой**	м	11	11 259,0 7 356,0	3 887,0 1 135,0	123 849,0 80 916,0	42 757,0 12 485,0	176,0		123 849,0	
33	33	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	**Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91**	м	11	1 367,0		15 037,0		15 037,0		15 037,0	
			Итого по подразделу 1: Восстановление бортовых камней					562 222 308 952	163 254 47 670	90 016 0	0 0	562 222	
			Подраздел 2: Дополнительные земляные работы										
			Срезка растительного слоя										
34	34	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Снятие растительного слоя грунта с перемещением до 10 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	$м^3$	737	150,0 0,0	150,0 37,0	110 550,0 0,0	110 550,0 27 269,0			110 550,0	
35	35	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201 до 20 м**	$м^3$	737	126,0 0,0	126,0 31,0	92 862,0 0,0	92 862,0 22 847,0			92 862,0	
36	36	6101-0104-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Рыхление грунта бульдозерами-рыхлителями, мощность трактора 79 кВт (108 л с), глубина рыхления до 0,35 м, длина разрыхляемого участка до 200 м**	$м^3$	342,69	30,0 0,0	30,0 7,0	10 281,0 0,0	10 281,0 2 399,0			10 281,0	
37	37	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25/16/ т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	342,69	257,0 0,0	257,0 62,0	88 071,0 0,0	88 072,0 21 247,0			88 071,0	
38	38	6101-0107-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Полив водой уплотняемого грунта насыпей**	$м^3$	342,69	214,0 43,0	167,0 36,0	73 336,0 14 736,0	57 229,0 12 337,0	1 371,0		73 336,0	
39	39	6101-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Надвижка с валов ранее снятого растительного грунта с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 96 кВт (130 л с), группа грунта 1**	$м^3$	737	150,0 0,0	150,0 37,0	110 550,0 0,0	110 550,0 27 269,0			110 550,0	
40	40	6101-0104-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 10 м, к норме 6101-0104-0201**	$м^3$	737	126,0 0,0	126,0 31,0	92 862,0 0,0	92 862,0 22 847,0			92 862,0	
			Дополнительные работы										
41	41	6101-0103-0140 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в карьерах в отвал экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 2,5 $м^3$, группа грунта 2**	$м^3$	819,14	171,0 16,0	155,0 24,0	140 073,0 13 106,0	126 966,0 19 659,0			140 073,0	
42	42	412-102-0320 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами из карьеров. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 10 км**	т·км	13 515,81	39,0		527 117,0				527 117,0	
43	43	6101-0101-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 2, 3**	$м^3$	819,14	77,0 14,0	63,0 15,0	63 074,0 11 468,0	51 606,0 12 287,0			63 074,0	
44	44	6101-0107-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25/16/ т, первый проход по одному следу при толщине слоя 30 см**	$м^3$	819,14	257,0 0,0	257,0 62,0	210 519,0 0,0	210 519,0 50 787,0			210 519,0	
45	45	6101-0101-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Содержание грунтовых землевозных дорог на каждые 0,5 км длины, группа грунта 2**	$м^3$	819,14	514,0 0,0	503,0 89,0	421 038,0 0,0	412 027,0 72 903,0	9 011,0		421 038,0	
			Итого по подразделу 2: Дополнительные земляные работы					1 940 333 39 310	1 363 524 291 851	10 382 0	0 0	1 940 333	
			Итого по разделу 4: Дополнительные работы					2 502 555 348 262	1 526 778 339 521	100 398 0	0 0	2 502 555	
			ИТОГО по акту					11 110 756 860 228	2 451 169 469 146	7 272 241 0	0 0	11 110 756	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (13,3%)								11110756*13,3/100	1 477 730,55	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								11110756+0+0+1477731	**12 588 486,55**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)								12588486,55*0,3/100	37 765,46	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								12626252,01*5/100	631 312,60	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)								12626252,01*3/100	378 787,56	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**13 636 352,17**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
												6 272 722,00	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 46 %									7 363 630,17	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 54 %									6 622 112,61	
			в том числе на III квартал 2024 г., доля - 46 %, к - 1,0557									794 653,51	
			НДС на III квартал 2024 г. - 12%									7 416 766,13	
			Итого с НДС на III квартал 2024 г. - 12%									7 915 902,43	
			в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 54 %, к - 1,075									949 908,29	
			НДС на IV квартал 2024 г. - 12%									8 865 810,73	
			Итого с НДС на IV квартал 2024 г. - 12%									16 282 576,85	
			Итого по акту выполненных работ в прогнозных ценах									15 956 925,31	
			Итого с учетом ценовой скидки К=0,98										

Сдал (Подрядчик)

ТОО "СЕрВИС НС", БИН 000340005764
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор по строительству, Баянбек С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора

М.П.

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора

Принял (Заказчик)

ГУ "Отдел коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Бухар-Жырауского района Карагандинской области", БИН 060140011663
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель, Жанбырбаев Б.О.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт ТОО "BMC Group", Капашев Б.Г., KZ79VJE00082874, 22.09.2023г.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Инженер по авторскому надзору ТОО "City Road Centre", Калиев К.М.,
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)