**Заказчик: КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда** **Форма № КС-3**

**Подрядчик: ТОО "МК-Сервис LTD"**
**Наименование объекта: Установка опор освещения на коровнике в населенном пункте Абай**

**Договор: №32 от 02.06.2022г.**

**Утверждена**
**приказом министерства национальной**
**экономики Республики Казахстан**
от "19" марта 2015г. №229

**СПРАВКА**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за июль месяц 2022 года**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | Организационно-правовая форма | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Номер | Дата | Наименование | код | Наименование | код |
| | | №32 | 02.06.2022г | | | | |

| Наименование объектов и комплексов работ | Стоимость выполненных работ и затрат (в тенге) | | | | | | | налог на добавленную стоимость | За отчетный месяц |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц, включительно с НДС | в отчетном месяце (за ___) без НДС | из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в СМР в сметном базовом уровне цен 2001 г. | дополнительные затраты | | | |
| | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие доп. Расходы | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | 2 688 000,00 | 2 400 000,00 | | | | | | 288 000,00 | |
| **За отчетный период** | **2 688 000,00** | **2 400 000,00** | | | | | | **288 000,00** | **2 688 000,00** |

**Заказчик:**

КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорды" акимата города Кызылорда

Аким _____Абдукадиров С.А.

Эксперт(ы) технического надзора: _____Балжанов Д.Е.

**Подрядчик:**

ТОО "МК-Сервис LTD"

Директор _____ Нурекешов К.С.

Форма 2-В

Заказчик **КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорда"**

(организация, адрес, телефон)

Подрядчик **ТОО "МК-Сервис LTD"**

(организация, адрес, телефон)

Стройка **Установка опор освещения на коровнике в населенном пункте Абай**

(наименование, адрес)

Объект **Установка опор освещения на коровнике в населенном пункте Абай**

( наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 32** от **02.06.2022 г.**

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | Выполнено работ: стоимость единицы, тенге | Выполнено работ: общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| **1** | **1** | **1101-0203-0504 РСНБ РК 2015** | **Ямы, глубина до 2 м. Бурение бурильно-крановыми машинами на автомобиле. Группа грунтов 2** | **яма** | **11,000** | **663,98** | **7304** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| **2** | **2** | **1133-0104-0101 РСНБ РК 2015** | **Опоры ВЛ 35-500 кВ промежуточные свободностоящие одностоечные массой до 2 т. Установка** | **т** | **0,990** | **80206,66** | **79405** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| **3** | **3** | **СТПРАЙС** | **Опора гряненная, горяч цинковая 8м, ду4 мм с кронштейном** | **шт** | **11,000** | **150000,00** | **1650000** |
| **4** | **4** | **1106-0101-0101 РСНБ РК 2015** | **Подготовка бетонная. Устройство** | **м3** | **1,485** | **20789,48** | **30872** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| **5** | **5** | **1133-0207-0101 РСНБ РК 2015** | **Светильники с лампами накаливания. Установка** | **светильник** | **11,000** | **1890,26** | **20793** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| **6** | **6** | **СТПРАЙС** | **Светильник уличный 100 W** | **шт** | **11,000** | **17744,30** | **195187** |
| **7** | **7** | **1133-0204-0101 РСНБ РК 2015** | **Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов** | **км линии** | **0,550** | **35610,41** | **19586** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| **8** | **8** | **СТПРАЙС** | **Провод самонесущий изолированный для воздушных линий электропередачи СИП-4 4х16-0,6/1,0 ГОСТ 52373-2005** | **км** | **0,550** | **312495,00** | **171872** |
| **9** | **9** | **1308-0201-0503 РСНБ РК 2015** | **Жилы проводов или кабелей сечением до 16 мм2. Присоединение к зажимам** | **шт.** | **66,000** | **198,60** | **13108** |
| | | | ***Накладные расходы*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| | | | ***Сметная прибыль*** | | | ***0,00*** | ***0*** |
| **10** | **10** | **2404-0207-4948 РСНБ РК 2015** | **Крюк универсальный SOT76 ГОСТ Р 51177-2017** | **шт.** | **11,000** | **2117,00** | **23287** |

| Номер по порядку | Номер позиции по смете | Шифр норм и коды ресурсов | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Выполнено работ: количество | стоимость единицы, тенге | общая стоимость, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 11 | 11 | 2404-0207-3202 РСНБ РК 2015 | Зажимы анкерные (СИП) РА 2000 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 11,000 | 3730,00 | 41030 |
| 12 | 12 | 2404-0202-0802 РСНБ РК 2015 | Зажимы поддерживающие PS1500 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 11,000 | 809,00 | 8899 |
| 13 | 13 | 2404-0207-3107 РСНБ РК 2015 | Зажимы ответвительные с прокалыванием изоляции (СИП) Р 645 ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 11,000 | 1016,00 | 11176 |
| 14 | 14 | 2404-0207-4402 РСНБ РК 2015 | Лента бандажная стальная СОТ37 ГОСТ Р 51177-2017 | м | 11,000 | 501,00 | 5511 |
| 15 | 15 | 2404-0207-2603 РСНБ РК 2015 | Скрепы размером 20 мм NC20 (СИП) ГОСТ Р 51177-2017 | шт. | 11,000 | 130,00 | 1430 |
| | | | ИТОГО: | | | 2546914,00 | |
| | | | В том числе : | | | | |
| | | | Стоимость оборудования, всего | | | 0,00 | |
| | | | в том числе, оборудование поставки заказчика | | | 0,00 | |
| | | | Накладные расходы | | | 78795,00 | |
| | | | Сметная прибыль | | | 188660,00 | |
| | | | Итого в текущих ценах 2022 года, к = 1,102592 | | | | 2808207 |
| | | | Итого с понижающим коэффициентом к=0,85 | | | | 2400000 |
| | | | НДС | | 12 % | | |
| | | | Итого с НДС | | | | 2688000 |

Заказчик

КГУ "Аппарат акима сельского округа Косшынырау города Кызылорда" акимата города Кызылорда
(наименование организации)

Аким, Абдукадиров С.А.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Подрядчик

ТОО "МК-Сервис LTD"
(наименование организации)

Директор, Нурекешов К.С.
М.П. (должность, подпись, фамилия, имя, отчество)

Эксперт(ы) авторского надзора: Жусупов Б.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)

Эксперт(ы) технического надзора: Балжанов Д.Е.
(должность, фамилия, имя, отчество)
(подпись)