Заказчик: ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

Подрядчик: ТОО «Наладочный центр Темиртау»

Наименование строительства и его адрес: Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акпан Осакаровского района Карагандинской области

Приложение 2 к приказу и.о. Министра промышленности и строительства РК от 26 сентября 2024 года № 336
Приложение 4-1 к Правилам организации деятельности и осуществления функций заказчика (застройщика)

СПРАВКА № 1
о стоимости выполненных строительных работ и затрат
(по ресурсному методу)
за март 2025 г.

БИН/ИИН		КОПФ		Договор		Источник финансирования	
заказчика	подрядчика	заказчика	подрядчика	номер	дата	Наименование программы/ подпрограммы/специфики	код
060140010813	010940009831			№525	17.09.2024г.		

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего
	с начала строительства по отчетный месяц включительно	с начала года по отчетный месяц включительно	в отчетном месяце (без НДС)	из них				
				Строительно-монтажные работы	Оборудования, мебели и инвентаря	Прочих затрат		
А	1	2	3	4	5	6	7	8
Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акпан Осакаровского района Карагандинской области	10 582 857,81	10 582 857,81	9 448 980,19				1 133 877,62	10 582 857,81
ИТОГО К ОПЛАТЕ	10 582 857,81	10 582 857,81	9 448 980,19				1 133 877,62	10 582 857,81

Подрядчик:

ТОО «Наладочный центр Темиртау»

БИН 010940009831

Директор_____ **Ахмаджанова Г.Н.**

Эксперт (ы) технического надзора:
ТОО "Қызмет-Инжиниринг"

Эксперт_____ **Карибаев Д.С.**
БИН 101240002353

Заказчик:

ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»

БИН 060140010813

И.о. руководителя _____ **Муратулы С.**

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **ГУ «Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **ТОО «Наладочный центр Темиртау»**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акпан Осакаровского района Карагандинской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство наружных инженерных сетей к медицинскому пункту в с.Акпан Осакаровского района Карагандинской области**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№525 от 17.09.2024г.**

Акт выполненных работ №1

за **Февраль 2025** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Локальная смета №6-01.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ										
1	1	6101-0102-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 2	м^3	299	538.0	538.0	160 862.0	160 862.0			160 862.0	
						0.0	113.0	0.0	33 787.0				
2	2	6101-0203-0208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2 с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 2 (доработка).	м^3	9	17 389.0	0.0	156 501.0	0.0			156 501.0	
						17 389.0	0.0	156 501.0	0.0				
3	3	6101-0201-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях, ширина до 2 м, глубина до 3 м, группа грунта 2	м^3	15	12 924.0	0.0	193 860.0	0.0			193 860.0	
						12 924.0	0.0	193 860.0	0.0				
4	4	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км	т·км	1 130.5	161.0		182 010.0				182 010.0	
5	5	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Работа на отвале, группа грунта 1	м^3 грунта	323	64.0	52.0	20 672.0	16 796.0			20 672.0	
						12.0	12.0	3 876.0	3 876.0				
6	6	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1 (для обратной засыпки)	м^3	317	435.0	435.0	137 895.0	137 895.0			137 895.0	
						0.0	91.0	0.0	28 847.0				
7	7	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км		1 109.5	161.0		178 630.0				178 630.0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т·км									
8	8	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 1**	$м^3$	307	81.0 0.0	81.0 20.0	24 867.0 0.0	24 867.0 6 140.0			24 867.0	
9	9	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	$м^3$	307	47.0 0.0	47.0 12.0	14 429.0 0.0	14 429.0 3 684.0			14 429.0	
10	10	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	$м^3$	10	3 933.0 3 933.0	0.0 0.0	39 330.0 39 330.0	0.0 0.0			39 330.0	
11	11	6101-0207-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Крепление инвентарными щитами стенок траншей, ширина до 2 м, грунты устойчивые**	$м^2$	14	2 185.0 1 024.0	80.0 25.0	30 590.0 14 336.0	1 120.0 350.0	15 134.0		30 590.0	
12	12	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	$м^3$	5.8	10 242.0 4 693.0	453.0 102.0	59 404.0 27 219.0	2 628.0 592.0	29 557.0		59 404.0	
13	13	6121-0105-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 110 мм(32мм)**	км	0.057	1 427 537.0 936 421.0	491 116.0 120 353.0	81 370.0 53 376.0	27 993.0 6 860.0			81 370.0	
14	14	6121-0105-0410 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов в траншею из полимерных труб, наружный диаметр 250 мм(футляр)**	км	0.003	3 489 608.0 1 374 400.0	2 115 208.0 443 991.0	10 469.0 4 123.0	6 346.0 1 332.0			10 469.0	
15	15	241-201-0604 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,0 мм**	м	57.57	163.0		9 384.0		9 384.0		9 384.0	
16	16	241-201-0917 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 26 ГОСТ 18599-2001 размерами 250х9,6 мм**	м	3.03	6 170.0		18 695.0		18 695.0		18 695.0	
17	17	6121-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Промывка трубопроводов с дезинфекцией, диаметр 50-65 мм**	км	0.057	263 680.0 258 233.0	0.0 0.0	15 030.0 14 719.0	0.0 0.0	310.0		15 030.0	
18	18	1125-0210-0201 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0.057	1 260 522.0 360 430.0	898 114.0 172 545.0	71 850.0 20 545.0	51 192.0 9 835.0	113.0		71 850.0	
19	19	241-102-0218 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 159х4,0 мм**		0.3	5 685.0		1 706.0		1 706.0		1 706.0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м									
20	20	241-102-0226 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	0.6	8 607.0		5 164.0		5 164.0		5 164.0	
21	21	242-301-0601 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный фланцевый для воды и пара,Т до +225°С, PN 16, марки 15кч34п,15кч19п ГОСТ 5761-2005 DN 25	шт.	2	6 716.0		13 432.0		13 432.0		13 432.0	
22	22	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм(патрубок)	т	0.000278	4 166 615.0 2 238 982.0	1 288 208.0 327 534.0	1 158.0 622.0	358.0 91.0	178.0		1 158.0	
23	23	6121-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам, диаметр труб 50 мм	шт.	4	2 579.0 2 291.0	60.0 0.0	10 316.0 9 164.0	240.0 0.0	912.0		10 316.0	
24	24	241-116-0204 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 25 мм	шт.	4	2 107.0		8 428.0		8 428.0		8 428.0	
25	25	1122-0801-0204 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	1	3 951.0 3 814.0	137.0 1.0	3 951.0 3 814.0	137.0 1.0			3 951.0	
26	26	241-214-0301 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 40 мм	шт.	1	690.0		690.0		690.0		690.0	
27	27	241-116-0205 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 32 мм	шт.	1	2 602.0		2 602.0		2 602.0		2 602.0	
28	28	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм. Установка на сварном соединении	шт.	2	4 359.0 4 070.0	289.0 2.0	8 718.0 8 140.0	578.0 4.0			8 718.0	
29	29	241-214-0306 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая сварная ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 405.0		2 810.0		2 810.0		2 810.0	
30	30	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003.0		8 006.0		8 006.0		8 006.0	
31	31	6121-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть, из стальных труб, стальных штуцеров /патрубков/, диаметр труб 50 мм	шт.	1	15 296.0 8 842.0	6 100.0 1 611.0	15 296.0 8 842.0	6 100.0 1 611.0	354.0		15 296.0	
32	32	6121-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка гидрантов пожарных	шт.	1	90 905.0 9 126.0	552.0 170.0	90 905.0 9 126.0	552.0 170.0	81 227.0		90 905.0	
33	33	1134-0201-0804 *РСНБ РК 2022*	Колодцы. Установка указателя на стене	шт.	1	2 622.0 2 622.0	0.0 0.0	2 622.0 2 622.0	0.0 0.0			2 622.0	
34	34	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65		0.01	152 037.0		1 520.0		1 520.0		1 520.0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				100 шт.									
35	35	6121-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных, диаметр 100-250 мм(отросток,тройник,вставка)	т	0.02083	4 166 615.0 2 238 982.0	1 288 208.0 327 534.0	86 791.0 46 638.0	26 834.0 6 823.0	13 319.0		86 791.0	
36	36	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2	4 003.0		8 006.0		8 006.0		8 006.0	
37	37	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих	$м^3$	1.855	79 164.0 46 163.0	27 124.0 8 217.0	146 849.0 85 632.0	50 315.0 15 243.0	10 902.0		146 849.0	
38	38	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	1	36 464.0		36 464.0		36 464.0		36 464.0	
39	39	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	23 010.0		23 010.0		23 010.0		23 010.0	
40	40	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9 (КС 15-9а)	шт.	2	30 481.0		60 962.0		60 962.0		60 962.0	
41	41	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	1	20 478.0		20 478.0		20 478.0		20 478.0	
42	42	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	1	46 400.0		46 400.0		46 400.0		46 400.0	
43	43	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 883.0		7 883.0		7 883.0		7 883.0	
44	44	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	1	14 926.0		14 926.0		14 926.0		14 926.0	
45	45	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	1.855	27 665.0		51 319.0		51 319.0		51 319.0	
46	46	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	1.855	284.0		527.0		527.0		527.0	
47	47	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм)	$м^2$	3.8	3 503.0 529.0	12.0 2.0	13 311.0 2 010.0	46.0 8.0	11 256.0		13 311.0	
48	48	6105-0201-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стен приямков и каналов (горловины колодцев)	$м^3$	0.049	72 563.0 27 696.0	5 593.0 1 050.0	3 556.0 1 357.0	274.0 51.0	1 925.0		3 556.0	
49	49	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка С-6)		0.02352	1 146 761.0		26 972.0		26 972.0		26 972.0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
50	50	244-201-1609 *РСНБ РК 2022*	**Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм**	комплект	1	67 910.0		67 910.0		67 910.0		67 910.0	
51	51	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство основания из щебня**	$м^3$	0.7536	19 499.0 11 931.0	1 663.0 423.0	14 694.0 8 991.0	1 253.0 319.0	4 450.0		14 694.0	
52	52	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см (толщ.4см)**	$м^2$	6.28	2 825.0 817.0	10.0 3.0	17 741.0 5 131.0	63.0 19.0	12 547.0		17 741.0	
53	53	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	$м^2$	6.28	892.0 264.0	0.0 0.0	5 602.0 1 658.0	0.0 0.0	3 944.0		5 602.0	
			Итого по разделу 1: Локальная смета №6-01.НАРУЖНЫЕ СЕТИ ВОДОСНАБЖЕНИЯ					2 236 573 721 632	530 878 119 643	623 422 0	0 0	2 236 573	
			Раздел 2: Локальная смета №6-02.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ										
			Подраздел 1: КАНАЛИЗАЦИЯ К1										
54	1	6101-0102-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 $м^3$, группа грунта 3**	$м^3$	213	701.0 0.0	701.0 147.0	149 313.0 0.0	149 313.0 31 311.0			149 313.0	
55	2	6101-0203-0209 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта вручную в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 $м^2$ с креплениями, глубина траншей и котлованов до 3 м, группа грунта 3 (доработка).**	$м^3$	7	24 908.0 24 908.0	0.0 0.0	174 356.0 174 356.0	0.0 0.0			174 356.0	
56	3	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	770	161.0		123 970.0				123 970.0	
57	4	6101-0101-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Работа на отвале, группа грунта 1**	$м^3$ грунта	220	64.0 12.0	52.0 12.0	14 080.0 2 640.0	11 440.0 2 640.0			14 080.0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	5	6101-0102-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Разработка грунта в траншеях с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "обратная лопата", вместимость ковша 0,5 м^3, группа грунта 1 (для обратной засыпки)**	м^3	213	435.0	435.0	92 655.0	92 655.0			92 655.0	
						0.0	91.0	0.0	19 383.0				
59	6	412-102-0102 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами в населенных пунктах. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки 2 км**	т·км	745.5	161.0		120 026.0				120 026.0	
60	7	6101-0106-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами, мощность 59 кВт (80 л с), группа грунта 2**	м^3	207	95.0	95.0	19 665.0	19 665.0			19 665.0	
						0.0	24.0	0.0	4 968.0				
61	8	6101-0106-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять при перемещении грунта на каждые последующие 5 м, к норме 6101-0106-0101**	м^3	207	47.0	47.0	9 729.0	9 729.0			9 729.0	
						0.0	12.0	0.0	2 484.0				
62	9	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунта 1**	м^3	6	3 933.0	0.0	23 598.0	0.0			23 598.0	
						3 933.0	0.0	23 598.0	0.0				
63	10	6122-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство под трубопроводы основания песчаного**	м^3	5.1	10 242.0	453.0	52 234.0	2 310.0	25 990.0		52 234.0	
						4 693.0	102.0	23 934.0	520.0				
64	11	6122-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб, диаметр 200 мм**	м	51	592.0	64.0	30 192.0	3 264.0	3 009.0		30 192.0	
						469.0	19.0	23 919.0	969.0				
65	12	241-204-2009 *РСНБ РК 2022*	**Труба двухслойная полимерная со структурированной стенкой SN 8 с соединительным элементом (раструб, муфта) средний внутренний диаметр 209 мм ГОСТ Р 54475-2011**	м	52.02	5 659.0		294 381.0		294 381.0		294 381.0	
66	13	241-229-0103 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо резиновое уплотнительное с наружным диаметром для безнапорных канализационных труб DN/OD 200**	шт.	9	617.0		5 553.0		5 553.0		5 553.0	
67	14	1125-0210-0204 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы диаметром 200 мм. Испытание гидравлическое давлением до 10 МПа (100 кгс/см2)**	км трубопровода	0.051	1 961 625.0	1 405 031.0	100 043.0	71 657.0	1 601.0		100 043.0	
						525 198.0	269 430.0	26 785.0	13 741.0				
68	15	6121-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах сухих**	м^3	2.38	79 164.0	27 124.0	188 410.0	64 555.0	13 987.0		188 410.0	
						46 163.0	8 217.0	109 868.0	19 556.0				

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
69	16	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15	шт.	2	36 464.0		72 928.0		72 928.0		72 928.0	
70	17	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	30 481.0		60 962.0		60 962.0		60 962.0	
71	18	225-101-0605 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1	шт.	2	20 478.0		40 956.0		40 956.0		40 956.0	
72	19	225-101-0611 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 3ПП15-1	шт.	2	46 400.0		92 800.0		92 800.0		92 800.0	
73	20	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	2	7 883.0		15 766.0		15 766.0		15 766.0	
74	21	225-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-3	шт.	2	14 926.0		29 852.0		29 852.0		29 852.0	
75	22	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка на водонепроницаемость W4 к бетону кл.В15	$м^3$	2.38	31 566.0		75 127.0		75 127.0		75 127.0	
76	23	СТССЦРК8.04-08-2023	Надбавка к сметной стоимости бетона за применение сульфатостойкого цемента	$м^3$	2.38	284.0		676.0		676.0		676.0	
77	24	6111-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция горизонтальная стен, фундаментов оклеечная в 1 слой (гидроизолом шириной 300мм)	$м^2$	7.52	3 503.0 529.0	12.0 2.0	26 343.0 3 978.0	90.0 15.0	22 274.0		26 343.0	
78	25	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы (металлическая стремянка С1-01,03)	т	0.0259	1 146 761.0		29 701.0		29 701.0		29 701.0	
79	26	244-201-1609 *РСНБ РК 2022*	Люк смотрового колодца из высокопрочного композита Fiberglass BMC (SMC) СТ РК 2384-2013 средний, с дополнительной нижней крышкой и запорным устройством, номинальная нагрузка 12,5 т, диаметр обечайки 740 мм, диаметр крышки 650 мм, диаметр нижней крышки 605 мм, внутренний диаметр 586 мм	комплект	2	67 910.0		135 820.0		135 820.0		135 820.0	
80	27	6113-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство основания из щебня	$м^3$	1.5072	19 499.0 11 931.0	1 663.0 423.0	29 389.0 17 982.0	2 507.0 638.0	8 900.0		29 389.0	
81	28	6113-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонных однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси, толщина 3 см (толщ.4см)	$м^2$	12.56	2 825.0 817.0	10.0 3.0	35 482.0 10 262.0	126.0 38.0	25 095.0		35 482.0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
82	29	6113-0301-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	**Добавлять или исключать на каждый 0,5 см изменения толщины к норме 6113-0301-0201**	$м^2$	12.56	892.0	0.0	11 204.0	0.0	7 888.0		11 204.0	
						264.0	0.0	3 316.0	0.0				
			Итого по подразделу 1: КАНАЛИЗАЦИЯ К1					2 055 211	427 311	963 266	0	2 055 211	
								420 638	96 263	0	0		
			Итого по разделу 2: Локальная смета №6-02.НАРУЖНЫЕ СЕТИ КАНАЛИЗАЦИИ					2 055 211	427 311	963 266	0	2 055 211	
								420 638	96 263	0	0		
			Раздел 3: Локальная смета №2-04.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10КВ										
83	1	Е11-330202-0102 1133-0202-0102 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. У становка**	опора	3	56 188	24 293	168564	72879	2736	--	168564	
						30 983	7 831	92949	23493		--		
84	2	Е11-330202-0103 1133-0202-0103 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	1	86 658	39 116	86658	39116	912	--	86658	
						46 630	12 609	46630	12609		--		
85	3	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	6	27 273	10 506	163638	63036	5472	--	163638	
						15 855	3 386	95130	20316		--		
86	4	С1225-204-0311 225-204-0311 РСНБ РК 2022	**Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ110-3,5 (СВ110-5)**	шт.	13	80 522	--	1046786	--	1046786	--	1046786	
						--	--	--	--		--		
87	5	Е11-330202-0101 1133-0202-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кэм=1,12 Изм. и доп. вып. 28	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	14	27 273	10 506	381822	147084	12768	--	381822	
						15 855	3 386	221970	47404		--		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
88	6	С1225-204-0807 225-204-0807 РСНБ РК 2022	Приставка для деревянных опор воздушных линий электропередачи и связи СТ РК 2386-2013 марки ПТ45 (ПТ-4,5)	шт.	14	95 283	--	1333962	--	1333962	--	1333962	
						--	--	--	--		--		
89	7	У6111-0401-0107 6111-0401-0107 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Гидроизоляция боковая стен, фундаментов обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону (ЭС-6 п.4)	$м^2$	21.56	4 200	42	90552	905	63279	--	90552	
						1 223	6	26368	129		--		
90	8	У6101-0108-0102 6101-0108-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Устройство основания под фундаменты, щебеночное (ЭС-6 п.5)	$м^3$	0.375	14 179	5 298	5317	1987	1896	--	5317	
						3 825	1 621	1434	608		--		
			Итого по разделу 3: Локальная смета №2-04.ВОЗДУШНАЯ ЛИНИЯ ВЛ-10КВ					3 277 299	325 007	2 467 811	0	3 277 299	
								484 481	104 559	0	0		
			ИТОГО по акту					7 569 083	1 283 196	4 054 499	0	7 569 083	
								1 626 751	320 465	0	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							0			
			Итого без оборудования							7 569 083.00			
			Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты)			7.50%				567 681.23		8 136 764.23	
			Сметная прибыль			5.00%				406 838.21		8 543 602.44	
			Непредвиденные работы и затраты			5.00%				406 838.21		8 950 440.65	
			в том числе на 2024 год - 100 %			К=1,0557						9 448 980.19	
			Итого:									9 448 980.19	
			НДС			12.00%				1 133 877.62		10 582 857.81	

ТОО "Наладочный центр Темиртау" БИН 010940009831
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Ахмаджанова Г.Н.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
Место печати (при наличии)
Эксперты технического надзора

Место печати (при наличии)
Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора :

Государственное учреждение "Управление строительства, архитектуры и градостроительства Карагандинской области" БИН 060140010813
(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

И.о. руководителя Муратулы С
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)
ТОО "Кызмет-Инжиниринг"
Эксперт Карибаев Д.С.
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, №
БИН 101240002353

ТОО "Севгражданпроект"
Эксперт Шаталов В. А.