Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Подрядчик: **ТОО "МК-Сервис LTD"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Субподрядчик : **ТОО "Инно Тех"**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Екпинди, Екпиндинского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры жилого сектора в населенном пункте Екпинди, Екпиндинского сельского округа Жанакорганского района Кызылординской области (линия электропередач)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№05-08/1** от 05 августа 2024 г.

Акт выполненных работ

за **август 2025** **(месяц, год)**

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Демонтаж										
1	1	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	10,9	143288,79	83630,56	1561848	911573		755153	2502361	
						59658,23	26941,87	650275	293666		185360		
2	2	1133-0204-0101 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ неизолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Демонтаж с помощью механизмов**	км линии	42,42	30169,73	12312,25	1279800	522286		784608	2229561	
						17857,48	5262,73	757514	223245		165153		
3	3	1133-0210-0301 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж без приставок одностоечных**	шт.	231	5071,65	3307,18	1171551	763959		618992	1933786	
						1764,47	1585,05	407593	366147		143243		
4	4	1133-0210-0304 *РСНБ РК 2022*	**Опоры ВЛ 0,38-10 кВ. Демонтаж с приставками одностоечных**	шт.	227	10349,64	7648,47	2349368	1736203		1156022	3785821	
						2701,17	3664,59	613166	831862		280431		
5	5	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Демонтаж**	подстанция	1	26682,48	9134,77	26682	9135		16800	46961	
						17547,71	3452,5	17548	3453		3479		
6	6	1308-0103-0501 *РСНБ РК 2022*	**Разъединитель трехполюсный напряжением до 10 кВ, ток до 600 А. Демонтаж оборудования**	шт.	4	2813,88	487,18	11256	1949		7301	20042	
						2326,7	208,47	9307	834		1485		
7	7	1308-0208-0104 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм. Демонтаж оборудования**	шт.	16	1115,64	169,14	17850	2706		11542	31743	
						946,5	55,38	15144	886		2351		
8	8	1308-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Демонтаж оборудования**	м	96	214,27	24,97	20570	2397		13686	36997	
						189,3	8,7	18173	835		2741		
9	9	1308-0206-1701 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная диаметром до 25 мм. Демонтаж**	м	24	394,66	43,1	9472	1035		6335	17072	
						351,56	15,03	8437	361		1265		
			Итого по разделу 1: Демонтаж					6448397	3951243	0	3370439	10604344	
								2497157	1721289	0	785508		
			Раздел 2: Фундамент под КТПН (2шт)Н43=2										
10	12	1108-0101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Основание под фундаменты песчаное. Устройство**	$м^3$ основания	0,624	6580,74	1637,7	4106	1022	2198	1245	5779	
						1420,29	724,54	886	452		428		
11	13	1111-0101-1303 *РСНБ РК 2022*	**Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство**	$м^2$ покрытия	2,08	6544,03	521,55	13612	1085	10575	2176	17051	
						938,16	174,54	1951	363		1263		
12	14	1107-0501-0103 *РСНБ РК 2022*	**Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка**	ых конструкций	2	4880,36	2363,22	9761	4726	2521	4316	15203	
						1256,52	572,21	2513	1144		1126		
13	16	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**	$м^2$ поверхности	4,48	4070,53	29,11	18236	130	15888	2082	21943	
						495,01	4,74	2218	21		1625		
14	17	1106-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Подготовка бетонная. Устройство отмостки**	$м^3$	0,384	29139,86	1813,55	11190	696	9632	934	13094	
						2242,4	429,79	861	165		970		

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 2: Фундамент под КТПН (2шт)Н43=2					56905	7659	40814	10753	73070	
								8429	2145	0	5412		
			Раздел 3: Оборудование на материалы выше 1000В										
15	19	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	**Подстанции комплектные трансформаторные, мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы**	подстанция	2	60021,13	15224,61	120042	30449	31101	56001	190126	
						29246,18	5754,16	58492	11508		14083		
			Итого по разделу 3: Оборудование на материалы выше 1000В					120042	30449	31101	56001	190126	
								58492	11508	0	14083		
			Раздел 4: Кабельно-проводниковая продукция 10кВ										
16	28	1133-0204-0202 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в ненаселенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	8,14805	202889,31	100550,96	1653152	819295	30137	876929	2732488	
						98639,64	35890,88	803721	292441		202407		
17	30	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	173	12948,88	5736,27	2240156	992375	156349	1254229	3773936	
						6308,86	2753,49	1091433	476354		279551		
18	31	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	38	26500,42	13267,58	1007016	504169	34343	568369	1701416	
						12329,09	6367,25	468505	241956		126031		
19	32	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка**	опора	13	40823,96	21364,73	530711	277741	11749	299597	896733	
						18555,48	10251,95	241221	133275		66425		
20	34	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка**	ых конструкций	5,75	12835,26	5646,61	73803	32468		44334	127588	
						7188,65	2449,25	41335	14083		9451		
21	60	1308-0208-0209 *РСНБ РК 2022*	**Проводник заземляющий открыто из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж по строительным основаниям**	м	23,25	819,72	32,56	19058	757	8870	6970	28110	
						405,64	10,74	9431	250		2082		
			Итого по разделу 4: Кабельно-проводниковая продукция 10кВ					5523896	2626805	241448	3050428	9260271	
								2655646	1158359	0	685947		
			-										
			Раздел 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ										
22	61	1133-0204-0103 *РСНБ РК 2022*	**Провода ВЛ 0,38 кВ изолированные (1 провод при 20 опорах на 1 км линии). Подвеска с помощью механизмов**	км линии	10,5	165887,02	49038,06	1741814	514900	434091	782369	2726118	
						75506,96	17632,27	792823	185139		201935		
23	64	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка**	опора	270	12948,88	5736,27	3496198	1548793	244013	1957468	5889959	
						6308,86	2753,49	1703392	743442		436293		
24	65	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	**Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка**	опора	65	26500,42	13267,58	1722527	862392	58744	972210	2910316	
						12329,09	6367,25	801391	413871		215579		
25	67	1133-0107-0109 *РСНБ РК 2022*	**Плиты анкерные сборные железобетонные массой до 2,5 т. Установка**	ых конструкций	6,5	12835,26	5646,61	83429	36703		50117	144230	
						7188,65	2449,25	46726	15920		10684		
			Итого по разделу 5: Кабельно-проводниковая продукция 0,4кВ					7043968	2962788	736848	3762164	11670623	
								3344332	1358372	0	864491		
			ИТОГО по акту					19193208	9578944	1050211	10249785	31798433,82	
								8564056	4251673	0	2355441		
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		635 969					
			Итого с непредвиденными работами и затратами									32 434 402	
			Итого с понижающим коэффициентом К=0,98									*31 785 714,28*	
			НДС			12 %		3 814 285,71					
			Итого с НДС									35 600 000,00	

Принял (Заказчик):

ТОО МК-Сервис LTD" БИН 061240010403
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Нурекешов К.С.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Сдал (Подрядчик):

ТОО "Инно Тех" БИН 070140016923
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Айдарбеков О.Ж.
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)