ТОО «ДС Альянс»

Лиц. 11 ГСЛ КР №01364 от 07.12.2017 г; РК, г. Павлодар, ул. Павлова, 30, тел. 8(7182)33-85-09, e-mail: ds_alyans@mail.ru

«Капитальный ремонт системы отопления здания КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Павлодара», расположенного по адресу: г. Павлодар, пр. Нурсултана Назарбаева, 190»

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Заказчик: КГУ «Средняя общеобразовательная школа № 24 города Павлодара» отдела образования города Павлодара, управления образования Павлодарской области

г. Павлодар, 2024 г.

РАСЧЕТ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

Определение срока продолжительности капитального ремонта выполнено в соответствии с требованиями и нормативными данными:

- СН РК 1.03-01-2023 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть I».
- СН РК 1.03-02-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».
- СП РК 1.03-101-2013 «Продолжительность строительства и задел в -

СП РК 1.03-102-2014 «Продолжительность строительства и задел в строительстве предприятий, зданий и сооружений. Часть II».

Расчет выполнен по нормативным трудозатратам по формуле

Т=Тн/(Чсм х nсм х А х 20,5)

где:

Тн- нормативные трудозатраты, чел/ч;

Чсм-число часов в смене, Чсм=8 ч;

nсм - количество смен, nсм=1;

А-количество работников, чел. (рабочих без ИТР), А=10 чел.;

20,5-количество рабочих дней в мес. (согласно среднемесячному балансу производственного календаря на проектируемый год)

Общая нормативная трудоемкость составляет - 5120 чел/ч.

Определяем продолжительность капитального ремонта:

Т=4682/(8 х 1 х 10х 20,5) =2,85 ≈ 3,0 мес.

Продолжительность капитального ремонта принимаем 3 месяца.

Согласно письму заказчика №213 от 12.06.2024 г. начало строительства - июнь 2025 года.

Распределение инвестиций по кварталам: III квартал 2025 г. - 100%.