Приложение 2

к приказу исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан
от 5 августа 2021 года № 420

Заказчик : Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Ник-Тараз"

Наименование строительства и его адрес : Строительство клуба на 90 мест с библиотекой в селе Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области

СПРАВКА №3

о стоимости выполненных строительных работ и затрат
за сентябрь месяц 2024 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	наименование	код
		19	3/27/2024				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ (тенге)									
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР	дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (по графе 1)	Всего к оплате
				в отчетном месяце	по монтажу оборудован		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство клуба на 90 мест с библиотекой в селе Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области	130,947,162	31,004,979							3,720,598	34,725,577
Итого	**130,947,162**	**31,004,979**							**3,720,598**	**34,725,577**
удержание в счет погашения аванса 30%	36,055,774	9,301,494							1,116,179	9,189,298
удержание согласно гл.3.3 договора 5%	6,547,358	1,550,249							186,030	1,736,279
К оплате:	**88,344,030**	**20,153,237**							**2,418,388**	**23,800,000**

ЗАКАЗЧИК:
КГУ "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

Руководитель _____ **Джунисбеков О.Б.**

ПОДРЯДЧИК:
ТОО "Ник-Тараз"

Директор _____ **Шокатаев С.У.**

(Форма по приложению 2-1)
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 апреля 2019 года № 128

Заказчик : **Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Ник-Тараз"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительства клуба на 90 мест с библиотекой в селе Айдарлы Мойынкумского района Жамбылской области**

(наименование, адрес)

Договор подряда (контракт) **№19** от **27.03.2024г.**

Акт выполненных работ №3

за **сентябрь 2024** (месяц, год)

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: Эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			Локальная смета №02-01-01 Общестроительные работы									
			Раздел: 5. Полы покрытия									
1	53	Е11-120101-1402 Кпр и Кзп=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	2.72	5804.6 3413.08	2391.52 611.37	15789 9284	6505 1663	0	10071 2069	27929
2	54	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	2.8016	13000		36421		36421	2914	39335
3	60	Е11-120101-1402 Кпр и Кзп=1,04	Покрытия. Утепление керамзитом	$м^3$ утеплителя	0.98	5804.6 3413.08	2391.52 611.37	5689 3345	2344 599	0	3628 745	10062
4	61	С1211-302-0202	Гравий керамзитовый М400 ГОСТ 32496-2013 фракция 10-20 мм	$м^3$	1.0094	13000		13122		13122	1050	14172
			Итого по разделу: 5. Полы покрытия									91498
			Раздел: 7. Проемы									
5	87	Е11-100501-0108 Кпр и Кзп=1,64 Изм. в дел. пл. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	36	3476.69 1600.76	227.26 112.5	125161 57627	8181 4050	59353	55809 14454	195124
6	88	Е11-100501-0108 Кпр и Кзп=1,64 Изм. в дел. пл. 25	Проемы оконные площадью более 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	$м^2$	16.2	3476.69 1600.76	227.26 112.5	56332 25937	3682 1823	26709	24979 6584	87805
7	89	Е11-100501-0103 Кпр и Кзп=1,64 Изм. в дел. пл. 25	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых	$м^2$	3.6	4891.86 1838.1	226.52 109.64	17611 6617	816 395	9458	6989 1966	26536
8	90	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 58 мм трехстворчатый одинарный конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	35	32457		1136452		1136452	93476	1261928
9	91	С1223-102-0302	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатый одинарный конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: трехэлементный - с двумя поворотными створками	$м^2$	16.2	32457		525803		525803	42064	567867

№ п/п	№ позиции сметы	Шифр норм. кол. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	92	С1223-102-0102	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый однократной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, с поворотной фрамугой с одноэлементный поворотный	м²	3.6	39857		143413		143413	11473	154886
11	93	Е11-100501-0401 Кзтр и Кзм=1,04 Нам. и пол. вып. 26	Доски пороговые из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	25.6	1462.77	6.56	37447	168	29790	6812	47800
12	94	С1223-601-0115	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 ламинированная шириной 340 мм	м	25.6	392.55	3.12	5489	80		3541	
13	97	С1223-502-0201	Петли ГОСТ 5088-2005 Петли накладная ПН1, ПН2, ПН3	м	36	1966		50330		50330	4026	54356
14	101	С1223-301-0205	Двери из алюминиевых профилей для конструкций витражей наружном толщиной 55 мм стандартного цвета, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части одинокамерным стеклопакетом	шт.	2.73	527		18972		18972	1518	20490
15	102	С1223-301-0105	Витраж из алюминиевых профилей стандартного цвета ГОСТ 25116-82 наружный толщиной 55 мм, глухим заполнением нижней (первой) части, с заполнением верхней (второй) части одинокамерным стеклопакетом	м²	7.27	98790		269697		269697	21576	291273
			Итого по разделу 7. Проемы	м²		98820		718421		718421	57474	775895
			Раздел 8. Кровля									3483960
16	116	Е11-100102-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Элементы каркаса из бревен и пластин. Установка	м³ древесины в конструкции	0.03	122903.21	1564.16	3687	46	3763	307	4854
17	117	Е11-120101-1001 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия мелкие (брандмауэры, шпренгели, снегозадержатели и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	м² покрытия	4.158	29223.79	683.3	877	20		360	
18	118	С1212-401-0103	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М75	м³	0.1	5080.21	18.89	21124	78	18963	5614	28877
19	119	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	1.60656	1462.74	4.86	6882	20	2466	2139	2665
						24663		2465			197	
20	120	Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Отвердители	м³	0.03	111511		178831		178831	14346	193137
21	121	Е11-100105-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Мауэрлат, связь жесткости. Установка с изготовлением	м³ древесины в конструкции	0.41	17824.65	57.7	535	2	445	80	664
						2940.62	24.66	88	1		29	
22	122	Е11-100114-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Верхний пояс, стропильная, диагональная нити из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	1.03	116367.17	1064.36	68711	437	75065	12035	108800
						32331.92	303.95	13217	162		8060	
23	123	Е11-100114-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Нарожники. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	5.39	173464.29	1808.51	178669	1863	151246	23710	218568
						24814.61	762.93	25559	786		15190	
24	124	Е11-100102-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Элементы каркаса из брусьев. Установка	м³ древесины в конструкции	6.03	173464.29	1808.51	933238	9730	790005	123844	1141651
						24814.61	762.93	133503	4105		84567	
25	125	Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Отвердители	м³ древесины в конструкции	12.85	193458.92	1490.32	1106557	8986	968318	181048	1435413
						32713.2	647.34	197261	3903		105888	
26	126	Е11-100116-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия прогонов, балки, наклады. Антисептирование настилов	м² перекрытия	331.84	17824.65	57.7	329047	242	198538	34293	364402
						2940.62	24.66	37287	317		20867	
27	127	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство металлочерепицей обрешетке с ее устройством	м² покрытия	331.84	430.68	1.84	142917	610	105900	33005	181995
						109.71	0.8	36408	265		14073	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. ссылка	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м² кровли		1510.3	5.78	501178	1918		83766	
28	128	С1224-101-0303	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0.50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 41 мкм до 45 мкм		367.01504	5136		1884989		1884989		2035788
											150799	
				м³								
29	129	С1215-204-0404	Доска обрезная двойная пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4		2.64	111313		293856		293856		317375
											23519	
				м² фронтонов								
30	130	Е11-100211-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Фронтоны из стеганых досок. Сборка		24.12	1152.16	89.06	27790	2424	2062	21606	53348
						970.27	25.02	23403	603		3952	
				м²								
31	131	С1215-204-0404	Доска обрезная двойная пород длиной до 6.5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4		0.7	111313		77919		77919		84163
											6234	
				м³								
32	132	Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, эстакад. Огнезащита		3.34	17824.65	57.7	59534	192	49520	8914	73924
			м³ древесины в конструкции			1940.62	34.66	9822	82		5476	
33	133	Е11-100116-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия прогонов. Балки, настилы. Антисептирование пастами		24.12	438.68	1.84	10388	44	7697	2349	13410
				м² перекрытия		109.71	0.8	2646	19		1023	
34	134	С1214-210-0601	Проволока из низкоуглеродистой стали холоднотянутая периодического профиля Вр1 ГОСТ 6727-80 диаметром от 3 до 5 мм		0.0009	379988		342		342		369
				т							27	
35	135	Е11-120103-2007 Кзтр и Кзм=1,04	Планки торцевые (ветровые) для кровель из металлочерепицы. Устройство		81.6	5598	179.83	45680	14511	3515	25532	76609
				м планки		338.89	1.21	27653	99		5697	
36	136	С1221-105-0114	Планка снегодержателя для кровли из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		81.6	1331		108610		108610		117259
				м							8689	
37	137	Е11-120101-2003 Кзтр и Кзм=1,04	Планки кровельные из профилированного оцинкованного листа. Устройство		32	1110.2	11.89	35526	380	30869	13253	52581
				м планки		446.19	3.98	14278	127		3902	
38	138	С1224-105-0213	Планки коньковые плоские для кровли, из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80		32	1692		54144		54144		58476
				м							4332	
39	139	С1224-105-0303	Заглушки конька круглого конусные для кровли, из оцинкованной стали с защитным покрытием ГОСТ 14918-80		4	2924		11696		11696		13632
				шт.							936	
40	140	Е11-110101-1503 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		192	247.25	16.69	47472	3205	23434	19910	72773
			м² изолируемой поверхности			108.56	4.16	20844	799		5391	
41	141	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²		211.2	120		25344		25344		27872
				м²							2028	
42	142	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытия. Утепление плитами из минеральной ваты на кровлях на битумной мастике в один слой		192	1366.26	69.45	262322	13334	111946	128968	421630
			м² утепляемого покрытия			713.76	16.47	137062	3162		21186	
43	143	С1234-101-0205	Плита теплоизоляционная из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем П 120-130		29.664	45327		1285253		1285253		1388872
				м³							102810	
44	144	Е11-120101-1503 Кзтр и Кзм=1,04	Пароизоляция прокладная. Устройство в один слой		192	247.25	16.69	47472	3205	23434	19910	72773
			м² изолируемой поверхности			108.56	4.16	20844	799		5391	
45	145	С1261-105-0703	Мембрана паро-влаго-ветрозащитная паропроницаемая из однослойного полипропиленового полотна удельным весом 110 г/м²		211.2	120		25344		25344		27872
				м²							2028	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	146	Е11-090401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	192	859.18	204.87	164953	39335	38436	74481	258600
47	147	С1224-102-0808	Профилированный лист оцинкованный высотой профиля 45 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		220.8	495.84	66.36	95201	12741		191.56	
48	148	Е11-120101-1303 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие. Утепление плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой	м²	136	4700		1037760		1037760	83021	1120781
49	149	С1224-101-0205	Плиты теплоизоляционные на базальтовой минеральной вате на синтетическом связующем П 120-130	м² утепляемого покрытия	20.8575	1366.26	69.45	184445	9375	18712	22012	297151
50	150	Е11-120108-1701 Кзтр и Кзм=1,04	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	135	713.76	16.47	96358	2223	90693	72395	925988
51	151	Е11-120101-1702 Кзтр и Кзм=1,04 К=10	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины к норме 11-12-101-1701			1041.11	141.49	140415	19081		41343	197339
						306.04	34.88	41315	4709		11621	
52	152	Е11-100114-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Прогоны из брусьев. Укладка по фермам	м³ стяжки	135	252.34	21	34039	2835	29623	2079	39007
						11.34	5.4	1531	729		2889	
53	153	Е11-100114-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Коньки из брусьев. Укладка по фермам	м³ древесины в конструкции	0.1078	173464.29	1808.51	32577	339	22577	4333	30952
						24814.51	762.93	4660	143		2983	
54	154	Е11-120101-0705 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² древесины в конструкции	0.03	173464.29	1808.51	5204	54	4485	891	6367
						24814.61	762.93	744	23		472	
55	155	С1224-101-0303	Металлочерепица, толщина оцинкованной стали 0,50 мм СТ РК 2083-2011 толщина защитного покрытия от 11 мкм до 45 мкм	м² кровли	6.24	7760.55	28.92	10986	180	1381	8783	21264
						1510.3	5.78	9414	36		1875	
56	156	С1215-204-0404	Доска обрезная хвойных пород длиной до 6,5 м, шириной от 75 мм до 150 мм, толщиной от 32 мм до 40 мм ГОСТ 8486-86 сорт 4	м³	0.0555	111313		6178		6178	3836	38183
57	157	Е11-100115-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Конструкции деревянные каркасов, коробов. Отвердители		0.2175	17824.65	57.7	3882	12	3229	494	6672
58	158	Е11-100115-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Обрешетка под кровли, покрытия и настилы по фермам. Отвердитель	м³ древесины в конструкции	6.24	2940.62	24.06	640	5	3229	581	4820
						406.74	3.73	2538	23	2282	357	
59	159	Е11-100116-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Перекрытия прогонов, балок, настилы. Антисептирующие пастами	м² обработанной поверхности	6.24	45.36	1.6	283	10		224	3026
						430.68	1.84	2687	11	1991	621	
60	160	Е11-120101-0205 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие кровельное металлочерепицей без слуховых окон. Устройство по деревянной обрешетке с ее устройством	м² перекрытия	1.47	109.71	0.8	585	5		165	3572
						1760.55	28.92	2588	42	325	2050	
61	161	С1231-101-0201	Лист (сайдинг) хризотилцементный плоский прессованный декорированный толщиной 8 мм ГОСТ 18124-2012	м² кровли	1.62582	1510.3	5.78	2220	8		371	5609
						1302		2117		2117	169	2286
62	162	Е11-120101-2003 Кзтр и Кзм=1,04	Планки ковель кильковые из профилированного оцинкованного листа. Устройство	м²	5.97	1110.1	11.89	6628	71	3893	1473	9825
						446.15	3.98	2664	24		728	
63	163	С1224-105-0211	Планка конька плоского для кровли из оцинкованной стали без покрытия ГОСТ 14918-80	м планки	5.97	1692		10101		10101	986	10900
64	164	С1224-105-0303	Заглушка конька круглого конусная для конька, из оцинкованной стали с защитным П2.Лестница 1шт	шт	6	2924		17544		17544	1404	18948
65	165	Е11-090304-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Лестницы прямолинейные и криволинейные, пожарные с ограждением. Монтаж		6.03686	9987.74	33873.53	3596	1243	581	1572	5589

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге	Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		13
				Конструкции									
66	166	С1222-503-0201	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, поворотные лестницы			50313.74	11316.54	1860	418		421		
					0.03696	1004968		37144		37144			40115
67	167	Е11-130301-0406 Кзтр и Кзм=1,02 ВТР 13 табл.2 п.3,60 Кзтр=1,1, Кзм=1,1, Кзир=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. #Окраска и огрунтовка рекламных поверхностей. применены коэффициенты к затратам труда рабочих-строителей - 1,1; к времени эксплуатации машин – 1,1; к расходу материалов - 1,1										
				м²	0.924	120.55	3.34	112	3	40	42		165
68	168	Е11-130301-1406 Кзтр и Кзм=1,02	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115			64.98	0.39	60	0		12		
					0.924	92.66	2.19	86	2	52	22		117
				м²		34.53	0.35	32	0		9		
			Итого по разделу 8. Кровля										12773441
			Раздел 9. Внутренняя отделка										
69	174	Е11-150203-0105 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Штукатурка известково-цементным раствором улучшенная по камню и бетону										
				м² оштукатуриваемой поверхности	559.1	1565.43	76.74	875233	42905	231348	515564		1504119
70	177	Е11-150203-0101 Кзтр и Кзм=1,02	Стены внутри зданий. Штукатурка известковым раствором простая по камню и бетону			1092.79	64.35	610979	35978		110423		
				м² оштукатуриваемой поверхности	92.96	1313.03	76	122059	7065	20217	22975		210636
			Итого по разделу 9. Внутренняя отделка			917.56	63.91	85278	5941		15902		
			ИТОГО:										1714855
								14678462	312686	12192333	2042235		18063754
			В том числе :					3273432	88789		1338859		
			Стоимость оборудования, всего							0			
			в том числе, оборудование поставок заказчика							0			
			Временные здания и сооружения			2,9 %		533849					
			Итого с временными										18597603
			Зимние удорожания			0,27 %		50187					
			Итого с зимними удорожаниями										18647789
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		372956					
			Итого с непредвиденными работами и затратами										19020745
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,076										
			Локальная смета №02-01-04. Электроосвещение и электрооборудование										20511378
1	1	ЦЗ-080305-0909 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и пов. выл. 26	Щитки осветительные массой до 6 кг. Установка на стене распаянными дюбелями	шт.	1	7122.88	111.93	7123	112	1461	4027		12042
2	2	С1247-201-0118	Щит распределительный навесной ГОСТ 12397-2013, типа ЦРН 18з-0 У2 IP54	шт.	1	5549.64	43.25	5550	43		892		
3	3	ЦЗ-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и пов. выл. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	12724		12724		12724	1088		13742
4	4	ЦЗ-080303-0602 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и пов. выл. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 100 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	1954.14	32.66	7817	131	670	5952		13098
						1754.09	0	7016	0		1429		
5	5	С1247-204-1831	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 40А 10 кА "С"	шт.	4	4137.33	158.14	16549	635	1882	10222		28919
						3508.18	45.25	14033	173		2842		
6	6	С1247-204-1829	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 32А 10 кА "С"	шт.	1	7334		7334		7334	587		7921
7	7	С1247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	3	7334		22002		22002	1760		23762
					1	7334		7334		7334	587		7921

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	8	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	3	536		1608		1608	129	1737
9	9	ЦЗ-080304-0306 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	2	7210.44 / 3699.76	3259.77 / 1287.23	14421 / 7400	6520 / 2575	592	7181 / 1728	23330
10	10	С1247-201-1006	Щит распределительный пластиковый, встраиваемый типа ЩРВ-П 24 модулей IP41	шт.	2	6638		13276		13276	1062	14338
11	11	ЦЗ-080303-0501 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	36	1954.14 / 1754.09	32.66 / 4	70349 / 63147	1176 / 0	6026	45466 / 1265	126080
12	12	С1247-204-1818	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 25А 10 кА "С"	шт.	6	7334		44004		44004	3520	47524
13	13	С1247-204-1826	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 3Р 16А 10 кА "С"	шт.	2	7334		14668		14668	1173	15841
14	14	С1247-204-0713	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	16	536		8576		8576	686	9262
15	15	С1247-204-2809	Автомат дифференциальный типа АД12 2Р 16А 10 мА	шт.	12	4626		55512		55512	4441	59953
16	16	ЦЗ-080303-1102 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Пускатель ручной общего назначения на ток до 15 А отдельно стоящий. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	4	3802.07 / 3699.76	32.66 / 0	15208 / 14799	131 / 0	549	10155 / 2095	28278
17	17	С1247-208-1101 прим	Пускатель магнитный типа ПМЕ22-25, закрытый с тепловым реле, 12А 220/380V, IP 55	шт.	4	8753		35012		35012	2801	37813
18	18	С1247-204-5912 прим	Расцепитель для выключателя автоматического Расцепитель независимый РН-32 230В для КА-300	шт.	4	4750		19000		19000	1520	20520
19	19	ЦЗ-080304-0306 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина до 1200х600х500 мм. Установка	шт.	1	7210.44 / 3699.76	3259.77 / 1287.23	7210 / 3700	3260 / 1287	251	3541 / 854	11665
20	20	С1247-201-0902	Щит распределительный пластиковый, навесной типа ЩРН-П 12 модулей IP41	шт.	1	3668		3668		3668	293	3961
21	21	ЦЗ-080303-0601 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Автомат одно-, двух-, трехполюсный на ток до 25 А. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	1	1954.14 / 1754.09	32.66 / 0	1954 / 1754	33 / 0	167	1261 / 257	3474
22	22	С1247-204-1802	Выключатель автоматический типа ВА47-100 - характеристика "С" 1Р 16А 10 кА "С"	шт.	1	2473		2473		2473	198	2671
23	23	ЦЗ-080303-0101 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Рубильники типа с центральной или боковой рукояткой или управлением штангой, однополюсный на ток до 250 А. Установка на металлических конструкциях	шт.	6	2323.37 / 2021.89	12.22 / 0	13934 / 12131	73 / 0	1730	8395 / 1814	24493
24	24	С1247-204-2902	Выключатель нагрузки (мини-рубильник) типа ВН-32 1Р 20 А	шт.	6	684		4104		4104	328	4432
25	25	ЦЗ-080405-1301 Кзтр и Кзм=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с понижающим трансформатором. Монтаж оборудования	шт.	1	2084.98 / 1849.68	211.34 / 86.5	2085 / 1850	212 / 87	24	1894 / 278	3757
26	26	С1247-203-0111	Ящик с понижающим трансформатором СТРК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 380/36-3 36 УХЛ4 IP30	шт.	1	17546		17546		17546	1404	18950
			ИТОГО:					425811	12281	281153	97543	565174

№ п/п	Номер по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			В том числе:					151380	4164		21187	
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		6393				
			Итого с временными									381667
			Зимние удорожания			0,27 %		1571				
			Итого с зимними удорожаниями									583237
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		11666				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									594902
			Итого в текущих ценах 2023 года, к=1,029									
			Локальная смета №03-01-01 Склад для угля и золы									641899
1	17	Е11-070201-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Панели стен площадью до 6 м². Установка при вертикальных стыках, замоноличиваемых бетоном		2,7344	38506.11	7889.26	83416	21584	38927	43150	136692
			м³ сборных железобетонных конструкций			10271.04	3101.52	28085	8483		14124	
2	18	С1223-101-0101	Панель ограды ГОСТ 13015-2012		2,7344	103802		283816		208816		306543
				м²							12707	
3	19	Е11-150402-0203 Кзтр и Кзм=1,02	Фасады. Окраска масл с повышенной влажностью, поливинилацетатная		53	277.68	2.01	14717	107	6788	6302	22701
			м² выравниваемой поверхности			147.75	0.88	7831	47		1582	
4	20	Е11-090701-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Монорельсы, балки и другие металлические конструкции промышленных зданий. Сборка с помощью крана на автомобильном ходу		2,2187	54232.58	11162.94	120326	24767	2641	69449	204957
				1 конструкций		41897.13	3467.88	92957	7694		85183	
5	21	Е11-090501-0202 Кзтр и Кзм=1,04	Части впервые каркасов колонны, подкрановые балки одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже		1,2187	4122.54	639.27	9147	1418	636	4758	15017
				т		3106.33	1.8	6893	4		1112	
6	22	С1214-205-0104	Труба стальная квадратная из углеродистой стали ГОСТ 13663-86 наружными размерами от 180 х 180 мм и более		1,01952	475195		484471		484471		523229
				т							38758	
7	23	С1214-208-0103	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм		0,20532	578262		118708		118708		128205
				т							9497	
8	24	С1214-203-0202	Швеллер горячекатаный с параллельными гранями полок из углеродистой стали ГОСТ 380-2005 № 12П-20П		0,94413	518842		489953		489953		529139
				т							39196	
9	25	С1214-201-0102	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм		0,14602	479550		69995		69995		75595
				т							5600	
10	26	Е11-150301-0406 Кзтр и Кзм=1,02 п.ГЧ 13 табл.2 п.3.50 Кзтр=1,1	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз. Окраска покрытий колонн, связей, балок, ферм, ферм, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м²	55,4675	115.77	3.04	6421	168	3649	2500	9635
						64.98	0.15	3604	19		711	
11	27	Е11-150301-1406 Кзтр и Кзм=1,02 п.ГЧ 13 табл.2 п.3.50 Кзтр=1,1к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалью ПФ-115. Окраска покрытий колонн, связей, балок, ферм, ферм, конструкций, эстакад и галерей с подвесных подмостей, применен коэффициент к затратам труда рабочих-строителей - 1,1	м²	55,4675	193.2	4.38	10661	243	6206	2934	14683
						75.96	0.7	4213	39		1085	
12	28	Е11-090401-0201 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытие кровельное из профилированного листа при высоте здания до 25 м. Монтаж	м² покрытия	45	859.18	104.87	38663	9219	7131	17456	60509
						495.84	66.36	22313	2986		4490	
13	29	С1224-102-1105	Профилированный настил оцинкованный высотой профиля 75 мм СТ РК EN 508-1-2012 толщиной стали 0,7 мм		51,75	4645		240586		240586		259833

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм. ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
				м²							19347	
14	31	Ф85-010505-0207 0	Конструкции мерз. распашных на навесах с прутками, поставляемые в готовом виде, с подразделением по типоразмерам (видам): Ворота распашные, на навесах с прутками 3D размером проема 5,0 м и 2,5 м, с металлическими стойками		2	455809	5800	910018	11600	835286	51713	1849469
				комплект		31506	2542	63133	4684		27236	
15	31	Е11-110101-1303 Кзтр и Ксм=1,02 Изм. и доп. вып. 26	Покрытия щебеночные с пропиткой битумом. Устройство		33,12	3152,01	223,89	104395	7415	84976	15382	127190
				м² покрытия		362,42	67,42	12003	2233		9432	
16	32	Е11-110101-0209 Кзтр и Ксм=1,02	Слои подстилающие бетонные. Устройство		0,6624	41412,65	10,28	27432	7	24141	3087	32960
				м³ подстилающего слоя		4957,69	0	3284	0		2441	
17	33	Е11-110101-1502 Кзтр и Ксм=1,03	Покрытия бетонные, толщина 50 мм. Устройство		33,12	1878,39	139,47	62213	4288	42582	15986	84367
				м² покрытия		463,22	47,7	15342	1580		6349	
18	34	Е11-110101-0204 Кзтр и Ксм=1,02	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками		2,42	15778,89	2406,53	38500	5872	21920	12291	54854
				м³ подстилающего слоя		4388,77	969,97	10709	2367		4963	
19	35	Е11-060101-0114 Кзтр и Ксм=1,04	Плиты фундаментные бетонные плоские. Устройство		0,732	39869,98	1584,73	28621	1160	56395	1216	32224
				м³		1459,73	366,11	1069	268		2387	
			ИТОГО:					314078	87618	2783026	254144	3667931
			В том числе :					27143	30404		271699	
			Стоимость оборудования, всего:							0		
			в том числе: оборудование иностранного производства							0		
			Временные здания и сооружения :			2,5%		105370				
			Итого с временными :									3774391
			Зимние удорожания :			0,27%		10391				
			Итого с зимними удорожаниями:									3784481
			Непредвиденные работы и затраты :			2,%%		75690				
			Итого с непредвиденными работами и затратами :									3860171
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,074 :									
			Локальная смета №04-03-01 Наружное освещение									4165124
			Раздел 1. Внутриплощадочные кабели									
1	1	Е11-010101-0408 Кзтр и Ксм=1,04	Грунты 2 группы в карьере. Разработка и отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м³	м³ грунта	27,5092	186,17	178,71	5121	4916	0	1214	5838
						7,46	53,67	205	1476		505	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Ксм=1,04 ПТМ 81 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2		0,8508	2686,84	0	2286	0	0	1645	4247
				м³ грунта		1680,84	0	2286	0		315	
3	3	Е11-250101-0101 Кзтр и Ксм=1,04	Основание и над трубопроводы песчаное. Устройство		8,58	10619,18	226,74	91113	1945	72080	12501	111903
				м³ основания		1408,74	62,94	12087	540		8889	
4	4	Е11-010305-0502 Кзтр и Ксм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		3,83	1167,57	0	4472	0	0	1220	8307
				м³ грунта		1167,57	0	4472	0		615	
5	5	Е11-010104-0401 Кзтр и Ксм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозером мощностью 59 кВт (80 л.с.) при перемещении грунта на 5 м. Группа грунтов 1		15,81	43,96	43,96	673	673	0	117	875
				м³ грунта		0	12,63	0	199		65	
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Ксм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками		19,15	221,25	107,45	4237	2058	0	1220	6973
				м³ уплотненного грунта		113,78	47,2	2179	904		586	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы, оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	7	Е11-010201-0601 Кпр и Ксм=1,04	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой		19.15	105.48	89.53	2020	1714	59	480	2700
				м³ уплотненного грунта		12.85	21.94	246	420		100	
8	8	Ц13-080201-0301 Кпр и Ксм=1,03 Изм. к пол. выч. 26	Кабель в траншее одн. Устройство постели		158	303.19	196.34	47904	31021	0	22165	75783
				м кабеля		106.85	88.87	16882	14041		5614	
9	9	Ц13-080201-0601 Кпр и Ксм=1,03 Изм. к пол. выч. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по дну канала без креплений		158	280.69	114.03	44349	18015	9450	16972	66227
				м кабеля		106.85	42.35	16882	6691		4906	
10	10	Ц13-080201-0901 Кпр и Ксм=1,03 Изм. к пол. выч. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах		7	404.99	169.6	2835	1187	401	1208	4366
				м кабеля		178.09	61.58	1247	431		323	-
11	11	Ц13-080201-0702 Кпр и Ксм=1,03 Изм. к пол. выч. 26	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами		5	847.61	453.85	4238	2270	722	1573	6276
				м кабеля		249.31	187.52	1247	938		465	
12	12	С1243-113-0908	Кабель силовой с числом жил 4, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х50 (ок)-1		0.159	2679314		426011		426011		460892
				км							34881	
13	13	С1243-113-0802	Кабель силовой с числом жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 4х4 (ок)-0,66		0.262	468314		111396		111396		120308
				км							8912	
14	14	Е11-210103-0208 Кпр и Ксм=1,04	Трубы полиэтиленовые диаметром до 63 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пути		86	397.58	5.47	34213	197	2078	8691	24844
				м		334.43	0.86	12039	31		1849	
15	15	Е11-210101-0207 Кпр и Ксм=1,04	Трубы полиэтиленовые диаметром до 50 мм. Прокладка в готовых бороздах, по основанию пути		28	311.48	4.14	8721	116	519	5831	15716
				м		288.81	0.44	8087	12		1164	
16	16	С1241-201-1204	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 110х2,7 мм		36.86	1004		36869		36869		39819
				м							2950	
17	17	С1241-207-0205	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 40 мм		28.28	239		6759		6759		7380
				м							541	
18	18	Ц13-080201-2101 Кпр и Ксм=1,03 Изм. к пол. выч. 26	Заделка концевая сухая с бандажирующей муфтой для контрольного кабеля с резиновой или пластмассовой изоляцией сечением одной жилы до 2,5 мм2, количество жил до 14. Монтаж оборудования		1	889.75	103.53	890	103	110	518	1521
				шт.		676.75	43.25	677	43		312	
19	19	С1243-903-2105	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией, без наконечников, напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа ЕРКТ-0015-СЕ01, с лентой бронзой		1	6455		6455		6455		6971
				шт.							516	
20	21	Ц13-080201-0405 Кпр и Ксм=1,03 Изм. к пол. выч. 26	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной		162	7.32	0.79	1153	128	0	781	2098
				м кабеля		6.33	0.36	1025	58		156	
21	21	С1249-101-0502	Лента сигнальная предостерегающая в пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м		162	66		10692		10692		11547
				м							855	
			Итого по разделу: 1. Внутриплощадочные кабели									**984702**
			Раздел: 2. Наружное освещение									
22	22	Е11-330344-0402 Кпр и Ксм=1,04	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воротными вводом и монолитным фундаментом, высотой до 12 м. Установка		8	28426.64	6209.21	163413	49673	78487	50950	231513
				опора		5486.54	2554.41	43852	20435		17149	

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
23	23	С1247-306-0104	Стойка стальная одностоечная, прямая, коническая, фланцевая для уличного освещения, толщиной 3 мм ГОСТ 23118-2012, типа СГВ 7-3 30К147-6 высотой 7000 мм, диаметром 90/147 мм, тип фланца Б	шт.	8	80356		642848		642848	51428	694276
24	24	С1247-306-0301	Насадка для кронштейна типа Н 2 толщиной 3,5 мм	шт.	8	7110		56880		56880	4550	61430
25	25	С1247-306-0301	Кронштейн трубный типа К-1 высотой 820 мм, длина вылета 1000 мм, угол наклона для крепления светильника к горизонтали 15°, толщиной 3,2 мм	шт.	8	8957		71656		71656	5732	77388
26	26	Е11-33-0207-0102 Кзтр и Ком=1,04	Светильники с лампами люминесцентными. Установка	светильник	8	7356.34 3202.48	4125.73 1455.51	58851 25620	33001 11652	725	2980.8 1003	95762
27	27	С1247-103-0935	Прожектор типа ДБУ-1.ЕО-01-1000У, мощность 100 Вт, IP67 ГОСТ IEC 60598-1-2013	шт.	8	27394		219152		219152	17532	236684
28	28	С1243-906-2202	Колодка клеммная соединительная КЗН 19-25	шт.	8	2397		19176		19176	1534	20710
29	29	ЦТЗ-080205-1202 Кзтр и Ком=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Предохранитель столбовой. Монтаж на опоре железобетонной	шт.	8	5181.17 2336	1791.83 1177.48	42249 18688	22335 10220	1227	2881.4 1045	68108
30	30	С1247-207-0101	Предохранитель плавкий подвесной типа ПРС-6-П	шт.	8	1421		11368		11368	909	12277
31	31	ЦТЗ-080206-0701 Кзтр и Ком=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м. Монтаж оборудования	м	16	388.77 149.49	34.53 14.37	6940 2392	552 238	1996	1887 546	7373
32	32	ЦТЗ-080206-1001 Кзтр и Ком=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Проход сечением до 6 мм2. Прокладка по перфорированным профилям	м	16	73.53 68.97	1.84 0.43	1176 1104	17 7	56	800 155	2134
33	33	С1243-907-2903	Профиль, типа П-образный высотой 30 мм, шириной 50 мм, толщиной 1,2 мм	м	16	1493		23888		23888	1911	25799
34	34	ЦТЗ-080206-1703 Кзтр и Ком=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба стальная диаметром до 50 мм. Прокладка по установленным конструкциям, по скобам с креплением скобами	м	8	863.86 689.69	88.76 31.57	6911 5518	711 253	683	4154 885	11950
35	35	ЦТЗ-080206-1001 Кзтр и Ком=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Труба полиэтиленовая диаметром до 25 мм. Прокладка по основаниям	м	70	280.9 241.39	11.52 4.76	19663 16897	806 333	1950	12406 2586	34635
36	36	ЦТЗ-080206-2201 Кзтр и Ком=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Провод одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2. Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава	м	150	111.38 86.21	1.04 0.43	16707 12931	157 65	3650	9357 2005	28149
37	37	С1241-207-0202	Труба из полиэтилена ПВХ гладкая жесткая диаметром 20 мм	м	71.4	88		6283		6283	509	6786
38	38	С1241-101-0306	Труба стальная сварная водогазопроводная оцинкованная легкая ГОСТ 3262-75 размером 50х3,0 мм	м	8.16	2322		18948		18948	1516	20464
39	39	С1243-107-1501	Кабель силовой не распространяющий горение, с медными дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(В)-LS 3х1,5 (ок-0,66)	км	0.0918	429683		39445		39445	3156	42601
40	40	ЦТЗ-080303-0401 Кзтр и Ком=1,03 Изм. и доп. вып. 26	Ящик с одним двухполюсным рубильником, или с двухполюсным рубильником и двумя предохранителями, или с двумя блоками "предохранитель-выключатель", или с одним предохранителем на ток до 100 А. Установка на конструкции на полу	шт.	1	4895.39 3599.76	157.5 43.25	4895 3700	157 43	1038	3695 607	8197

№ пп	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	41	515-301-0110 РСНБ РК 2022	Ящик управления ГОСТ 30011.1-2003 типа ИУО9601-2674 УХЛ4 с автоматическим выключателем на каждый фидер, количество фидеров - 1, номинальный ток 5 А, тепловое реле 4 А	шт.	1	551798		551798		551798		551798
			Итого по разделу 2. Наружное освещение									2238033
			ИТОГО:					2812754	171757	1879834	212135	5222736
			В том числе :					209663	69010	551798	197847	
			Стоимость оборудования, всего							551798		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			2,9 %		77457				
			Итого с временными									3300193
			Зимние удорожания			0,27 %		7421				
			Итого с зимними удорожаниями									3307614
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		55116				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3362730
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									3628186
			Локальная смета №06-01-01 Наружные сети водопровода и канализации									
			Раздел: 1. Земляные работы									
1	1	Е11-010101-0308 Кзтр и Кзм=1,04	Группы 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаватором "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 м³	м³ грунта	770.3352	241.16	241.16	185774	185774	0	33194	236485
						0	59.85	0	46105		17517	
2	2	Е11-010205-0302 Кзтр и Кзм=1,04 ЕТЧ 01 табл. 11 п.3.179 Кзтр=1,2	Группы 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выноской грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2	м³ грунта	23.8348	2686.84	0	64013	0	0	45890	118911
						2686.84	0	64013	0		5808	
3	3	Е11-230101-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Основание под из трубопроводы песчаное. Устройство	м³ основания	6.08	10619.18	226.74	64565	1379	54621	8858	79247
						1438.74	62.94	8565	383		5074	
4	4	Е11-010205-0502 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2	м³ грунта	158.1756144	1167.57	0	184681	0	0	152970	343063
						1167.57	0	184681	0		25412	
5	5	Е11-010104-0402 Кзтр и Кзм=1,04	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л.с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м³ грунта	632.7024576	51.28	51.28	32445	32445	0	6599	42171
						0	14.49	0	9168		3126	
6	6	Е11-010201-0501 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	632.7024576	221.22	107.45	139973	67984	0	33337	230374
						113.78	47.2	71989	29864		17044	
7	7	Е11-010201-0601 Кзтр и Кзм=1,04	Грунт насыпной уплотняемый. Полив водой	м³ уплотненного грунта	632.7024576	105.48	89.53	66737	56645	1564	15849	89198
						13.85	21.94	8130	13881		5605	
			Итого по разделу: 1. Земляные работы									1139491
			Раздел: 2. Водоснабжение В1									
8	8	Е11-220501-0401 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных труб наружным диаметром 110 мм. Укладка в траншеи	км трубопровода	0.08	523501.31	342379.52	41880	19391	0	28141	75613
						281121.79	74195.62	22490	5936		5602	
9	9	СП241-201-0608	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размером 50х3,0 мм	м	80.8	539		43551		43551		47036
											3484	
10	10	Е11-250127-0501 Кзтр и Кзм=1,04 п=0.143	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.08	114695.02	104435.56	9176	8355	24	3052	12126
						9335.89	18845.77	747	1508		898	

№ пп.	№ позиции по смете	Шифр норм., код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	Общая стоимость, тенге: Всего	в т.ч. эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	11	Е11-220701-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы диаметром 50-65 мм. Промывка с дезинфекцией	км трубопровода	0.08	79331.55	0	6339	0	138	6138	13475
12	12	Е11-220901-0102 Кзтр и Кзм=1,04	Задвижки или клапаны обратные чугунные диаметром 80 мм. Установка	задвижка или клапан	1	77501.32	0	6200	0	307	4996	5175
13	13	С1242-103-0301	Задвижка стальная литая фланцевая клиновая с выдвижным шпинделем, с маховиком, для воды, пара, нефтепродуктов, Т до + 425°С, PN 16, марки 30ч41нж ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	2595.2	119.18	2595	119	54	2190	3183
						2166.95	53.94	2167	54			
14	14	Е11-221201-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 50 мм. Приварка	фланец	2	39658		39658		39658	5173	42831
						760.2	44.74	1520	89	56	1367	3112
15	15	С1241-116-0407	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 50 мм	шт.	2	687.55	0	1375	0		231	
						3592		7184		7184	575	7759
16	16	Е11-220801-0204 Кзтр и Кзм=1,04 Изм. и доп. изм. 25	Фасонные части полиэтиленовые диаметром 50 мм. Установка на сварном соединении	шт.	3	1402.93	120.6	2809	241	0	2538	5771
						1281.73	0.36	2563	1		427	
17	17	С1241-214-0104	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 50 мм	шт.	2	860		1720		1720	138	1858
						1459.57	89.48	2919	179	163	3553	5910
18	18	Е11-221201-0103 Кзтр и Кзм=1,04	Фланцы к стальным трубопроводам диаметром 100 мм. Приварка	фланец	2	1289.26	0	2578	0		428	
						7499		14998		14998	1270	16198
19	19	С1241-116-0410	Фланец плоский приварной PN 25 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	2							
						1531155.26	673321.68	7656	3367	587	4742	13451
20	20	Е11-220301-0106 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы водопроводные стальные, диаметр 200 мм. Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0.005	743421.84	224808.22	3707	1340		999	
						9643		48408		48408	8872	52281
21	21	С1241-103-0226	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 219х4,0 мм	м	5.02							
						193.16	1.55	-966	-8	-389	-548	-1635
22	22	Е11-161101-0104 Кзтр и Кзм=1,02 Изм. и доп. изм. 25	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 400 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	5	111.81	0	-559	0		-121	
						2801.45	12.14	10007	61	1873	9812	19461
23	23	Е11-224401-0303 Кзтр и Кзм=1,04	Трубы стальные диаметром 200 мм. Протаскивание в футляр	м трубы, уложенной в футляре	5	1514.25	3.78	8074	19		1442	
						11643.46	1375.63	11643	1375	5623	3453	16498
24	24	Е11-224403-0401 Кзтр и Кзм=1,04 к=0,261	Манжеты футляра диаметром 250 мм. Заделка битумом и приварка	футляр	1	3544.93	25.26	3545	25		1255	
						42272.99	1281.48	18948	574	15756	2573	23232
25	25	Е11-060203-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Фундаменты общего назначения бетонные объемом до 5 м³. Устройство	м³	0.448	5822.69	489.07	2609	219		1711	
			Итого по разделу 2. Водоснабжение ВС									360161
			Раздел: 3. Внутриплощадочные сетеоснабжения									
26	26	Е11-220501-0203 Кзтр и Кзм=1,04	Трубопроводы из полимерных раструбных труб ПВХ-О, диаметр 160 мм. Укладка	км трубопровода	0.07	73268.82	7548.32	5129	528	104	4688	10603
						642-1.42	3410.5	4497	239		795	
27	27	С1241-201-1207	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 41 ГОСТ 18599-2001 размерами 160х4,0 мм	м	69.79	2094		146140		146140	11691	157831
						366541.84	135755.61	25658	9503	207	5927	33907
28	28	Е11-250127-0501 Кзтр и Кзм=1,04 к=0,457	Трубопровод диаметром 350 мм. Испытание гидравлическое	км трубопровода	0.07	29835.71	6027.4	2088	422		2512	

№ п/п	Позиция по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы: оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
29	29	Е11-221301-0101 Кзтр и Кзм=1,04	Колодцы круглые из сборного железобетона. Устройство в грунтах сухих		1.58	33309.14	12370.58	85938	31935	18267	48540	148020
			м³ железобетонных и бетонных конструкций колодцев			13858.46	5067.21	35755	13073		10742	
30	30	С1225-101-0601	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН10		4	18977		75908		25908		81981
				шт.							6075	
31	31	С1225-101-0605	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП 10-1		4	14743		58972		58972		63690
				шт.							4718	
32	32	С1225-101-0105	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-6		4	12524		50096		50096		54104
				шт.							4008	
33	33	С1225-101-0106	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9		2	18878		37756		37756		40776
				шт.							3020	
34	34	С1225-101-0201	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6		7	3041		21287		21287		22990
				шт.							1703	
35	35	С1225-101-0101	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3		4	4882		19528		19528		21090
				шт.							1562	
36	36	С1244-202-0101	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)		4	36368		145472		145472		157110
				комплект							11638	
37	37	С1222-519-0301	Стальные крепежные элементы из швеллеров и уголков		0.02716	929500		25245		25245		27265
				т							2020	
38	38	Е11-130201-1705 Кзтр и Кзм=1,02 к=2	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска композицией ОС-51-03		0.679	558.96	7.54	380	5	343	22	434
				м²		45.7	1.42	31	1		32	
39	39	Е11-080101-0307 Кзтр и Кзм=1,04	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону		20.724	1157.06	26.16	23979	543	15655	7306	23788
				м² поверхности		375.48	3.6	7781	75		2503	
40	40	Е11-270403-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 25	Основания щебёнчатые фракции 40-70 мм, однослойные, толщиной 15 см. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2)		5	1458.38	285.31	7293	1426	5638	770	8707
				м² основания		45.57	97.03	228	485		645	
41	41	Е11-270403-0104 Кзтр и Кзм=1,04 К=5	Основания из щебня фракции 40-70 мм. Устройство при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 МПа (1000 кгс/см2). Добавлять или исключать на каждый 1 см изменения толщины слоя к поз.ам 1127-0403-0101, 1127-0403-0102, 1127-0403-0103		5	397.71	54.49	-1989	-273	-1716	-107	-1264
				м² основания		0	19.77	0	-99		-168	
42	42	Е11-270701-0101 Кзтр и Кзм=1,04 Нзм. и доп. вып. 26	Покрытия дорожек и тротуаров асфальтобетонные однослойные из готовой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см. Устройство		5	1983.16	4.03	9916	20	8663	1339	12155
				м² покрытия		246.5	1.41	1233	7		900	
			Итого по разделу 3. Внутриплощадочные сети канализации									869187
			ИТОГО:					1744924	435403	864843	448445	1368859
								444586	126300		125476	
			В том числе :									
			Стоимость оборудования, всего							0		
			в том числе, оборудование поставки заказчика							0		
			Временные здания и сооружения			3,9 %		68096				
			Итого с временными									1437535
			Зимние удорожания			0,27 %		6581				
			Итого с зимними удорожаниями									1444117
			Непредвиденные работы и затраты			2 %		48882				
			Итого с непредвиденными работами и затратами									2492999
			Итого в текущих ценах 2023 года, к = 1,079									2688946
			Итого									31637734
			Итого с учетом тендерной скидки К=0,98			0,98						31004979
			НДС			12 %		3720598				
			Итого с НДС									34725577

№ пп	Источник по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге			Общая стоимость, тенге				Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
						Всего	эксплуатация машин		Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов		зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь		Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11		12	13

Сдал (Подрядчик)

ТОО "Нак-Тараз"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Шокатаев С.У.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

Место печати (при наличии)

Эксперт(ы) технического надзора:

Принял (Заказчик)

Коммунальное государственное учреждение "Отдел архитектуры, градостроительства и строительства акимата Мойынкумского района"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель Джунисбеков О.Б.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Место печати (при наличии)

ТОО "Qazaqstan Expert"

Эксперт Шыбаев А.Н.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

ТОО «Алмаз-Проект Строй»

Авторский надзор Умирканов М.Г.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)