форма 3
Утвержден приказом исполняющего обязанности
Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 5 августа 2021 г. №420

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386**
Наименование строительства и адрес: **Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей) Корректировка**

СПРАВКА
о стоимости выполненных работ и затрат за Ноябрь 2025

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Дополнительное соглашение		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	номер	дата	Наименование	Код	Наименование	Код
		322	13.11.2024	3	28.05.2025				

Наименование пусковых комплексов объектов, комплексов работ	Ед. изм.	Стоимость работ с НДС 12%	Аванс (тенге)				Ранее заактированная сумма	Стоимость выполненных работ с начала строительства	Стоимость выполненных работ за текущий месяц	Сумма, требуемая к перечислению за выполненный объем за текущий месяц
			сумма аванса (тенге)	сумма погашения до текущего месяца	сумма погашения за текущей месяц	остаток				
А		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей). Корректировка	тенге	1 713 600 000,00	277 434 419,25	125 825 562,09	151 608 857,16	-	419 418 540,30	700 781 397,50	281 362 857,20	129 754 000,04

Итого к оплате: 129 754 000,04 (Сто двадцать девять миллионов семьсот пятьдесят четыре тысячи тенге 04 тиын)

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
_____ А. Ондасынов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Direct Construction Service"
_____ Б.Дарибаев

ЗАКАЗЧИК: **Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270**
ПОДРЯДЧИК: **Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386**
Наименование строительства и адрес: **Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7 (без благоустройства и наружных инженерных сетей) Корректировка**
Договор **№322 от 13.11.2024 г.**
Дополнительное соглашение **№3 от 28.05.2025 г.**

РЕЕСТР
актов выполненных работ на Ноябрь 2025

№	Наименование объектов	Стоимость строительства в договорных ценах	Выполнение		ИТОГО выполнено	Остаток
			Ранее выполнено	Ноябрь 2025 Акт №5		
1	Конструкция железобетонная (рядовая секция) ниже отм. 0,000	122 637 977,72	122 637 977,72		122 637 977,72	-
2	Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000 (ЭБ)	6 967 478,62	6 967 478,62		6 967 478,62	-
3	Конструкции железобетонные Элементы блокировки выше отм. 0,000	158 818 637,96	62 538 732,48	61 368 963,33	123 907 695,81	34 910 942,15
4	Конструкции железобетонные (рядовая секция) выше отм. 0,000	507 677 742,75	227 274 351,48	167 761 024,89	395 035 376,37	112 642 366,38
5	Архитектурные решения ниже отм. 0,000	29 319 399,00	-	-	-	29 319 399,00
6	Архитектурные решения Элементы блокировки	38 211 022,12	-	-	-	38 211 022,12
7	Архитектурные решения (рядовая секция) выше отм. 0,000	565 271 323,42	-	52 232 868,98	52 232 868,98	513 038 454,44
8	Водоснабжение и канализация	93 852 836,24	-	-	-	93 852 836,24
9	Отопление и вентиляция	90 701 271,42	-	-	-	90 701 271,42
10	Электромонтажные работы	60 500 733,74	-	-	-	60 500 733,74
11	Слаботочные сети	12 338 998,46	-	-	-	12 338 998,46
12	Газоснабжение	27 302 578,55	-	-	-	27 302 578,55
	ИТОГО	**1 713 600 000,00**	**419 418 540,30**	**281 362 857,20**	**700 781 397,50**	**1 012 818 602,50**

ЗАКАЗЧИК:
Руководитель ГУ "Городской Отдел Строительства"
_____ А. Ондасынов

ПОДРЯДЧИК:
Директор ТОО "Direct Construction Service"
_____ Б. Дарибаев

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270, г. Атырау, ул. МАХАМБЕТ ОТЕМИСУЛЫ, 72**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386, г. Атырау, Промышленная зона СОЛТУСТИК, 92**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **20-DCS/19-7 Строительство крупнопанельных 9-ти этажных 72-х квартирных жилых домов в мкр. Самал в г. Атырау 2-ая очередь. Пятно №7. Корректировка**
(наименование, адрес)

Объект : **2-1 Крупнопанельный 9-этажный жилой дом (III класс), блок-секция 3-2-2-3 в мкр. Самал, Пятно №7. Корректировка**
(наименование)

Договор подряда (контракт) **№322 от 13.11.2024 г. Доп. соглашение №3 от 28.05.2025 г.**

Акт выполненных работ Акт №5

за ноябрь 2025 (месяц, год) на 2-1 Суммарная смета для объекта - 2-1 работы

Составлен (а) в текущих ценах на 20.10.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Смета Э7000070: Конструкции железобетонные элементы блокировки выше отм.0,00 [2-1-3]										
			Раздел 1: =ПАНЕЛИ=										
			Подраздел 1: ЭБ-ЛЕВЫЙ										
1	1	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	8	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	87 648,0 53 600,0	28 920,0 5 648,0	5 128,0		87 648,0	
2	2	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая/СЛ/ для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панели	м^3	2,86	122 676,0		350 853,25		350 853,25		350 853,25	
3	3	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	4	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	83 632,0 55 876,0	17 908,0 3 616,0	9 848,0		83 632,0	
4	4	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	3,135	122 676,0		384 589,33		384 589,33		384 589,33	
5	5	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 м^2. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	20	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	617 540,0 386 220,0	99 180,0 20 520,0	132 140,0		617 540,0	
6	6	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	м^3	46,2825	105 816,0		4 897 429,17		4 897 429,17		4 897 429,17	
			Итого по подразделу 1: ЭБ-ЛЕВЫЙ					**6 421 692**	**146 008**	**5 779 988**	**0**	**6 421 692**	
								495 696	**29 784**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: ЭБ-СРЕДНИЙ										
7	7	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	15	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	164 340,0 100 500,0	54 225,0 10 590,0	9 615,0		164 340,0	
8	8	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая/СЛ/ для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панели	м^3	5,85	122 676,0		717 654,58		717 654,58		717 654,58	
9	9	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	20	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	418 160,0 279 380,0	89 540,0 18 080,0	49 240,0		418 160,0	
10	10	6104-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	5	23 424,0 15 916,0	4 802,0 980,0	117 120,0 79 580,0	24 010,0 4 900,0	13 530,0		117 120,0	
11	11	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	30,3	122 676,0		3 717 082,92		3 717 082,92		3 717 082,92	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	20	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	617 540,0 386 220,0	99 180,0 20 520,0	132 140,0		617 540,0	
13	13	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	$м^3$	34,725	105 816,0		3 674 460,42		3 674 460,42		3 674 460,42	
			Итого по подразделу 2: ЭБ-СРЕДНИЙ					**9 426 358**	**266 955**	**8 313 723**	**0**	**9 426 358**	
								845 680	**54 090**	**0**	**0**		
			Подраздел 3: ЭБ-ПРАВЫЙ										
14	14	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	10	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	109 560,0 67 000,0	36 150,0 7 060,0	6 410,0		109 560,0	
15	15	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая/СЛ/ для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панели	$м^3$	3,9	122 676,0		478 436,25		478 436,25		478 436,25	
16	16	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 $м^2$. Установка	шт. сборных конструкций	3	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	62 724,0 41 907,0	13 431,0 2 712,0	7 386,0		62 724,0	
17	17	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	$м^3$	1,995	122 676,0		244 738,67		244 738,67		244 738,67	
18	18	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	25	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	771 925,0 482 775,0	123 975,0 25 650,0	165 175,0		771 925,0	
19	19	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	$м^3$	63,1125	105 816,0		6 678 312,5		6 678 312,5		6 678 312,5	
			Итого по подразделу 3: ЭБ-ПРАВЫЙ					**8 345 696**	**173 556**	**7 580 458**	**0**	**8 345 696**	
								591 682	**35 422**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 1: =ПАНЕЛИ=					**24 193 746**	**586 519**	**21 674 169**	**0**	**24 193 746**	
								1 933 058	**119 296**	**0**	**0**		
			Раздел 2: =ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 7 и 8= на отм -0,080 -+29,920 и +29,170										
			Подраздел 1: ЭБ-ЛЕВЫЙ										
20	39	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью /ЭБ-ЛЕВЫЙ/ до 10 $м^2$.Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	9 819,0 4 012,0	3 457,0 676,0	392 760,0 160 480,0	138 280,0 27 040,0	94 000,0		392 760,0	
21	40	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	161,5295	12 976,0		2 096 006,86		2 096 006,86		2 096 006,86	
22	41	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	10	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	250 480,0 152 960,0	81 390,0 15 960,0	16 130,0		250 480,0	
23	42	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий доборные	$м^3$	4,888	175 779,0		859 207,85		859 207,85		859 207,85	
24	43	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 $м^2$. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	5	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	125 240,0 76 480,0	40 695,0 7 980,0	8 065,0		125 240,0	
25	44	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	$м^3$	3,41	175 779,0		599 406,53		599 406,53		599 406,53	
26	45	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ЛЕВЫЙ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 $м^2$, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/	$м^3$	1,7199	91 969,0 40 752,0	6 391,0 1 222,0	158 177,25 70 089,41	10 992,07 2 101,91	77 095,77		158 177,25	
27	46	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,050909	338 265,0		17 220,84		17 220,84		17 220,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
28	47	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04389	346 485,0		15 207,34		15 207,34		15 207,34	
			Итого по подразделу 1: ЭБ-ЛЕВЫЙ					**4 513 707**	**271 357**	**3 782 340**	**0**	**4 513 707**	
								460 009	**53 082**	**0**	**0**		
			Подраздел 2: ЭБ-СРЕДНИЙ										
29	48	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью /СРЕДНИЙ/ до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	80	9 819,0 4 012,0	3 457,0 676,0	785 520,0 320 960,0	276 560,0 54 080,0	188 000,0		785 520,0	
30	49	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	323,0592	12 976,0		4 192 016,31		4 192 016,31		4 192 016,31	
31	50	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	20	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	500 960,0 305 920,0	162 780,0 31 920,0	32 260,0		500 960,0	
32	51	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий доборные	м^3	9,776	175 779,0		1 718 415,71		1 718 415,71		1 718 415,71	
33	52	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	10	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	250 480,0 152 960,0	81 390,0 15 960,0	16 130,0		250 480,0	
34	53	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м^3	6,814	175 779,0		1 197 758,12		1 197 758,12		1 197 758,12	
35	54	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-Средняя/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/	м^3	3,402	91 969,0 40 752,0	6 391,0 1 222,0	312 878,52 138 638,18	21 742,16 4 157,05	152 498,18		312 878,52	
36	55	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,100699	338 265,0		34 062,95		34 062,95		34 062,95	
37	56	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08778	346 485,0		30 414,68		30 414,68		30 414,68	
			Итого по подразделу 2: ЭБ-СРЕДНИЙ					**9 022 506**	**542 472**	**7 561 556**	**0**	**9 022 506**	
								918 478	**106 117**	**0**	**0**		
			Подраздел 3: ЭБ-ПРАВЫЙ										
38	57	6104-0401-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий /ЭБ-ПРАВЫЙ/ площадью до 10 м^2.Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	40	9 819,0 4 012,0	3 457,0 676,0	392 760,0 160 480,0	138 280,0 27 040,0	94 000,0		392 760,0	
39	58	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	161,5296	12 976,0		2 096 008,15		2 096 008,15		2 096 008,15	
40	59	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	10	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	250 480,0 152 960,0	81 390,0 15 960,0	16 130,0		250 480,0	
41	60	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий доборные	м^3	4,888	175 779,0		859 207,85		859 207,85		859 207,85	
42	61	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	5	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	125 240,0 76 480,0	40 695,0 7 980,0	8 065,0		125 240,0	
43	62	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м^3	3,41	175 779,0		599 406,53		599 406,53		599 406,53	
44	63	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки/ЭБ-ПРАВЫЙ/ при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В15/	м^3	1,7199	91 969,0 40 752,0	6 391,0 1 222,0	158 177,25 70 089,41	10 992,07 2 101,91	77 095,77		158 177,25	
45	64	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,050909	338 265,0		17 220,84		17 220,84		17 220,84	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	65	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,04389	346 485,0		15 207,34		15 207,34		15 207,34	
			Итого по подразделу 3: ЭБ-ПРАВЫЙ					**4 513 708**	**271 357**	**3 782 341**	**0**	**4 513 708**	
								460 009	**53 082**	**0**	**0**		
			Итого по разделу 2: =ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 7 и 8= на отм -0,080 -+29,920 и +29,170					**18 049 921**	**1 085 186**	**15 126 238**	**0**	**18 049 921**	
								1 838 497	**212 281**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Узлы ЭБ										
47	72	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	$м^3$	1,39	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	44 705,0 30 284,0	13 452,5 2 488,0	968,5		44 705,0	
48	73	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1 911,25	253,0		483 546,0		483 546,0		483 546,0	
49	74	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	94	748,0 177,0	27,0 9,0	70 312,0 16 638,0	2 538,0 846,0	51 136,0		70 312,0	
50	75	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-	$м^3$	0,2256	13 002,0		2 933,5		2 933,5		2 933,5	
51	78	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,094128	338 265,0		31 840,0		31 840,0		31 840,0	
52	79	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	$м^3$	1,345	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	43 258,0 29 303,5	13 017,0 2 407,5	937,5		43 258,0	
53	80	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	1 849,375	253,0		467 892,0		467 892,0		467 892,0	
54	81	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	31,25	748,0 177,0	27,0 9,0	23 375,0 5 531,0	844,0 281,5	17 000,0		23 375,0	
55	82	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-	$м^3$	0,075	13 002,0		975,0		975,0		975,0	
56	85	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,078233	338 265,0		26 463,5		26 463,5		26 463,5	
57	88	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	220	748,0 177,0	27,0 9,0	164 560,0 38 940,0	5 940,0 1 980,0	119 680,0		164 560,0	
58	89	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-	$м^3$	0,528	13 002,0		6 865,0		6 865,0		6 865,0	
59	90	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	$м^3$	0,44	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	14 151,5 9 586,5	4 258,0 787,5	307,0		14 151,5	
60	91	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	605	253,0		153 065,0		153 065,0		153 065,0	
61	92	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	1,7952	37 379,0		67 103,0		67 103,0		67 103,0	
62	93	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	6,732	39 402,0		265 254,5		265 254,5		265 254,5	
63	94	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,478632	338 265,0		161 904,5		161 904,5		161 904,5	
64	95	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03564	324 284,0		11 557,5		11 557,5		11 557,5	
65	96	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025608	346 485,0		8 873,0		8 873,0		8 873,0	
66	98	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014		0,08916	336 403,0		29 993,5		29 993,5		29 993,5	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
67	99	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,117216	338 265,0		39 650,0		39 650,0		39 650,0	
68	102	6111-0401-0302 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	82,5	748,0 177,0	27,0 9,0	61 710,0 14 602,5	2 227,5 742,5	44 880,0		61 710,0	
69	103	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-	$м^3$	0,198	13 002,0		2 574,5		2 574,5		2 574,5	
70	104	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	$м^3$	0,33	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	10 613,5 7 189,5	3 193,5 590,5	230,5		10 613,5	
71	105	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	453,75	253,0		114 799,0		114 799,0		114 799,0	
72	106	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	1,2444	37 379,0		46 514,5		46 514,5		46 514,5	
73	107	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	5,049	39 402,0		198 940,5		198 940,5		198 940,5	
74	108	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,107448	338 265,0		36 346,0		36 346,0		36 346,0	
75	109	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,03564	324 284,0		11 557,5		11 557,5		11 557,5	
76	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,025608	346 485,0		8 873,0		8 873,0		8 873,0	
77	112	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,06687	336 403,0		22 495,5		22 495,5		22 495,5	
78	113	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,11988	338 265,0		40 551,0		40 551,0		40 551,0	
79	114	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00666	445 182,0		2 965,0		2 965,0		2 965,0	
80	115	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,1836	37 379,0		6 863,0		6 863,0		6 863,0	
81	116	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00333	445 182,0		1 482,5		1 482,5		1 482,5	
82	117	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,0918	37 379,0		3 431,5		3 431,5		3 431,5	
83	118	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00592	445 182,0		2 635,5		2 635,5		2 635,5	
84	119	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,0816	37 379,0		3 050,0		3 050,0		3 050,0	
85	120	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0218	336 403,0		7 333,5		7 333,5		7 333,5	
86	121	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	39 402,0		4 019,0		4 019,0		4 019,0	
87	122	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,0218	336 403,0		7 333,5		7 333,5		7 333,5	
88	123	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,102	39 402,0		4 019,0		4 019,0		4 019,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	124	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04608	445 182,0		20 514,0		20 514,0		20 514,0	
90	125	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,11016	37 379,0		4 117,5		4 117,5		4 117,5	
91	126	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,07344	39 402,0		2 893,5		2 893,5		2 893,5	
92	127	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,008	262,0 186,0	4,0 0,0	264,0 187,5	4,0 0,0	72,5		264,0	
93	128	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,008	403,0 218,0	7,0 2,0	406,0 219,5	7,0 2,0	179,5		406,0	
94	129	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02304	445 182,0		10 257,0		10 257,0		10 257,0	
95	130	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,05508	37 379,0		2 059,0		2 059,0		2 059,0	
96	131	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,03672	39 402,0		1 447,0		1 447,0		1 447,0	
97	132	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,504	262,0 186,0	4,0 0,0	132,0 93,5	2,0 0,0	36,5		132,0	
98	133	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,504	403,0 218,0	7,0 2,0	203,0 110,0	3,5 1,0	89,5		203,0	
99	134	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,02304	445 182,0		10 257,0		10 257,0		10 257,0	
100	135	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,03672	37 379,0		1 372,5		1 372,5		1 372,5	
101	136	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,01836	39 402,0		723,5		723,5		723,5	
102	137	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,504	262,0 186,0	4,0 0,0	132,0 93,5	2,0 0,0	36,5		132,0	
103	138	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,504	403,0 218,0	7,0 2,0	203,0 110,0	3,5 1,0	89,5		203,0	
			Итого по разделу 3: Узлы ЭБ					**2 771 366**	**45 493**	**2 572 985**	**0**	**2 771 366**	
								152 889	**10 128**	**0**	**0**		
			ИТОГО по смете Э7000070: Конструкции железобетонные элементы блокировки выше отм.0,00 [2-1-3]					**45 015 028,0**	**1 717 198,0**	**39 373 388,0**	**0,0**	**45 015 028,0**	
								3 924 444,0	**341 704,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э7000080: Конструкции железобетонные(рядовая секция) выше отм.0,00 [2-1-4]										
			Раздел 1: ПАНЕЛИлист 2и 5										
1	1	6104-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 6 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	40	24 466,0 14 469,0	4 247,0 856,0	978 640,0 578 760,0	169 880,0 34 240,0	230 000,0		978 640,0	
2	2	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012	$м^3$	23,06	105 816,0		2 440 116,85		2 440 116,85		2 440 116,85	
3	3	6104-0204-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые наружные площадью до 15 $м^2$. Установка в зданиях бескаркасно-панельных с разрезкой на этаж	шт. сборных конструкций	122	30 877,0 19 311,0	4 959,0 1 026,0	3 766 994,0 2 355 942,0	604 998,0 125 172,0	806 054,0		3 766 994,0	
4	4	222-101-0306 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей наружная несущая трехслойная с внешними слоями из бетона и средним слоем из пенополистирольной плиты при соединении слоев гибкими композитными связями для обычных геологических условий ГОСТ 11024-2012		176,29	105 816,0		18 654 302,73		18 654 302,73		18 654 302,73	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м^3									
5	8	6104-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стенки разделительные площадью до 5 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	30	10 956,0 6 700,0	3 615,0 706,0	328 680,0 201 000,0	108 450,0 21 180,0	19 230,0		328 680,0	
6	9	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая/СЛ/ для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015/Панели	м^3	11,7	122 676,0		1 435 309,17		1 435 309,17		1 435 309,17	
7	10	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	60	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	1 254 480,0 838 140,0	268 620,0 54 240,0	147 720,0		1 254 480,0	
8	11	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	47,36	122 676,0		5 809 935,29		5 809 935,29		5 809 935,29	
9	12	6104-0205-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 15 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	140	23 424,0 15 916,0	4 802,0 980,0	3 279 360,0 2 228 240,0	672 280,0 137 200,0	378 840,0		3 279 360,0	
10	13	222-101-0302 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая для надземных этажей внутренняя несущая однослойная из бетона для обычных геологических условий ГОСТ 12504-2015	м^3	255,987	122 676,0		31 403 461,36		31 403 461,36		31 403 461,36	
11	19	6104-0207-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки крупнопанельные железобетонные площадью до 6 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	60	13 583,0 8 375,0	2 848,0 560,0	814 980,0 502 500,0	170 880,0 33 600,0	141 600,0		814 980,0	
12	20	222-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Элементы внутренних стен без вентиляционных, дымовентиляционных и дымовых каналов и перегородки плоские (ГОСТ 12504-80), толщина 8 см	м^3	12,336	119 651,0		1 476 014,84		1 476 014,84		1 476 014,84	
			Итого по разделу 1: ПАНЕЛИлист 2и 5					**71 642 274**	**1 995 108**	**62 942 584**	**0**	**71 642 274**	
								6 704 582	**405 632**	**0**	**0**		
			Раздел 2: =ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 17,18,19,20										
13	30	6104-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели перекрытий площадью до 5 м^2. Установка с опиранием на две стороны	шт. сборных конструкций	344	7 932,0 3 343,0	2 962,0 579,0	2 728 608,0 1 149 992,0	1 018 928,0 199 176,0	559 688,0		2 728 608,0	
14	31	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м^2	982,5659	12 976,0		12 749 775,0		12 749 775,0		12 749 775,0	
15	32	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты перекрытий доборные. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	72	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	1 803 456,0 1 101 312,0	586 008,0 114 912,0	116 136,0		1 803 456,0	
16	33	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий доборные	м^3	20,75	175 779,0		3 647 414,32		3 647 414,32		3 647 414,32	
17	34	6104-0601-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты балконов и козырьков площадью до 5 м^2. Установка в зданиях панельных	шт. сборных конструкций	16	25 048,0 15 296,0	8 139,0 1 596,0	400 768,0 244 736,0	130 224,0 25 536,0	25 808,0		400 768,0	
18	35	222-302-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты балконов железобетонные плоские сплошные толщиной 160 мм СТ РК 961-93	м^3	6,61	175 779,0		1 161 899,26		1 161 899,26		1 161 899,26	
19	36	1106-0801-0109 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия по стальным балкам и монолитные участки при сборном железобетонном перекрытии площадью до 5 м^2, приведенной толщиной до 200 мм. Устройство/бетон В20	м^3	21,34655	55 828,0 40 752,0	6 391,0 1 222,0	1 191 735,1 869 914,76	136 425,67 26 085,41	185 394,67		1 191 735,1	
20	37	212-101-0702 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F100, W4	м^3	21,66675	36 523,0		791 334,74		791 334,74		791 334,74	
21	38	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,207149	338 265,0		408 336,29		408 336,29		408 336,29	
			Итого по разделу 2: =ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ лист 17,18,19,20					**24 883 327**	**1 871 586**	**19 645 786**	**0**	**24 883 327**	
								3 365 955	**365 709**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Лифтовая шахта лист 14										
22	39	6104-0205-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 6 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	12	18 007,0 11 679,0	4 117,0 819,0	216 084,0 140 148,0	49 404,0 9 828,0	26 532,0		216 084,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
23	40	6104-0205-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые внутренние площадью до 10 м^2. Установка	шт. сборных конструкций	20	20 908,0 13 969,0	4 477,0 904,0	418 160,0 279 380,0	89 540,0 18 080,0	49 240,0		418 160,0	
24	41	222-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Панель стеновая шахты лифта однослойная из бетона ГОСТ 12504-2015	м^3	22,7561	172 445,0		3 924 175,66		3 924 175,66		3 924 175,66	
25	42	212-101-0601 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010	м^3	0,8976	35 607,0		31 960,8		31 960,8		31 960,8	
26	43	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,039616	338 265,0		13 400,8		13 400,8		13 400,8	
27	47	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-	т	0,084992	1 115 764,0		94 831,2		94 831,2		94 831,2	
28	48	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	1,802	262,0 186,0	4,0 0,0	471,94 335,16	7,2 0,0	129,58		471,94	
29	49	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	1,802	403,0 218,0	7,0 2,0	726,3 392,75	12,8 3,6	320,76		726,3	
30	50	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций ГОСТ 23118-	т	0,01619	1 115 764,0		18 064,17		18 064,17		18 064,17	
31	51	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м^2	0,343	262,0 186,0	4,0 0,0	89,95 63,96	1,2 0,0	24,79		89,95	
32	52	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	м^2	0,343	403,0 218,0	7,0 2,0	138,32 74,76	2,4 0,8	61,16		138,32	
			Итого по разделу 3: Лифтовая шахта лист 14					**4 718 103**	**138 968**	**4 158 741**	**0**	**4 718 103**	
								420 395	**27 912**	**0**	**0**		
			Раздел 4: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ лист 23-27										
33	56	6104-0702-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	32	11 256,0 6 982,0	4 046,0 796,0	360 192,0 223 424,0	129 472,0 25 472,0	7 296,0		360 192,0	
34	57	222-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-	м^3	14,4	119 651,0		1 722 974,5		1 722 974,5		1 722 974,5	
35	58	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м^3	2,6064	28 108,0		73 260,5		73 260,5		73 260,5	
36	59	6104-0702-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки вентиляционные массой до 1 т. Установка	шт.	32	11 256,0 6 982,0	4 046,0 796,0	360 192,0 223 424,0	129 472,0 25 472,0	7 296,0		360 192,0	
37	60	222-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Элементы внутренних стен из обычного бетона с одним рядом вентиляционных, дымовых и дымовентиляционных каналов (ГОСТ 17079-	м^3	14,4	119 651,0		1 722 974,5		1 722 974,5		1 722 974,5	
38	61	212-401-0102 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М50 ГОСТ 28013-98	м^3	2,6064	28 108,0		73 260,5		73 260,5		73 260,5	
			Итого по разделу 4: ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ БЛОКИ лист 23-27					**4 312 854**	**258 944**	**3 607 062**	**0**	**4 312 854**	
								446 848	**50 944**	**0**	**0**		
			Раздел 5: ЛЕСТНИЦА										
39	65	1107-0108-0105 *РСНБ РК 2022*	Площадки лестничные. Установка с опиранием на стену. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	20	15 181,0 9 188,0	5 703,0 1 115,0	303 620,0 183 760,0	114 060,0 22 300,0	5 800,0		303 620,0	
40	66	222-301-0301 *РСНБ РК 2022*	Лестничные площадки ГОСТ 9818-2015	м^2	61,8166	11 827,0		731 104,95		731 104,95		731 104,95	
41	67	1107-0108-0107 *РСНБ РК 2022*	Марши лестничные. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	20	24 817,0 15 330,0	9 085,0 1 782,0	496 340,0 306 600,0	181 700,0 35 640,0	8 040,0		496 340,0	
42	68	222-301-0201 *РСНБ РК 2022*	Лестничный марш плоский ЛМ ГОСТ 9818-2015	м^2	72,072	19 567,0		1 410 232,82		1 410 232,82		1 410 232,82	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
43	69	1107-0108-0108 *РСНБ РК 2022*	Балки для опирания лестничных площадок. Установка. Наибольшая масса монтажных элементов в здании до 8 т	шт. сборных конструкций	20	14 574,0 10 012,0	4 562,0 892,0	291 480,0 200 240,0	91 240,0 17 840,0			291 480,0	
44	70	222-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Балки лестничные	$м^3$	4,98	267 094,0		1 330 128,2		1 330 128,2		1 330 128,2	
45	71	214-103-0204 *РСНБ РК 2022*	Прокат толстолистовой горячекатаный из коррозионно-стойкой и жаростойкой стали ГОСТ 7350-77 марки 12Х18Н10Т толщиной 8 мм	т	0,04752	2 647 137,0		125 792,1		125 792,1		125 792,1	
46	72	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 535-2005 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,12474	427 528,0		53 329,95		53 329,95		53 329,95	
47	73	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	3,3264	262,0 186,0	4,0 0,0	871,65 618,75	13,5 0,0	239,4		871,65	
48	74	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,3264	403,0 218,0	7,0 2,0	1 340,55 724,95	23,4 6,75	592,2		1 340,55	
			Итого по разделу 5: ЛЕСТНИЦА					**4 744 240** **691 944**	**387 037** **75 787**	**3 665 260** **0**	**0** **0**	**4 744 240**	
			Раздел 6: Узлы лист 31-38										
49	80	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	$м^3$	18,33	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	589 529,5 399 355,5	177 397,5 32 810,5	12 776,5		589 529,5	
50	81	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	25 203,75	253,0		6 376 549,0		6 376 549,0		6 376 549,0	
51	82	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	6,93485	12 918,0		89 584,5		89 584,5		89 584,5	
52	83	6111-0401-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация вертикальных стыков минераловатными пакетами	м шва	570	677,0 556,0	36,0 10,0	385 890,0 316 920,0	20 520,0 5 700,0	48 450,0		385 890,0	
53	84	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-	$м^3$	1,368	13 002,0		17 786,5		17 786,5		17 786,5	
54	87	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,791208	338 265,0		267 638,0		267 638,0		267 638,0	
55	90	6111-0401-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Панели стеновые. Герметизация горизонтальных стыков минераловатными пакетами	м шва	506	677,0 556,0	36,0 10,0	342 562,0 281 336,0	18 216,0 5 060,0	43 010,0		342 562,0	
56	91	234-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой энергетической ваты на синтетическом связующем с гидрофобизированными добавками ГОСТ 9573-	$м^3$	1,2144	13 002,0		15 789,5		15 789,5		15 789,5	
57	92	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство /Заделка стыков смесью /	$м^3$	3,3	32 162,0 21 787,0	9 678,0 1 790,0	106 134,5 71 897,0	31 937,5 5 907,0	2 300,0		106 134,5	
58	93	235-302-0102 *РСНБ РК 2022*	Смеси сухие - безусадочные быстротвердеющие подливочные составы на цементной основе для монтажа оборудования и металлоконструкций, толщина нанесения до 150 мм	кг	4 537,5	253,0		1 147 987,5		1 147 987,5		1 147 987,5	
59	94	211-201-0701 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных пород для строительных работ М1200 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,2485	12 918,0		16 128,0		16 128,0		16 128,0	
60	95	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	11,22	37 379,0		419 392,5		419 392,5		419 392,5	
61	96	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	46,104	39 402,0		1 816 590,0		1 816 590,0		1 816 590,0	
62	97	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	1,800864	338 265,0		609 169,5		609 169,5		609 169,5	
63	98	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная периодического профиля класса А-III (А400) диаметром от 14 до 32 мм СТ РК 2591-2014	т	0,35962	324 284,0		116 619,0		116 619,0		116 619,0	
64	99	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014		0,20904	346 485,0		72 429,0		72 429,0		72 429,0	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				т									
65	100	214-208-0103 *РСНБ РК 2022*	Прокат сортовой стальной горячекатаный полосовой из углеродистой стали, шириной от 80 до 200 мм, толщиной от 5 до 60 мм ГОСТ 535-2005	т	0,0711	459 839,0		32 694,5		32 694,5		32 694,5	
66	101	214-210-0102 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная/шпильки/ горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 14 до 25 мм СТ РК 2591-2014	т	0,59774	336 403,0		201 081,5		201 081,5		201 081,5	
67	102	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00666	445 182,0		2 965,0		2 965,0		2 965,0	
68	103	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,0918	37 379,0		3 431,5		3 431,5		3 431,5	
69	104	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,144	262,0 186,0	4,0 0,0	37,5 27,0	0,5 0,0	10,5		37,5	
70	105	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,144	403,0 218,0	7,0 2,0	58,0 31,5	1,0 0,5	25,5		58,0	
71	106	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,00666	445 182,0		2 965,0		2 965,0		2 965,0	
72	107	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,1836	37 379,0		6 863,0		6 863,0		6 863,0	
73	108	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	0,144	262,0 186,0	4,0 0,0	37,5 27,0	0,5 0,0	10,5		37,5	
74	109	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	0,144	403,0 218,0	7,0 2,0	58,0 31,5	1,0 0,5	25,5		58,0	
75	110	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм СТ РК 2591-2014	т	0,08	346 485,0		27 719,0		27 719,0		27 719,0	
76	111	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,51	39 402,0		20 095,0		20 095,0		20 095,0	
77	116	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04608	445 182,0		20 514,0		20 514,0		20 514,0	
78	117	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,12852	37 379,0		4 804,0		4 804,0		4 804,0	
79	118	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,3672	39 402,0		14 468,5		14 468,5		14 468,5	
80	119	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,008	262,0 186,0	4,0 0,0	264,0 187,5	4,0 0,0	72,5		264,0	
81	120	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,008	403,0 218,0	7,0 2,0	406,0 219,5	7,0 2,0	179,5		406,0	
82	121	214-201-0302 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный неравнополочный из углеродистой стали обыкновенного качества, ширина большей полки от 63 до 125 мм, толщиной от 3 до 16 мм ГОСТ 535-2005	т	0,04608	445 182,0		20 514,0		20 514,0		20 514,0	
83	122	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор готовый кладочный тяжелый цементный марки М200 ГОСТ 28013-98	$м^3$	0,06426	37 379,0		2 402,0		2 402,0		2 402,0	
84	123	212-101-1101 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В30 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,06426	39 402,0		2 532,0		2 532,0		2 532,0	
85	124	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	1,008	262,0 186,0	4,0 0,0	264,0 187,5	4,0 0,0	72,5		264,0	
86	125	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,008	403,0 218,0	7,0 2,0	406,0 219,5	7,0 2,0	179,5		406,0	
			Итого по разделу 6: Узлы лист 31-38					**12 754 359**	**248 096**	**11 435 825**	**0**	**12 754 359**	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 070 440	**49 483**	**0**	**0**		
			ИТОГО по смете Э7000080: Конструкции железобетонные(рядовая секция) выше отм.0,00 [2-1-4]					**123 055 154,0**	**4 899 738,0**	**105 455 258,0**	**0,0**	**123 055 154,0**	
								12 700 163,0	**975 467,0**	**0,0**	**0,0**		
			Смета Э7000010: Архитектурные решения выше отм.0.000 (РЯДОВАЯ СЕКЦИЯ) [2-1-7]										
			Раздел 2: ПРОЕМЫ лист 8										
1	70	6108-0202-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы балконные площадью до 3 м². Установка дверных блоков из ПВХ профилей	м² проемов	141,5232	10 794,0 6 514,0	550,0 184,0	1 527 601,6 921 881,8	77 837,2 26 040,0	527 881,2		1 527 601,6	
2	71	223-204-0108 *РСНБ РК 2022*	Дверь балконная из ПВХ профилей толщиной 60 мм БП 24-9, остекленная однокамерным стеклопакетом, с поворотным устройством, с импостом ГОСТ 23166-99	м²	141,5232	50 028,0		7 080 122,7		7 080 122,7		7 080 122,7	
3	72	6108-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы высотой до 5 м. Установка витражных блоков из ПВХ	м²	75,44	5 923,0 5 008,0	5,0 0,0	446 831,14 377 803,51	377,2 0,0	68 650,43		446 831,14	
4	73	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	м²	64,11	33 599,0		2 154 031,91		2 154 031,91		2 154 031,91	
5	74	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементный - импост и поворотная створка	м²	11,3205	41 150,0		465 838,57		465 838,57		465 838,57	
6	75	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)/ОК-1/	м² проемов	285,6	7 916,0 5 177,0	535,0 181,0	2 260 809,6 1 478 551,2	152 796,0 51 693,6	629 462,4		2 260 809,6	
7	76	223-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м²	285,6	44 363,0		12 670 072,8		12 670 072,8		12 670 072,8	
8	77	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-2,2х/	м² проемов	27,72	9 027,0 5 626,0	533,0 179,0	250 228,3 155 953,0	14 774,2 4 961,6	79 501,1		250 228,3	
9	78	223-102-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: одноэлементные поворотно-откидные ГОСТ 30674-99	м²	27,72	52 236,0		1 447 982,2		1 447 982,2		1 447 982,2	
10	79	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-3,3х/	м² проемов	47,88	9 027,0 5 626,0	533,0 179,0	432 212,9 269 372,6	25 520,6 8 570,8	137 319,7		432 212,9	
11	80	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	м²	47,88	43 802,0		2 097 239,9		2 097 239,9		2 097 239,9	
12	81	6108-0102-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) двухстворчатых /ОК-4,5,5х/	м² проемов	92,904	9 027,0 5 626,0	533,0 179,0	838 644,1 522 678,1	49 518,0 16 629,9	266 448,7		838 644,1	
13	82	223-102-0202 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотная створка ГОСТ 30674-99	м²	2,184	41 150,0		89 871,6		89 871,6		89 871,6	
14	83	223-102-0203 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм двухстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: двухэлементные - импост и поворотно-откидная створка ГОСТ	м²	90,72	43 802,0		3 973 717,3		3 973 717,3		3 973 717,3	
15	84	6108-0102-0108 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью более 2 м². Установка блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) трехстворчатых (в том числе при наличии створок глухого остекления)	м²	16,8	7 916,0 5 177,0	535,0 181,0	132 988,8 86 973,6	8 988,0 3 040,8	37 027,2		132 988,8	
16	85	223-102-0304 *РСНБ РК 2022*	Блоки оконные из ПВХ профилей толщиной 60 мм трехстворчатые одинарной конструкции со стеклопакетом однокамерным, поворотно-откидной фурнитурой: трехэлементные - по одной поворотными и поворотно-откидными створками ГОСТ 30674-99	м²	16,8	44 363,0		745 298,4		745 298,4		745 298,4	
17	86	6108-0105-0206 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах панельных	п/м	307,93	3 174,0 949,0	18,0 6,0	977 370,1 292 225,5	5 542,6 1 847,3	679 601,3		977 370,1	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
18	87	223-501-0107 *РСНБ РК 2022*	Доски подоконные из ПВХ профилей не ламинированные шириной 450 мм ГОСТ 23166-99	м	307,93	2 347,0		722 711,5		722 711,5		722 711,5	
			Итого по разделу 2: ПРОЕМЫ лист 8					**38 313 573**	**335 354**	**33 872 779**	**0**	**38 313 573**	
								4 105 439	**112 784**	**0**	**0**		
			ИТОГО по смете Э7000010: Архитектурные решения выше отм.0,000 (РЯДОВАЯ СЕКЦИЯ) [2-1-7]					**38 313 569,81**	**335 354,0**	**33 872 779,0**	**0,0**	**38 313 569,81**	
								4 105 439,0	**112 784,0**	**0,0**	**0,0**		
			Итого по суммарной смете					**206 383 751,81**	**6 952 290,0**	**178 701 425,0**	**0,0**	**206 383 751,81**	
								20 730 046,0	**1 317 171,0**	**0,0**	**0,0**		
		ИТОГО ПО АКТУ										**206 383 751,81**	
		Стоимость оборудования										**-**	
		Затраты на организацию и управление строительно-монтажными работами по стройке в целом (общеплощадочные затраты), 5,6%		**5,6%**								**11 557 490,10**	
		Итого с общеплощадочными затратами										**217 941 241,91**	
		Сметная прибыль, 5%		**5%**								**10 897 062,10**	
		Непредвиденные работы и затраты 2%		**2%**								**4 358 824,84**	
		Итого со сметной прибылью и непредвиденными работами и затратами										**233 197 128,85**	
		Пересчет итогов по кварталам с учетом коэффициента (индекса)											
		в том числе на III квартал 2024 г., доля - 12 %, к - 1,0557		**1,0557**	12%							**29 542 345,07**	
		в том числе на IV квартал 2024 г., доля - 63 %, к - 1,075		**1,0750**	63%							**157 932 755,51**	
		в том числе на I квартал 2025 г., доля - 25 %, к - 1,0944		**1,0944**	25%							**63 802 734,45**	
		Итого										**251 277 835,03**	
		Пересчет по договорной стоимости, к - 0,999757		**0,999757**								**251 216 836,79**	
		Налог на добавленную стоимость, 12%		**12%**								**30 146 020,41**	
		ИТОГО ПО АКТУ с НДС										**281 362 857,20**	

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "DIRECT CONSTRUCTION SERVICE", БИН 050440002386
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Директор Б. Ларичев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Принял (Заказчик)

Государственное учреждение "Городской отдел строительства", БИН 020740003270
(наименование организации, бизнес идентификационный номер и индивидуальный идентификационный номер)

Руководитель А. Ондасынов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Заместитель руководителя А. Абдолов
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Заведующий производственно-технического сектора Р. Куанышев
(должность, подпись, расшифровка подписи)

Разработчики проекта, строительства или эксперт(ы) авторского надзора:

Эксперт АО "ARVE&K" С. Айдаргалиев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора:

ТОО "MSK Engineering" А. Мукашев
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

М.П.