Приложение 2
к приказу и.о. Министерства индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"
Подрядчик: ТОО "Сыл"
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

СПРАВКА №8

о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2025 года

Наименование пусковых комплексов, объектов	Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименовани	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код		
			№ 139	06.11.2024г						
	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									
			из графы 1							
				из них			дополнительные затраты			
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за июль) без НДС	Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	в отчетном месяце	по монтажу оборудования	стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	на приобритение материалов	другие дополнительные расходы	налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)	855538918,00	162644971,43							19517396,57	182162368,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" вр.и.о.руководителя **Исмагамбетов Н.М.**
БИН 060140005897

Подрядчик: ТОО "Сыл" директор **Овнанян Г.Н.**
БИН 010640004243

Технический надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" эксперт **Буйкенов М.К.**
БИН 961240002827

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апреля 2021 года №189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Астана г. Тобыл Костанайского р-на Костанайской области**

(наименование, адрес)

Объект : **Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 139 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №42

за **июль 2025 (месяц, год) на 1-1 Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	СТСЦИ	Разбивка геодезической строительной сетки, основных осей зданий и сооружений проложением ходов полигонометрии 1-го разряда, при длине сторон сетки или расстоянии между знаками по разбивочной линии, м50: 1 категории сложности	км хода	0,45946	149 957,0	0,0	68 899,0	0,0	68 899,0		68 899,0	
			ИТОГО по акту			0,0	0,0	0,0	0,0				
								68 899	0	68 899	0	68 899	
								0	0	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								68899*2/100	1 378	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**70 277**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									8 433	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									38 652	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									23637	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									70 722	
			НДС (12%)									1 057 651	
			Итого с НДС									**79 209**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**79 200**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, данные о аттестации, номер приказа, дата)

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, данные о аттестации, номер приказа, дата)

2

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 139 от 06.11.2024г.**

Акт выполненных работ №43

за **июль 2025 (месяц, год) на 2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Зонты 3т1-3т4 (АР-11)										
1	1	6110-0402-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала-п126	колпак	10	24 871,0 9 643,0	92,0 30,0	248 710,0 96 430,0	920,0 300,0	151 360,0		248 710,0	
2	2	6110-0402-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101	колпак	6	12 533,0 4 846,0	92,0 30,0	75 198,0 29 076,0	552,0 180,0	45 570,0		75 198,0	
			Итого по разделу 1: Зонты 3т1-3т4 (АР-11)					323 908 125 506	1 472 480	196 930 0	0 0	323 908	
			Раздел 2: Ограждение лестниц										
3	3	6106-0304-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка-п140	м ограждения	67,02	14 637,0 10 894,0	271,0 82,0	980 972,0 730 116,0	18 163,0 5 496,0	232 693,0		980 972,0	
4	4	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,97082	1 145 676,0		1 112 245,0		1 112 245,0		1 112 245,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Ограждение лестниц					2 093 217 730 116	18 163 5 496	1 344 938 0	0 0	2 093 217	
			Раздел 3: сеч.Б-Б										
5	5	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п142	$м^3$ основания	3,27488	16 480,0 3 936,0	5 408,0 1 667,0	53 970,0 12 890,0	17 710,0 5 459,0	23 370,0		53 970,0	
6	6	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	$м^3$ подстилающего слоя	1,63744	22 367,0 15 887,0	17,0 0,0	36 625,0 26 014,0	28,0 0,0	10 583,0		36 625,0	
7	7	212-101-0403 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В10 ГОСТ 7473-2010 F50, W4	$м^3$	1,670189	25 214,0		42 112,0		42 112,0		42 112,0	Казахстан
8	8	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,05731	66 564,0 61 985,0	4 315,0 1 346,0	3 815,0 3 552,0	247,0 77,0	15,0		3 815,0	
9	9	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,05731	386 972,0		22 178,0		22 178,0		22 178,0	
			Итого по разделу 3: сеч.Б-Б					158 700 42 456	17 985 5 536	98 258 0	0 0	158 700	
			Раздел 4: Окна, балконные двери (АР-13)										
10	10	6108-0105-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п159	м	89,8	3 218,0 981,0	16,0 5,0	288 976,0 88 094,0	1 437,0 449,0	199 446,0		288 976,0	

3

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	89,8	2 608,0		234 198,0		234 198,0		234 198,0	
12	12	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п165	м	22	3 218,0 981,0	16,0 5,0	70 796,0 21 582,0	352,0 110,0	48 862,0		70 796,0	
13	13	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	22	782,0		17 204,0		17 204,0		17 204,0	
14	14	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п171	м	74,1	3 218,0 981,0	16,0 5,0	238 454,0 72 692,0	1 186,0 371,0	164 576,0		238 454,0	
15	15	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	74,1	782,0		57 946,0		57 946,0		57 946,0	
16	16	6108-0105-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м-п177	м	26,5	3 218,0 981,0	16,0 5,0	85 277,0 25 996,0	425,0 133,0	58 856,0		85 277,0	
17	17	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	26,5	782,0		20 723,0		20 723,0		20 723,0	
18	18	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-п181	м² покрытия	13	8 085,0 4 856,0	38,0 8,0	105 105,0 63 128,0	494,0 104,0	41 483,0		105 105,0	
			Итого по разделу 4: Окна, балконные двери (АР-13)					1 118 679 271 492	3 894 1 167	843 294 0	0 0	1 118 679	
			Раздел 5: Люк Ло1 (2шт), Лм-1 (4 шт), Лм-1" (2шт)										
19	19	6108-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах-п189	м²	12,3628	11 941,0 10 552,0	144,0 45,0	147 624,0 130 452,0	1 780,0 556,0	15 392,0		147 624,0	
20	20	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	5,2	33 248,0		172 890,0		172 890,0		172 890,0	
21	21	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	4,7752	67 180,0		320 798,0		320 798,0		320 798,0	
22	22	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	2,3876	67 001,0		159 972,0		159 972,0		159 972,0	
			Подраздел 1: Дет.крылец (сеч.а-а/б-б)АР-7										
23	23	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п216	м³ основания	6,3	16 480,0 3 936,0	5 408,0 1 667,0	103 824,0 24 797,0	34 070,0 10 502,0	44 957,0		103 824,0	
24	24	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	6,3	20 924,0 14 507,0	3 521,0 684,0	131 821,0 91 394,0	22 182,0 4 309,0	18 245,0		131 821,0	
25	25	212-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	6,3945	25 945,0		165 905,0		165 905,0		165 905,0	Казахстан
26	26	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	6,3	22 367,0 15 887,0	17,0 0,0	140 912,0 100 088,0	107,0 0,0	40 717,0		140 912,0	
27	27	212-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	6,426	25 945,0		166 723,0		166 723,0		166 723,0	Казахстан
28	28	6103-0701-0810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,2797	66 564,0 61 985,0	4 315,0 1 346,0	18 618,0 17 337,0	1 206,0 376,0	74,0		18 618,0	
29	29	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,2797	386 972,0		108 236,0		108 236,0		108 236,0	
			Итого по подразделу 1: Дет.крылец (сеч.а-а/б-б)АР-7					836 039 233 616	57 565 15 187	544 857 0	0 0	836 039	
			Итого по разделу 5: Люк Ло1 (2шт), Лм-1 (4 шт), Лм-1" (2шт)					1 637 323	59 345	1 213 909	0	1 637 323	

4

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								364 068	15 743	0	0		
			ИТОГО по акту					5 331 827	100 859	3 697 329	0	5 331 827	
								1 533 638	28 422	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								5331827*6,3/100	335 905	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								5331827+0+0+335905	**5 667 732**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								5667732*5/100	283 387	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								5667732*2/100	113 355	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**6 064 474**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									727 737	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									3 335 461	
			в том числе на I квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									2039701	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									6 102 899	
			НДС (12%)									732 348	
			Итого с НДС									**6 835 247**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**6 834 495**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ананян Т.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о.руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исмагамбетов Н.М.

Эксперт технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Будикенов М.К.

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Костенко А.Ю.

5

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 139 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №44

за **июль 2025 (месяц, год) на 2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Армошов В=390 мм, В=640 мм										
1	1	1106-0701-0202 *РСНБ РК 2022*	Пояса без опалубки. Устройство	$м^3$	3,89551	33 651,0 22 585,0	10 369,0 1 854,0	131 088,0 87 980,0	40 392,0 7 222,0	2 716,0		131 088,0	
2	2	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	3,953943	20 295,0		80 245,0		80 245,0		80 245,0	Казахстан
3	3	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,447195	314 274,0		140 542,0		140 542,0		140 542,0	
4	4	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,100785	334 589,0		33 722,0		33 722,0		33 722,0	
			Итого по разделу 1: Армошов В=390 мм, В=640 мм					385 597 87 980	40 392 7 222	257 225 0	0 0	385 597	
			Раздел 2: Зонты Зт1-Зт2 (АР-11)										
5	5	6110-0402-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Колпаки над шахтами. Устройство в два канала	колпак	4	24 871,0 9 643,0	92,0 30,0	99 484,0 38 572,0	368,0 120,0	60 544,0		99 484,0	
6	6	6110-0402-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Колпаки над шахтами. Устройство. Добавлять на каждые последующие два канала сверх двух к норме 1112-0101-1101	колпак	4	12 533,0 4 846,0	92,0 30,0	50 132,0 19 384,0	368,0 120,0	30 380,0		50 132,0	
			Итого по разделу 2: Зонты Зт1-Зт2 (АР-11)					149 616 57 956	736 240	90 924 0	0 0	149 616	
			Раздел 3: Ограждение лестниц										
7	7	6106-0304-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Ограждения металлические с поручнями из твердолиственных пород. Установка	м ограждения	33,51	14 637,0 10 894,0	271,0 82,0	490 486,0 365 058,0	9 081,0 2 748,0	116 347,0		490 486,0	
8	8	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы	т	0,48541	1 145 676,0		556 123,0		556 123,0		556 123,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Ограждение лестниц					1 046 609 365 058	9 081 2 748	672 470 0	0 0	1 046 609	
			Раздел 4: Доски подоконные (ПД-1,2,7)										
9	9	6108-0105-0204 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	58,1	3 218,0 981,0	16,0 5,0	186 966,0 56 996,0	930,0 291,0	129 040,0		186 966,0	
10	10	223-501-0108 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 500 мм	м	58,1	2 608,0		151 525,0		151 525,0		151 525,0	
11	11	6108-0105-0204 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	33	3 218,0 981,0	16,0 5,0	106 194,0 32 373,0	528,0 165,0	73 293,0		106 194,0	

6

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	33	782,0		25 806,0		25 806,0		25 806,0	
13	13	6108-0105-0204 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Доски подоконные из ПВХ. Установка в стенах каменных толщиной до 0,51 м	м	29,25	3 218,0 981,0	16,0 5,0	94 126,0 28 694,0	468,0 146,0	64 964,0		94 126,0	
14	14	223-501-0101 *РСНБ РК 2022*	Доска подоконная из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 не ламинированная шириной 150 мм	м	29,25	782,0		22 874,0		22 874,0		22 874,0	
15	15	6108-0204-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные однопольные площадью до 2 м². Установка в кирпичных стенах	м²	7,1314	11 941,0 10 552,0	144,0 45,0	85 156,0 75 251,0	1 027,0 321,0	8 879,0		85 156,0	
16	16	223-207-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	3,55	33 248,0		118 030,0		118 030,0		118 030,0	
17	17	223-207-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, однопольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	м²	2,3876	67 180,0		160 399,0		160 399,0		160 399,0	
18	18	223-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной стальной противопожарный с замкнутой коробкой утепленный, однопольный	м²	1,1938	67 001,0		79 986,0		79 986,0		79 986,0	
			Итого по разделу 4: Доски подоконные (ПД-1,2,7)					**1 031 062** **193 314**	**2 953** **923**	**834 796** **0**	**0** **0**	**1 031 062**	
			Раздел 5: Дет.крылец (сеч.а-а/б-б)										
19	19	6101-0108-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	м³ основания	0,9	16 480,0 3 936,0	5 408,0 1 667,0	14 832,0 3 542,0	4 867,0 1 500,0	6 422,0		14 832,0	
20	20	6103-0101-0105 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	0,76	20 924,0 14 507,0	3 521,0 684,0	15 902,0 11 025,0	2 676,0 520,0	2 201,0		15 902,0	
21	21	212-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	0,7714	25 945,0		20 014,0		20 014,0		20 014,0	Казахстан
22	22	6109-0102-0110 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие бетонные. Устройство	м³ подстилающего слоя	1,22	22 367,0 15 887,0	17,0 0,0	27 288,0 19 382,0	21,0 0,0	7 885,0		27 288,0	
23	23	212-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	1,2444	25 945,0		32 286,0		32 286,0		32 286,0	Казахстан
24	24	6103-0701-0810 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие и набетонки. Армирование	т	0,049	66 564,0 61 985,0	4 315,0 1 346,0	3 262,0 3 037,0	211,0 66,0	13,0		3 262,0	
25	25	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурная сварная из арматурной проволоки В-1, Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,049	386 972,0		18 962,0		18 962,0		18 962,0	
26	26	6105-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из плитки бетонной тротуарной/	м³ кладки	1,2992	36 553,0 29 072,0	7 480,0 1 608,0	47 490,0 37 770,0	9 718,0 2 089,0	1,0		47 490,0	
27	27	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,311808	17 034,0		5 311,0		5 311,0		5 311,0	Казахстан
28	28	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,311808	20 295,0		6 328,0		6 328,0		6 328,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Дет.крылец (сеч.а-а/б-б)					**191 675** **74 756**	**17 493** **4 175**	**99 423** **0**	**0** **0**	**191 675**	
			ИТОГО по акту					**2 804 559** **779 064**	**70 655** **15 308**	**1 954 838** **0**	**0** **0**	**2 804 559**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								2804559*6,3/100	176 687	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								2804559+0+0+176687	**2 981 246**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								2981246*5/100	149 062	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								2981246*2/100	59 625	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 189 933**	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									382 792	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									1 754 463	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									1072889	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									3 210 144	
			НДС (12%)									385 217	
			Итого с НДС									**3 595 361**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**3 594 966**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сеитов Е.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 27 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 139 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №45

за **июль 2025** (месяц, год) на **2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Двери деревянные (АР-8)										
1	1	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	219,15322	6 007,0 5 115,0	250,0 78,0	1 316 453,0 1 120 969,0	54 788,0 17 094,0	140 696,0		1 316 453,0	
2	2	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м²	60,59746	14 666,0		888 722,0		888 722,0		888 722,0	
3	3	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	104,50266	12 298,0		1 285 174,0		1 285 174,0		1 285 174,0	
4	4	223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м²	54,0531	15 815,0		854 850,0		854 850,0		854 850,0	
5	5	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	252	543,0		136 836,0		136 836,0		136 836,0	
6	6	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	88	3 254,0		286 352,0		286 352,0		286 352,0	
7	7	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	38	768,0		29 184,0		29 184,0		29 184,0	
8	8	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	1 277,6	856,0 362,0	4,0 1,0	1 093 626,0 462 491,0	5 111,0 1 278,0	626 024,0		1 093 626,0	
			Итого по разделу 1: Двери деревянные (АР-8)					5 891 197 1 583 460	59 899 18 372	4 247 838 0	0 0	5 891 197	
			Раздел 2: Потолок подвала (АР-10)										
9	9	6111-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	3,8	183 414,0 138 442,0	4 434,0 1 170,0	696 973,0 526 080,0	16 849,0 4 446,0	154 044,0		696 973,0	
10	10	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	3,762	16 362,0		61 554,0		61 554,0		61 554,0	Казахстан
11	11	217-109-0103 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	380	32,0		12 160,0		12 160,0		12 160,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Потолок подвала (АР-10)					770 687 526 080	16 849 4 446	227 758 0	0 0	770 687	
			Раздел 3: Деталь отделки внутренних откосов (дл. 185,5 м, шир. 0,4 м) (АР-4)										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	185,5	1 855,0 1 679,0	16,0 5,0	344 102,0 311 454,0	2 969,0 928,0	29 680,0		344 102,0	
13	13	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 360 мм и более(Сэдвич-панель с вспененным утеплителем)	м	185,5	1 377,0		255 434,0		255 434,0		255 434,0	
14	14	6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	185,5	879,0 774,0	2,0 0,0	163 054,0 143 577,0	371,0 0,0	19 106,0		163 054,0	
			Итого по разделу 3: Деталь отделки внутренних откосов (дл. 185,5 м. шир. 0,4 м) (АР-4)					**762 590** **455 031**	**3 340** **928**	**304 220** **0**	**0** **0**	**762 590**	
			Раздел 4: Витраж В1-В3 (на секции 2 секции)										
15	15	6107-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство остекленной перегородки высотой до 3 м с устройством каркаса из алюминиевого профиля	$м^2$ перегородок (за вычетом проемов)	804,824	3 748,0 3 699,0	49,0 12,0	3 016 480,0 2 977 044,0	39 436,0 9 658,0			3 016 480,0	
16	16	6108-0103-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока оконного из алюминиевого профиля со стеклопакетами в стене каменной или бетонной, площадь до 2 $м^2$	$м^2$	105,84	8 027,0 7 247,0	68,0 11,0	849 578,0 767 022,0	7 197,0 1 164,0	75 358,0		849 578,0	
17	17	223-103-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом. не открывающийся: глухой	$м^2$	804,824	55 507,0		44 673 366,0		44 673 366,0		44 673 366,0	
18	18	223-103-0102 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из алюминиевых профилей со стандартным покрытием толщиной от 55 мм до 62 мм одинарной конструкции ГОСТ 21519-2003 одностворчатый с однокамерным стеклопакетом. с поворотной фурнитурой: одноэлементный поворотный	$м^2$	105,84	90 426,0		9 570 688,0		9 570 688,0		9 570 688,0	
19	19	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж	т конструкций	0,1176	353 936,0 296 340,0	52 801,0 13 047,0	41 623,0 34 850,0	6 209,0 1 534,0	564,0		41 623,0	
20	20	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1176	402 121,0		47 289,0		47 289,0		47 289,0	
21	21	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,8808	401,0 222,0	7,0 2,0	1 556,0 862,0	27,0 8,0	667,0		1 556,0	
			Итого по разделу 4: Витраж В1-В3 (на секции 2 секции)					**58 200 580** **3 779 778**	**52 869** **12 364**	**54 367 932** **0**	**0** **0**	**58 200 580**	
			Раздел 5: Ограждение окон										
22	22	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0684	307 853,0 301 375,0	6 478,0 1 620,0	21 057,0 20 614,0	443,0 111,0			21 057,0	
23	23	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0684	334 589,0		22 886,0		22 886,0		22 886,0	
24	24	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,9836	401,0 222,0	7,0 2,0	795,0 440,0	14,0 4,0	341,0		795,0	
			Итого по разделу 5: Ограждение окон					**44 738** **21 054**	**457** **115**	**23 227** **0**	**0** **0**	**44 738**	
			Раздел 6: Продухи										
25	25	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки	$м^2$	204	633,0 560,0	52,0 17,0	129 132,0 114 240,0	10 608,0 3 468,0	4 284,0		129 132,0	
26	26	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	214,2	1 192,0		255 326,0		255 326,0		255 326,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого по разделу 6: Продухи					384 458	10 608	259 610	0	384 458	
								114 240	3 468	0	0		
			ИТОГО по акту					66 054 250	144 022	59 430 585	0	66 054 250	
								6 479 643	39 693	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							66054250*6,3/100		4 161 418	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							66054250+0+0+4161418		**70 215 668**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							70215668*5/100		3 510 783	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							70215668*2/100		1 404 313	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**75 130 764**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									9 015 692	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									41 321 920	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									25269181	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									75 606 793	
			НДС (12%)									9 072 815	
			Итого с НДС									**84 679 608**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**84 670 293**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Овнанян А.Н.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект" :
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района" БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Исмагамбетов Н.М.

Эксперт технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Будикенов М.К.

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись) Костенко А.Ю.

11

Форма по приложению 3-1
Приказу Министра экономики и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 139

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 139 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №46

за **июль 2025** (месяц, год) на **2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск51-Тр**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6108-0201-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы дверные площадью до 3 м² во внутренних стенах и перегородках. Установка блоков на распорных дюбелях	м²	120.18013	6 007,0 5 115,0	250,0 78,0	721 922,0 614 721,0	30 045,0 9 374,0	77 156,0		721 922,0	
2	2	223-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные однопольные с глухими полотнами ДГ 21-7П, ДГ 21-8П внутренние СТ РК 943-92	м²	31,8934	14 666,0		467 749,0		467 749,0		467 749,0	
3	3	223-201-0103 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные внутренние однопольные с глухими полотнами ДГ 21-9П, ДГ 21-10П с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92	м²	61,26018	12 298,0		753 378,0		753 378,0		753 378,0	
4	4	223-201-0112 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний с декоративной облицовкой бумажно-слоистым пластиком СТ РК 943-92 однопольный с остекленными полотнами ДО 21-9П, ДО 21-10П	м²	27,02655	15 815,0		427 425,0		427 425,0		427 425,0	
5	5	223-502-0201 *РСНБ РК 2022*	Петля накладная ПН1, ПН2, ПН3 ГОСТ 5088-2005	шт.	138	543,0		74 934,0		74 934,0		74 934,0	
6	6	223-502-0903 *РСНБ РК 2022*	Ручки на планке ГОСТ 5087-80	пара	49	3 254,0		159 446,0		159 446,0		159 446,0	
7	7	223-502-0401 *РСНБ РК 2022*	Защелка врезная ЗЩ ГОСТ 5089-2011	шт.	20	768,0		15 360,0		15 360,0		15 360,0	
8	8	1110-0111-0401 *РСНБ РК 2022*	Наличники. Установка и крепление	м коробок	699,8	856,0 362,0	4,0 1,0	599 029,0 253 328,0	2 799,0 700,0	342 902,0		599 029,0	
9	9	6111-0201-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности покрытий и перекрытий, холодные. Изоляция снизу изделиями из пенопласта на битуме	м³ изоляции	1,65	183 414,0 138 442,0	4 434,0 1 170,0	302 633,0 228 429,0	7 317,0 1 931,0	66 888,0		302 633,0	
10	10	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	1,6335	16 362,0		26 727,0		26 727,0		26 727,0	Казахстан
11	11	217-109-0103 *РСНБ РК 2022*	Тарельчатый держатель теплоизоляции полипропиленовый с пластмассовым стержнем из полиамида размерами 10 мм х 110 мм	шт.	165	32,0		5 280,0		5 280,0		5 280,0	Казахстан
12	12	6107-0205-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы дверных и оконных проемов. Облицовка на клее гипсокартонными листами	м откоса	215,5	1 855,0 1 679,0	16,0 5,0	399 752,0 361 824,0	3 449,0 1 078,0	34 480,0		399 752,0	
13	13	223-501-0209 *РСНБ РК 2022*	Отлив оконный из ПВХ профилей ГОСТ 23166-99 шириной 360 мм и более(Сэдвич-панель с вспененным утеплителем)	м	215,5	1 377,0		296 744,0		296 744,0		296 744,0	
14	14	6107-0205-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Уголки под отделку на внешние углы конструкций из гипсокартонных и гипсоволокнистых листов. Установка на внешние углы откосов дверных и оконных проемов	м уголка	215,5	879,0 774,0	2,0 0,0	189 424,0 166 797,0	431,0 0,0	22 196,0		189 424,0	

12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			ИТОГО по акту					4 439 803	44 041	2 770 665	0	4 439 803	
								1 625 099	13 083	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								4439803*6,3/100	279 708	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								4439803+0+0+279708	**4 719 511**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4719511*5/100	235 976	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								4719511*2/100	94 390	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**5 049 877**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									605 985	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									2 777 432	
			в том числе на I квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									1698455	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									5 081 872	
			НДС (12%)									609 825	
			Итого с НДС									**5 691 697**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**5 691 071**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Овнанян Г.Н.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исмагамбетов Н.М.

Эксперт технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Будикенов М.К.

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Костенко А.Ю.

13

Форма по приказанию 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 180

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 139 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №47

за **июль 2025 (месяц, год) на 2-01-04-07 Внутренние сантехнические работы ВК**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	6114-0102-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	434,9	2 450,0 2 360,0	64,0 17,0	1 065 505,0 1 026 364,0	27 833,0 7 393,0	11 307,0		1 065 505,0	
2	2	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжении из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	247,5	1 610,0		398 475,0		398 475,0		398 475,0	
3	3	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	187,4	2 082,0		390 167,0		390 167,0		390 167,0	
4	4	6114-0102-0206 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	17,4	3 174,0 3 022,0	111,0 32,0	55 228,0 52 583,0	1 932,0 557,0	713,0		55 228,0	
5	5	261-305-0212 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	17,4	3 376,0		58 742,0		58 742,0		58 742,0	
6	6	6114-0102-0207 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка	м трубопровода	55,1	3 734,0 3 464,0	149,0 41,0	205 743,0 190 866,0	8 210,0 2 259,0	6 667,0		205 743,0	
7	7	261-305-0213 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=65 мм	м	55,1	4 674,0		257 537,0		257 537,0		257 537,0	
8	8	6114-0401-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	482,2	376,0 370,0	2,0 0,0	181 307,0 178 414,0	964,0 0,0	1 929,0		181 307,0	
9	9	6114-0401-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	55,1	386,0 370,0	2,0 0,0	21 269,0 20 387,0	110,0 0,0	771,0		21 269,0	
10	10	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	261	2 137,0		557 757,0		557 757,0		557 757,0	
11	11	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	11	5 233,0		57 563,0		57 563,0		57 563,0	
12	12	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50(Sigmetex)		2	61 616,0		123 232,0		123 232,0		123 232,0	Казахстан

14

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	241-116-0208 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 65 мм /+ свободный/	шт. шт.	2	2 847,0		5 694,0		5 694,0		5 694,0	
14	14	241-214-0107 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17, PN 10 диаметром 90 мм	шт.	1	1 204,0		1 204,0		1 204,0		1 204,0	
15	15	241-114-0111 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-20011 размерами 76х3,5-45х2,5 мм /65х40 мм/	шт.	1	587,0		587,0		587,0		587,0	
16	16	241-114-0112 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 76х3,5-57х3,0 мм /65х50 мм/	шт.	1	585,0		585,0		585,0		585,0	
17	17	241-114-0105 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-25х3,0 мм	шт.	1	628,0		628,0		628,0		628,0	
18	18	241-114-0104 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-32х3,0 мм	шт.	1	323,0		323,0		323,0		323,0	
19	19	241-114-0102 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 32х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	287,0		574,0		574,0		574,0	
20	20	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(1/2" 20-23мм М8)	шт.	94	62,0		5 828,0		5 828,0		5 828,0	Казахстан
21	21	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(1 1/4" 40-50мм М8)	шт.	86	62,0		5 332,0		5 332,0		5 332,0	Казахстан
22	22	241-216-0202 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм(2 1/4" 65мм М10)	шт.	18	145,0		2 610,0		2 610,0		2 610,0	Казахстан
23	23	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	65,43	260,0 189,0	4,0 0,0	17 012,0 12 366,0	262,0 0,0	4 384,0		17 012,0	
24	24	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	65,43	401,0 222,0	7,0 2,0	26 237,0 14 525,0	458,0 131,0	11 254,0		26 237,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					3 439 139 1 495 505	39 769 10 340	1 903 863 0	0 0	3 439 139	
			Раздел 2: Поквартирный водомерный узел В1 (65 шт.)										
25	25	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	65	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	157 950,0 150 540,0	5 655,0 1 820,0	1 755,0		157 950,0	
26	26	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	65	22 265,0		1 447 225,0		1 447 225,0		1 447 225,0	
27	27	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	65	4 834,0 4 363,0	385,0 98,0	314 210,0 283 595,0	25 025,0 6 370,0	5 590,0		314 210,0	
28	28	242-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	65	1 920,0		124 800,0		124 800,0		124 800,0	
29	29	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	195	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	357 630,0 347 685,0	1 755,0 195,0	8 190,0		357 630,0	

15

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	242-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	130	5 984,0		777 920,0		777 920,0		777 920,0	
31	31	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	65	2 254,0		146 510,0		146 510,0		146 510,0	
32	32	241-609-0202 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	шт.	130	902,0		117 260,0		117 260,0		117 260,0	
			Итого по разделу 2: Поквартирный водомерный узел В1 (65 шт.)					3 443 505	32 435	2 629 250	0	3 443 505	
								781 820	8 385	0	0		
			Раздел 3: Водопровод Т3,Т4										
33	33	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	676	2 450,0 2 360,0	64,0 17,0	1 656 200,0 1 595 360,0	43 264,0 11 492,0	17 576,0		1 656 200,0	
34	34	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	263	1 610,0		423 430,0		423 430,0		423 430,0	
35	35	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	413	2 082,0		859 866,0		859 866,0		859 866,0	
36	36	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	784	376,0 370,0	2,0 0,0	294 784,0 290 080,0	1 568,0 0,0	3 136,0		294 784,0	
37	37	242-207-0801 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	171	2 137,0		365 427,0		365 427,0		365 427,0	
38	38	242-207-0803 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +180°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	12	5 233,0		62 796,0		62 796,0		62 796,0	
39	39	242-101-1202 *РСНБ РК 2022*	Задвижка фланцевая с обрезиненным клином EPDM, с невыдвижным шпинделем, корпус из ВЧШГ, со штурвалом, для воды и нейтральных жидкостей, Т до +70°С, PN 10/16 ГОСТ 5762-2002 DN 50	шт.	1	61 616,0		61 616,0		61 616,0		61 616,0	Казахстан
40	40	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476,0		476,0		476,0		476,0	
41	41	241-114-0103 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали, наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 40х3,0-25х3,0 мм	шт.	2	359,0		718,0		718,0		718,0	
42	42	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(1/2" 20-25мм МВ)	шт.	114	62,0		7 068,0		7 068,0		7 068,0	Казахстан
43	43	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(1" 32мм МВ)	шт.	65	62,0		4 030,0		4 030,0		4 030,0	Казахстан
44	44	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(1.1/4" 40мм МВ)	шт.	45	62,0		2 790,0		2 790,0		2 790,0	Казахстан
45	45	241-216-0201 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм(1/2" 50мм МВ)	шт.	18	62,0		1 116,0		1 116,0		1 116,0	Казахстан
46	46	241-216-0202 *РСНБ РК 2022*	Хомут для крепления труб ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 75 мм(1.1/4" 65мм МВ)	шт.	27	145,0		3 915,0		3 915,0		3 915,0	Казахстан
47	47	242-307-0203 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В) подъемный, для воды и пара,Т до +200°С PN 16, марки 16Б16к ГОСТ 33423-2015 DN 25	шт.	1	10 076,0		10 076,0		10 076,0		10 076,0	Казахстан

16

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
48	48	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	шт. шт.	3	804,0 777,0	0,0 0,0	2 412,0 2 331,0	0,0 0,0	81,0		2 412,0	
49	49	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном. Т от 0°С до +100°С, PN 10, DN 15(DN 32)	шт.	3	4 549,0		13 647,0		13 647,0		13 647,0	
50	50	6115-0104-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полотенцесушители из водогазопроводных труб. Установка	шт. шт.	45	17 465,0 3 558,0	87,0 28,0	785 925,0 160 110,0	3 915,0 1 260,0	621 900,0		785 925,0	
51	51	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Смесители. Установка	шт. шт.	160	4 132,0 4 083,0	0,0 0,0	661 120,0 653 280,0	0,0 0,0	7 840,0		661 120,0	
52	52	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	70	6 779,0		474 530,0		474 530,0		474 530,0	
53	53	244-104-0501 *РСНБ РК 2022*	Смеситель общий для душа и ванны двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, излив с развальцованным носиком	шт.	45	9 945,0		447 525,0		447 525,0		447 525,0	
54	54	244-104-0402 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для моек с одной чашей двухрукояточный, с подводкой в различных отверстиях, набортный, излив с аэратором, размерами 180 мм х 130 мм	шт.	45	5 878,0		264 510,0		264 510,0		264 510,0	
55	55	6111-0101-1701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы диаметром до 160 мм. Изоляция трубками из вспененного каучука	м трубопровода	563	1 968,0 1 309,0	230,0 75,0	1 107 984,0 736 967,0	129 490,0 42 225,0	241 527,0		1 107 984,0	
56	56	234-303-0205 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 15 мм	м	46,2	204,0		9 425,0		9 425,0		9 425,0	
57	57	234-303-0209 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 25 мм	м	492,8	294,0		144 883,0		144 883,0		144 883,0	
58	58	234-303-0211 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 9 мм диаметром 30 мм	м	15,4	337,0		5 190,0		5 190,0		5 190,0	
59	59	234-303-0312 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 13 мм диаметром 42 мм	м	28,6	515,0		14 729,0		14 729,0		14 729,0	
60	60	234-303-0510 *РСНБ РК 2022*	Гибкая трубчатая изоляция из вспененного каучука, t от -200°С до +105°С, Лст 0,038 Вт/(м·К) при +20°С, фактор μ больше или равно 7000 СТ РК 3364-2019, бст 25 мм диаметром 48 мм	м	36,3	2 519,0		91 440,0		91 440,0		91 440,0	
61	61	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	82,37	260,0 189,0	4,0 0,0	21 416,0 15 568,0	329,0 0,0	5 519,0		21 416,0	
62	62	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	82,37	401,0 222,0	7,0 2,0	33 030,0 18 286,0	577,0 165,0	14 168,0		33 030,0	
			Итого по разделу 3: Водопровод Т3,Т4					7 832 074 3 471 982	179 143 55 142	4 180 950 0	0 0	7 832 074	
			Раздел 4: Поквартирный водомерный узел Т3 (65 шт.)										
63	63	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка	счетчик (водомер)	65	2 430,0 2 316,0	87,0 28,0	157 950,0 150 540,0	5 655,0 1 820,0	1 755,0		157 950,0	
64	64	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 $м^3$/ч, Tmax 90°	шт.	65	22 265,0		1 447 225,0		1 447 225,0		1 447 225,0	
65	65	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	195	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	357 630,0 347 685,0	1 755,0 195,0	8 190,0		357 630,0	

17

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
66	66	242-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	130	5 984,0		777 920,0		777 920,0		777 920,0	
67	67	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	65	2 254,0		146 510,0		146 510,0		146 510,0	
68	68	241-609-0202 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	шт.	130	902,0		117 260,0		117 260,0		117 260,0	
69	69	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	65	4 834,0 4 363,0	385,0 98,0	314 210,0 283 595,0	25 025,0 6 370,0	5 590,0		314 210,0	
70	70	242-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	65	1 920,0		124 800,0		124 800,0		124 800,0	
			Итого по разделу 4: Поквартирный водомерный узел ТЗ (65 шт.)					**3 443 505**	**32 435**	**2 629 250**	**0**	**3 443 505**	
								781 820	**8 385**	**0**	**0**		
			Раздел 5: Канализация К1										
71	71	6115-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Унитазы с бачком непосредственно присоединенным. Установка	комплект	45	10 973,0 8 963,0	175,0 58,0	493 785,0 403 335,0	7 875,0 2 610,0	82 575,0		493 785,0	
72	72	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	45	36 171,0		1 627 695,0		1 627 695,0		1 627 695,0	
73	73	244-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Унитаз тарельчатый ГОСТ 30493-96 размерами не менее L 605 мм, B 340 мм	комплект	45	53 664,0		2 414 880,0		2 414 880,0		2 414 880,0	
74	74	261-301-0370 *РСНБ РК 2022*	Подводки гибкие к водоразборной арматуре	м	13,5	524,0		7 074,0		7 074,0		7 074,0	
75	75	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	70	5 901,0 5 686,0	158,0 52,0	413 070,0 398 020,0	11 060,0 3 640,0	3 990,0		413 070,0	
76	76	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	70	815,0		57 050,0		57 050,0		57 050,0	Казахстан
77	77	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм, B 450 мм	комплект	70	20 814,0		1 456 980,0		1 456 980,0		1 456 980,0	
78	78	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	70	9 054,0		633 780,0		633 780,0		633 780,0	
79	79	6115-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ванны купальные стальные. Установка	комплект	45	12 660,0 11 375,0	1 069,0 356,0	569 700,0 511 875,0	48 105,0 16 020,0	9 720,0		569 700,0	
80	80	244-102-0201 *РСНБ РК 2022*	Ванна стальная эмалированная, длиной 1500 мм ГОСТ 23695-94	шт.	45	37 961,0		1 708 245,0		1 708 245,0		1 708 245,0	
81	81	261-302-0262 *РСНБ РК 2022*	Электроды сравнения с датчиком потенциала	шт.	45	745,0		33 525,0		33 525,0		33 525,0	
82	82	244-104-0604 *РСНБ РК 2022*	Сифон с выпуском и переливом для ванн и глубоких душевых поддонов СВПГ ГОСТ 23289-94	шт.	45	1 619,0		72 855,0		72 855,0		72 855,0	Казахстан
83	83	6115-0103-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Мойки на одно отделение. Установка	комплект	45	5 768,0 5 227,0	54,0 17,0	259 560,0 235 215,0	2 430,0 765,0	21 915,0		259 560,0	
84	84	244-102-0401 *РСНБ РК 2022*	Мойка стальная эмалированная ГОСТ 23695-94 с одной чашей встраиваемая размерами 450x505x160 мм	шт.	45	7 966,0		358 470,0		358 470,0		358 470,0	
85	85	244-104-0601 *РСНБ РК 2022*	Сифон бутылочный унифицированный с выпуском и вертикальным или горизонтальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СБУ ГОСТ 23289-94	шт.	45	2 071,0		93 195,0		93 195,0		93 195,0	Казахстан

18

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
86	86	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	33	13 917,0		459 261,0		459 261,0		459 261,0	
87	87	241-210-1102 *РСНБ РК 2022*	Переход канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой размерами 100х50 мм	шт.	41	176,0		7 216,0		7 216,0		7 216,0	
88	88	241-223-0201 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный канализационный ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	2	2 077,0		4 154,0		4 154,0		4 154,0	
89	89	6111-0101-0901 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0.82	104 832,0 85 221,0	5 460,0 1 770,0	85 962,0 69 881,0	4 477,0 1 451,0	11 604,0		85 962,0	
90	90	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^2$	0.8856	22 714,0		20 116,0		20 116,0		20 116,0	Казахстан
91	91	511-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Насос центробежный погружной ГОСТ 20763-85 для загрязненных вод подача 10,0 $м^3$/ч, напор 10,0 м, двигатель мощностью 0,75 кВт, 3000 об/мин(N=1,1кВт Гном 10-10)	шт.	4	165 331,0		661 324,0		661 324,0		661 324,0	
92	92	6101-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	24.48	5 945,0 5 945,0	0,0 0,0	145 534,0 145 534,0	0,0 0,0			145 534,0	
93	93	6101-0206-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	24,48	3 686,0 3 686,0	0,0 0,0	90 233,0 90 233,0	0,0 0,0			90 233,0	
94	94	6114-0103-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	227	3 542,0 3 538,0	3,0 0,0	804 034,0 803 126,0	681,0 0,0	227,0		804 034,0	
95	95	241-203-0101 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 50х3 мм	м	224,73	307,0		68 992,0		68 992,0		68 992,0	Казахстан
96	96	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	71	65,0		4 615,0		4 615,0		4 615,0	Казахстан
97	97	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	43	231,0		9 933,0		9 933,0		9 933,0	Казахстан
98	98	241-208-3601 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	142	98,0		13 916,0		13 916,0		13 916,0	Казахстан
99	99	241-208-3603 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	3	345,0		1 035,0		1 035,0		1 035,0	Казахстан
100	100	241-208-3501 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	40	85,0		3 400,0		3 400,0		3 400,0	Казахстан
101	101	241-213-0701 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 50 мм	шт.	45	52,0		2 340,0		2 340,0		2 340,0	Казахстан
102	102	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	14	128,0		1 792,0		1 792,0		1 792,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Канализация К1					**12 583 721** **2 657 219**	**74 628** **24 486**	**9 190 550** **661 324**	**0** **0**	**12 583 721**	
			Раздел 6: Канализация К2										
103	103	6114-0102-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	93	4 635,0 4 496,0	49,0 3,0	431 055,0 418 128,0	4 557,0 279,0	8 370,0		431 055,0	
104	104	241-102-0176 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 108х3,5 мм	м	93	3 182,0		295 926,0		295 926,0		295 926,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
105	105	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	93	386,0 370,0	2,0 0,0	35 898,0 34 410,0	186,0 0,0	1 302,0		35 898,0	
106	106	242-201-0206 *РСНБ РК 2022*	Кран чугунный муфтовый. конусный сальниковый. для воды. нефти и масла. Т до +100°С. PN 10. марки 11ч66к ГОСТ 21345-2005 DN 50	шт.	2	21 120,0		42 240,0		42 240,0		42 240,0	Казахстан
107	107	6114-0701-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка воронок сливных. диаметр до 100 мм.	шт.	6	4 416,0 4 292,0	0,0 0,0	26 496,0 25 752,0	0,0 0,0	744,0		26 496,0	
108	108	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	6	2 666,0		15 996,0		15 996,0		15 996,0	
109	109	241-117-0419 *РСНБ РК 2022*	Заглушка эллиптическая ГОСТ 17380-2001 размерами 108х4,0 мм	шт.	3	1 150,0		3 450,0		3 450,0		3 450,0	
110	110	241-113-0118 *РСНБ РК 2022*	Тройник приварной бесшовный равнопроходной ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17376-2001) размерами 108х5,0 мм	шт.	2	6 464,0		12 928,0		12 928,0		12 928,0	Казахстан
111	111	241-512-0102 *РСНБ РК 2022*	Ревизия ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	2	13 917,0		27 834,0		27 834,0		27 834,0	
112	112	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	2,13	104 832,0 85 221,0	5 460,0 1 770,0	223 292,0 181 521,0	11 630,0 3 770,0	30 142,0		223 292,0	
113	113	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	2,3004	22 714,0		52 251,0		52 251,0		52 251,0	Казахстан
114	114	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	42,07	260,0 189,0	4,0 0,0	10 938,0 7 951,0	168,0 0,0	2 819,0		10 938,0	
115	115	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	42,07	401,0 222,0	7,0 2,0	16 870,0 9 340,0	294,0 84,0	7 236,0		16 870,0	
116	116	6114-0201-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы стальные диаметром до 100 мм. Установка фланцевых соединений	соединение	2	10 768,0 8 845,0	341,0 28,0	21 536,0 17 690,0	682,0 56,0	3 164,0		21 536,0	
117	117	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	4	4 003,0		16 012,0		16 012,0		16 012,0	
118	118	241-117-0104 *РСНБ РК 2022*	Заглушка фланцевая PN 10 диаметром 100 мм	шт.	4	2 787,0		11 148,0		11 148,0		11 148,0	
119	119	241-513-0201 *РСНБ РК 2022*	Патрубок компенсационный ГОСТ 6942-98 диаметром 100 мм	шт.	6	3 469,0		20 814,0		20 814,0		20 814,0	
			Итого по разделу 6: Канализация К2					1 264 684 694 792	17 517 4 189	552 376 0	0 0	1 264 684	
			ИТОГО по акту					32 006 628 9 883 138	375 927 110 927	21 086 239 661 324	0 0	32 006 628	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							661 324			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								31345304*6,3/100	1 974 754	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								31345304+661324+0+1974754	**33 981 382**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								33320058*5/100	1 666 003	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								33981382*2/100	679 628	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**36 327 013**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									3 840 795	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									17 603 645	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									10764981	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									32 209 421	
			НДС (12%)									3 865 131	

20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**36 074 552**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**36 070 584**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Остапин Г.Н.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района" БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Исмагамбетов Н.М.

Эксперт технического надзора:

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер; № аттестата, подпись)

Эксперт Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата технадзора, подпись)

21

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 139 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №48

за **июль 2025 (месяц, год) на 2-01-04-08 Внутренние санитехнические работы ОВ**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Ввод теплосети в здание (до БТП)										
1	1	6114-0102-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	30	4 635,0 4 496,0	49,0 3,0	139 050,0 134 880,0	1 470,0 90,0	2 700,0		139 050,0	
2	2	261-305-0107 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы для отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб. DN 89, толщина стенки 3,5 мм	м	30	4 106,0		123 180,0		123 180,0		123 180,0	
3	3	242-301-1202 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 20	шт.	2	2 063,0		4 126,0		4 126,0		4 126,0	
4	4	6111-0501-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	$м^2$	8,38	224,0 213,0	11,0 2,0	1 877,0 1 785,0	92,0 17,0			1 877,0	
5	5	236-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С	кг	3,4358	3 463,0		11 898,0		11 898,0		11 898,0	
6	6	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,49	104 832,0 85 221,0	5 460,0 1 770,0	51 368,0 41 758,0	2 675,0 867,0	6 934,0		51 368,0	
7	7	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,49	22 714,0		11 130,0		11 130,0		11 130,0	Казахстан
8	8	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	7,52	708,0		5 324,0		5 324,0		5 324,0	
			Итого по разделу 1: Ввод теплосети в здание (до БТП)					347 953 178 423	4 237 974	165 292 0	0 0	347 953	
			Раздел 2: Изоляция труб										
9	9	6111-0501-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	$м^2$	5,78	224,0 213,0	11,0 2,0	1 295,0 1 231,0	64,0 12,0			1 295,0	
10	10	236-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С(Вектор)	кг	2,3698	3 463,0		8 207,0		8 207,0		8 207,0	
11	11	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	0,36	104 832,0 85 221,0	5 460,0 1 770,0	37 740,0 30 680,0	1 965,0 637,0	5 094,0		37 740,0	
12	12	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	0,36	22 714,0		8 177,0		8 177,0		8 177,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Изоляция труб					55 419	2 029	21 478	0	55 419	

22

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								31 911	649	0	0		
			Раздел 3: Отопление ЛК (лестничные клетки)										
13	13	242-207-1102 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 40 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	12	3 628,0		43 536,0		43 536,0		43 536,0	
14	14	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	12	1 695,0		20 340,0		20 340,0		20 340,0	
15	15	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	комплект	6	804,0 777,0	0,0 0,0	4 824,0 4 662,0	0,0 0,0	162,0		4 824,0	
16	16	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	6	331,0		1 986,0		1 986,0		1 986,0	
17	17	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	18,972	3 024,0 2 982,0	42,0 12,0	57 371,0 56 575,0	797,0 228,0			57 371,0	
18	18	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	49,3272	1 056,0		52 090,0		52 090,0		52 090,0	
19	19	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	101	2 264,0		228 664,0		228 664,0		228 664,0	
20	20	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	205	2 220,0 2 157,0	17,0 3,0	455 100,0 442 185,0	3 485,0 615,0	9 430,0		455 100,0	
21	21	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	195	1 569,0		305 955,0		305 955,0		305 955,0	
22	22	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	15	1 172,0		17 580,0		17 580,0		17 580,0	
23	23	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	210	387,0 381,0	2,0 0,0	81 270,0 80 010,0	420,0 0,0	840,0		81 270,0	
24	24	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	3,876	708,0		2 744,0		2 744,0		2 744,0	
25	25	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	3,37	3 270,0 3 236,0	4,0 1,0	11 020,0 10 905,0	13,0 3,0	101,0		11 020,0	
26	26	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	0,82902	767,0		636,0		636,0		636,0	
27	27	6111-0501-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	$м^2$	14,2	224,0 213,0	11,0 2,0	3 181,0 3 025,0	156,0 28,0			3 181,0	
28	28	236-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С(Вектор)	кг	5,822	3 463,0		20 162,0		20 162,0		20 162,0	
29	29	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,4	104 832,0 85 221,0	5 460,0 1 770,0	146 765,0 119 309,0	7 644,0 2 478,0	19 811,0		146 765,0	
30	30	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,512	22 714,0		34 344,0		34 344,0		34 344,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Отопление ЛК (лестничные клетки)					1 487 568 716 671	12 515 3 352	758 381 0	0 0	1 487 568	
			Раздел 4: Отопление жилого дома										

23

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
31	31	242-207-0705 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 40	шт.	3	16 961,0		50 883,0		50 883,0		50 883,0	
32	32	242-301-1201 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый, для воды и пара, Т до +225°С, PN 16, марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 15	шт.	6	1 695,0		10 170,0		10 170,0		10 170,0	
33	33	245-506-0107 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1 1/4", Kvs 14,2 м³/ч, DN 32	шт.	3	35 568,0		106 704,0		106 704,0		106 704,0	
34	34	6114-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны термостатические осевые (угловые). Установка на резьбовом соединении	шт.	166	1 235,0 1 218,0	2,0 1,0	205 010,0 202 188,0	332,0 166,0	2 490,0		205 010,0	
35	35	245-510-0104 *РСНБ РК 2022*	Комплект термостатической регулировки радиаторов отопления (термостатический клапан, запорный клапан, жидкостная термоголовка), модели R470FX, прямой с резьбой R 3/4", DN 20, Tmax 110°С, PN 10, типа Giacomini ГОСТ 30815-2002	шт.	166	13 352,0		2 216 432,0		2 216 432,0		2 216 432,0	
36	36	6116-0701-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Краны воздушные. Установка	комплект	166	804,0 777,0	0,0 0,0	133 464,0 128 982,0	0,0 0,0	4 482,0		133 464,0	
37	37	242-207-3802 *РСНБ РК 2022*	Кран Маевского, латунный штуцерный (Н-Н), для спуска воздуха,Т до + 130°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	166	331,0		54 946,0		54 946,0		54 946,0	
38	38	6116-0301-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Радиаторы биметаллические (алюминиевые). Установка	кВт	251,1	3 024,0 2 982,0	42,0 12,0	759 326,0 748 780,0	10 546,0 3 013,0			759 326,0	
39	39	245-106-0101 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн штыревой для крепления радиаторов	шт.	652,86	1 056,0		689 420,0		689 420,0		689 420,0	
40	40	245-103-0110 *РСНБ РК 2022*	Радиатор отопления биметаллический ГОСТ 31311-2005 с межосевым расстоянием 500 мм, теплоотдачей от 161 Вт до 203 Вт	секция	1 350	2 264,0		3 056 400,0		3 056 400,0		3 056 400,0	
41	41	6116-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Конвекторы. Установка	кВт	2	5 010,0 4 718,0	234,0 79,0	10 020,0 9 436,0	468,0 158,0	116,0		10 020,0	
42	42	245-201-0201 *РСНБ РК 2022*	Электрический конвектор ЭВУБ-1,0, с терморегулятором	шт.	2	17 090,0		34 180,0		34 180,0		34 180,0	
43	43	6114-0102-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 40 мм	м	395	2 220,0 2 157,0	17,0 3,0	876 900,0 852 015,0	6 715,0 1 185,0	18 170,0		876 900,0	
44	44	261-305-0202 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=20 мм	м	190	1 569,0		298 110,0		298 110,0		298 110,0	
45	45	261-305-0203 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	60	1 172,0		70 320,0		70 320,0		70 320,0	
46	46	261-305-0204 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	40	1 952,0		78 080,0		78 080,0		78 080,0	
47	47	261-305-0205 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	105	2 126,0		223 230,0		223 230,0		223 230,0	
48	48	6114-0102-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	35	2 900,0 2 746,0	107,0 30,0	101 500,0 96 110,0	3 745,0 1 050,0	1 645,0		101 500,0	
49	49	261-305-0206 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	35	2 335,0		81 725,0		81 725,0		81 725,0	
50	50	6114-0102-0503 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 65 мм. Прокладка		10	4 272,0	34,0	42 720,0	340,0	690,0		42 720,0	

29

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего затрат, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Всего затрат, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Итого по смете в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м трубопровода		4 169,0	2,0	41 690,0	20,0				
51	51	241-102-0151 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 76х3,0 мм	м	10	1 962,0		19 620,0		19 620,0		19 620,0	
52	52	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	430	387,0 381,0	2,0 0,0	166 410,0 163 830,0	860,0 0,0	1 720,0		166 410,0	
53	53	6114-0401-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	10	397,0 381,0	2,0 0,0	3 970,0 3 810,0	20,0 0,0	140,0		3 970,0	
54	54	6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1 702	1 299,0 1 286,0	2,0 0,0	2 210 898,0 2 188 772,0	3 404,0 0,0	18 722,0		2 210 898,0	
55	55	241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25х5,1 мм	м	1 684,98	333,0		561 098,0		561 098,0		561 098,0	Казахстан
56	56	241-207-0305 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 40 мм	м	2 772	99,0		274 428,0		274 428,0		274 428,0	
57	57	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм. Испытание гидравлическое	м трубопровода	2 800	387,0 381,0	2,0 0,0	1 083 600,0 1 066 800,0	5 600,0 0,0	11 200,0		1 083 600,0	
58	58	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	569	31,0		17 639,0		17 639,0		17 639,0	Казахстан
59	59	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25х3/4"	шт.	222	598,0		132 756,0		132 756,0		132 756,0	Казахстан
60	60	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	162	52,0		8 424,0		8 424,0		8 424,0	Казахстан
61	61	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	12,309	708,0		8 715,0		8 715,0		8 715,0	
62	62	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки, переплеты, радиаторы, трубы, диаметром менее 50 мм и тому подобное. Окраска масляная, количество окрасок 2	$м^2$ окрашиваемой поверхности	32,13	3 270,0 3 236,0	4,0 1,0	105 065,0 103 973,0	128,0 32,0	964,0		105 065,0	
63	63	236-202-1014 *РСНБ РК 2022*	Краска масляная МА-15 ГОСТ 10503-71	кг	7,90398	767,0		6 062,0		6 062,0		6 062,0	
64	64	6111-0501-0502 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ЭП-773	$м^2$	20,28	224,0 213,0	11,0 2,0	4 543,0 4 320,0	224,0 41,0			4 543,0	
65	65	236-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Грунт-эмаль для защиты металлических поверхностей от коррозии СТ РК ГОСТ Р 51693-2003 двухкомпонентная полиуретановая, обработка при Т от +15°С до +30°С (Вектор)	кг	8,3148	3 463,0		28 794,0		28 794,0		28 794,0	
66	66	6111-0101-0901 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы. Изоляция матами минераловатными, плитами минераловатными на синтетическом связующем	$м^3$ изоляции	1,6	104 832,0 85 221,0	5 460,0 1 770,0	167 731,0 136 354,0	8 736,0 2 832,0	22 642,0		167 731,0	
67	67	234-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Мат теплоизоляционный ГОСТ 10499-95 из стекловолокна, оклеенный с одной стороны алюминиевой фольгой М-25-ф-50	$м^3$	1,6	22 714,0		36 342,0		36 342,0		36 342,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Отопление жилого дома					13 935 635 5 747 060	41 118 8 497	8 147 459 0	0 0	13 935 635	
			Раздел 5: Групповые узлы ввода ШКСО-1-1 - ШКСО-3-5 (ОВ-9)										
68	68	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Арматура запорная муфтовая диаметром 15-25 мм. Установка на трубопроводах из полимерных труб	шт.	105	1 834,0 1 783,0	9,0 1,0	192 570,0 187 215,0	945,0 105,0	4 410,0		192 570,0	
69	69	242-207-0703 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей. Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 25	шт.	15	6 416,0		96 240,0		96 240,0		96 240,0	

25

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы (тенге) Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего затрат на позицию (тенге) Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование мебель инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	СНР и СН, тенге	Примечание
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
70	70	242-207-0702 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), никелированный, с рычажной рукояткой, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +150°С, PN 25 ГОСТ 21345-2005 DN 20	шт.	90	3 933,0		353 970,0		353 970,0		353 970,0	
71	71	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	60	4 834,0 4 363,0	385,0 98,0	290 040,0 261 780,0	23 100,0 5 880,0	5 160,0		290 040,0	
72	72	242-404-0603 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления. Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 25	шт.	15	3 815,0		57 225,0		57 225,0		57 225,0	
73	73	242-404-0602 *РСНБ РК 2022*	Фильтр латунный сетчатый, муфтовый, для систем водоснабжения и отопления, Т до +120°С, PN 16 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 20	шт.	45	2 640,0		118 800,0		118 800,0		118 800,0	
74	74	6114-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Регулятор перепада давления диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	15	2 783,0 2 682,0	5,0 1,0	41 745,0 40 230,0	75,0 15,0	1 440,0		41 745,0	
75	75	245-507-0102 *РСНБ РК 2022*	Клапан балансировочный автоматический по перепаду давления и клапаны партнеры ГОСТ 5761-2005 по перепаду давления, G 3/4". dPset от 10 кПа до 60 кПа. Kvs 3.1 м³/ч, DN 20 /STAP/	шт.	15	59 691,0		895 365,0		895 365,0		895 365,0	
76	76	6114-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Клапаны балансировочные диаметром 15-25 мм. Установка на резьбовом соединении	шт.	60	2 440,0 2 339,0	5,0 1,0	146 400,0 140 340,0	300,0 60,0	5 760,0		146 400,0	
77	77	245-506-0105 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 3/4". Kvs 5,7 м³/ч, DN 20	шт.	15	26 283,0		394 245,0		394 245,0		394 245,0	
78	78	245-506-0101 *РСНБ РК 2022*	Ручной балансировочный клапан Tmax 120°С, PN 16 ГОСТ 5761-2005 резьбовой G 1/2". Kvs 1,8 м³/ч. DN 15 /tbv nf/	шт.	45	18 316,0		824 220,0		824 220,0		824 220,0	
79	79	6116-0701-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики тепла квартирные диаметром до 25 мм. Установка	шт.	45	2 109,0 2 081,0	3,0 1,0	94 905,0 93 645,0	135,0 45,0	1 125,0		94 905,0	
80	80	245-707-0101 *РСНБ РК 2022*	Теплосчетчик ультразвуковой с длиной кабеля температурных датчиков 1500 мм Т макс 95°С. PN 16, присоединительным диаметром G3/4A 110, установка - подача, расход Gном 0.6 х 1,5 м³/ч. DN 15, /Пульсар RS-485/	шт.	45	61 551,0		2 769 795,0		2 769 795,0		2 769 795,0	
81	81	244-302-0701 *РСНБ РК 2022*	Комплект фитингов типа Тепловодохран к теплосчетчикам Пульсар. DN 15	шт.	45	238,0		10 710,0		10 710,0		10 710,0	
82	82	6116-0602-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Воздухоотводчики. Установка	шт.	30	9 915,0 8 995,0	818,0 259,0	297 450,0 269 850,0	24 540,0 7 770,0	3 060,0		297 450,0	
83	83	245-405-1502 *РСНБ РК 2022*	Воздухоудалитель автоматический из латуни с обратным клапаном. Т от 0°С до +100°С. PN 10. DN 15	шт.	30	4 549,0		136 470,0		136 470,0		136 470,0	
84	84	241-210-0601 *РСНБ РК 2022*	Переход полиэтиленовый электросварной ПЭ-сталь. ПЭ 100 SDR 11, PN 16 размерами 25х20 мм	шт.	90	2 138,0		192 420,0		192 420,0		192 420,0	
85	85	6114-0102-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка /для коллектора/	м трубопровода	12	3 915,0 3 764,0	127,0 31,0	46 980,0 45 168,0	1 524,0 372,0	288,0		46 980,0	
86	86	241-102-0120 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 38х2,0 мм	м	12	836,0		10 032,0		10 032,0		10 032,0	Казахстан
			Итого по разделу 5:					6 969 582 1 038 228	50 619 14 247	5 880 735 0	0 0	6 969 582	
			Раздел 6: Вентиляция										
87	87	6118-0202-0210 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 150, размер 150х150 мм. Установка	решетка	47	6 446,0 5 917,0	97,0 29,0	302 962,0 278 099,0	4 559,0 1 363,0	20 304,0		302 962,0	
88	88	6118-0202-0211 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки жалюзийные стальные, регулирующие (Р), номер 200, размер 200х200 мм. Установка	решетка	12	6 570,0 5 917,0	97,0 29,0	78 840,0 71 004,0	1 164,0 348,0	6 672,0		78 840,0	

26

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего затрат, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Всего затрат, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	затраты оборудования, мебели, инвентаря	Накладные расходы, тенге: Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость СМР в т.ч. тенге	Строка проектной документации
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
89	89	6118-0202-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки вентиляционные пластиковые (алюминиевые), площадь в свету до 0,05 м². Установка	решетка	59	1 488,0 1 469,0	6,0 1,0	87 792,0 86 671,0	354,0 59,0	767,0		87 792,0	
90	90	246-304-0108 *РСНБ РК 2022*	Вентиляционная решетка регулируемая однорядная, пластмассовая шириной до 350 мм размерами 200 мм х 200 мм	шт.	45	4 772,0		214 740,0		214 740,0		214 740,0	
91	91	246-304-0528 *РСНБ РК 2022*	Декоративная алюминиевая решетка длиной от 100 до 250 мм размерами 150 мм х 150 мм	шт.	14	4 509,0		63 126,0		63 126,0		63 126,0	
92	92	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	м²	269	193,0 189,0	4,0 0,0	51 917,0 50 841,0	1 076,0 0,0			51 917,0	
93	93	236-101-0113 *РСНБ РК 2022*	Грунтовки водно-дисперсионная на основе синтетического полимера для защиты металлических поверхностей, обработка при Т от +10°С до +35°С СТ РК ГОСТ Р 51693-2003	кг	26,9	1 644,0		44 224,0		44 224,0		44 224,0	
94	94	6111-0501-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Окраска металлических огрунтованных поверхностей пастой огнезащитной ВПМ-2 /кедр-мет-8/	м²	269	3 332,0 3 060,0	272,0 77,0	896 308,0 823 140,0	73 168,0 20 713,0			896 308,0	
95	95	236-202-0604 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная термовспучивающаяся виброустойчивая для огнезащиты систем вентиляции и кондиционирования воздуха при Т от -50°С до +60°С и относительной влажности не более 80%, предел огнестойкости 30 минут СТ РК 615-1-2011	кг	607,94	1 579,0		959 937,0		959 937,0		959 937,0	
			Итого по разделу 6: Вентиляция					**2 699 846** **1 309 755**	**80 321** **22 483**	**1 309 770** **0**	**0** **0**	**2 699 846**	
			ИТОГО по акту					**25 496 003** **9 022 048**	**190 839** **50 202**	**16 283 115** **0**	**0** **0**	**25 496 003**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								25496003*6,3/100	1 606 248	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								25496003+0+0+1606248	**27 102 251**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								27102251*5/100	1 355 113	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								27102251*2/100	542 045	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**28 999 409**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									3 479 929	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									15 949 675	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									9753545	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									29 183 149	
			НДС (12%)									3 501 978	
			Итого с НДС									**32 685 127**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**32 681 532**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Овнанян Г.Г.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя:

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

27

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 139 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №49

за **июль 2025 (месяц, год) на 2-01-04-12 Внутреннее газоснабжение**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	1	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм	м	60	2 131,0 2 033,0	67,0 17,0	127 860,0 121 980,0	4 020,0 1 020,0	1 860,0		127 860,0	
2	2	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	60	594,0		35 640,0		35 640,0		35 640,0	
3	3	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	60	2 385,0 2 367,0	0,0 0,0	143 100,0 142 020,0	0,0 0,0	1 080,0		143 100,0	
4	4	6117-0301-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики газовые поквартирные. Установка	счетчик	45	15 201,0 13 802,0	25,0 0,0	684 045,0 621 090,0	1 125,0 0,0	61 830,0		684 045,0	
5	5	245-802-0101 *РСНБ РК 2022*	Счетчик газа бытовой диафрагменный с присоединительным комплектом СТ РК 2.13-2013 модели ВК-G1,6, производительностью от 0,016 м³/ч до 2,5 м³/ч(СГБМ-1,6ТК, Qmin-0,016м³, Qmax-1,6м³/ч)	шт.	45	22 594,0		1 016 730,0		1 016 730,0		1 016 730,0	Казахстан
6	6	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах	шт.	45	2 797,0 2 759,0	0,0 0,0	125 865,0 124 155,0	0,0 0,0	1 710,0		125 865,0	
7	7	245-803-0601 *СпрСЦ 08.2024*	Система автономного контроля загазованности СГК-1-Б-СН4 DN 15 НД/с электромагнитным клапаном DN15, САКС МК-2 бытовая КЗЭУГ 15/	шт.	45	28 022,0		1 260 990,0		1 260 990,0		1 260 990,0	
8	8	6117-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плиты газовые бытовые четырехкомфорочные. Установка	прибор	45	9 598,0 6 167,0	762,0 251,0	431 910,0 277 515,0	34 290,0 11 295,0	120 105,0		431 910,0	
9	9	513-301-0101 *РСНБ РК 2022*	Плита газовая бытовая напольная отдельно стоящая четырехгорелочная с духовым шкафом	шт.	45	102 203,0		4 599 135,0		4 599 135,0		4 599 135,0	
10	10	242-207-3701 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный муфтовый (В-В), для воды, пара Т до +150 PN 16, марки 11Б27П1 ГОСТ 21345-2005, DN 15	шт.	45	2 530,0		113 850,0		113 850,0		113 850,0	Казахстан
11	11	6114-0102-0305 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка трубопроводов газоснабжения из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб. диаметр до 40 мм	м	195	2 131,0 2 033,0	67,0 17,0	415 545,0 396 435,0	13 065,0 3 315,0	6 045,0		415 545,0	
12	12	241-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 20х2,8 мм	м	100	594,0		59 400,0		59 400,0		59 400,0	
13	13	241-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная обыкновенная ГОСТ 3262-75 размерами 15х2,8 мм	м	95	452,0		42 940,0		42 940,0		42 940,0	
14	14	6117-0401-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Газопроводы. Испытание пневматическое	м газопровода	195	2 385,0 2 367,0	0,0 0,0	465 075,0 461 565,0	0,0 0,0	3 510,0		465 075,0	

28

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего затрат, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование мебель инвентарь	Накладные расходы тенге / Сметная прибыль тенге	Всего стоимость с НР и СП тенге	Годы проведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	6114-0102-0401 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления и газоснабжения из стальных бесшовных труб. диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	40,3	3 879,0 3 793,0	62,0 9,0	156 324,0 152 858,0	2 499,0 363,0	967,0		156 324,0	
16	16	241-102-0139 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,5 мм	м	40,3	1 679,0		67 664,0		67 664,0		67 664,0	
17	17	261-301-0219 *РСНБ РК 2022*	Крепления для трубопроводов /кронштейны, планки, хомуты/	кг	13,6	708,0		9 629,0		9 629,0		9 629,0	
18	18	6111-0501-0205 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	53,588	521,0 378,0	9,0 2,0	27 919,0 20 256,0	482,0 107,0	7 181,0		27 919,0	
19	19	6111-0501-0505 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Поверхности металлическиеогрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	53,588	401,0 222,0	7,0 2,0	21 489,0 11 897,0	375,0 107,0	9 217,0		21 489,0	
20	20	6303-0203-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Газопроводы врезаемые диаметром до 50 мм. Врезка штуцером в действующие стальные газопроводы низкого давления под газом без снижения давления	врезка	1	23 929,0 21 108,0	2 093,0 0,0	23 929,0 21 108,0	2 093,0 0,0	728,0		23 929,0	
21	21	241-102-0137 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 57х3,0 мм	м	0,23	1 453,0		334,0		334,0		334,0	
			ИТОГО по акту					9 829 373 2 350 879	57 949 16 207	2 821 410 4 599 135	0 0	9 829 373	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							4 599 135			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								5230238*6,3/100	329 505	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								5230238+4599135+0+329505	**10 158 878**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								5559743*5/100	277 987	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								10158878*2/100	203 178	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**10 640 043**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									1 276 805	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									5 852 024	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									3578630	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									10 707 459	
			НДС (12%)									1 284 895	
			Итого с НДС									**11 992 354**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**11 991 035**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Оганян Г.П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и приказа, телефон)

Эксперт

Кобченко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата и приказа, телефон)

29

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыя", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №3 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 139 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №50

за **июль 2025 (месяц, год) . Секция Ск52-ТрЛ, секция Ск51-Тр. По корректировке №12**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: По корректировке №8 по локальной смете №2-01-02-03. надземная часть здания. Секция Ск-52- ТрЛ										
1	1	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	529.65	53,0		28 071,0		28 071,0		28 071,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: По корректировке №8 по локальной смете №2-01-02-03. надземная часть здания. Секция Ск-52- ТрЛ					28 071	0	28 071	0	28 071	
								0	0	0	0		
			Раздел 2: По корректировке №8 по локальной смете №2-01-02-04. надземная часть здания. Секция Ск-51- Тр										
2	2	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	54,45	53,0		2 886,0		2 886,0		2 886,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: По корректировке №8 по локальной смете №2-01-02-04. надземная часть здания. Секция Ск-51- Тр					2 886	0	2 886	0	2 886	
								0	0	0	0		
			Раздел 3: По корректировке №9 по локальной смете №2-01-02-03, Надземная строительная часть здания, секция 52-Тр-Л										
3	3	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2 973.96	53,0		157 620,0		157 620,0		157 620,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: По корректировке №9 по локальной смете №2-01-02-03, Надземная строительная часть здания, секция 52-Тр-Л					157 620	0	157 620	0	157 620	
								0	0	0	0		
			Раздел 4: По корректировке №9 по локальной смете №2-01-02-04, Надземная строительная часть здания, секция 51-Тр										
4	4	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	80.685	53,0		4 276,0		4 276,0		4 276,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: По корректировке №9 по локальной смете №2-01-02-04, Надземная строительная часть здания, секция 51-Тр					4 276	0	4 276	0	4 276	
								0	0	0	0		
			Раздел 5: По корректировке №10 по смете № 2-01-03-05 Отделочные работы										
5	5	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	2 463.12	53,0		130 545,0		130 545,0		130 545,0	Казахстан
			ИТОГО по разделу 5: По корректировке №10 по акту № 2-01-03-05 Отделочные работы					130 545	0	130 545	0	130 545	
								0	0	0	0		
			Раздел 6: По корректировке №10 по смете № 2-01-03-06 Отделочные работы										
6	6	212-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - кладочный клей для газо- и пеноблоков СТ РК 1168-2006	кг	1 981.98	53,0		105 045,0		105 045,0		105 045,0	Казахстан
			ИТОГО по разделу 6: По корректировке №10 по акту № 2-01-03-06 Отделочные работы					105 045	0	105 045	0	105 045	
								0	0	0	0		
			ИТОГО по акту					428 443	0	428 443	0	428 443	
								0	0	0	0		

30

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы оборудование мебель инвентарь	Индекс, цена, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в ед. изм., тенге	Сроки производства работ
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								428443*6,3/100	26 997	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								428443+0+0+26992	455 435	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								455435*5/100	22 772	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								455435*2/100	9 109	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**487 316**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									58 478	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									268 024	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									163902	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									490 404	
			НДС (12%)									322 390	
			Итого с НДС									**549 252**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**549 192**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Овнатян Г.Н.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Исматамбетов Н.М.

Эксперт технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификац. подпись) Будикенов М.К.

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, квалификац. приказа, подпись) Костенко А.Ю.

31