Приложение 2
к приказу и.о. Министерства индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"
Подрядчик: ТОО "Сыл"
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

СПРАВКА №6

о стоимости выполненных работ и затрат
за апрель 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименовани	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 140	06.11.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за апрель) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)	547364738,00	90277875,00							10833345	101111220,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" вр.и.о.руководителя **Исмагамбетов Н.М.**
БИН 060140005897

Подрядчик: ТОО "Сыл" директор **Овнанян Г.Н.**
БИН 010640004243

Технический надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" эксперт **Будикенов М.К.**
БИН 961240002827

1

Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 191

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140 от 06.11.2024г.**

Акт выполненных работ №27

за **апрель 2025 (месяц, год) на 2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Крыша										
1	1	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м² утепляемого покрытия	415,4	1 878,0 1 499,0	379,0 95,0	780 121,0 622 685,0	157 437,0 39 463,0			780 121,0	
2	2	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (доп. слой)	м² утепляемого покрытия	57,2	1 878,0 1 499,0	379,0 95,0	107 422,0 85 743,0	21 679,0 5 434,0			107 422,0	
3	3	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	70,0709	16 362,0		1 146 500,0		1 146 500,0		1 146 500,0	Казахстан
4	4	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	415,4	1 372,0 1 016,0	280,0 58,0	569 929,0 422 046,0	116 312,0 24 093,0	31 570,0		569 929,0	
5	5	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	6,35562	20 295,0		128 987,0		128 987,0		128 987,0	Казахстан
6	6	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м² стяжки	415,4	123,0 60,0	63,0 14,0	51 094,0 24 924,0	26 171,0 5 816,0			51 094,0	
7	7	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	6,35562	20 295,0		128 987,0		128 987,0		128 987,0	Казахстан
8	8	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	522,93	1 372,0 1 016,0	280,0 58,0	717 460,0 531 297,0	146 420,0 30 330,0	39 743,0		717 460,0	
9	9	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	8,000829	20 295,0		162 377,0		162 377,0		162 377,0	Казахстан
10	10	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м² стяжки	522,93	614,0 300,0	314,0 68,0	321 079,0 156 879,0	164 200,0 35 559,0			321 079,0	
11	11	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	40,004145	20 295,0		811 884,0		811 884,0		811 884,0	Казахстан
12	12	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	522,93	976,0 643,0	41,0 11,0	510 380,0 336 244,0	21 440,0 5 752,0	152 696,0		510 380,0	
13	13	235-103-0112 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		1 202,739	1 069,0		1 285 728,0		1 285 728,0		1 285 728,0	Казахстан

2

						Выполнено работ, тенге							
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$									
14	14	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212		522,93	391,0	20,0	204 466,0	10 459,0	41 834,0		204 466,0	
				$м^2$ кровли		291,0	6,0	152 173,0	3 138,0				
15	15	235-103-0116 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	601,3695	867,0		521 387,0		521 387,0		521 387,0	
16	16	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	$м^2$ утепляемого покрытия	12,42	1 878,0	379,0	23 325,0	4 707,0			23 325,0	
						1 499,0	95,0	18 618,0	1 180,0				
17	17	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014(ППС25-Т-Б)	$м^3$	1,91889	16 362,0		31 397,0		31 397,0		31 397,0	Казахстан
18	18	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	12,42	1 372,0	280,0	17 040,0	3 477,0	944,0		17 040,0	
						1 016,0	58,0	12 619,0	720,0				
19	19	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,190026	20 295,0		3 857,0		3 857,0		3 857,0	Казахстан
20	20	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство, добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	$м^2$ стяжки	12,42	696,0	356,0	8 644,0	4 421,0			8 644,0	
						340,0	77,0	4 223,0	956,0				
21	21	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,076814	20 295,0		21 854,0		21 854,0		21 854,0	Казахстан
22	22	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	$м^2$ кровли	12,42	976,0	41,0	12 122,0	510,0	3 627,0		12 122,0	
						643,0	11,0	7 986,0	137,0				
23	23	235-103-0112 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	14,283	1 069,0		15 269,0		15 269,0		15 269,0	Казахстан
24	24	235-103-0112 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	$м^2$	14,283	1 069,0		15 269,0		15 269,0		15 269,0	Казахстан
25	25	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	$м^2$ кровли	12,62	991,0	20,0	12 506,0	253,0	8 582,0		12 506,0	
						291,0	6,0	3 672,0	76,0				
26	26	235-103-0116 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	$м^2$	14,513	867,0		12 583,0		12 583,0		12 583,0	
			Итого по разделу 1: Крыша					7 621 667	677 486	4 565 075	0	7 621 667	
								2 379 109	152 654	0	0		
			Раздел 2: Световые приямки 2шт										
27	27	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п195	$м^3$ основания	0,5764	16 480,0	5 408,0	9 499,0	3 117,0	4 113,0		9 499,0	
						3 936,0	1 667,0	2 269,0	961,0				
28	28	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	$м^3$	0,5764	10 318,0	2 867,0	5 947,0	1 653,0	1 010,0		5 947,0	
						5 699,0	544,0	3 285,0	314,0				
29	29	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	$м^3$	0,587928	23 625,0		13 890,0		13 890,0		13 890,0	Казахстан
30	30	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п202		11,64	4 225,0	18,0	49 179,0	210,0	34 315,0		49 179,0	

3

			Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности		1 259,0	6,0	14 655,0	70,0				
			Итого по разделу 2: Световые приямки 2шт					78 515	4 980	53 328	0	78 515	
								20 209	1 345	0	0		
			ИТОГО по акту					7 700 182	682 466	4 618 403	0	7 700 182	
								2 399 318	153 999	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								7700182*6,3/100	485 111	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								7700182+0+0+485111	**8 185 293**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								8185293*5/100	409 265	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								8185293*2/100	163 706	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**8 758 264**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									1 050 992	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									4 817 045	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									2945719	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									8 813 756	
			НДС (12%)									1 057 651	
			Итого с НДС									**9 871 407**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**9 870 321**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Ованян Г.Н

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН160140005897

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

4

Форма по ОКУД 0-1
Приказ и Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 24 апр. 2018 г. № 185

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 140 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №28

за **апрель 2025 (месяц, год) на 2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Крыша										
1	1	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м² утепляемого покрытия	225,6	1 878,0 1 499,0	379,0 95,0	423 677,0 338 174,0	85 502,0 21 432,0			423 677,0	
2	2	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо (доп. слой) .	м² утепляемого покрытия	35,6	1 878,0 1 499,0	379,0 95,0	66 857,0 53 364,0	13 492,0 3 382,0			66 857,0	
3	3	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плита теплоизоляционная из вспененного полистирола ГОСТ 15588-2014 с добавкой антипирена марки ПСБ-С-25	м³	38,522	16 362,0		630 297,0		630 297,0		630 297,0	Казахстан
4	4	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	225,6	1 372,0 1 016,0	280,0 58,0	309 523,0 229 210,0	63 168,0 13 085,0	17 146,0		309 523,0	
5	5	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	3,45168	20 295,0		70 052,0		70 052,0		70 052,0	Казахстан
6	6	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м² стяжки	225,6	123,0 60,0	63,0 14,0	27 749,0 13 536,0	14 212,0 3 158,0			27 749,0	
7	7	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	3,45168	20 295,0		70 052,0		70 052,0		70 052,0	Казахстан
8	8	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	279,99	1 372,0 1 016,0	280,0 58,0	384 146,0 284 470,0	78 397,0 16 239,0	21 279,0		384 146,0	
9	9	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	4,283847	20 295,0		86 941,0		86 941,0		86 941,0	Казахстан
10	10	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м² стяжки	279,99	614,0 300,0	314,0 68,0	171 914,0 83 997,0	87 917,0 19 039,0			171 914,0	
11	11	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	21,419235	20 295,0		434 703,0		434 703,0		434 703,0	Казахстан
12	12	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	279,99	976,0 643,0	41,0 11,0	273 270,0 180 034,0	11 480,0 3 080,0	81 757,0		273 270,0	
13	13	235-103-0112 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка		643,977	1 069,0		688 411,0		688 411,0		688 411,0	Казахстан

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м²	279,99	391,0	20,0	109 476,0	5 600,0	22 399,0		109 476,0	
				м² кровли		291,0	6,0	81 477,0	1 680,0				
15	15	235-103-0116 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал. гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань. крошка/пленка	м²	321,9885	867,0		279 164,0		279 164,0		279 164,0	
16	16	6111-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия. Утепление плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо	м³ утепляемого покрытия	6,99	1 878,0	379,0	13 127,0	2 649,0			13 127,0	
						1 499,0	95,0	10 478,0	664,0				
17	17	234-102-0102 *РСНБ РК 2022*	Плиты из вспененного полистирола с добавкой антипирена ПСБ-С-25 ГОСТ 15588-2014(ППС25-Т-Б)	м³	1,079955	16 362,0		17 670,0		17 670,0		17 670,0	Казахстан
18	18	6110-0302-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные толщиной 15 мм. Устройство	м² стяжки	6,99	1 372,0	280,0	9 590,0	1 957,0	531,0		9 590,0	
						1 016,0	58,0	7 102,0	405,0				
19	19	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,106947	20 295,0		2 170,0		2 170,0		2 170,0	Казахстан
20	20	6110-0302-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки выравнивающие цементно-песчаные. Устройство. добавлять на каждый 1 мм изменения толщины к норме 11-120101-1701	м² стяжки	6,99	696,0	356,0	4 865,0	2 488,0			4 865,0	
						340,0	77,0	2 377,0	538,0				
21	21	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	0,606033	20 295,0		12 299,0		12 299,0		12 299,0	Казахстан
22	22	6110-0101-0212 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. Устройство	м² кровли	8,69	976,0	41,0	8 481,0	357,0	2 537,0		8 481,0	
						643,0	11,0	5 588,0	96,0				
23	23	235-103-0112 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал. гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СПП-3,5 (ТПП), стеклоткань, пленка/пленка	м²	19,987	1 069,0		21 366,0		21 366,0		21 366,0	Казахстан
24	24	6110-0101-0213 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кровли плоские двухслойные из наплавляемых битумно-полимерных материалов. На каждый следующий слой добавлять к норме 1112-0101-0212	м² кровли	8,6	391,0	20,0	3 363,0	172,0	688,0		3 363,0	
						291,0	6,0	2 503,0	52,0				
25	25	235-103-0116 *РСНБ РК 2022*	Рулонный наплавляемый битумно-полимерный материал, гибкость на брусе R 25 мм, t от -2°С до 0°С, теплостойкость от +70°С до +85°С ГОСТ 30547-97 марки СКП-4,5 (ТКП), стеклоткань, крошка/пленка	м²	9,89	867,0		8 575,0		8 575,0		8 575,0	
			Итого по разделу 1: Крыша					4 127 738	367 391	2 468 037	0	4 127 738	
								1 292 310	82 850	0	0		
			Раздел 2: Световой приямок 1шт										
26	26	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство-п183	м³ основания	0,4125	16 480,0	5 408,0	6 798,0	2 231,0	2 944,0		6 798,0	
						3 936,0	1 667,0	1 624,0	688,0				
27	27	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная. Устройство	м³	0,4125	10 318,0	2 867,0	4 256,0	1 182,0	723,0		4 256,0	
						5 699,0	544,0	2 351,0	224,0				
28	28	212-101-0301 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м³	0,42075	23 625,0		9 940,0		9 940,0		9 940,0	Казахстан
29	29	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону-п190	м² поверхности	10,6	4 225,0	18,0	44 785,0	191,0	31 249,0		44 785,0	
						1 259,0	6,0	13 345,0	64,0				
			Итого по разделу 2: Световой приямок 1шт					65 779	3 604	44 856	0	65 779	
								17 320	976	0	0		
			ИТОГО по акту					4 193 517	370 995	2 512 893	0	4 193 517	

								Выполнено работ, тенге						
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы	Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								1 309 630	83 826	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								4193517*6,3/100	264 192	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								4193517+0+0+264192	**4 457 709**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								4457709*5/100	222 885	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								4457709*2/100	89 154	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**4 769 748**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									572 370	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									2 623 361	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									1604238	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									4 799 969	
			НДС (12%)									575 996	
			Итого с НДС									**5 375 965**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**5 375 374**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и бизнес-идентификационный номер)

Директор

Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд"
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер и бизнес-идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

7

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140 от 06.11.2024г.**

Акт выполненных работ №29

за **апрель 2025 (месяц, год) на 2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Внутренние отделочные конструкции										
1	1	6107-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	57,8	6 441,0 5 851,0	76,0 24,0	372 290,0 338 188,0	4 393,0 1 387,0	29 709,0		372 290,0	
2	2	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	46,36716	150,0		6 955,0		6 955,0		6 955,0	Казахстан
3	3	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	121,68056	220,0		26 770,0		26 770,0		26 770,0	Казахстан
4	4	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	121,38	968,0		117 496,0		117 496,0		117 496,0	Казахстан
5	5	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	$м^2$	57,8	1 707,0 1 136,0	8,0 2,0	98 665,0 65 661,0	463,0 116,0	32 541,0		98 665,0	
6	6	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	$м^3$	3,0345	32 227,0		97 793,0		97 793,0		97 793,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Внутренние отделочные конструкции					719 969 403 849	4 856 1 503	311 264 0	0 0	719 969	
			Раздел 2: Внутренняя отделка помещений										
7	7	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	6 065,6	3 675,0 3 377,0	295,0 127,0	22 291 080,0 20 483 531,0	1 789 352,0 770 331,0	18 197,0		22 291 080,0	
8	8	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	91,59056	26 164,0		2 396 375,0		2 396 375,0		2 396 375,0	Казахстан
9	9	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	$м^2$	168,01712	816,0		137 102,0		137 102,0		137 102,0	
10	10	6112-0202-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	36	9 788,0 9 629,0	133,0 49,0	352 368,0 346 644,0	4 788,0 1 764,0	936,0		352 368,0	
11	11	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5		1,548	25 749,0		39 859,0		39 859,0		39 859,0	Казахстан

по смете	вид ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			м²									
		Итого по разделу 2: Внутренняя отделка помещений					25 216 784	1 794 140	2 592 469	0	25 216 784	
							20 830 175	772 095	0	0		
		Раздел 3: Полы.1 этаж										
12	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	294	1 414,0 1 317,0	97,0 32,0	415 716,0 387 198,0	28 518,0 9 408,0			415 716,0	
13	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³ без антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	12,1128	41 050,0		497 230,0		497 230,0		497 230,0	
14	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	294	1 550,0 1 464,0	85,0 30,0	455 700,0 430 416,0	24 990,0 8 820,0	294,0		455 700,0	
15	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	5,9976	21 474,0		128 792,0		128 792,0		128 792,0	Казахстан
16	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	294	194,0 108,0	86,0 30,0	57 036,0 31 752,0	25 284,0 8 820,0			57 036,0	
17	212-401-0106 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	8,9964	21 474,0		193 189,0		193 189,0		193 189,0	Казахстан
18	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	30	1 414,0 1 317,0	97,0 32,0	42 420,0 39 510,0	2 910,0 960,0			42 420,0	
19	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³ без антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	0,927	41 050,0		38 053,0		38 053,0		38 053,0	
20	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	30	1 550,0 1 464,0	85,0 30,0	46 500,0 43 920,0	2 550,0 900,0	30,0		46 500,0	
21	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,612	23 198,0		14 197,0		14 197,0		14 197,0	Казахстан
22	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	30	194,0 108,0	86,0 30,0	5 820,0 3 240,0	2 580,0 900,0			5 820,0	
23	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,918	23 198,0		21 296,0		21 296,0		21 296,0	Казахстан
24	6111-0403-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	69	1 414,0 1 317,0	97,0 32,0	97 566,0 90 873,0	6 693,0 2 208,0			97 566,0	
25	234-102-0204 РСНБ РК 2022	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³ без антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	2,1321	41 050,0		87 523,0		87 523,0		87 523,0	
26	6109-0201-0101 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	69	1 550,0 1 464,0	85,0 30,0	106 950,0 101 016,0	5 865,0 2 070,0	69,0		106 950,0	
27	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	1,4076	23 198,0		32 654,0		32 654,0		32 654,0	Казахстан
28	6109-0201-0102 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	69	194,0 108,0	86,0 30,0	13 386,0 7 452,0	5 934,0 2 070,0			13 386,0	
29	212-401-0107 РСНБ РК 2022	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	2,1114	23 198,0		48 980,0		48 980,0		48 980,0	Казахстан
		Итого по разделу 3: Полы.1 этаж					2 303 008	105 324	1 062 307	0	2 303 008	
							1 135 377	36 156	0	0		
		Раздел 4: Прочие отделочные работы и конструкции										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	Эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	расчет. тенге / Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
30	30	6107-0102-0212 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Обшивка плитами древесно-волокнистыми твердыми толщиной 5 мм	$м^2$	225	942,0 862,0	48,0 16,0	211 950,0 193 950,0	10 800,0 3 600,0	7 200,0		211 950,0	
31	31	231-301-0701 *СнрСЦ 08.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм	$м^2$	230,625	7 097,0		1 636 746,0		1 636 746,0		1 636 746,0	
			Итого по разделу 4: Прочие отделочные работы и конструкции					**1 848 696** **193 950**	**10 800** **3 600**	**1 643 946** **0**	**0** **0**	**1 848 696**	
			ИТОГО по акту					**30 088 457** **22 563 351**	**1 915 120** **813 354**	**5 609 986** **0**	**0** **0**	**30 088 457**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								30088457*6,3/100	1 895 573	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								30088457+0+0+1895573	**31 984 030**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								31984030*5/100	1 599 202	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								31984030*2/100	639 681	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**34 222 913**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									4 106 750	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									18 822 602	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									11510398	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									34 439 750	
			НДС (12%)									4 132 770	
			Итого с НДС									**38 572 520**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**38 568 277**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района" БИН060440005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

Исмагамбетов Е.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора:

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":
БИН080240019150

Заказчик: **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: **Строительство пятиэтажного жилого дома №4(привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект: **Строительство пятиэтажного жилого дома №4(привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 140 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №30

за **апрель 2025 (месяц, год) на 2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск51-Тр**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Внутренние отделочные конструкции										
1	1	6107-0201-0411 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перегородки с одним дверным проемом с двойным металлическим каркасом с двухслойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами. Устройство. Общая толщина перегородки 155-255 мм	м² перегородок (за вычетом проемов)	114	11 374,0 10 314,0	166,0 51,0	1 296 636,0 1 175 796,0	18 924,0 5 814,0	101 916,0		1 296 636,0	
2	2	222-529-0103 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	169,5408	296,0		50 184,0		50 184,0		50 184,0	Казахстан
3	3	222-529-0302 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 75 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	552,0564	341,0		188 251,0		188 251,0		188 251,0	Казахстан
4	4	232-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий с повышенной сопротивляемостью воздействию открытого пламени ГКЛВО СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	255,93	991,0		253 627,0		253 627,0		253 627,0	
5	5	261-107-0510 *РСНБ РК 2022*	Пленка пароизоляционная ЮТАФОЛ /3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос/	м²	114	137,0		15 618,0		15 618,0		15 618,0	
6	6	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м³	16,4388	32 227,0		529 773,0		529 773,0		529 773,0	Казахстан
7	7	231-301-0701 *СнрСЦ 08.2024*	Плита цементно-минеральная армированная наружная толщиной 12,5 мм	м²	127,965	7 097,0		908 168,0		908 168,0		908 168,0	
8	8	6107-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	м² стен (за вычетом проемов)	79,2	6 441,0 5 851,0	76,0 24,0	510 127,0 463 399,0	6 019,0 1 901,0	40 709,0		510 127,0	
9	9	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	166,32	968,0		160 998,0		160 998,0		160 998,0	Казахстан
10	10	222-529-0101 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 28 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	63,53424	150,0		9 530,0		9 530,0		9 530,0	Казахстан
11	11	222-529-0201 *РСНБ РК 2022*	Профиль ПП для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 60 мм х 27 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	166,73184	220,0		36 681,0		36 681,0		36 681,0	Казахстан

11

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего / зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин / зарплата машинистов	материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
12	12	1115-0108-1807 *РСНБ РК 2022*	Фасад здания из алюминиевых панелей. Устройство теплоизоляционного слоя 100 мм	м²	79,2	1 707,0 1 136,0	8,0 2,0	135 194,0 89 971,0	633,0 158,0	44 590,0		135 194,0	
13	13	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80	м³	4,158	32 227,0		134 000,0		134 000,0		134 000,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Внутренние отделочные конструкции					**4 228 787** **1 729 166**	**25 576** **7 873**	**2 474 045** **0**	**0** **0**	**4 228 787**	
			Раздел 2: Внутренняя отделка помещений										
14	14	6112-0202-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены внутри зданий. Оштукатуривание цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простое	м² оштукатуриваемой поверхности	3 179,3	3 675,0 3 377,0	295,0 127,0	11 683 928,0 10 736 496,0	937 893,0 403 771,0	9 538,0		11 683 928,0	
15	15	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	м³	48,00743	26 164,0		1 256 066,0		1 256 066,0		1 256 066,0	Казахстан
16	16	214-402-0202 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, оцинкованная ГОСТ 3826-82 размерами 12 мм х 12 мм х 1 мм	м²	88,06661	816,0		71 862,0		71 862,0		71 862,0	
17	17	6112-0202-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Откосы плоские оконные и дверные. Штукатурка поверхностей по бетону и камню	м² оштукатуриваемой поверхности	18	9 788,0 9 629,0	133,0 49,0	176 184,0 173 322,0	2 394,0 882,0	468,0		176 184,0	
18	18	212-402-0105 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый известковый 1:2,5	м³	0,774	25 749,0		19 930,0		19 930,0		19 930,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Внутренняя отделка помещений					**13 207 970** **10 909 818**	**940 287** **404 653**	**1 357 864** **0**	**0** **0**	**13 207 970**	
			Раздел 3: Полы.1 этаж										
19	19	6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	167,81	1 414,0 1 317,0	97,0 32,0	237 283,0 221 006,0	16 278,0 5 370,0			237 283,0	
20	20	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³ без антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	6,913772	41 050,0		283 810,0		283 810,0		283 810,0	
21	21	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	167,81	1 550,0 1 464,0	85,0 30,0	260 106,0 245 674,0	14 264,0 5 034,0	168,0		260 106,0	
22	22	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	3,423324	21 474,0		73 512,0		73 512,0		73 512,0	Казахстан
23	23	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки	167,81	194,0 108,0	86,0 30,0	32 555,0 18 123,0	14 431,0 5 034,0			32 555,0	
24	24	212-401-0106 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М150	м³	5,134986	21 474,0		110 269,0		110 269,0		110 269,0	Казахстан
25	25	6111-0403-0601 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	17,19	1 414,0 1 317,0	97,0 32,0	24 307,0 22 639,0	1 667,0 550,0			24 307,0	
26	26	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³ без антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	0,531171	41 050,0		21 805,0		21 805,0		21 805,0	
27	27	6109-0201-0101 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки	17,19	1 550,0 1 464,0	85,0 30,0	26 645,0 25 166,0	1 461,0 516,0	17,0		26 645,0	
28	28	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,350676	23 198,0		8 135,0		8 135,0		8 135,0	Казахстан
29	29	6109-0201-0102 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101		17,19	194,0	86,0	3 335,0	1 479,0			3 335,0	

12

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм. код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения		Заработная плата рабочих-строителей	Заработная плата машинистов	Заработная плата рабочих-строителей	Заработная плата машинистов	Затраты труда рабочих	Затраты труда машинистов		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стяжки		108,0	30,0	1 857,0	516,0				
30	30	212-401-010* *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,526014	23 198,0		12 202,0		12 202,0		12 202,0	Казахстан
					33	1 414,0	97,0	46 662,0	3 201,0			46 662,0	
31	31	6111-0403-0601 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² отполируемой поверхности		1 317,0	32,0	43 461,0	1 056,0				
32	32	234-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Плиты из экструзионного пенополистирола плотностью от 40 кг/м³ до 44 кг/м³ без антипирена ГОСТ 32310-2012	м³	1,0197	41 050,0		41 859,0		41 859,0		41 859,0	
					33	1 550,0	85,0	51 150,0	2 805,0	33,0		51 150,0	
33	33	6109-0201-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	м² стяжки		1 464,0	30,0	48 312,0	990,0				
34	34	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,6732	23 198,0		15 617,0		15 617,0		15 617,0	Казахстан
					33	194,0	86,0	6 402,0	2 838,0			6 402,0	
35	35	6109-0201-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство, добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	м² стяжки		108,0	30,0	3 564,0	990,0				
36	36	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	1,0098	23 198,0		23 425,0		23 425,0		23 425,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Полы.1 этаж					**1 279 079**	**58 424**	**590 852**	**0**	**1 279 079**	
								629 802	**20 056**	**0**	**0**		
			ИТОГО по акту					**18 715 836**	**1 024 287**	**4 422 761**	**0**	**18 715 836**	
								13 268 786	**432 582**	**0**	**0**		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							18715836*6,3/100		1 179 098	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							18715836+0+0+1179098		**19 894 934**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							19894934*5/100		994 747	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							19894934*2/100		397 899	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**21 287 580**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									2 554 510	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									11 708 169	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									7159780	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									21 422 459	
			НДС (12%)									2 570 695	
			Итого с НДС									**23 993 154**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**23 990 515**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бин/иин, идентификационный номер и т.п. или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бин/иин, идентификационный номер и т.п. или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора:

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и т.п. или индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер и т.п. или индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект".
БИН080240019150

13

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 140 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №31

за **апрель 2025 (месяц, год) на 2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ , Ск-51 по корректировке №9**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Надземная строительная часть здания, секция 52-Тр-Л. Световой приямок 2шт.										
1	1	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	3	36 553,0 29 072,0	7 480,0 1 608,0	109 659,0 87 216,0	22 440,0 4 824,0	3,0		109 659,0	
2	2	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	1,14	102 033,0		116 318,0		116 318,0		116 318,0	Казахстан
3	3	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,72	20 295,0		14 612,0		14 612,0		14 612,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Надземная строительная часть здания, секция 52-Тр-Л. Световой приямок 2шт.					**240 589** **87 216**	**22 440** **4 824**	**130 933** **0**	**0** **0**	**240 589**	
			Раздел 2: Надземная строительная часть здания, секция 51-Тр. Световой приямок 1шт.										
4	4	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м	$м^3$ кладки	1,68	36 553,0 29 072,0	7 480,0 1 608,0	61 409,0 48 841,0	12 566,0 2 701,0	2,0		61 409,0	
5	5	213-101-0102 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М125	1000 шт.	0,6384	102 033,0		65 138,0		65 138,0		65 138,0	Казахстан
6	6	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	0,4032	20 295,0		8 183,0		8 183,0		8 183,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Надземная строительная часть здания, секция 51-Тр. Световой приямок 1шт.					**134 730** **48 841**	**12 566** **2 701**	**73 323** **0**	**0** **0**	**134 730**	
			ИТОГО по акту					**375 319** **136 057**	**35 006** **7 525**	**204 256** **0**	**0** **0**	**375 319**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								375319*6,3/100	23 645	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								375319+0+0+23645	**398 964**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								398964*5/100	19 948	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								398964*2/100	7 979	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**426 891**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									51 227	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									234 790	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									143579	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									429 596	
			НДС (12%)									51 552	

№ п/п	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	эксплуатация машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**481 148**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**481 095**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Орынбаев Г.Н.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исмагамбетов М.М.

Эксперт технического надзора:

Будикенов М.К.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

Эксперт:

Костенко А.Ю.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

15

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тәуелсіздік, 65, тел.23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 140 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №32

за апрель 2025 (месяц, год) на 2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ, Ск-51 по корректировке №8

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Дополнительная кладка парапетных наверший толщиной -400мм -28,0м³										
1	1	6105-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	м³	28	39 516,0 33 620,0	5 831,0 1 110,0	1 106 448,0 941 360,0	163 268,0 31 080,0	1 820,0		1 106 448,0	
2	2	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	6,44	20 295,0		130 700,0		130 700,0		130 700,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Дополнительная кладка парапетных наверший толщиной -400мм -28,0м³					1 237 148 941 360	163 268 31 080	132 520 0	0 0	1 237 148	
			Раздел 2: Дополнительная кладка карнизных поясов -17,3м³										
3	3	6105-0201-0201 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной из кирпича с облицовкой лицевым кирпичом, толщина 380 мм	м³	17,3	39 516,0 33 620,0	5 831,0 1 110,0	683 627,0 581 626,0	100 876,0 19 203,0	1 125,0		683 627,0	
4	4	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	м³	3,979	20 295,0		80 754,0		80 754,0		80 754,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Дополнительная кладка карнизных поясов -17,3м³					764 381 581 626	100 876 19 203	81 879 0	0 0	764 381	
			ИТОГО по акту					2 001 529 1 522 986	264 144 50 283	214 399 0	0 0	2 001 529	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								2001529*6,3/100	126 096	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								2001529+0+0+126096	**2 127 625**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								2127625*5/100	106 381	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								2127625*2/100	42 553	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 276 559**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									273 187	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									1 252 107	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									765689	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									2 290 983	

16

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего затрата рабочих строителей	Всего затрата машин зарплата машинистов	Всего затрата рабочих строителей	Всего затрата машин зарплата машинистов	материалы оборудование мебель инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)									274 918	
			Итого с НДС									2 565 901	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									2 565 619	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер(БИН) и банковские реквизиты)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Овнанян Г.Н.

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд"
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района" БИН060140005897

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер(БИН) и банковские реквизиты)

Вр.и.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Исмагамбетов Н.М.

Эксперт технического надзора Будикенов М.К.

(фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, № приказа, подпись)

17

Заказчик: Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН10601400005897, Костанайский район, г. Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка: Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект: Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 140 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №33

за апрель 2025 (месяц, год) на 2-01-04-07 Внутренние сантехнические работы ВК

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Водопровод В1										
1	1	6114-0102-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	31,7	2 450,0 2 360,0	64,0 17,0	77 665,0 74 812,0	2 029,0 539,0	824,0		77 665,0	
2	2	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	15	2 082,0		31 230,0		31 230,0		31 230,0	
3	3	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	9,1	2 426,0		22 077,0		22 077,0		22 077,0	
4	4	261-305-0211 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	7,6	3 092,0		23 499,0		23 499,0		23 499,0	
			Итого по разделу 1: Водопровод В1					154 471 74 812	2 029 539	77 630 0	0 0	154 471	
			Раздел 2: Водопровод Т3,Т4										
5	5	6114-0102-0205 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	75	2 450,0 2 360,0	64,0 17,0	183 750,0 177 000,0	4 800,0 1 275,0	1 950,0		183 750,0	
6	6	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	35	2 082,0		72 870,0		72 870,0		72 870,0	
7	7	261-305-0210 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=32 мм	м	14	2 426,0		33 964,0		33 964,0		33 964,0	
8	8	261-305-0211 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=40 мм	м	26	3 092,0		80 392,0		80 392,0		80 392,0	
9	9	6114-0102-0206 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 50 мм. Прокладка	м трубопровода	33	3 174,0 3 022,0	111,0 32,0	104 742,0 99 726,0	3 663,0 1 056,0	1 353,0		104 742,0	
10	10	261-305-0212 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=50 мм	м	33	3 376,0		111 408,0		111 408,0		111 408,0	
			Итого по разделу 2: Водопровод Т3,Т4					587 126 276 726	8 463 2 331	301 937 0	0 0	587 126	
			Раздел 3: Канализация К1										

						Всего	в том числе	Всего	в том числе	материалы	Стоимость единицы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	заработная плата рабочих-строителей	заработная плата машинистов	общие ресурсы, тенге	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка	м трубопровода	362	3 407,0 3 392,0	9,0 3,0	1 233 334,0 1 227 904,0	3 258,0 1 086,0	2 172,0		1 233 334,0	
12	12	6114-0103-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубопроводы канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности, диаметр до 100 мм. Прокладка /в земле/	м трубопровода	24	3 407,0 3 392,0	9,0 3,0	81 768,0 81 408,0	216,0 72,0	144,0		81 768,0	
13	13	241-203-0107 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для систем внутреннего водоотведения SDR 26 ГОСТ 22689-2014 размерами 110х4,2 мм	м	385,228	1 111,0		427 988,0		427 988,0		427 988,0	Казахстан
14	14	241-212-0602 *РСНБ РК 2022*	Крестовина канализационная ПВХ 90° с уплотнительной резинкой на 2-х плоскостях размерами 100х50 мм, фронтальная	шт.	35	1 033,0		36 155,0		36 155,0		36 155,0	
15	15	241-209-2401 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 50х50х50 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	35	65,0		2 275,0		2 275,0		2 275,0	Казахстан
16	16	241-209-2406 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 90° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	7	231,0		1 617,0		1 617,0		1 617,0	Казахстан
17	17	241-209-2506 *РСНБ РК 2022*	Тройник из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб размерами 100х100х100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	49	364,0		17 836,0		17 836,0		17 836,0	Казахстан
18	18	241-208-3503 *РСНБ РК 2022*	Отвод из поливинилхлорида ПВХ 45° для напорных канализационных труб диаметром 100 мм, с уплотнительной резинкой	шт.	112	287,0		32 144,0		32 144,0		32 144,0	Казахстан
19	19	241-213-0704 *РСНБ РК 2022*	Заглушка канализационная ПВХ с уплотнительной резинкой диаметром 100 мм	шт.	20	128,0		2 560,0		2 560,0		2 560,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Канализация К1					1 835 677	3 474	522 891	0	1 835 677	
								1 309 312	1 158	0	0		
			ИТОГО по акту					2 577 274	13 966	902 458	0	2 577 274	
								1 660 850	4 028	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								2577274*6,3/100	162 368	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								2577274+0+0+162368	**2 739 642**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								2739642*5/100	136 982	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								2739642*2/100	54 793	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 931 417**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									351 770	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									1 612 279	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									985941	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									2 949 990	
			НДС (12%)									353 999	
			Итого с НДС									**3 303 989**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**3 303 626**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд"
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер/или индивидуальный идентификационный номер)

Врио руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата приказа, подпись)

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № и дата приказа, подпись)

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН00014000589?, Костанайский район, г.Тобыл, Таугелдиева, 65, тел.23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 1340 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №34

за **апрель 2025** (месяц, год) на **2-01-04-08 Внутренние санитехнические работы ОВ**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Отопление жилого дома										
1	1	6114-0103-0507 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы отопления из напорных полимерных труб, наружный диаметр 25 мм. Прокладка с соединением на компрессионных фитингах	м трубопровода	1 098	1 299,0 1 286,0	2,0 0,0	1 426 302,0 1 412 028,0	2 196,0 0,0	12 078,0		1 426 302,0	
2	2	241-205-2102 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 25x5,1 мм	м	1 087,02	333,0		361 978,0		361 978,0		361 978,0	Казахстан
3	3	241-208-2502 *РСНБ РК 2022*	Отвод полипропиленовый PP-R 90° приварной диаметром 25 мм	шт.	360	31,0		11 160,0		11 160,0		11 160,0	Казахстан
4	4	241-211-2005 *РСНБ РК 2022*	Муфта полипропиленовая PP-R комбинированная с наружной резьбой разъемная размерами 25x3/4"	шт.	110	598,0		65 780,0		65 780,0		65 780,0	Казахстан
5	5	241-209-1902 *РСНБ РК 2022*	Тройник полипропиленовый PP-R равнопроходной приварной под углом 90° диаметром 25 мм	шт.	80	52,0		4 160,0		4 160,0		4 160,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Отопление жилого дома					1 869 380 1 412 028	2 196 0	455 156 0	0 0	1 869 380	
			ИТОГО по акту					1 869 380 1 412 028	2 196 0	455 156 0	0 0	1 869 380	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								1869380*6,3/100	117 771	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								1869380+0+0+117771	**1 987 151**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								1987151*5/100	99 358	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								1987151*2/100	39 743	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**2 126 252**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									255 150	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									1 169 439	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									715135	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									2 139 724	

20

№ п/п	Обоснование	Номер норм. документа	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего заработная плата рабочих строителей	Всего заработная плата машинистов	Всего заработная плата машинистов	Материалы общ. назнач. необх. инвентарь	Расходы сверх Сметной прибыли	с НР и СП тенге	Строка использования
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			НДС (12%)									236 767
			Итого с НДС									**2 396 491**
			С понижающим коэффициентом 0.99989									**2 396 227**

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Ованян Г.Н.

М.П

М.П

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд"
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района БИН060140005897

(наименование организации, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исмагамбетов Н.М.

Эксперт технического надзора

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, подпись)

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, подпись)

21

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН00014000589 7, Костанайский район, г.Тобыл, Таукенжанк, 68, тел.33454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 140 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №35

за **май 2025 (месяц, год) на 2-01-04-09 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	1	247-202-0606 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для твердых стен типа КМ-107, диаметром 75 мм, глубиной 40 мм /КМ-207/	шт.	839	35,0		29 365,0		29 365,0		29 365,0	
2	2	247-202-0503 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для полых стен типа КМ40022, диаметром 65 мм, глубиной 46 мм /У195/	шт.	1 090	75,0		81 750,0		81 750,0		81 750,0	
3	3	247-202-0201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP56 /У-409/	шт.	66	1 127,0		74 382,0		74 382,0		74 382,0	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					185 497	0	185 497	0	185 497	
								0	0	0	0		
			Раздел 2: Провода и кабели										
4	4	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	8 371	837,0	3,0	7 006 527,0	25 113,0	234 388,0		7 006 527,0	
						806,0	0,0	6 747 026,0	0,0				
5	5	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	505	45,0		22 725,0		22 725,0		22 725,0	
6	6	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1.5 (ок)-0.66	м	3 521	396,0		1 394 316,0		1 394 316,0		1 394 316,0	Казахстан
7	7	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	4 500	599,0		2 695 500,0		2 695 500,0		2 695 500,0	Казахстан
8	8	243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	350	245,0		85 750,0		85 750,0		85 750,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Провода и кабели					11 204 818	25 113	4 432 679	0	11 204 818	
								6 747 026	0	0	0		
			ИТОГО по акту					11 390 315	25 113	4 618 176	0	11 390 315	
								6 747 026	0	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								11390315*6,3/100	717 590	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								11390315+0+0+717590	**12 107 905**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								12107905*5/100	605 395	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								12107905*2/100	242 158	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 955 458**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									1 554 655	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									7 125 502	

22

	по смете	код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Всего зарплата рабочих-строителей	машин зарплата машинистов	Всего зарплата рабочих-строителей	машин зарплата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	расходы, тенге Сметная прибыль, тенге	с НР и СП, тенге	происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									4321422	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									13 001 579	
			НДС (12%)									1 560 189	
			Итого с НДС									**14 561 768**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**14 560 166**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Овнанян Г.Н.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, фамилия, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт технического надзора:

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

23