Типовая межведомственная форма № КС-3
Утверждена Приказом Председателя Агенства РК
по делам строительства и ЖКХ от 12.05.2012 г. №170

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"

Подрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылыс-ІІ"

Наименование строительства: "Строительство напорной канализационной сети ТОО «ШИН-ЛАЙН» в п.Байсерке Илийского района"

Договор: №77/25 от 28.08.2025 г.

СПРАВКА №1 от 12.11.2025 г.

о стоимости выполненных работ и затрат за ноябрь 2025 г.

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования		Организационно-правовая форма	
		номер	дата	наименование	код	Наименование	код
		№77/25	28.08.2025 г.				

№ п/п	Наименование пусковых комплексов, объектов, комплексов работ	Стоимость выполненных работ и затрат с НДС, тенге									Всего к оплате
		с начала строительства по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце за ноябрь без НДС	Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат не входящих в состав СМР	Дополнительные затраты		Налог на добавленную стоимость (НДС-12%)	
					в отчётном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
	А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Всего по договору	**103 238 461,00**	**92 177 197,32**							**11 061 263,68**	
	в т.ч. за месяц ноябрь	**103 238 461,00**	**92 177 197,32**							**11 061 263,68**	
	Удержание аванса 30%	**30 971 538,30**	**27 653 159,20**							**3 318 379,10**	
	Удержание 5%	**5 161 923,05**	**4 608 859,87**							**553 063,18**	
	К оплате	**67 104 999,65**	**59 915 178,26**		-					**7 189 821,39**	**67 104 999,65**

К оплате за ноябрь: шестьдесят семь миллионов сто четыре тысячи девятьсот девяносто девять тенге шестьдесят пять тиын

ЗАКАЗЧИК: ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
БИН: 070340007228

Руководитель Өмірханов Н.Ө. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

ПОДРЯДЧИК: ТОО "Іргетас-Құрылыс-ІІ",
БИН: 061140007390

Директор Омарбеков А. Ж. _____
(должность, фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, печать)

Эксперт технического надзора: ТОО "KazTrans Building",
БИН: 110240006692

Директор Алдибеков М.Е. _____
(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Заказчик: ГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области" г.Қонаев, Индустриальная, 16/4, тел.: 8-727-727-80-27, БИН 070340007228
Подрядчик: ТОО "Іргетас-Құрылыс-II", Алматинская область, Карасайский район, г.Каскелен, Микрорайон АЛТЫН АУЫЛ, 21, тел.: 8-778-002-7161, БИН 061140007390
Наименование стройки: "Строительство напорной канализационной сети ТОО «ШИН-ЛАЙН» в п.Байсерке Илийского района"
Наименование объекта: Строительство напорной канализационной сети ТОО "ШИН-ЛАЙН" в п. Байсерке Илийского района
Договор подряда №77/25 от 28.08.2025 г.

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 2 апреля 2019 года № 178

Акт №1 от 12.11.2025 г.
приемки выполненных работ за ноябрь 2025 г.
(локальная смета 2-1-1. Канализация)

Составлен (а) в текущих ценах на 10.09.2025

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Земляные работы										
1	1	1101-0101-0362 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		10 290	351,0	351,0	3 611 789,96	3 611 789,96			3 611 789,96	
				м^3 грунта		0,0	76,0	0,0	782 039,97				
2	2	1101-0205-0208 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы. Разработка вручную с креплениями в траншеях шириной более 2 м и котлованах площадью сечения до 5 м^2, глубиной до 3 м**		1 508	14 734,0	0,0	22 218 872,04	0,0			22 218 872,04	
				м^3 грунта		14 734,0	0,0	22 218 872,04	0,0				
3	4	1123-0101-0101 *РСНБ РК 2022*	**Основание под трубопроводы песчаное. Устройство**		537	8 776,0	440,0	4 712 711,87	236 279,94	1 914 404,88		4 712 711,87	
				м^3 основания		4 771,0	104,0	2 562 027,05	55 848,02				
4	5	1101-0205-0503 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3**		3 243	5 723,0	0,0	18 559 688,93	0,0			18 559 688,93	
				м^3 грунта		5 723,0	0,0	18 559 688,93	0,0				
5	6	1101-0104-0402 *РСНБ РК 2022*	**Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2**		11 362	94,0	94,0	1 068 027,96	1 068 027,96			1 068 027,96	
				м^3 грунта		0,0	24,0	0,0	272 687,9				
6	7	1101-0102-0380 *РСНБ РК 2022*	**Грунты 2 группы в траншеях. Разработка с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м^3**		2 046	432,0	432,0	883 871,95	883 871,96			883 871,95	
				м^3 грунта		0,0	93,0	0,0	190 277,97				
7	8	412-102-0217 *РСНБ РК 2022*	**Перевозка строительных грузов самосвалами вне населенных пунктов. Грузоподъемность свыше 10 т. Расстояние перевозки свыше 20 до 30 км**		2 864	810,0		2 319 840,01				2 319 840,01	
				т•км									
8	9	1101-0201-0501 *РСНБ РК 2022*	**Грунт 1, 2 группы. Уплотнение пневматическими трамбовками**		1 439	631,0	241,0	908 009,06	346 798,78			908 009,06	
				м^3 уплотненного грунта		390,0	78,0	561 210,0	112 241,89				
			Итого по разделу 1: Земляные работы					54 282 812	6 146 769	1 914 405	0	54 282 812	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
								43 901 798	1 413 096	0	0		
			Раздел 2: Трубопроводы										
9	11	1123-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб диаметром 250 мм. Укладка**		2 940	830,0	144,0	2 440 200,0	423 360,0	173 460,0		2 440 200,0	
				м трубопровода		627,0	44,0	1 843 380,0	129 360,0				
10	13	1122-1401-0304 *РСНБ РК 2022*	**Трубы диаметром 250 мм. Протаскивание в футляр**		22	6 816,0	31,0	149 952,0	682,0	27 742,0		149 952,0	
				м трубы, уложенной в футляре		5 524,0	8,0	121 528,0	176,0				
11	15	241-404-0409 *РСНБ РК 2022*	**Труба полиэтиленовая для водоснабжения с защитным покрытием из полипропилена SDR 17 СТ РК ISO 4427-1-2014 (СТ РК ISO 4427-2- 2014) размерами 250х14,8 мм с защитным покрытием из полипропилена толщиной от 1,4 мм до 2,1 мм**		2 940	8 726,0		25 654 440,0		25 654 440,0		25 654 440,0	Казахстан
				м									
12	18	1122-0301-0111 *РСНБ РК 2022*	**Трубы водопроводные стальные, диаметр 530 мм. Укладкам**		0,22	9 406 822,0	3 178 667,0	2 069 500,91	699 306,71	110 581,07		2 069 500,91	
				км трубопровода		5 725 514,0	857 559,0	1 259 613,12	188 662,93				
13	19	241-102-0255 *РСНБ РК 2022*	**Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 530х7,0 мм**		22	38 502,0		847 044,0		847 044,0		847 044,0	
				м									
14	20	1122-0601-0211 *РСНБ РК 2022*	**Трубопроводы стальные диаметром 500 мм. Нанесение усиленной антикоррозионной битумно-резиновой или битумно-полимерной изоляции**		0,22	16 882 128,0	1 835 555,0	3 714 068,15	403 822,14	2 958 028,62		3 714 068,15	
				км трубопровода		1 600 988,0	432 159,0	352 217,39	95 075,0				
15	21	1122-1401-0401 *РСНБ РК 2022*	**Концы футляра диаметром 530 мм. Заделка битумом и прядью**		4	70 681,0	6 515,0	282 724,0	26 060,0	80 940,0		282 724,0	
				футляр		43 931,0	148,0	175 724,0	592,0				
16	26	249-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Теплосеть", "Канализация","Водопровод" размерами 150 м х 0,2 м детекционная**		2 940	92,0		270 480,0		270 480,0		270 480,0	
				м									
			Итого по разделу 2: Трубопроводы					35 428 409	1 553 231	30 122 716	0	35 428 409	
								3 752 463	413 866	0	0		
			Раздел 3: Колодцы круглые Д1,5м-17шт										

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
17	51	1123-0601-0105 *РСНБ РК 2022*	**Колодцы канализационные круглые сборные железобетонные,диаметр 1,5 м. Устройство. Грунты сухие**		10,4	79 647,0	20 876,0	828 328,83	217 110,51	48 817,66		828 328,83	
				$м^3$ конструкций колодца		54 077,0	6 488,0	562 400,67	67 475,18				
18	52	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПН15**		6	46 395,0		278 370,0		278 370,0		278 370,0	Казахстан
				шт.									
19	53	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**		6	17 515,0		105 090,0		105 090,0		105 090,0	Казахстан
				шт.									
20	54	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9, КС 15-9а**		12	25 622,0		307 464,0		307 464,0		307 464,0	Казахстан
				шт.									
21	55	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15, 2ПП15**		6	40 815,0		244 890,0		244 890,0		244 890,0	Казахстан
				шт.									
22	56	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольца опорные железобетонные для колодцев СТ РК 1971-2010 КО6**		8	3 227,0		25 816,0		25 816,0		25 816,0	Казахстан
				шт.									
23	59	1107-0107-0103 *РСНБ РК 2022*	**Изделия монтажные массой до 20 кг. Установка**		0,2	1 495 992,0	15 470,0	299 198,4	3 093,98	241 281,65		299 198,4	
				т стальных элементов		274 114,0	3 055,0	54 822,77	611,07				
24	60	1115-0403-1004 *РСНБ РК 2022*	**Масляная окраска решеток, переплетов, радиаторов, труб, диаметром менее 50 мм и т.п. белилами с добавлением колера, количество окрасок 2 М/К**		11	3 482,0	4,0	38 302,05	44,17	2 463,97		38 302,05	
				$м^2$		3 254,0	1,0	35 793,91	11,04				
25	61	1108-0101-0307 *РСНБ РК 2022*	**Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону**		89	4 218,0	41,0	375 401,93	3 649,04	261 036,78		375 401,93	
				$м^2$ поверхности		1 244,0	6,0	110 716,12	533,95				
			Итого по разделу 3: Колодцы круглые Д1,5м-17шт					2 502 861	223 898	1 515 230	0	2 502 861	
								763 733	68 631	0	0		
			ИТОГО по акту					92 214 082	7 923 897	33 552 351	0	92 214 082	
								48 417 994	1 895 593	0	0		
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)					92214082*2/100				1 844 282	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									94 058 364	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Всего по акту с учётом понижающего Кпониж=0,98 по конкурсу								94058364*0,98	**92 177 197**	
			НДС (12%)								92177197*12/100	**11 061 264**	
			Итого с НДС								92177197+11061264	**103 238 461**	

Заказчик:

КГУ "Управление энергетики и водоснабжения Алматинской области"
БИН 070340007228

Главный специалист _____ Тастанбеков М.

Подрядчик:

ТОО "Іргетас-Құрылыс-II"
БИН 061140007390

Директор _____ Омарбеков А. Ж.

Технический надзор:
ТОО "KazTrans Building"
БИН 110240006692

Эксперт _____ Валиев Р. Т.
KZ30VJE00045247 от 14.03.2019 г.

Авторский надзор:
ТОО "Ба ЕР С и К"
БИН 050540013543

Эксперт _____ Бармашиков К.Ш.