Приложение 2
к приказу и.о. Министерства индустрии и инфраструктурного
развития РК от 05.08.2021г. №420
Приложение 4-1
к Правилам организации деятельности и
осуществления функций заказчика (застройщика)
Форма

Заказчик: ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"
Подрядчик: ТОО "Сыл"
Наименование строительства и его адрес: Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

СПРАВКА №9

о стоимости выполненных работ и затрат
за август 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименован	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		№ 140	06.11.2024г				

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (за август) без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобритение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)	1002848000,00	131525966,07							15783115,93	147309082,00

Заказчик: ГУ "Отдел строительства акимата Костанайского района" вр.и.о.руководителя **Исмагамбетов Н.М.**
БИН 060140005897

Подрядчик: ТОО "Сыл" директор **Овнанян Г.Н.**
БИН 010640004243

Технический надзор: ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" эксперт **Будиконов М.К.**
БИН 961240002827

Форма по приложению 3-1
Приказ Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 140 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №51

за **август 2025 (месяц, год) на 2-01-02-03 Надземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ + корректировки №№14,19,20,26**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Двери металлические ДМ-1(ошибочно взятые в акте №21)										
1	1	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 м^2. Установка в кирпичных стенах-п182	м^2	25,48	-11 035,0 -9 816,0	-152,0 -48,0	-281 172,0 -250 112,0	-3 873,0 -1 223,0	-27 187,0		-281 172,0	
2	2	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003-п183	м^2	25,48	-70 069,0		-1 785 358,0		-1 785 358,0		-1 785 358,0	
			Итого по разделу 1: Двери металлические ДМ-1(ошибочно взятые в акте №21)					-2 066 530 -250 112	-3 873 -1 223	-1 812 545 0	0 0	-2 066 530	
			Раздел 2: Отмостка (АР-7)										
3	3	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем-п203	м^2 площади уплотнения	89,9	402,0 311,0	91,0 25,0	36 140,0 27 959,0	8 181,0 2 248,0			36 140,0	
4	4	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	4,5849	6 112,0		28 023,0		28 023,0		28 023,0	Казахстан
5	5	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	м^3 подстилающего слоя	8,99	19 258,0 14 064,0	5 190,0 1 562,0	173 129,0 126 435,0	46 658,0 14 042,0	36,0		173 129,0	
6	6	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м^3	2,6071	6 657,0		17 355,0		17 355,0		17 355,0	Казахстан
7	7	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м^3	0,8091	6 562,0		5 309,0		5 309,0		5 309,0	Казахстан
8	8	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	м^3	8,99	6 112,0		54 947,0		54 947,0		54 947,0	Казахстан
9	9	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	м^2	89,9	1 417,0 664,0	202,0 57,0	127 388,0 59 694,0	18 160,0 5 124,0	49 535,0		127 388,0	
10	10	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	5,20521	28 189,0		146 730,0		146 730,0		146 730,0	Казахстан
11	11	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	м^2	89,9	104,0 93,0	11,0 4,0	9 350,0 8 361,0	989,0 360,0			9 350,0	
12	12	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	1,04284	28 189,0		29 397,0		29 397,0		29 397,0	Казахстан

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
13	13	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	90	3 726,0 3 514,0	91,0 27,0	335 340,0 316 260,0	8 190,0 2 430,0	10 890,0		335 340,0	
14	14	212-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	5,31	24 288,0		128 969,0		128 969,0		128 969,0	Казахстан
15	15	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	90	1 474,0		132 660,0		132 660,0		132 660,0	Казахстан
			Итого по разделу 2: Отмостка (АР-7)					1 224 737 538 709	82 178 24 204	603 851 0	0 0	1 224 737	
			Раздел 3: Дет.крылец (сеч.а-а/б-б)АР-7										
16	16	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены наружные простые из кирпича. Кладка при высоте этажа до 4 м /из плитки бетонной тротуарной/	$м^3$ кладки	6,25	36 553,0 29 072,0	7 480,0 1 608,0	228 456,0 181 700,0	46 750,0 10 050,0	6,0		228 456,0	
17	17	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	1,5	17 034,0		25 551,0		25 551,0		25 551,0	Казахстан
18	18	212-401-0104 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М100	$м^3$	1,5	20 295,0		30 442,0		30 442,0		30 442,0	Казахстан
19	19	6113-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	$м^2$	49,92	4 031,0 3 642,0	272,0 67,0	201 228,0 181 809,0	13 579,0 3 345,0	5 841,0		201 228,0	
20	20	255-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	130,56	4 482,0		585 170,0		585 170,0		585 170,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Дет.крылец (сеч.а-а/б-б)АР-7					1 070 847 363 509	60 329 13 395	647 010 0	0 0	1 070 847	
			Раздел 4: Включить по корректировке №20. Двери из алюминиевого профиля Ск-52 ТрЛ										
21	21	6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	11,96	5 116,0 4 469,0	100,0 32,0	61 187,0 53 449,0	1 196,0 383,0	6 542,0		61 187,0	
22	22	223-205-1010 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	$м^2$	11,96	98 000,0		1 172 080,0		1 172 080,0		1 172 080,0	
23	23	6108-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	10,92	4 612,0 4 121,0	100,0 32,0	50 363,0 45 001,0	1 092,0 349,0	4 270,0		50 363,0	
24	24	223-205-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	$м^2$	10,92	99 212,0		1 083 395,0		1 083 395,0		1 083 395,0	
			Итого по разделу 4: Включить по корректировке №20. Двери из алюминиевого профиля Ск-52 ТрЛ					2 367 025 98 450	2 288 732	2 266 287 0	0 0	2 367 025	
			Раздел 5: Включить по корректировке №20. Замена вент.решетки Ж-1 на окна ПВХ										
25	25	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	12	10 190,0 7 250,0	542,0 183,0	122 280,0 87 000,0	6 504,0 2 196,0	28 776,0		122 280,0	
26	26	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	12	36 391,0		436 692,0		436 692,0		436 692,0	
			Итого по разделу 5: Включить по корректировке №20. Замена вент.решетки Ж-1 на окна ПВХ					558 972 87 000	6 504 2 196	465 468 0	0 0	558 972	
			Раздел 6: Включить по корректировке №19. Крыльцо										
27	27	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство		1,55	16 480,0	5 408,0	25 544,0	8 383,0	11 061,0		25 544,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / в т.ч. заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / в т.ч. заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / в т.ч. оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ основания		3 936,0	1 667,0	6 101,0	2 584,0				
28	28	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	м³	7,35	20 924,0 14 507,0	3 521,0 684,0	153 791,0 106 626,0	25 879,0 5 027,0	21 286,0		153 791,0	
29	29	212-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	м³	7,46025	25 945,0		193 556,0		193 556,0		193 556,0	Казахстан
30	30	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,221	306 052,0		67 637,0		67 637,0		67 637,0	
31	31	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0417	334 589,0		13 952,0		13 952,0		13 952,0	
32	32	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,2627	85 829,0 80 054,0	941,0 116,0	22 547,0 21 030,0	247,0 30,0	1 270,0		22 547,0	
33	33	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	6	5 810,0 2 100,0	2 846,0 569,0	34 860,0 12 600,0	17 076,0 3 414,0	5 184,0		34 860,0	
34	34	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	12	7 785,0 3 196,0	3 626,0 724,0	93 420,0 38 352,0	43 512,0 8 688,0	11 556,0		93 420,0	
35	35	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	м³	19,44	40 947,0		796 010,0		796 010,0		796 010,0	Казахстан
36	36	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	м³	2,76	39 335,0 27 582,0	7 480,0 1 608,0	108 565,0 76 126,0	20 645,0 4 438,0	11 794,0		108 565,0	
37	37	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	1,0488	102 033,0		107 012,0		107 012,0		107 012,0	Казахстан
38	38	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 м²	шт	4	16 302,0 11 638,0	2 558,0 505,0	65 208,0 46 552,0	10 232,0 2 020,0	8 424,0		65 208,0	
39	39	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	м²	10,08	8 827,0		88 976,0		88 976,0		88 976,0	Казахстан
40	40	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	4	1 635,0 775,0	629,0 120,0	6 540,0 3 100,0	2 516,0 480,0	924,0		6 540,0	
41	41	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	м³	0,484	119 672,0		57 921,0		57 921,0		57 921,0	Казахстан
42	42	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	м³	1,95	36 553,0 29 072,0	7 480,0 1 608,0	71 278,0 56 690,0	14 586,0 3 136,0	2,0		71 278,0	
43	43	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	м³	0,468	17 034,0		7 972,0		7 972,0		7 972,0	Казахстан
44	44	СТПрайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	759,11	165,18		125 390,0		125 390,0		125 390,0	
			Итого по разделу 6: Включить по корректировке №19. Крыльцо					2 040 179 367 177	143 076 29 817	1 529 927 0	0 0	2 040 179	
			Раздел 7: Включить по корректировке №14. Монтаж плит перекрытия 7шт ПБ60-12. Ск52-Тр.Л, Ск51-Тр										
45	45	6104-0402-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 10 м²	шт	7	21 427,0 15 184,0	3 380,0 678,0	149 989,0 106 288,0	23 660,0 4 746,0	20 041,0		149 989,0	
46	46	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8кПа СТ РК 949-92	м²	50,0227	8 827,0		441 550,0		441 550,0		441 550,0	Казахстан
			Итого по разделу 7: Включить по корректировке №14. Монтаж плит перекрытия 7шт ПБ60-12. Ск52-Тр.Л, Ск51-Тр					591 539 106 288	23 660 4 746	461 591 0	0 0	591 539	
			Раздел 8: Водосточная система по корректировке №26										

5

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
47	47	6110-0401-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Водосток наружный. Устройство при покрытии кровли металлочерепицей	м труб	40	6 260,0 5 910,0	247,0 56,0	250 400,0 236 400,0	9 880,0 2 240,0	4 120,0		250 400,0	
48	48	224-106-0102 *РСНБ РК 2022*	Труба водосточная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	м	40	2 690,0		107 600,0		107 600,0		107 600,0	
49	49	224-106-0103 *РСНБ РК 2022*	Колено трубы водосточной металлическое оцинкованное с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	40	2 666,0		106 640,0		106 640,0		106 640,0	
50	50	224-106-0104 *РСНБ РК 2022*	Воронка выпускная металлическая оцинкованная с полимерным покрытием круглого сечения диаметром 100 мм	шт.	18	2 666,0		47 988,0		47 988,0		47 988,0	
51	51	224-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Держатель трубы водосточной круглого сечения металлический оцинкованный с полимерным покрытием диаметром 100 мм	шт.	36	1 310,0		47 160,0		47 160,0		47 160,0	
			Итого по разделу 8: Водосточная система по корректировке №26					559 788 236 400	9 880 2 240	313 508 0	0 0	559 788	
			ИТОГО по акту					6 346 557 1 547 421	324 042 76 107	4 475 097 0	0 0	6 346 557	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								6346557*6,3/100	399 833	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								6346557+0+0+399833	**6 746 390**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								6746390*5/100	337 320	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								6746390*2/100	134 928	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**7 218 638**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									866 237	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									3 970 251	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									2427888	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									7 264 376	
			НДС (12%)									871 725	
			Итого с НДС									**8 136 101**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**8 135 206**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Овчинин Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

6

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140 от 06.11.2024г.**

Акт выполненных работ №52

за **август 2025 (месяц, год) на 2-01-02-04 Надземная строительная часть здания. Секция Ск51-Тр + корректировки №19,20**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Двери металлические ДМ-1(ошибочно взятые в акте №22)										
1	1	6108-0204-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки дверные стальные двупольные площадью более 2 $м^2$. Установка в кирпичных стенах-п167	$м^2$	5,98	-11 035,0 -9 816,0	-152,0 -48,0	-65 989,0 -58 700,0	-909,0 -287,0	-6 381,0		-65 989,0	
2	2	223-207-0102 *РСНБ РК 2022*	Блоки дверные стальные утепленные, двупольные, с замкнутой коробкой ГОСТ 31173-2003	$м^2$	5,98	-70 069,0		-419 013,0		-419 013,0		-419 013,0	
			Итого по разделу 1: Двери металлические ДМ-1(ошибочно взятые в акте №22)					-485 002 -58 700	-909 -287	-425 394 0	0 0	-485 002	
			Раздел 2: Доводчик дверной										
3	3	6108-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Доводчики дверные. Установка-п176	шт.	19	5 732,0 5 728,0	4,0 0,0	108 908,0 108 832,0	76,0 0,0			108 908,0	
4	4	223-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Доводчик дверной ГОСТ Р 56177-2014 3 класса, на массу дверного полотна до 60 кг	комплект	19	4 701,0		89 319,0		89 319,0		89 319,0	
			Итого по разделу 2: Доводчик дверной					198 227 108 832	76 0	89 319 0	0 0	198 227	
			Раздел 3: Сливы оконные										
5	5	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство-п182	$м^2$ покрытия	13	8 085,0 4 856,0	38,0 8,0	105 105,0 63 128,0	494,0 104,0	41 483,0		105 105,0	
			Итого по разделу 3: Сливы оконные					105 105 63 128	494 104	41 483 0	0 0	105 105	
			Раздел 4: Отмостка (АР-7)										
6	6	6109-0101-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунт. Уплотнение щебнем	$м^2$ площади уплотнения	63,8	402,0 311,0	91,0 25,0	25 648,0 19 842,0	5 806,0 1 595,0			25 648,0	
7	7	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	3,2538	6 112,0		19 887,0		19 887,0		19 887,0	Казахстан
8	8	6109-0102-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Слои подстилающие щебеночные. Устройство с уплотнением трамбовками	$м^3$ подстилающего слоя	6,38	19 258,0 14 064,0	5 190,0 1 562,0	122 866,0 89 728,0	33 113,0 9 966,0	26,0		122 866,0	
9	9	211-201-0601 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	$м^3$	1,8502	6 657,0		12 317,0		12 317,0		12 317,0	Казахстан
10	10	211-201-0604 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм		0,5742	6 562,0		3 768,0		3 768,0		3 768,0	Казахстан

7

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
11	11	211-201-0607 *РСНБ РК 2022*	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 40-80 (70) мм	$м^3$	6,38	6 112,0		38 995,0		38 995,0		38 995,0	Казахстан
12	12	6109-0303-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство асфальтобетонных жестких покрытий толщиной 25 мм	$м^2$	63,8	1 417,0 664,0	202,0 57,0	90 405,0 42 363,0	12 888,0 3 637,0	35 154,0		90 405,0	
13	13	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	3,69402	28 189,0		104 131,0		104 131,0		104 131,0	Казахстан
14	14	6109-0303-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	добавлять на каждые 5 мм изменения толщины асфальтобетонных жестких покрытий	$м^2$	63,8	104,0 93,0	11,0 4,0	6 635,0 5 933,0	702,0 255,0			6 635,0	
15	15	212-501-0304 *РСНБ РК 2022*	Смеси асфальтобетонные горячие плотные песчаные СТ РК 1225-2019 типа Д, марки II	т	0,74008	28 189,0		20 862,0		20 862,0		20 862,0	Казахстан
16	16	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	69	3 726,0 3 514,0	91,0 27,0	257 094,0 242 466,0	6 279,0 1 863,0	8 349,0		257 094,0	
17	17	212-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	4,071	24 288,0		98 876,0		98 876,0		98 876,0	Казахстан
18	18	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	69	1 474,0		101 706,0		101 706,0		101 706,0	Казахстан
			Итого по разделу 4: Отмостка (АР-7)					903 190 400 332	58 788 17 316	444 071 0	0 0	903 190	
			Раздел 5: Дет.крылец (сеч.а-а/б-б)АР-6										
19	19	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25-п212	$м^3$	0,311808	-17 034,0		-5 311,0		-5 311,0		-5 311,0	Казахстан
20	20	1111-0101-2502 *РСНБ РК 2022*	Покрытия из брусчатки. Устройство на цементном растворе с заполнением швов	$м^2$ покрытия	11,36	7 285,0 6 022,0	479,0 107,0	82 758,0 68 410,0	5 442,0 1 216,0	8 906,0		82 758,0	
21	21	255-102-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита бетонная фигурная толщиной 80 мм серая ГОСТ 17608-2017	$м^2$	28,152	4 482,0		126 177,0		126 177,0		126 177,0	Казахстан
22	22	6201-0301-0602 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камни бортовые бетонные. Установка при других видах покрытий	м бортового камня	7	3 726,0 3 514,0	91,0 27,0	26 082,0 24 598,0	637,0 189,0	847,0		26 082,0	
23	23	212-101-0307 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В7,5 ГОСТ 7473-2010 F100, W2	$м^3$	0,413	24 288,0		10 031,0		10 031,0		10 031,0	Казахстан
24	24	255-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Камень бортовой тротуарный с сечением сторон 200х80 мм ГОСТ 6665-91	м	7	1 474,0		10 318,0		10 318,0		10 318,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Дет.крылец (сеч.а-а/б-б)АР-6					250 055 93 008	6 079 1 405	150 968 0	0 0	250 055	
			Раздел 6: Включить по корректировке №20. Двери металлические ДМ-1										
25	25	6108-0203-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного наружного из алюминиевого профиля в стене каменной, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	2,99	5 116,0 4 469,0	100,0 32,0	15 297,0 13 362,0	299,0 96,0	1 636,0		15 297,0	
26	26	223-205-1010 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной наружный из алюминиевых профилей толщиной от 55 мм до 62 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный, ДМА С 24-12	$м^2$	2,99	98 000,0		293 020,0		293 020,0		293 020,0	
27	27	6108-0203-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка блока дверного внутреннего из алюминиевого профиля в стене каменной или перегородке, площадь проема более 3 $м^2$	$м^2$	2,73	4 612,0 4 121,0	100,0 32,0	12 591,0 11 250,0	273,0 87,0	1 067,0		12 591,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	Стоимость работ, тенге: Всего / заработная плата рабочих-строителей	Стоимость работ, тенге: эксплуатация машин / заработная плата машинистов	материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость в НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
28	28	223-205-0610 *РСНБ РК 2022*	Блок дверной внутренний из алюминиевых профилей толщиной от 45 мм до 48 мм окрашенный, глухим заполнением нижней части, с заполнением верхней части однокамерным стеклопакетом ГОСТ 23747-2015 двупольный. ДМА С 24-12	$м^2$	2,73	99 212,0		270 849,0		270 849,0		270 849,0	
			Итого по разделу 6: Включить по корректировке №20. Двери металлические ДМ-1					591 757	572	566 572	0	591 757	
								24 612	183	0	0		
			Раздел 7: Включить по корректировке №20. Замена вент.решетки Ж-1 на окна ПВХ (2 шт)										
29	29	6108-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проемы оконные площадью до 2 $м^2$. Установка блоков из ПВХ профилей глухих	$м^2$	1,6	10 190,0 7 250,0	542,0 183,0	16 304,0 11 600,0	867,0 293,0	3 837,0		16 304,0	
30	30	223-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок оконный из ПВХ профилей толщиной 60 мм одностворчатый одинарной конструкции ГОСТ 30674-99 со стеклопакетом однокамерным, не открывающийся: глухой	$м^2$	1,6	36 391,0		58 226,0		58 226,0		58 226,0	
			Итого по разделу 7: Включить по корректировке №20. Замена вент.решетки Ж-1 на окна ПВХ (2 шт)					74 530	867	62 063	0	74 530	
								11 600	293	0	0		
			Раздел 8: Включить по корректировке №19. Крыльцо										
31	31	6101-0108-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под фундаменты щебеночное. Устройство	$м^3$ основания	1,098	16 480,0 3 936,0	5 408,0 1 667,0	18 095,0 4 322,0	5 938,0 1 830,0	7 835,0		18 095,0	
32	32	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	4,76	20 924,0 14 507,0	3 521,0 684,0	99 598,0 69 053,0	16 760,0 3 256,0	13 785,0		99 598,0	
33	33	212-101-0505 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В12,5 ГОСТ 7473-2010 F50, W8	$м^3$	4,8314	25 945,0		125 351,0		125 351,0		125 351,0	Казахстан
34	34	214-210-0202 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 14 до 32 мм	т	0,154	306 052,0		47 132,0		47 132,0		47 132,0	
35	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,02433	334 589,0		8 141,0		8 141,0		8 141,0	
36	36	6103-0703-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Каркасы арматурные пространственные. Изготовление в построечных условиях из арматуры диаметром до 25 мм	т	0,3973	85 829,0 80 054,0	941,0 116,0	34 100,0 31 805,0	374,0 46,0	1 921,0		34 100,0	
37	37	6104-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 0,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	4	5 286,0 1 815,0	2 903,0 580,0	21 144,0 7 260,0	11 612,0 2 320,0	2 272,0		21 144,0	
38	38	6104-0202-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1 т. Установка	шт. сборных конструкций	1	5 810,0 2 100,0	2 846,0 569,0	5 810,0 2 100,0	2 846,0 569,0	864,0		5 810,0	
39	39	6104-0202-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой до 1,5 т. Установка	шт. сборных конструкций	8	7 785,0 3 196,0	3 626,0 724,0	62 280,0 25 568,0	29 008,0 5 792,0	7 704,0		62 280,0	
40	40	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блоки бетонные для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	12,92	40 947,0		529 035,0		529 035,0		529 035,0	Казахстан
41	41	6105-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены внутренней	$м^3$	1,9	39 335,0 27 582,0	7 480,0 1 608,0	74 736,0 52 406,0	14 212,0 3 055,0	8 119,0		74 736,0	
42	42	213-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кирпич керамический рядовой полнотелый размерами 250 х 120 х 65 мм ГОСТ 530-2012 марки М100	1000 шт.	0,722	102 033,0		73 668,0		73 668,0		73 668,0	Казахстан
43	43	6104-0402-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка панелей перекрытий с опиранием на две стороны площадью до 5 $м^2$	шт	2	16 302,0 11 638,0	2 558,0 505,0	32 604,0 23 276,0	5 116,0 1 010,0	4 212,0		32 604,0	
44	44	222-203-0404 *РСНБ РК 2022*	Плита перекрытий многопустотная непрерывного формования ПБ под расчетную нагрузку 8 кПа СТ РК 949-92	$м^2$	5,04	8 827,0		44 488,0		44 488,0		44 488,0	Казахстан
45	45	6104-0301-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Перемычки, масса до 0,3 т. Укладка	шт. сборных конструкций	2	1 635,0 775,0	629,0 120,0	3 270,0 1 550,0	1 258,0 240,0	462,0		3 270,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
46	46	222-102-0108 *РСНБ РК 2022*	Перемычка железобетонная брусковая ПБ под расчетную нагрузку 37 кН/м ГОСТ 948-84	$м^3$	0,242	119 672,0		28 961,0		28 961,0		28 961,0	Казахстан
47	47	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича, простой	$м^3$	2,65	36 553,0 29 072,0	7 480,0 1 608,0	96 865,0 77 041,0	19 822,0 4 261,0	3,0		96 865,0	
48	48	212-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М25	$м^3$	0,636	17 034,0		10 834,0		10 834,0		10 834,0	Казахстан
49	49	СТПрайс	Кирпич керамический лицевой пустотелый размерами 250 х 120 х 88 мм ГОСТ 530-2012 марки М125 /шоколад 1040/	шт.	1 036,18	165,18		171 156,0		171 156,0		171 156,0	
			Итого по разделу 8: Включить по корректировке №19. Крыльцо					1 487 268 294 381	106 946 22 379	1 085 943 0	0 0	1 487 268	
			ИТОГО по акту					3 125 130 937 193	172 913 41 393	2 015 025 0	0 0	3 125 130	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								3125130*6,3/100	196 883	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3125130+0+0+196883	**3 322 013**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								3322013*5/100	166 101	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								3322013*2/100	66 440	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**3 554 554**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									426 546	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									1 955 005	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									1195524	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									3 577 075	
			НДС (12%)									429 249	
			Итого с НДС									**4 006 324**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**4 005 883**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Сыдатян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 4-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140 от 06.11.2024г.**

Акт выполненных работ №53

за **август 2025 (месяц, год) на 2-01-03-05 Отделочные работы. Секция Ск52-ТрЛ+корректировки №№13,15,17,18,21,22,23,24,27**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Внутренняя отделка помещений										
1	1	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе-п30	$м^2$ отделываемой поверхности	686	2 300,0 2 242,0	12,0 3,0	1 577 800,0 1 538 012,0	8 232,0 2 058,0	31 556,0		1 577 800,0	
2	2	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	1 885,814	82,0		154 637,0		154 637,0		154 637,0	Казахстан
3	3	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	25	2 263,0 2 213,0	4,0 0,0	56 575,0 55 325,0	100,0 0,0	1 150,0		56 575,0	
4	4	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	34,35	82,0		2 817,0		2 817,0		2 817,0	Казахстан
5	5	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	711	1 269,0 1 228,0	3,0 1,0	902 259,0 873 108,0	2 133,0 711,0	27 018,0		902 259,0	
6	6	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	177,75	306,0		54 392,0		54 392,0		54 392,0	
7	7	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	25	7 600,0 5 513,0	41,0 12,0	190 000,0 137 825,0	1 025,0 300,0	51 150,0		190 000,0	
8	8	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	1,25	65 265,0 60 137,0	5 128,0 1 650,0	81 581,0 75 171,0	6 411,0 2 063,0			81 581,0	
9	9	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 /ПП-70/	$м^3$	1,275	32 227,0		41 089,0		41 089,0		41 089,0	Казахстан
10	10	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	988	1 070,0 1 029,0	3,0 1,0	1 057 160,0 1 016 652,0	2 964,0 988,0	37 544,0		1 057 160,0	
11	11	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	247	306,0		75 582,0		75 582,0		75 582,0	
12	12	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		48,6	8 289,0	46,0	402 845,0	2 236,0	23 960,0		402 845,0	

11

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² поверхности облицовки		7 750,0	15,0	376 650,0	729,0				
13	13	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен. I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	м²	49,572	2 549,0		126 359,0		126 359,0		126 359,0	
14	14	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	36	1 070,0 1 029,0	3,0 1,0	38 520,0 37 044,0	108,0 36,0	1 368,0		38 520,0	
15	15	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	9	306,0		2 754,0		2 754,0		2 754,0	
			Итого по разделу 1: Внутренняя отделка помещений					**4 764 370** **4 109 787**	**23 209** **6 885**	**631 376** **0**	**0** **0**	**4 764 370**	
			Раздел 2: Полы (АР-5)										
16	16	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	30	5 635,0 5 212,0	217,0 73,0	169 050,0 156 360,0	6 510,0 2 190,0	6 180,0		169 050,0	
17	17	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	0,39	23 198,0		9 047,0		9 047,0		9 047,0	Казахстан
18	18	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	30,6	3 066,0		93 820,0		93 820,0		93 820,0	
19	19	6111-0403-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит или матов минераловатных или стекловолокнистых. Устройство	м² изолируемой поверхности	69	1 414,0 1 317,0	97,0 32,0	97 566,0 90 873,0	6 693,0 2 208,0			97 566,0	
20	20	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	м² покрытия	69	6 129,0 4 501,0	399,0 128,0	422 901,0 310 569,0	27 531,0 8 832,0	84 801,0		422 901,0	
21	21	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм	м²	70,38	3 908,0		275 045,0		275 045,0		275 045,0	
22	22	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	м² покрытия	120	5 635,0 5 212,0	217,0 73,0	676 200,0 625 440,0	26 040,0 8 760,0	24 720,0		676 200,0	
23	23	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	м³	1,56	23 198,0		36 189,0		36 189,0		36 189,0	Казахстан
24	24	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	м²	122,4	3 066,0		375 278,0		375 278,0		375 278,0	
25	25	6109-0309-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство	м² покрытия	16	8 182,0 3 857,0	1 236,0 544,0	130 912,0 61 712,0	19 776,0 8 704,0	49 424,0		130 912,0	
26	26	6109-0309-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство	м² покрытия	473	8 182,0 3 857,0	1 236,0 544,0	3 870 086,0 1 824 361,0	584 628,0 257 312,0	1 461 097,0		3 870 086,0	
27	27	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1 930	551,0 364,0	6,0 2,0	1 063 430,0 702 520,0	11 580,0 3 860,0	349 330,0		1 063 430,0	
28	28	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамогранита)	м² поверхности облицовки	52	8 289,0 7 750,0	46,0 15,0	431 028,0 403 000,0	2 392,0 780,0	25 636,0		431 028,0	
29	29	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300x300x8мм	м²	53,04	3 560,0		188 822,0		188 822,0		188 822,0	
30	30	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамической плитки)	м² поверхности облицовки	62	8 289,0 7 750,0	46,0 15,0	513 918,0 480 500,0	2 852,0 930,0	30 566,0		513 918,0	
31	31	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм		63,24	3 066,0		193 894,0		193 894,0		193 894,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$				8 547 186	688 002	3 203 849	0	8 547 186	
			Итого по разделу 2: Полы (АР-5)					4 655 335	293 576	0	0		
			Раздел 3: Почтовый ящик										
32	32	528-101-0103 *СнрСЦ 08.2024*	Ящик почтовый секционный "Орион Престиж" на 4 секции	шт.	7,5	41 628,0		312 210,0		312 210,0		312 210,0	
			Итого по разделу 3: Почтовый ящик					312 210	0	0	0	312 210	
								0	0	312 210	0		
			Раздел 4: Перемычка Пр-1-(ошибочно взят в акте №45)										
33	33	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварные профили для пролетов до 24 м при высоте здания до 25 м. Монтаж-п166	т конструкций	0,1176	-353 936,0	-52 801,0	-41 623,0	-6 209,0	-564,0		-41 623,0	
						-296 340,0	-13 047,0	-34 850,0	-1 534,0				
34	34	214-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Уголок стальной горячекатаный равнополочный из углеродистой стали ГОСТ 8509-93 ширина полки от 40 до 125 мм, толщиной от 2 до 16 мм	т	0,1176	-402 121,0		-47 289,0		-47 289,0		-47 289,0	
35	35	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	3,8808	-401,0	-7,0	-1 556,0	-27,0	-667,0		-1 556,0	
						-222,0	-2,0	-862,0	-8,0				
			Итого по разделу 4: Перемычка Пр-1-(ошибочно взят в акте №45)					-90 468	-6 236	-48 520	0	-90 468	
								-35 712	-1 542	0	0		
			Раздел 5: Ограждение окон (ошибочно взят в акте №45)										
36	36	6105-0401-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Армирование при кладке стен и других конструкций	т	0,0684	-307 853,0	-6 478,0	-21 057,0	-443,0			-21 057,0	
						-301 375,0	-1 620,0	-20 614,0	-111,0				
37	37	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0684	-334 589,0		-22 886,0		-22 886,0		-22 886,0	
38	38	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	1,9836	-401,0	-7,0	-795,0	-14,0	-341,0		-795,0	
						-222,0	-2,0	-440,0	-4,0				
			Итого по разделу 5: Ограждение окон (ошибочно взят в акте №45)					-44 738	-457	-23 227	0	-44 738	
								-21 054	-115	0	0		
			Раздел 6: Продухи(ошибочно взят в акте №45)										
39	39	6111-0301-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство каркаса изоляции поверхностей плоских и криволинейных из сетки-п172	$м^2$	200,6	-633,0	-52,0	-126 980,0	-10 431,0	-4 213,0		-126 980,0	
						-560,0	-17,0	-112 336,0	-3 410,0				
40	40	214-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Сетка проволочная тканая с квадратными ячейками, без покрытия ГОСТ 3826-82 размерами 20 мм х 20 мм х 1,6 мм	$м^2$	210,63	-1 192,0		-251 071,0		-251 071,0		-251 071,0	
			Итого по разделу 6: Продухи(ошибочно взят в акте №45)					-378 051	-10 431	-255 284	0	-378 051	
								-112 336	-3 410	0	0		
			Раздел 7: Включить по корректировке №17. Устройство каркаса из профтрубы 20х20 и 30х30										
41	41	6106-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Монтаж связи и распорки из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей в здании: пролет до 24 м, высота до 25 м	т	1,5848	351 735,0	52 801,0	557 430,0	83 679,0	4 111,0		557 430,0	
						296 340,0	13 047,0	469 640,0	20 677,0				
42	42	1109-0501-0203 *РСНБ РК 2022*	Ограждения одноэтажных производственных зданий. Электродуговая сварка при монтаже	т	1,5848	233 026,0	23 854,0	369 300,0	37 804,0	2 758,0		369 300,0	
						207 432,0	6,0	328 738,0	10,0				
43	43	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	1,5848	1 131 473,0		1 793 158,0		1 793 158,0		1 793 158,0	Казахстан
44	44	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	45,9592	401,0	7,0	18 430,0	322,0	7 905,0		18 430,0	
						222,0	2,0	10 203,0	92,0				
			Итого по разделу 7: Включить по корректировке №17. Устройство каркаса из профтрубы 20х20 и 30х30					2 738 318	121 805	1 807 932	0	2 738 318	
								808 581	20 779	0	0		
			Раздел 8: Включить по корректировке №18. Оклейка стен обоями										

13

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
45	45	6112-0304-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка по подготовленной поверхности на клее простыми обоями	$м^2$	5 093	1 465,0 1 351,0	2,0 1,0	7 461 245,0 6 880 643,0	10 186,0 5 093,0	570 416,0		7 461 245,0	
46	46	232-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Обои виниловые	$м^2$	5 602,3	508,0		2 845 968,0		2 845 968,0		2 845 968,0	
			Итого по разделу 8: Включить по корректировке №18. Оклейка стен обоями					10 307 213 6 880 643	10 186 5 093	3 416 384 0	0 0	10 307 213	
			Раздел 9: Включить по корректировке №22. Натяжной потолок										
47	47	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	1 742	2 256,0 2 242,0	14,0 0,0	3 929 952,0 3 905 564,0	24 388,0 0,0			3 929 952,0	
48	48	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолок натяжной плёночный	$м^2$	1 707,16	1 430,0		2 441 239,0		2 441 239,0		2 441 239,0	
			Итого по разделу 9: Включить по корректировке №22. Натяжной потолок					6 371 191 3 905 564	24 388 0	2 441 239 0	0 0	6 371 191	
			Раздел 10: Включить по корректировке №22.Полы. 1 этаж. Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кухни										
49	49	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	294	1 550,0 1 276,0	181,0 56,0	455 700,0 375 144,0	53 214,0 16 464,0	27 342,0		455 700,0	
50	50	233-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	$м^2$	299,88	5 050,0		1 514 394,0		1 514 394,0		1 514 394,0	
			Итого по разделу 10: Включить по корректировке №22.Полы. 1 этаж. Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кухни					1 970 094 375 144	53 214 16 464	1 541 736 0	0 0	1 970 094	
			Раздел 11: Включить по корректировке №22.Полы 2-5 этажы. Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кладовые, кухни										
51	51	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	1 390	1 550,0 1 276,0	181,0 56,0	2 154 500,0 1 773 640,0	251 590,0 77 840,0	129 270,0		2 154 500,0	
52	52	233-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	$м^2$	1 417,8	5 050,0		7 159 890,0		7 159 890,0		7 159 890,0	
			Итого по разделу 11: Включить по корректировке №22.Полы 2-5 этажы. Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кладовые, ку					9 314 390 1 773 640	251 590 77 840	7 289 160 0	0 0	9 314 390	
			Раздел 12: Включить по корректировке №23. Полы. Лоджии 1-5 этажи Ск-52ТрЛ и СК-51Тр S=371м²+202м²										
53	53	6109-0308-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из линолеума. Устройство насухо со свариванием полотнищ в стыках	$м^2$ покрытия	573	1 353,0 1 258,0	95,0 22,0	775 269,0 720 834,0	54 435,0 12 606,0			775 269,0	
54	54	233-101-0104 *РСНБ РК 2022*	Линолеум поливинилхлоридный ГОСТ 7251-77 полукоммерческий гомогенный, класс 31, 32	$м^2$	584,46	3 205,0		1 873 194,0		1 873 194,0		1 873 194,0	
			Итого по разделу 12: Включить по корректировке №23. Полы. Лоджии 1-5 этажи Ск-52ТрЛ и СК-51Тр S=371м²+202м²					2 648 463 720 834	54 435 12 606	1 873 194 0	0 0	2 648 463	
			Раздел 13: Включить по корректировке №21. Установка фасонных изделий на парапет, карниз, фасад. Ск-52ТрЛ и СК-51Тр										
55	55	6110-0203-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия мелкие (брандмауэры, парапеты, свесы и тому подобное) из листовой оцинкованной стали. Устройство	$м^2$ покрытия	148,524	5 015,0 4 856,0	38,0 8,0	744 848,0 721 233,0	5 644,0 1 188,0	17 971,0		744 848,0	
56	56	224-104-0308 *РСНБ РК 2022*	Лист стальной оцинкованный плоский с полимерным покрытием ГОСТ Р 52146-2003 толщиной стали 0,7 мм	$м^2$	151,49448	3 958,0		599 615,0		599 615,0		599 615,0	Казахстан
			Итого по разделу 13: Включить по корректировке №21. Установка фасонных изделий на парапет, карниз, фасад. Ск-52ТрЛ и СК-51Тр					1 344 463 721 233	5 644 1 188	617 586 0	0 0	1 344 463	
			Раздел 14: Включить по корректировке №24 - обшивка коробом ГКЛВ стояков ВК										
57	57	6107-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов	$м^2$ стен (за вычетом проемов)	80	6 441,0 5 851,0	76,0 24,0	515 280,0 468 080,0	6 080,0 1 920,0	41 120,0		515 280,0	

14

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	222-529-0102 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	64,176	237,0		15 210,0		15 210,0		15 210,0	Казахстан
59	59	222-529-0301 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	168,416	289,0		48 672,0		48 672,0		48 672,0	Казахстан
60	60	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	$м^2$	88	968,0		85 184,0		85 184,0		85 184,0	Казахстан
			Итого по разделу 14: Включить по корректировке №24 - обшивка коробом ГКЛВ стояков ВК					664 346	6 080	190 186	0	664 346	
								468 080	1 920	0	0		
			Раздел 15: Включить по корректировке №13. Лестничные площадки, приквартирные тамбура Ск52-ТрЛ и Ск51-Тр. №2-1-3-5, №2-1-3-6										
61	61	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	217	1 550,0 1 464,0	85,0 30,0	336 350,0 317 688,0	18 445,0 6 510,0	217,0		336 350,0	
62	62	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	4,4268	23 198,0		102 693,0		102 693,0		102 693,0	Казахстан
63	63	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	217	323,0 180,0	143,0 50,0	70 091,0 39 060,0	31 031,0 10 850,0			70 091,0	
64	64	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	11,067	23 198,0		256 732,0		256 732,0		256 732,0	Казахстан
			Итого по разделу 15: Включить по корректировке №13. Лестничные площадки, приквартирные тамбура Ск52-ТрЛ и Ск51-Тр. №2-1-3-5, №2-1-3-6					765 866	49 476	359 642	0	765 866	
								356 748	17 360	0	0		
			Раздел 16: Включить по корректировке №13. Лоджии 1-5 этажи S=371+202 $м^2$										
65	65	6109-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные толщиной 20 мм. Устройство	$м^2$ стяжки	573	1 550,0 1 464,0	85,0 30,0	888 150,0 838 872,0	48 705,0 17 190,0	573,0		888 150,0	
66	66	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	11,6892	23 198,0		271 166,0		271 166,0		271 166,0	Казахстан
67	67	6109-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стяжки цементные. Устройство. добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки к норме 11-110101-1101	$м^2$ стяжки	573	258,0 144,0	114,0 40,0	147 834,0 82 512,0	65 322,0 22 920,0			147 834,0	
68	68	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	23,3784	23 198,0		542 332,0		542 332,0		542 332,0	Казахстан
			Итого по разделу 16: Включить по корректировке №13. Лоджии 1-5 этажи S=371+202 $м^2$					1 849 482	114 027	814 071	0	1 849 482	
								921 384	40 110	0	0		
			Раздел 17: Включить по корректировке №15.Штукатурка стен подвала										
69	69	6112-0202-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Штукатурка поверхности внутри зданий цементными растворами по камню и бетону простая, стена	$м^2$	550	3 672,0 3 377,0	295,0 127,0	2 019 600,0 1 857 350,0	162 250,0 69 850,0			2 019 600,0	
70	70	212-402-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор отделочный ГОСТ 28013-98 тяжелый цементно-известковый 1:1:6	$м^3$	8,305	26 164,0		217 292,0		217 292,0		217 292,0	Казахстан
			Итого по разделу 17: Включить по корректировке №15.Штукатурка стен подвала					2 236 892	162 250	217 292	0	2 236 892	
								1 857 350	69 850	0	0		
			Раздел 18: Включить по корректировке №27.Ск52-ТрЛ. Декоративная штукатурка в подъезде (1ый этаж)										
71	71	6112-0302-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий декоративным составом, клеевая - разделка по эскизам, категория сложности 1	$м^2$	125	2 528,0 2 499,0	3,0 1,0	316 000,0 312 375,0	375,0 125,0	3 250,0		316 000,0	
72	72	236-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению Veneziano	кг	31,25	898,0		28 062,0		28 062,0		28 062,0	Казахстан
			Итого по разделу 18: Включить по корректировке №27.Ск52-ТрЛ. Декоративная штукатурка в подъезде (1ый этаж)					344 062	375	31 312	0	344 062	
								312 375	125	0	0		
			Раздел 19: Включить по корректировке №27.Ск52-ТрЛ. Замена масляной краски на акриловые краски в сан.узлах										

16

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
73	73	6112-0302-0111 *ЕСП РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	750	1 070,0 / 1 029,0	3,0 / 1,0	802 500,0 / 771 750,0	2 250,0 / 750,0	28 500,0		802 500,0	
74	74	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	187,5	306,0		57 375,0		57 375,0		57 375,0	
			Итого по разделу 19: Включить по корректировке №27.Ск52-ТрЛ. Замена масляной краски на акриловые краски в сан.узлах					859 875 / 771 750	2 250 / 750	85 875 / 0	0 / 0	859 875	
			ИТОГО по акту					54 525 164 / 28 469 346	1 549 807 / 559 479	24 193 803 / 312 210	0 / 0	54 525 164	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							312 210			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								54212954*6,3/100	3 415 416	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								54212954+312210+0+3415416	**57 940 580**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								57628370*5/100	2 881 419	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								57940580*2/100	1 158 812	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**61 980 811**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									7 437 697	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									34 089 446	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									20846378	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									62 373 521	
			НДС (12%)									7 484 823	
			Итого с НДС									**69 858 344**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**69 850 660**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Обманян Г.Р.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исмагамбетов Н.М.

Эксперт технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Будикенов М.К.

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Костенко А.Ю.

16

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140 от 06.11.2024г.**

Акт выполненных работ №54

за **август 2025 (месяц, год) на 2-01-03-06 Отделочные работы. Секция Ск51-Тр +корректировки №18,22,24,27**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Внутренняя отделка помещений (АР-17)										
1	1	6112-0301-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей за один раз. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	331	2 300,0 2 242,0	12,0 3,0	761 300,0 742 102,0	3 972,0 993,0	15 226,0		761 300,0	
2	2	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	3 603,939	82,0		295 523,0		295 523,0		295 523,0	Казахстан
3	3	6112-0301-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки. Отделка внутренних поверхностей облицованных гипсокартонными листами. Сухими смесями на гипсовой основе	$м^2$ отделываемой поверхности	9	2 263,0 2 213,0	4,0 0,0	20 367,0 19 917,0	36,0 0,0	414,0		20 367,0	
4	4	232-503-0103 *РСНБ РК 2022*	Смесь сухая - гипсовая штукатурка СТ РК 1168-2006	кг	12,366	82,0		1 014,0		1 014,0		1 014,0	Казахстан
5	5	6112-0302-0113 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	340	1 269,0 1 228,0	3,0 1,0	431 460,0 417 520,0	1 020,0 340,0	12 920,0		431 460,0	
6	6	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	85	306,0		26 010,0		26 010,0		26 010,0	
7	7	6107-0203-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Потолки подвесные на одноуровневом металлическом каркасе с однослойной обшивкой гипсокартонными листами. Устройство на прямых подвесах	$м^2$ потолка	9	7 600,0 5 513,0	41,0 12,0	68 400,0 49 617,0	369,0 108,0	18 414,0		68 400,0	
8	8	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия и перекрытия. Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов насухо	$м^3$ изоляции	0,45	65 265,0 60 137,0	5 128,0 1 650,0	29 369,0 27 062,0	2 308,0 743,0			29 369,0	
9	9	234-101-0203 *РСНБ РК 2022*	Плиты теплоизоляционные из базальтовой минеральной ваты на синтетическом связующем марки П 75-80 /ПП-70/	$м^3$	0,459	32 227,0		14 792,0		14 792,0		14 792,0	Казахстан
10	10	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	375,6	1 070,0 1 029,0	3,0 1,0	401 892,0 386 492,0	1 127,0 376,0	14 273,0		401 892,0	
11	11	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	93,9	306,0		28 733,0		28 733,0		28 733,0	
12	12	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, столбы, пилястры и откосы (без карнизных, плинтусных и угловых плиток). Облицовка гладкая без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей по кирпичу и бетону		24,3	8 289,0	46,0	201 423,0	1 118,0	11 980,0		201 423,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности облицовки		7 750,0	15,0	188 325,0	365,0				
13	13	232-201-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая глазурованная для внутренней облицовки стен, I сорта ГОСТ 6141-91 гладкая одноцветная	$м^2$	24,786	2 549,0		63 180,0		63 180,0		63 180,0	
14	14	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	$м^2$ окрашиваемой поверхности	18	1 070,0 1 029,0	3,0 1,0	19 260,0 18 522,0	54,0 18,0	684,0		19 260,0	
15	15	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	4,5	306,0		1 377,0		1 377,0		1 377,0	
			Итого по разделу 1: Внутренняя отделка помещений (АР-17)					**2 364 100**	**10 004**	**504 540**	**0**	**2 364 100**	
								1 849 557	**2 943**	**0**	**0**		
			Раздел 2: Полы. Санузлы (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 134) S=17,19 $м^2$										
16	16	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	17,19	5 635,0 5 212,0	217,0 73,0	96 866,0 89 594,0	3 730,0 1 255,0	3 541,0		96 866,0	
17	17	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,22347	23 198,0		5 184,0		5 184,0		5 184,0	Казахстан
18	18	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	17,5338	3 066,0		53 759,0		53 759,0		53 759,0	
			Итого по разделу 2: Полы. Санузлы (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 134) S=17,19 $м^2$					**155 809**	**3 730**	**62 484**	**0**	**155 809**	
								89 594	**1 255**	**0**	**0**		
			Раздел 3: Полы. Лестничные клетки, тамбура, коридоры (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 134) S=33 $м^2$										
19	19	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	33	6 129,0 4 501,0	399,0 128,0	202 257,0 148 533,0	13 167,0 4 224,0	40 557,0		202 257,0	
20	20	231-302-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 600x600x10мм	$м^2$	33,66	3 908,0		131 543,0		131 543,0		131 543,0	
			Итого по разделу 3: Полы. Лестничные клетки, тамбура, коридоры (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 134) S=33 $м^2$					**333 800**	**13 167**	**172 100**	**0**	**333 800**	
								148 533	**4 224**	**0**	**0**		
			Раздел 4: Полы. Санузлы (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 62) S=67,56 $м^2$										
21	21	6109-0306-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плиток керамических для полов многоцветных или одноцветных на цементном растворе. Устройство	$м^2$ покрытия	67,56	5 635,0 5 212,0	217,0 73,0	380 701,0 352 123,0	14 661,0 4 932,0	13 917,0		380 701,0	
22	22	212-401-0107 *РСНБ РК 2022*	Раствор кладочный цементный ГОСТ 28013-98 марки М200	$м^3$	0,87828	23 198,0		20 374,0		20 374,0		20 374,0	Казахстан
23	23	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	68,9112	3 066,0		211 282,0		211 282,0		211 282,0	
24	24	6109-0306-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия из плит керамогранитных на клее из сухих смесей. Устройство	$м^2$ покрытия	74	6 129,0 4 501,0	399,0 128,0	453 546,0 333 074,0	29 526,0 9 472,0	90 946,0		453 546,0	
25	25	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300x300x8мм	$м^2$	75,48	3 560,0		268 709,0		268 709,0		268 709,0	
26	26	6109-0309-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	10	8 182,0 3 857,0	1 236,0 544,0	81 820,0 38 570,0	12 360,0 5 440,0	30 890,0		81 820,0	
27	27	6109-0309-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытия полимерцементные однослойные пластичные толщиной 8 мм. Устройство	$м^2$ покрытия	263,38	8 182,0 3 857,0	1 236,0 544,0	2 154 975,0 1 015 857,0	325 538,0 143 279,0	813 581,0		2 154 975,0	
28	28	6109-0401-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Плинтуса поливинилхлоридные. Установка на самонарезающих винтах	м плинтусов	1 126	551,0 364,0	6,0 2,0	620 426,0 409 864,0	6 756,0 2 252,0	203 806,0		620 426,0	
29	29	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамогранита)		26	8 289,0	46,0	215 514,0	1 196,0	12 818,0		215 514,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				$м^2$ поверхности облицовки		7 750,0	15,0	201 500,0	390,0				
30	30	231-302-0101 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамогранитная СТ РК 1954-2010 матовая размерами 300x300x8мм	$м^2$	26,52	3 560,0		94 411,0		94 411,0		94 411,0	
31	31	6112-0102-0203 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Облицовка керамическими плитками на клее из сухих смесей по готовому основанию (сапожок из керамической плитки)		30	8 289,0	46,0	248 670,0	1 380,0	14 790,0		248 670,0	
				$м^2$ поверхности облицовки		7 750,0	15,0	232 500,0	450,0				
32	32	233-202-0103 *РСНБ РК 2022*	Плитка керамическая ГОСТ 6787-2001 неглазурованная одноцветная толщиной от 7,5 мм до 13 мм	$м^2$	30,6	3 066,0		93 820,0		93 820,0		93 820,0	
			Итого по разделу 4: Полы. Санузлы (Сер.2.144-1/88 по типу ТД 62) S=67,56 $м^2$					4 844 248	391 417	1 869 344	0	4 844 248	
								2 583 488	166 215	0	0		
			Раздел 5: Почтовый ящик										
33	33	528-101-0103 *СпрСЦ 08.2024*	Ящик почтовый секционный "Орион Престиж" на 4 секции	шт.	4	41 628,0		166 512,0		166 512,0		166 512,0	
			Итого по разделу 5: Почтовый ящик					166 512	0	0	0	166 512	
								0	0	166 512	0		
			Раздел 6: Включить по корректировке №18. Оклейка стен обоями										
34	34	6112-0304-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Оклейка по подготовленной поверхности на клее простыми обоями	$м^2$	2 704	1 465,0	2,0	3 961 360,0	5 408,0	302 848,0		3 961 360,0	
						1 351,0	1,0	3 653 104,0	2 704,0				
35	35	232-301-0102 *РСНБ РК 2022*	Обои виниловые	$м^2$	2 974,4	508,0		1 510 995,0		1 510 995,0		1 510 995,0	
			Итого по разделу 6: Включить по корректировке №18. Оклейка стен обоями					5 472 355	5 408	1 813 843	0	5 472 355	
								3 653 104	2 704	0	0		
			Раздел 7: Включить по корректировке №22. Натяжной потолок										
36	36	6112-0501-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство натяжного потолка из поливинилхлоридной пленки (ПВХ), одноуровневого	$м^2$	980	2 256,0	14,0	2 210 880,0	13 720,0			2 210 880,0	
						2 242,0	0,0	2 197 160,0	0,0				
37	37	232-401-0501 *РСНБ РК 2022*	Потолок натяжной плёночный	$м^2$	960,4	1 430,0		1 373 372,0		1 373 372,0		1 373 372,0	
			Итого по разделу 7: Включить по корректировке №22. Натяжной потолок					3 584 252	13 720	1 373 372	0	3 584 252	
								2 197 160	0	0	0		
			Раздел 8: Включить по корректировке №22.Полы. 1 этаж. Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кухни										
38	38	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	167,81	1 550,0	181,0	260 106,0	30 373,0	15 606,0		260 106,0	
						1 276,0	56,0	214 126,0	9 397,0				
39	39	233-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	$м^2$	171,1662	5 050,0		864 389,0		864 389,0		864 389,0	
			Итого по разделу 8: Включить по корректировке №22.Полы. 1 этаж. Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кухни					1 124 495	30 373	879 995	0	1 124 495	
								214 126	9 397	0	0		
			Раздел 9: Включить по корректировке №22.Полы 2-5 этажы. Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кладовые, кухни										
40	40	6109-0307-0402 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покрытие ламинированное напольное. Укладка бесклеевым (замковым) способом	$м^2$ покрытия	724,44	1 550,0	181,0	1 122 882,0	131 124,0	67 373,0		1 122 882,0	
						1 276,0	56,0	924 385,0	40 569,0				
41	41	233-201-0102 *РСНБ РК 2022*	Ламинат ГОСТ 32304-2013 класс 32	$м^2$	738,9288	5 050,0		3 731 590,0		3 731 590,0		3 731 590,0	
			Итого по разделу 9: Включить по корректировке №22.Полы 2-5 этажы. Жилые комнаты, внутриквартирные коридоры с прихожими, кладовые, кух					4 854 472	131 124	3 798 963	0	4 854 472	
								924 385	40 569	0	0		
			Раздел 10: Включить по корректировке №24 - обшивка коробом ГКЛВ стояков ВК										
42	42	6107-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены. Глухие. Обшивка по одинарному металлическому каркасу из ПП-профиля двумя слоями гипсокартонных листов		30	6 441,0	76,0	193 230,0	2 280,0	15 420,0		193 230,0	

19

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м² стен (за вычетом проемов)		5 851,0	24,0	175 530,0	720,0				
43	43	222-529-0102 *РСНБ РК 2022*	Профиль направляющий ПН для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 40 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	24,066	237,0		5 704,0		5 704,0		5 704,0	Казахстан
44	44	222-529-0301 *РСНБ РК 2022*	Профиль стоечный ПС для гипсокартона, оцинкованный СТ РК 2621-2015 размерами 50 мм х 50 мм, толщиной стали от 0,4 до 0,45 мм	м	63,156	289,0		18 252,0		18 252,0		18 252,0	Казахстан
45	45	232-101-0202 *РСНБ РК 2022*	Лист гипсокартонный влагостойкий ГКЛВ СТ РК EN 520-2012 толщиной 12,5 мм	м²	33	968,0		31 944,0		31 944,0		31 944,0	Казахстан
			Итого по разделу 10: Включить по корректировке №24 - обшивка коробом ГКЛВ стояков ВК					249 130	2 280	71 320	0	249 130	
								175 530	720	0	0		
			Раздел 11: Включить по корректировке №27.Ск51-Тр. Декоративная штукатурка в подъезде (1ый этаж)										
46	46	6112-0302-0509 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Покраска поверхности внутри зданий декоративным составом, клеевая - разделка по эскизам, категория сложности 1	м²	104,9	2 528,0 2 499,0	3,0 1,0	265 187,0 262 145,0	315,0 105,0	2 727,0		265 187,0	
47	47	236-107-0102 *РСНБ РК 2022*	Смесь декоративная для фасадных и интерьерных работ готовая к употреблению Veneziano	кг	26,225	898,0		23 550,0		23 550,0		23 550,0	Казахстан
			Итого по разделу 11: Включить по корректировке №27.Ск51-Тр. Декоративная штукатурка в подъезде (1ый этаж)					288 737	315	26 277	0	288 737	
								262 145	105	0	0		
			Раздел 12: Включить по корректировке №27.Ск51-Тр. Замена масляной краски на акриловые краски в сан.узлах										
48	48	6112-0302-0111 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены, подготовленные под окраску. Окраска акриловыми водоэмульсионными составами за один раз	м² окрашиваемой поверхности	407	1 070,0 1 029,0	3,0 1,0	435 490,0 418 803,0	1 221,0 407,0	15 466,0		435 490,0	
49	49	236-202-0403 *РСНБ РК 2022*	Краска водно-дисперсионная акриловая СТ РК ГОСТ Р 52020-2007 матовая протирающаяся для внутренних работ	кг	101,75	306,0		31 136,0		31 136,0		31 136,0	
			Итого по разделу 12: Включить по корректировке №27.Ск51-Тр. Замена масляной краски на акриловые краски в сан.узлах					466 626	1 221	46 602	0	466 626	
								418 803	407	0	0		
			ИТОГО по акту					23 904 536	602 759	10 618 840	0	23 904 536	
								12 516 425	228 539	166 512	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							166 512			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								23738024*6,3/100	1 495 496	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								23738024+166512+0+1495496	**25 400 032**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								25233520*5/100	1 261 676	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								25400032*2/100	508 001	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**27 169 709**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									3 260 365	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									14 943 340	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									9138151	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									27 341 856	
			НДС (12%)									3 281 023	

20

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**30 622 879**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**30 619 510**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Овчинин Г.Н.

М.П

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Исмагамбетов Н.М.

Эксперт технического надзора:

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Будикенов М.К.

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись) Костенко А.Ю.

21

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) **№ 140 от 06.11.2024г.**

Акт выполненных работ №55 по корректировке №7

за **август 2025** (месяц, год) на **2-01-01-01 Подземная строительная часть здания. Секция Ск52-ТрЛ**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Фундаментные плиты ФЛ-заделка бетоном между плитами										
1	1	6103-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фундаменты ленточные бетонные. Устройство	$м^3$	18	20 924,0 14 507,0	3 521,0 684,0	376 632,0 261 126,0	63 378,0 12 312,0	52 128,0		376 632,0	
2	2	212-101-0708 *РСНБ РК 2022*	Бетон тяжелый класса В20 ГОСТ 7473-2010 F150, W6	$м^3$	18,27	27 791,0		507 742,0		507 742,0		507 742,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Фундаментные плиты ФЛ-заделка бетоном между плитами					884 374 261 126	63 378 12 312	559 870 0	0 0	884 374	
			ИТОГО по акту					884 374 261 126	63 378 12 312	559 870 0	0 0	884 374	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								884374*6,3/100	55 716	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								884374+0+0+55716	**940 090**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								940090*5/100	47 005	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								940090*2/100	120 708	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**1 005 897**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									120 708	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									553 243	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									338319	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									1 012 270	
			НДС (12%)									121 472	
			Итого с НДС									**1 133 742**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**1 133 617**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект":
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

22

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 140 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №56

за **август 2025** (месяц, год) на **2-01-04-07 Внутренние сантехнические работы ВК +корректировки №16,25**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Исключить-ошибочно взято в акте №47. Водопровод В1										
1	1	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	449,9	-2 450,0 -2 360,0	-64,0 -17,0	-1 102 255,0 -1 061 764,0	-28 793,0 -7 648,0	-11 697,0		-1 102 255,0	
2	2	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=15 мм	м	247,5	-1 610,0		-398 475,0		-398 475,0		-398 475,0	
3	3	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	202,4	-2 082,0		-421 397,0		-421 397,0		-421 397,0	
			Итого по разделу 1: Исключить-ошибочно взято в акте №47. Водопровод В1					-1 922 127 -1 061 764	-28 793 -7 648	-831 569 0	0 0	-1 922 127	
			Раздел 2: Исключить-ошибочно взято в акте №47. Водопровод Т3,Т4										
4	4	6114-0102-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубопроводы водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб, диаметр до 40 мм. Прокладка	м трубопровода	711	-2 450,0 -2 360,0	-64,0 -17,0	-1 741 950,0 -1 677 960,0	-45 504,0 -12 087,0	-18 486,0		-1 741 950,0	
5	5	261-305-0207 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами. d=15 мм	м	263	-1 610,0		-423 430,0		-423 430,0		-423 430,0	
6	6	261-305-0209 *РСНБ РК 2022*	Узлы укрупненные монтажные /трубопроводы/ для водоснабжения из стальных водогазопроводных оцинкованных труб с гильзами, d=25 мм	м	448	-2 082,0		-932 736,0		-932 736,0		-932 736,0	
			Итого по разделу 2: Исключить-ошибочно взято в акте №47. Водопровод Т3,Т4					-3 098 116 -1 677 960	-45 504 -12 087	-1 374 652 0	0 0	-3 098 116	
			Раздел 3: Исключить-ошибочно взято в акте №47.Смеситель										
7	7	6115-0104-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Смесители. Установка	шт.	12	-4 132,0 -4 083,0	0,0 0,0	-49 584,0 -48 996,0	0,0 0,0	-588,0		-49 584,0	
8	8	244-104-0408 *РСНБ РК 2022*	Смеситель для умывальника однорукояточный/двухрукояточный с прямым изливом набортный/настенный, излив с аэратором	шт.	12	-6 779,0		-81 348,0		-81 348,0		-81 348,0	
			Итого по разделу 3: Исключить-ошибочно взято в акте №47.Смеситель					-130 932 -48 996	0 0	-81 936 0	0 0	-130 932	
			Раздел 4: Исключить-ошибочно взято в акте №47. Канализация К1										
9	9	244-101-0304 *РСНБ РК 2022*	Унитаз размерами L 460 мм, B 360 мм	комплект	45	-36 171,0		-1 627 695,0		-1 627 695,0		-1 627 695,0	

23

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
10	10	6115-0103-0204 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка умывальника	комплект	12	-5 901,0 -5 686,0	-158,0 -52,0	-70 812,0 -68 232,0	-1 896,0 -624,0	-684,0		-70 812,0	
11	11	244-104-0603 *РСНБ РК 2022*	Сифон ГОСТ 23289-94 трубный с унифицированным выпуском, горизонтальным или вертикальным отводом для умывальников, моек, раковин, биде СТУ	шт.	12	-815,0		-9 780,0		-9 780,0		-9 780,0	Казахстан
12	12	244-101-0103 *РСНБ РК 2022*	Умывальник без пьедестала ГОСТ 30493-96 полукруглый, овальный, прямоугольный, трапециевидный со спинкой или без спинки размерами L 600 мм. В 450 мм	комплект	12	-20 814,0		-249 768,0		-249 768,0		-249 768,0	
13	13	244-104-0101 *РСНБ РК 2022*	Пьедестал для умывальника	шт.	12	-9 054,0		-108 648,0		-108 648,0		-108 648,0	
			Итого по разделу 4: Исключить-ошибочно взято в акте №47. Канализация К1					**-2 066 703**	**-1 896**	**-1 996 575**	**0**	**-2 066 703**	
								-68 232	**-624**	**0**	**0**		
			Раздел 5: Включить по корректировке №16. Водопровод В1										
14	14	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	247,5	775,0 758,0	5,0 0,0	191 812,0 187 605,0	1 238,0 0,0	2 970,0		191 812,0	
15	15	1116-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	202,4	1 372,0 1 342,0	19,0 1,0	277 693,0 271 621,0	3 845,0 202,0	2 227,0		277 693,0	
16	16	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	245.025	213,0		52 190,0		52 190,0		52 190,0	Казахстан
17	17	241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	200,376	544,0		109 005,0		109 005,0		109 005,0	Казахстан
			Итого по разделу 5: Включить по корректировке №16. Водопровод В1					**630 700**	**5 083**	**166 392**	**0**	**630 700**	
								459 226	**202**	**0**	**0**		
			Раздел 6: Включить по корректировке №16.Водопровод Т3,Т4										
18	18	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	247,5	775,0 758,0	5,0 0,0	191 812,0 187 605,0	1 238,0 0,0	2 970,0		191 812,0	
19	19	1116-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	202,4	1 372,0 1 342,0	19,0 1,0	277 693,0 271 621,0	3 845,0 202,0	2 227,0		277 693,0	
20	20	241-205-2101 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 20х4,1 мм	м	260,37	213,0		55 459,0		55 459,0		55 459,0	Казахстан
21	21	241-205-2103 *РСНБ РК 2022*	Труба напорная из полипропилена PP-R армированная SDR 5 PN 25 ГОСТ 32415-2013 размерами 32х6,5 мм	м	443,52	544,0		241 275,0		241 275,0		241 275,0	Казахстан
			Итого по разделу 6: Включить по корректировке №16.Водопровод Т3,Т4					**766 239**	**5 083**	**301 931**	**0**	**766 239**	
								459 226	**202**	**0**	**0**		
			Раздел 7: Включить по корректировке №25.Водопровод Т3,Т4										
22	22	1116-0501-0402 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 20 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	15,5	775,0 758,0	5,0 0,0	12 012,0 11 749,0	78,0 0,0	186,0		12 012,0	
23	23	1116-0501-0404 *РСНБ РК 2022*	Трубопроводы водоснабжения из напорных полимерных труб, наружный диаметр 32 мм. Прокладка с соединением на прессовых фитингах	м трубопровода	245,6	1 372,0 1 342,0	19,0 1,0	336 963,0 329 595,0	4 667,0 246,0	2 701,0		336 963,0	
			Итого по разделу 7: Включить по корректировке №25.Водопровод Т3,Т4					**348 975**	**4 745**	**2 887**	**0**	**348 975**	
								341 344	**246**	**0**	**0**		
			Раздел 8: Поквартирный водомерный узел В1 (55 шт.)										
24	24	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка-п29		10	-2 430,0	-87,0	-24 300,0	-870,0	-270,0		-24 300,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				счетчик (водомер)		-2 316,0	-28,0	-23 160,0	-280,0				
25	25	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 90°	шт.	10	-22 265,0		-222 650,0		-222 650,0		-222 650,0	
26	26	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	-4 834,0 -4 363,0	-385,0 -98,0	-48 340,0 -43 630,0	-3 850,0 -980,0	-860,0		-48 340,0	
27	27	242-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10	-1 920,0		-19 200,0		-19 200,0		-19 200,0	
28	28	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	30	-1 834,0 -1 783,0	-9,0 -1,0	-55 020,0 -53 490,0	-270,0 -30,0	-1 260,0		-55 020,0	
29	29	242-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	-5 984,0		-119 680,0		-119 680,0		-119 680,0	
30	30	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	10	-2 254,0		-22 540,0		-22 540,0		-22 540,0	
31	31	241-609-0202 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	шт.	20	-902,0		-18 040,0		-18 040,0		-18 040,0	
			Итого по разделу 8: Поквартирный водомерный узел В1 (55 шт.)					-529 770 -120 280	-4 990 -1 290	-404 500 0	0 0	-529 770	
			Раздел 9: Поквартирный водомерный узел Т3 (55 шт.)										
32	32	6114-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики (водомеры), диаметр до 40 мм. Установка-п71	счетчик (водомер)	10	-2 430,0 -2 316,0	-87,0 -28,0	-24 300,0 -23 160,0	-870,0 -280,0	-270,0		-24 300,0	
33	33	244-301-0105 *РСНБ РК 2022*	Счетчик горячей воды одноструйный класса С со встроенным радиомодулем, DN 15, Qn 1,5 м³/ч, Tmax 90°	шт.	10	-22 265,0		-222 650,0		-222 650,0		-222 650,0	
34	34	6114-0204-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка арматуры запорной муфтовой на трубопроводах из полимерных труб, диаметр 15-25 мм.	шт.	30	-1 834,0 -1 783,0	-9,0 -1,0	-55 020,0 -53 490,0	-270,0 -30,0	-1 260,0		-55 020,0	
35	35	242-207-0401 *РСНБ РК 2022*	Кран шаровый латунный, муфтовый (В-В), рукоятка-бабочка, с прямым встроенным фильтром, для воды, пара, нейтральных жидкостей, Т до +120°С, PN 16 ГОСТ 21345-2005 DN 15	шт.	20	-5 984,0		-119 680,0		-119 680,0		-119 680,0	
36	36	242-307-0101 *РСНБ РК 2022*	Клапан обратный латунный муфтовый (В-В), пружинный, для воды, Т до +130°С, PN 10, типа VALTEC ГОСТ 33423-2015 DN 15	шт.	10	-2 254,0		-22 540,0		-22 540,0		-22 540,0	
37	37	241-609-0202 *РСНБ РК 2022*	Угольник-пресс с латунным корпусом для напорных труб из термопластов DN 16	шт.	20	-902,0		-18 040,0		-18 040,0		-18 040,0	
38	38	6116-0605-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фильтр для очистки воды в трубопроводах систем отопления, диаметр 25 мм. Установка	фильтр	10	-4 834,0 -4 363,0	-385,0 -98,0	-48 340,0 -43 630,0	-3 850,0 -980,0	-860,0		-48 340,0	
39	39	242-404-1101 *РСНБ РК 2022*	Фильтр механической очистки латунный муфтовый (В-В), косой, для систем водоснабжения и отопления, Т до +150°С, PN 20 СТ РК ГОСТ Р 50553-2010 DN 15	шт.	10	-1 920,0		-19 200,0		-19 200,0		-19 200,0	
			Итого по разделу 9: Поквартирный водомерный узел Т3 (55 шт.)					-529 770 -120 280	-4 990 -1 290	-404 500 0	0 0	-529 770	
			ИТОГО по акту					-6 531 504 -1 837 716	-71 262 -22 289	-4 622 522 0	0 0	-6 531 504	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			**Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)**								-6531504*6,3/100	-411 485	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								-6531504+0+0+-411485	-6 942 989	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								-6942989*5/100	-347 149	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								-7290138*2/100	-145 803	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									-7 435 941	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									-892 313	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									-4 089 768	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего затрат, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Всего затрат, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Всего затрат, тенге: материалы оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Индексы пересчета в НР и СП, тенге	Коэффициенты пересчета
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									-2500975	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									-7 483 056	
			НДС (12%)									-897 967	
			Итого с НДС									**-8 381 023**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**-8 380 101**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

Овнанян Г.И.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора:

Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт

Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

26

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 140 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №57

за **август 2025 (месяц, год) на 2-01-04-09 Внутренние инженерные системы электроснабжения и освещения +корректировка №28**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Электрооборудование										
1	1	6119-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройства вводно-распределительные. Монтаж	шкаф	1	57 883,0 36 116,0	1 973,0 602,0	57 883,0 36 116,0	1 973,0 602,0	19 794,0		57 883,0	
2	2	515-301-0307 *РСНБ РК 2022*	Вводно-распределительное устройство ГОСТ 30011.1-2003 типа ВРУ-1-23-55 (вводно-распределительная панель), количество и номинальный ток вводного аппарата 2х250 А, количество и номинальный ток аппаратов линий ПН2 5х100 А (ВРУ-1-26-63)	шт.	1	2 352 461,0		2 352 461,0		2 352 461,0		2 352 461,0	Казахстан
3	3	6119-0602-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	2	5 691,0 5 420,0	229,0 71,0	11 382,0 10 840,0	458,0 142,0	84,0		11 382,0	
4	4	247-301-0227 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4У-Э720 R TX IP П RS Д G/PLC (3х220/380V 5-7,5А), 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 466,0		117 466,0		117 466,0		117 466,0	Казахстан
5	5	247-301-0226 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный, однотарифный марки Дала, СА4-Э720 TX PLC IP P, 5(60) А, 3х220/380 В, 20 мА, класс точности 1	шт.	1	117 466,0		117 466,0		117 466,0		117 466,0	Казахстан
6	6	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	15	16 978,0 13 813,0	333,0 99,0	254 670,0 207 195,0	4 995,0 1 485,0	42 480,0		254 670,0	
7	7	247-201-1202 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный, этажный ГОСТ 32397-2013, типа ЩЭ 3-1 36 УХЛ3 IP31(ЩЭ 3-1 36 УХЛ4)	шт.	15	67 708,0		1 015 620,0		1 015 620,0		1 015 620,0	
8	8	6119-0602-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Счетчики однофазные. Установка на готовом основании	шт.	45	2 389,0 2 118,0	229,0 71,0	107 505,0 95 310,0	10 305,0 3 195,0	1 890,0		107 505,0	
9	9	247-301-0120 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии однофазный марки Орман, СО-Э711 PLC TX IP P, 10(60) А, 220 В, ЖКИ, многотарифный, класс точности 1	шт.	45	50 874,0		2 289 330,0		2 289 330,0		2 289 330,0	Казахстан
10	10	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	225	6 435,0 6 416,0	0,0 0,0	1 447 875,0 1 443 600,0	0,0 0,0	4 275,0		1 447 875,0	
11	11	247-204-1632 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 32А 4,5 кА "С"	шт.	45	1 260,0		56 700,0		56 700,0		56 700,0	
12	12	247-204-1610 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 16А 4,5 кА "С"	шт.	45	621,0		27 945,0		27 945,0		27 945,0	
13	13	247-204-0346 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С16 30 мА	шт.	135	4 911,0		662 985,0		662 985,0		662 985,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнение работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнение работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
14	14	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2 /Шина для присоединения N проводников на 8 отверстий N65.63.08/	шт.	45	590,0		26 550,0		26 550,0		26 550,0	
15	15	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2 /Шина для присоединения заземления PE на 8 отверстий PE 65.63.08/	шт.	45	590,0		26 550,0		26 550,0		26 550,0	
16	16	6401-0302-1401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка (ящик) с зажимами для кабелей и проводов сечением до 6 мм2, количество зажимов до 10. Установка на конструкции на стене или колонне	шт.	5	21 970,0 17 423,0	88,0 0,0	109 850,0 87 115,0	440,0 0,0	22 295,0		109 850,0	
17	17	247-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм. IP56/Ящик протяжной/	шт.	5	6 558,0		32 790,0		32 790,0		32 790,0	
18	18	6401-0201-1004 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Полка кабельная, масса до 0,4 кг. Установка на стойках	шт.	50	147,0 120,0	25,0 8,0	7 350,0 6 000,0	1 250,0 400,0	100,0		7 350,0	
19	19	243-907-0502 *РСНБ РК 2022*	Полка кабельная марки К 1160 УТ2.5	шт.	50	624,0		31 200,0		31 200,0		31 200,0	Казахстан
20	20	243-907-3402 *РСНБ РК 2022*	Консоль настенный длиной 267 мм, толщиной 2 мм	шт.	50	594,0		29 700,0		29 700,0		29 700,0	Казахстан
21	21	6119-0303-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лотки металлические оцинкованные шириной 200-400 мм. Прокладка по стенам на кронштейнах	м лотков	50	4 364,0 2 440,0	10,0 3,0	218 200,0 122 000,0	500,0 150,0	95 700,0		218 200,0	
22	22	243-907-0804 *РСНБ РК 2022*	Лестничный лоток замкового типа, прямой, марки НЛ 30-П 1,87 УТ 2,5 оцинкованный, высотой 70 мм, шириной 300 мм	м	50	4 700,0		235 000,0		235 000,0		235 000,0	Казахстан
23	23	247-202-0104 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная настенная с кабельными вводами размерами 100 мм х 100 мм х 50 мм, IP55 /коробка КУП1101/	шт.	45	1 187,0		53 415,0		53 415,0		53 415,0	
24	24	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	2	6 435,0 6 416,0	0,0 0,0	12 870,0 12 832,0	0,0 0,0	38,0		12 870,0	
25	25	247-204-1648 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 3Р 16А 4.5 кА "С"	шт.	2	1 950,0		3 900,0		3 900,0		3 900,0	
26	26	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	158	2 357,0 2 226,0	12,0 4,0	372 406,0 351 708,0	1 896,0 632,0	18 802,0		372 406,0	
27	27	247-102-1401 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light ЖКХ 4/500 4-5К, IP54 /до 100 Вт, НПБ1101-100/	шт.	32	9 856,0		315 392,0		315 392,0		315 392,0	
28	28	247-102-0126 *РСНБ РК 2022*	Светильник офисный для светодиодных ламп типа ДВО 1605, мощность 12 Вт, IP 20 СТ РК 2595-2014	шт./НБО23-100/	93	2 448,0		227 664,0		227 664,0		227 664,0	
29	29	247-102-1441 *РСНБ РК 2022*	Светильник для ЖКХ светодиодный, типа Diora Light Луна GP 8/1000 Авто LS 4-5К, IP65 /Символ-Д-107-Д/	шт.	33	24 320,0		802 560,0		802 560,0		802 560,0	
30	30	251-304-1201 *РСНБ РК 2022*	Клеммы ПК ГОСТ 22343-2014 /колодка клемная СОВ-2,5-103/	шт.	182	1 158,0		210 756,0		210 756,0		210 756,0	
31	31	247-106-0108 *РСНБ РК 2022*	Светодиодная лампа типа LEDB,A60, E27, 11W /13W/	шт.	125	1 084,0		135 500,0		135 500,0		135 500,0	Казахстан
32	32	1121-0401-0110 *РСНБ РК 2022*	Патроны подвесные. Установка	шт.	90	1 674,0 1 628,0	31,0 10,0	150 660,0 146 520,0	2 790,0 900,0	1 350,0		150 660,0	
33	33	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,918	2 250,0		2 066,0		2 066,0		2 066,0	
34	34	247-213-0103 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый подвесной тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	90	191,0		17 190,0		17 190,0		17 190,0	
35	35	1121-0401-0109 *РСНБ РК 2022*	Патроны настенные или потолочные. Установка	шт.	68	1 875,0 1 811,0	35,0 11,0	127 500,0 123 148,0	2 380,0 748,0	1 972,0		127 500,0	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
36	36	243-902-1401 *РСНБ РК 2022*	Соединительный изолирующий зажим СИЗ-2 сечение от 3 до 10 мм2	100 шт.	0,6936	2 250,0		1 561,0		1 561,0		1 561,0	
37	37	247-213-0101 *РСНБ РК 2022*	Патрон карболитовый угловой настенный тип цоколя Е27, номинальный ток 4 А, IP20	шт.	68	273,0		18 564,0		18 564,0		18 564,0	
38	38	6119-0402-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Звонок электрический с кнопкой. Монтаж оборудования	комплект	45	3 839,0 3 812,0	5,0 2,0	172 755,0 171 540,0	225,0 90,0	990,0		172 755,0	
39	39	248-304-0301 *РСНБ РК 2022*	Оповещатель звуковой модели ОПОП 2-35 /Звонок электрический с кнопкой, Светозар "Хит"/	шт.	45	2 754,0		123 930,0		123 930,0		123 930,0	
40	40	6119-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Светильники для ламп светодиодных. Установка с подвесом на крюках в помещениях с нормальными условиями среды	шт.	6	2 357,0 2 226,0	12,0 4,0	14 142,0 13 356,0	72,0 24,0	714,0		14 142,0	
41	41	247-103-0813 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный светодиодный ГОСТ IEC 60598-1-2013, типа ДКУ-LED 03-80W, мощность 80 Вт, IP67 /Жарык-80W/	шт.	6	29 284,0		175 704,0		175 704,0		175 704,0	Казахстан
42	42	6401-0202-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кронштейн "Переход". Монтаж на стене	шт.	6	7 575,0 6 541,0	915,0 284,0	45 450,0 39 246,0	5 490,0 1 704,0	714,0		45 450,0	
43	43	243-907-4321 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн настенный длиной 500 мм /КР-3/	шт.	6	2 775,0		16 650,0		16 650,0		16 650,0	
44	44	6119-0601-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трансформаторы с понизительной мощностью до 0,25 кВа. Монтаж	шт.	3	7 812,0 7 376,0	239,0 73,0	23 436,0 22 128,0	717,0 219,0	591,0		23 436,0	
45	45	247-203-0103 *РСНБ РК 2022*	Ящик с понижающим трансформатором СТ РК ГОСТ Р 51321.1-2010, типа ЯТП 0,25 220/36-2 36 УХЛ4 IP30	шт.	3	18 902,0		56 706,0		56 706,0		56 706,0	
46	46	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	340	1 181,0 1 175,0	1,0 0,0	401 540,0 399 500,0	340,0 0,0	1 700,0		401 540,0	
47	47	247-212-0101 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Одноклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	134	478,0		64 052,0		64 052,0		64 052,0	
48	48	247-212-0104 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Двухклавишный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20	шт.	177	536,0		94 872,0		94 872,0		94 872,0	
49	49	247-212-0108 *РСНБ РК 2022*	Выключатель скрытой проводки ГОСТ 30850.2.1-2002 Кнопочный, до 250 В, от 4 А до 10 А, IP20 /ВА66-102Б/	шт.	29	542,0		15 718,0		15 718,0		15 718,0	
50	50	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	528	1 181,0 1 175,0	1,0 0,0	623 568,0 620 400,0	528,0 0,0	2 640,0		623 568,0	
51	51	247-214-0116 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	393	613,0		240 909,0		240 909,0		240 909,0	
52	52	247-214-0120 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Двухместная, для скрытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	135	846,0		114 210,0		114 210,0		114 210,0	
53	53	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	1,35	5 671,0		7 656,0		7 656,0		7 656,0	
54	54	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	48	1 047,0 1 030,0	1,0 0,0	50 256,0 49 440,0	48,0 0,0	768,0		50 256,0	
55	55	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	48	512,0		24 576,0		24 576,0		24 576,0	
56	56	6401-0201-0708 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением по всей длине	м кабеля	230	1 466,0 900,0	461,0 119,0	337 180,0 207 000,0	106 030,0 27 370,0	24 150,0		337 180,0	
57	57	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде-п63	м	2 852	837,0 806,0	3,0 0,0	2 387 124,0 2 298 712,0	8 556,0 0,0	79 856,0		2 387 124,0	

29

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
58	58	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	4 753,06	45,0		213 888,0		213 888,0		213 888,0	
59	59	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	75,75	78,0		5 909,0		5 909,0		5 909,0	
60	60	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	123	331,0		40 713,0		40 713,0		40 713,0	
61	61	241-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная сварная водогазопроводная легкая ГОСТ 3262-75 размерами 25х2,0мм	м	5,1	416,0		2 122,0		2 122,0		2 122,0	
62	62	243-107-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х1,5 (ок)-0,66	м	390	-396,0		-154 440,0		-154 440,0		-154 440,0	Казахстан
63	63	243-107-0502 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ок)-0,66	м	1 685	599,0		1 009 315,0		1 009 315,0		1 009 315,0	Казахстан
64	64	243-107-0701 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 4, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ок)-0,66	м	390	518,0		202 020,0		202 020,0		202 020,0	Казахстан
65	65	243-107-0901 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х1,5 (ок)-0,66	м	80	636,0		50 880,0		50 880,0		50 880,0	Казахстан
66	66	243-107-0903 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 5х4 (ок)-0,66	м	3	1 494,0		4 482,0		4 482,0		4 482,0	Казахстан
67	67	243-305-0101 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 2х0,40	м	30	68,0		2 040,0		2 040,0		2 040,0	
68	68	243-142-0309 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 4 мм2	м	750	245,0		183 750,0		183 750,0		183 750,0	Казахстан
69	69	243-112-1006 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 5, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВВГнг(В)-LS 5х25 (ок)-0,66	м	123	1 614,0		198 522,0		198 522,0		198 522,0	Казахстан
70	70	243-801-0101 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 2, марки ПВС 2х0,5 мм2	м	14	125,0		1 750,0		1 750,0		1 750,0	Казахстан
71	71	243-801-0301 *РСНБ РК 2022*	Провод соединительный со скрученными медными жилами, с ПВХ изоляцией, число жил 4, марки ПВС 4х0,5 мм2	м	7	216,0		1 512,0		1 512,0		1 512,0	
72	72	6401-0201-0404 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Жилы проводов или кабелей сечением до 35 мм2. Присоединение к зажимам	шт.	15	1 020,0 1 020,0	0,0 0,0	15 300,0 15 300,0	0,0 0,0			15 300,0	
73	73	243-902-0803 *РСНБ РК 2022*	Наконечник алюминиевый кабельный ГОСТ 23469.0-81 марки DL-25	100 шт.	0,15	11 750,0		1 763,0		1 763,0		1 763,0	
74	74	6401-0201-2810 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Муфта соединительная термоусаживаемая для 4-жильного кабеля напряжением до 1 кВ с номинальным сечением жил 25, 35, 50 мм2. Монтаж	шт.	3	20 785,0 20 302,0	24,0 7,0	62 355,0 60 906,0	72,0 21,0	1 377,0		62 355,0	
75	75	243-903-1501 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для четырехжильного кабеля с алюминиевыми или медными жилами с бумажной изоляцией, напряжение 1 кВ, с болтовыми соединителями, со срывными головками ГОСТ 13781.0-86, типа типа 1КиТп-4-35/50-СЛ-пб /1КВТп-5х25/	шт.	3	10 838,0		32 514,0		32 514,0		32 514,0	
76	76	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	32,4	7 758,0 7 758,0	0,0 0,0	251 359,0 251 359,0	0,0 0,0			251 359,0	
77	77	6101-0206-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 2		32,4	4 049,0	0,0	131 188,0	0,0			131 188,0	

30

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				м³ грунта		4 049,0	0,0	131 188,0	0,0				
78	78	6401-0203-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2. Монтаж оборудования	м	185	1 572,0 813,0	62,0 15,0	290 820,0 150 405,0	11 470,0 2 775,0	128 945,0		290 820,0	
79	79	6401-0203-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Проводник заземляющий скрыто из стали полосовой сечением 100 мм2. Монтаж в подливке пола	м	120	1 376,0 755,0	151,0 39,0	165 120,0 90 600,0	18 120,0 4 680,0	56 400,0		165 120,0	
80	80	6119-0201-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабели сечением до 10 мм2. Прокладка с креплением скобами	м	42	1 703,0 1 644,0	7,0 1,0	71 526,0 69 048,0	294,0 42,0	2 184,0		71 526,0	
81	81	243-403-0302 *РСНБ РК 2022*	Кабель нагревательный двухжильный экранированный круглого сечения с изоляцией, устойчивой к ультрафиолетовому излучению, кислотным осадкам, для обогрева кровли, водостоков, напряжение 230 В, удельная мощность 30 Вт/м. наружный диаметр 7,5 мм мощность 300 Вт	м	42	3 318,0		139 356,0		139 356,0		139 356,0	
82	82	245-712-0204 *РСНБ РК 2022*	Терморегулятор с датчиком модели TP 520//	шт.	2	21 415,0		42 830,0		42 830,0		42 830,0	
83	83	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	2	16 978,0 13 813,0	333,0 99,0	33 956,0 27 626,0	666,0 198,0	5 664,0		33 956,0	
84	84	247-201-0117 *РСНБ РК 2022*	Щит распределительный навесной ГОСТ 32397-2013, типа ЩРн 12з-0 У2 IP54	шт.	2	13 356,0		26 712,0		26 712,0		26 712,0	
85	85	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	4	6 435,0 6 416,0	0,0 0,0	25 740,0 25 664,0	0,0 0,0	76,0		25 740,0	
86	86	247-204-1609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 1Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	2	619,0		1 238,0		1 238,0		1 238,0	
87	87	247-204-0342 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический дифференциального тока ГОСТ IEC 61009-1-2014, типа АВДТ 63 2Р С6 30 мА	шт.	2	4 911,0		9 822,0		9 822,0		9 822,0	
88	88	6401-0202-1107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель саморегулирующий (нагревательный) греющий. Монтаж соединительных коробок	шт.	3	3 666,0 1 960,0	167,0 0,0	10 998,0 5 880,0	501,0 0,0	4 617,0		10 998,0	
89	89	247-202-1201 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная, клеммная типа У614 У2, пластиковый ввод IP54(У409У1)	шт.	3	20 094,0		60 282,0		60 282,0		60 282,0	
90	90	243-906-2201 *РСНБ РК 2022*	Клеммник соединительный 10р, 450V. 41А, 6 мм2(на 3 жилы WAG0221-413)	шт.	3	1 459,0		4 377,0		4 377,0		4 377,0	
91	91	243-906-2203 *РСНБ РК 2022*	Муфта сальник для кабелей PG16(PG11 IP54)	шт.	3	271,0		813,0		813,0		813,0	
			Итого по разделу 1: Электрооборудование					19 819 448	180 116	9 995 189	0	19 819 448	
								7 291 682	45 377	2 352 461	0		
			Раздел 2: Узел коммерческого учета тепловой энергии ШПК (ЭОМ-16)										
92	92	6119-0602-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 20 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	26 886,0 22 033,0	1 127,0 345,0	26 886,0 22 033,0	1 127,0 345,0	3 726,0		26 886,0	
93	93	247-201-0826 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	30 981,0		30 981,0		30 981,0		30 981,0	
94	94	243-907-0108 *РСНБ РК 2022*	Канал кабельный из ПВХ, размерами 40 мм х 25 мм	м	2	247,0		494,0		494,0		494,0	
95	95	243-906-2203 *РСНБ РК 2022*	Муфта сальник.для кабелей PG16	шт.	15	271,0		4 065,0		4 065,0		4 065,0	
96	96	248-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Источник вторичного питания DR-30-24	шт.	1	6 738,0		6 738,0		6 738,0		6 738,0	Казахстан
97	97	248-306-0306 *РСНБ РК 2022*	Источник вторичного питания DR-15-24	шт.	1	6 738,0		6 738,0		6 738,0		6 738,0	Казахстан
98	98	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка		4	6 435,0	0,0	25 740,0	0,0	76,0		25 740,0	

31

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.		6 416,0	0,0	25 664,0	0,0				
99	99	247-204-0709 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 6А 4,5 кА "С"	шт.	1	568,0		568,0		568,0		568,0	
100	100	247-204-0704 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "С" 1Р 2А 4,5 кА "С"	шт.	3	766,0		2 298,0		2 298,0		2 298,0	
101	101	6119-0402-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для открытой проводки. Установка	шт.	1	1 047,0 1 030,0	1,0 0,0	1 047,0 1 030,0	1,0 0,0	16,0		1 047,0	
102	102	247-214-0103 *РСНБ РК 2022*	Розетка штепсельная Одноместная для открытой установки, с заземляющими контактами, с защитными шторками, до 250 В, от 10 А до 16 А, IP20	шт.	1	512,0		512,0		512,0		512,0	
103	103	247-216-0401 *РСНБ РК 2022*	Шинный соединитель для 10 зажимов наборных ШС-01 2,5 мм2	шт.	1	590,0		590,0		590,0		590,0	
104	104	261-401-0441 *РСНБ РК 2022*	Шайбы стопорные для Р43	шт.	9	207,0		1 863,0		1 863,0		1 863,0	
105	105	245-601-1103 *СнрСЦ 08.2024*	Клемма проходная	шт.	13	558,0		7 254,0		7 254,0		7 254,0	
			Итого по разделу 2: Узел коммерческого учета тепловой энергии ШПК (ЭОМ-16)					115 774 48 727	1 128 345	65 919 0	0 0	115 774	
			Раздел 3: Включить по корректировке №28										
106	106	243-107-0504 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0.66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-LS 3х6 (ок)-0,66	м	390	1 340,0		522 600,0		522 600,0		522 600,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Включить по корректировке №28					522 600 0	0 0	522 600 0	0 0	522 600	
			ИТОГО по акту					20 457 822 7 340 409	181 244 45 722	10 583 708 2 352 461	0 0	20 457 822	
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							2 352 461			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)							18105361*6,3/100		1 140 638	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР							18105361+2352461+0+1140638		**21 598 460**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)							19245999*5/100		962 300	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)							21598460*2/100		431 969	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**22 992 729**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									2 759 127	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									12 646 001	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									7733283	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									23 138 411	
			НДС (12%)									2 776 609	

32

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Итого с НДС									**25 915 020**	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									**25 912 169**	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи) Оинян О.Н.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи) Исмагамбетов Н.М.

Эксперт технического надзора: Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : **Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**
(наименование, адрес)

Объект : **Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)**
(наименование)

Договор подряда (контракт) № 140 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №58

за **август 2025** (месяц, год) на **2-01-04-10 Структурированная кабельная сеть**

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Раздел 1: Сети связи (телефонизация)										
1	1	6401-0201-1501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Заделка концевая сухая для 3-4-жильного кабеля с пластмассовой и резиновой изоляцией напряжением до 1 кВ, сечение одной жилы до 35 мм2. Монтаж оборудования	шт.	1	6 377,0 5 998,0	229,0 71,0	6 377,0 5 998,0	229,0 71,0	150,0		6 377,0	
2	2	261-302-0435 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV /FOSC A4- 24F/	комплект	1	15 806,0		15 806,0		15 806,0		15 806,0	
3	3	6125-0702-1201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Шкаф для трубных проводок напольный, размер до 600х600 мм. Монтаж оборудования	шт.	3	9 146,0 8 160,0	201,0 58,0	27 438,0 24 480,0	603,0 174,0	2 355,0		27 438,0	
4	4	245-405-1701 *РСНБ РК 2022*	Шкаф распределительный из листовой стали шириной 300 мм /ОРКсп-16-1SC/	шт.	3	51 010,0		153 030,0		153 030,0		153 030,0	
5	5	6125-0602-0501 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Коробка ответвительная. Монтаж на стене	шт.	15	2 723,0 2 708,0	0,0 0,0	40 845,0 40 620,0	0,0 0,0	225,0		40 845,0	
6	6	247-202-0419 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная для открытой установки с повышенной степенью защиты типа КМ41243, IP44. 10 гермовводов, размерами 190 мм х 140 мм х 70 мм	шт.	15	1 273,0		19 095,0		19 095,0		19 095,0	
7	7	6125-0702-1208 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер до 200х200 мм. Монтаж оборудования	шт.	6	4 554,0 4 445,0	7,0 0,0	27 324,0 26 670,0	42,0 0,0	612,0		27 324,0	
8	8	247-202-0204 *РСНБ РК 2022*	Коробка ответвительная с гладкими стенками размерами 150 мм х 110 мм х 135 мм, IP56/Ящик проходной/	шт.	6	6 558,0		39 348,0		39 348,0		39 348,0	
9	9	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	16 978,0 13 813,0	333,0 99,0	16 978,0 13 813,0	333,0 99,0	2 832,0		16 978,0	
10	10	247-201-0826 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 3-0 У2 IP54	шт.	1	30 981,0		30 981,0		30 981,0		30 981,0	
11	11	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	137	837,0 806,0	3,0 0,0	114 669,0 110 422,0	411,0 0,0	3 836,0		114 669,0	
12	12	241-207-0303 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 25 мм	м	273,71	78,0		21 349,0		21 349,0		21 349,0	
13	13	241-207-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 32 мм	м	45,45	172,0		7 817,0		7 817,0		7 817,0	
14	14	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	56,56	331,0		18 721,0		18 721,0		18 721,0	

34

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
15	15	243-502-0102 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический одномодульный с броней из гофрированной стальной ленты, марки КС-ОКЛО 2-G.652.D-CF-3,0-2201	м	102	216,0		22 032,0		22 032,0		22 032,0	Казахстан
16	16	243-142-0311 *РСНБ РК 2022*	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	35	362,0		12 670,0		12 670,0		12 670,0	Казахстан
			Итого по разделу 1: Сети связи (телефонизация)					574 480	1 618	350 859	0	574 480	
								222 003	344	0	0		
			Раздел 2: Видеонаблюдение										
17	17	6125-0410-0114 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство цифровой регистрации. Монтаж оборудования	устройство	1	39 283,0 39 066,0	0,0 0,0	39 283,0 39 066,0	0,0 0,0	217,0		39 283,0	
18	18	248-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Видеорегистратор модели UNIVIEW NVR301-08X-C, 8-ми канальный сетевой (поддержка HDD дисков: 1 SATA до 10 Tb) /Видеорегистратор HiWatch DS-H208Q/	шт.	1	52 320,0		52 320,0		52 320,0		52 320,0	
19	19	6125-1101-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	1	9 154,0 9 064,0	90,0 29,0	9 154,0 9 064,0	90,0 29,0			9 154,0	
20	20	248-404-0302 *РСНБ РК 2022*	Диск жесткий HDD Uniview на 2Тб /Seagate SkyHawk SATA III/	шт.	1	31 559,0		31 559,0		31 559,0		31 559,0	
21	21	6125-0801-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Камеры видеонаблюдения на кронштейне. Монтаж	камера	6	19 411,0 19 394,0	17,0 0,0	116 466,0 116 364,0	102,0 0,0			116 466,0	
22	22	248-402-0101 *РСНБ РК 2022*	Уличная IP видеокамера модели UNIVIEW IPC322LR3-UVSPF28-F-C, объектив 2,8 мм, 2 Мп Starlight с ИК подсветкой дальностью до 20 м /Видеокамера цилиндрическая HIWATCH DS-T280/	шт.	6	35 511,0		213 066,0		213 066,0		213 066,0	
23	23	6125-1101-0702 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки съемные и выдвижные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 10 кг. Монтаж оборудования	шт.	3	9 154,0 9 064,0	90,0 29,0	27 462,0 27 192,0	270,0 87,0			27 462,0	
24	24	248-306-0302 *РСНБ РК 2022*	Блок питания Скат 1200 А/+ VOLTA PAC1260 12V-5A/	шт.	2	5 415,0		10 830,0		10 830,0		10 830,0	
25	25	248-306-0901 *СпрСЦ 08.2024*	ИБП SVC V-800-L-LCD, 800BA/480Вт, AVR: 165-275В	шт.	1	48 018,0		48 018,0		48 018,0		48 018,0	
26	26	521-101-0401063 *СпрСЦ 08.2024*	Сетевой фильтр Defender M518, 1,8 м, 5 розеток	шт.	1	3 148,0		3 148,0		3 148,0		3 148,0	
27	27	6119-0602-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка на конструкции в готовой нише или на стене	шкаф	1	16 978,0 13 813,0	333,0 99,0	16 978,0 13 813,0	333,0 99,0	2 832,0		16 978,0	
28	28	247-201-0825 *РСНБ РК 2022*	Щит с монтажной панелью ГОСТ 32397-2013, типа ЩМП 2-0 У2 IP54	шт.	1	23 499,0		23 499,0		23 499,0		23 499,0	
29	29	6401-0303-0601 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор или аппарат. Установка	шт.	1	6 435,0 6 416,0	0,0 0,0	6 435,0 6 416,0	0,0 0,0	19,0		6 435,0	
30	30	247-204-1628 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-63, характеристика "С" 2Р 10А 4,5 кА "С"	шт.	1	1 352,0		1 352,0		1 352,0		1 352,0	
31	31	6125-0601-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прибор сигнализирующий емкостной. Монтаж оборудования	шт.	1	59 775,0 59 566,0	3,0 0,0	59 775,0 59 566,0	3,0 0,0	206,0		59 775,0	
32	32	518-102-0503 *РСНБ РК 2022*	Сетевой роутер 4G Wi-Fi 4G Wi-Tek WI-LTE300 /+ Модем 4G LTE Wi-Fi Роутер Huawei CPE B593/	шт.	1	49 165,0		49 165,0		49 165,0		49 165,0	
33	33	6119-0402-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Выключатели одноклавишные и двухклавишные, штепсельные розетки для скрытой проводки. Установка	шт.	1	1 181,0 1 175,0	1,0 0,0	1 181,0 1 175,0	1,0 0,0	5,0		1 181,0	
34	34	247-214-0413 *РСНБ РК 2022*	Розетка промышленная стационарная РС-102 125 3Р+РЕ+N 32А 380В IP44 /PAn10-3-ОП/	шт.	1	1 926,0		1 926,0		1 926,0		1 926,0	
35	35	247-215-0104 *РСНБ РК 2022*	Шина алюминиевая марки АД31Т размерами 3 мм х 30 мм х 4000 мм(Дин-рейка)		1	802,0		802,0		802,0		802,0	

38

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр нормы, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
				шт.									
36	36	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	211	837,0 806,0	3,0 0,0	176 607,0 170 066,0	633,0 0,0	5 908,0		176 607,0	
37	37	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	213,11	45,0		9 590,0		9 590,0		9 590,0	
38	38	243-402-0102 *РСНБ РК 2022*	Монтажный провод плоский, универсальный, гибкий, многопроволочный, на напряжение 250 В, число жил 2, марки ПУГНП 2х0,75 мм2(КВК-В 2х0,75)	м	211	142,0		29 962,0		29 962,0		29 962,0	
39	39	243-906-2502 *СпрСЦ 08.2024*	Патч-корд F/UTP PC-LPM-STP-RJ45-RJ45-C5e-1M-LSZH	шт.	1	2 152,0		2 152,0		2 152,0		2 152,0	
			Итого по разделу 2: Видеонаблюдение					930 730 442 722	1 432 215	434 263 52 313	0 0	930 730	
			Раздел 3: Домофон										
40	40	6125-0801-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж оборудования	шт.	3	23 793,0 23 779,0	14,0 3,0	71 379,0 71 337,0	42,0 9,0			71 379,0	
41	41	248-401-0710 *РСНБ РК 2022*	БПД18/12-1-1, блок питания нестабилизированный, входное напряжение 190-240VAC, выходные напряжения: 18V/0,7A (для питания домофонов VIZIT). 12V/0,6A. (для питания замка)	шт.	3	19 159,0		57 477,0		57 477,0		57 477,0	
42	42	248-401-0207 *РСНБ РК 2022*	Блок вызова и управления домофонов, видеодомофонов многоабонентских "БВД-SM101T, на 100 абонентов. функции: кодового замка, контроллера ключей TOUCH MEMORY(100 индивидуальных кодов, 600 ключей TM)"	шт.	3	40 300,0		120 900,0		120 900,0		120 900,0	
43	43	248-401-0305 *РСНБ РК 2022*	Замок электромагнитный VIZIT-ML400M-50	шт.	3	29 193,0		87 579,0		87 579,0		87 579,0	
44	44	6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	45	2 791,0 2 790,0	1,0 0,0	125 595,0 125 550,0	45,0 0,0			125 595,0	
45	45	248-401-0504 *РСНБ РК 2022*	Устройство квартирное переговорное УКП-12М, со световой индикацией и регулировкой громкости вызова	шт.	45	7 048,0		317 160,0		317 160,0		317 160,0	
46	46	248-401-0403 *РСНБ РК 2022*	Ключ VIZIT-TM TOUCH MEMORY (DS1990A-F5, держатель)	шт.	135	2 259,0		304 965,0		304 965,0		304 965,0	
47	47	6125-0801-0802 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство (домофоны) охранно-переговорное. Монтаж абонентских устройств	шт.	15	2 791,0 2 790,0	1,0 0,0	41 865,0 41 850,0	15,0 0,0			41 865,0	
48	48	248-401-0605 *РСНБ РК 2022*	Коммутатор этажный БК-4AV, встроенный разветвитель видео сигнала с повышенной помехоустойчивостью	шт.	15	7 970,0		119 550,0		119 550,0		119 550,0	
49	49	248-401-0720 *РСНБ РК 2022*	МК-341, комплект монтажный для блоков вызова БВД-SM100x, БВД-SM101x, БВД-341x, БВД-402x, БВД-404x	шт.	3	10 031,0		30 093,0		30 093,0		30 093,0	
50	50	6119-0602-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки групповые осветительные массой до 3 кг. Установка в готовой нише или на стене	шкаф	3	11 959,0 9 856,0	166,0 49,0	35 877,0 29 568,0	498,0 147,0	5 811,0		35 877,0	
51	51	248-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Бокс монтажный типа VIZIT-MB1 для установки в нем БПД, БУД, БКМ, VIZIT-TU, БК, две сетевые розетки, защитное заземление, вентиляция. габаритные размеры 260 мм х 345 мм х 115мм	шт.	3	12 784,0		38 352,0		38 352,0		38 352,0	
52	52	248-401-0751 *РСНБ РК 2022*	ZC61 (EN3), доводчик дверной для двери весом 60 кг /+ KING NSK612/	шт.	3	6 711,0		20 133,0		20 133,0		20 133,0	
53	53	6119-0102-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде	м	615	837,0 806,0	3,0 0,0	514 755,0 495 690,0	1 845,0 0,0	17 220,0		514 755,0	
54	54	241-207-0301 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гибкая со структурированной стенкой диаметром 16 мм	м	596,91	45,0		26 861,0		26 861,0		26 861,0	
55	55	243-904-0106 *РСНБ РК 2022*	Металлорукав типа РЗ-ЦХ 25		24,24	359,0		8 702,0		8 702,0		8 702,0	

36

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Шнуры на напряжение до 330 В с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, со скручиванием жилами, марки ШВВП 2х0.75 мм2	м	51	103,0		5 253,0		5 253,0		5 253,0	Казахстан
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,40	м	380	68,0		25 840,0		25 840,0		25 840,0	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 4х0,40	м	75	128,0		9 600,0		9 600,0		9 600,0	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КСВВнг(А)-LS 8х0,40	м	3	128,0		384,0		384,0		384,0	
[illegible]	[illegible]	[illegible]	Провода силовые изоляция из ПВХ, для электрических установок на напряжение до 450/750 В ГОСТ 26445-85, марки ПВ3 сечением 6 мм2	м	106	362,0		38 372,0		38 372,0		38 372,0	Казахстан
			Итого по разделу 3: Домофон					2 000 692	2 445	1 234 252	0	2 000 692	
								763 995	156	0	0		
			ИТОГО по акту					3 505 902	5 495	2 019 374	0	3 505 902	
								1 428 720	715	52 313	0		
			В том числе:										
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего							52 313			
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								3453589*6,3/100	217 576	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								3453589+52313+0+217576	3 723 478	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								3671165*5/100	183 558	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								3723478*2/100	74 470	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									3 981 506	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									477 781	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									2 189 828	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									1339124	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									4 006 733	
			НДС (12%)									480 808	
			Итого с НДС									4 487 541	
			С понижающим коэффициентом 0,99989									4 487 047	

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН010640004243

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор Овнанян Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "НПФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961240002827

Разработчики проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект"
БИН080240019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя Исмагамбетов Н.М.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Эксперт технического надзора: Будикенов М.К.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата, подпись)

Эксперт Костенко А.Ю.

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер, № аттестата или приказа, подпись)

37

Форма по приложению 3-1
Приказа Министра индустрии и инфраструктурного развития
Республики Казахстан от 23 апреля 2021 года № 189

Заказчик : Государственное учреждение "Отдел строительства" акимата Костанайского района, БИН060140005897, Костанайский район, г.Тобыл, Тауелсиздик, 65, тел.23454

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : Товарищество с ограниченной ответственностью "Сыл", БИН010640004243, г.Костанай Карбышева 44, тел.255924

(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

(наименование, адрес)

Объект : Строительство пятиэтажного жилого дома №4 (привязка) в мкр. Байтерек г. Тобыл, Костанайского района, Костанайской области (без наружных инженерных сетей и без благоустройства)

(наименование)

Договор подряда (контракт) № 140 от 06.11.2024г.

Акт выполненных работ №59

за август 2025 (месяц, год) на 2-01-04-11 Пожарная сигнализация

Составлен (а) в текущих ценах

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	1	6125-0601-0113 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Монтаж оборудования устройства промежуточного, количество лучей 1	шт.	2	7 000,0 6 868,0	3,0 0,0	14 000,0 13 736,0	6,0 0,0	258,0		14 000,0	
2	2	248-303-1101 СпрСЦ 08.2024	Блок индикации и управления модели R3-Рубеж-БНУ	шт.	1	122 969,0		122 969,0		122 969,0		122 969,0	
3	3	248-303-0234 СпрСЦ 08.2024	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный модели ППКОПУ R3-Рубеж-2ОП	шт.	1	250 112,0		250 112,0		250 112,0		250 112,0	
4	4	6401-0303-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Прибор или аппарат. Установка	шт.	16	6 435,0 6 416,0	0,0 0,0	102 960,0 102 656,0	0,0 0,0	304,0		102 960,0	
5	5	248-306-0304 РСНБ РК 2022	Блок питания ИВЭПР-12/2 RSR 2x17-Р БР	шт.	15	21 627,0		324 405,0		324 405,0		324 405,0	
6	6	248-306-0391 СпрСЦ 08.2024	Источник электропитания ИВЭПР 12/2 RS-R3 2x12 БР (К2)	шт.	1	44 430,0		44 430,0		44 430,0		44 430,0	
7	7	248-306-0379 СпрСЦ 08.2024	Аккумулятор 12 В, 9 Ахч срок службы 5 лет (Тип К) АБ 1209К /+12-12/	шт.	17	19 323,0		328 491,0		328 491,0		328 491,0	
8	8	6125-0601-0202 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Извещатель ПС автоматический дымовой, фотоэлектрический, радиоизотопный, световой в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	190	10 723,0 10 623,0	4,0 0,0	2 037 370,0 2 018 370,0	760,0 0,0	18 240,0		2 037 370,0	
9	9	248-302-0231 СпрСЦ 08.2024	Извещатель пожарный дымовой Модели ИП 212-64-R3 без б/о	шт.	190	8 184,0		1 554 960,0		1 554 960,0		1 554 960,0	
10	10	6125-0601-0201 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Извещатель ПС автоматический тепловой электро-контактный, магнитоконтактный в нормальном исполнении. Монтаж оборудования	шт.	23	5 366,0 5 312,0	1,0 0,0	123 418,0 122 176,0	23,0 0,0	1 219,0		123 418,0	
11	11	248-302-0536 СпрСЦ 08.2024	Извещатель пожарный ручной Модели ИПР 513-11-А-R3	шт.	23	6 564,0		150 972,0		150 972,0		150 972,0	
12	12	6125-0601-0601 ЕСЦ РСНБ РК 2024	Оповещатель пожарный светозвуковой внутренней установки по бетонному основанию. Монтаж оборудования	шт.	186	2 998,0 2 972,0	11,0 3,0	557 628,0 552 792,0	2 046,0 558,0	2 790,0		557 628,0	
13	13	248-304-0233 СпрСЦ 08.2024	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124Б-R3, свето-звук в базе	шт.	137	24 322,0		3 332 114,0		3 332 114,0		3 332 114,0	
14	14	248-304-0232 СпрСЦ 08.2024	Оповещатель комбинированный свето-звуковой Модели ОПОП 124-R3, бело-красный	шт.	15	24 322,0		364 830,0		364 830,0		364 830,0	
15	15	248-304-0106 РСНБ РК 2022	Оповещатель световой модели ОПОП 1-8	шт.	34	2 712,0		92 208,0		92 208,0		92 208,0	

38

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Выполнено работ, тенге: эксплуатация машин / зарплата машинистов	Выполнено работ, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
16	16	[illegible]	Блоки релейные и вспомогательные (модули, ячейки, ТЭЗ), масса до 5 кг. Монтаж оборудования		3	4 622,0	90,0	13 866,0	270,0			13 866,0	
				шт.		4 532,0	29,0	13 596,0	87,0				
17	17	[illegible]	Модуль контроля и управления РМ-1-RJ, модуль релейный		3	8 749,0		26 247,0		26 247,0		26 247,0	
				шт.									
18	18	1311-0301-0101 *РСНБ РК 2022*	Приборы, масса до 5 кг. Установка на металлоконструкциях, щитах и пультах		17	2 797,0	0,0	47 549,0	0,0	646,0		47 549,0	
				шт.		2 759,0	0,0	46 903,0	0,0				
19	19	248-306-0847 *СпрСЦ 08.2024*	Изолятор шлейфа ИЗ-1 прот.R3		17	4 613,0		78 421,0		78 421,0		78 421,0	
				шт.									
20	20	248-306-0101 *РСНБ РК 2022*	Разветвительная коробка типа УК-2П		45	282,0		12 690,0		12 690,0		12 690,0	
				шт.									
21	21	6125-1201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Механизмы исполнительные, масса до 20 кг. Монтаж оборудования		1	5 169,0	2 597,0	5 169,0	2 597,0	349,0		5 169,0	
				шт.		2 223,0	861,0	2 223,0	861,0				
22	22	248-303-1304 *СпрСЦ 08.2024*	Модуль сопряжения для передачи сообщений по GSM каналу, МС-4		1	30 868,0		30 868,0		30 868,0		30 868,0	
				шт.									
23	23	6119-0103-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка установочного провода под штукатурку по стене или в готовой борозде		1 525	837,0	3,0	1 276 425,0	4 575,0	42 700,0		1 276 425,0	
				м		806,0	0,0	1 229 150,0	0,0				
24	24	243-305-0304 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 3х2х0,75 /= СмартКНН-нг(А)-FRLS 2х2х0,6/		5	217,0		1 085,0		1 085,0		1 085,0	
				м									
25	25	243-305-0303 *РСНБ РК 2022*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 2х2х0,5		1 350	158,0		213 300,0		213 300,0		213 300,0	
				м									
26	26	243-305-0306 *СпрСЦ 08.2024*	Кабели для монтажа систем сигнализации, марки КПСнг(А)-FRLS 1х2х1		160	293,0		46 880,0		46 880,0		46 880,0	
				м									
27	27	243-108-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, число жил 3, напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012, марки ВВГнг(А)-FRLS 3х1,5 (ок)-0,66		10	555,0		5 550,0		5 550,0		5 550,0	Казахстан
				м									
28	28	241-207-1701 *СпрСЦ 08.2024*	Труба гофрированная с зондом диаметром 16 мм		1 525,1	118,0		179 962,0		179 962,0		179 962,0	
				м									
			ИТОГО по акту					11 338 879	10 277	7 227 000	0	11 338 879	
								4 101 602	1 506	0	0		
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (6,3%)								11338879*6,3/100	714 349	
			Итого с затратами на организацию и управление СМР								11338879+0+0+714349	**12 053 228**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)								12053228*5/100	602 661	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (2%)								12053228*2/100	241 065	
			Итого с непредвиденными работами и затратами									**12 896 954**	
			в том числе на 3 квартал 2024г., доля-12%, к-1,0000									1 547 634	
			в том числе на 4 квартал 2024г., доля-55%, к-1,0000									7 093 325	
			в том числе на 1 квартал 2025г., доля-33%, к-1,0192									4337710	
			Итого с пересчётом итогов по кварталам с учётом коэффициента (индекса)									12 978 669	
			НДС (12%)									1 557 440	

№ п/п	№ позиции по смете	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге		Выполнено работ, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге	Страна происхождения
						Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы			
						зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			[illegible]										
												14 536 109	
												14 534 510	
			[illegible]										

Сдал : Подрядчик ТОО "Сыл" БИН[illegible]

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Директор

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Овчаров Г.Ж.

М.П.

Эксперт(ы) технического надзора ТОО "ШФФ "Мунайгаз инжиниринг Лтд" :
БИН 961140000217

Разработчик проекта строительства или эксперт(ы) авторского надзора ТОО "Институт "Агропромпроект".
БИН[illegible]40019150

Принял: Заказчик ГУ "Отдел строительства" акимата Костанайского района"БИН060140005897

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Вр.и.о. руководителя

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Исмагамбетов Н.М.

Эксперт технического надзора

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата, подпись)

Будикенов М.К.

Эксперт

(должность, фамилия, имя, отчество, индивидуальный идентификационный номер аттестата или другого, подпись)

Костенко А.Ю.