Форма по приложению 2-1
к приказу Министра национальной экономики
Республики Казахстан от 13 мая 2014 года № 159

Заказчик : **ГУ "Отдел строительства, архитектуры и градостроительства Астраханского района"**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Объект : **Строительство инженерно-коммуникационной инфраструктуры к объекту здравоохранения в селе Старый Колутон Астраханского района Акмолинской области**

(полное наименование, бизнес-идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик : **Товарищество с ограниченной ответственностью "Акжайык-строй"**

(наименование, адрес)

Субподрядчик: **Товарищество с ограниченной ответственностью "TABS QURYLYS"**

(наименование)

Акт выполненных работ 1 за июль месяц

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
			Смета Э51223: Общестроительные работы [2-1]					
1	1	6101-0101-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы.Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн","Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м³	м³ грунта	489,181849	514,0	251 439,47	
2	3	6101-0107-0801 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Подушки грунтовые на просадочных грунтах.Устройство методом послойной укатки	м³ грунтовой подушки	32,72	1 400,0	45 808,0	
3	4	211-601-0101 *РСНБ РК 2022*	Смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014	м³	32,72	6 982,0	228 451,04	Казахстан
4	5	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л.с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м³ грунта	522	67,0	34 974,0	
5	6	6101-0206-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	м³ грунта	58	3 820,0	221 560,0	
6	7	6101-0107-0501 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунт 1,2 группы.Уплотнение пневматическими трамбовками	м³ уплотненного грунта	522	662,0	345 564,0	
7	8	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство ИЗ БМ В7,5	м³	1,6	37 116,0	59 385,6	
8	9	6103-0701-0602 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Устройство стены и перегородки сооружения прямоугольного в горизонтально-скользящей опалубке,толщина более 150 мм	м³	11,85	84 152,0	997 201,2	
9	10	214-403-0101 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной проволоки В-I,Вр1 диаметром от 3 до 5 мм	т	0,36055	355 581,0	128 204,72955	
10	11	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетки арматурные сварные из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279- 2012	т	0,05879	430 058,0	25 283,10982	
11	12	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная гладкого профиля класса А-I (А240) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,05376	295 048,0	15 861,78048	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
12	13	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	СОЗДАНИЕ УКЛОНА ИЗ ЦЕМЕНТНО-ПЕСЧАНОГО РАСТВОРА	$м^3$	0,25	35 658,0	8 914,5	
13	14	1106-0801-0102 *РСНБ РК 2022*	Перекрытия безбалочные толщиной до 200 мм.Устройство на высоте от опорной площади более 6 м	$м^3$	1,46	142 259,0	207 698,14	
14	15	214-403-0103 *РСНБ РК 2022*	Сетка арматурная сварная из арматурной стали А-III (А400),диаметром от 6 до 40 мм ГОСТ 23279-2012	т	0,12382	430 058,0	53 249,78156	
15	16	6104-0901-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Опоры из плит и колец диаметром до 1000 мм.Установка	$м^3$ сборных железобетонных конструкций	0,17	49 704,0	8 449,68	
16	17	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольца стеновые железобетонные для колодцев КС7,3 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	3	14 022,0	42 066,0	Казахстан
17	18	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плиты перекрытий железобетонные для колодцев 1ПП15-1,2ПП15-1 из тяжелого бетона класса В15 СТ РК 1971-2010,ГОСТ 8020-2016	шт.	1	31 366,0	31 366,0	Казахстан
18	19	6301-0103-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 100 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,005	2 335 237,0	11 676,185	
19	20	6301-0103-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные стальные,диаметр 125 мм.Укладка с гидравлическим испытанием	км трубопровода	0,00165	2 847 899,0	4 699,03335	
20	21	241-102-0168 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 15 до 114 мм ГОСТ 10705-80 размерами 102х3,0 мм	м	5,02	2 601,0	13 057,02	
21	22	241-102-0204 *РСНБ РК 2022*	Труба стальная электросварная прямошовная диаметром от 127 до 630 мм ГОСТ 10705-80 размерами 127х5,0 мм	м	1,6566	6 359,0	10 534,3194	
22	23	6302-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Люки.Установка	шт.	1	9 950,0	9 950,0	
23	24	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный,тип Л (А15) ГОСТ 3634-99	комплект	1	23 192,0	23 192,0	Казахстан
24	25	6106-0304-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Лестницы прямолинейные и криволинейные,пожарные с ограждением.Монтаж	т конструкций	0,03532	273 874,0	9 673,22968	
25	26	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Ограждение лестничных проемов,лестничные марши,пожарные лестницы ГОСТ 25772-83	т	0,03532	1 145 676,0	40 465,27632	Казахстан
26	27	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115 за 2 раза	$м^2$	1,02428	410,0	419,9548	
27	28	1110-0201-0101 *РСНБ РК 2022*	Крышка.Укладка	$м^2$	0,73	1 370,0	1 000,1	
28	29	215-204-0303 *РСНБ РК 2022*	Доски обрезные хвойных пород длиной до 6,5 м,шириной от 75 мм до 150 мм,толщиной 25 мм,3 сорта ГОСТ 8486-86	$м^3$	0,018	122 783,0	2 210,094	
29	30	6111-0201-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крышка.Утепление войлоком толщ.5мм	$м^3$ изоляции	0,00058	67 599,0	39,20742	
30	31	234-306-0103 *РСНБ РК 2022*	Войлок строительный пропитанный	100 $м^2$	0,0029	41 519,0	120,4051	Казахстан
31	32	6108-0208-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Крышка.Обшивка кровельной оцинкованной сталью по дереву с одной стороны	$м^2$	0,8	6 806,0	5 444,8	
32	33	261-107-0629 *РСНБ РК 2022*	Ручка-скоба из алюминиевого сплава анодированная	шт.	2	1 090,0	2 180,0	
33	34	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг/скобы опорные/.Установка	т стальных элементов	0,00248	316 345,0	784,5356	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиция норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
34	35	214-210-0101 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная горячекатаная гладкая класса А-I (А240) диаметром от 6 до 12 мм(10мм) СТ РК 2591-2014	т	0,00248	295 048,0	731,71904	
35	36	6112-0305-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Решетки,переплеты,радиаторы,трубы,диаметром менее 50 мм и тому подобное.Окраска масляная.количество окрасок 2	м² окрашиваемой поверхности	0,07192	3 578,0	257,32976	
36	37	6111-0401-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону /снаружи горловины/	м² поверхности	3,82	4 272,0	16 319,04	
37	38	6301-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Трубы водопроводные асбестоцементные.диаметр труб 100 мм.Укладка с соединением при помощи муфт	км трубопровода	0,0025	4 546 124,0	11 365,31	
38	39	6118-0204-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Зонты из листовой оцинкованной стали круглого сечения.диаметр 200 мм.Установка над шахтами	зонт	1	9 087,0	9 087,0	
39	40	1109-0305-0304 *РСНБ РК 2022*	Конструкции опорные подвесок и хомутов для крепления дыхательного устройства из трубы и зонта.Монтаж	т конструкций	0,00392	591 896,0	2 320,23232	
40	41	222-525-0101 *РСНБ РК 2022*	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей,средняя масса сборочной единицы до 0,1 т	т	0,00218	1 131 473,0	2 466,61114	Казахстан
41	42	1109-0501-0301 *РСНБ РК 2022*	Конструкции одноэтажных производственных зданий.Постановка болтов строительных с гайками и шайбами	болт	1	686,0	686,0	
42	43	217-101-0107 *РСНБ РК 2022*	Болты строительные с гайками и шайбами ГОСТ 1759.0-87	т	0,000313	954 056,0	298,619528	Казахстан
43	44	1106-0701-0201 *РСНБ РК 2022*	Обетонирование.бетон В7,5	м³	0,2	94 838,0	18 967,6	
44	45	6104-0802-0403 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Изделия монтажные массой до 20 кг.Установка /опорное кольцо/	т стальных элементов	0,00348	1 510 678,0	5 257,15944	
45	46	6111-0403-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство первого слоя/ПО БЕТ.ПОДГОТОВКЕ/	м² изолируемой поверхности	19,4	5 346,0	103 712,4	
46	47	6111-0403-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция оклеечная рулонными материалами на битумной мастике (гидроизолом).Устройство последующего слоя	м² изолируемой поверхности	19,4	3 016,0	58 510,4	
47	48	6103-0701-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство набетонки по днищу для создания уклона /Р-Р М100/	м³	0,84	36 267,0	30 464,28	
48	49	6111-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция горизонтальная цементная с жидким стеклом /Р-Р М100,ВНУТРИ ДНИЩЕ/	м² поверхности	13,68	2 940,0	40 219,2	
49	50	1106-1401-0104 *РСНБ РК 2022*	Сооружения емкостные.Железнение поверхности	м² поверхности	13,68	1 884,0	25 773,12	
50	51	6111-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности бетонные и оштукатуренные.Огрунтовка битумной грунтовкой	м²	13,68	386,0	5 280,48	
51	52	6111-0403-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная толщиной 2(5) мм.Устройство в один слой	м² изолируемой поверхности	13,68	2 986,0	40 848,48	
52	53	6111-0403-0106 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидроизоляция обмазочная.Устройство.Добавлять на каждый последующий слой толщиной 1 мм к норме 11- 110101-0405	м² изолируемой поверхности	13,68	2 633,0	36 019,44	
53	54	6111-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оклейка гидроизолом в 1 (2) слоя /СНАРУЖИ СТЕН/	м²	28,6	8 368,0	239 324,8	
54	55	6111-0502-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оклейка гидроизолом.Добавлять на каждый последующий слой к нормам 11-130501-0101	м²	28,6	3 782,0	108 165,2	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиция норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
55	56	6111-0401-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая цементная с жидким стеклом/ВНУТРИ СТЕН/	$м^2$ поверхности	23,31	6 046,0	140 932,26	
56	57	6111-0401-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Стены,фундаменты.Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2(3) слоя по выровненной поверхности бутовой кладки,кирпичу,бетону	$м^2$ поверхности	23,31	6 407,0	149 347,17	
57	58	1108-0101-0401 *РСНБ РК 2022*	Стены и фундаменты.Боковая изоляция глиной	$м^3$ изолирующего слоя	15,1	42 774,0	645 887,4	
58	59	6105-0201-0302 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Стены приямков и каналов из кирпича.Кладка	$м^3$ кладки	14,2	84 913,0	1 205 764,6	
59	60	6111-0402-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Пароизоляция прокладная.Устройство в один слой	$м^2$ изолируемой поверхности	19,35	818,0	15 828,3	
60	61	6112-0202-0401 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Поверхности.Оштукатуривание цементно-перлитовое по камню и бетону	$м^2$ оштукатуриваемой поверхности	50	5 095,0	254 750,0	
61	62	1106-1401-0501 *РСНБ РК 2022*	Емкости.Испытание на водонепроницаемость	$м^3$ емкости	25	500,0	12 500,0	
			ИТОГО по смете Э51223: Общестроительные работы [2-1]				6 022 007,34	
			Смета Э51233: Электроснабжение ВЛ3-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]					
62	6	6101-0201-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Группы 2 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	3,124	8 044,0	25 129,46	
63	7	6101-0206-0102 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншей,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	1,514	4 196,0	6 352,74	
64	8	6103-0701-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Подготовка бетонная.Устройство	$м^3$	0,5	35 527,0	17 763,5	
65	9	1106-0201-0104 *РСНБ РК 2022*	Фундаменты общего назначения железобетонные объемом до 5 $м^3$.Устройство	$м^3$	1,7	55 211,0	93 858,7	
66	10	214-210-0201 *РСНБ РК 2022*	Сталь арматурная периодического профиля класса А-III (А400) СТ РК 2591-2014 диаметром от 6 до 12 мм	т	0,0488	280 712,0	13 698,75	
67	11	6103-0701-0808 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Детали закладные весом до 20 кг.Установка	т	0,0096	1 538 692,0	14 771,44	
68	12	6401-0301-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Машина электрическая со щитовыми подшипниками,поступающая в собранном виде,масса до 0,15 т.Установка,на салазках,раме или металлической плите	шт.	1	53 235,0	53 235,0	
69	13	515-103-0152 *РСНБ РК 2022*	Дизель-генератор модель FTm 170TS,170 кВа,120 кВт,с АВР,генератор на раме,встроенный бак,АКБ,контроллер,шумозащитный кожух	шт.	1	6 109 255,0	6 109 255,0	
70	20	247-301-0405 *СпрСЦ 08.2024*	Устройство сбора и передачи данных УСПД CE805M-PL03 EXT1,PLC для СПОДЕС	шт.	1	713 825,0	713 825,0	
71	21	6401-0203-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали полосовой сечением 160 мм2.Монтаж оборудования	м	7 45	1 436,0	64 620,0	
72	22	6401-0203-0104 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 16 мм.Монтаж оборудования	шт.	10	7 360,0	73 600,0	
73	23	6401-0203-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	шт.	1	6 203,0	6 203,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
74	24	6401-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм.Монтаж оборудования	м	10	1 309,0	13 090,0	
75	25	252-301-0949 *РСНБ РК 2022*	Устройство на опору УОП	шт.	1	22 346,0	22 346,0	Казахстан
76	47	1133-0202-0103 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами.Установка	опора	1	91 344,0	91 344,0	
77	48	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	3	79 955,0	239 865,0	Казахстан
78	49	1133-0203-0201 *РСНБ РК 2022*	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	3	9 448,0	28 344,0	
79	50	225-204-1001 *РСНБ РК 2022*	Плиты опорно-анкерные типа II-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	3	7 625,0	22 875,0	Казахстан
80	51	252-207-0504 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	3	198 720,0	596 160,0	
81	52	252-301-1467 *РСНБ РК 2022*	Пруток d 10 мм,(бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	10	1 255,0	12 550,0	
82	54	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	13 454,0	26 908,0	Казахстан
83	55	252-207-0410 *РСНБ РК 2022*	Наконечник кабельный типа SAL1,2 болтовой со срывной головкой	шт.	1	2 674,0	2 674,0	
84	56	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,23288	1 092,0	254,30496	Казахстан
85	57	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	2	6 360,0	12 720,0	
86	58	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	12 765,0	38 295,0	Казахстан
87	59	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SI.37.2	шт.	4	2 543,0	10 172,0	
88	60	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	4	589,0	2 356,0	
89	61	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	1	5 306,0	5 306,0	
90	62	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	0,333333	35 137,0	11 712,321621	
91	63	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	6	14 295,0	85 770,0	
92	64	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	6	31 953,0	191 718,0	
93	65	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом.Установка	опора	1	59 239,0	59 239,0	
94	66	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	79 955,0	159 910,0	Казахстан
95	67	252-301-0905 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	комплект	1	91 541,0	91 541,0	Казахстан
96	68	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10,оцинкованный,из марки стали С235 Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15 936,0	31 872,0	
97	69	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 886,0	12 886,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
98	70	252-207-0201 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351,0	4 702,0	
99	71	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 454,0	13 454,0	Казахстан
100	72	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(ЗП21)	т	0,00216	1 158 739,0	2 502,87624	Казахстан
101	73	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,07144	1 092,0	78,01248	Казахстан
102	74	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа SI37.2	шт.	5	2 543,0	12 715,0	
103	75	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0	2 945,0	
104	76	252-102-0123 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	4	5 306,0	21 224,0	
105	77	252-207-2111 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	0,833333	35 610,0	29 674,98813	
106	78	252-201-0502 РСНБ РК 2022	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226,0	3 678,0	
107	79	252-108-0607 РСНБ РК 2022	Изолятор композитный натяжной типа типа SD190.150	шт.	3	14 295,0	42 885,0	
108	80	252-207-1150 РСНБ РК 2022	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	31 953,0	95 859,0	
109	81	1133-0208-0103 РСНБ РК 2022	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	62 891,0	62 891,0	
110	82	515-201-0503 РСНБ РК 2022	Разъединитель линейный для наружной установки,двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554,0	180 554,0	Казахстан
111	83	252-301-0951 РСНБ РК 2022	Установка разъединителя КР-1	шт.	1	77 082,0	77 082,0	Казахстан
112	84	252-207-3911 РСНБ РК 2022	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0	4 903,0	Казахстан
113	85	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	1 092,0	960,96	Казахстан
114	86	252-206-0506 РСНБ РК 2022	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1 374,0	8 244,0	
115	87	252-207-3920 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0	22 810,0	Казахстан
116	88	252-207-3921 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0	4 332,0	Казахстан
117	89	252-207-3922 РСНБ РК 2022	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370,0	55 110,0	Казахстан
118	90	252-207-3924 РСНБ РК 2022	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 306,0	9 918,0	Казахстан
119	91	252-207-0207 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0	5 955,0	
120	92	252-207-0208 РСНБ РК 2022	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0	1 985,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиция норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
121	93	6101-0103-0107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м^3	м^3 грунта	13,9	379,0	5 268,1	
122	94	6101-0106-0105 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 2	м^3 грунта	13,9	67,0	931,3	
123	95	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м^3	3,3	6 745,0	22 258,5	Казахстан
124	97	6401-0201-0801 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка в проложенных трубах,блоках и коробах	м кабеля	40	1 088,0	43 520,0	
125	98	6401-0201-0701 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг.Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	51	1 011,0	51 561,0	
126	99	243-113-0657 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВЬбШв 3х150+1х70 (мк)-1	м	9	5 018,0	45 162,0	Казахстан
127	101	243-113-0503 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВЬбШв 3х6 (ок)-0,66	м	89	451,0	40 139,0	Казахстан
128	102	6401-0201-1702 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 240 мм2	шт.	2	25 254,0	50 508,0	
129	103	243-903-2020 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х150/240-ВЛ-нб	шт.	2	22 056,0	44 112,0	Казахстан
130	104	6401-0201-1701 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Установка заделок концевых эпоксидных для 3-5-жильного кабеля,напряжение до 1 кВ,сечение одной жилы до 70 мм2	шт.	4	19 037,0	76 148,0	
131	105	243-903-2016 *РСНБ РК 2022*	Муфта концевая для 3-х и 4-х жильного кабеля с пластмассовой изоляцией,с болтовыми наконечниками со срывными головками,напряжение до 1 кВ ГОСТ 13781.0-86 типа 1КнТп-4х35/50-ВЛ-нб	шт.	4	13 858,0	55 432,0	Казахстан
132	106	6401-0201-3107 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Трубопровод для кабельных линий из труб полимерных двухслойных гофрированных диаметром 90 мм.Прокладка в траншеях	м	40	258,0	10 320,0	
133	107	241-207-0404 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая с внутренним слоем не распространяющим горение,с усилением протяжки F1,тип N 1250Н ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 DN/OD 90	м	40	4 196,0	167 840,0	
134	108	6401-0201-0303 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее.Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	97	24,0	2 328,0	
135	109	249-101-0501 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,15 м	м	72	53,0	3 816,0	
136	110	249-101-0502 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях "Электра" размерами 100 м х 0,25 м	м	25	88,0	2 200,0	
137	111	1133-0304-0402 *РСНБ РК 2022*	Опоры стальные круглоконические и многогранные с воздушным вводом и монолитным фундаментом,высотой до 12 м.Установка	опора	3	45 162,0	135 486,0	
138	112	247-306-0505 *РСНБ РК 2022*	Стойка металлическая оцинкованная,граненная,коническая,фланцевая для уличного освещения,толщиной 4 мм.СТВ 6-4 68/158 высотой 6000 мм,диаметром 68/158 мм	шт.	3	87 234,0	261 702,0	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
139	113	222-509-1001 *РСНБ РК 2022*	Закладные детали и детали крепления ГОСТ 23118-2012 массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций	т	0,102	1 114 679,0	113 697,258	Казахстан
140	114	247-306-0309 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн гнутый типа КРГ1,5/20-1,07 высотой 1070 мм,длина вылета 1500 мм,угол наклона оси крепления светильника к горизонтали 20°,толщиной 3,2 мм	шт.	3	13 909,0	41 727,0	Казахстан
141	115	1308-0205-0903 *РСНБ РК 2022*	Светильник с лампами ртутными.Установка вне зданий	шт.	3	20 475,0	61 425,0	
142	116	247-103-2304 *РСНБ РК 2022*	Светильник уличный,типа ДКУ Philips BRP102 LED110/740 83W,мощность 83 Вт,IP 65	шт.	3	96 599,0	289 797,0	
143	117	243-110-0501 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3,напряжение 0,66 кВ ГОСТ 31996-2012,марки АВВГ 3х2,5 (ок)-0,66	м	30	105,0	3 150,0	Казахстан
144	118	6401-0302-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Автомат одно-,двух-,трехполюсный,устанавливаемый на конструкции,на стене или колонне,на ток до 25 А	шт	3	9 033,0	27 099,0	
145	119	247-204-0609 *РСНБ РК 2022*	Выключатель автоматический типа ВА47-29 - характеристика "В" 1Р 6А 4,5 кА "В"	шт.	3	740,0	2 220,0	
146	120	261-404-0530 *РСНБ РК 2022*	Сжимы ответвительные	100 шт.	0,09	5 671,0	510,39	
147	121	241-207-0206 *РСНБ РК 2022*	Труба из поливинилхлорида ПВХ гладкая жесткая диаметром 50 мм	м	6	331,0	1 986,0	
			ИТОГО по смете Э51233: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]				11 187 026,6	
			Смета Э51243: Наружные системы связи [2-3]					
148	1	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами " Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 м3	м3 грунта	36,375	379,0	13 786,13	
149	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2.	м3	1,125	9 653,0	10 859,63	
150	3	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы . Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	м3 грунта	37,5	67,0	2 512,50	
151	4	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	12,5	6 745,0	84 312,50	
152	5	6125-0105-0207 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кроссировка.Монтаж в шкафу	шт	2	663,0	1 326,00	
153	6	243-906-2415 СцрСЦ 07.2024 прим.	Полка оптическая на 4 волокон (оптические оконечные устройства) R19-4-SC/UPC-SM	шт	2	13 095,0	26 190,00	
154	7	6401-0201-0801 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах	м кабеля	240	1 088,0	261 120,00	
155	8	6401-0201-0701 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ,масса 1 м до 1 кг. Прокладка по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы	м кабеля	70	1 011,0	70 770,00	
156	9	243-501-0204 *РСНБ РК 2022*	Кабель оптический подвесной с вынесенным силовым элементом, марки КС-ОКТО П-8-G.652.D-СЭ-7,0-3203	м	199	341,0	67 859,00	
157	10	243-301-0123 *РСНБ РК 2022*	Кабель телефонный со сплошной полиэтиленовой изоляцией жил, с экраном из алюмополимерной ленты, в полиэтиленовой оболочке, марки ТППэп 5х2х0,4-315	м	128	232,0	29 696,00	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
158	11	261-302-0435 *РСНБ РК 2022*	Муфта оптическая МОГ-М-01-IV	комплект	2	15 806,0	31 612,00	
159	12	6401-0201-3101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Прокладка в готовых траншеях труб полимерных, диаметр до 110 мм	м	208	579,0	120 432,00	
160	13	241-201-0406 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 11 ГОСТ 18599-2001 размерами 40х3,7 мм	м	208	361,0	75 088,00	
161	14	6401-0201-0303 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель проложенный в траншее. Покрытие лентой защитно-сигнальной	м кабеля	240	24,0	5 760,00	
162	15	249-101-0402 *РСНБ РК 2022*	Лента сигнальная предостерегающая о пролегающих подземных коммуникациях " Связь" размерами 250 м х 0,05 м	м	240	27,0	6 480,00	
163	16	6201-0801-0301 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Столбики сигнальные железобетонные. Установка	шт	3	6 300,0	18 900,00	
164	17	261-101-0383 *РСНБ РК 2022*	Блоки и плиты фундаментные, подкладные, опорные, анкерные: башмаки и подпятники, балластные грузы , якоря из тяжелого бетона класса В15 (ГОСТ 24022-80,СТ РК 956-93, ГОСТ 24476-80)	м3	0,162	57 413,0	9 300,91	
			ИТОГО по смете Э51070: Наружные системы связи [2-3]				**836 004,66**	
			Смета Э51243: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]					
148	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	218,25	225,0	49 106,25	
149	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6,75	6 164,0	41 607,0	
150	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,пазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,8	3 820,0	10 696,0	
151	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	83,7	84,0	7 030,8	
152	5	6301-0105-0401 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладки трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 50 мм	км	0,0735	1 428 084,0	104 964,174	
153	6	241-201-0605 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для водоснабжения PE 100 SDR 17 ГОСТ 18599-2001 размерами 32х2,4 мм	м	74,235	191,0	14 178,885	Казахстан
154	7	6301-0301-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Промывка трубопроводов с дезинфекцией,диаметр 50-65 мм	км	0,0735	278 426,0	20 464,311	
155	8	6114-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления,водопровода и горячего водоснабжения,диаметр до 50 мм	м трубопровода	73,5	387,0	28 444,5	
156	9	6301-0601-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Врезка в существующую сеть,из стальных труб,стальных штуцеров /патрубков/,диаметр труб 100 мм	шт.	1	26 913,0	26 913,0	
157	10	6301-0401-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Фасонные части чугунные диаметром 50-100 мм.Установка	т фасонных частей	0,055	245 282,0	13 490,51	
158	11	241-505-0404 *РСНБ РК 2022*	Тройник фланцевый ПП ГФ ГОСТ 5525-88 размерами 250х100 мм	шт.	1	207 562,0	207 562,0	
159	12	6301-0403-0103 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Приварка фланцев к стальным трубопроводам,диаметр труб 100 мм	шт.	1	5 380,0	5 380,0	
160	13	241-116-0210 *РСНБ РК 2022*	Фланец плоский приварной PN 10 ГОСТ 33259-2015 диаметром 100 мм	шт.	3	4 003,0	12 009,0	
161	14	1122-0801-0206 *РСНБ РК 2022*	Фасонные части полимерные диаметром 110 мм.Установка на сварном соединении	шт.	2	5 194,0	10 388,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
162	15	241-214-0108 *РСНБ РК 2022*	Втулка под фланец полиэтиленовая литая ПЭ 100 SDR 17,PN 10 диаметром 110 мм	шт.	2	1 859,0	3 718,0	
163	16	6301-0401-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка фасонных частей стальных сварных,диаметр 100-250 мм	т	0,00131	3 915 445,0	5 129,23295	
164	17	241-114-0122 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 108х4,0-57х4,0 мм	шт.	1	1 975,0	1 975,0	
165	18	241-114-0107 *РСНБ РК 2022*	Переход концентрический приварной из углеродистой и низколегированной стали,наружным диаметром от 32 до 159 мм ГОСТ 17380-2001 (ГОСТ 17378-2001) размерами 57х3,0-40х3,0 мм	шт.	1	476,0	476,0	
166	19	242-301-1204 *РСНБ РК 2022*	Клапан (вентиль) запорный чугунный муфтовый,для воды и пара,Т до+225°С,PN 16,марки 15кч18п(р),15кч33п ГОСТ 5761-2005 DN 32	шт.	1	3 934,0	3 934,0	
167	20	6301-0502-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Гидранты пожарные.Установка	шт.	1	12 695,0	12 695,0	
168	21	244-404-0109 *РСНБ РК 2022*	Гидрант пожарный подземный ГОСТ 8220-85 Н 2500 мм	шт.	1	75 183,0	75 183,0	Казахстан
169	22	6201-0802-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Щитки дополнительные.Установка./указатель пожарного гидранта/	шт.	1	3 970,0	3 970,0	
170	23	261-401-0327 *РСНБ РК 2022*	Знаки путевые и сигнальные железных дорог ГОСТ 8442-65 /указатель пожарного гидранта/	100 шт.	0,01	152 037,0	1 520,37	
171	24	6103-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство фундамента бетонного под колонну,объем до 3 $м^3$	$м^3$	0,05	58 937,0	2 946,85	
172	25	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	1,705	134 114,0	228 664,37	
173	26	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15	шт.	1	45 254,0	45 254,0	Казахстан
174	27	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6	шт.	1	32 086,0	32 086,0	Казахстан
175	28	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9	шт.	2	36 037,0	72 074,0	Казахстан
176	29	225-101-0609 *РСНБ РК 2022*	Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-1,2ПП15-1	шт.	1	31 366,0	31 366,0	Казахстан
177	30	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6	шт.	1	7 183,0	7 183,0	Казахстан
178	31	225-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 7-3	шт.	1	14 022,0	14 022,0	Казахстан
179	32	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	1	23 192,0	23 192,0	Казахстан
180	33	261-107-0626 *РСНБ РК 2022*	Скобы холовые	шт.	8	785,0	6 280,0	
181	34	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	$м^3$	0,801	50 949,0	40 810,149	
182	35	6302-0101-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Основание под трубопроводы песчаное.Устройство	$м^3$ основания	7,35	12 891,0	94 748,85	
183	36	6301-0105-0408 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полимерных труб в траншею,наружный диаметр 200 мм	км	0,01	3 212 056,0	32 120,56	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
184	37	241-404-1106 *РСНБ РК 2022*	Труба полиэтиленовая для подачи газообразного топлива с соэкструзионным защитным слоем SDR 17 СТ РК ISO 4437-1-2014 размерами 200х11,9 мм с соэкструзионным защитным слоем	м	10,1	6 790,0	68 579,0	
185	38	6301-0701-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство круглых колодцев из сборного железобетона в грунтах мокрых	$м^3$	0,72	134 114,0	96 562,08	
186	39	225-101-0106 *РСНБ РК 2022*	Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 10-9	шт.	3	18 915,0	56 745,0	Казахстан
187	40	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Разработка грунта вручную в траншеях,глубина до 2 м без креплений с откосами,группа грунта 2	$м^3$	2,1	8 044,0	16 892,4	
188	41	6116-0501-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Установка насосов центробежных с электродвигателем,массой агрегата до 0,1 т	1насос	1	85 493,0	85 493,0	
189	42	6401-0301-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Подключение насоса к электрической сети масса до 0.15 т	шт	1	9 268,0	9 268,0	
190	43	511-304-0701 *СборСЦ 08.2024*	Насос Гном 25-20	шт.	1	248 447,0	248 447,0	
	51	244-202-0101 *РСНБ РК 2022*	Люк чугунный ГОСТ 3634-99 тип Л (А15)	комплект	4	23 192,0	92 768,0	
191	44	222-503-0201 *РСНБ РК 2022*	Стремянка	т	0,0843	1 145 676,0	96 580,4868	Казахстан
193	46	6111-0501-0205 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические.Огрунтовка грунтовкой ГФ-021 за один раз	$м^2$	2,4447	267,0	652,7349	
194	47	6111-0501-0505 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Поверхности металлические огрунтованные.Окраска эмалями ПФ-115	$м^2$	2,4447	410,0	1 002,327	
195	48	6105-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кладка стены наружной однослойной из кирпича,простой	$м^3$	0,175	83 580,0	14 626,5	
196	49	6109-0102-0110 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Устройство подстилающих слоев бетонных /Отмостка/	$м^3$	3,204	50 949,0	163 240,596	
1	1	6101-0101-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) $м^3$	$м^3$ грунта	229,428476	514,0	117 926,24	
2	2	6101-0201-0202 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы. Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами. *Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом, применен коэффициент к затратам труда - 1,2*	$м^3$ грунта	12,799675	9 653,0	123 555,26	
			ИТОГО по смете Э51053: Общестроительные работы [2-1]				241 481,50	
			Смета Э51063: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]					
3	1	6104-0202-0104 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Блоки стен подвалов массой более 1,5 т.Установка	шт. сборных конструкций	2	13 276,0	26 552,0	
4	2	221-102-0101 *РСНБ РК 2022*	Блок для стен подвалов класса В7,5 ФБС-Т ГОСТ 13579-78	$м^3$	0,796	60 388,0	48 068,848	Казахстан
5	3	1133-0208-0202 *РСНБ РК 2022*	Подстанции комплектные трансформаторные с воздушными вводами проходные. мощность до 250 кВА. Установка. Монтажные работы	подстанция	1	121 043,0	121 043,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
6	4	515-101-0105 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор распределительный трехфазный двухобмоточный масляный, с алюминиевой обмоткой, напряжение 10 (6) кВ ГОСТ 11677-85 типа ТМ-160/6(10)/0,4 и герметичного исполнении с гофростенной типа ТМГ-160/6(10)/0,4, номинальная мощность 160 кВА	шт.	1	1 783 161,0	1 783 161,0	Казахстан
7	5	515-102-0412 *РСНБ РК 2022*	Подстанция комплектная трансформаторная, без силовых трансформаторов, наружной установки тупиковая, номинальное напряжение на стороне ВН 6; 10 кВ, номинальное напряжение на стороне НН 0,4 кВ типа КТПН-160 кВА, мощность силового трансформатора 160 кВА, исполнение по вводу - воздушный, исполнение по выводу - кабельный	шт.	1	2 274 080,0	2 274 080,0	Казахстан
8	14	6119-0602-0202 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Счетчики трехфазные. Установка на готовом основании	шт.	1	5 896,0	5 896,0	
9	15	247-301-0331 *РСНБ РК 2022*	Счетчик электрической энергии трехфазный,многотарифный марки Меркурий 230 ART-03 (M)CLN,3x230/400 В,5(7,5) А,ЖКИ,A/R-0,5S/1,0 со встроенным модемом передачи данных по силовой сети PLC	шт.	1	48 797,0	48 797,0	
11	17	247-302-0117 *РСНБ РК 2022*	Трансформатор тока 5ВА, класс точности 0,5 ГОСТ 7746-2015, марки ТТИ А 250/5А 5ВА	шт.	3	4 997,0	14 991,0	
12	18	1133-0204-0206 *РСНБ РК 2022*	Провода ВЛ 6-10 кВ сечением проводов свыше 35 мм2 в населенной местности (3 провода при 10 опорах на 1 км линии).Подвеска с помощью механизмов	км линии	0,273667	610 761,0	167 145,13	
13	19	243-701-0503 *РСНБ РК 2022*	Провод самонесущий защитный с токопроводящей жилой из алюминиевого сплава, с защитной изоляцией из светостабилизированного сшитого полиэтилена, для воздушных линий электропередачи, напряжение 20 кВ СТ РК 2794-2015,марки СИП-3 1х50-20	км	821	437,0	358 777,0	Казахстан
14	23	6401-0203-0103 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	шт.	19	6 203,0	117 857,0	
15	24	6401-0203-0201 *ЕСН РСНБ РК 2024*	Заземлитель горизонтальный из стали круглой диаметром 12 мм. Монтаж оборудования	м	190	1 309,0	248 710,0	
16	26	1133-0202-0101 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные. Установка	опора	2	28 762,0	57 524,0	
17	27	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	79 955,0	159 910,0	Казахстан
18	28	252-207-0507 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	131 774,0	263 548,0	
19	29	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(В10,У52,ЗП21)	т	0,013574	1 158 739,0	15 728,72	Казахстан
20	30	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	2	2 543,0	5 086,0	
21	31	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	2	589,0	1 178,0	
22	32	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	6	5 306,0	31 836,0	
23	33	252-207-2113 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115,9573	комплект	2	35 609,0	71 218,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции нормативная, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
24	34	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0	5 348,0	
25	35	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,04	1 092,0	43,68	Казахстан
26	36	1133-0202-0102 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	2	59 239,0	118 478,0	
27	37	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	4	79 955,0	319 820,0	Казахстан
28	38	252-207-0507 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH151,одноцепные промежуточные с горизонтальным расположением фаз	шт.	2	131 774,0	263 548,0	
29	39	252-301-1467 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм.(бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	20	1 255,0	25 100,0	
30	40	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(У52,3П21)	т	0,01916	1 158 739,0	22 201,44	Казахстан
31	41	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	2	2 674,0	5 348,0	
32	42	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,18288	1 092,0	199,7	Казахстан
33	43	252-207-1018 РСНБ РК 2022	Зажим ответвительный типа S1.37.2	шт.	6	2 543,0	15 258,0	
34	44	252-207-2902 РСНБ РК 2022	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	6	589,0	3 534,0	
35	45	252-102-0123 РСНБ РК 2022	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	6	5 306,0	31 836,0	
36	46	252-207-2113 РСНБ РК 2022	Вязка спиральная типа SO115.9573	комплект	2	35 609,0	71 218,0	
37	47	1133-0202-0103 РСНБ РК 2022	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с двумя подкосами. Установка	опора	3	91 344,0	274 032,0	
38	48	225-204-0309 РСНБ РК 2022	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	9	79 955,0	719 595,0	Казахстан
39	49	1133-0203-0201 РСНБ РК 2022	Плиты анкерные объемом до 0,2 $м^3$ для опор ВЛ 35 кВ.Установка	шт.	9	9 448,0	85 032,0	
40	50	225-204-1001 РСНБ РК 2022	Плиты опорно-анкерные типа П-3и,диаметром 620 мм х 150 мм из тяжелого бетона класса В25 СТ РК 937-92	шт.	9	7 625,0	68 625,0	Казахстан
41	51	252-207-0504 РСНБ РК 2022	Траверс типа SH188,одноцепные анкерные с горизонтальным расположением фаз	шт.	1	198 720,0	198 720,0	
42	52	252-301-1467 РСНБ РК 2022	Пруток d 10 мм. (бухта 81 м) горячеоцинкованный	м	30	1 255,0	37 650,0	
43	53	222-526-0102 РСНБ РК 2022	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(3П21)	т	0,01728	1 158 739,0	20 023,00992	Казахстан
44	54	252-207-3925 РСНБ РК 2022	Кронштейн У 1,оцинкованный.1.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	6	13 454,0	80 724,0	Казахстан
45	55	252-207-0410 РСНБ РК 2022	Наконечник кабельный типа SAL1.2 болтовой со срывной головкой	шт.	3	2 674,0	8 022,0	
46	56	217-101-0101 РСНБ РК 2022	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,6987	1 092,0	762,9804	Казахстан

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
47	57	252-108-0503 *РСНБ РК 2022*	Изолятор штыревой ГОСТ 30531-97 типа SOT24	шт.	6	6 360,0	38 160,0	
48	58	252-207-0268 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Г-1 стяжка,Т.П.3.407.1-143	шт.	9	12 765,0	114 885,0	Казахстан
49	59	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	16	2 543,0	40 688,0	
50	60	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	16	589,0	9 424,0	
51	61	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	3	5 306,0	15 918,0	
52	62	252-207-2112 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5085	комплект	1	35 137,0	35 137,0	
53	63	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	18	14 295,0	257 310,0	
54	64	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	18	31 953,0	575 154,0	
55	65	1133-0202-0102 *РСНБ РК 2022*	Опоры железобетонные ВЛ 0,4-10 кВ (с траверсами) одностоечные с одним подкосом. Установка	опора	1	59 239,0	59 239,0	
56	66	225-204-0309 *РСНБ РК 2022*	Стойка для опор высоковольтных линий электропередачи СТ РК 2387-2013 марки СВ105-5	шт.	2	79 955,0	159 910,0	Казахстан
57	67	252-301-0905 *РСНБ РК 2022*	Комплект металлических элементов к опоре А 10-1	комплект	1	91 541,0	91 541,0	Казахстан
58	68	252-207-0535 *РСНБ РК 2022*	Траверс типа ТМ-10,оцинкованный,из марки стали С235 Г,П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	2	15 936,0	31 872,0	
59	69	252-207-3944 *РСНБ РК 2022*	Накладка ОГ 7,оцинкованная,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	12 886,0	12 886,0	Казахстан
60	70	252-207-0201 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-1 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	2	2 351,0	4 702,0	
61	71	252-207-3925 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн У 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	13 454,0	13 454,0	Казахстан
62	72	222-526-0102 *РСНБ РК 2022*	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали без отверстий и сборосварочных операций(31121)	т	0,00216	1 158 739,0	2 502,87624	Казахстан
63	73	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,07144	1 092,0	78,01248	Казахстан
64	74	252-207-1018 *РСНБ РК 2022*	Зажим ответвительный типа SL37.2	шт.	5	2 543,0	12 715,0	
65	75	252-207-2902 *РСНБ РК 2022*	Кожух защитный типа SP15 для зажима	шт.	5	589,0	2 945,0	
66	76	252-102-0123 *РСНБ РК 2022*	Изолятор опорный линейный штыревой стеклянный на напряжение 1-35 кВ ГОСТ 1232-93 типа ШС 20-Г	шт.	4	5 306,0	21 224,0	
67	77	252-207-2111 *РСНБ РК 2022*	Вязка спиральная типа SO115.5073	комплект	0,833333	35 610,0	29 674,98813	
68	78	252-201-0502 *РСНБ РК 2022*	Скоба типа СК-7-1А	шт.	3	1 226,0	3 678,0	
69	79	252-108-0607 *РСНБ РК 2022*	Изолятор композитный натяжной типа типа SDI90.150	шт.	3	14 295,0	42 885,0	
70	80	252-207-1150 *РСНБ РК 2022*	Зажим анкерный типа SO255	шт.	3	31 953,0	95 859,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиции: норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
71	81	1133-0208-0103 *РСНБ РК 2022*	Разъединители.Установка с помощью механизмов	комплект	1	62 891,0	62 891,0	
72	82	515-201-0503 *РСНБ РК 2022*	Разъединитель линейный для наружной установки, двухколонкового типа РЛНД-1-10Б/400 (трехполюсный)	шт.	1	180 554,0	180 554,0	Казахстан
73	83	252-301-0951 *РСНБ РК 2022*	Установка разъединителя КР-1	шт.	1	77 082,0	77 082,0	Казахстан
74	84	252-207-3911 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн КМ-1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 903,0	4 903,0	Казахстан
75	85	217-101-0101 *РСНБ РК 2022*	Болты с гайками и шайбами оцинкованные диаметром резьбы М12 ГОСТ 1759.0-87	кг	0,88	1 092,0	960,96	Казахстан
76	86	252-206-0506 *РСНБ РК 2022*	Зажимы аппаратные прессуемые А2А-70Г-1 ГОСТ Р 51177-98	шт.	6	1 374,0	8 244,0	
77	87	252-207-3920 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 1,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	22 810,0	22 810,0	Казахстан
78	88	252-207-3921 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 2,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	1	4 332,0	4 332,0	Казахстан
79	89	252-207-3922 *РСНБ РК 2022*	Вал привода РА 3,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	18 370,0	55 110,0	Казахстан
80	90	252-207-3924 *РСНБ РК 2022*	Кронштейн РА 5,оцинкованный,Т.П.3.407.1-143 ГОСТ 23118-2012	шт.	3	3 306,0	9 918,0	Казахстан
81	91	252-207-0207 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-7 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	3	1 985,0	5 955,0	
82	92	252-207-0208 *РСНБ РК 2022*	Крепление оцинкованное для ЛЭП ГОСТ 23118-2012 типа Х-8 хомут,Т.П.3.407.1-143	шт.	1	1 985,0	1 985,0	
83	93	6101-0103-0107 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,4 $м^3$	$м^3$ грунта	13,9	379,0	5 268,1	
84	94	6101-0106-0105 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы. Засыпка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 5 м. Группа грунтов 2	$м^3$ грунта	13,9	67,0	931,3	
85	95	211-401-0101 *РСНБ РК 2022*	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	$м^3$	3,3	6 745,0	22 258,5	Казахстан
86	96	6401-0201-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий	м кабеля	82	1 138,0	93 316,0	
87	100	243-113-0647 *РСНБ РК 2022*	Кабель силовой число жил 3, напряжение 1 кВ ГОСТ 31996-2012, марки АВБбШв 3х70+1х35 (мк)-1	м	84	2 675,0	224 700,0	Казахстан
			ИТОГО по смете Э51063: Электроснабжение ВЛЗ-10кВ и КЛ-0,4кВ [2-2]				10 695 453	
			Смета Э51083: Наружные сети водопровода и канализации [2-4]					
88	1	6101-0103-0115 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы в карьерах.Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 $м^3$	$м^3$ грунта	218,25	225,0	49 106,0	
89	2	6101-0201-0201 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Грунты 1 группы.Разработка вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами	$м^3$ грунта	6,75	6 164,0	41 607,0	
90	3	6101-0206-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи,лазухи котлованов и ямы.Засыпка вручную.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	2,8	3 820,0	10 696,0	
91	4	6101-0106-0101 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Траншеи и котлованы.Засыпка бульдозерами мощностью 59 кВт (80 л с) при перемещении грунта до 5 м.Группа грунтов 1	$м^3$ грунта	83,7	84,0	7 031,0	
92	44	6302-0204-0102 *ЕСЦ РСНБ РК 2024*	Укладка трубопроводов из полипропиленовых двухслойных гофрированных труб,диаметр 160 мм	м	73	2 920,0	213 160,0	

Номер по порядку	Номер позиции локальной сметы	Шифр позиция норматива, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы измерения, тенге	Общая стоимость, тенге	Страна происхождения
1	2	3	4	5	6	7,0	8	9
93	45	6302-0401-0106 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Устройство канализационных круглых сборных железобетонных колодцев,диаметр 1,5 м в мокрых грунтах**	$м^3$	5,475	115 543,0	632 598,0	
94	46	225-101-0602 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки ПП15**	шт.	4	45 254,0	181 016,0	Казахстан
95	47	225-101-0108 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-6**	шт.	3	32 086,0	96 258,0	Казахстан
96	48	225-101-0109 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо колодцев ГОСТ 8020-2016 марки КС 15-9**	шт.	5	36 037,0	180 185,0	Казахстан
97	49	225-101-0610 *РСНБ РК 2022*	**Плита для колодцев ГОСТ 8020-2016 марки 1ПП15-2,2ПП15-2**	шт.	4	47 384,0	189 536,0	Казахстан
98	50	225-101-0201 *РСНБ РК 2022*	**Кольцо опорное ГОСТ 8020-2016 марки КО 6**	шт.	4	7 183,0	28 732,0	Казахстан
99	57	6302-0101-0101 *ЕСН РСНБ РК 2024*	**Основание под трубопроводы песчаное.Устройство**	$м^3$ основания	7,3	12 891,0	94 104,0	
			ИТОГО по смете ЭЗ1243: Наружные сети водопровода и канализации (2-4)				**2 242 439,94**	
			Итого по суммарной смете				**20 287 478,54**	
			В том числе:					
			Стоимость оборудования, мебели и инвентаря, всего				**6 538 256,0**	
НДЦС РК 8.04-09-2022, табл. 1, п. 1.44			Затраты, связанные с организацией и управлением СМР (7,5%)				1 031 191,69	
НДЦС РК 8.04-09-2022, п. 5.4			Затраты по ликвидации снежных заносов (снегоборьба) (0,3%)				44 341,24	
			Итого:				**14 824 755,47**	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.65			Сметная прибыль (5%)				741 237,77	
НДЦС РК 8.01-08-2022, п. 8.2.66			Непредвиденные работы и затраты (3%)				444 742,66	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				**16 010 735,9**	
			Итого с непредвиденными работами и затратами				22 872 268,0	
			Итого с НДС				**25 616 940,16**	
			Итого с пониж. коэфф К-0,98				**25 104 601,35**	

Подрядчик:
ТОО "Акжайык-строй"

Руководитель _____ Бекбенбетов Ж.

Субподрядчик:
ТОО "TABS QURYLYS"

Инженер-эксперт _____ Торобосков М