Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 " сентября 2018 г. № 656

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"
СубПодрядчик: ТОО "Табабер"
Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктурыжилого квартала №3 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный плани сети телефонизации»

ф3

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за Апрель 2023 год

Код заказчика	Код подрядчика	Договор		Источник финансирования			Организационно-правовая форма		
		номер	дата	наменование		код	Код	Наименование	Код
		26	24.03.2023г.						

Доп.соглашение

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге								НДС (по графе 1)	Всего к оплате
	С начала года по отчетный месяц включительно с НДС	В отчетном месяце без НДС	из графы 1							
			Строительно-монтажные работы по смете	Из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г.	Дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополнительные затраты		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Всего по стройке:										
В отчётном месяце:	19 850 908	17 670 454							2 120 454	19 790 908

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

СубПодрядчик: _____ Серикбаева А.Ж.
Директор ТОО "Табабер"

Подрядчик: ТОО "Ремстрой"

СубПодрядчик: ТОО "Табабер"

Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»

Договор №152 от 23.09.2022г.

Ф2

А К Т №1
приемки выполненных работ
за МАРТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей	Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов	Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь	Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		БЛАГОУСТРОЙСТВО									
		ПОКРЫТИЕ ТИП I - 4195 М2									
5	1127-0201-1002 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Установка бортовых бетонных камней при других видах покрытий	м	700,8	2847,41	43,15	1995465	30240	1196034	843931	3066547
		НР - 108%; СП - 8%	60%		1097,59	17,45	769191	12229		227150	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
5.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,059	68,912	26341,00				1815211	
		ПОКРЫТИЕ ТИП II - 1996 М2									
7	1127-0401-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 Изм. и доп. вып. 25	Слои оснований подстилающие и выравнивающие из песка. Устройство	м3 материала основания в плотном теле	119,76	7557,38	1331,83	905072	159500	721117	69163	1052173
		НР - 108%; СП - 8%			204,20	330,53	24455	39584		77939	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
7.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	1,1	219,56	5473,00				1201652	
8	1147-0301-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Дорожки и площадки из брусчатки. Устройство с подготовкой	м2	1197,6	2727,19	242,94	3266083	290945	181376	2559559	6291687
		НР - 88%; СП - 8%			2332,80	95,88	2793761	114826		466046	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
8.1	211-401-0101	Песок ГОСТ 8736-2014 природный	м3	0,0016	3,1936	5473,00				17479	
8.2	216-101-0101	Портландцемент бездобавочный ГОСТ 10178-85 ПЦ 400-Д0	т	0,005	9,98	28517,00			-	284600	
10	1127-0201-1001 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 ТЧ 27 табл. 3 п.3.7 Кмр=0,8	Камни бортовые бетонные. Установка при цементно-бетонных покрытиях. Бортовые камни сечением 100х200 мм при цементобетонных покрытиях бетон класса В15, применен коэффициент к норме расхода бетона В15 (М200) - 0,8	м бортового камня	1290	2115,13	43,15	2728518	55664	1256963	1553470	4624547
		НР - 108%; СП - 8%			1097,59	17,45	1415891	22511		342560	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
10.1	212-101-0601	Бетон тяжелый класса В15 ГОСТ 7473-2010 без добавок	м3	0,0312	67,08	26341,00				1766954	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								15034954
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				5003299				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					536348			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					189150			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						3355490		
		- Накладные расходы	Тенге							5026122	
		- Сметная прибыль	Тенге							1113695	

НАРУЖНЫЕ СЛАБОТОЧНЫЕ СЕТИ

		ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯ									
1	1310-0902-0101 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Кабель массой 1 м до 1 кг. Прокладка в подземной канализации	км	0,734	259417,59	41258,00	190413	30283	28593	89505	302312
		НР - 61%; СП - 8%			179205,72	20699,09	131537	15193		22393	
8	1310-0904-0301 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,06	Трубы. Прокладка в канализации по свободному каналу трубопровода в одну нитку	м канала	270	211,99	62,70	57237	16929	--	31147	95456
		НР - 61%; СП - 8%			149,29	39,82	40308	10751		7071	
		КОЛОДЦЫ-3шт									
18	1134-0201-0507 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Колодцы железобетонные сборные типовые ККС-3, собранные на трассе, устанавливаемые на проезжей части. Устройство	колодец	3	23023,32	4553,61	69070	13660	5720	41942	119893
		НР - 76%; СП - 8%			16563,42	1832,16	49690	5496		8881	
26	1111-0101-1303 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,04	Покрытии щебеночные с пропиткой битумом. Устройство	м2 покрытия	6,12	2867,67	229,53	17550	1405	13827	2585	21745
		НР - 94%; СП - 8%			378,83	70,46	2318	431		1611	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
26.1	211-201-0601	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	0,0184	0,112608	5931,00				668	
26.2	211-201-0606	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	0,0298	0,182376	5303,00				967	
26.3	216-201-0202	Битум нефтяной дорожный вязкий СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	т	0,0124	0,075888	156320,00				11863	
27	1108-0101-0307 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08	Стены, фундаменты. Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону	м2 поверхности	24	1184,12	27,97	28419	671	18159	9003	40416
		НР - 93%; СП - 8%			399,54	3,83	9589	92		2994	
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
27.1	261-105-0504	Мастика разная Мастика морозостойкая битумно-масляная МБ-50 ГОСТ 30693-2000	кг	2,4	57,6	295,00				16992	
		ИТОГО ПО СМЕТЕ:	Тенге								579822
		В ТОМ ЧИСЛЕ:									
		- Зарплата рабочих строителей	Тенге				233442				
		- Затраты на эксплуатацию машин	Тенге					62948			
		- в том числе зарплата машинистов	Тенге					31963			
		- Материалов, изделий и конструкций	Тенге						66299		
		- Накладные расходы	Тенге							174182	
		- Сметная прибыль	Тенге							42950	

СПМК70-3. Генплан и сети телефонизации	15 614 776	
ИТОГО ПО АКТУ в том числе:	15 614 776	в т.ч оборудов
Оборудование	-	0
Временные здания и сооружения - 1%	156 148	
Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,02 %)	160 863	
Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска	2 350 055	5457854
Итого по сметному расчету	18 281 842	
Непредвиденные работы и затраты-2%	318 636	
ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ ЦЕНАХ 2020 ГОДА	18 600 478	
С понижающим коэффициентом К=0,94999999622	17 670 454	
НДС 12%	2 120 454	
Всего к оплате с НДС	19 790 908	

Подрядчик: _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

СубПодрядчик: _____ Серикбаева А.Ж.
Директор ТОО "Табабер"