Утверждена
приказом Министра по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от " 19 "__сентября___2018 г. № 656

**Подрядчик: ТОО "Ремстрой"**
**СубПодрядчик: ТОО "Нур-ДиСервис"**
**Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктурыжилого квартала №3 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный плани сети телефонизации»**

ф3

**С П Р А В К А №1**
**о стоимости выполненных работ и затрат**
**за МАРТ 2023 год**

| Код заказчика | Код подрядчика | Договор | | Источник финансирования | | | Организационно-правовая форма | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | номер | дата | наменование | | код | Код | Наименование | Код |
| | | 25 | 24.03.2023г. | | | | | | |

Доп.соглашение

| | |
|---|---|
| | |

| Наименование пусковых комплексов, объектов | Стоимость выполненных работ и затрат в тенге | | | | | | | | НДС (по графе 1) | Всего к оплате |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | С начала года по отчетный месяц включительно с НДС | В отчетном месяце без НДС | из графы 1 | | | | | | | |
| | | | Строительно-монтажные работы по смете | Из них | | стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете 20__г. | Дополнительные затраты | | | |
| | | | | в отчетном месяце | по монтажу оборудования | | на приобретение материалов | другие дополнительные затраты | | |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Всего по стройке: | | | | | | | | | | |
| В отчётном месяце: | 8 230 735 | 7 295 300 | | | | | | | 875 436 | 8 170 735 |
| | | | | | | | | | | |

**Подрядчик:** _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

**СубПодрядчик:** _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Нур-ДиСервис"

Ф2

**Подрядчик:** ТОО "Ремстрой"

**СубПодрядчик:** ТОО "Нур-ДиСервис"

Наименование объекта - «Строительство инженерной инфраструктуры жилого квартала №3 в районе СПМК-70 г.Кызылорда. Генеральный план и сети телефонизации»

**Договор №152 от 23.09.2022г.**

# А К Т №1
## приемки выполненных работ
за МАРТ 2023 года

Составлен(а) в текущих ценах 3 квартала 2019года

| № п/п | Шифр норм, код ресурса | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Стоимость единицы, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: Всего / зарплата рабочих-строителей | Общая стоимость, тенге: эксплуатация машин / в т. ч. зарплата машинистов | Общая стоимость, тенге: материалы / оборудование, мебель, инвентарь | Накладные расходы, тенге / Сметная прибыль, тенге | Всего стоимость с НР и СП, тенге |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА** | | | | | | | | | |
| 1 | 1101-0207-1304 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Срезка в грунтах естественного залегания кусторезами на тракторе 118 кВт (160 л с) | га | 1,527 | 40425,98 | 40425,98 | 43211 | 43211 | – | 5616 | 52733 |
| | | *НР - 72%, СП - 8%* | 70% | 1,0689 | – | 7296,93 | – | 7799 | | 3906 | |
| 2 | 1101-0104-0701 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Планировка площадей бульдозерами мощностью 59 (80) кВт (л.с.) | м2 | 15270 | 2,33 | 2,33 | 24905 | 24905 | – | 5131 | 32388 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | 10689 | – | 0,67 | – | 7162 | | 2351 | |
| 3 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | (Нарезка корыта под дорожную одежду) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 1579,2 | 65,79 | 65,79 | 103895 | 103896 | – | 21177 | 135085 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | 70% | | – | 18,62 | – | 29405 | | 10012 | |
| 4 | 1101-0104-0106 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | (Нарезка корыта под газон) Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 79 кВт (108 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 175 | 65,79 | 65,79 | 11514 | 11514 | – | 2347 | 14970 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 18,62 | – | 3259 | | 1110 | |
| 5 | 1101-0104-0202 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | (Снятие плодородного слоя)Грунты 2 группы. Разработка бульдозерами мощностью 96 кВт (130 л с) при перемещении грунта до 10 м | м3 грунта | 175 | 96,61 | 96,61 | 16907 | 16907 | – | 3446 | 21981 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | – | 27,35 | – | 4787 | | 1628 | |
| 7 | 1101-0101-0326 РСНБ РК 2022 Кзтр и Кзм=1,08 | Грунты 2 группы в карьерах. Разработка в отвал экскаваторами "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,65 м3 | м3 грунта | 31417,4 | 160,85 | 152,58 | 5053489 | 4793667 | – | 992475 | 6529793 |
| | | *НР - 72%; СП - 8%* | | | 8,27 | 35,60 | 259822 | 1118459 | | 483828 | |
| | | **ИТОГО ПО СМЕТЕ:** | Тенге | | | | | | | | 6786949 |
| | | В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | | | | | |
| | | - Зарплата рабочих строителей | Тенге | | | | 259822 | | | | |
| | | - Затраты на эксплуатацию машин | Тенге | | | | | 4994100 | | | |
| | | - в том числе зарплата машинистов | Тенге | | | | | 1170870 | | | |
| | | - Материалов, изделий и конструкций | Тенге | | | | | | 8976 | | |
| | | - Перевозка грузов | Тенге | | | | 39989862 | | | | |
| | | - Накладные расходы | Тенге | | | | | | | 1030193 | |

| | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | - Сметная прибыль | Тенге | | | | | | | 502835 | |
| | СПМК70-3. Генплан и сети телефонизации | | | 6 786 949 | | | | | | |
| | **ИТОГО ПО АКТУ в том числе:** | | | 6 786 949 | **в т.ч оборудов** | | | | | |
| | **Оборудование** | | | - | 0 | | | | | |
| | *Временные здания и сооружения - 1%* | | | 67 869 | | | | | | |
| | *Затраты на производство строительно-монтажных работ в зимнее время (1,02 %)* | | | 69 919 | | | | | | |
| | *Затраты на дополнительную оплату труда в зонах экологического бедствия и радиационнного риска* | | | 616 031 | | 1430692 | | | | |
| | ***Итого по сметному расчету*** | | | **7 540 768** | | | | | | |
| | *Непредвиденные работы и затраты-2%* | | | 138 495 | | | | | | |
| | ***ИТОГО ПО СМЕТНОМУ РАСЧЕТУ ЦЕНАХ 2020 ГОДА*** | | | 7 679 263 | | | | | | |
| | С понижающим коэффициентом К=0,94999999622 | | | 7 295 300 | | | | | | |
| | *НДС 12%* | | | 875 436 | | | | | | |
| | ***Всего к оплате с НДС*** | | | **8 170 735** | | | | | | |

**Подрядчик:** _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Ремстрой"

**СубПодрядчик:** _____ Миркамалов Б.Б.
Директор ТОО "Нур-Дисервис"