Приложение 3
к приказу Министра
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
от 24 апреля 2017 года № 235
форма

Декларация о соответствии

« 10» декабря 2020 года

Подрядчик (генеральный подрядчик)
ТОО «Актам - инжиниринг» Республика Казахстан, Актюбинская область, г. Актобе, А.Молдагуловой, 56 Е
наименование организации, юридический адрес
в лице директора Ешимкулова Нургали Таттигалиевича
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя организации
«Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района, Актюбинской области», Актюбинская область, Уилский район, Уилский аульный округ, с. Каракемер»
наименование, местонахождения объекта

заказчиком которого является: ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог»,
Руководитель Нурымгереев Танат Казыбекович
наименование организации, фамилия, имя, отчество(при наличии) руководителя
удостоверяет, что:
1. Строительно – монтажные работы на объекте выполнены в соответствии с утвержденным проектом (проектно – сметной документацией), государственными нормативами в сфере архитектурной, градостроительной и строительной деятельности;
2. Субподрядные организации: ТОО «Влад», Лицензия №ГСЛ 002981 от 05.02.2001г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора: Круглик Д.А.

2.1) субподрядными организациями ТОО “BN-Project”, Лицензия №ГСЛ 16011672 от 27.06.2017г.
наименование организации, № лицензии и дата получения
в лице директора: Сакенова Г.Т.
фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

3. Проект (проектно-сметная документация) Производственный кооператив «Актюбгражпроект», 18724511
наименование проектной организации, номер проекта
утвержден(а) ГУ «Уилский районный отдел жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог» №32 от 06.05.2019г.
наименование организации утвердившей (переутвердившей) проект и дата утверждения
4. Объект (комплекс) имеет следующие основные технико-экономические показатели (мощность, производительность, производственная площадь, протяженность, вместимость, объем, пропускная способность, провозная способность, число рабочих мест и тому подобное, заполняется по всем объектам (кроме жилых домов) в единицах измерения соответственно целевой продукции или основным видам услуг):

Мощность, производительность и так далее	Единица измерения	По проекту		Фактически	
		общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или	общая (с учетом ранее принятых)	в том числе пускового комплекса или очереди

			или очереди	очереди
Общая протяженность водопрвода	метр	11408,5		11102,5
Водопроводные колодцы	шт.	92		90
Пожарные гидранты	шт.	13		13

5. Технологические и архитектурно-строительные решения по объекту характеризуется следующими данными:

Рабочий проект «Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района, Актюбинской области» разработан на основании задания на проектирование, акта выбора земельного участка и технических условий №297/09т от 16.01.2019г., выданных ТОО «Энергосистема», в рабочем проекте предусмотрено строительство централизованного водоснабжения села Каракемер Уилского района, Актюбинской области:

Схема водоснабжения: вода из скважин забирается насосами 1-го подъема и по водоводам подается в резервуар исходной воды V=50м3, затем насосами подается в локальную очистки воды, далее резервуары чистой воды, затем насосами 2-го подъема и по водоводам подается в разводящую сеть села Каракемер.

Оборудование скважин: К установке в скважинах приняты насосы SP3A-18 с шкафом AKVA MP204 Q=2,5м³/час, H=85,0м с электродвигателем N=1,1кВт производство GRUNDFOS. Насосная станция над скважинами принята подземная по типовому проекту ТП РК 1-12ВС СКВ.

Подземная насосная станция на скважине: Насосная станция представляет собой подземную камеру, устраиваемую над устьем скважины. Диаметр камеры – 2,0м, высотой – 2,4м. Для утепления предусмотрена грунтовая засыпка перекрытия и установка второй крышки люка. Уровень ответственности сооружения – II, технически и технологически несложный. Степень огнестойкости – II.

Конструктивные решения:

Днище — монолитная бетонная плита, толщиной 800мм из бетона кл.В20, W6. Ограждающими конструкциями камеры являются железобетонные кольца диаметром 2,0м. Покрытие камеры — монолитная железобетонная плита толщиной 200мм, армированная сетками из ø12-AIII (A400)

Насосная станция 2-го подъема: Насосная станция, подающая воду в объединенную сеть хозяйственно-питьевого-противопожарного водопровода.

Водопроводная насосная станция производительностью 30м³/час, напором до 35м (II подъем). Здание водопроводной насосной станции одноэтажное, полузаглубленное, прямоугольной формы в плане с размерами в осях 4,4х9,0м. Высота помещения до низа плит покрытия 4,3м; высота вспомогательных помещений 2,5м. На отметке -1,800 расположено помещение машинного зала, на отм. 0.000 расположены входная площадка, помещение ремонтников и санузел.

6. На объекте установлено предусмотренное проектом оборудование в количестве согласно актам о его приемке после индивидуального испытания и комплексного опробования;

7. Мероприятия по охране труда, обеспечению взрывобезопасности, пожаробезопасности, охране окружающей природной среды и антисейсмические мероприятия, предусмотренные проектом выполнены;

8. Строительно-монтажные работы осуществлены в сроки:
начало работ май 2020г;

месяц, год

окончание работ декабрь 2020г;

месяц, год

при продолжительности строительства, месяц:

по норме или по проекту организации строительства, месяц: 7,5;

фактически, месяц: 7;

9. Примененные строительные материалы, конструкции, оборудование и изделия соответствуют требованиям проекта и государственных нормативов:

10. Исполнительная геодезическая съемка фактического положения подземных инженерных сетей и/или зданий (сооружений) выполнена (обязательное приложение к декларации о соответствии):

11. Наружные инженерные коммуникации (холодное и горячее водоснабжение, канализация, теплоснабжение, газоснабжение, электроснабжение и связь) обеспечивают нормальную эксплуатацию объекта, что подтверждается поставщиками услуг по инженерному и коммунальному обеспечению.

Поставщики услуг по инженерному и коммунальному обеспечению:

_____

_____

наименование организации, фамилия, имя, отчество (при наличии),

_____

подпись руководителя, дата

МП

(*при наличии*)

12. Шумоизоляция здания соответствует проекту и подтверждается экспертным заключением, выдаваемым государственной организацией, осуществляющей санитарно-эпидемиологическую экспертизу по результатам лабораторных замеров, проведенных аккредитованными испытательными лабораториями (центрами) (экспертное заключение прилагается);

13. Обеспечен доступ для маломобильных групп населения, что подтверждается органами социальной защиты населения

_____;

фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись руководителя, дата

Место печати (при наличии)

Подрядчик (генеральный подрядчик) считает объект «Строительство объектов водоснабжения в с.Каракемер Уилского аульного округа Уилского района, Актюбинской области» готовым к приемке в эксплуатацию,

наименование объекта (комплекса)

гарантирует качество выполненных строительно-монтажных и специальных работ, и принимает на себя обязательство устранять дефекты, возникшие по его вине при строительстве объекта согласно гарантийному срока в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Подрядчик (генеральный подрядчик) ТОО «Актам - инжиниринг» в лице директора Ешимкулова Нургали Таттигалиевича

фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя

«Актам-инжиниринг»

_____

подпись, дата

МП

(*при наличии*)