Утверждаю **приказом** Представителя Агенства
Республики Казахстан по делам строительства и
жилищно-коммунального хозяйства
от 02.04.2019 г. №178

Заказчик: ТОО "Актам-инжиниринг"
Подрядчик: ТОО "BN-Project"

Наименование строительства и его адрес: Строительство обьектов водоснабжения в с. Каракемер Уильского аульного района Актюбинской области

С П Р А В К А №1
о стоимости выполненных работ и затрат
за июль 2020 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор номер	Договор дата	Источник финансирования наименование	Источник финансирования код	Организационно-правовая форма наименование	Организационно-правовая форма код
		21-1/BN	**21.05.2020**				

Наименование пусковых клмплексов, объектов	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце без НДС	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге						НДС	Всего к оплате
			Строительно-монтажные работы по смете	из них		Стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР по смете	дополнительные затраты			
				в отчетном месяце	по монтажу оборудования		на приобретение материалов	другие дополни-тельные расходы		
А	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Всего по обьекту	**5 216 394,00**	**4 657 494,64**							**558 899,36**	**5 216 394,00**
АВР №1 **Внеплощадочные сети водоснабжения**		4 510 564,29							541 267,71	5 051 832,00
АВР №2 **Наружное электроснабжение**		146 930,36							17 631,64	164 562,00

Сдал (Подрядчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "BN-Project"
(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

Товарищество с ограниченной ответственностью "Актам-инжиниринг"
идентификационный номер или
индивидуальный идентификационный номер)

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 2
Форма

Заказчик: **ТОО "Актам-инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "BN-Project"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обьектов водоснабжения в с. Каракемер Уильского аульного района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Внеплощадочные сети водоснабжения**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21-1/BN от 21.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №1

за июль 2020 г.
на Внеплощадочные сети водоснабжения

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1101-0101-0315	Грунты 3 группы. Разработка в отвал экскаваторами "Драглайн", "Обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,5 (0,5 - 0,63) м3 НР = 72 %	м3 грунта	9550	254,03	241,27	2425978	2304116	–	476380	3134547
				12,76	56,52	121862	539777	–	232189	
2 1122-0501-0103	Трубопроводы из полиэтиленовых труб, диаметр 100 мм. Укладка НР = 99 %	км трубопровода	2	339650	103984	679300	207968	10388	512899	1287575
				230472	28568	460944	57136	–	95376	

Итого	**4 422 122**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	582 806
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	2 512 084
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	596 913
- материалы, изделия и конструкции, тенге	10 388
Накладные расходы, тенге	989 279
Сметная прибыль (8 %), тенге	327 565
Всего	**4 422 122**
Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**88 442**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**4 510 564**

НДС (12 %)	541 268
Итого	**5 051 832**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Самсонова Г.Н.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Актам-инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ешимжанов Н.Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Цены региона Актюбинская обл.

Приложение 3-1
к Правилам организации
деятельности и осуществления
функций заказчика
(застройщика)
Заказ 2
Форма

Заказчик: **ТОО "Актам-инжиниринг"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Подрядчик: **ТОО "BN-Project"**
(полное наименование, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер, адрес, данные о средствах связи)

Стройка : **Строительство обьектов водоснабжения в с. Каракемер Уильского аульного района Актюбинской области**
(наименование, адрес)

Объект : **Наружное электроснабжение**
(наименование)

Договор подряда (контракт) №21-1/BN от 21.05.2020 г.

Акт приемки выполненных работ №2

за ноябрь
на Сети 0,4 кВт 1 подъема

Составлен в текущих ценах с 05.04.19 г.

№ п/п	Шифр норм, код ресурса	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество	Стоимость ед., тенге		Общая стоимость, тенге			Накладные расходы, тенге	Всего стоимость с НР и СП, тенге
					Всего	эксплуатация машин	Всего	эксплуатация машин	материалы		
					зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	зарплата рабочих-строителей	зарплата машинистов	оборудование, мебель, инвентарь	Сметная прибыль, тенге	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

1 1308-0201-0201	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Монтаж в готовых траншеях без покрытий НР = 72 %	м кабеля	49	335,27	154,14	16428	7553	2148	6448	24706
				137,29	45,47	6727	2228	–	1830	
2 1308-0201-0301	Кабель в траншее один. Устройство постели НР = 72 %	м кабеля	55	513,24	438,36	28228	24110	–	8954	40157
				74,87	151,24	4118	8318	–	2975	
3 1308-0201-0401	Кабель проложенный в траншее. Покрытие кирпичом. Один кабель НР = 72 %	м кабеля	5	447,2	372,4	2236	1862	–	732	3205
				74,8	128,6	374	643	–	237	
4 1134-0201-0101	Трубопроводы из асбестоцементных труб. Устройство с соединением манжетами стальными. До 2-х отверстий НР = 76 %	канало-километр трубопровода	0,006	1213833,33	–	7283	–	6206	819	8750
				179500	–	1077	–	–	648	
5 1308-0201-0901	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка в проложенных трубах, блоках и коробах НР = 72 %	м кабеля	6	316,33	146	1898	876	273	726	2834
				124,83	43,17	749	259	–	210	
6 1308-0201-0702	Кабель до 35 кВ, масса 1 м до 1 кг. Прокладка с креплением накладными скобами НР = 72 %	м кабеля	14	836	406,5	11704	5691	3567	3086	15973
				174,71	131,43	2446	1840	–	1183	
7 2306-0137-0203	Кабели силовые АВБбШв 3х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,015	256419		3846		3846		4154
8 2306-0137-0303	Кабели силовые АВБбШв 4х6 (ок)-0,66 ГОСТ 16442-80	км	0,06	302767		18166		18166		19619

9 2113-0809-0801	Лента липкая изоляционная на поликасиновом компаунде марки ЛСЭПЛ, шириной 20 - 30 мм, толщиной от 0,14 до 0,19 мм	кг	2,35	652		1532		1532		1655
10 1101-0101-0502	Грунты 2 группы в траншеях шириной 1,2 м, глубиной до 1,4 м. Разработка траншейными роторными экскаваторами НР = 72 %	м3 грунта	8,48	65,92	65,92	559	559	–	135	750
				–	22,05	–	187	–	56	
11 1101-0205-0503	Траншеи, пазухи котлованов и ямы. Засыпка вручную. Группа грунтов 3 НР = 72 %	м3 грунта	8,48	1160,38	–	9840	–	–	7085	18279
				1160,38	–	9840	–	–	1354	
12 2101-0401-0101	Песок природный ГОСТ 8736-2014	м3	1,06	1696		1798		1798		1942
13 2103-0101-0103	Кирпич керамический одинарный рядовой полнотелый марки М100, размерами 250 мм х 120 мм х 65 мм ГОСТ 530-2012	1000 шт.	0,042	44650		1875		1875		2025
								–	150	

Итого	**144 049**
в том числе	
- зарплата рабочих-строителей, тенге	25 331
- затраты на эксплуатацию машин, тенге	40 651
- в т.ч. зарплата машинистов, тенге	13 475
- материалы, изделия и конструкции, тенге	39 411
Накладные расходы, тенге	27 985
Сметная прибыль (8 %), тенге	10 671
Всего	**144 049**

Непредвиденные работы и затраты (2 %)	**2 881**
Итого в текущих ценах с 05.04.19 г.	**146 930**
НДС (12 %)	17 632
Итого	**164 562**

Сдал (Подрядчик)

ТОО "BN-Project"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Самсонова В. П.

(должность, подпись, расшифровка подписи)

Принял (Заказчик)

ТОО "Актам-инжиниринг"

(наименование организации, бизнес идентификационный номер или индивидуальный идентификационный номер)

Ешимкулов Н. Т.

(должность, подпись, расшифровка подписи)