Заказчик: АО «НК «ҚазАвтоЖол»

Подрядчик: ТОО «Костанай жолдары»

БИН/ИИН/ИНН/УНП 040840003426,№ИИК KZ188560000005731593, БИК KCJBKZKX

Наименование строительства и его адрес: Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка - Костанай" км 180-197 Узункольского района Костанайской области

СПРАВКА №21 от 30.06.2025г

о стоимости выполненных работ и затрат

за июнь 2025 года

Код заказчика	Код подрядчика	Договор: номер	Договор: дата	Источник финансирования: наименование	Источник финансирования: код	Организационно-правовая форма: наименование	Организационно-правовая форма: код
KS00283	8956	№090140000306/240881/00 №090140000306/240881/06	24.07.2024 г 08.05.2025 г	БРК	1	АО	17

Наименование пусковых комплексов, объектов	Стоимость выполненных работ и затрат в тенге									налог на добавленную стоимость	Всего к оплате
	с начала реализации по отчетный месяц включительно с НДС	с начала года по отчетный месяц включительно с НДС	в отчетном месяце (июнь) без НДС	из графы 1							
				Строительно-монтажные работы в сметном базовом уровне цен 2001г.	из них		стоимость прочих затрат, не входящих в состав СМР в сметном базовом уровне цен 2001г.	дополнительные затраты			
					в отчетном месяце	по монтажу оборудо-вания		на приобретение материалов	другие дополнительные расходы		
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Всего по стройке	2 224 593 082,52	1 418 957 477,25	123 648 591,29							14 837 830,96	138 486 422,25
Выплата аванса	730 271 670,59	437 771 777,25									0,00
Удержание аванса	730 271 670,59	437 771 777,25									37 546 192,75
Выплата гарантийных обязательств 5%	0,00	0,00									0,00
Удержание гарантийных обязательств 5%	111 229 654,13	70 947 873,87	6 232 460,40							747 895,25	6 980 355,65
Итого к оплате:	**2 113 363 428,39**	**1 348 009 603,38**									**93 959 873,85**

Заказчик: Директор
КОФ АО "НК «ҚазАвтоЖол»

А.Горват

Технический надзор
ТОО "YEREN"
БИН 031140011581
Аттестат №KZ90VJE00073073

Ахметжанов А.

Подрядчик: Генеральный директор
ТОО «Костанай жолдары»

Г.Убей-Волк

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"180-197 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 16,4 км)

Договор №090140000306/240881/00 от 24.07.2024 г.

Акт выполненных работ №19 за июнь месяц 2025 года (от 30.06.2025 года)

№ п/п	Наименование работ	ед. изм	Объем работ	План по проекту		Выполнено с начала проекта		План на 2025 год		Выполнено с начала года		Выполнено за отчетный период	
				цена за ед., тенге	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование	объем работ	финансирование
1	Ресайклирование покрытия на глубину Н-15 и устройство основания с добавлением нового материала	$м^2$	144 103	3 869,2810170	557 575 002,39	144 103	557 575 002,39	83 377	322 609 043,35	83 377	322 609 043,35		
2	Розлив вяжущих материалов.	т	93,9841	246 555,924570	23 172 336,67	93,9841	23 172 336,67	54,78	13 507 344,43	54,7841	13 507 344,43		
3	Устройство а/б покрытия из плотной горячей крупнозернистой смеси	$м^2$	134 263	4 916,957990355	660 165 530,66	134 263	660 165 530,66	78 263	384 815 883,20	78 263	384 815 883,20		
4	Розлив вяжущих материалов.	т	40,2789	245 222,36501	9 877 287,12	40,2789	9 877 287,12	40,2789	9 877 287,12	40,2789	9 877 287,12		
5	Устройство а/б покрытия из плотной горячей мелкозернистой смеси	$м^2$	134 263	4 214,093835174	565 796 880,59	134 263,00	565 796 880,59	134 263,00	565 796 880,59	134 263,00	565 796 880,59		
6	Снятие ПСП, 10 см, расстояние -20м	$м^3$	40 000	214,8330866	8 593 323,46	40 000,00	8 593 323,46	22 927,00	4 925 478,16	22 927,00	4 925 478,16	11 464,00	2 462 846,51
7	Отсыпка обочин грунтом, надвижка с резервов (Н-20 см, ширина -2 м)	$м^3$	9 200	549,6527375	5 056 805,19	9 200,00	5 056 805,19	5 273,00	2 898 318,89	5 273,00	2 898 318,89	2 637,00	1 449 434,27
8	Погрузка и транпортировка грунта	м3	5 888	977,0334523	5 752 772,97	5 888,00	5 752 772,97	3 375,00	3 297 487,90	3 375,00	3 297 487,90	1 688,00	1 649 232,47
9	Восстановление ПСП, Н-10 см, расстояние 20 м	$м^3$	40 000	214,8330866	8 593 323,46	40 000,00	8 593 323,46	22 927,00	4 925 478,17	22 927,00	4 925 478,17	11 464,00	2 462 846,50
10	Укрепление обочин ,ширина 2 м, Н-10 см	$м^2$	65 600	2 000,75815713	131 249 735,11	65 600	131 249 735,11	65 600	131 249 735,11	65 600	131 249 735,11	53 600	107 240 637,22
11	Установка новых дорожных знаков с устройством фундамента бетоном	шт.	38	58 854,61268400	2 236 475,28	38,00	2 236 475,28	38	2 236 475,28	38,00	2 236 475,28	38,00	2 236 475,28
12	Металлические сигнальные столбики	шт.	12	5 633,6549167	67 603,86	12,00	67 603,86	12	67 603,86	12,00	67 603,86	12,00	67 603,86
13	Установка автопавильона	шт.	2	1 388 958,1835	2 777 916,37	2,00	2 777 916,37	2	2 777 916,37	2,00	2 777 916,37	2,00	2 777 916,37
14	Устройство дорожной разметки (сплошная линия 0,12 м)	км	32,8	131 513,2875000	4 313 635,83	32,80	4 313 635,83	32,8	4 313 635,83	32,80	4 313 635,83	32,80	4 313 635,83
15	Устройство дорожной разметки (прерывистая линия 0,12 м)	км	16,4	55 927,4656710	917 210,44	16,40	917 210,44	16,4	917 210,44	16,40	917 210,44	16,40	917 210,44
16	Устройство дорожной разметки пешеходный переход)	м2	38,4	2 551,6740625	97 984,28	38,40	97 984,28	38,4	97 984,28	38,40	97 984,28	38,40	97 984,28
	Итого	тг			1 986 243 823,68		1 986 243 823,68		1 454 313 762,98		1 454 313 762,98		125 675 823,01
	Материалы на стройплощадке						398 095 077,30				169 816 422,96		
	Возрат аванса за материалы на строй площадке						398 095 077,30		187 387 444,01		357 203 866,97		2 027 231,73
	Итого:						1 986 243 823,68		1 266 926 318,97		1 266 926 318,97		123 648 591,29
	НДС-12%	тг			238 349 258,84		238 349 258,84		152 031 158,28		152 031 158,28		14 837 830,96
	Всего	тг			2 224 593 082,52		2 224 593 082,52		1 418 957 477,25		1 418 957 477,25		138 486 422,25

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ А. Горват

Зам.директора
_____ Сагимбаев А.Б.

Начальник отдела контроля и качества приемки работ
_____ В. Иноземцев

Главный специалист ОККиПР
_____ М.Абатов

Начальник ОПЭР и З _____ О. Дуйсенбаева

Технический надзор
ТОО "YEREN"
_____ Ахметжанов А.Т.

Подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор
_____ Убей-Волк Г.Н.

Приложение 50
к приказу Министра финансов
Республики Казахстан
от 20 декабря 2012 года № 562

Форма Р-1

ИИН/БИН

Заказчик **Костанайский областной филиал АО "НК"ҚазАвтоЖол",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7, тел.: 55-82-21** — **130941001021**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Исполнитель **ТОО "Қостанай жолдары",Республика Казахстан, Костанай, Хакимжановой, дом № 7** — **040840003426**

полное наименование, адрес, данные о средствах связи

Договор (контракт) № 090140000306/240881/00 от 24.07.2024

Номер документа	Дата составления
54	**30.06.2025**

АКТ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ (ОКАЗАННЫХ УСЛУГ)

Номер по порядку	Наименование работ (услуг) (в разрезе их подвидов в соответствии с технической спецификацией, заданием, графиком выполнения работ (услуг) при их наличии)	Дата выполнения работ (оказания услуг)	Сведения об отчете о научных исследованиях, маркетинговых, консультационных и прочих услугах (дата, номер, количество страниц) (при их наличии)	Единица измерения	Выполнено работ (оказано услуг)			
					количество	цена за единицу	стоимость	в том числе НДС, в KZT
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Средний ремонт автомобильной дороги республиканского значения А-21 "Мамлютка-Костанай" км 180-197 Узункольский район Костанайской области			Работа	1	138 486 422,25	138 486 422,25	14 837 830,96
				Итого	1	x	138 486 422,25	14 837 830,96

Сведения об использовании запасов, полученных от заказчика _____

наименование, количество, стоимость

Приложение: Перечень документации, в том числе отчет(ы) о маркетинговых, научных исследованиях, консультационных и прочих услугах (обязательны при его (их) наличии) на _____ страниц _____

Сдал (Исполнитель) Генеральный директор / Убей-Волк Г.Н

должность *расшифровка подписи*

М.П.

Принял (Заказчик) _____ / _____ / _____

должность *подпись* *расшифровка подписи*

Дата подписания (принятия) работ (услуг) 30.06.2025

М.П.

Заказчик: Костанайский областной филиал АО НК "КазАвтоЖол"

Подрядчик: ТОО "Қостанай жолдары"

Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"180-197 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 16,4 км)

Договор №090140000306/240881/00 от 24.07.2024 г.

Акт выполненных работ №19 за июнь месяц 2025 года (от 30.06.2025 года)

Материалы на стройплощадке											
№ п/п	ОПИСАНИЕ	Ед. изм.	Расценка (без НДС)	Выполнено с начала строительства				За отчетный период			
				Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы		Аванс за материалы		Возврат аванса за материалы	
				Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)	Кол-во	Стоимость,75% (тенге)
1	Битумы нефтяные дорожные вязкие СТ РК 1373-2013 марки БНД 70/100	тн	167 087,00	1 370,0	171 681 892,50	1 370,00	171 681 892,50		-		-
2	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 20-40 мм	м3	6 943,00	16 711,700723	87 022 003,59	16 711,700723	87 022 003,59		-	389,3007230	2 027 186,19
3	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 10-20 мм	м3	7 144,00	4 468,37	23 941 526,46	4 468,37	23 941 526,46		-		-
4	Щебень из плотных горных пород для строительных работ М1000 СТ РК 1284-2004 фракция 5-10 мм	м3	7 503,00	4 151,0	23 358 714,75	4 151,00	23 358 714,75		-		-
5	Песок из отсевов дробления ГОСТ 31424-2010 фракция 0-5	м3	6 812,00	14 460,0	73 876 140,00	14 460,00	73 876 140,00		-		-
6	Портландцемент бездобавочный СТ РК 3716-2021 ПЦ 400-Д0	тн	30 358,00	800,0	18 214 800,00	800,000	18 214 800,00		-	0,002	45,54
Итого Материалы на стройплощадке (без НДС), тенге					**398 095 077,30**		**398 095 077,30**		**-**		**2 027 231,73**
Итого Материалы на стройплощадке (с НДС), тенге					**445 866 486,58**		**445 866 486,58**		**-**		**2 270 499,52**

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
_____ **А. Горват**

Зам.директора
_____ **Сагимбаев А.Б.**

Начальник отдела контроля и качества приемки работ:
_____ **В. Иноземцев**

Главный специалист ОККиПР
_____ **М.Абатов**

Начальник ОПЭР и З _____ **О. Дуйсенбаева**

Технический надзор
ТОО "YEREN"
_____ **Ахметжанов А.Т.**

Подрядчик:
ТОО "Костанай жолдары"
Генеральный директор
_____ **Убей-Волк Г.Н.**

Реестр по выполненным работам
к Акту №19 от 30.06.2025 года

Основные виды работ	Ед. изм.	Всего по проекту	на начало отчетного периода	Выполнено по текущему сертификату	на конец отчетного периода	Остаток
1	2	3	4	5	6	7
Средний ремонт участка а/д А-21 "Мамлютка-Костанай"180-197 км методом холодного ресайклинга (протяженностью 16,4 км)						
Костанайская область						
Устройство нижнего слоя а/б покрытия из горячей крупнозернистой а/б смеси Н-6 см	км	16,4	16,4		16,4	
Устройство верхнего слоя а/б покрытия из горячей мелкозернистой а/б смеси Н-5 см	км	16,4	16,4		16,4	
Укрепление обочин оптимальной смесью (песок 50%, фракционный щебень 50%), ширина 2м, Н-10 см	км	16,4	3,00	13,40	16,4	

Заказчик:
Костанайский областной филиал
АО "Национальная компания "КазАвтоЖол"
Директор
А. Горват

Подрядчик:
ТОО "Қостанай жолдары"
Генеральный директор:
Г.Убей-Волк